Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Подрядчик : ТОО "TOLAGAI-2050", г.Алматы, Шевченко, 165б, офис 201, 2 этаж.
Субподрядчик: ТОО ТОО «ГИДРОСЕРВИС Актобе» г.Актобе, пр-т А.Молдагуловой 50А, к-3, кв.26
Наименование строительства: Строительство автомобильной дороги на Кривое озеро в городе Актобе

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Организац-правовая форма код	Наимен-е	код
		№82/21	26.05.2021				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль 2021 г) без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство автомобильной дороги на Кривое озеро в городе Актобе	10 767 133	9 613 512							1 153 621	10 767 133

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
(должность)
БИН 010140002665

Субподрядчик: ТОО «ГИДРОСЕРВИС Актобе»
(должность)
БИН 200240025043

(подпись) **Жанысбеков О.К.**
(расшифровка подписи)

(подпись) **Балмагамбетов К.К**
(расшифровка подписи)

Форма по приложению 33
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 179

Подрядчик: ТОО "TOLAGA1-2050", г.Алматы, Шевченко, 165б, офис 201, 2 этаж. тел.+7 727 237 77 33
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "ГИДРОСЕРВИС Актобе" , г.Актобе, пр-т А.Молдагуловой 50А, к-3, кв.26 — БИН 010140002665
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство автомобильной дороги на Кривое озеро в городе Актобе — БИН 200240025043

Объект: Автомобильная дорога
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №82/21 от 26.05.2021
(наименование)

Акт выполненных работ №1

за июль 2021 (месяц, год) на 2-1-1Автомобильная дорога работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 10. Подготовка территории										
1	1	ССЦИРК 8.03-04-2014, стр.84, глава 4, табл.1601-0204-20,п.5	Разбивка геодезической сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда при длине сторон сетки и расстояния между знаками по разбивочной линии 100м:II категория сложности	км хода	1,974	69930 0	0 0	138042 0	0 0	138042	0 0	138042	
2	2	ССЦИРК 8.03-04-2014, стр.84, глава 4, табл.1601-0204-20,п.23	Разбивка геодезической сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда при длине сторон сети и расстояния между знаками по разбивочной линии 100м:II категория сложности	км хода	1,974	18679 0	0 0	36872 0	0 0	36872	0 0	36872	
			Итого по разделу: 10. Подготовка территории									174914	
			Раздел: 13. Дорожная одежда по типу I (S=10420м2)										
3	12	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	812	2736,9 1537,6	1199,3 492,25	2222364 1248531	973833 399706	0	0 0	2222364	
4	13	С341-310104-0301	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	1924,44	220		423377				423377	
5	14	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1924,44	205		394510				394510	
6	15	Е11-010105-0106	Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	4672,8	199,41 3,8	195,61 54,74	931814 17766	914049 255780	0	0 0	931814	
7	16	С341-310104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	6413,76	294		1885645				1885645	
8	17	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	6413,76	114		731169				731169	
9	18	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	3894	60,67 0	60,67 23	236251 0	236251 89564	0	0 0	236251	
10	19	Е11-010201-0307 К=5	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	3894	32,7 0	32,7 12,48	127334 0	127334 48597	0	0 0	127334	
11	20	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	15576	6,75 0	6,75 1,77	105131 0	105131 27494	0	0 0	105131	
12	21	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, досвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2150,14999	1195,12 133,2	1055,9 224,63	2569685 286400	2270341 482998	12944	0 0	2569685	
13	22	СТ121-01060-0101	Смеси песчано-гравийные природные I ГОСТ 23735-2014 (материал Генподрядчика)	м3	2623,182988	0	0	0	0	0	0	0	
			Итого по разделу: 13. Дорожная одежда по типу I (S=10420м2)									9 627 280	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					9802194	4626940	187858			
			В том числе :					1552697	1304139				
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		125 155					
			Итого с временными									9 927 350	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		195 049					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10 122 399	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										
			Итого со скидкой			9,54%		1 014 005				10 627 517	
			НДС			12 %		1 153 621				9 613 512	
			Итого с НДС									10 767 133	

Сдал (Подрядчик)

БИН 200240025043 ТОО «ГИДРОСЕРВИС Актобе»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Балмагамбетов К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

БИН 010140002665 ТОО "TOLAGAI-2050"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жапысбеков О.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050", г.Алматы, Шевченко, 165б, офис 201, 2 этаж. тел.+7 727 237 77 33**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ГИДРОСЕРВИС Актобе" , г.Актобе, пр-т А.Молдагуловой 50А, к-3, кв.26**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги на Кривое озеро в городе Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **Автомобильная дорога**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№82/21** от **26.05.2021**

Акт приема-передачи материалов к акту выполненных работ №1

за **июль 2021** (месяц, год) на **2-1-1Автомобильная дорога** работы

№ п/п	№ пункта по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5	6
4	п.22	С121-010601-0101	смеси песчано-гравийные природные	м3	2624

Передал (Генподрядчик) Директор **Жанысбеков О.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Субподрядчик) Директор **Балмагамбетов К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050", г.Алматы, Шевченко, 165б, офис 201, 2 этаж. тел.+7 727 237 77 33**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ГИДРОСЕРВИС Актобе" , г.Актобе, пр-т А.Молдагуловой 50А, к-3, кв.26**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги на Кривое озеро в городе Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **Автомобильная дорога**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№82/21** от **26.05.2021**

Акт приема-передачи материалов к акту выполненных работ №1

за июль 2021 (месяц, год) на 2-1-1Автомобильная дорога работы

№ п/п	№ пункта по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5	6
4	п.22	С121-010601-0101	смеси песчано-гравийные природные	м3	2624

Передал (Генподрядчик) Директор **Жанысбеков О.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Субподрядчик) Директор **Балмагамбетов К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050", г.Алматы, Шевченко, 165б, офис 201, 2 этаж. тел.+7 727 237 77 33**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ГИДРОСЕРВИС Актобе" , г.Актобе, пр-т А.Молдагуловой 50А, к-3, кв.26**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги на Кривое озеро в городе Актобе**

(наименование, адрес)

Объект : **Автомобильная дорога**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№82/21** от **26.05.2021**

Акт приема-передачи материалов к акту выполненных работ №1

за июль 2021 (месяц, год) на 2-1-1Автомобильная дорога работы

№ п/п	№ пункта по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5	6
4	п.22	С121-010601-0101	смеси песчано-гравийные природные	м3	2624

Передал (Генподрядчик) Директор **Жанысбеков О.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Субподрядчик) Директор **Балмагамбетов К.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью"TOLAGAI-2050",РК, г.Алматы, ул.Шевченко, 165б, офис 213**	**010140002665**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОСЕРВИС Актобе",РК, АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г.АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА, ПРОСПЕКТ АЛИИ МОЛДАГУЛОВОЙ, 50А, КВ 26**	**200240025043**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) 82/21 от 26.05.2021

Номер документа	Дата составления
20	**23.11.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство автомобильной дороги на Кривое озеро в городе Актобе			Работа	1	13 445 407,00	13 445 407,00	1 440 579,32
				Итого	1	x	13 445 407,00	1 440 579,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.11.2021

М.П.

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Подрядчик : ТОО "TOLAGAI-2050", г.Алматы, Шевченко, 165б, офис 201, 2 этаж.
Субподрядчик: ТОО ТОО «ГИДРОСЕРВИС Актобе» г.Актобе, пр-т А.Молдагуловой 50А, к-3, кв.26
Наименование строительства: Строительство автомобильной дороги на Кривое озеро в городе Актобе

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования: Наименование	Организац-правовая форма: код	Организац-правовая форма: Наимен-е	Организац-правовая форма: код
		№82/21	26.05.2021				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за ноябрь 2021 г) без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020 г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство автомобильной дороги на Кривое озеро в городе Актобе	**24 212 540**	**12 004 828**							**1 440 579**	**13 445 407**

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
(должность) (подпись) **Жанысбеков О.К.** (расшифровка подписи)

БИН 010140002665

Субподрядчик: ТОО «ГИДРОСЕРВИС Актобе»
(должность) (подпись) **Балмагамбетов К.К** (расшифровка подписи)

БИН 200240025043

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : ТОО "TOLAGAI-2050", г.Алматы, Шевченко, 165б, офис 201, 2 этаж. тел.+7 727 237 77 33 — БИН 010140002665
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "ГИДРОСЕРВИС Актобе" , г.Актобе, пр-т А.Молдагуловой 50А, к-3, кв.26 — БИН 200240025043
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство автомобильной дороги на Кривое озеро в городе Актобе
(наименование, адрес)

Объект : Автомобильная дорога
(наименование)

Договор подряда (контракт) №82/21 от 26.05.2021

Акт выполненных работ №2

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-1Автомобильная дорога работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: нарезка швов в асфальтобетоне										
1	3	E11-270601-0201 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия или основания цементобетонные. Нарезка поперечных швов в бетоне затвердевшем с заполнением мастикой	м шва	57	2168,95	1950,12	630	123630	111157	8684	0	123630
						66,47	409,84		3789	23361		0	
			Итого по разделу: нарезка швов в асфальтобетоне					630				123630	
			Раздел:Дорожная одежда по типу I (S=10420м2)										
2	21	E11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	148,0000097	1195,12	1055,9	178	176878	156273	891	0	176878
						133,2	224,63		19714	33246		0	
3	22	C121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 /Поставка генподрядчика/	м3	2803,743	0		0	0				0 Казахстан
4	23	E11-270403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	12239	223,89	189,66	132	2740137	2321232	31577	0	2740137
						31,65	60,47		387328	740069		0	
5	24	C121-010201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004/Поставка генподрядчика/	м3	183,585	0		0	0				0 Казахстан
6	25	C121-010201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004/Поставка генподрядчика/	м3	2313,171	0		0	0				0 Казахстан
7	26	E11-270403-0204 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	12239	57,62	57,62	181	705181	705181	0	0	705181
						0	18,91		0	231380		0	
8	27	C121-010201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004/Поставка генподрядчика/	м3	771,057	0		0	0				0 Казахстан
9	28	E11-271001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	т битума	6,1195	132169,91	1245,9	81	808814	7624	799399	0	808814
						292,61	267,45		1791	1637		0	
10	29	E11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	6,1195	1728,11	1728,11	525	10575	10575	0	0	10575
						0	865,36		0	5296		0	
11	30	E11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	10420	141,57	96,91	181	1475185	1009841	28404	0	1475185
						41,93	28,68		436940	298816		0	
12	31	C121-020501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013/Поставка генподрядчика/	т	988,858	0		0	0				0 Казахстан
13	32	E11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306		10420	1,25	0,08	805	13005	850	7473	0	13005

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		0,45	0	4681	0		0		
14	33	С121-020501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013 /Поставка генподрядчика/	т	491,824	0		0				0	Казахстан
15	34	Е11-271001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	т битума	2,084	132169,91	1245,9	275442	2596	272236	0	275442	
						292,61	267,45	610	557		0		
16	35	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,084	1728,11	1728,11	3601	3601	0	0	3601	
						0	865,36	0	1803		0		
17	36	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	10420	145,61	97,14	1517287	1012175	68172	0	1517287	
						41,93	28,77	436940	299763		0		
18	37	С121-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 /Поставка генподрядчика/	т	1006,572	0		0				0	Казахстан
			Итого по разделу:Дорожная одежда по типу I (S=10420м2)										
			Раздел: 14. Укрепление обочин									7726105	
19	38	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	617	20,25	17,25	12493	10645	57	0	12493	
						2,9	6,54	1790	4033		0		
20	39	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	493,6	34,2	34,2	16880	16880	0	0	16880	
						0	12,03	0	5936		0		
21	40	Е11-010104-0408 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	493,6	50,66	50,66	25006	25006	0	0	25006	
						0	17,81	0	8793		0		
22	41	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	123,4	810,65	0	100034	0	0	0	100034	
						810,65	0	100034	0		0		
23	42	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3715,2	6,75	6,75	25076	25076	0	0	25076	
						0	1,77	0	6558		0		
24	43	Е11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	928,8	128,54	0	119383	0	0	0	119383	
						128,54	0	119383	0		0		
25	44	Е11-271001-0505	Смесь из несвязанных грунтов, обрабатываемых битумной эмульсией с цементом. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	863,784	679,21	610,8	586694	527596	4086	0	586694	
						63,69	194,25	55012	167788		0		
26	45	Е11-270801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	4644	174,17	143,16	808830	664855	2796	0	808830	
						30,4	41,72	141179	193755		0		
27	46	С121-010201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004/Поставка генподрядчика/	м3	345,5136	0		0				0	Казахстан
28	47	С121-010201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004/Поставка генподрядчика/	м3	345,5136	0		0				0	Казахстан
29	48	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	172,7568	1696		292996		292996		292996	Казахстан
			Итого по разделу:Укрепление обочин										
			Раздел: Круглая железобетонная одноочковая труба диаметром 1,0м, фундаменты тип III на ПК3+05,00									1987392	
30	49	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	20	32,05	32,05	641	641	0	0	641	
						0	12,14	0	243		0		
31	50	Е11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	20	25,37	25,37	507	507	0	0	507	
						0	9,61	0	192		0		
32	51	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	55	210,07	200,54	11554	11030	0	0	11554	
						9,53	74,3	524	4087		0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	52	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6	1864,63	0	11188	0	0	0	11188	
						1864,63	0	11188	0		0		
34	53	Е11-300101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	7	3674,09	194,43	25719	1361	11334	0	25719	
						1860,46	88,11	13023	617		0		
35	54	Е11-300101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	3,02	5513,64	221,97	16651	670	10217	0	16651	
						1908,41	100,59	5763	304		0		
36	55	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	2,52	27711,3	3413,97	69832	8603	53595	0	69832	
						3029,4	774,98	7634	1953		0		
37	56	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	3,96	27711,3	3413,97	109737	13519	84221	0	109737	
						3029,4	774,98	11996	3069		0		
38	57	Е11-300401-0203 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м	м3 железобетона звеньев	5,28	26246,78	11701,49	138583	61784	29016	0	138583	
						9049,83	2894,48	47783	15283		0		
39	58	С121-040801-0205	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 2.100 из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.	11	45113		496243		496243		496243	Казахстан
40	59	Е11-300403-0103	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	2,22	11727	3660,82	26034	8127	10803	0	26034	
						3200,13	910,12	7104	2020		0		
41	60	С121-040803-0105	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	2	65607		131214		131214		131214	Казахстан
42	61	Е11-300403-0103	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	3,92	11727	3660,82	45970	14350	19075	0	45970	
						3200,13	910,12	12545	3568		0		
43	62	С121-040803-0204	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	4	60137		240548		240548		240548	Казахстан
44	63	Е11-300504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	6,5	4234,3	202,41	27523	1316	19056	0	27523	
						1100,19	62,94	7151	409		0		
45	64	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	71,1	4127,63	135,87	293475	9660	233572	0	293475	
						706,64	42,35	50242	3011		0		
46	65	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,14	22225,98	1079,64	25338	1231	22762	0	25338	
						1179,9	226,26	1345	258		0		
47	66	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	228	20,25	17,25	4616	3934	21	0	4616	
						2,9	6,54	662	1490		0		
48	67	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	283	17,89	17,89	5062	5062	0	0	5062	
						0	6,78	0	1917		0		
49	68	Е11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	283	7,91	7,91	2238	2238	0	0	2238	
						0	3	0	848		0		
50	69	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	16	25,89	25,89	414	414	0	0	414	
						0	9,81	0	157		0		
51	70	Е11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	16	22,41	22,41	358	358	0	0	358	
						0	8,49	0	136		0		
52	71	Е11-010204-0501	Откосы насыпи. Мощение одиночное при толщине слоя камня 0.15 м	м2 мощения	22	2534,96	0,73	55769	16	15123	0	55769	
						1846,8	0	40630	0		0		
53	72	Е11-010204-0507	Дно и откосы кюветов. Мощение камнем и щебнем	м2 мощения	19,4	3355,51	1,46	65097	28	14312	0	65097	
						2616,3	0	50756	0		0		
54	73	Е11-010204-0507	Дно и откосы кюветов. Мощение камнем и щебнем	м2 мощения	20,2	3355,51	1,46	67781	30	14902	0	67781	
						2616,3	0	52849	0		0		
55	74	Е11-010204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство		2,7	5714,74	3,27	15430	9	7895	0	15430	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 камня (в деле)		2787,52	1,25	7526	3		0		
			Итого по разделу:Круглая железобетонная одноочковая труба диаметром 1,0м, фундаменты тип III на ПК3+05,00									1887522	
			Раздел:Установка дорожных знаков										
56	75	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,12	25630,12	1708,87	28706	1914	21630	0	28706	
						4608,45	364,52	5161	408		0		
57	76	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 16	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	7	4612,82	790,83	32290	5536	3346	0	32290	
						3344	248,32	23408	1738		0		
58	77	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	3	825,01	0	2475	0	312	0	2475	
						721,05	0	2163	0		0		
59	78	С124-010201-0114	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4	5739		22956		22956		22956	
60	79	С124-010201-0103	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	3	6886		20658		20658		20658	
61	80	С124-010201-0114	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	3	5739		17217		17217		17217	
62	81	С124-010202-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	7	4214		29498		29498		29498	Казахстан
			Итого по разделу: Установка дорожных знаков									153800	
			Раздел: Нанесение горизонтальной разметки										
63	82	Е11-270903-0101 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,08	36120,97	9288,55	2890	743	1931	0	2890	
						2699,82	2583,48	216	207		0		
64	83	Е11-270903-0105 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,319	18386,47	9288,55	5865	2963	2041	0	5865	
						2699,82	2583,48	861	824		0		
65	84	Е11-270903-0106 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,2	30209,47	9288,55	6042	1858	3644	0	6042	
						2699,82	2583,48	540	517		0		
			Итого по разделу: Нанесение горизонтальной разметки									14797	
			ИТОГО:					11893246	6769069	3053913			
								2070261	2066050				
			Временные здания и сооружения			1,3 %		154612					
			Итого с временными									12 047 856	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		240957					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12 288 813	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									12 902 036	
			Итого со скидкой			9,54%		1 231 025				11 671 011	
			НДС			12 %		1 400 521					
			Итого с НДС									13 071 533	

Сдал (Подрядчик)

БИН 200240025043 ТОО «ГИДРОСЕРВИС Актобе»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Балмагамбетов К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

БИН 010140002665 ТОО "TOLAGAI-2050"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жаныбеков О.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050", г.Алматы, Шевченко, 165б, офис 201, 2 этаж. тел.+7 727 237 77 33 — БИН 010140002665
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "ГИДРОСЕРВИС Актобе" , г.Актобе, пр-т А.Молдагуловой 50А, к-3, кв.26 — БИН 200240025043
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство автомобильной дороги на Кривое озеро в городе Актобе
(наименование, адрес)

Объект: Наружные сети электроснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) №82/21 от 26.05.2021

Акт выполненных работ №2

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0405 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	5	262,59	250,68	1313	1253	0	377	1825	
						11,91	92,88	60	464		135		
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,15	1864,63	0	280	0	0	201	520	
						1864,63	0	280	0		38		
3	3	Е11-230101-0101	Основание из мелко просеянного грунта. Устройство	м3 основания	0,6	1133,23	155,05	680	93	0	607	1390	
						978,18	43,68	587	26		103		
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5	810,65	0	4053	0	0	2918	7529	
						810,65	0	4053	0		558		
5	5	Е11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	12	128,54	0	1542	0	0	1111	2865	
						128,54	0	1542	0		212		
6	6	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм (футляр). Укладка	км трубопровода	0.012	769419,08	231555,12	9233	2779	540	6760	17273	
						492840	76218,34	5914	915		1279		
7	7	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4.5 мм ГОСТ 10705-80	м	12,048	4358		52505		52505		56706	Казахстан
											4200		
8	8	Е11-220601-0305 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,012	2249351,63	208617,63	26992	2503	20775	4112	33593	
						309504	36650,4	3714	440		2488		
9	9	Е11-161201-0102 Изм. и доп. вып. 6	Концы футляра. Заделка диаметром труб до 200 мм	сальник	2	5271,27	0	10543	0	5129	5306	17116	
						2706,92	0	5414	0		1268		
10	10	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км ленты	0,012	27011,58	18689,28	324	224	0	107	466	
						8322,3	4090,78	100	49		35		
11	11	С121-130809-0101	Лента "ЛСЭ-250" сигнальная красная с надписью "Осторожно-кабель!"	м	12	82		984		984		1063	
											79		
			ИТОГО:					108449	6853	79933	21499	140 346	
								21664	1894		10395		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		1824					
			Итого с временными									142 169	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2843					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									145 012	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									152 248	
			Итого со скидкой			9,54%		14 526				137 722	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		16 527					
			Итого с НДС									154 248	

Сдал (Подрядчик)

БИН 200240025043 ТОО «ГИДРОСЕРВИС Актобе»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Балмагамбетов К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

БИН 010140002665 ТОО "TOLAGAI-2050"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жаныбеков О.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : ТОО "TOLAGAI-2050", г.Алматы, Шевченко, 165б, офис 201, 2 этаж. тел.+7 727 237 77 33 — БИН 010140002665
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "ГИДРОСЕРВИС Актобе" , г.Актобе, пр-т А.Молдагуловой 50А, к-3, кв.26 — БИН 200240025043
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство автомобильной дороги на Кривое озеро в городе Актобе
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети связи
(наименование)

Договор подряда (контракт) №82/21 от 26.05.2021

Акт выполненных работ №2

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 5-1-1 Наружные сети связи работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	100 м3 грунта	10,08	150.79	143,03	1520	1442	0	306	1972	
						7,76	34,41	78	347		146		
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	100 м3 грунта	0,3024	1864,63	0	564	0	0	406	1047	
						1864,63	0	564	0		78		
3	3	Е11-080101-0202	Основание под ребра лотка щебеночное. Устройство	100 м3 основания	1,08	5465,95	1677,8	5903	1812	3211	1515	8012	
						815,15	693,44	880	749		593		
4	4	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная, бетон В15. Устройство	100 м3	0,6	21227,4	1079,64	12736	648	11381	768	14585	
						1179,9	226,26	708	136		1080		
5	5	Е11-070601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	100 м3 сборных конструкций	2,08	9859,1	2572,22	20507	5350	8378	9903	32842	
						3258,88	775,81	6778	1614		2433		
6	6	С121-040303-0134	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0.5 м3 до 1.0 м3 СТ РК 937-92	100 м3	1,44	60650		87336		87336		94323	Казахстан
											6987		
7	7	С ССЦ РК 8.04-08-2018, выпуск 2, табл.4. п.5	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В22,5 до В20	100 м3	1,44	648		-933		-933		-1008	
											-75		
8	8	С ССЦ РК 8.04-08-2018, выпуск 2, табл.4. п.4	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В20 до В15	100 м3	1,44	763		-1099		-1099		-1187	
											-88		
9	9	С121-040302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0.5 м3 СТ РК 937-92	100 м3	0,64	61586		39415		39415		42568	Казахстан
											3153		
10	10	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	100 м3 грунта	2,016	810,65	0	1634	0	0	1177	3036	
						810,65	0	1634	0		225		
11	11	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	100 м3 грунта	8,064	17,89	17,89	144	144	0	39	198	
						0	6,78	0	55		15		
12	12	Е11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	100 м2 спланированной площади	14,4	128,54	0	1851	0	0	1333	3438	
						128,54	0	1851	0		255		
			ИТОГО:					169578	9398	147689	15447	199826	
								12493	2901		14802		
			Временные здания и сооружения	%		1,3 %		2598					
			Итого с временными									202 426	
			Непредвиденные работы и затраты	%		2 %		4049					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									206 475	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									216 778	
			Итого со скидкой			9,54%		20 683				196 095	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		23 531					
			Итого с НДС					196				219 626	

Сдал (Подрядчик)

БИН 200240025043 ТОО «ГИДРОСЕРВИС Актобе»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Балмагамбетов К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

БИН 010140002665 ТОО "TOLAGAI-2050"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жаныбеков О.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)