к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019года №178

Форма КС-3

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Нур-Султан, ул. А. Иманова, 11, БЦ "Нурсаулет", 3 этаж. БИН 180140023552

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй" Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117, БИН 060440009800

Наименование строительства и его адрес : Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шығыс" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сығанақ, Западнее проспекта Тұран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"

СПРАВКА №12

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2021 год

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		20/57	2020-04-02				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шығыс" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сығанақ, Западнее проспекта Тұран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"	2 743 172 045,89	186 019 227,68							22 322 307,32	208 341 535,00

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы", БИН 180140023552

Генеральный директор _____ **Бердалин Е.С**

ТЕХНАДЗОР: ТОО ДСП " Стройинтеграция"

Эксперт технического надзора _____ **Досмаганбетов С.М.**

Аттестат эксперта №KZ51VJE00027409, ИИН 770806301281

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «ОНДАСЫН СТРОЙ», БИН 060440009800

Директор _____ **Боранбаев Б.О.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Граждан-Проект"

Эксперт авторского надзора _____ **Кенжебеков Б.Т.**

Аттестат эксперта №KZ65VJE00026672, №KZ38VJE00026673
ИИН 530411301111, пр.№18 от 13.07.2020г.

РЕЕСТР

К АКТАМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2021 Г. ПО ОБЪЕКТУ:

Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шығыс" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сығанақ, Западнее проспекта Тұран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"

№ п/п	№ АКТЫ	№ лок. сметы	НАИМЕНОВАНИЕ	Всего, тенге	ПРИМЕЧАНИЕ
1	213	2-1-1	Жилая группа 3Б. Блок-секция 1. Общестроительные работы. Основная смета	1 775 328	
2	214	2-1-2	Жилая группа 3Б. Блок-секция 1. Отопление. Основная смета	11 297 315	
3	215	2-1-3	Жилая группа 3Б. Блок-секция 1. Лифты. Основная смета	1 505 446	
4	216	2-2-1	Жилая группа 3Б. Блок-секция 2. Общестроительные работы. Основная смета	452 663	
5	217	2-2-2	Жилая группа 3Б. Блок-секция 2. Отопление. Основная смета	654 817	
6	218	2-2-3	Жилая группа 3Б. Блок-секция 2. Лифты. Основная смета	1 733 339	
7	219	2-3-1	Жилая группа 3Б. Блок-секция 3. Общестроительные работы. Основная смета	822 269	
8	220	2-3-2	Жилая группа 3Б. Блок-секция 3. Отопление. Основная смета	1 123 033	
9	221	2-3-3	Жилая группа 3Б. Блок-секция 2. Лифты. Основная смета	1 505 446	
10	222	2-4-1	Жилая группа 3Б. Блок-секция 4. Общестроительные работы. Основная смета	4 222 072	
11	223	2-4-2	Жилая группа 3Б. Блок-секция 4. Отопление. Основная смета	739 185	
12	224	2-4-3	Жилая группа 3Б. Блок-секция 4. Лифты. Основная смета	1 733 339	
13	225	2-5-1	Жилая группа 3Б. Блок-секция 5-6. Общестроительные работы. Основная смета	1 643 519	
14	226	2-5-2	Жилая группа 3Б. Блок-секция 5-6. Отопление. Основная смета	1 010 305	
15	227	2-5-3	Жилая группа 3Б. Блок-секция 5-6. Лифты. Основная смета	3 010 894	
16	228	2-7-1	Жилая группа 3Б. Блок-секция 7. Общестроительные работы. Основная смета	2 967 525	
17	229	2-7-2	Жилая группа 3Б. Блок-секция 7. Отопление. Основная смета	667 483	
18	230	2-7-3	Жилая группа 3Б. Блок-секция 5-6. Лифты. Основная смета	1 505 446	
19	231	2-8-1	Жилая группа 3Б. Блок-секция 8. Общестроительные работы. Основная смета	2 381 052	
20	232	2-8-2	Жилая группа 3Б. Блок-секция 8. Отопление. Основная смета	699 537	
21	233	2-8-3	Жилая группа 3Б. Блок-секция 8. Лифты. Основная смета	1 505 446	
22	234	2-8-6	Жилая группа 3Б. Блок-секция 8. Вентиляция. Основная смета	1 029 581	
23	235	2-8-7	Жилая группа 3Б. Блок-секция 8. Электромонтажные работы. Основная смета	8 190 300	
24	236	2-9-1	Жилая группа 3Б. Блок-секция 9-10. Общестроительные работы. Основная смета	8 331 770	
25	237	2-9-3	Жилая группа 3Б. Блок-секция 9-10. Лифты. Основная смета	3 010 894	

26	238	2-9-6	Жилая группа 3Б. Блок-секция 9-10. Вентиляция. Основная смета	**2 059 156**	
27	239	2-9-6	Жилая группа 3Б. Блок-секция 9. Электромонтажные работы. Основная смета	**3 277 019**	
28	240	2-9-7	Жилая группа 3Б. Блок-секция 10. Электромонтажные работы. Основная смета	**3 365 490**	
29	241	2-11-1	Жилая группа 3Б. Блок-секция 11. Общестроительные работы. Основная смета	**7 551 696**	
30	242	2-11-5	Жилая группа 3Б. Блок-секция 11. Канализация. Основная смета	**1 926 072**	
31	243	2-11-6	Жилая группа 3Б. Блок-секция 11. Вентиляция. Основная смета	**2 079 205**	
32	244	2-11-7	Жилая группа 3Б. Блок-секция 11. Электромонтажные работы. Основная смета	**3 127 292**	
33	245	2-12-1	Жилая группа 3Б. Блок-секция 12. Общестроительные работы. Основная смета	**5 969 069**	
34	246	2-12-5	Жилая группа 3Б. Блок-секция 12. Канализация. Основная смета	**1 151 033**	
35	247	2-12-6	Жилая группа 3Б. Блок-секция 12. Вентиляция. Основная смета	**1 029 581**	
36	248	2-12-7	Жилая группа 3Б. Блок-секция 12. Электромонтажные работы. Основная смета	**2 487 594**	
37	249	2-13-1	Жилая группа 3Б. Блок-секция 13. Общестроительные работы. Основная смета	**1 369 654**	
38	250	2-13-5	Жилая группа 3Б. Блок-секция 13. Канализация. Основная смета	**1 926 072**	
39	251	2-13-6	Жилая группа 3Б. Блок-секция 13. Вентиляция. Основная смета	**2 086 120**	
40	252	2-13-7	Жилая группа 3Б. Блок-секция 13. Электромонтажные работы. Основная смета	**2 277 117**	
41	253	2-14-1	Жилая группа 3Б. Блок-секция 14. Общестроительные работы. Основная смета	**4 568 460**	
42	254	2-14-5	Жилая группа 3Б. Блок-секция 14. Канализация. Основная смета	**1 339 445**	
43	255	2-14-6	Жилая группа 3Б. Блок-секция 14. Вентиляция. Основная смета	**1 029 581**	
44	256	2-14-7	Жилая группа 3Б. Блок-секция 14. Электромонтажные работы. Основная смета	**5 934 721**	
45	257	7-7-1	Благоустройство. Вертикальная планировка. Проезды и площадки. Основная смета	**30 497 596**	
46	258	7-3-1	Благоустройство. Озеленение. Основная смета	**31 087 920**	
47	259	2-8-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 8. Электромонтажные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	**452 716**	
48	260	2-9-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 9-10. Электромонтажные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	**1 265 540**	
49	261	2-11-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 11. Электромонтажные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	**452 716**	
50	262	2-12-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 12. Электромонтажные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	**1 955 026**	
51	263	2-13-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 13. Электромонтажные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	**4 210 205**	
52	264	2-11-2	Жилая группа 3Б.Блок-секция 11.Отопление. ВКЛЮЧЕНИЕ	**1 537 759**	
53	265	7-1-1	Благоустройство. Вертикальная планировка. Проезды и площадки. ДОП.РАБОТЫ	**18 809 676**	
			Всего по актам с НДС	**208 341 535**	

ТОО «ОНДАСЫН СТРОЙ»

Директор _____ **Боранбаев Б.О.**

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Нур-Султан, ул. А. Иманова, 11, БЦ "Нурсаулет", 3 этаж.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй" Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117

Наименование строительства и его адрес : Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шығыс" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сығанақ, Западнее проспекта Тұран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"

СВОДНЫЙ АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2021 ГОДА

в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2015г., 1.01.2016г.

№ п/п	№ АКТЫ	№ сметы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тенге
				строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	213	2-1-1	Жилая группа 3Б. Блок-секция 1. Общестроительные работы. Основная смета	559 374			559 374
2	214	2-1-2	Жилая группа 3Б. Блок-секция 1. Отопление. Основная смета	3 559 581			3 559 581
3	215	2-1-3	Жилая группа 3Б. Блок-секция 1. Лифты. Основная смета	474 339			474 339
4	216	2-2-1	Жилая группа 3Б. Блок-секция 2. Общестроительные работы. Основная смета	142 626			142 626
5	217	2-2-2	Жилая группа 3Б. Блок-секция 2. Отопление. Основная смета	206 321			206 321
6	218	2-2-3	Жилая группа 3Б. Блок-секция 2. Лифты. Основная смета	546 144			546 144
7	219	2-3-1	Жилая группа 3Б. Блок-секция 3. Общестроительные работы. Основная смета	259 082			259 082
8	220	2-3-2	Жилая группа 3Б. Блок-секция 3. Отопление. Основная смета	353 848			353 848
9	221	2-3-3	Жилая группа 3Б. Блок-секция 2. Лифты. Основная смета	474 339			474 339
10	222	2-4-1	Жилая группа 3Б. Блок-секция 4. Общестроительные работы. Основная смета	1 330 298			1 330 298
11	223	2-4-2	Жилая группа 3Б. Блок-секция 4. Отопление. Основная смета	232 903			232 903
12	224	2-4-3	Жилая группа 3Б. Блок-секция 4. Лифты. Основная смета	546 144			546 144
13	225	2-5-1	Жилая группа 3Б. Блок-секция 5-6. Общестроительные работы. Основная смета	517 843			517 843
14	226	2-5-2	Жилая группа 3Б. Блок-секция 5-6. Отопление. Основная смета	318 329			318 329

15	227	2-5-3	Жилая группа 3Б. Блок-секция 5-6. Лифты. Основная смета	948 679			948 679
16	228	2-7-1	Жилая группа 3Б. Блок-секция 7. Общестроительные работы. Основная смета	935 014			935 014
17	229	2-7-2	Жилая группа 3Б. Блок-секция 7. Отопление. Основная смета	210 312			210 312
18	230	2-7-3	Жилая группа 3Б. Блок-секция 5-6. Лифты. Основная смета	474 339			474 339
19	231	2-8-1	Жилая группа 3Б. Блок-секция 8. Общестроительные работы. Основная смета	750 227			750 227
20	232	2-8-2	Жилая группа 3Б. Блок-секция 8. Отопление. Основная смета	220 411			220 411
21	233	2-8-3	Жилая группа 3Б. Блок-секция 8. Лифты. Основная смета	474 339			474 339
22	234	2-8-6	Жилая группа 3Б. Блок-секция 8. Вентиляция. Основная смета	324 402			324 402
23	235	2-8-7	Жилая группа 3Б. Блок-секция 8. Электромонтажные работы. Основная смета	2 580 616			2 580 616
24	236	2-9-1	Жилая группа 3Б. Блок-секция 9-10. Общестроительные работы. Основная смета	2 625 190			2 625 190
25	237	2-9-3	Жилая группа 3Б. Блок-секция 9-10. Лифты. Основная смета	948 679			948 679
26	238	2-9-6	Жилая группа 3Б. Блок-секция 9-10. Вентиляция. Основная смета	648 803			648 803
27	239	2-9-6	Жилая группа 3Б. Блок-секция 9. Электромонтажные работы. Основная смета	1 032 530			1 032 530
28	240	2-9-7	Жилая группа 3Б. Блок-секция 10. Электромонтажные работы. Основная смета	1 060 406			1 060 406
29	241	2-11-1	Жилая группа 3Б. Блок-секция 11. Общестроительные работы. Основная смета	2 379 403			2 379 403
30	242	2-11-5	Жилая группа 3Б. Блок-секция 11. Канализация. Основная смета	606 870			606 870
31	243	2-11-6	Жилая группа 3Б. Блок-секция 11. Вентиляция. Основная смета	655 120			655 120
32	244	2-11-7	Жилая группа 3Б. Блок-секция 11. Электромонтажные работы. Основная смета	985 353			985 353
33	245	2-12-1	Жилая группа 3Б. Блок-секция 12. Общестроительные работы. Основная смета	1 880 746			1 880 746
34	246	2-12-5	Жилая группа 3Б. Блок-секция 12. Канализация. Основная смета	362 670			362 670
35	247	2-12-6	Жилая группа 3Б. Блок-секция 12. Вентиляция. Основная смета	324 402			324 402
36	248	2-12-7	Жилая группа 3Б. Блок-секция 12. Электромонтажные работы. Основная смета	783 795			783 795
37	249	2-13-1	Жилая группа 3Б. Блок-секция 13. Общестроительные работы. Основная смета	431 553			431 553
38	250	2-13-5	Жилая группа 3Б. Блок-секция 13. Канализация. Основная смета	606 870			606 870
39	251	2-13-6	Жилая группа 3Б. Блок-секция 13. Вентиляция. Основная смета	657 298			657 298
40	252	2-13-7	Жилая группа 3Б. Блок-секция 13. Электромонтажные работы. Основная смета	717 478			717 478
41	253	2-14-1	Жилая группа 3Б. Блок-секция 14. Общестроительные работы. Основная смета	1 439 440			1 439 440

42	254	2-14-5	Жилая группа 3Б. Блок-секция 14. Канализация. Основная смета	422 036			422 036
43	255	2-14-6	Жилая группа 3Б. Блок-секция 14. Вентиляция. Основная смета	324 402			324 402
44	256	2-14-7	Жилая группа 3Б. Блок-секция 14. Электромонтажные работы. Основная смета	1 869 924			1 869 924
45	257	7-7-1	Благоустройство. Вертикальная планировка. Проезды и площадки. Основная смета	9 609 244			9 609 244
46	258	7-3-1	Благоустройство. Озеленение. Основная смета	9 795 245			9 795 245
47	259	2-8-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 8. Электромонтажные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	142 642			142 642
48	260	2-9-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 9-10. Электромонтажные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	398 749			398 749
49	261	2-11-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 11. Электромонтажные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	142 642			142 642
50	262	2-12-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 12. Электромонтажные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	615 993			615 993
51	263	2-13-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 13. Электромонтажные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	1 326 560			1 326 560
52	264	2-11-2	Жилая группа 3Б.Блок-секция 11.Отопление. ВКЛЮЧЕНИЕ	484 521			484 521
53	265	7-1-1	Благоустройство. Вертикальная планировка. Проезды и площадки. ДОП.РАБОТЫ	5 926 591			5 926 591
			Всего по актам	**65 644665**	-		**65 644 665**
			Глава 8. Временные здания и сооружения				
54		СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,2%	787 736			787 736
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**66 432 401**			**66 432 401**
			Глава 9. Прочие работы и затраты				
55		СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,31%			1 534 588	1 534 588
56		Письмо МС	Выслуга лет, 1%			664 324	664 324
		АК-05-6-1548					
		от 11.09.96 г.					
57		"-"	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			265 730	265 730
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9				
58			Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	**66 432 401**		**2 464 642**	**68 897 043**
			Итого по сметному расчету				
			в ценах 2015 года (К=2,5574194,)50%	33 216 201		1 232 321	34 448 522
			в ценах 2016 года (К=2,7367742)50%	33 216 201		1 232 321	34 448 522
59			К=2,5574194	84 947 757		3 151 561	88 099 318
60			К=2,7367742	90 905 242		3 372 584	94 277 826
61			**Стоимость в текущих ценах**	**175 852999**		**6 524 145**	**182 377 144**
62			**Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%**	3 517 060		130 483	3 647 543

			2015	1 698 955		63 031	1 761 986
			2016	1 818 105		67 452	1 885 557
63			**Сметная стоимость в текущем уровне цен, в том числе**	**179 370 059**		**6 654 628**	**186 024 687**
			2015	86 646 712		3 214 592	89 861 304
			2016	92 723 347		3 440 036	96 163 383
64			**ВСЕГО ПО АКТАМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ с К=0,999970543390602**	**179 364 795,70**		**6 654 431,98**	**186 019 227,68**
65			**Налог на добавленную стоимость 12%**	**21 523 775,48**		**798 531,84**	**22 322 307,32**
66			**ВСЕГО ПО АКТАМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ с учетом НДС**	**200 888 571,18**		**7 452 963,82**	**208 341 535,00**

ТОО «ОНДАСЫН СТРОЙ», БИН 060440009800

Директор _____ **Боранбаев Б.О.**

ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы", БИН 180140023552

Заместитель генерального директора
по строительству _____ **Искаков К.З**

Руководитель ПТО _____ Базарбек В.К

Ведущий инженер ПТО _____ Мынжасаров Е.С

Инженер-сметчик _____ Жаксыбаева С.К

Технадзор

ТОО ДСП " Стройинтеграция "

Эксперт
технического надзора _____ Досматанбетов С.М.
Аттестат эксперта №KZ51VJE00027409, ИИН 770806301287

Авторский надзор

ТОО "Граждан-Проект"

Эксперт
авторского надзора _____ Кенжебеков Б.Т.
Аттестат эксперта №KZ65VJE00026672, №KZ38VJE00026672
ИИН 530411301111, пр.№18 от 13.07.2020

Форма 2В

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Нур-Султан, ул. А. Иманова, 11, "Нурсаулет", 3 этаж. БИН 180140023552 БЦ

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй" Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117, БИН 060440009800

А К Т

приемки выполненных работ за сентябрь 2021 года

по объекту: Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шығыс" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сығанақ, Западнее проспекта Тұран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"

в ценах 2001г.

Блок №1								
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Общестроительные работы								
1	Стены	1 777 643,00	89,602749	1 592 817,00	0,000000	0,00	10,397251	184 826,00
2	Шахта лифта	199 164,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	199 164,00
3	Перекрытия	120 406,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	120 406,00
4	Лестницы	125 940,00	100,000000	125 940,00	100,000000	125 940,00	0,000000	0,00
5	Кровля	104 022,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	104 022,00
6	Двери	172 656,00	68,144750	117 656,00	68,144750	117 656,00	31,855250	55 000,00
7	Окна	498 539,00	100,000000	498 539,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
8	Полы	4 611 603,00	99,999978	4 611 602,00	0,000000	0,00	0,000022	1,00
9	Внутренняя отделка	11 722 978,00	99,923961	11 714 064,00	0,000000	0,00	0,076039	8 914,00
10	Наружная отделка	1 820 077,00	99,999945	1 820 076,00	0,000000	0,00	0,000055	1,00
11	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	389 352,00	81,103731	315 779,00	81,103731	315 779,00	18,896269	73 573,00
ИТОГО:		**21 542 380,00**	96,537490	**20 796 473,00**	**2,596621**	**559 374,00**	**3,462510**	**745 907,00**
Внутренние инженерные сети								
1	Монтаж лифтов	2 778 940,00	97,179608	2 700 563,00	17,069062	474 339,00	2,820392	78 377,00
2	Водоснабжение	**2 267 950,00**	33,990123	770 879,00	0,000000	0,00	66,009877	1 497 071,00
3	Канализация	469 350,00	69,932886	328 230,00	0,000000	0,00	30,067114	141 120,00
4	Отопление	13 851 580,00	94,645318	13 109 872,00	25,698014	3 559 581,00	5,354682	741 708,00
5	Вентиляция	371 530,00	89,051221	330 852,00	0,000000	0,00	10,948779	40 678,00
6	Внутреннее электроснабжение	4 571 870,00	71,477164	3 267 843,00	0,000000	0,00	28,522836	1 304 027,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**25 123 910,00**	**81,628373**	**20 508 239,00**	**16,056100**	**4 033 920,00**	**18,371627**	**4 615 671,00**
ИТОГО по Блоку №1		**46 666 290,000**	**88,51081**	**41 304 712,00**	**9,842852**	**4 593 294,00**	**11,489190**	**5 361 578,00**
Блок №2								

N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общестроительные работы								
1	Стены	684 367,00	36,078303	246 908,00	0,000000	0,00	63,921697	437 459,00
2	Шахта лифта	50 386,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	50 386,00
3	Лестницы	141 556,00	100,000000	141 556,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
4	Кровля	121 530,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	121 530,00
5	Двери	3 793 207,00	89,161467	3 382 079,00	0,000000	0,00	10,838533	411 128,00
6	Окна	2 461 211,00	100,000000	2 461 211,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
7	Полы	6 158 160,00	100,000000	6 158 160,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
8	Внутренняя отделка	9 225 248,00	94,123302	8 683 108,00	0,000000	0,00	5,876698	542 140,00
9	Наружная отделка	5 656 260,00	95,355482	5 393 554,00	0,000000	0,00	4,644518	262 706,00
10	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	367 725,00	79,570059	292 599,00	38,786049	142 626,00	20,429941	75 126,00
ИТОГО:		**28 659 650,00**	**93,368813**	**26 759 175,00**	**0,497654**	**142 626,00**	**6,631187**	**1 900 475,00**
Внутренние инженерные сети								
1	Монтаж лифтов	2 920 570,00	94,925580	2 772 368,00	18,699911	546 144,00	5,074420	148 202,00
2	Водоснабжение	2 837 480,00	22,946241	651 095,00	0,000000	0,00	77,053759	2 186 385,00
3	Канализация	606 870,00	99,380427	603 110,00	0,000000	0,00	0,619573	3 760,00
4	Отопление	7 323 030,00	99,238826	7 267 289,00	2,817427	206 321,00	0,761174	55 741,00
5	Вентиляция	718 010,00	60,297071	432 939,00	0,000000	0,00	39,702929	285 071,00
6	Внутреннее электроснабжение	5 065 580,00	72,954864	3 695 587,00	0,000000	0,00	27,045136	1 369 993,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**20 284 230,00**	**76,031419**	**15 422 388,00**	**3,709606**	**752 465,00**	**23,968581**	**4 861 842,00**
ИТОГО по Блоку №2		**48 943 880,00**	**86,183529**	**42 181 563,00**	**1,828811**	**895 091,00**	**13,816471**	**6 762 317,00**
Блок №3								
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общестроительные работы								
1	Стены	10 183 491,000	95,180494	9 692 697,00	0,000000	0,00	4,819506	490 794,00
2	Кровля	98 181,00	65,989346	64 789,00	0,000000	0,00	34,010654	33 392,00
3	Двери	2 306 112,00	85,352446	1 968 323,00	0,000000	0,00	14,647554	337 789,00
4	Окна	1 463 997,00	100,000000	1 463 997,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
5	Полы	4 561 866,00	100,000000	4 561 866,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
6	Внутренняя отделка	3 958 220,00	79,519734	3 147 566,00	0,000000	0,00	20,480266	810 654,00
7	Наружная отделка	6 541 384,00	99,905127	6 535 178,00	0,000000	0,00	0,094873	6 206,00
8	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	302 299,00	85,703889	259 082,00	85,703889	259 082,00	14,296111	43 217,00
ИТОГО:		**29 415 550,000**	**94,145777**	**27 693 498,00**	**0,880765**	**259 082,00**	**5,854223**	**1 722 052,00**
Внутренние инженерные сети								

1	Монтаж лифтов	2 778 940,00	97,179608	2 700 563,00	17,069062	474 339,00	2,820392	78 377,00
2	Водоснабжение	6 472 060,00	76,445011	4 947 567,00	0,000000	0,00	23,554989	1 524 493,00
3	Канализация	469 350,00	87,720891	411 718,00	0,000000	0,00	12,279109	57 632,00
4	Отопление	13 798 000,00	100,000000	13 798 000,00	2,564488	353 848,00	0,000000	0,00
5	Вентиляция	365 080,00	88,857785	324 402,00	0,000000	0,00	11,142215	40 678,00
6	Внутреннее электроснабжение	4 421 270,00	72,852099	3 220 988,00	0,000000	0,00	27,147901	1 200 282,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**29 117 390,00**	**87,244214**	**25 403 238,00**	**2,844304**	**828 187,00**	**12,755786**	**3 714 152,00**
ИТОГО по Блоку №3		**58 532 940,00**	**90,712573**	**53 096 736,00**	**1,857534**	**1 087 269,00**	**9,287427**	**5 436 204,00**

Блок №4

N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общестроительные работы								
1	Стены	3 439 890,000	84,244961	2 897 934,00	0,000000	0,00	15,755039	541 956,00
2	Шахта лифта	73 454,000	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00	73 454,00
3	Лестницы	20 079,000	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00	20 079,00
4	Кровля	951 473,000	88,128302	838 517,00	0,000000	0,00	11,871698	112 956,00
5	Двери	3 688 707,000	98,508963	3 633 707,00	32,204726	1 187 938,00	1,491037	55 000,00
6	Окна	2 799 846,000	99,999964	2 799 845,00	0,000000	0,00	0,000036	1,00
7	Полы	5 961 493,000	100,000000	5 961 493,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
8	Внутренняя отделка	8 406 574,000	96,774227	8 135 397,00	0,000000	0,00	3,225773	271 177,00
9	Наружная отделка	6 049 165,000	100,000000	6 049 165,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
10	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	367 459,000	79,555270	292 333,00	38,741737	142 360,00	20,444730	75 126,00
ИТОГО:		**31 758 140,000**	**96,379671**	**30 608 391,00**	**4,188841**	**1 330 298,00**	**3,620329**	**1 149 749,00**
Внутренние инженерные сети								
1	Монтаж лифтов	2 920 570,00	94,925580	2 772 368,00	18,699911	546 144,00	5,074420	148 202,00
2	Водоснабжение	2 852 250,00	21,951372	626 108,00	0,000000	0,00	78,048628	2 226 142,00
3	Канализация	606 870,00	99,380427	603 110,00	0,000000	0,00	0,619573	3 760,00
4	Отопление	7 287 410,00	99,434614	7 246 208,00	3,195964	232 903,00	0,565386	41 202,00
5	Вентиляция	657 300,00	65,866271	432 939,00	0,000000	0,00	34,133729	224 361,00
6	Внутреннее электроснабжение	5 502 550,00	72,642629	3 997 197,00	0,000000	0,00	27,357371	1 505 353,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**20 639 640,00**	**75,960288**	**15 677 930,00**	**3,774518**	**779 047,00**	**24,039712**	**4 961 710,00**
ИТОГО по Блоку №4		**52 397 780,00**	**88,336416**	**46 286 321,00**	**4,025638**	**2 109 345,00**	**11,663584**	**6 111 459,00**

Блок №5-6

N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общестроительные работы								
1	Стены	8 800 088,00	100,000000	8 800 088,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
2	Шахта лифта	895 088,00	100,000000	895 088,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00

3	Перекрытия	-7 808,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	-7 808,00
4	Лестницы	778 470,00	85,037702	661 993,00	0,000000	0,00	14,962298	116 477,00
5	Двери	5 484 844,00	99,153832	5 438 433,00	0,000000	0,00	0,846168	46 411,00
6	Окна	3 779 986,00	100,000000	3 779 986,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
7	Полы	10 261 542,00	99,978064	10 259 291,00	0,000000	0,00	0,021936	2 251,00
8	Внутренняя отделка	20 448 418,00	94,373814	19 297 952,00	0,000000	0,00	5,626186	1 150 466,00
9	Наружная отделка	12 871 235,00	100,000000	12 871 235,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
10	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	604 277,00	85,696295	517 843,00	85,696295	517 843,00	14,303705	86 434,00
ИТОГО:		**63 916 140,00**	**97,818656**	**62 521 909,00**	**0,810191**	**517 843,00**	**2,181344**	**1 394 231,00**
	Внутренние инженерные сети							
1	Монтаж лифтов	5 557 880,00	99,607224	5 536 050,00	17,069080	948 679,00	0,39	21 830,00
2	Водоснабжение	4 560 210,00	35,051982	1 598 444,00	0,000000	0,00	64,95	2 961 766,00
3	Канализация	925 800,00	93,293584	863 712,00	0,000000	0,00	6,71	62 088,00
4	Отопление	19 405 760,00	70,739311	13 727 501,00	1,640384	318 329,00	29,26	5 678 259,00
5	Вентиляция	730 270,00	88,844263	648 803,00	0,000000	0,00	11,16	81 467,00
6	Внутреннее электроснабжение, Блок 5	6 826 510,00	76,154990	5 198 728,00	0,000000	0,00	23,85	1 627 782,00
7	Внутреннее электроснабжение, Блок 6	5 298 100,00	71,596402	3 793 249,00	0,000000	0,00	28,40	1 504 851,00
8	СС Видеонаблюдение и ПС, Блок 5	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00	812 690,00
9	СС Видеонаблюдение и ПС, Блок 6	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00	812 690,00
ИТОГО:		**44 929 910,00**	**535,29**	**31 366 487,00**	**2,819966**	**1 267 008,00**	**-435,29**	**13 563 423,00**
ИТОГО по Блоку №5-6		**108 846 050,00**	**86,257973**	**93 888 396,00**	**1,639794**	**1 784 851,00**	**13,74**	**14 957 654,00**
	Блок №7							
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
	Общестроительные работы							
1	Стены	8 859 458,00	96,865361	8 581 746,00	0,000000	0,00	3,134639	277 712,00
2	Шахта лифта	50 386,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	50 386,00
3	Лестницы	174 226,00	100,000000	174 226,00	100,000000	174 226,00	0,000000	0,00
4	Двери	2 944 083,00	96,263828	2 834 087,00	16,145469	475 336,00	3,736172	109 996,00
5	Окна	2 248 033,00	100,000000	2 248 033,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
6	Полы	4 954 049,00	99,999980	4 954 048,00	0,000000	0,00	0,000020	1,00
7	Внутренняя отделка	11 482 924,00	99,922363	11 474 009,00	0,000000	0,00	0,077637	8 915,00
8	Наружная отделка	7 806 467,00	99,999974	7 806 465,00	0,000000	0,00	0,000026	2,00
9	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	425 604,00	67,069858	285 452,00	67,069858	285 452,00	32,930142	140 152,00
ИТОГО:		**38 945 230,00**	**98,492334**	**38 358 066,00**	**2,400843**	**935 014,00**	**1,507666**	**587 164,00**
	Внутренние инженерные сети							
1	Монтаж лифтов	2 778 940,00	97,179608	2 700 563,00	17,0690623	474 339,00	2,820392	78 377,00
2	Водоснабжение	3 977 210,00	61,912019	2 462 371,00	0,0000000	0,00	38,087981	1 514 839,00
3	Канализация	469 350,00	87,502503	410 693,00	0,0000000	0,00	12,497497	58 657,00
4	Отопление	12 616 110,00	94,856006	11 967 138,00	1,6670115	210 312,00	5,143994	648 972,00
5	Вентиляция	365 130,00	88,845617	324 402,00	0,0000000	0,00	11,154383	40 728,00
6	Внутреннее электроснабжение	5 137 260,00	69,052627	3 547 413,00	0,0000000	0,00	30,947373	1 589 847,00

7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,0000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**26 156 690,00**	**81,862728**	**21 412 580,00**	**2,6174986**	**684 651,00**	**18,137272**	**4 744 110,00**
ИТОГО по Блоку №7		**65 101 920,00**	**91,810881**	**59 770 646,00**	**2,4878913**	**1 619 665,00**	**8,189119**	**5 331 274,00**

Блок №8

N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общестроительные работы								
1	Стены	2 452 014,00	32,211	789 811,00	0,000	0,00	67,789	1 662 203,00
2	Шахта лифта	61 195,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	61 195,00
3	Перекрытия	-35 038,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	-35 038,00
4	Лестницы	230 131,00	76,065	175 048,00	0,000	0,00	23,935	55 083,00
5	Двери	3 118 353,00	95,748	2 985 762,00	15,842	494 015,00	4,252	132 591,00
6	Окна	2 766 901,00	81,982	2 268 362,00	0,000	0,00	18,018	498 539,00
7	Полы	5 647 949,00	100,000	5 647 949,00	0,000	0,00	0,000	0,00
8	Внутренняя отделка	11 679 689,00	96,869	11 314 001,00	0,000	0,00	3,131	365 688,00
9	Наружная отделка	9 801 497,00	100,000	9 801 496,00	0,000	0,00	0,000	1,00
10	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	329 789,00	94,641	312 117,00	77,690	256 212,00	5,359	17 672,00
ИТОГО:		**36 052 480,00**	**92,350**	**33 294 546,00**	**2,081**	**750 227,00**	**7,650**	**2 757 934,00**
Внутренние инженерные сети								
1	Монтаж лифтов	2 778 940,00	97,179608	2 700 563,00	17,069062	474 339,00	2,820392	78 377,00
2	Водоснабжение	3 749 170,00	63,918974	2 396 431,00	0,000000	0,00	36,081026	1 352 739,00
3	Канализация	422 040,00	97,998057	413 591,00	0,000000	0,00	2,001943	8 449,00
4	Отопление	6 808 080,00	74,710153	5 086 327,00	3,237491	220 411,00	25,289847	1 721 753,00
5	Вентиляция	365 130,00	88,845617	324 402,00	88,845617	324 402,00	11,154383	40 728,00
6	Внутреннее электроснабжение	5 358 730,00	76,168532	4 081 666,00	50,819093	2 723 258,00	23,831468	1 277 064,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**20 294 780,00**	**73,925315**	**15 002 980,00**	**18,440259**	**3 742 410,00**	**26,074685**	**5 291 800,00**
ИТОГО по Блоку №8		**56 347 260,00**	**85,714063**	**48 297 526,00**	**7,973124**	**4 492 637,00**	**14,285937**	**8 049 734,00**

Блок №9-10

N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общестроительные работы								
1	Стены	32 969 771,00	99,6627	32 858 569,00	0,00000	0,00	0,3373	111 202,00
2	Шахта лифта	1 109 769,00	0,0000	0,00	0,00000	0,00	100,0000	1 109 769,00
3	Перекрытия	8 492 591,00	100,0000	8 492 590,00	13,15909	1 117 548,00	0,0000	1,00
4	Лестницы	1 340 301,00	91,3096	1 223 823,00	0,00000	0,00	8,6904	116 478,00
5	Кровля	3 181 210,00	98,4137	3 130 747,00	0,00000	0,00	1,5863	50 463,00
6	Двери	6 312 509,00	80,6728	5 092 476,00	16,52132	1 042 910,00	19,3272	1 220 033,00
7	Окна	3 497 732,00	49,3128	1 724 828,00	0,00000	0,00	50,6872	1 772 904,00
8	Полы	10 635 986,00	100,0000	10 635 986,00	0,00000	0,00	0,0000	0,00
9	Внутренняя отделка	17 810 754,00	99,2706	17 680 845,00	0,00000	0,00	0,7294	129 909,00

10	Наружная отделка	13 312 500,00	100,0000	13 312 500,00	0,00000	0,00	0,0000	0,00
11	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	536 190,00	86,6728	464 731,00	86,67282	464 731,00	13,3272	71 459,00
ИТОГО:		**99 199 313,00**	**95,3808**	**94 617 095,00**	**2,64638**	**2 625 190,00**	**4,6192**	**4 582 218,00**
	Внутренние инженерные сети							
1	Монтаж лифтов	5 557 880,00	99,607224	5 536 050,00	17,069080	948 679,00	0,392776	21 830,00
2	Водоснабжение	3 906 220,00	44,400904	1 734 397,00	0,000000	0,00	55,599096	2 171 823,00
3	Канализация	863 810,00	98,044246	846 916,00	0,000000	0,00	1,955754	16 894,00
4	Отопление	23 994 890,00	92,644659	22 229 984,00	0,000000	0,00	7,355341	1 764 906,00
5	Вентиляция	730 270,00	88,844263	648 803,00	88,844263	648 803,00	11,155737	81 467,00
6	Внутреннее электроснабжение, Блок 5 (9)	5 210 020,00	78,197051	4 074 082,00	27,471660	1 431 279,00	21,802949	1 135 938,00
7	Внутреннее электроснабжение, Блок 6 (10)	6 899 270,00	75,700676	5 222 794,00	15,369829	1 060 406,00	24,299324	1 676 476,00
8	СС Видеонаблюдение и ПС, Блок 5	812 680,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 680,00
9	СС Видеонаблюдение и ПС, Блок 6	812 680,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 680,00
ИТОГО:		**48 787 720,00**	**82,588459**	**40 293 026,00**	**8,381550**	**4 089 167,00**	**17,411541**	**8 494 694,00**
ИТОГО по Блоку №9-10		**147 987 033,000**	**91,163474**	**134 910 121,00**	**4,537125**	**6 714 357,00**	**8,836526**	**13 076 912,00**
	Блок №11							
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
	Общестроительные работы							
1	Стена цоколя СЦ-1-2шт	36 751 606,00	98,953039	36 366 831,00	1,526135	560 879,00	1,046961	384 775,00
3	Шахта лифта	631 089,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	631 089,00
4	Лестницы	431 260,00	29,576358	127 551,00	0,000000	0,00	70,423642	303 709,00
5	Кровля	960 047,00	89,098659	855 389,00	0,000000	0,00	10,901341	104 658,00
6	Двери	3 743 707,00	91,766984	3 435 487,00	31,731597	1 187 938,00	8,233016	308 220,00
7	Окна	2 799 846,00	90,031702	2 520 749,00	0,000000	0,00	9,968298	279 097,00
8	Полы	6 108 773,00	100,000000	6 108 773,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
9	Внутренняя отделка	8 150 976,00	87,393436	7 123 418,00	5,989773	488 225,00	12,606564	1 027 558,00
10	Наружная отделка	5 870 887,00	100,000000	5 870 887,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
11	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	367 459,00	79,555270	292 333,00	38,741737	142 360,00	20,444730	75 126,00
ИТОГО:		**65 815 650,00**	**95,268250**	**62 701 418,00**	**3,615254**	**2 379 403,00**	**4,731750**	**3 114 232,00**
	Внутренние инженерные сети							
1	Монтаж лифтов	2 920 570,00	76,225668	2 226 224,00	0,000000	0,00	23,774332	694 346,00
2	Водоснабжение	2 835 140,00	30,237695	857 281,00	0,000000	0,00	69,762305	1 977 859,00
3	Канализация	606 870,00	100,000000	606 870,00	100,000000	606 870,00	0,000000	0,00
4	Отопление	7 465 920,00	91,436206	6 826 554,00	6,489770	484 521,00	8,563794	639 366,00
5	Вентиляция	655 120,00	100,000000	655 120,00	100,000000	655 120,00	0,000000	0,00
6	Внутреннее электроснабжение	5 428 950,00	69,894049	3 794 513,00	20,777406	1 127 995,00	30,105951	1 634 437,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**20 725 260,00**	**72,214110**	**14 966 562,00**	**13,869578**	**2 874 506,00**	**27,785890**	**5 758 698,00**
ИТОГО по Блоку №11		**86 540 910,00**	**89,747127**	**77 667 980,00**	**6,071012**	**5 253 909,00**	**10,252873**	**8 872 930,00**
	Блок №12							

N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общестроительные работы								
1	Стены	15 615 360,00	86,602768	13 523 334,00	0,000000	0,00	13,39723	2 092 026,00
2	Шахта лифта	730 862,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00000	730 862,00
3	Перекрытия	6 084 528,00	98,849541	6 014 528,00	17,495359	1 064 510,00	1,15046	70 000,00
4	Лестницы	478 036,00	63,553791	303 810,00	0,000000	0,00	36,44621	174 226,00
5	Кровля	1 524 402,00	97,809502	1 491 010,00	0,000000	0,00	2,19050	33 392,00
6	Двери	3 259 716,00	81,728930	2 664 131,00	15,264765	497 588,00	18,27107	595 585,00
7	Окна	2 766 901,00	81,982080	2 268 363,00	0,000000	0,00	18,01792	498 538,00
8	Полы	6 450 185,00	100,000000	6 450 185,00	0,000000	0,00	0,00000	0,00
9	Внутренняя отделка	11 750 878,00	81,459488	9 572 205,00	0,000000	0,00	18,54051	2 178 673,00
10	Наружная отделка	8 113 307,00	100,000000	8 113 307,00	0,000000	0,00	0,00000	0,00
11	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	361 865,00	88,057148	318 648,00	88,057148	318 648,00	11,94285	43 217,00
ИТОГО:		**57 136 040,000**	**88,769752**	**50 719 521,00**	**3,291698**	**1 880 746,00**	**11,230248**	**6 416 519,00**
Внутренние инженерные сети								
1	Монтаж лифтов	2 778 930,00	80,110834	2 226 224,00	0,000000	0,00	19,889166	552 706,00
2	Водоснабжение	5 851 070,00	75,493628	4 417 185,00	0,000000	0,00	24,506372	1 433 885,00
3	Канализация	362 670,00	100,000000	362 670,00	100,000000	362 670,00	0,000000	0,00
4	Отопление	14 397 150,00	91,921776	13 234 116,00	0,000000	0,00	8,078224	1 163 034,00
5	Вентиляция	365 130,00	88,845617	324 402,00	88,845617	324 402,00	11,154383	40 728,00
6	Внутреннее электроснабжение	4 659 810,00	68,420322	3 188 257,00	30,039594	1 399 788,00	31,579678	1 471 553,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**29 227 450,00**	**81,268992**	**23 752 854,00**	**7,140069**	**2 086 860,00**	**18,731008**	**5 474 596,00**
ИТОГО по Блоку №12		**86 363 490,00**	**86,231317**	**74 472 375,00**	**4,594078**	**3 967 606,00**	**13,768683**	**11 891 115,00**
Блок №13								
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общестроительные работы								
2	Стены	9 498 960,00	95,170019	9 040 162,00	0,000000	0,00	4,829981	458 798,00
4	Лестницы	371 555,00	100,000000	371 555,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
5	Кровля	960 047,00	87,343120	838 535,00	0,000000	0,00	12,656880	121 512,00
6	Двери	2 793 207,00	88,093328	2 460 629,00	0,000000	0,00	11,906672	332 578,00
7	Окна	2 799 846,00	90,031702	2 520 749,00	0,000000	0,00	9,968298	279 097,00
8	Полы	6 565 883,00	100,000000	6 565 883,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
9	Внутренняя отделка	9 078 622,00	88,681564	8 051 064,00	3,182487	288 926,00	11,318436	1 027 558,00
10	Наружная отделка	6 049 165,00	99,999983	6 049 164,00	0,000000	0,00	0,000017	1,00
11	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	367 725,00	79,027806	290 605,00	38,786049	142 626,00	20,972194	77 120,00
ИТОГО:		**38 485 010,00**	**94,032315**	**36 188 346,00**	**1,121353**	**431 553,00**	**5,967685**	**2 296 664,00**
Внутренние инженерные сети								

1	Монтаж лифтов	2 920 570,00	76,225668	2 226 224,00	0,000000	0,00	23,774332	694 346,00
2	Водоснабжение	2 855 270,00	30,715204	877 002,00	0,000000	0,00	69,284796	1 978 268,00
3	Канализация	606 870,00	100,000000	606 870,00	100,000000	606 870,00	0,000000	0,00
4	Отопление	7 496 670,00	87,526595	6 561 580,00	0,000000	0,00	12,473405	935 090,00
5	Вентиляция	657 300,00	99,999696	657 298,00	99,999696	657 298,00	0,000304	2,00
6	Внутреннее электроснабжение	5 362 790,00	76,563300	4 105 929,00	38,115197	2 044 038,00	23,436700	1 256 861,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**20 712 160,00**	**72,589740**	**15 034 903,00**	**15,972289**	**3 308 206,00**	**27,410260**	**5 677 257,00**
ИТОГО по Блоку №13		**59 197 170,000**	**86,529895**	**51 223 249,00**	**6,317462**	**3 739 759,00**	**13,470105**	**7 973 921,00**

Блок №14

N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общестроительные работы								
1	Стены	8 194 105,00	80,989992	6 636 405,00	0,000000	0,00	19,010008	1 557 700,00
2	Шахта лифта	61 195,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	61 195,00
3	Лестницы	195 783,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	195 783,00
4	Кровля	482 781,00	91,873541	443 548,00	35,07532	169 337,00	8,12646	39 233,00
5	Двери	3 259 720,00	95,106788	3 100 215,00	15,26475	497 588,00	4,89321	159 505,00
6	Окна	2 768 051,00	81,989530	2 269 512,00	0,00000	0,00	18,01047	498 539,00
7	Полы	5 676 706,00	100,000000	5 676 706,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
8	Внутренняя отделка	11 723 713,00	82,107836	9 626 087,00	4,40392	516 303,00	17,89216	2 097 626,00
9	Наружная отделка	9 064 527,00	99,999989	9 064 526,00	0,00000	0,00	0,00001	1,00
10	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	329 789,00	94,792731	312 616,00	77,68967	256 212,00	5,20727	17 173,00
ИТОГО:		**41 756 370,000**	**88,919643**	**37 129 615,00**	**3,447235**	**1 439 440,00**	**11,080357**	**4 626 755,00**
Внутренние инженерные сети								
1	Монтаж лифтов	2 778 940,00	80,110618	2 226 226,00	0,000000	0,00	19,889382	552 714,00
2	Водоснабжение	2 011 490,00	43,117639	867 307,00	0,000000	0,00	56,882361	1 144 183,00
3	Канализация	422 040,00	99,999052	422 036,00	99,999052	422 036,00	0,000948	4,00
4	Отопление	13 609 210,00	63,098659	8 587 229,00	0,000000	0,00	36,901341	5 021 981,00
5	Вентиляция	365 130,00	88,845617	324 402,00	88,845617	324 402,00	11,154383	40 728,00
6	Внутреннее электроснабжение	4 509 890,00	67,346964	3 037 274,00	41,462741	1 869 924,00	32,653036	1 472 616,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**24 509 390,00**	**63,096119**	**15 464 474,00**	**10,674937**	**2 616 362,00**	**36,903881**	**9 044 916,00**
ИТОГО по Блоку №14		**66 265 760,00**	**79,368423**	**52 594 089,00**	**6,120509**	**4 055 802,00**	**20,631577**	**13 671 671,00**

Трансформаторная подстанция и НЭС 0,4 кВ, Благоустройство, озеленение, МАФы

N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ТП , Сети 0,4 кВ								
1	Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ	10 462 552,00	65,645485	6 868 193,00	0,000000	0,00	34,354515	3 594 359,00

2	Трансформаторная подстанция Общестроительная часть	26 580 880,00	98,579641	26 203 336,00	0,000000	0,00	1,420359	377 544,00
ИТОГО:		**37 043 432,00**	**89,277713**	**33 071 529,00**	**0,000000**	**0,00**	**10,722287**	**3 971 903,00**
Благоустройство								
1	Благоустройство	48 065 820,00	70,492154	33 882 632,00	32,322001	15 535 835,00	29,507846	14 183 188,00
2	Малые архитектурные формы	15 911 835,00	95,479403	15 192 525,00	0,000000	0,00	4,520597	719 310,00
3	Озеленение	23 512 044,00	41,660542	9 795 245,00	41,660542	9 795 245,00	58,339458	13 716 799,00
ИТОГО:		**87 489 699,00**	**67,288381**	**58 870 402,00**	**28,953214**	**25 331 080,00**	**32,711619**	**28 619 297,00**
ИТОГО: ТП и НЭС 0,4 кВ, Благоустройство, озеленение, МАФы		**124 533 131,00**	**73,829294**	**91 941 931,00**	**20,340836**	**25 331 080,00**	**26,170706**	**32 591 200,00**
ВСЕГО по акту выполненных работ		**1 007 723 614,00**	**86,098572**	**867 635 645,00**	**6,514154**	**65 644 665,00**	**13,901428**	**140 087 969,00**

Сдал ПОДРЯДЧИК:

ТОО «ОНДАСЫН СТРОЙ», БИН 060440009800

Директор _____ Боранбаев Б.О.

Принял ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы", БИН 180140023552

Руководитель ПТО _____ Базарбек Б.К

Ведущий инженер ПТО _____ Мынжасаров Е. С.

Инженер-сметчик _____ Жаксыбаева С.К

ТЕХНАДЗОР:

ТОО ДСП " Стройинтеграция "

Эксперт
технического надзора _____ Досмагамбетов С.М.
Аттестат эксперта №KZ51VJE00027409, ИИН 770806301287

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Граждан-Проект"

Эксперт
авторского надзора _____ Кенжебеков Б.Т.
Аттестаты эксперта №KZ65VJE00026672, №KZ38VJE00026675,
ИИН 530411301111, пр.№18 от 13.07.2020г.

Приложение 22-5
к Правилам осуществления
государственных закупок

Отчет о местном содержании в работах и услугах

Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шығыс" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сығанақ, Западнее проспекта Тұран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %	№ п/п Товара (n)	Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора			Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля КС согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ		Примечание
												Номер	Дата выдачи	
20/57 от 02.04.2020г.	АВР за сентябрь	34 572 354,50		100	1									
4 083 072 000,00	208 341 535,00				2	Двери стальные утепленные однопольные ДСм 1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	шт	114	112 200,00	12 790 800,00		KZ.75005511.01.01.00633	13.11.2020г	
					3	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	526	2 100,00	1 105 125,00		KZ.7500651.05.01.67386	20.10.2020г	
					34	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	9	42 000,00	378 000,00	100	KZ.7100749.01.01.00503	15.06.2020г	*Казахстан*
					35	Арматура, А-III, d 12 мм	т	22	204 000,00	4 488 000,00	100	№0003270	20.02.2020г	*Казахстан*
					36	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2003	т	635	15 000,00	9 523 800,00	100	KZ.7100628.01.01.00938	14.05.2021г	*Казахстан*
					37	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	110	18 000,00	1 980 000,00	100	KZ.7100749.01.01.04709	16.06.2021г	*Казахстан*
					38	Бетон дорожный /ГОСТ 26633-91/ класса В15 /М-200/	м3	112,48	21 000,00	2 362 153,50	100	KZ.7100749.15.06.00502	15.06.2020г	*Казахстан*
					39	Раствор М-100	м3	42	14 100,00	597 276,00	100	KZ.7100749.01.01.00503	15.06.2020г	*Казахстан*
					40	Раствор 1:1:6	м3	84	16 000,00	1 347 200,00	100	KZ.7100749.01.01.00503	15.06.2020г	*Казахстан*
					41	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х65 мм М-100	1000шт	20,6180096	42600	878 327,21	100	KZ.7100317.05.01.36392	16.07.2020г	*Казахстан*
4 083 072 000,00	**208 341 535,00**	**34 572 354,50**		**100**						**34 572 354,50**	**0,623468**			

Доля местного содержания рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной приказом министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 20 апреля 2018 года №260.

Расчет местного содержания (МСр/у) в договоре на выполнение работы (оказание услуги), производится по формуле:

$$МС_{р/у} = 100\% \times \frac{\sum_{j=1}^{m}((СД_j - СТ_j - ССД_j) \times R_j + \sum_{i=1}^{n}(СТ_i \times M_i))}{S}$$

где:

m - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками;

j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

СДj- стоимость j-ого договора;

СТj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

n - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

СТi - стоимость i-ого товара;

Mi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы "СТ-KZ";

Mi = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы "СТ-KZ", если иное не установлено пунктом 9 Единой методики;

S - общая стоимость договора.

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по следующей формуле:

$$R_j = ФОТРК/ФОТ$$

ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

Расчет местного содержания (МС) в закупках заказчика за отчетный период производится по формуле:

$$МС = \sum_{i=1}^{n}(МС_i \times СД_i)/S$$

где:

n - общее количество договоров о закупках;

i - порядковый номер договора о закупках;

МСi - местное содержание в i-ом договоре о закупках;

СДi - стоимость i-ого договора о закупках;

S - общая стоимость договоров.

Доля местного содержания (%): **МС р/у=100%х((4 083 072 000-208 341 535,00)*1+121 403 793,34*0,623468))/4 083 072 000 = 96,80%**

*** обязательно для заполнения, где указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (90,50%)*

Тургунбекова А.Н 8(700) 615-58-12

Ф.И.О. исполнителя, контактный телефон

Боранбаев Б. О. _____ *М.П.*

Ф.И.О. руководителя, подпись

«ОНДАСЫН СТРОЙ»