к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019года №178

Форма КС-3

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Нур-Султан, ул. А. Иманова, 11, БЦ "Нурсаулет", 3 этаж.
БИН 180140023552

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй" Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117,
БИН 060440009800

Наименование строительства и его адрес : Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шығыс" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сығанақ, Западнее проспекта Тұран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"

СПРАВКА №10

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2021 год

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		20/57	2020-04-02				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шығыс" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сығанақ, Западнее проспекта Тұран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"	2 051 886 176,89	206 062 837,50							24 727 540,50	230 790 378,00

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы" БИН 180140023552

Генеральный директор _____ **Бердалин Е.С**

ТЕХНАДЗОР: ТОО ДСП " Стройинтеграция "

Эксперт
технического надзора _____ **Досмаганбетов С.М.**

Аттестат эксперта №KZ51VJE00027409, ИИН 770806301287

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «ОНДАСЫНСТРОЙ», БИН 060440009800

Директор _____ **Боранбаев Б.О.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Граждан-Проект"

Эксперт
авторского надзора _____ **Кенжебеков Б.Т.**

Аттестат эксперта №KZ65VJE00026672, №KZ38VJE00026673
ИИН 530411301111, пр.№18 от 13.07.2020г.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Нур-Султан, ул. А. Иманова, 11, БЦ "Нурсаулет", 3 этаж.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Оңдасын Строй" Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117

Наименование строительства и его адрес : Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шығыс" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сығанақ, Западнее проспекта Тұран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"

СВОДНЫЙ АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2021 ГОДА

в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2015г., 1.01.2016г.

№ п/п	№ АКТЫ	№ сметы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тенге
				строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	136	2-11-1	Жилая группа 3Б. Блок-секция 11. Общестроительные работы. Основная смета	3 531 491			3 531 491
2	137	2-12-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 12.Общестроительные работы. Основная смета	9 275 227			9 275 227
3	138	2-1-4	Жилая группа 3Б.Блок-секция 1.Водопровод. Основная смета	770 879			770 879
4	139	2-2-4	Жилая группа 3Б.Блок-секция 2.Водопровод. Основная смета	651 095			651 095
5	140	2-3-4	Жилая группа 3Б.Блок-секция 3.Водопровод. Основная смета	1 417 950			1 417 950
6	141	2-4-4	Жилая группа 3Б.Блок-секция 4.Водопровод. Основная смета	626 108			626 108
7	142	2-5-4	Жилая группа 3Б.Блок-секция 5-6.Водопровод. Основная смета	1 598 444			1 598 444
8	143	2-7-4	Жилая группа 3Б.Блок-секция 7.Водопровод. Основная смета	957 867			957 867
9	144	2-1-5	Жилая группа 3Б.Блок-секция 1.Канализация.Основная смета	328 230			328 230
10	145	2-2-5	Жилая группа 3Б.Блок-секция 2.Канализация.Основная смета	603 110			603 110
11	146	2-3-5	Жилая группа 3Б.Блок-секция 3.Канализация.Основная смета	411 718			411 718
12	147	2-4-5	Жилая группа 3Б.Блок-секция 4.Канализация.Основная смета	603 110			603 110
13	148	2-5-5	Жилая группа 3Б.Блок-секция 5.Канализация.Основная смета	863 712			863 712
14	149	2-7-5	Жилая группа 3Б.Блок-секция 7.Канализация.Основная смета	410 693			410 693
15	150	2-1-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 1.Электромонтажные работы. Основная смета	1 759 168			1 759 168
16	151	2-2-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 2.Электромонтажные работы. Основная смета	1 650 284			1 650 284
17	152	2-3-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 3.Электромонтажные работы. Основная смета	1 682 553			1 682 553
18	153	2-4-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 4.Электромонтажные работы. Основная смета	2 063 756			2 063 756

19	154	2-5-6	Жилая группа 3Б.Блок-секция 5.Электромонтажные работы. Основная смета	2 423 137			2 423 137
20	155	2-5-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 6.Электромонтажные работы. Основная смета	2 063 756			2 063 756
21	156	2-7-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 7.Электромонтажные работы. Основная смета	2 112 427			2 112 427
22	157	2-9-6	Жилая группа 3Б.Блок-секция 9.Электромонтажные работы. Основная смета	2 642 803			2 642 803
23	158	2-9-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 10.Электромонтажные работы. Основная смета	4 162 388			4 162 388
24	159	2-12-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 12.Электромонтажные работы. Основная смета	1 788 469			1 788 469
25	160	2-13-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 13.Электромонтажные работы. Основная смета	2 061 891			2 061 891
26	161	2-12-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 12. Общестроительные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	10 471 138			10 471 138
27	162	2-9-2	Жилая группа 3Б.Блок-секция 9-10. Отопление. ВКЛЮЧЕНИЕ	5 790 023			5 790 023
28	163	2-1-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 1. Электромонтажные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	228 443			228 443
29	164	2-2-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 2. Электромонтажные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	1 156 254			1 156 254
30	165	2-3-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 3. Электромонтажные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	228 443			228 443
31	166	2-4-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 4. Электромонтажные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	667 915			667 915
32	167	2-5-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 5. Электромонтажные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	228 443			228 443
33	168	2-6-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 6. Электромонтажные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	228 443			228 443
34	169	2-7-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 7. Электромонтажные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	228 443			228 443
35	170	7-1-1	Жилая группа 3Б.Благоустройство. Вертикальная планировка. Проезды и площадки. Основная смета	7 030 089			7 030 089
			Всего по актам	**72 717 900**	-		**72 717 900**
			Глава 8. Временные здания и сооружения				
36		СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,2%	872 615			872 615
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**73 590 515**			**73 590 515**
			Глава 9. Прочие работы и затраты				
37		СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,31%			1 699 941	1 699 941
38		Письмо МС	Выслуга лет, 1%			735 905	735 905
		АК-05-6-1548					
		от 11.09.96 г.					
39		"-"	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			294 362	294 362
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9				
40			Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	**73 590 515**		**2 730 208**	**76 320 723**
			Итого по сметному расчету				
			в ценах 2015 года (К=2,5574194,)50%	36 795 258		1 365 104	38 160 362
			в ценах 2016 года (К=2,7367742)50%	36 795 258		1 365 104	38 160 362
41			К=2,5574194	94 100 907		3 491 143	97 592 050

42			К=2,7367742	100 700 313		3 735 981	104 436 294
43			**Стоимость в текущих ценах**	**194 801 220**		**7 227 124**	**202 028 344**
44			**Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%**	3 896 024		144 542	4 040 566
			2015	1 882 018		69 823	1 951 841
			2016	2 014 006		74 720	2 088 726
45			**Сметная стоимость в текущем уровне цен, в том числе**	**198 697 244**		**7 371 666**	**206 068 910**
			2015	95 982 925		3 560 966	99 543 891
			2016	102 714 319		3 810 701	106 525 020
46			**ВСЕГО ПО АКТАМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ с К=0,999970543390602**	**198 691 388,64**		**7 371 448,86**	**206 062 837,50**
47			**Налог на добавленную стоимость 12%**	**23 842 966,64**		**884 573,86**	**24 727 540,50**
48			**ВСЕГО ПО АКТАМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ с учетом НДС**	**222 534 355,28**		**8 256 022,72**	**230 790 378,00**

ТОО «ОНДАСЫН СТРОЙ», БИН 060440009800

Директор **Боранбаев Б.О.**

ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы", БИН 180140023552

Заместитель генерального директора по строительству **Искаков К.З**

Руководитель ПТО Базарбек Б.К

Ведущий инженер ПТО Мынжасаров Е.С

Инженер-сметчик Жаксыбаева С.К

Технадзор

ТОО ДСП " Стройинтеграция "

Эксперт
технического надзора Досмаганбетов С.М.
Аттестат эксперта №KZ51VJE00027409, ИИН 770806301287

Авторский надзор

ТОО "Граждан-Проект"

Эксперт
авторского надзора Кенжебеков Б.Т.
Аттестат эксперта №KZ65VJE00026672, №KZ38VJE00026673, ИИН 530411301111,
пр.№18 от 13.07.2020г.

Форма 2В

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Нур-Султан, ул. А. Иманова, 11, БЦ “Нурсаулет”, 3 этаж. БИН 180140023552

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй" Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117, БИН 060440009800

А К Т

приемки выполненных работ за август 2021 года

по объекту: Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шығыс" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сығанақ, Западнее проспекта Тұран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"

в ценах 2001г.

Блок №1								
N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общестроительные работы								
1	Стены	1 777 643,00	89,602749	1 592 817,00	0,000000	0,00	10,397251	184 826,00
2	Шахта лифта	199 164,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	199 164,00
3	Перекрытия	120 406,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	120 406,00
4	Лестницы	125 940,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	125 940,00
5	Кровля	104 022,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	104 022,00
6	Двери	172 656,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	172 656,00
7	Окна	498 539,00	100,000000	498 539,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
8	Полы	4 611 603,00	99,999978	4 611 602,00	0,000000	0,00	0,000022	1,00
9	Внутренняя отделка	11 722 978,00	99,923961	11 714 064,00	0,000000	0,00	0,076039	8 914,00
10	Наружная отделка	1 820 077,00	99,999945	1 820 076,00	0,000000	0,00	0,000055	1,00
11	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	389 352,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	389 352,00
ИТОГО:		**21 542 380,00**	93,940864	**20 237 098,00**	**0,000000**	**0,00**	**6,059136**	**1 305 282,00**
Внутренние инженерные сети								
1	Монтаж лифтов	2 778 940,00	80,110546	2 226 224,00	0,000000	0,00	19,889454	552 716,00
2	Водоснабжение	2 267 950,00	33,990123	770 879,00	33,990123	770 879,00	66,009877	1 497 071,00
3	Канализация	469 350,00	69,932886	328 230,00	69,932886	328 230,00	30,067114	141 120,00
4	Отопление	13 851 580,00	68,947304	9 550 291,00	0,000000	0,00	31,052696	4 301 289,00
5	Вентиляция	371 530,00	89,051221	330 852,00	0,000000	0,00	10,948779	40 678,00
6	Внутреннее электроснабжение	4 571 870,00	68,357171	3 125 201,00	43,474793	1 987 611,00	31,642829	1 446 669,00

7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**25 123 910,00**	**65,004520**	**16 331 677,00**	**12,285986**	**3 086 720,00**	**34,995480**	**8 792 233,00**
ИТОГО по Блоку №1		**46 666 290,000**	**78,36229**	**36 568 775,00**	**6,614453**	**3 086 720,00**	**21,637710**	**10 097 515,00**
Блок №2								
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Общестроительные работы								
1	Стены	684 367,00	36,078303	246 908,00	0,000000	0,00	63,921697	437 459,00
2	Шахта лифта	50 386,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	50 386,00
3	Лестницы	141 556,00	100,000000	141 556,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
4	Кровля	121 530,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	121 530,00
5	Двери	3 793 207,00	89,161467	3 382 079,00	0,000000	0,00	10,838533	411 128,00
6	Окна	2 461 211,00	100,000000	2 461 211,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
7	Полы	6 158 160,00	100,000000	6 158 160,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
8	Внутренняя отделка	9 225 248,00	94,123302	8 683 108,00	0,000000	0,00	5,876698	542 140,00
9	Наружная отделка	5 656 260,00	95,355482	5 393 554,00	0,000000	0,00	4,644518	262 706,00
10	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	367 725,00	40,784010	149 973,00	0,000000	0,00	59,215990	217 752,00
ИТОГО:		**28 659 650,00**	**92,871159**	**26 616 549,00**	**0,000000**	**0,00**	**7,128841**	**2 043 101,00**
Внутренние инженерные сети								
1	Монтаж лифтов	2 920 570,00	76,225668	2 226 224,00	0,000000	0,00	23,774332	694 346,00
2	Водоснабжение	2 837 480,00	22,946241	651 095,00	22,946241	651 095,00	77,053759	2 186 385,00
3	Канализация	606 870,00	99,380427	603 110,00	99,380427	603 110,00	0,619573	3 760,00
4	Отопление	7 323 030,00	96,421399	7 060 968,00	0,000000	0,00	3,578601	262 062,00
5	Вентиляция	718 010,00	60,297071	432 939,00	0,000000	0,00	39,702929	285 071,00
6	Внутреннее электроснабжение	5 065 580,00	70,138957	3 552 945,00	55,404080	2 806 538,00	29,861043	1 512 635,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**20 284 230,00**	**71,618597**	**14 527 281,00**	**20,019212**	**4 060 743,00**	**28,381403**	**5 756 949,00**
ИТОГО по Блоку №2		**48 943 880,00**	**84,063278**	**41 143 830,00**	**8,296733**	**4 060 743,00**	**15,936722**	**7 800 050,00**
Блок №3								
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Общестроительные работы								
1	Стены	10 183 491,000	95,180494	9 692 697,00	0,000000	0,00	4,819506	490 794,00
2	Кровля	98 181,00	65,989346	64 789,00	0,000000	0,00	34,010654	33 392,00

3	Двери	2 306 112,00	85,352446	1 968 323,00	0,000000	0,00	14,647554	337 789,00
4	Окна	1 463 997,00	100,000000	1 463 997,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
5	Полы	4 561 866,00	100,000000	4 561 866,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
6	Внутренняя отделка	3 958 220,00	79,519734	3 147 566,00	0,000000	0,00	20,480266	810 654,00
7	Наружная отделка	6 541 384,00	99,905127	6 535 178,00	0,000000	0,00	0,094873	6 206,00
8	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	302 299,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	302 299,00
ИТОГО:		**29 415 550,000**	**93,265011**	**27 434 416,00**	**0,000000**	**0,00**	**6,734989**	**1 981 134,00**
Внутренние инженерные сети								
1	Монтаж лифтов	2 778 940,00	80,110546	2 226 224,00	0,000000	0,00	19,889454	552 716,00
2	Водоснабжение	6 472 060,00	21,908789	1 417 950,00	21,908789	1 417 950,00	78,091211	5 054 110,00
3	Канализация	469 350,00	87,720891	411 718,00	87,720891	411 718,00	12,279109	57 632,00
4	Отопление	13 798 000,00	97,435512	13 444 152,00	0,000000	0,00	2,564488	353 848,00
5	Вентиляция	365 080,00	88,857785	324 402,00	0,000000	0,00	11,142215	40 678,00
6	Внутреннее электроснабжение	4 421 270,00	69,625831	3 078 346,00	43,222784	1 910 996,00	30,374169	1 342 924,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**29 117 390,00**	**71,788000**	**20 902 792,00**	**12,846838**	**3 740 664,00**	**28,212000**	**8 214 598,00**
ИТОГО по Блоку №3		**58 532 940,00**	**82,581206**	**48 337 208,00**	**6,390699**	**3 740 664,00**	**17,418794**	**10 195 732,00**
Блок №4								
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Общестроительные работы								
1	Стены	3 439 890,000	84,244961	2 897 934,00	0,000000	0,00	15,755039	541 956,00
2	Шахта лифта	73 454,000	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00	73 454,00
3	Лестницы	20 079,000	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00	20 079,00
4	Кровля	951 473,000	88,128302	838 517,00	0,000000	0,00	11,871698	112 956,00
5	Двери	3 688 707,000	66,304236	2 445 769,00	0,000000	0,00	33,695764	1 242 938,00
6	Окна	2 799 846,000	99,999964	2 799 845,00	0,000000	0,00	0,000036	1,00
7	Полы	5 961 493,000	100,000000	5 961 493,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
8	Внутренняя отделка	8 406 574,000	96,774227	8 135 397,00	0,000000	0,00	3,225773	271 177,00
9	Наружная отделка	6 049 165,000	100,000000	6 049 165,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
10	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	367 459,000	40,813533	149 973,00	0,000000	0,00	59,186467	217 486,00
ИТОГО:		**31 758 140,000**	**92,190830**	**29 278 093,00**	**0,000000**	**0,00**	**7,809170**	**2 480 047,00**
Внутренние инженерные сети								
1	Монтаж лифтов	2 920 570,00	76,225668	2 226 224,00	0,000000	0,00	23,774332	694 346,00
2	Водоснабжение	2 852 250,00	21,951372	626 108,00	21,951372	626 108,00	78,048628	2 226 142,00
3	Канализация	606 870,00	99,380427	603 110,00	99,380427	603 110,00	0,619573	3 760,00
4	Отопление	7 287 410,00	96,238650	7 013 305,00	0,000000	0,00	3,761350	274 105,00

5	Вентиляция	657 300,00	65,866271	432 939,00	0,000000	0,00	34,133729	224 361,00
6	Внутреннее электроснабжение	5 502 550,00	70,050340	3 854 555,00	49,643729	2 731 671,00	29,949660	1 647 995,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**20 639 640,00**	**71,494663**	**14 756 241,00**	**19,190688**	**3 960 889,00**	**28,505337**	**5 883 399,00**
ИТОГО по Блоку №4		**52 397 780,00**	**84,038549**	**44 034 334,00**	**7,559269**	**3 960 889,00**	**15,961451**	**8 363 446,00**

Блок №5-6

N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общестроительные работы								
1	Стены	8 800 088,00	100,000000	8 800 088,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
2	Шахта лифта	895 088,00	100,000000	895 088,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
3	Перекрытия	-7 808,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	-7 808,00
4	Лестницы	778 470,00	85,037702	661 993,00	0,000000	0,00	14,962298	116 477,00
5	Двери	5 484 844,00	99,153832	5 438 433,00	0,000000	0,00	0,846168	46 411,00
6	Окна	3 779 986,00	100,000000	3 779 986,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
7	Полы	10 261 542,00	99,978064	10 259 291,00	0,000000	0,00	0,021936	2 251,00
8	Внутренняя отделка	20 448 418,00	94,373814	19 297 952,00	0,000000	0,00	5,626186	1 150 466,00
9	Наружная отделка	12 871 235,00	100,000000	12 871 235,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
10	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	604 277,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	604 277,00
ИТОГО:		**63 916 140,00**	**97,008465**	**62 004 066,00**	**0,000000**	**0,00**	**2,991535**	**1 912 074,00**
Внутренние инженерные сети								
1	Монтаж лифтов	5 557 880,00	82,538144	4 587 371,00	0,000000	0,00	17,46	970 509,00
2	Водоснабжение	4 560 210,00	35,051982	1 598 444,00	35,051982	1 598 444,00	64,95	2 961 766,00
3	Канализация	925 800,00	93,293584	863 712,00	93,293584	863 712,00	6,71	62 088,00
4	Отопление	19 405 760,00	69,098927	13 409 172,00	0,000000	0,00	30,90	5 996 588,00
5	Вентиляция	730 270,00	88,844263	648 803,00	0,000000	0,00	11,16	81 467,00
6	Внутреннее электроснабжение, Блок 5	6 826 510,00	74,065460	5 056 086,00	38,842395	2 651 580,00	25,93	1 770 424,00
7	Внутреннее электроснабжение, Блок 6	5 298 100,00	68,904079	3 650 607,00	43,264548	2 292 199,00	31,10	1 647 493,00
8	СС Видеонаблюдение и ПС, Блок 5	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00	812 690,00
9	СС Видеонаблюдение и ПС, Блок 6	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00	812 690,00
ИТОГО:		**44 929 910,00**	**511,80**	**29 814 195,00**	**16,483307**	**7 405 935,00**	**-411,80**	**15 115 715,00**
ИТОГО по Блоку №5-6		**108 846 050,00**	**84,356080**	**91 818 261,00**	**6,804046**	**7 405 935,00**	**15,64**	**17 027 789,00**

Блок №7

N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общестроительные работы								

1	Стены	8 859 458,00	96,865361	8 581 746,00	0,000000	0,00	3,134639	277 712,00
2	Шахта лифта	50 386,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	50 386,00
3	Лестницы	174 226,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	174 226,00
4	Двери	2 944 083,00	80,118359	2 358 751,00	0,000000	0,00	19,881641	585 332,00
5	Окна	2 248 033,00	100,000000	2 248 033,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
6	Полы	4 954 049,00	99,999980	4 954 048,00	0,000000	0,00	0,000020	1,00
7	Внутренняя отделка	11 482 924,00	99,922363	11 474 009,00	0,000000	0,00	0,077637	8 915,00
8	Наружная отделка	7 806 467,00	97,718148	7 628 335,00	0,000000	0,00	2,281852	178 132,00
9	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	425 604,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	425 604,00
ИТОГО:		**38 945 230,00**	**95,634105**	**37 244 922,00**	**0,000000**	**0,00**	**4,365895**	**1 700 308,00**
	Внутренние инженерные сети							
1	Монтаж лифтов	2 778 940,00	80,110546	2 226 224,00	0,0000000	0,00	19,889454	552 716,00
2	Водоснабжение	3 977 210,00	24,083893	957 867,00	24,0838930	957 867,00	75,916107	3 019 343,00
3	Канализация	469 350,00	87,502503	410 693,00	87,5025035	410 693,00	12,497497	58 657,00
4	Отопление	12 616 110,00	93,188994	11 756 826,00	0,0000000	0,00	6,811006	859 284,00
5	Вентиляция	365 130,00	88,845617	324 402,00	0,0000000	0,00	11,154383	40 728,00
6	Внутреннее электроснабжение	5 137 260,00	66,276011	3 404 771,00	45,5665082	2 340 870,00	33,723989	1 732 489,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,0000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**26 156 690,00**	**72,948003**	**19 080 783,00**	**14,1815727**	**3 709 430,00**	**27,051997**	**7 075 907,00**
ИТОГО по Блоку №7		**65 101 920,00**	**86,519269**	**56 325 705,00**	**5,6978811**	**3 709 430,00**	**13,480731**	**8 776 215,00**
	Блок №8							
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
	Общестроительные работы							
1	Стены	2 452 014,00	32,211	789 811,00	0,000	0,00	67,789	1 662 203,00
2	Шахта лифта	61 195,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	61 195,00
3	Перекрытия	-35 038,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	-35 038,00
4	Лестницы	230 131,00	76,065	175 048,00	0,000	0,00	23,935	55 083,00
5	Двери	3 118 353,00	43,225	1 347 896,00	0,000	0,00	56,775	1 770 457,00
6	Окна	2 766 901,00	81,982	2 268 362,00	0,000	0,00	18,018	498 539,00
7	Полы	5 647 949,00	75,234	4 249 175,00	0,000	0,00	24,766	1 398 774,00
8	Внутренняя отделка	11 679 689,00	96,869	11 314 001,00	0,000	0,00	3,131	365 688,00
9	Наружная отделка	9 801 497,00	64,758	6 347 228,00	0,000	0,00	35,242	3 454 269,00
10	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	329 789,00	16,952	55 905,00	0,000	0,00	83,048	273 884,00
ИТОГО:		**36 052 480,00**	**73,636**	**26 547 426,00**	**0,000**	**0,00**	**26,364**	**9 505 054,00**

Внутренние инженерные сети								
1	Монтаж лифтов	2 778 940,00	80,110546	2 226 224,00	0,000000	0,00	19,889454	552 716,00
2	Водоснабжение	3 749 170,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	3 749 170,00
3	Канализация	422 040,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	422 040,00
4	Отопление	6 808 080,00	71,472662	4 865 916,00	0,000000	0,00	28,527338	1 942 164,00
5	Вентиляция	365 130,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	365 130,00
6	Внутреннее электроснабжение	5 358 730,00	25,349439	1 358 408,00	0,000000	0,00	74,650561	4 000 322,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**20 294 780,00**	**41,639022**	**8 450 548,00**	**0,000000**	**0,00**	**58,360978**	**11 844 232,00**
ИТОГО по Блоку №8		**56 347 260,00**	**62,111226**	**34 997 974,00**	**0,000000**	**0,00**	**37,888774**	**21 349 286,00**
Блок №9-10								
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Общестроительные работы								
1	Стены	32 969 771,00	95,8306	31 595 143,00	0,00000	0,00	4,1694	1 374 628,00
2	Шахта лифта	1 109 769,00	0,0000	0,00	0,00000	0,00	100,0000	1 109 769,00
3	Перекрытия	8 492 591,00	86,8409	7 375 042,00	0,00000	0,00	13,1591	1 117 549,00
4	Лестницы	1 340 301,00	91,3096	1 223 823,00	0,00000	0,00	8,6904	116 478,00
5	Кровля	3 181 210,00	83,3113	2 650 308,00	0,00000	0,00	16,6887	530 902,00
6	Двери	6 312 509,00	0,0000	0,00	0,00000	0,00	100,0000	6 312 509,00
7	Окна	3 497 732,00	49,3128	1 724 828,00	0,00000	0,00	50,6872	1 772 904,00
8	Полы	10 635 986,00	78,5826	8 358 037,00	0,00000	0,00	21,4174	2 277 949,00
9	Внутренняя отделка	17 810 754,00	94,3410	16 802 849,00	0,00000	0,00	5,6590	1 007 905,00
10	Наружная отделка	13 312 500,00	63,2771	8 423 762,00	0,00000	0,00	36,7229	4 888 738,00
11	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	536 190,00	0,0000	0,00	0,00000	0,00	100,0000	536 190,00
ИТОГО:		**99 199 313,00**	**78,7846**	**78 153 792,00**	**0,00000**	**0,00**	**21,2154**	**21 045 521,00**
Внутренние инженерные сети								
1	Монтаж лифтов	5 557 880,00	82,538144	4 587 371,00	0,000000	0,00	17,461856	970 509,00
2	Водоснабжение	3 906 220,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	3 906 220,00
3	Канализация	863 810,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	863 810,00
4	Отопление	23 994 890,00	52,436731	12 582 136,00	24,130234	5 790 023,00	47,563269	11 412 754,00
5	Вентиляция	730 270,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	730 270,00
6	Внутреннее электроснабжение, Блок 5 (9)	5 210 020,00	50,725391	2 642 803,00	50,725391	2 642 803,00	49,274609	2 567 217,00
7	Внутреннее электроснабжение, Блок 6 (10)	6 899 270,00	60,330847	4 162 388,00	60,330847	4 162 388,00	39,669153	2 736 882,00
8	СС Видеонаблюдение и ПС, Блок 5	812 680,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 680,00
9	СС Видеонаблюдение и ПС, Блок 6	812 680,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 680,00
ИТОГО:		**48 787 720,00**	**49,140845**	**23 974 698,00**	**25,816361**	**12 595 214,00**	**50,859155**	**24 813 022,00**
ИТОГО по Блоку №9-10		**147 987 033,000**	**69,011783**	**102 128 490,00**	**8,511025**	**12 595 214,00**	**30,988217**	**45 858 543,00**

Блок №11								
N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общестроительные работы								
1	Стена цоколя СЦ-1-2шт	36 751 606,00	72,936658	26 805 393,00	0,000000	0,00	27,063342	9 946 213,00
3	Шахта лифта	631 089,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	631 089,00
4	Лестницы	431 260,00	29,576358	127 551,00	0,000000	0,00	70,423642	303 709,00
5	Кровля	960 047,00	69,719712	669 342,00	69,719712	669 342,00	30,280288	290 705,00
6	Двери	3 743 707,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	3 743 707,00
7	Окна	2 799 846,00	90,031702	2 520 749,00	90,031702	2 520 749,00	9,968298	279 097,00
8	Полы	6 108 773,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	6 108 773,00
9	Внутренняя отделка	8 150 976,00	81,403663	6 635 193,00	0,000000	0,00	18,596337	1 515 783,00
10	Наружная отделка	5 870 887,00	3,260615	191 427,00	3,260615	191 427,00	96,739385	5 679 460,00
11	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	367 459,00	40,813533	149 973,00	40,813533	149 973,00	59,186467	217 486,00
ИТОГО:		**65 815 650,00**	**56,369006**	**37 099 628,00**	**5,365731**	**3 531 491,00**	**43,630994**	**28 716 022,00**
Внутренние инженерные сети								
1	Монтаж лифтов	2 920 570,00	76,225668	2 226 224,00	0,000000	0,00	23,774332	694 346,00
2	Водоснабжение	2 835 140,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	2 835 140,00
3	Канализация	606 870,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	606 870,00
4	Отопление	7 465 920,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	7 465 920,00
5	Вентиляция	655 120,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	655 120,00
6	Внутреннее электроснабжение	5 428 950,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	5 428 950,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**20 725 260,00**	**10,741597**	**2 226 224,00**	**0,000000**	**0,00**	**89,258403**	**18 499 036,00**
ИТОГО по Блоку №11		**86 540 910,00**	**45,441921**	**39 325 852,00**	**4,080719**	**3 531 491,00**	**54,558079**	**47 215 058,00**

Блок №12								
N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общестроительные работы								
1	Стены	15 615 360,00	86,602768	13 523 334,00	78,112653	12 197 572,00	13,39723	2 092 026,00
2	Шахта лифта	730 862,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00000	730 862,00
3	Перекрытия	6 084 528,00	81,354182	4 950 018,00	0,000000	0,00	18,64582	1 134 510,00
4	Лестницы	478 036,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00000	478 036,00
5	Кровля	1 524 402,00	17,988103	274 211,00	17,988103	274 211,00	82,01190	1 250 191,00
6	Двери	3 259 716,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00000	3 259 716,00
7	Окна	2 766 901,00	81,982080	2 268 363,00	81,982080	2 268 363,00	18,01792	498 538,00

8	Полы	6 450 185,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00000	6 450 185,00
9	Внутренняя отделка	11 750 878,00	77,164745	9 067 535,00	0,000000	0,00	22,83526	2 683 343,00
10	Наружная отделка	8 113 307,00	78,707425	6 385 775,00	61,703803	5 006 219,00	21,29258	1 727 532,00
11	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	361 865,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00000	361 865,00
ИТОГО:		**57 136 040,000**	**63,828778**	**36 469 236,00**	**34,560262**	**19 746 365,00**	**36,171222**	**20 666 804,00**
Внутренние инженерные сети								
1	Монтаж лифтов	2 778 930,00	80,110834	2 226 224,00	0,000000	0,00	19,889166	552 706,00
2	Водоснабжение	5 851 070,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	5 851 070,00
3	Канализация	362 670,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	362 670,00
4	Отопление	14 397 150,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	14 397 150,00
5	Вентиляция	365 130,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	365 130,00
6	Внутреннее электроснабжение	4 659 810,00	38,380728	1 788 469,00	38,380728	1 788 469,00	61,619272	2 871 341,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**29 227 450,00**	**13,736036**	**4 014 693,00**	**6,119141**	**1 788 469,00**	**86,263964**	**25 212 757,00**
ИТОГО по Блоку №12		**86 363 490,00**	**46,876208**	**40 483 929,00**	**24,935113**	**21 534 834,00**	**53,123792**	**45 879 561,00**
Блок №13								
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Общестроительные работы								
2	Стены	9 498 960,00	95,170019	9 040 162,00	0,000000	0,00	4,829981	458 798,00
4	Лестницы	371 555,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	371 555,00
5	Кровля	960 047,00	87,341245	838 517,00	0,000000	0,00	12,658755	121 530,00
6	Двери	2 793 207,00	7,628472	213 079,00	0,000000	0,00	92,371528	2 580 128,00
7	Окна	2 799 846,00	90,031702	2 520 749,00	0,000000	0,00	9,968298	279 097,00
8	Полы	6 565 883,00	80,513284	5 286 408,00	0,000000	0,00	19,486716	1 279 475,00
9	Внутренняя отделка	9 078 622,00	85,499077	7 762 138,00	0,000000	0,00	14,500923	1 316 484,00
10	Наружная отделка	6 049 165,00	81,023166	4 901 225,00	0,000000	0,00	18,976834	1 147 940,00
11	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	367 725,00	0,004895		0,000000		99,995105	367 707,00
ИТОГО:		**38 485 010,00**	**79,413507**	**30 562 296,00**	**0,000000**	**0,00**	**20,586493**	**7 922 714,00**
Внутренние инженерные сети								
1	Монтаж лифтов	2 920 570,00	76,225668	2 226 224,00	0,000000	0,00	23,774332	694 346,00
2	Водоснабжение	2 855 270,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	2 855 270,00
3	Канализация	606 870,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	606 870,00
4	Отопление	7 496 670,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	7 496 670,00
5	Вентиляция	657 300,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	657 300,00
6	Внутреннее электроснабжение	5 362 790,00	38,448103	2 061 891,00	38,448103	2 061 891,00	61,551897	3 300 899,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00

ИТОГО:		**20 712 160,00**	**20,703369**	**4 288 115,00**	**9,954978**	**2 061 891,00**	**79,296631**	**16 424 045,00**
ИТОГО по Блоку №13		**59 197 170,000**	**58,871752**	**34 850 411,00**	**3,483090**	**2 061 891,00**	**41,128248**	**24 346 759,00**
Блок №14								
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Общестроительные работы								
1	Стены	8 194 105,00	80,989992	6 636 405,00	0,000000	0,00	19,010008	1 557 700,00
2	Шахта лифта	61 195,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	61 195,00
3	Лестницы	195 783,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	195 783,00
4	Кровля	482 781,00	56,798217	274 211,00	0,00000	0,00	43,20178	208 570,00
5	Двери	3 259 720,00	42,566233	1 387 540,00	0,00000	0,00	57,43377	1 872 180,00
6	Окна	2 768 051,00	81,989530	2 269 512,00	0,00000	0,00	18,01047	498 539,00
7	Полы	5 676 706,00	74,852828	4 249 175,00	0,00000	0,00	25,14717	1 427 531,00
8	Внутренняя отделка	11 723 713,00	73,616004	8 630 529,00	0,00000	0,00	26,38400	3 093 184,00
9	Наружная отделка	9 064 527,00	88,183995	7 993 462,00	0,00000	0,00	11,81601	1 071 065,00
10	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	329 789,00	17,103057	56 404,00	0,00000	0,00	82,89694	273 385,00
ИТОГО:		**41 756 370,000**	**75,430977**	**31 497 238,00**	**0,000000**	**0,00**	**24,569023**	**10 259 132,00**
Внутренние инженерные сети								
1	Монтаж лифтов	2 778 940,00	80,110546	2 226 224,00	0,000000	0,00	19,889454	552 716,00
2	Водоснабжение	2 011 490,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	2 011 490,00
3	Канализация	422 040,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	422 040,00
4	Отопление	13 609 210,00	63,098659	8 587 229,00	0,000000	0,00	36,901341	5 021 981,00
5	Вентиляция	365 130,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	365 130,00
6	Внутреннее электроснабжение	4 509 890,00	25,884223	1 167 350,00	0,000000	0,00	74,115777	3 342 540,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**24 509 390,00**	**48,882502**	**11 980 803,00**	**0,000000**	**0,00**	**51,117498**	**12 528 587,00**
ИТОГО по Блоку №14		**66 265 760,00**	**65,611624**	**43 478 041,00**	**0,000000**	**0,00**	**34,388376**	**22 787 719,00**
Трансформаторная подстанция и НЭС 0,4 кВ, Благоустройство, озеленение, МАФы								
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
ТП , Сети 0,4 кВ								
1	Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ	10 462 552,00	29,607165	3 097 665,00	0,000000	0,00	70,392835	7 364 887,00
2	Трансформаторная подстанция Общестроительная часть	26 580 880,00	98,579641	26 203 336,00	0,000000	0,00	1,420359	377 544,00

ИТОГО:		**37 043 432,00**	**79,099045**	**29 301 001,00**	**0,000000**	**0,00**	**20,900955**	**7 742 431,00**
Благоустройство								
1	Благоустройство	48 065 820,00	14,625963	7 030 089,00	14,625963	7 030 089,00	85,374037	41 035 731,00
2	Малые архитектурные формы	15 911 835,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	15 911 835,00
3	Озеленение	23 512 044,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	23 512 044,00
ИТОГО:		**87 489 699,00**	**8,035333**	**7 030 089,00**	**8,035333**	**7 030 089,00**	**91,964667**	**80 459 610,00**
ИТОГО: ТП и НЭС 0,4 кВ, Благоустройство, озеленение, МАФы		**124 533 131,00**	**29,173835**	**36 331 090,00**	**5,645156**	**7 030 089,00**	**70,826165**	**88 202 041,00**
ВСЕГО по акту выполненных работ		**1 007 723 614,00**	**64,484338**	**649 823 900,00**	**7,216056**	**72 717 900,00**	**35,515662**	**357 899 714,00**

Сдал ПОДРЯДЧИК:

ТОО «ОНДАСЫН СТРОЙ», БИН 060440009800

Директор _____ **Боранбаев Б.О.**

Принял ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы", БИН 180140023552

Руководитель ПТО _____ **Базарбек Б.К**

Ведущий инженер ПТО _____ **Мынжасаров Е. С.**

Инженер-сметчик _____ **Жаксыбаева С.К**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО ДСП " Стройинтеграция "

Эксперт
технического надзора _____ **Досмаганбетов С.М.**
Аттестат эксперта №KZ51VJE00027409, ИИН 770806301287

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Граждан-Проект"

Эксперт
авторского надзора _____ **Кенжебеков Б.Т.**
Аттестаты эксперта №KZ65VJE00026672, №KZ38VJE00026673,
ИИН 530411301111, пр.№18 от 13.07.2020г.

Приложение 22-5
к Правилам осуществления
государственных закупок

Отчет о местном содержании в работах и услугах

Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шығыс" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сығанақ, Западнее проспекта Тұран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %	№ п/п Товара (n)	Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора			Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля КС согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ		Примечание
												Номер	Дата выдачи	
20/57 от 02.04.2020г. 4 083 072 000,00	АВР за август 230 790 378,00	54 085 798,06		100										
					1	Кабели КВВГнг(В)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,15	164 011,50	25 093,76		KZ.7500525.22.01.000620	05.12.2020г	
					2	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,03	58 644,00	236 276,68		KZ.7500525.22.01.000620	05.12.2020г	
					3	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	12,09	86 732,10	1 048 330,89		KZ.7500525.22.01.000620	05.12.2020г	
					4	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,22	136 582,20	167 176,61		KZ.7500525.22.01.000620	05.12.2020г	
					5	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	14,03	136 582,20	1 915 565,36		KZ.7500525.22.01.000620	05.12.2020г	
					6	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,05	250 179,30	12 759,14		KZ.7500525.22.01.000620	05.12.2020г	
					7	Кабели силовые, ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,11	516 572,10	1 091 744,14		KZ.7500525.22.01.000620	05.12.2020г	
					8	Кабели силовые, ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,35	219 442,50	77 893,31		KZ.7500525.22.01.000620	05.12.2020г	
					9	Кабели силовые, ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,38	311 661,00	429 475,09		KZ.7500525.22.01.000620	05.12.2020г	
					10	Кабели силовые, ВВГнг 5х16-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,61	1 677 677,40	1 026 738,57		KZ.7500525.22.01.000620	05.12.2020г	
					11	Кабели силовые, ВВГнг 5х25-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,53	2 383 708,50	1 252 162,08		KZ.7500525.22.01.000620	05.12.2020г	
					12	Кабели силовые, ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,15	877 367,70	129 762,68		KZ.7500525.22.01.000620	05.12.2020г	
					13	Кабели силовые, ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,29	382 819,50	112 847,53		KZ.7500525.22.01.000620	05.12.2020г	
					14	Кабели силовые, ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	540 162,00	19 283,78		KZ.7500525.22.01.000620	05.12.2020г	
					15	Плита минераловатная 1000х600х100	м3	183,2239467	26 000,00	4 763 822,61		KZ.7500525.22.01.000620	05.12.2020г	
					16	Плита минераловатная 1000х600х50	м3	91,6119733	30 000,00	2 748 359,20		KZ.7500525.22.01.000620	05.12.2020г	
					17	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	507,1875	2 100,00	1 065 093,75		KZ.7500651.05.01.67386	20.10.2020г	
					18	Щиток квартирный осветительный на 6 однофазных групп	шт	168	11 000,00	1 848 000,00				
					19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	858,545	90,00	77 269,05		KZ.7100628.01.01.04725	28.05.2021г	*Казахстан*
					20	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	568,168	96,00	54 544,13		KZ.7100628.01.01.04725	28.05.2021г	*Казахстан*
					21	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	422,53	147,00	62 111,91		KZ.7100628.01.01.04725	28.05.2021г	*Казахстан*
					22	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	109,78	1 146,00	125 807,88		KZ.7100628.01.01.04725	28.05.2021г	*Казахстан*
					23	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	99,8	906,00	90 418,80		KZ.7100628.01.01.04725	28.05.2021г	*Казахстан*
					24	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 16х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	3207,817	81,00	259 833,18		KZ.7100628.01.01.04725	28.05.2021г	*Казахстан*
					25	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 16х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	1515	81,00	122 715,00		KZ.7100628.01.01.04725	28.05.2021г	*Казахстан*
					26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 20х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	48781	117,00	5 707 377,00		KZ.7100628.01.01.04725	28.05.2021г	*Казахстан*
					27	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 32х3,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	9683,88	276,00	2 672 750,88		KZ.7100628.01.01.04725	28.05.2021г	*Казахстан*
					28	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 40х4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	387,84	429,00	166 383,36		KZ.7100628.01.01.04725	28.05.2021г	*Казахстан*
					29	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 50х5,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	2767,4	223,00	617 130,20		KZ.7100628.01.01.04725	28.05.2021г	*Казахстан*
					30	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 90х10,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	2527,02	2 037,00	5 147 539,74		KZ.7100628.01.01.04725	28.05.2021г	*Казахстан*
					31	Труба полиэтиленовая РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2	м	29,94	906,00	27 125,64		KZ.7100628.01.01.04725	28.05.2021г	*Казахстан*
					32	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d 100 мм	м	1349,296	1 800,00	2 428 732,80		KZ.7100628.01.01.04725	28.05.2021г	*Казахстан*

					33	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d 50 мм	м	784,428	1 440,00	1 129 576,32		KZ.7100628.01.01.04725	28.05.2021г	Казахстан
					34	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d 100х3,2 мм	м	18	2 373,00	42 714,00		KZ.7100628.01.01.04725	28.05.2021г	Казахстан
					35	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	261,6	333,00	87 112,80		KZ.7100628.01.01.04725	28.05.2021г	Казахстан
					36	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм компенсационный патрубок - 2шт./	м	10	2 316,00	23 160,00		KZ.7100628.01.01.04725	28.05.2021г	Казахстан
					37	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	999,6	123,00	122 950,80		KZ.7100628.01.01.04725	28.05.2021г	Казахстан
					38	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	499,2	168,00	83 865,60		KZ.7100628.01.01.04725	28.05.2021г	Казахстан
					39	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	244,8	423,00	103 550,40		KZ.7100628.01.01.04725	28.05.2021г	Казахстан
					40	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	228,24	612,00	139 682,88		KZ.7100628.01.01.04725	28.05.2021г	Казахстан
					41	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм	м3	492,28	4 230,00	2 082 351,67	100			Казахстан
					42	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	22,72	42 000,00	954 240,00	100			Казахстан
					43	Арматура, А-III, d 12 мм	т	3,37	204 000,00	686 770,22	100	№0003270	20.02.2020г	Казахстан
					44	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	6,33	26 000,00	164 580,00	100	KZ.7100628.01.01.04605	16.11.2021г	Казахстан
					45	Кирпич керамический 250мм х 120 мм х 65мм	1000шт	74,64	54 126,00	4 039 861,65	100	KZ.7500651.01.01.006429	27.06.2020г	Казахстан
					46	Кирпич силикатные 250мм х 120 мм х 65мм	1000шт	111,52	42 600,00	4 750 643,15	100	KZ.7500651.01.01.006429	27.06.2020г	Казахстан
					47	Бетон легкий /М-150/	м3	29,795	30 000,00	893 850,00	100	KZ.7100749.15.06.00502	15.06.2020г	Казахстан
					48	Раствор М-100	м3	152,525	14 100,00	2 150 598,26	100	KZ.7100749.01.01.00503	15.06.2020г	Казахстан
					49	Раствор 1:1:6	м3	65,56	16 000,00	1 049 006,08	100	KZ.7100749.01.01.00503	15.06.2020г	Казахстан
					50	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе	кг	588,04	87,00	51 159,48	100	KZ.7500551.01.01.00654	04.12.2021г	Казахстан
4 083 072 000,00	**230 790 378,00**	**54 085 798,06**		**100,00**						**54 085 798,06**	**0,667743**			

Доля местного содержания рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной приказом министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 20 апреля 2018 года №260.

Расчет местного содержания (МСр/у) в договоре на выполнение работы (оказание услуги), производится по формуле:

$$МС_{р/у} = 100\% \times \frac{\sum_{j=1}^{m}((СД_j - СТ_j - ССД_j) \times R_j + \sum_{i=1}^{n}(СТ_i \times M_i))}{S}$$

где:

m - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками;

j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

СДj- стоимость j-ого договора;

СТj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

n - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

СТi - стоимость i-ого товара;

Mi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы "СТ-KZ";

Mi = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы "СТ-KZ", если иное не установлено пунктом 9 Единой методики;

S - общая стоимость договора.

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по следующей формуле:

$$R_j = ФОТРК/ФОТ$$

ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

Расчет местного содержания (МС) в закупках заказчика за отчетный период производится по формуле:

$$МС = \sum_{i=1}^{n}(МС_i \times СД_i) / S$$

где:

n - общее количество договоров о закупках;

i - порядковый номер договора о закупках;

МСi - местное содержание в i-ом договоре о закупках;

СДi - стоимость i-ого договора о закупках;

S - общая стоимость договоров.

Доля местного содержания (%): **МС р/у=100%х∑((4 083 072 000-230 790 378,00)*1+114 514 567,00*0,667743))/4 083 072 000 = 96,50%**

*** обязательно для заполнения, где указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (96,50%)*

Тургунбекова А.Н 8(700) 615-58-12

Ф.И.О. исполнителя, контактный телефон

Боранбаев Б. О _____ М.П.

Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица)