к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019года №178

Форма КС-3

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Нур-Султан, ул. А. Иманова, 11, БЦ "Нурсаулет", 3 этаж. БИН 180140023552

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Оңдасын Строй" Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117, БИН 060440009800

Наименование строительства и его адрес : Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шығыс" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сығанақ, Западнее проспекта Тұран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"

СПРАВКА №11
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2021 год

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		20/57	2020-04-02				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шығыс" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сығанақ, Западнее проспекта Тұран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"	2 534 830 510,89	431 200 298,21							51 744 035,79	482 944 334,00

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы", БИН 180140023552

Генеральный директор _____ **Бердалин Е.С.**

ТЕХНАДЗОР: ТОО ДСП " Стройинтеграция"

Эксперт технического надзора _____ **Досмаганбетов С.М.**

Аттестат эксперта №KZ51VJE00027409, ИИН 7708063012[illegible]

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «ОҢДАСЫН СТРОЙ», БИН 060440009800

Директор _____ **Боранбаев Б.О.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Граждан-Проект"

Эксперт авторского надзора _____ **Кенжебеков Б.Т.**

Аттестат эксперта №KZ65VJE00026672, №KZ38VJE00026673, ИИН 530411301111, пр.№18 от 13.07.2020г.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Нур-Султан, ул. А. Иманова, 11, БЦ "Нурсаулет", 3 этаж.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй" Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117

Наименование строительства и его адрес : Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шығыс" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сығанақ, Западнее проспекта Тұран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"

СВОДНЫЙ АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2021 ГОДА

в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2015г., 1.01.2016г.

№ п/п	№ АКТЫ	№ сметы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тенге
				строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	171	2-8-1	Жилая группа 3Б. Блок-секция 8. Общестроительные работы. Основная смета	3 613 689			3 613 689
2	172	2-8-4	Жилая группа 3Б.Блок-секция 8.Водопровод.Основная смета	891 927			891 927
3	173	2-8-5	Жилая группа 3Б.Блок-секция 8.Канализация.Основная смета	413 591			413 591
4	174	2-9-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 9-10.Общестроительные работы. Основная смета	6 312 950			6 312 950
5	175	2-9-2	Жилая группа 3Б.Блок-секция 9-10.Отопление.Основная смета	9 647 848			9 647 848
6	176	2-9-4	Жилая группа 3Б.Блок-секция 9-10.Водопровод.Основная смета	1 734 397			1 734 397
7	177	2-9-5	Жилая группа 3Б.Блок-секция 9-10.Канализация.Основная смета	846 916			846 916
8	178	2-11-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 11.Общестроительные работы. Основная смета	3 067 320			3 067 320
9	179	2-11-2	Жилая группа 3Б.Блок-секция 11.Отопление.Основная смета	6 342 033			6 342 033
10	180	2-11-4	Жилая группа 3Б.Блок-секция 11.Водопровод.Основная смета	857 281			857 281
11	181	2-11-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 11.Электромонтажные работы. Основная смета	2 666 518			2 666 518
12	182	2-12-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 12.Общестроительные работы.Основная смета	6 285 970			6 285 970
13	183	2-12-2	Жилая группа 3Б.Блок-секция 12.Отопление.Основная смета	5 903 772			5 903 772
14	184	2-12-4	Жилая группа 3Б.Блок-секция 12.Водопровод.Основная смета	887 568			887 568
15	185	2-13-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 13.Общестроительные работы. Основная смета	3 286 530			3 286 530
16	186	2-13-2	Жилая группа 3Б.Блок-секция 13.Отопление.Основная смета	6 079 361			6 079 361
17	187	2-13-4	Жилая группа 3Б.Блок-секция 13.Водопровод.Основная смета	877 002			877 002
18	188	2-14-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 14.Общестроительные работы. Основная смета	4 192 940			4 192 940
19	189	2-14-4	Жилая группа 3Б.Блок-секция 14.Водопровод.Основная смета	867 307			867 307
20	190	4-1-1	Жилая группа 3Б.Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ.Основная смета	168 544			168 544
21	191	7-1-1	Жилая группа 3Б.Благоустройство. Вертикальная планировка. Проезды и площадки. Основная смета	11 316 708			11 316 708

22	192	2-1-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 1.Электромонтажные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	142 642			142 642
23	193	2-2-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 2.Электромонтажные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	142 642			142 642
24	194	2-3-4	Жилая группа 3Б.Блок-секция 3.Водопровод. ВКЛЮЧЕНИЕ	3 529 617			3 529 617
25	195	2-3-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 3.Электромонтажные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	142 642			142 642
26	196	2-4-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 4.Электромонтажные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	142 642			142 642
27	197	2-5-6	Жилая группа 3Б.Блок-секция 5.Электромонтажные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	142 642			142 642
28	198	2-5-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 6.Электромонтажные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	142 642			142 642
29	199	2-7-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 7. Общестроительные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	178 130			178 130
30	200	2-7-4	Жилая группа 3Б.Блок-секция 7. Водопровод. ВКЛЮЧЕНИЕ	1 504 504			1 504 504
31	201	2-7-7	Жилая группа 3Б. Блок-секция 7. Электромонтажные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	142 642			142 642
32	202	2-8-1	Жилая группа 3Б. Блок-секция 8. Общестроительные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	2 383 204			2 383 204
33	203	2-8-4	Жилая группа 3Б. Блок-секция 8. Водопровод. ВКЛЮЧЕНИЕ	1 504 504			1 504 504
34	204	2-9-1	Жилая группа 3Б. Блок-секция 9-10. Общестроительные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	7 525 161			7 525 161
35	205	2-11-1	Жилая группа 3Б. Блок-секция 11. Общестроительные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	20 155 068			20 155 068
36	206	2-12-1	Жилая группа 3Б. Блок-секция 12. Общестроительные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	6 083 569			6 083 569
37	207	2-12-2	Жилая группа 3Б. Блок-секция 12. Отопление. ВКЛЮЧЕНИЕ	7 330 344			7 330 344
38	208	2-12-4	Жилая группа 3Б. Блок-секция 12. Водопровод. ВКЛЮЧЕНИЕ	3 529 617			3 529 617
39	209	2-13-1	Жилая группа 3Б. Блок-секция 13. Общестроительные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	1 907 968			1 907 968
40	210	2-13-2	Жилая группа 3Б. Блок-секция 13.Отопление. ВКЛЮЧЕНИЕ	482 219			482 219
41	211	4-1-1	Жилая группа 3Б. Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ. ВКЛЮЧЕНИЕ	3 601 984			3 601 984
42	212	7-2-1	Жилая группа 3Б.Благоустройство. МАФы. ВКЛЮЧЕНИЕ	15 192 525			15 192 525
			Всего по актам	**152 167 080**	-		**152 167 080**
			Глава 8. Временные здания и сооружения				
43		СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,2%	1 826 005			1 826 005
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**153 993 085**			**153 993 085**
			Глава 9. Прочие работы и затраты				
44		СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,31%			3 557 240	3 557 240
45		Письмо МС	Выслуга лет, 1%			1 539 931	1 539 931
		АК-05-6-1548					
		от 11.09.96 г.					
46		"-"	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			615 972	615 972
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9				
47			Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	**153 993 085**		**5 713 143**	**159 706 228**
			Итого по сметному расчету				
			в ценах 2015 года (К=2,5574194,)50%	76 996 542		2 856 572	79 853 114
			в ценах 2016 года (К=2,7367742)50%	76 996 542		2 856 572	79 853 114
48			К=2,5574194	196 912 451		7 305 451	204 217 903

49			К=2,7367742	210 722 151		7 817 792	218 539 943
50			**Стоимость в текущих ценах**	**407 634 602**		**15 123 243**	**422 757 845**
51			**Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%**	8 152 692		302 465	8 455 157
			2015	3 938 249		146 109	4 084 358
			2016	4 214 443		156 356	4 370 799
52			**Сметная стоимость в текущем уровне цен, в том числе**	**415 787 294**		**15 425 708**	**431 213 002**
			2015	200 850 701		7 451 560	208 302 261
			2016	214 936 594		7 974 148	222 910 742
53			**ВСЕГО ПО АКТАМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ с К=0,999970543390602**	**415 775 044,85**		**15 425 253,36**	**431 200 298,21**
54			**Налог на добавленную стоимость 12%**	**49 893 005,38**		**1 851 030,41**	**51 744 035,79**
55			**ВСЕГО ПО АКТАМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ с учетом НДС**	**465 668 050,23**		**17 276 283,77**	**482 944 334,00**

ТОО «ОНДАСЫН СТРОЙ», БИН 060440009800

Директор _____ **Боранбаев Б.О.**

ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы", БИН 180140023552

Заместитель генерального директора по строительству _____ **Искаков К.З**

Руководитель ПТО _____ Базарбек Б.К

Ведущий инженер ПТО _____ Мынжасаров Е.С

Инженер-сметчик _____ Жаксыбаева С.К

Технадзор

ТОО ДСП " Стройинтеграция "

Эксперт
технического надзора _____ Досмаганбетов С.М.
Аттестат эксперта №KZ51VJE00037409, ИИН 740808301287

Авторский надзор

ТОО "Граждан-Проект"

Эксперт
авторского надзора _____ Кенжебеков Б.Т.
Аттестат эксперта №KZ65VJE00026672, №KZ38VJE00026673,
ИИН 530411301111, пр.№18 от 13.07.2020г.

Форма 2В

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Нур-Султан, ул. А. Иманова, 11, БЦ "Нурсаулет", 3 этаж. БИН 180140023552

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Оңдасын Строй" Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117, БИН 060440009800

А К Т

приемки выполненных работ за август 2021 года

по объекту: Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шығыс" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сығанақ, Западнее проспекта Тұран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"

в ценах 2001г.

Блок №1								
N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общестроительные работы								
1	Стены	1 777 643,00	89,602749	1 592 817,00	0,000000	0,00	10,397251	184 826,00
2	Шахта лифта	199 164,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	199 164,00
3	Перекрытия	120 406,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	120 406,00
4	Лестницы	125 940,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	125 940,00
5	Кровля	104 022,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	104 022,00
6	Двери	172 656,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	172 656,00
7	Окна	498 539,00	100,000000	498 539,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
8	Полы	4 611 603,00	99,999978	4 611 602,00	0,000000	0,00	0,000022	1,00
9	Внутренняя отделка	11 722 978,00	99,923961	11 714 064,00	0,000000	0,00	0,076039	8 914,00
10	Наружная отделка	1 820 077,00	99,999945	1 820 076,00	0,000000	0,00	0,000055	1,00
11	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	389 352,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	389 352,00
ИТОГО:		**21 542 380,00**	93,940864	**20 237 098,00**	**0,000000**	**0,00**	**6,059136**	**1 305 282,00**
Внутренние инженерные сети								
1	Монтаж лифтов	2 778 940,00	80,110546	2 226 224,00	0,000000	0,00	19,889454	552 716,00
2	Водоснабжение	**2 267 950,00**	33,990123	770 879,00	0,000000	0,00	66,009877	1 497 071,00
3	Канализация	469 350,00	69,932886	328 230,00	0,000000	0,00	30,067114	141 120,00
4	Отопление	13 851 580,00	68,947304	9 550 291,00	0,000000	0,00	31,052696	4 301 289,00
5	Вентиляция	371 530,00	89,051221	330 852,00	0,000000	0,00	10,948779	40 678,00
6	Внутреннее электроснабжение	4 571 870,00	71,477164	3 267 843,00	3,119992	142 642,00	28,522836	1 304 027,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**25 123 910,00**	**65,572274**	**16 474 319,00**	**0,567754**	**142 642,00**	**34,427726**	**8 649 591,00**
ИТОГО по Блоку №1		**46 666 290,000**	**78,66796**	**36 711 417,00**	**0,305664**	**142 642,00**	**21,332043**	**9 954 873,00**

Блок №2								
N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общестроительные работы								
1	Стены	684 367,00	36,078303	246 908,00	0,000000	0,00	63,921697	437 459,00
2	Шахта лифта	50 386,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	50 386,00
3	Лестницы	141 556,00	100,000000	141 556,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
4	Кровля	121 530,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	121 530,00
5	Двери	3 793 207,00	89,161467	3 382 079,00	0,000000	0,00	10,838533	411 128,00
6	Окна	2 461 211,00	100,000000	2 461 211,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
7	Полы	6 158 160,00	100,000000	6 158 160,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
8	Внутренняя отделка	9 225 248,00	94,123302	8 683 108,00	0,000000	0,00	5,876698	542 140,00
9	Наружная отделка	5 656 260,00	95,355482	5 393 554,00	0,000000	0,00	4,644518	262 706,00
10	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	367 725,00	40,784010	149 973,00	0,000000	0,00	59,215990	217 752,00
ИТОГО:		**28 659 650,00**	**92,871159**	**26 616 549,00**	**0,000000**	**0,00**	**7,128841**	**2 043 101,00**
Внутренние инженерные сети								
1	Монтаж лифтов	2 920 570,00	76,225668	2 226 224,00	0,000000	0,00	23,774332	694 346,00
2	Водоснабжение	2 837 480,00	22,946241	651 095,00	0,000000	0,00	77,053759	2 186 385,00
3	Канализация	606 870,00	99,380427	603 110,00	0,000000	0,00	0,619573	3 760,00
4	Отопление	7 323 030,00	96,421399	7 060 968,00	0,000000	0,00	3,578601	262 062,00
5	Вентиляция	718 010,00	60,297071	432 939,00	0,000000	0,00	39,702929	285 071,00
6	Внутреннее электроснабжение	5 065 580,00	72,954864	3 695 587,00	2,815907	142 642,00	27,045136	1 369 993,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**20 284 230,00**	**72,321814**	**14 669 923,00**	**0,703216**	**142 642,00**	**27,678186**	**5 614 307,00**
ИТОГО по Блоку №2		**48 943 880,00**	**84,354718**	**41 286 472,00**	**0,291440**	**142 642,00**	**15,645282**	**7 657 408,00**

Блок №3								
N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общестроительные работы								
1	Стены	10 183 491,000	95,180494	9 692 697,00	0,000000	0,00	4,819506	490 794,00
2	Кровля	98 181,00	65,989346	64 789,00	0,000000	0,00	34,010654	33 392,00
3	Двери	2 306 112,00	85,352446	1 968 323,00	0,000000	0,00	14,647554	337 789,00
4	Окна	1 463 997,00	100,000000	1 463 997,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
5	Полы	4 561 866,00	100,000000	4 561 866,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
6	Внутренняя отделка	3 958 220,00	79,519734	3 147 566,00	0,000000	0,00	20,480266	810 654,00
7	Наружная отделка	6 541 384,00	99,905127	6 535 178,00	0,000000	0,00	0,094873	6 206,00
8	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	302 299,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	302 299,00
ИТОГО:		**29 415 550,000**	**93,265011**	**27 434 416,00**	**0,000000**	**0,00**	**6,734989**	**1 981 134,00**

Внутренние инженерные сети								
1	Монтаж лифтов	2 778 940,00	80,110546	2 226 224,00	0,000000	0,00	19,889454	552 716,00
2	Водоснабжение	6 472 060,00	76,445011	4 947 567,00	54,536222	3 529 617,00	23,554989	1 524 493,00
3	Канализация	469 350,00	87,720891	411 718,00	0,000000	0,00	12,279109	57 632,00
4	Отопление	13 798 000,00	97,435512	13 444 152,00	0,000000	0,00	2,564488	353 848,00
5	Вентиляция	365 080,00	88,857785	324 402,00	0,000000	0,00	11,142215	40 678,00
6	Внутреннее электроснабжение	4 421 270,00	72,852099	3 220 988,00	3,226268	142 642,00	27,147901	1 200 282,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**29 117 390,00**	**84,399910**	**24 575 051,00**	**12,611910**	**3 672 259,00**	**15,600090**	**4 542 339,00**
ИТОГО по Блоку №3		**58 532 940,00**	**88,855040**	**52 009 467,00**	**6,273833**	**3 672 259,00**	**11,144960**	**6 523 473,00**
Блок №4								
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Общестроительные работы								
1	Стены	3 439 890,000	84,244961	2 897 934,00	0,000000	0,00	15,755039	541 956,00
2	Шахта лифта	73 454,000	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00	73 454,00
3	Лестницы	20 079,000	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00	20 079,00
4	Кровля	951 473,000	88,128302	838 517,00	0,000000	0,00	11,871698	112 956,00
5	Двери	3 688 707,000	66,304236	2 445 769,00	0,000000	0,00	33,695764	1 242 938,00
6	Окна	2 799 846,000	99,999964	2 799 845,00	0,000000	0,00	0,000036	1,00
7	Полы	5 961 493,000	100,000000	5 961 493,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
8	Внутренняя отделка	8 406 574,000	96,774227	8 135 397,00	0,000000	0,00	3,225773	271 177,00
9	Наружная отделка	6 049 165,000	100,000000	6 049 165,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
10	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	367 459,000	40,813533	149 973,00	0,000000	0,00	59,186467	217 486,00
ИТОГО:		**31 758 140,000**	**92,190830**	**29 278 093,00**	**0,000000**	**0,00**	**7,809170**	**2 480 047,00**
Внутренние инженерные сети								
1	Монтаж лифтов	2 920 570,00	76,225668	2 226 224,00	0,000000	0,00	23,774332	694 346,00
2	Водоснабжение	2 852 250,00	21,951372	626 108,00	0,000000	0,00	78,048628	2 226 142,00
3	Канализация	606 870,00	99,380427	603 110,00	0,000000	0,00	0,619573	3 760,00
4	Отопление	7 287 410,00	96,238650	7 013 305,00	0,000000	0,00	3,761350	274 105,00
5	Вентиляция	657 300,00	65,866271	432 939,00	0,000000	0,00	34,133729	224 361,00
6	Внутреннее электроснабжение	5 502 550,00	72,642629	3 997 197,00	2,592289	142 642,00	27,357371	1 505 353,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**20 639 640,00**	**72,185770**	**14 898 883,00**	**0,691107**	**142 642,00**	**27,814230**	**5 740 757,00**
ИТОГО по Блоку №4		**52 397 780,00**	**84,310778**	**44 176 976,00**	**0,272229**	**142 642,00**	**15,689222**	**8 220 804,00**
Блок №5-6								
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Общестроительные работы								
1	Стены	8 800 088,00	100,000000	8 800 088,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00

2	Шахта лифта	895 088,00	100,000000	895 088,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
3	Перекрытия	-7 808,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	-7 808,00
4	Лестницы	778 470,00	85,037702	661 993,00	0,000000	0,00	14,962298	116 477,00
5	Двери	5 484 844,00	99,153832	5 438 433,00	0,000000	0,00	0,846168	46 411,00
6	Окна	3 779 986,00	100,000000	3 779 986,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
7	Полы	10 261 542,00	99,978064	10 259 291,00	0,000000	0,00	0,021936	2 251,00
8	Внутренняя отделка	20 448 418,00	94,373814	19 297 952,00	0,000000	0,00	5,626186	1 150 466,00
9	Наружная отделка	12 871 235,00	100,000000	12 871 235,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
10	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	604 277,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	604 277,00
ИТОГО:		**63 916 140,00**	**97,008465**	**62 004 066,00**	**0,000000**	**0,00**	**2,991535**	**1 912 074,00**
	Внутренние инженерные сети							
1	Монтаж лифтов	5 557 880,00	82,538144	4 587 371,00	0,000000	0,00	17,46	970 509,00
2	Водоснабжение	4 560 210,00	35,051982	1 598 444,00	0,000000	0,00	64,95	2 961 766,00
3	Канализация	925 800,00	93,293584	863 712,00	0,000000	0,00	6,71	62 088,00
4	Отопление	19 405 760,00	69,098927	13 409 172,00	0,000000	0,00	30,90	5 996 588,00
5	Вентиляция	730 270,00	88,844263	648 803,00	0,000000	0,00	11,16	81 467,00
6	Внутреннее электроснабжение, Блок 5	6 826 510,00	76,154990	5 198 728,00	2,089530	142 642,00	23,85	1 627 782,00
7	Внутреннее электроснабжение, Блок 6	5 298 100,00	71,596402	3 793 249,00	2,692324	142 642,00	28,40	1 504 851,00
8	СС Видеонаблюдение и ПС, Блок 5	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00	812 690,00
9	СС Видеонаблюдение и ПС, Блок 6	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00	812 690,00
ИТОГО:		**44 929 910,00**	**516,58**	**30 099 479,00**	**0,634953**	**285 284,00**	**-416,58**	**14 830 431,00**
ИТОГО по Блоку №5-6		**108 846 050,00**	**84,618179**	**92 103 545,00**	**0,262099**	**285 284,00**	**15,38**	**16 742 505,00**
	Блок №7							

N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Общестроительные работы							
1	Стены	8 859 458,00	96,865361	8 581 746,00	0,000000	0,00	3,134639	277 712,00
2	Шахта лифта	50 386,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	50 386,00
3	Лестницы	174 226,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	174 226,00
4	Двери	2 944 083,00	80,118359	2 358 751,00	0,000000	0,00	19,881641	585 332,00
5	Окна	2 248 033,00	100,000000	2 248 033,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
6	Полы	4 954 049,00	99,999980	4 954 048,00	0,000000	0,00	0,000020	1,00
7	Внутренняя отделка	11 482 924,00	99,922363	11 474 009,00	0,000000	0,00	0,077637	8 915,00
8	Наружная отделка	7 806 467,00	99,999974	7 806 465,00	2,281826	178 130,00	0,000026	2,00
9	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	425 604,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	425 604,00
ИТОГО:		**38 945 230,00**	**96,091491**	**37 423 052,00**	**0,457386**	**178 130,00**	**3,908509**	**1 522 178,00**
	Внутренние инженерные сети							
1	Монтаж лифтов	2 778 940,00	80,110546	2 226 224,00	0,0000000	0,00	19,889454	552 716,00
2	Водоснабжение	3 977 210,00	61,912019	2 462 371,00	37,8281257	1 504 504,00	38,087981	1 514 839,00
3	Канализация	469 350,00	87,502503	410 693,00	0,0000000	0,00	12,497497	58 657,00
4	Отопление	12 616 110,00	93,188994	11 756 826,00	0,0000000	0,00	6,811006	859 284,00

5	Вентиляция	365 130,00	88,845617	324 402,00	0,0000000	0,00	11,154383	40 728,00
6	Внутреннее электроснабжение	5 137 260,00	69,052627	3 547 413,00	2,7766163	142 642,00	30,947373	1 589 847,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,0000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**26 156 690,00**	**79,245229**	**20 727 929,00**	**6,2972264**	**1 647 146,00**	**20,754771**	**5 428 761,00**
ИТОГО по Блоку №7		**65 101 920,00**	**89,322989**	**58 150 981,00**	**2,8037207**	**1 825 276,00**	**10,677011**	**6 950 939,00**
Блок №8								
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Общестроительные работы								
1	Стены	2 452 014,00	32,211	789 811,00	0,000	0,00	67,789	1 662 203,00
2	Шахта лифта	61 195,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	61 195,00
3	Перекрытия	-35 038,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	-35 038,00
4	Лестницы	230 131,00	76,065	175 048,00	0,000	0,00	23,935	55 083,00
5	Двери	3 118 353,00	79,906	2 491 747,00	36,681	1 143 851,00	20,094	626 606,00
6	Окна	2 766 901,00	81,982	2 268 362,00	0,000	0,00	18,018	498 539,00
7	Полы	5 647 949,00	100,000	5 647 949,00	24,766	1 398 774,00	0,000	0,00
8	Внутренняя отделка	11 679 689,00	96,869	11 314 001,00	0,000	0,00	3,131	365 688,00
9	Наружная отделка	9 801 497,00	100,000	9 801 496,00	35,242	3 454 268,00	0,000	1,00
10	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	329 789,00	16,952	55 905,00	0,000	0,00	83,048	273 884,00
ИТОГО:		**36 052 480,00**	**90,269**	**32 544 319,00**	**16,634**	**5 996 893,00**	**9,731**	**3 508 161,00**
Внутренние инженерные сети								
1	Монтаж лифтов	2 778 940,00	80,110546	2 226 224,00	0,000000	0,00	19,889454	552 716,00
2	Водоснабжение	3 749 170,00	63,918974	2 396 431,00	63,918974	2 396 431,00	36,081026	1 352 739,00
3	Канализация	422 040,00	97,998057	413 591,00	97,998057	413 591,00	2,001943	8 449,00
4	Отопление	6 808 080,00	71,472662	4 865 916,00	0,000000	0,00	28,527338	1 942 164,00
5	Вентиляция	365 130,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	365 130,00
6	Внутреннее электроснабжение	5 358 730,00	25,349439	1 358 408,00	0,000000	0,00	74,650561	4 000 322,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**20 294 780,00**	**55,485056**	**11 260 570,00**	**13,846033**	**2 810 022,00**	**44,514944**	**9 034 210,00**
ИТОГО по Блоку №8		**56 347 260,00**	**77,740939**	**43 804 889,00**	**15,629713**	**8 806 915,00**	**22,259061**	**12 542 371,00**
Блок №9-10								
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Общестроительные работы								
1	Стены	32 969 771,00	99,6627	32 858 569,00	3,83207	1 263 426,00	0,3373	111 202,00
2	Шахта лифта	1 109 769,00	0,0000	0,00	0,00000	0,00	100,0000	1 109 769,00
3	Перекрытия	8 492 591,00	86,8409	7 375 042,00	0,00000	0,00	13,1591	1 117 549,00
4	Лестницы	1 340 301,00	91,3096	1 223 823,00	0,00000	0,00	8,6904	116 478,00
5	Кровля	3 181 210,00	98,4137	3 130 747,00	15,10240	480 439,00	1,5863	50 463,00

6	Двери	6 312 509,00	64,1514	4 049 566,00	64,15145	4 049 566,00	35,8486	2 262 943,00
7	Окна	3 497 732,00	49,3128	1 724 828,00	0,00000	0,00	50,6872	1 772 904,00
8	Полы	10 635 986,00	100,0000	10 635 986,00	21,41737	2 277 949,00	0,0000	0,00
9	Внутренняя отделка	17 810 754,00	99,2706	17 680 845,00	4,92958	877 996,00	0,7294	129 909,00
10	Наружная отделка	13 312 500,00	100,0000	13 312 500,00	36,72291	4 888 738,00	0,0000	0,00
11	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	536 190,00	0,0000	0,00	0,00000	0,00	100,0000	536 190,00
ИТОГО:		**99 199 313,00**	**92,7344**	**91 991 906,00**	**13,94981**	**13 838 114,00**	**7,2656**	**7 207 407,00**
	Внутренние инженерные сети							
1	Монтаж лифтов	5 557 880,00	82,538144	4 587 371,00	0,000000	0,00	17,461856	970 509,00
2	Водоснабжение	3 906 220,00	44,400904	1 734 397,00	44,400904	1 734 397,00	55,599096	2 171 823,00
3	Канализация	863 810,00	98,044246	846 916,00	98,044246	846 916,00	1,955754	16 894,00
4	Отопление	23 994 890,00	92,644659	22 229 984,00	40,207928	9 647 848,00	7,355341	1 764 906,00
5	Вентиляция	730 270,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	730 270,00
6	Внутреннее электроснабжение, Блок 5 (9)	5 210 020,00	50,725391	2 642 803,00	0,000000	0,00	49,274609	2 567 217,00
7	Внутреннее электроснабжение, Блок 6 (10)	6 899 270,00	60,330847	4 162 388,00	0,000000	0,00	39,669153	2 736 882,00
8	СС Видеонаблюдение и ПС, Блок 5	812 680,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 680,00
9	СС Видеонаблюдение и ПС, Блок 6	812 680,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 680,00
ИТОГО:		**48 787 720,00**	**74,206909**	**36 203 859,00**	**25,066064**	**12 229 161,00**	**25,793091**	**12 583 861,00**
ИТОГО по Блоку №9-10		**147 987 033,000**	**86,626350**	**128 195 765,00**	**17,614567**	**26 067 275,00**	**13,373650**	**19 791 268,00**
	Блок №11							
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
	Общестроительные работы							
1	Стена цоколя СЦ-1-2шт	36 751 606,00	97,426904	35 805 952,00	24,490247	9 000 559,00	2,573096	945 654,00
3	Шахта лифта	631 089,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	631 089,00
4	Лестницы	431 260,00	29,576358	127 551,00	0,000000	0,00	70,423642	303 709,00
5	Кровля	960 047,00	89,098659	855 389,00	19,378947	186 047,00	10,901341	104 658,00
6	Двери	3 743 707,00	60,035387	2 247 549,00	60,035387	2 247 549,00	39,964613	1 496 158,00
7	Окна	2 799 846,00	90,031702	2 520 749,00	0,000000	0,00	9,968298	279 097,00
8	Полы	6 108 773,00	100,000000	6 108 773,00	100,000000	6 108 773,00	0,000000	0,00
9	Внутренняя отделка	8 150 976,00	81,403663	6 635 193,00	0,000000	0,00	18,596337	1 515 783,00
10	Наружная отделка	5 870 887,00	100,000000	5 870 887,00	96,739385	5 679 460,00	0,000000	0,00
11	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	367 459,00	40,813533	149 973,00	0,000000	0,00	59,186467	217 486,00
ИТОГО:		**65 815 650,00**	**91,652997**	**60 322 016,00**	**35,283991**	**23 222 388,00**	**8,347003**	**5 493 634,00**
	Внутренние инженерные сети							
1	Монтаж лифтов	2 920 570,00	76,225668	2 226 224,00	0,000000	0,00	23,774332	694 346,00
2	Водоснабжение	2 835 140,00	30,237695	857 281,00	30,237695	857 281,00	69,762305	1 977 859,00
3	Канализация	606 870,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	606 870,00
4	Отопление	7 465 920,00	84,946437	6 342 033,00	84,946437	6 342 033,00	15,053563	1 123 887,00
5	Вентиляция	655 120,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	655 120,00
6	Внутреннее электроснабжение	5 428 950,00	49,116643	2 666 518,00	49,116643	2 666 518,00	50,883357	2 762 432,00

7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**20 725 260,00**	**58,344532**	**12 092 056,00**	**47,602935**	**9 865 832,00**	**41,655468**	**8 633 204,00**
ИТОГО по Блоку №11		**86 540 910,00**	**83,676116**	**72 414 072,00**	**38,234195**	**33 088 220,00**	**16,323884**	**14 126 838,00**
Блок №12								
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Общестроительные работы								
1	Стены	15 615 360,00	86,602768	13 523 334,00	0,000000	0,00	13,39723	2 092 026,00
2	Шахта лифта	730 862,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00000	730 862,00
3	Перекрытия	6 084 528,00	81,354182	4 950 018,00	0,000000	0,00	18,64582	1 134 510,00
4	Лестницы	478 036,00	63,553791	303 810,00	63,553791	303 810,00	36,44621	174 226,00
5	Кровля	1 524 402,00	97,809502	1 491 010,00	79,821399	1 216 799,00	2,19050	33 392,00
6	Двери	3 259 716,00	66,464164	2 166 543,00	66,464164	2 166 543,00	33,53584	1 093 173,00
7	Окна	2 766 901,00	81,982080	2 268 363,00	0,000000	0,00	18,01792	498 538,00
8	Полы	6 450 185,00	100,000000	6 450 185,00	100,000000	6 450 185,00	0,00000	0,00
9	Внутренняя отделка	11 750 878,00	81,459488	9 572 205,00	4,294743	504 670,00	18,54051	2 178 673,00
10	Наружная отделка	8 113 307,00	100,000000	8 113 307,00	21,292575	1 727 532,00	0,00000	0,00
11	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	361 865,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00000	361 865,00
ИТОГО:		**57 136 040,000**	**85,478054**	**48 838 775,00**	**21,649276**	**12 369 539,00**	**14,521946**	**8 297 265,00**
Внутренние инженерные сети								
1	Монтаж лифтов	2 778 930,00	80,110834	2 226 224,00	0,000000	0,00	19,889166	552 706,00
2	Водоснабжение	5 851 070,00	75,493628	4 417 185,00	75,493628	4 417 185,00	24,506372	1 433 885,00
3	Канализация	362 670,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	362 670,00
4	Отопление	14 397 150,00	91,921776	13 234 116,00	91,921776	13 234 116,00	8,078224	1 163 034,00
5	Вентиляция	365 130,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	365 130,00
6	Внутреннее электроснабжение	4 659 810,00	38,380728	1 788 469,00	0,000000	0,00	61,619272	2 871 341,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**29 227 450,00**	**74,128923**	**21 665 994,00**	**60,392888**	**17 651 301,00**	**25,871077**	**7 561 456,00**
ИТОГО по Блоку №12		**86 363 490,00**	**81,637239**	**70 504 769,00**	**34,761032**	**30 020 840,00**	**18,362761**	**15 858 721,00**
Блок №13								
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Общестроительные работы								
2	Стены	9 498 960,00	95,170019	9 040 162,00	0,000000	0,00	4,829981	458 798,00
4	Лестницы	371 555,00	100,000000	371 555,00	100,000000	371 555,00	0,000000	0,00
5	Кровля	960 047,00	87,343120	838 535,00	0,000000	0,00	12,656880	121 512,00
6	Двери	2 793 207,00	88,093328	2 460 629,00	80,464856	2 247 550,00	11,906672	332 578,00
7	Окна	2 799 846,00	90,031702	2 520 749,00	0,000000		9,968298	279 097,00
8	Полы	6 565 883,00	100,000000	6 565 883,00	19,486716	1 279 475,00	0,000000	0,00
9	Внутренняя отделка	9 078 622,00	85,499077	7 762 138,00	0,000000		14,500923	1 316 484,00
10	Наружная отделка	6 049 165,00	99,999983	6 049 164,00	18,976817	1 147 939,00	0,000017	1,00

11	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	367 725,00	40,241757	147 979,00	40,241757	147 979,00	59,758243	219 746,00
ИТОГО:		**38 485 010,00**	**92,910965**	**35 756 794,00**	**13,497458**	**5 194 498,00**	**7,089035**	**2 728 216,00**
Внутренние инженерные сети								
1	Монтаж лифтов	2 920 570,00	76,225668	2 226 224,00	0,000000	0,00	23,774332	694 346,00
2	Водоснабжение	2 855 270,00	30,715204	877 002,00	30,715204	877 002,00	69,284796	1 978 268,00
3	Канализация	606 870,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	606 870,00
4	Отопление	7 496 670,00	87,526595	6 561 580,00	87,526595	6 561 580,00	12,473405	935 090,00
5	Вентиляция	657 300,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	657 300,00
6	Внутреннее электроснабжение	5 362 790,00	38,448103	2 061 891,00	0,000000	0,00	61,551897	3 300 899,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**20 712 160,00**	**56,617451**	**11 726 697,00**	**35,914081**	**7 438 582,00**	**43,382549**	**8 985 463,00**
ИТОГО по Блоку №13		**59 197 170,000**	**80,212434**	**47 483 491,00**	**21,340682**	**12 633 080,00**	**19,787566**	**11 713 679,00**
Блок №14								
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Общестроительные работы								
1	Стены	8 194 105,00	80,989992	6 636 405,00	0,000000	0,00	19,010008	1 557 700,00
2	Шахта лифта	61 195,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	61 195,00
3	Лестницы	195 783,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	195 783,00
4	Кровля	482 781,00	56,798217	274 211,00	0,00000	0,00	43,20178	208 570,00
5	Двери	3 259 720,00	79,842042	2 602 627,00	37,27581	1 215 087,00	20,15796	657 093,00
6	Окна	2 768 051,00	81,989530	2 269 512,00	0,00000	0,00	18,01047	498 539,00
7	Полы	5 676 706,00	100,000000	5 676 706,00	25,14717	1 427 531,00	0,00000	0,00
8	Внутренняя отделка	11 723 713,00	77,703915	9 109 784,00	4,08791	479 255,00	22,29608	2 613 929,00
9	Наружная отделка	9 064 527,00	99,999989	9 064 526,00	11,81599	1 071 064,00	0,00001	1,00
10	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	329 789,00	17,103057	56 404,00	0,00000	0,00	82,89694	273 385,00
ИТОГО:		**41 756 370,000**	**85,472408**	**35 690 175,00**	**10,041431**	**4 192 937,00**	**14,527592**	**6 066 195,00**
Внутренние инженерные сети								
1	Монтаж лифтов	2 778 940,00	80,110546	2 226 224,00	0,000000	0,00	19,889454	552 716,00
2	Водоснабжение	2 011 490,00	43,117639	867 307,00	43,117639	867 307,00	56,882361	1 144 183,00
3	Канализация	422 040,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	422 040,00
4	Отопление	13 609 210,00	63,098659	8 587 229,00	0,000000	0,00	36,901341	5 021 981,00
5	Вентиляция	365 130,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	365 130,00
6	Внутреннее электроснабжение	4 509 890,00	25,884223	1 167 350,00	0,000000	0,00	74,115777	3 342 540,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**24 509 390,00**	**52,421174**	**12 848 110,00**	**3,538672**	**867 307,00**	**47,578826**	**11 661 280,00**
ИТОГО по Блоку №14		**66 265 760,00**	**73,247911**	**48 538 285,00**	**7,636288**	**5 060 244,00**	**26,752089**	**17 727 475,00**
Трансформаторная подстанция и НЭС 0,4 кВ, Благоустройство, озеленение, МАФы								
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ТП , Сети 0,4 кВ								
1	Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ	10 462 552,00	65,645485	6 868 193,00	36,038320	3 770 528,00	34,354515	3 594 359,00
2	Трансформаторная подстанция Общестроительная часть	26 580 880,00	98,579641	26 203 336,00	0,000000	0,00	1,420359	377 544,00
ИТОГО:		**37 043 432,00**	**89,277713**	**33 071 529,00**	**10,178668**	**3 770 528,00**	**10,722287**	**3 971 903,00**
Благоустройство								
1	Благоустройство	48 065 820,00	38,170153	18 346 797,00	23,544190	11 316 708,00	61,829847	29 719 023,00
2	Малые архитектурные формы	15 911 835,00	95,479403	15 192 525,00	95,479403	15 192 525,00	4,520597	719 310,00
3	Озеленение	23 512 044,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	23 512 044,00
ИТОГО:		**87 489 699,00**	**38,335167**	**33 539 322,00**	**30,299833**	**26 509 233,00**	**61,664833**	**53 950 377,00**
ИТОГО: ТП и НЭС 0,4 кВ, Благоустройство, озеленение, МАФы		**124 533 131,00**	**53,488458**	**66 610 851,00**	**24,314623**	**30 279 761,00**	**46,511542**	**57 922 280,00**
ВСЕГО по акту выполненных работ		**1 007 723 614,00**	**79,584419**	**801 990 980,00**	**15,100081**	**152 167 080,00**	**20,415581**	**205 732 634,00**

Сдал ПОДРЯДЧИК:

ТОО «ОНДАСЫН СТРОЙ», БИН 060440009800

Директор _____ **Боранбаев Б.О.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО ДСП " Стройинтеграция "

Эксперт технического надзора _____ **Досмаганбетов С.М.**

Аттестат эксперта №KZ51VJE00027409, ИИН 720806391287

Принял ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы", БИН 180140023552

Руководитель ПТО _____ **Базарбек Б.К**

Ведущий инженер ПТО _____ **Мынжасаров Е. С.**

Инженер-сметчик _____ **Жаксыбаева С.К**

расчет проверен

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Граждан-Проект"

Эксперт авторского надзора _____ **Кенжебеков Б.Т.**

Аттестаты эксперта №KZ65VJE00026672, №KZ38VJE00026673, ИИН 530411301111, пр.№18 от 13.07.2020г.

Приложение 22-5
к Правилам осуществления
государственных закупок

Отчет о местном содержании в работах и услугах

Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шығыс" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сығанақ, Западнее проспекта Тұран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"

№ п п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров. выполняющего j-ый договор (Rj) %	№ п/п Товара (n)	Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора			Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля КС согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ		Примечание
												Номер	Дата выдачи	
20/57 от 02.04.2020г.	АВР за август	185 689 702,48		100	1	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	м2	736	32 700,00	24 071 124,00		KZ.7500551.01.01.00633	13.11.2020г	
4 083 072 000,00	482 944 334,00				2	Двери стальные утепленные однопольные ДСм 1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	шт	120	112 200,00	13 464 000,00		№0022632	18.08.2020г	
					3	Многонасосная установка для повышения давления Grundfos HC-3 3CRIE 10-6 Q-17м3/час H-39,0м	шт	2	6 590 391,54	13 180 783,08		№ RU Д-IT.ПХ01.01.В.12226/20	06.04.2020г	
					4	Многонасосная установка для повышения давления Grundfos HC-3 3CRIE 5-8 Q-9,5м3/час H-32,0м	шт	2	4 513 512,15	9 027 024,30		№ RU Д-TW.ПХ01.01.В.07576/20	10.03.2020Г	
					5	Многонасосная установка для пожаротушения Grundfos HC-2 2CRIE 10-6 Q-9м3/час H-40,0м	шт	2	3 998 460,57	7 996 921,14		№ RU Д-IT.ПХ01.01.В.12226/22	13.11.2019г	
					6	Баскетбольная площадка	компл	1	14 504 951,40	14 504 951,40	100	KZ.7100317.05.01.89413	14.04.2021г	*Казахстан*
					7	Силовой комплекс для детей от 10 до 16 лет	шт	1	4 057 768,5900	4 057 768,59	100	KZ.7100317.05.01.89413	14.04.2021г	*Казахстан*
					8	Площадка для силового комплекса	шт	1	7 207 106,5500	7 207 106,55	100	KZ.7100317.05.01.89413	14.04.2021г	*Казахстан*
					9	Площадка для игрового комплекса	шт	1	7 207 106,5500	7 207 106,55	100	KZ.7100317.05.01.89413	14.04.2021г	*Казахстан*
					10	Комплект МАФов для детей до 10 лет с зоной воркаута	компл	1	10 020 779,79	10 020 779,79	100	KZ.7100317.05.01.89413	14.04.2021г	*Казахстан*
					11	Плитки керамические ГОСТ 6787-2001	м2	2 587	1 863,00	4 819 325,40	100	KZ.7100749.05.01.04637	23.04.2021г	
					12	Кабели силовые АВБШв 4х240	км	1,710	5 961,57	10 194 284,70	100	KZ.7500114.22.01.03319	21.02.2018г	
					13	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3	58 644,00	149 542,20	100	KZ.7500525.22.01.000620	05.12.2020г	
					14	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	8	86 732,10	716 580,61	100	KZ.7500525.22.01.000620	05.12.2020г	
					15	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	8	136 582,20	1 128 442,14	100	KZ.7500525.22.01.000620	05.12.2020г	
					16	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2	136 582,20	224 295,29	100	KZ.7500525.22.01.000620	05.12.2020г	
					17	Кабели силовые. ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2	516 572,10	848 314,70	100	KZ.7500525.22.01.000620	05.12.2020г	
					18	Кабели силовые. ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1	219 442,50	179 065,08	100	KZ.7500525.22.01.000620	05.12.2020г	
					19	Плита минераловатная 1000х600х100	м3	373	26 000,00	9 706 840,00	100	KZ.7500525.22.01.000620	05.12.2020г	
					20	Плита минераловатная 1000х600х50	м3	187	30 000,00	5 599 920,00	100	KZ.7500525.22.01.000620	05.12.2020г	
					21	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-	секция	1 015	2 100,00	2 131 500,00	100	KZ.7500651.05.01.67386	20.10.2020г	
					22	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	1 110	90,00	99 923,85	100	KZ.7100628.01.01.04725	28.05.2021г	*Казахстан*
					23	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	517	96,00	49 624,80	100	KZ.7100628.01.01.04725	28.05.2021г	*Казахстан*
					24	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	433	147,00	63 697,75	100	KZ.7100628.01.01.04725	28.05.2021г	*Казахстан*
					25	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	75	1 146,00	85 778,10	100	KZ.7100628.01.01.04725	28.05.2021г	*Казахстан*
					26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 16х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	1 524	81,00	123 428,21	100	KZ.7100628.01.01.04725	28.05.2021г	*Казахстан*
					27	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	18 180	117,00	2 127 060,00	100	KZ.7100628.01.01.04725	28.05.2021г	*Казахстан*
					28	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 32х3,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	2 020	276,00	557 520,00	100	KZ.7100628.01.01.04725	28.05.2021г	*Казахстан*
					29	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 50х5,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	646	223,00	144 147,20	100	KZ.7100628.01.01.04725	28.05.2021г	*Казахстан*
					30	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 90х10,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	525	2 037,00	1 069 832,40	100	KZ.7100628.01.01.04725	28.05.2021г	*Казахстан*
					31	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d 100 мм	м	386	1 800,00	695 206,80	100	KZ.7100628.01.01.04725	28.05.2021г	*Казахстан*
					32	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d 50 мм	м	377	1 440,00	543 231,36	100	KZ.7100628.01.01.04725	28.05.2021г	*Казахстан*
					33	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 2,5	м	261	333,00	86 913,00	100	KZ.7100628.01.01.04725	28.05.2021г	*Казахстан*
					34	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	755	123,00	92 840,40	100	KZ.7100628.01.01.04725	28.05.2021г	*Казахстан*

					35	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	499	168,00	83 865,60	100	KZ.7100628.01.01.04725	28.05.2021г	Казахстан
					36	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	228	612,00	139 682,88	100	KZ.7100628.01.01.04725	28.05.2021г	Казахстан
					37	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм	м3	584	4 230,00	2 468 801,85	100	KZ.7100934.01.01.01153	02.04.2021г	Казахстан
					38	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	23	42 000,00	954 450,00	100			Казахстан
					39	Арматура, А-III, d 12 мм	т	4	204 000,00	878 037,42	100	№0003270	20.02.2020г	Казахстан
					40	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2003	т	809	15 000,00	12 131 940,00	100	KZ.7100628.01.01.04708	14.05.2021г	Казахстан
					41	Бетон легкий /М-150/	м3	469	30 000,00	14 067 630,00	100	KZ.7100749.15.06.00502	15.06.2020г	Казахстан
					42	Раствор М-100	м3	68	14 100,00	961 717,76	100	KZ.7100749.01.01.00503	15.06.2020г	Казахстан
					43	Раствор 1:1:6	м3	114	16 000,00	1 828 697,60	100	KZ.7100749.01.01.00503	15.06.2020г	Казахстан
4 083 072 000,00	**482 944 334,00**	**185 689 702,48**		**100**						**185 689 702,48**	**0,515334**			

Доля местного содержания рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной приказом министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 20 апреля 2018 года №260.

Расчет местного содержания (МСр у) в договоре на выполнение работы (оказание услуги), производится по формуле:

$$МС_{р/у} = 100\% \times \frac{\sum_{j=1}^{m}((СД_j - СТ_j - ССД_j) \times R_j + \sum_{i=1}^{n}(СТ_i \times M_i))}{S}$$

где:

m - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками;

j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

СДj - стоимость j-ого договора;

СТj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

n - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

СТi - стоимость i-ого товара;

Mi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы "СТ-KZ";

Mi = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы "СТ-KZ", если иное не установлено пунктом 9 Единой методики;

S - общая стоимость договора.

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по следующей формуле:

$$R_j = ФОТРК/ФОТ$$

ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

Расчет местного содержания (МС) в закупках заказчика за отчетный период производится по формуле:

$$МС = \sum_{i=1}^{n}(МС_i \times СД_i)/S$$

где:

n - общее количество договоров о закупках;

i - порядковый номер договора о закупках;

МСi - местное содержание в i-ом договоре о закупках;

СДi - стоимость i-ого договора о закупках;

S - общая стоимость договоров.

Доля местного содержания (%): **МС р/у=100%х∑(4 083 072 000-482 944 334,00)*1+365 513 729,00*0,515334))/4 083 072 000 = 92,80%**

*** обязательно для заполнения, где указывается итоговая доля местного содержания в договоре, с цифровым значением до сотой доли (92,80%)*

Тургузбекова А.Н 8(700) 615-58-12 **Боранбаев Б. О** М.П.

Ф.И.О. исполнителя, контактный телефон *Ф.И.О. руководителя, подпись*

ТОВАРИЩЕСТВО С О. ТОО «ОНДАСЫН СТРОЙ»