к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019года №178

Форма КС-3

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Нур-Султан, ул. А. Иманова, 11, БЦ "Нурсаулет", 3 этаж.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй" Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117, БИН 060440009800

Наименование строительства и его адрес : Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шығыс" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сығанақ, Западнее проспекта Тұран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2021 год

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		20/57	2020-04-02				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ				из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шығыс" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сығанақ, Западнее проспекта Тұран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"	626 798 335,89	120 934 615,18							14 512 153,82	135 446 769,00

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы", БИН 180140023552

Генеральный директор _____ Бердалин Е.С

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «ОНДАСЫН СТРОЙ», БИН 060440009800

Директор _____ Боранбаев Б.О.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО ДСП " Стройинтеграция"

Эксперт
технического надзора _____ Досмаганбетов С.М.
Аттестат эксперта №KZ51VJE00027409, ИИН 770806301287

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Граждан-Проект"

Эксперт
авторского надзора _____ Кенжебеков Б.Т.
Аттестат эксперта №KZ65VJE00026672, №KZ38VJE00026673,
ИИН 530411301111, пр.№18 от 13.07.2020г.

Форма 2В

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Нур-Султан, ул. А. Иманова, 11, БЦ "Нурсаулет", 3 этаж.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Оңдасын Строй" Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117, БИН 060440009800

А К Т

приемки выполненных работ за апрель 2021 года

по объекту: Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шығыс" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сығанақ, Западнее проспекта Тұран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"

в ценах 2001г.

Блок №1								
N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общестроительные работы								
1	Стены	1 777 643,00	89,602749	1 592 817,00	89,602749	1 592 817,00	10,397251	184 826,00
2	Шахта лифта	199 164,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	199 164,00
3	Перекрытия	120 406,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	120 406,00
4	Лестницы	125 940,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	125 940,00
5	Кровля	104 022,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	104 022,00
6	Двери	172 656,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	172 656,00
7	Окна	498 539,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	498 539,00
8	Полы	4 611 603,00	44,371079	2 046 218,00	0,000000	0,00	55,628921	2 565 385,00
9	Внутренняя отделка	11 722 978,00	49,445337	5 796 466,00	0,000000	0,00	50,554663	5 926 512,00
10	Наружная отделка	1 820 077,00	89,150019	1 622 599,00	0,000000	0,00	10,849981	197 478,00
11	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	389 352,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	389 352,00
ИТОГО:		**21 542 380,00**	51,331840	**11 058 100,00**	**7,393877**	**1 592 817,00**	**48,668160**	**10 484 280,00**
Внутренние инженерные сети								
1	Монтаж лифтов	2 778 940,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	2 778 940,00
2	Водоснабжение	**2 267 950,00**	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	2 267 950,00
3	Канализация	469 350,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	469 350,00
4	Отопление	13 851 580,00	5,425800	751 559,00	0,000000	0,00	94,574200	13 100 021,00
5	Вентиляция	371 530,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	371 530,00

6	Внутреннее электроснабжение	4 571 870,00	24,882379	1 137 590,00	0,000000	0,00	75,117621	3 434 280,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**25 123 910,00**	**7,519327**	**1 889 149,00**	**0,000000**	**0,00**	**92,480673**	**23 234 761,00**
ИТОГО по Блоку №1		**46 666 290,000**	**27,74433**	**12 947 249,00**	**3,413207**	**1 592 817,00**	**72,255671**	**33 719 041,00**
Блок №2								
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Общестроительные работы								
1	Стены	684 367,00	21,609166	147 886,00	21,609166	147 886,00	78,390834	536 481,00
2	Шахта лифта	50 386,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	50 386,00
3	Лестницы	141 556,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	141 556,00
4	Кровля	121 530,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	121 530,00
5	Двери	3 793 207,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	3 793 207,00
6	Окна	2 461 211,00	100,000000	2 461 211,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
7	Полы	6 158 160,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	6 158 160,00
8	Внутренняя отделка	9 225 248,00	68,649580	6 333 094,00	0,000000	0,00	31,350420	2 892 154,00
9	Наружная отделка	5 656 260,00	91,971143	5 202 127,00	0,000000	0,00	8,028857	454 133,00
10	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	367 725,00	40,784010	149 973,00	0,000000	0,00	59,215990	217 752,00
ИТОГО:		**28 659 650,00**	**49,876014**	**14 294 291,00**	**0,516008**	**147 886,00**	**50,123986**	**14 365 359,00**
Внутренние инженерные сети								
1	Монтаж лифтов	2 920 570,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	2 920 570,00
2	Водоснабжение	2 837 480,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	2 837 480,00
3	Канализация	606 870,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	606 870,00
4	Отопление	7 323 030,00	8,686992	636 151,00	0,000000	0,00	91,313008	6 686 879,00
5	Вентиляция	718 010,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	718 010,00
6	Внутреннее электроснабжение	5 065 580,00	14,734877	746 407,00	0,000000	0,00	85,265123	4 319 173,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**20 284 230,00**	**6,815925**	**1 382 558,00**	**0,000000**	**0,00**	**93,184075**	**18 901 672,00**
ИТОГО по Блоку №2		**48 943 880,00**	**32,030254**	**15 676 849,00**	**0,302154**	**147 886,00**	**67,969746**	**33 267 031,00**
Блок №3								
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Общестроительные работы								
1	Стены	10 183 491,000	95,180494	9 692 697,00	95,180494	9 692 697,00	4,819506	490 794,00
2	Кровля	98 181,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	98 181,00
3	Двери	2 306 112,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	2 306 112,00

4	Окна	1 463 997,00	100,000000	1 463 997,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
5	Полы	4 561 866,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	4 561 866,00
6	Внутренняя отделка	3 958 220,00	2,441552	96 642,00	2,441552	96 642,00	97,558448	3 861 578,00
7	Наружная отделка	6 541 384,00	85,597329	5 599 250,00	0,000000	0,00	14,402671	942 134,00
8	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	302 299,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	302 299,00
ИТОГО:		**29 415 550,000**	**57,291419**	**16 852 586,00**	**33,279470**	**9 789 339,00**	**42,708581**	**12 562 964,00**
	Внутренние инженерные сети							
1	Монтаж лифтов	2 778 940,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	2 778 940,00
2	Водоснабжение	6 472 060,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	6 472 060,00
3	Канализация	469 350,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	469 350,00
4	Отопление	13 798 000,00	5,103000	704 112,00	0,000000	0,00	94,897000	13 093 888,00
5	Вентиляция	365 080,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	365 080,00
6	Внутреннее электроснабжение	4 421 270,00	26,403047	1 167 350,00	0,000000	0,00	73,596953	3 253 920,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**29 117 390,00**	**6,427300**	**1 871 462,00**	**0,000000**	**-**	**93,572700**	**27 245 928,00**
ИТОГО по Блоку №3		**58 532 940,00**	**31,988907**	**18 724 048,00**	**16,724496**	**9 789 339,00**	**68,011093**	**39 808 892,00**
	Блок №4							
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
	Общестроительные работы							
1	Стены	3 439 890,000	55,248511	1 900 488,00	55,248511	1 900 488,00	44,751489	1 539 402,00
2	Шахта лифта	73 454,000	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00	73 454,00
3	Лестницы	20 079,000	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00	20 079,00
4	Кровля	951 473,000	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	951 473,00
5	Двери	3 688 707,000	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	3 688 707,00
6	Окна	2 799 846,000	90,031666	2 520 748,00	0,000000	0,00	9,968334	279 098,00
7	Полы	5 961 493,000	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	5 961 493,00
8	Внутренняя отделка	8 406 574,000	36,899110	3 101 951,00	36,899110	3 101 951,00	63,100890	5 304 623,00
9	Наружная отделка	6 049 165,000	13,518808	817 775,00	0,000000	0,00	86,481192	5 231 390,00
10	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	367 459,000	40,813533	149 973,00	0,000000	0,00	59,186467	217 486,00
ИТОГО:		**31 758 140,000**	**26,736248**	**8 490 935,00**	**15,751675**	**5 002 439,00**	**73,263752**	**23 267 205,00**
	Внутренние инженерные сети							
1	Монтаж лифтов	2 920 570,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	2 920 570,00
2	Водоснабжение	2 852 250,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	2 852 250,00
3	Канализация	606 870,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	606 870,00
4	Отопление	7 287 410,00	8,835046	643 846,00	0,000000	0,00	91,164954	6 643 564,00
5	Вентиляция	657 300,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	657 300,00

6	Внутреннее электроснабжение	5 502 550,00	20,406611	1 122 884,00	0,000000	0,00	79,593389	4 379 666,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**20 639 640,00**	**8,559888**	**1 766 730,00**	**0,000000**	**0,00**	**91,440112**	**18 872 910,00**
ИТОГО по Блоку №4		**52 397 780,00**	**19,576526**	**10 257 665,00**	**9,547044**	**5 002 439,00**	**80,423474**	**42 140 115,00**

Блок №5-6

N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общестроительные работы								
1	Стены	8 800 088,00	91,004931	8 008 514,00	0,000000	0,00	8,995069	791 574,00
2	Шахта лифта	895 088,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	895 088,00
3	Перекрытия	-7 808,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	-7 808,00
4	Лестницы	778 470,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	778 470,00
5	Двери	5 484 844,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	5 484 844,00
6	Окна	3 779 986,00	73,622204	2 782 909,00	0,000000	0,00	26,377796	997 077,00
7	Полы	10 261 542,00	55,928680	5 739 145,00	55,928680	5 739 145,00	44,071320	4 522 397,00
8	Внутренняя отделка	20 448 418,00	60,774066	12 427 335,00	0,520945	106 525,00	39,225934	8 021 083,00
9	Наружная отделка	12 871 235,00	90,111710	11 598 490,00	0,000000	0,00	9,888290	1 272 745,00
10	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	604 277,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	604 277,00
ИТОГО:		**63 916 140,00**	**63,452507**	**40 556 393,00**	**9,145843**	**5 845 670,00**	**36,547493**	**23 359 747,00**
Внутренние инженерные сети								
1	Монтаж лифтов	5 557 880,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00	5 557 880,00
2	Водоснабжение	4 560 210,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00	4 560 210,00
3	Канализация	925 800,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00	925 800,00
4	Отопление	19 405 760,00	1,909268	370 508,00	0,000000	0,00	98,09	19 035 252,00
5	Вентиляция	730 270,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00	730 270,00
6	Внутреннее электроснабжение, Блок 5	6 826 510,00	35,223064	2 404 506,00	0,000000	0,00	64,78	4 422 004,00
7	Внутреннее электроснабжение, Блок 6	5 298 100,00	25,639531	1 358 408,00	0,000000	0,00	74,36	3 939 692,00
8	СС Видеонаблюдение и ПС, Блок 5	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00	812 690,00
9	СС Видеонаблюдение и ПС, Блок 6	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00	812 690,00
ИТОГО:		**44 929 910,00**	**62,77**	**4 133 422,00**	**0,000000**	**0,00**	**37,23**	**40 796 488,00**
ИТОГО по Блоку №5-6		**108 846 050,00**	**41,057820**	**44 689 815,00**	**5,370585**	**5 845 670,00**	**58,94**	**64 156 235,00**

Блок №7

N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общестроительные работы								
1	Стены	8 859 458,00	96,865361	8 581 746,00	81,858935	7 252 258,00	3,134639	277 712,00
2	Шахта лифта	50 386,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	50 386,00

3	Лестницы	174 226,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	174 226,00
4	Двери	2 944 083,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	2 944 083,00
5	Окна	2 248 033,00	77,823324	1 749 494,00	0,000000	0,00	22,176676	498 539,00
6	Полы	4 954 049,00	70,012327	3 468 445,00	0,000000	0,00	29,987673	1 485 604,00
7	Внутренняя отделка	11 482 924,00	41,095387	4 718 952,00	3,038320	348 888,00	58,904613	6 763 972,00
8	Наружная отделка	7 806 467,00	83,997947	6 557 272,00	0,000000	0,00	16,002053	1 249 195,00
9	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	425 604,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	425 604,00
ИТОГО:		**38 945 230,00**	**64,387626**	**25 075 909,00**	**19,517528**	**7 601 146,00**	**35,612374**	**13 869 321,00**
Внутренние инженерные сети								
1	Монтаж лифтов	2 778 940,00	0,000000	0,00	0,0000000	0,00	100,000000	2 778 940,00
2	Водоснабжение	3 977 210,00	0,000000	0,00	0,0000000	0,00	100,000000	3 977 210,00
3	Канализация	469 350,00	0,000000	0,00	0,0000000	0,00	100,000000	469 350,00
4	Отопление	12 616 110,00	6,219587	784 670,00	0,0000000	0,00	93,780413	11 831 440,00
5	Вентиляция	365 130,00	0,000000	0,00	0,0000000	0,00	100,000000	365 130,00
6	Внутреннее электроснабжение	5 137 260,00	20,709503	1 063 901,00	0,0000000	0,00	79,290497	4 073 359,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,0000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**26 156 690,00**	**7,067297**	**1 848 571,00**	**0,0000000**	**0,00**	**92,932703**	**24 308 119,00**
ИТОГО по Блоку №7		**65 101 920,00**	**41,357428**	**26 924 480,00**	**11,6757632**	**7 601 146,00**	**58,642572**	**38 177 440,00**
Блок №8								
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Общестроительные работы								
1	Стены	2 452 014,00	32,211	789 811,00	32,211	789 811,00	67,789	1 662 203,00
2	Шахта лифта	61 195,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	61 195,00
3	Перекрытия	-35 038,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	-35 038,00
4	Лестницы	230 131,00	76,065	175 048,00	76,065	175 048,00	23,935	55 083,00
5	Двери	3 118 353,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	3 118 353,00
6	Окна	2 766 901,00	81,982	2 268 362,00	0,000	0,00	18,018	498 539,00
7	Полы	5 647 949,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	5 647 949,00
8	Внутренняя отделка	11 679 689,00	39,444	4 606 963,00	2,028	236 899,00	60,556	7 072 726,00
9	Наружная отделка	9 801 497,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	9 801 497,00
10	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	329 789,00	16,952	55 905,00	0,000	0,00	83,048	273 884,00
ИТОГО:		**36 052 480,00**	**21,902**	**7 896 089,00**	**3,333**	**1 201 758,00**	**78,098**	**28 156 391,00**
Внутренние инженерные сети								
1	Монтаж лифтов	2 778 940,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	2 778 940,00
2	Водоснабжение	3 749 170,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	3 749 170,00

3	Канализация	422 040,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	422 040,00
4	Отопление	6 808 080,00	19,497054	1 327 375,00	19,497054	1 327 375,00	80,502946	5 480 705,00
5	Вентиляция	365 130,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	365 130,00
6	Внутреннее электроснабжение	5 358 730,00	25,349439	1 358 408,00	0,000000	0,00	74,650561	4 000 322,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**20 294 780,00**	**13,233861**	**2 685 783,00**	**6,540475**	**1 327 375,00**	**86,766139**	**17 608 997,00**
ИТОГО по Блоку №8		**56 347 260,00**	**18,779745**	**10 581 872,00**	**4,488476**	**2 529 133,00**	**81,220255**	**45 765 388,00**
Блок №9-10								
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Общестроительные работы								
1	Стены	32 969 771,00	42,3526	13 963 559,00	0,00000	0,00	57,6474	19 006 212,00
2	Шахта лифта	1 109 769,00	0,0000	0,00	0,00000	0,00	100,0000	1 109 769,00
3	Перекрытия	8 492 591,00	79,6295	6 762 604,00	0,00000	0,00	20,3705	1 729 987,00
4	Лестницы	1 340 301,00	0,0000	0,00	0,00000	0,00	100,0000	1 340 301,00
5	Кровля	3 181 210,00	0,0000	0,00	0,00000	0,00	100,0000	3 181 210,00
6	Двери	6 312 509,00	0,0000	0,00	0,00000	0,00	100,0000	6 312 509,00
7	Окна	3 497 732,00	0,0000	0,00	0,00000	0,00	100,0000	3 497 732,00
8	Полы	10 635 986,00	0,0000	0,00	0,00000	0,00	100,0000	10 635 986,00
9	Внутренняя отделка	17 810 754,00	0,0000	0,00	0,00000	0,00	100,0000	17 810 754,00
10	Наружная отделка	13 312 500,00	0,0000	0,00	0,00000	0,00	100,0000	13 312 500,00
11	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	536 190,00	0,0000	0,00	0,00000	0,00	100,0000	536 190,00
ИТОГО:		**99 199 313,00**	**20,8935**	**20 726 163,00**	**0,00000**	**0,00**	**79,1065**	**78 473 150,00**
Внутренние инженерные сети								
1	Монтаж лифтов	5 557 880,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	5 557 880,00
2	Водоснабжение	3 906 220,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	3 906 220,00
3	Канализация	863 810,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	863 810,00
4	Отопление	23 994 890,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	23 994 890,00
5	Вентиляция	730 270,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	730 270,00
6	Внутреннее электроснабжение, Блок 5	5 210 020,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	5 210 020,00
7	Внутреннее электроснабжение, Блок 6	6 899 270,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	6 899 270,00
8	СС Видеонаблюдение и ПС, Блок 5	812 680,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 680,00
9	СС Видеонаблюдение и ПС, Блок 6	812 680,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 680,00
ИТОГО:		**48 787 720,00**	**0,000000**	**0,00**	**0,000000**	**0,00**	**100,000000**	**48 787 720,00**
ИТОГО по Блоку №9-10		**147 987 033,000**	**14,005391**	**20 726 163,00**	**0,000000**	**0,00**	**85,994609**	**127 260 870,00**
Блок №11								
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общестроительные работы								
1	Стена цоколя СЦ-1-2шт	15 478 940,00	68,053749	10 533 999,00	26,194739	4 054 668,00	31,946251	4 944 941,00
2	Стены	21 272 666,00	16,135185	3 432 384,00	0,000000	0,00	83,864815	17 840 282,00
3	Шахта лифта	631 089,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	631 089,00
4	Лестницы	431 260,00	29,576358	127 551,00	29,576358	127 551,00	70,423642	303 709,00
5	Кровля	960 047,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	960 047,00
6	Двери	3 743 707,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	3 743 707,00
7	Окна	2 799 846,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	2 799 846,00
8	Полы	6 108 773,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	6 108 773,00
9	Внутренняя отделка	8 150 976,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	8 150 976,00
10	Наружная отделка	5 870 887,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	5 870 887,00
11	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	367 459,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	367 459,00
ИТОГО:		**65 815 650,00**	**21,414259**	**14 093 934,00**	**6,354445**	**4 182 219,00**	**78,585741**	**51 721 716,00**
Внутренние инженерные сети								
1	Монтаж лифтов	2 920 570,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	2 920 570,00
2	Водоснабжение	2 835 140,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	2 835 140,00
3	Канализация	606 870,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	606 870,00
4	Отопление	7 465 920,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	7 465 920,00
5	Вентиляция	655 120,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	655 120,00
6	Внутреннее электроснабжение	5 428 950,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	5 428 950,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**20 725 260,00**	**0,000000**	**0,00**	**0,000000**	**0,00**	**100,000000**	**20 725 260,00**
ИТОГО по Блоку №11		**86 540 910,00**	**16,285863**	**14 093 934,00**	**4,832650**	**4 182 219,00**	**83,714137**	**72 446 976,00**

Блок №12

N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общестроительные работы								
1	Стены	15 615 360,00	6,437252	1 005 200,00	0,000000	0,00	93,56275	14 610 160,00
2	Шахта лифта	730 862,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00000	730 862,00
3	Перекрытия	6 084 528,00	52,520524	3 195 626,00	0,000000	0,00	47,47948	2 888 902,00
4	Лестницы	478 036,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00000	478 036,00
5	Кровля	1 524 402,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00000	1 524 402,00
6	Двери	3 259 716,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00000	3 259 716,00
7	Окна	2 766 901,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00000	2 766 901,00
8	Полы	6 450 185,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00000	6 450 185,00
9	Внутренняя отделка	11 750 878,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00000	11 750 878,00
10	Наружная отделка	8 113 307,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00000	8 113 307,00

11	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	361 865,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00000	361 865,00
ИТОГО:		**57 136 040,000**	**7,352323**	**4 200 826,00**	**0,000000**	**0,00**	**92,647677**	**52 935 214,00**
Внутренние инженерные сети								
1	Монтаж лифтов	2 778 930,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	2 778 930,00
2	Водоснабжение	5 851 070,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	5 851 070,00
3	Канализация	362 670,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	362 670,00
4	Отопление	14 397 150,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	14 397 150,00
5	Вентиляция	365 130,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	365 130,00
6	Внутреннее электроснабжение	4 659 810,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	4 659 810,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**29 227 450,00**	**0,000000**	**0,00**	**0,000000**	**0,00**	**100,000000**	**29 227 450,00**
ИТОГО по Блоку №12		**86 363 490,00**	**4,864123**	**4 200 826,00**	**0,000000**	**0,00**	**95,135877**	**82 162 664,00**
Блок №13								
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Общестроительные работы								
1	Стена цоколя СЦ-1-2шт	593 254,00	100,000000	593 254,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
2	Стены	6 832 717,00	53,070221	3 626 138,00	0,000000	0,00	46,929779	3 206 579,00
3	Шахта лифта	1 072 989,00	100,000000	1 072 989,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
4	Лестницы	371 555,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	371 555,00
5	Кровля	960 047,00	67,962298	652 470,00	67,962298	652 470,00	32,037702	307 577,00
6	Двери	3 793 207,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	3 793 207,00
7	Окна	2 799 846,00	90,031702	2 520 749,00	90,031702	2 520 749,00	9,968298	279 097,00
8	Полы	6 565 883,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	6 565 883,00
9	Внутренняя отделка	9 078 622,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	9 078 622,00
10	Наружная отделка	6 049 165,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	6 049 165,00
11	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	367 725,00	0,004895		0,004895		99,995105	367 707,00
ИТОГО:		**38 485 010,00**	**21,997183**	**8 465 618,00**	**8,245384**	**3 173 237,00**	**78,002817**	**30 019 392,00**
Внутренние инженерные сети								
1	Монтаж лифтов	2 920 570,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	2 920 570,00
2	Водоснабжение	2 855 270,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	2 855 270,00
3	Канализация	606 870,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	606 870,00
4	Отопление	7 496 670,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	7 496 670,00
5	Вентиляция	657 300,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	657 300,00
6	Внутреннее электроснабжение	5 362 790,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	5 362 790,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**20 712 160,00**	**0,000000**	**0,00**	**0,000000**	**0,00**	**100,000000**	**20 712 160,00**

ИТОГО по Блоку №13		**59 197 170,000**	**14,300714**	**8 465 618,00**	**5,360454**	**3 173 237,00**	**85,699286**	**50 731 552,00**
Блок №14								
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Общестроительные работы								
1	Стены	8 194 105,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	8 194 105,00
2	Шахта лифта	61 195,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	61 195,00
3	Лестницы	195 783,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	195 783,00
4	Кровля	482 781,00	0,000000	0,00	0,00000	0,00	100,00000	482 781,00
5	Двери	3 259 720,00	0,000000	0,00	0,00000	0,00	100,00000	3 259 720,00
6	Окна	2 768 051,00	81,989530	2 269 512,00	0,00000	0,00	18,01047	498 539,00
7	Полы	5 676 706,00	0,000000	0,00	0,00000	0,00	100,00000	5 676 706,00
8	Внутренняя отделка	11 723 713,00	33,547896	3 933 059,00	0,00000	0,00	66,45210	7 790 654,00
9	Наружная отделка	9 064 527,00	17,634621	1 598 495,00	17,63462	1 598 495,00	82,36538	7 466 032,00
10	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	329 789,00	17,103057	56 404,00	0,00000	0,00	82,89694	273 385,00
ИТОГО:		**41 756 370,000**	**18,817416**	**7 857 470,00**	**3,828146**	**1 598 495,00**	**81,182584**	**33 898 900,00**
Внутренние инженерные сети								
1	Монтаж лифтов	2 778 940,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	2 778 940,00
2	Водоснабжение	2 011 490,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	2 011 490,00
3	Канализация	422 040,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	422 040,00
4	Отопление	13 609 210,00	8,994534	1 224 085,00	8,994534	1 224 085,00	91,005466	12 385 125,00
5	Вентиляция	365 130,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	365 130,00
6	Внутреннее электроснабжение	4 509 890,00	25,884223	1 167 350,00	0,000000	0,00	74,115777	3 342 540,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**24 509 390,00**	**9,757220**	**2 391 435,00**	**4,994351**	**1 224 085,00**	**90,242780**	**22 117 955,00**
ИТОГО по Блоку №14		**66 265 760,00**	**15,466366**	**10 248 905,00**	**4,259485**	**2 822 580,00**	**84,533634**	**56 016 855,00**
Трансформаторная подстанция и НЭС 0,4 кВ, Благоустройство, озеленение, МАФы								
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
ТП , Сети 0,4 кВ								
1	Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ	10 462 552,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	10 462 552,00
2	Трансформаторная подстанция Общестроительная часть	26 580 880,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	26 580 880,00
ИТОГО:		**37 043 432,00**	**0,000000**	**0,00**	**0,000000**	**0,00**	**100,000000**	**37 043 432,00**

Благоустройство								
1	Благоустройство	48 065 820,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	48 065 820,00
2	Малые архитектурные формы	15 911 835,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	15 911 835,00
3	Озеленение	23 512 044,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	23 512 044,00
ИТОГО:		**87 489 699,00**	**0,000000**	**0,00**	**0,000000**	**0,00**	**100,000000**	**87 489 699,00**
ИТОГО: ТП и НЭС 0,4 кВ, Благоустройство, озеленение, МАФы		**124 533 131,00**	**0,000000**	**0,00**	**0,000000**	**0,00**	**100,000000**	**124 533 131,00**
ВСЕГО по акту выполненных работ		**1 007 723 614,00**	**19,602341**	**197 537 424,00**	**4,235930**	**42 686 466,00**	**80,397659**	**810 186 190,00**

Сдал ПОДРЯДЧИК:

ТОО «ОНДАСЫН СТРОЙ», БИН 060440009800

Директор _____ Боранбаев Б.О.

Принял ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы", БИН 180140023552

Руководитель ПТО _____ Мынжасаров Е. С.

Ведущий инженер ПТО _____ Умирбаев М.С

Инженер-сметчик _____ Коянбаева Г.Н.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО ДСП " Стройинтеграция "

Эксперт
технического надзора _____ Досмаганбетов С.М.
Аттестат эксперта №KZ51VJE00027409, ИИН 770806301287

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Граждан-Проект"

Эксперт
авторского надзора _____ Кенжебеков Б.Т.
Аттестаты эксперта №KZ65VJE00026672, №KZ38VJE00026673, ИИН 530411301111,
пр.№18 от 13.07.2020г.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Нур-Султан, ул. А. Иманова, 11, БЦ “Нурсаулет”, 3 этаж.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Оңдасын Строй" Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117

Наименование строительства и его адрес : Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шығыс" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сығанақ, Западнее проспекта Тұран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"

СВОДНЫЙ АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ 2021 ГОДА

в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2015г., 1.01.2016г.

№ п/п	№ сметы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-3-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 3.Общестроительные работы.	2 462 816,00			2 462 816
2	2-4-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 4.Общестроительные работы.	4 854 552,00			4 854 552
3	2-7-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 7.Общестроительные работы.	6 618 446,00			6 618 446
4	2-8-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 8. Общестроительные работы.	1 201 757,00			1 201 757
5	2-8-2	Жилая группа 3Б.Блок-секция 8. Отопление	1 327 375,00			1 327 375
6	2-11-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 11.Общестроительные работы.	4 182 239,00			4 182 239
7	2-13-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 13.Общестроительные работы.	3 173 218,00			3 173 218
8	2-14-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 14.Отопление	1 224 085,00			1 224 085
9	2-3-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 3.Общестроительные работы.ВКЛЮЧЕНИЕ	5 849 149,00			5 849 149

10	2-5-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 5-6.Общестроительные работы.ВКЛЮЧЕНИЕ	5 845 670,00			5 845 670
11	2-7-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 7.Общестроительные работы.ВКЛЮЧЕНИЕ	982 701,00			982 701
12	2-14-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 14.Общестроительные работы.ВКЛЮЧЕНИЕ	1 598 495,00			1 598 495
13	2-1-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 1.Общестроительные работы. ДОП. РАБОТЫ.	1 592 817,00			1 592 817
14	2-2-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 2.Общестроительные работы. ДОП. РАБОТЫ.	147 886,00			147 886
15	2-3-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 3.Общестроительные работы. ДОП. РАБОТЫ.	1 477 374,00			1 477 374
16	2-4-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 4.Общестроительные работы. ДОП. РАБОТЫ.	147 886,00			147 886
		Всего по актам	**42 686 466**			**42 686 466**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
17	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения1,2%	512 238			512 238
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**43 198 704**			**43 198 704**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
18	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,31%			997 890	997 890
19	Письмо МС	Выслуга лет, 1%			431 987	431 987
	АК-05-6-1548					
	от 11.09.96 г.					
20	"-"	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			172 795	172 795
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9				
21		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	**43 198 704**		**1 602 672**	**44 801 375**
		Итого по сметному расчету				
		в ценах 2015 года (К=2,557)50%	21 599 352		801 336	22 400 688
		в ценах 2016 года (К=2,736)50%	21 599 352		801 336	22 400 688
22		К=2,557	55 229 543		2 049 016	57 278 559
23		К=2,736	59 095 827		2 192 455	61 288 282

24		**Стоимость в текущих ценах**	**114 325 369**		**4 241 471**	**118 566 840**
25		**Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%**	2 286 507		84 829	2 371 337
		2015	1 104 591		40 980	1 145 571
		2016	1 181 917		43 849	1 225 766
26		**Сметная стоимость в текущем уровне цен, в том числе**	**116 611 876**		**4 326 301**	**120 938 177**
		2015	56 334 133		2 089 996	58 424 130
		2016	60 277 743		2 236 304	62 514 047
27		**ВСЕГО ПО АКТАМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ с К=0,999970543**	**116 608 442,00**		**4 326 173,18**	**120 934 615,18**
28		**Налог на добавленную стоимость 12%**	**13 993 013,04**		**519 140,78**	**14 512 153,82**
29		**ВСЕГО ПО АКТАМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ с учетом НДС**	**130 601 455,04**		**4 845 313,96**	**135 446 769,00**

ТОО «ОНДАСЫН СТРОЙ», БИН 060440009800

Директор _____ Боранбаев Б.О.

ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы", БИН 180140023552

Заместитель генерального директора
по строительству _____ Искаков К.З

Руководитель ПТО _____ Мынжасаров Е.С

Ведущий инженер ПТО _____ Умирбаев М.С

Инженер-сметчик _____ Коянбаева Г.Н

Технадзор

ТОО ДСП " Стройинтеграция "

Эксперт
технического надзора _____ Досмаганбетов С.М.
Аттестат эксперта №KZ51VJE00027409, ИИН 770806301287

Авторский надзор

ТОО "Граждан-Проект"

Эксперт
авторского надзора _____ Кенжебеков Б.Т.
Аттестат эксперта №KZ65VJE00026672, №KZ38VJE00026673, ИИН 530411301111, пр.№18 от 13.07.2020г.

Приложение 22-5
к Правилам осуществления
государственных закупок

Отчет о местном содержании в работах и услугах

Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шығыс" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сығанақ, Западнее проспекта Тұран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %	№ п/п Товара (n)	Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора			Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля КС согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ		Примечание
												Номер	Дата выдачи	
20/57 от 02.04.2020г	АВР за апрель	29 733 609,67												
4 083 072 000,00	135 446 769,00			100										
					1	Блоки оконные из ПВХ	м2	271,35	12 000,00	3 256 176,96		KZ.7500551.01.01.00633	13.11.2020г	
					2	Арматура, A-I, d 10 мм	т	1,40	212 000,00	296 800,00		№0003270	24.12.2018г	
					3	Сетка арматурная, B-I, BP-I, d 3 мм	т	3,57	25 500,00	91 035,00		№0003270	20.02.2020г	
					4	Арматура, A-III, d 12 мм	т	2,91	204 000,00	593 793,41		№0003270	20.02.2020г	
					5	Арматура, A-III, d 14-22 мм	т	9,34	194 000,00	1 811 030,74		№0003270	20.02.2020г	
					6	Кирпич керамический М-100/150	1000шт	262,52	54 126,00	14 208 917,84	1	KZ.7500651.01.01.06429	27.07.2020г	*Казахстан*
					7	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	17,66	26 000,00	459 199,00	1	KZ.7100628.01.01.04605	16.11.2021г	*Казахстан*
					8	Раствор М-100	м3	182,65	14 100,00	2 575 386,07	1	KZ.7100749.01.01.00503	15.06.2020г	*Казахстан*
					9	Раствор 1:1:6	м3	185,98	16 000,00	2 975 619,45	1	KZ.7100749.01.01.00503	15.06.2020г	*Казахстан*
					10	Бетон В25	м3	157,53	22 000,00	3 465 651,20	1	KZ.7100749.15.06.00502	15.06.2020г	*Казахстан*
4 083 072 000,00	135 446 769,00	29 733 609,67		100,00						29 733 609,67	0,90608			

Доля местного содержания рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной приказом министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 20 апреля 2018 года №260.

Расчет местного содержания (МСр/у) в договоре на выполнение работы (оказание услуги), производится по формуле:

$$МС_{р/у} = 100\% \times \frac{\sum_{j=1}^{m}((СД_j - СТ_j - ССД_j) \times R_j + \sum_{i=1}^{n}(СТ_i \times M_i))}{S}$$

где:

m - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками;

j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

СДj- стоимость j-ого договора;

СТj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

n - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

СТi - стоимость i-ого товара;

Mi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы "СТ-KZ";

Mi = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы "СТ-KZ", если иное не установлено пунктом 9 Единой методики;

S - общая стоимость договора.

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по следующей формуле:

$$R_j = ФОТРК/ФОТ$$

ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

Расчет местного содержания (МС) в закупках заказчика за отчетный период производится по формуле:

$$МС = \sum_{i=1}^{n} (МС_i \times СД_i) / S$$

где:

n - общее количество договоров о закупках;

i - порядковый номер договора о закупках;

МСi - местное содержание в i-ом договоре о закупках;

СДi - стоимость i-ого договора о закупках;

S - общая стоимость договоров.

Доля местного содержания (%): **МС р/у=100%х∑((4 083 072 000-135 446 769,00)*1+81 925 731,00*0,2)/4 083 072 000 = 98,50%**

*** обязательно для заполнения, где указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (Ру,50%)*

Боранбаев Б. О _____ *М.П.*

Ф.И.О. руководителя, подпись

Тургунбекова А.Н 8(700) 252 -07-50

Ф.И.О. исполнителя, контактный телефон