к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019года №178

Форма КС-3

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Нур-Султан, ул. А. Иманова, 11, БЦ "Нурсаулет", 3 этаж. БИН 180140023552

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй" Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117, БИН 060440009800

Наименование строительства и его адрес : Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шығыс" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сыганак, Западнее проспекта Тұран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"

СПРАВКА №9

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2021 год

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		20/57	2020-04-02				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1						
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шығыс" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сыганак, Западнее проспекта Тұран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"	1 821 095 798,89	406 204 741,07							48 744 568,93	454 949 310,00

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы", БИН 180140023552

Генеральный директор _____ **Бердалин Е.С**

ТЕХНАДЗОР: ТОО ДСП " Стройинтеграция"

Эксперт технического надзора _____ **Досмаганбетов С.М.**

Аттестат эксперта №KZ51VJE00027409, ИИН 770000320128

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «ОНДАСЫН СТРОЙ», БИН 060440009800

Директор _____ **Боранбаев Б.О.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Граждан-Проект"

Эксперт авторского надзора _____ **Кенжебеков Б.Т.**

Аттестат эксперта №KZ65VJE00026672, №KZ38VJE00026673, ИИН 530411301111, пр.№18 от 13.07.2020г.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Нур-Султан, ул. А. Иманова, 11, БЦ "Нурсаулет", 3 этаж.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй" Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117

Наименование строительства и его адрес : Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шығыс" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сығанақ, Западнее проспекта Тұран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"

СВОДНЫЙ АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2021 ГОДА

в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2015г., 1.01.2016г.

№ п/п	№ АКТЫ	№ сметы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тенге
				строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Глава 2. Основные объекты строительства				
1	111	2-1-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 1.Общестроительные работы	2 477 835			2 477 835
2	112	2-2-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 2.Общестроительные работы	653 034			653 034
3	113	2-3-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 3.Общестроительные работы	1 546 860			1 546 860
4	114	2-4-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 4.Общестроительные работы	1 709 702			1 709 702
5	115	2-5-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 5-6.Общестроительные работы	3 590 681			3 590 681
6	116	2-7-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 7.Общестроительные работы	2 237 885			2 237 885
7	117	2-9-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 9-10.Общестроительные работы	7 938 864			7 938 864
8	118	2-11-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 11.Общестроительные работы	4 684 081			4 684 081
9	119	2-14-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 14.Общестроительные работы	4 789 779			4 789 779
10	120	4-1-1	Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ.	112 156			112 156
11	121	2-1-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 1.Общестроительные работы. Включение	2 263 143			2 263 143
12	122	2-2-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 2.Общестроительные работы. Включение	3 278 661			3 278 661
13	123	2-3-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 3.Общестроительные работы. Включение	2 850 852			2 850 852
14	124	2-4-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 4.Общестроительные работы. Включение	6 808 132			6 808 132
15	125	2-5-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 5-6.Общестроительные работы. Включение	10 385 781			10 385 781
16	126	2-7-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 7.Общестроительные работы. Включение	8 757 203			8 757 203
17	127	2-8-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 8.Общестроительные работы. Включение	8 054 934			8 054 934

18	128	2-9-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 9-10.Общестроительные работы. Включение	20 241 879			20 241 879
19	129	2-9-2	Жилая группа 3Б.Блок-секция 9-10.Отопление. Включение.	6 792 113			6 792 113
20	130	2-11-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 11.Общестроительные работы. Включение	3 710 095			3 710 095
21	131	2-12-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 12.Общестроительные работы. Включение	6 077 026			6 077 026
22	132	2-13-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 13.Общестроительные работы. Включение	9 921 288			9 921 288
23	133	2-14-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 14.Общестроительные работы. Включение	14 600 814			14 600 814
24	134	2-14-2	Жилая группа 3Б.Блок-секция 14.Отопление. Включение	6 878 048			6 878 048
25	135	4-1-1	Жилая группа 3Б.Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ. ВКЛЮЧЕНИЕ	2 985 509			2 985 509
			Всего по актам	**143 346 355**	-		**143 346 355**
			Глава 8. Временные здания и сооружения				
26		СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,2%	1 720 156			1 720 156
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**145 066 511**			**145 066 511**
			Глава 9. Прочие работы и затраты				
27		СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,31%			3 351 036	3 351 036
28		Письмо МС	Выслуга лет, 1%			1 450 665	1 450 665
		АК-05-6-1548					
		от 11.09.96 г.					
29		"-"	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			580 266	580 266
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9				
30			Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	**145 066 511**		**5 381 967**	**150 448 478**
			Итого по сметному расчету				
			в ценах 2015 года (К=2,5574194,)50%	72 533 256		2 690 984	75 224 240
			в ценах 2016 года (К=2,7367742)50%	72 533 256		2 690 984	75 224 240
31			К=2,5574194	185 497 956		6 881 974	192 379 930
32			К=2,7367742	198 507 144		7 364 616	205 871 760
33			**Стоимость в текущих ценах**	**384 005 100**		**14 246 590**	**398 251 690**
34			**Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%**	7 680 102		284 932	7 965 034
			2015	3 709 959		137 639	3 847 598
			2016	3 970 143		147 292	4 117 435
35			**Сметная стоимость в текущем уровне цен, в том числе**	**391 685 202**		**14 531 522**	**406 216 724**
			2015	189 207 915		7 019 613	196 227 528
			2016	202 477 287		7 511 908	209 989 195

36			**ВСЕГО ПО АКТАМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ с К=0,999970543390602**	**391 673 655,28**		**14 531 085,79**	**406 204 741,07**
37			**Налог на добавленную стоимость 12%**	**47 000 838,64**		**1 743 730,29**	**48 744 568,93**
38			**ВСЕГО ПО АКТАМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ с учетом НДС**	**438 674 493,92**		**16 274 816,08**	**454 949 310,00**

ТОО «ОНДАСЫН СТРОЙ», БИН 060440009800

Директор _____ **Боранбаев Б.О.**

ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы", БИН 180140023552

Заместитель генерального директора по строительству _____ **Искаков К.З**

Руководитель ПТО _____ Базарбек Б.К

Ведущий инженер ПТО _____ Мынжасаров Е.С

Инженер-сметчик _____ Жаксыбаева С.К

расценки проверена

Технадзор

ТОО ДСП " Стройинтеграция "

Эксперт
технического надзора _____ Досмаганбетов С.М.
Аттестат эксперта №KZ51VJE00023409, ИИН 770806301287

Авторский надзор

ТОО "Граждан-Проект"

Эксперт
авторского надзора _____ Кенжебеков Б.Т.
Аттестат эксперта №KZ65VJE00026672, №KZ38VJE00026673, ИИН 530411301111, пр.№18 от 13.07.2020г.

Форма 2В

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Нур-Султан, ул. А. Иманова, 11, БЦ "Нурсаулет", 3 этаж. БИН 180140023552

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Оңдасын Строй" Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117, БИН 060440009800

А К Т

приемки выполненных работ за июль 2021 года

по объекту: Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шығыс" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сығанақ, Западнее проспекта Тұран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"

в ценах 2001г.

Блок №1								
N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общестроительные работы								
1	Стены	1 777 643,00	89,602749	1 592 817,00	0,000000	0,00	10,397251	184 826,00
2	Шахта лифта	199 164,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	199 164,00
3	Перекрытия	120 406,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	120 406,00
4	Лестницы	125 940,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	125 940,00
5	Кровля	104 022,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	104 022,00
6	Двери	172 656,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	172 656,00
7	Окна	498 539,00	100,000000	498 539,00	100,000000	498 539,00	0,000000	0,00
8	Полы	4 611 603,00	99,999978	4 611 602,00	11,257821	519 166,00	0,000022	1,00
9	Внутренняя отделка	11 722 978,00	99,923961	11 714 064,00	30,075941	3 525 796,00	0,076039	8 914,00
10	Наружная отделка	1 820 077,00	99,999945	1 820 076,00	10,849926	197 477,00	0,000055	1,00
11	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	389 352,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	389 352,00
ИТОГО:		**21 542 380,00**	93,940864	**20 237 098,00**	**22,007680**	**4 740 978,00**	**6,059136**	**1 305 282,00**
Внутренние инженерные сети								
1	Монтаж лифтов	2 778 940,00	80,110546	2 226 224,00	0,000000	0,00	19,889454	552 716,00
2	Водоснабжение	2 267 950,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	2 267 950,00
3	Канализация	469 350,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	469 350,00
4	Отопление	13 851 580,00	68,947304	9 550 291,00	0,000000	0,00	31,052696	4 301 289,00
5	Вентиляция	371 530,00	89,051221	330 852,00	0,000000	0,00	10,948779	40 678,00
6	Внутреннее электроснабжение	4 571 870,00	24,882379	1 137 590,00	0,000000	0,00	75,117621	3 434 280,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00

ИТОГО:		**25 123 910,00**	**52,718534**	**13 244 957,00**	**0,000000**	**0,00**	**47,281466**	**11 878 953,00**
ИТОГО по Блоку №1		**46 666 290,000**	**71,74784**	**33 482 055,00**	**10,159321**	**4 740 978,00**	**28,252160**	**13 184 235,00**
Блок №2								
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Общестроительные работы								
1	Стены	684 367,00	36,078303	246 908,00	14,469137	99 022,00	63,921697	437 459,00
2	Шахта лифта	50 386,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	50 386,00
3	Лестницы	141 556,00	100,000000	141 556,00	100,000000	141 556,00	0,000000	0,00
4	Кровля	121 530,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	121 530,00
5	Двери	3 793 207,00	89,161467	3 382 079,00	30,308813	1 149 676,00	10,838533	411 128,00
6	Окна	2 461 211,00	100,000000	2 461 211,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
7	Полы	6 158 160,00	100,000000	6 158 160,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
8	Внутренняя отделка	9 225 248,00	94,123302	8 683 108,00	25,473722	2 350 014,00	5,876698	542 140,00
9	Наружная отделка	5 656 260,00	95,355482	5 393 554,00	3,384339	191 427,00	4,644518	262 706,00
10	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	367 725,00	40,784010	149 973,00	0,000000	0,00	59,215990	217 752,00
ИТОГО:		**28 659 650,00**	**92,871159**	**26 616 549,00**	**13,718573**	**3 931 695,00**	**7,128841**	**2 043 101,00**
Внутренние инженерные сети								
1	Монтаж лифтов	2 920 570,00	76,225668	2 226 224,00	0,000000	0,00	23,774332	694 346,00
2	Водоснабжение	2 837 480,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	2 837 480,00
3	Канализация	606 870,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	606 870,00
4	Отопление	7 323 030,00	96,421399	7 060 968,00	0,000000	0,00	3,578601	262 062,00
5	Вентиляция	718 010,00	60,297071	432 939,00	0,000000	0,00	39,702929	285 071,00
6	Внутреннее электроснабжение	5 065 580,00	14,734877	746 407,00	0,000000	0,00	85,265123	4 319 173,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**20 284 230,00**	**51,599385**	**10 466 538,00**	**0,000000**	**0,00**	**48,400615**	**9 817 692,00**
ИТОГО по Блоку №2		**48 943 880,00**	**75,766545**	**37 083 087,00**	**8,033068**	**3 931 695,00**	**24,233455**	**11 860 793,00**
Блок №3								
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Общестроительные работы								
1	Стены	10 183 491,000	95,180494	9 692 697,00	0,000000	0,00	4,819506	490 794,00
2	Кровля	98 181,00	65,989346	64 789,00	65,989346	64 789,00	34,010654	33 392,00
3	Двери	2 306 112,00	85,352446	1 968 323,00	32,662594	753 236,00	14,647554	337 789,00

4	Окна	1 463 997,00	100,000000	1 463 997,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
5	Полы	4 561 866,00	100,000000	4 561 866,00	11,119529	507 258,00	0,000000	0,00
6	Внутренняя отделка	3 958 220,00	79,519734	3 147 566,00	53,976308	2 136 501,00	20,480266	810 654,00
7	Наружная отделка	6 541 384,00	99,905127	6 535 178,00	14,307798	935 928,00	0,094873	6 206,00
8	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	302 299,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	302 299,00
ИТОГО:		**29 415 550,000**	**93,265011**	**27 434 416,00**	**14,950297**	**4 397 712,00**	**6,734989**	**1 981 134,00**
			Внутренние инженерные сети					
1	Монтаж лифтов	2 778 940,00	80,110546	2 226 224,00	0,000000	0,00	19,889454	552 716,00
2	Водоснабжение	6 472 060,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	6 472 060,00
3	Канализация	469 350,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	469 350,00
4	Отопление	13 798 000,00	97,435512	13 444 152,00	0,000000	0,00	2,564488	353 848,00
5	Вентиляция	365 080,00	88,857785	324 402,00	0,000000	0,00	11,142215	40 678,00
6	Внутреннее электроснабжение	4 421 270,00	26,403047	1 167 350,00	0,000000	0,00	73,596953	3 253 920,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**29 117 390,00**	**58,941162**	**17 162 128,00**	**0,000000**	**-**	**41,058838**	**11 955 262,00**
ИТОГО по Блоку №3		**58 532 940,00**	**76,190507**	**44 596 544,00**	**7,513226**	**4 397 712,00**	**23,809493**	**13 936 396,00**
			Блок №4					
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
			Общестроительные работы					
1	Стены	3 439 890,000	84,244961	2 897 934,00	0,000000	0,00	15,755039	541 956,00
2	Шахта лифта	73 454,000	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00	73 454,00
3	Лестницы	20 079,000	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00	20 079,00
4	Кровля	951 473,000	88,128302	838 517,00	0,000000	0,00	11,871698	112 956,00
5	Двери	3 688 707,000	66,304236	2 445 769,00	31,167452	1 149 676,00	33,695764	1 242 938,00
6	Окна	2 799 846,000	99,999964	2 799 845,00	9,968298	279 097,00	0,000036	1,00
7	Полы	5 961 493,000	100,000000	5 961 493,00	20,045348	1 195 002,00	0,000000	0,00
8	Внутренняя отделка	8 406 574,000	96,774227	8 135 397,00	59,875117	5 033 446,00	3,225773	271 177,00
9	Наружная отделка	6 049 165,000	100,000000	6 049 165,00	14,226972	860 613,00	0,000000	0,00
10	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	367 459,000	40,813533	149 973,00	0,000000	0,00	59,186467	217 486,00
ИТОГО:		**31 758 140,000**	**92,190830**	**29 278 093,00**	**26,820947**	**8 517 834,00**	**7,809170**	**2 480 047,00**
			Внутренние инженерные сети					
1	Монтаж лифтов	2 920 570,00	76,225668	2 226 224,00	0,000000	0,00	23,774332	694 346,00
2	Водоснабжение	2 852 250,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	2 852 250,00
3	Канализация	606 870,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	606 870,00
4	Отопление	7 287 410,00	96,238650	7 013 305,00	0,000000	0,00	3,761350	274 105,00
5	Вентиляция	657 300,00	65,866271	432 939,00	0,000000	0,00	34,133729	224 361,00

6	Внутреннее электроснабжение	5 502 550,00	20,406611	1 122 884,00	0,000000	0,00	79,593389	4 379 666,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**20 639 640,00**	**52,303974**	**10 795 352,00**	**0,000000**	**0,00**	**47,696026**	**9 844 288,00**
ИТОГО по Блоку №4		**52 397 780,00**	**76,479280**	**40 073 445,00**	**16,256097**	**8 517 834,00**	**23,520720**	**12 324 335,00**
Блок №5-6								
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Общестроительные работы								
1	Стены	8 800 088,00	100,000000	8 800 088,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
2	Шахта лифта	895 088,00	100,000000	895 088,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
3	Перекрытия	-7 808,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	-7 808,00
4	Лестницы	778 470,00	85,037702	661 993,00	0,000000	0,00	14,962298	116 477,00
5	Двери	5 484 844,00	99,153832	5 438 433,00	43,367505	2 378 640,00	0,846168	46 411,00
6	Окна	3 779 986,00	100,000000	3 779 986,00	26,377796	997 077,00	0,000000	0,00
7	Полы	10 261 542,00	99,978064	10 259 291,00	23,947502	2 457 383,00	0,021936	2 251,00
8	Внутренняя отделка	20 448 418,00	94,373814	19 297 952,00	33,599748	6 870 617,00	5,626186	1 150 466,00
9	Наружная отделка	12 871 235,00	100,000000	12 871 235,00	9,888290	1 272 745,00	0,000000	0,00
10	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	604 277,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	604 277,00
ИТОГО:		**63 916 140,00**	**97,008465**	**62 004 066,00**	**21,866874**	**13 976 462,00**	**2,991535**	**1 912 074,00**
Внутренние инженерные сети								
1	Монтаж лифтов	5 557 880,00	82,538144	4 587 371,00	0,000000	0,00	17,46	970 509,00
2	Водоснабжение	4 560 210,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00	4 560 210,00
3	Канализация	925 800,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00	925 800,00
4	Отопление	19 405 760,00	69,098927	13 409 172,00	0,000000	0,00	30,90	5 996 588,00
5	Вентиляция	730 270,00	88,844263	648 803,00	0,000000	0,00	11,16	81 467,00
6	Внутреннее электроснабжение, Блок 5	6 826 510,00	35,223064	2 404 506,00	0,000000	0,00	64,78	4 422 004,00
7	Внутреннее электроснабжение, Блок 6	5 298 100,00	25,639531	1 358 408,00	0,000000	0,00	74,36	3 939 692,00
8	СС Видеонаблюдение и ПС, Блок 5	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00	812 690,00
9	СС Видеонаблюдение и ПС, Блок 6	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00	812 690,00
ИТОГО:		**44 929 910,00**	**301,34**	**22 408 260,00**	**0,000000**	**0,00**	**-201,34**	**22 521 650,00**
ИТОГО по Блоку №5-6		**108 846 050,00**	**77,552034**	**84 412 326,00**	**12,840578**	**13 976 462,00**	**22,45**	**24 433 724,00**
Блок №7								
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Общестроительные работы								
1	Стены	8 859 458,00	96,865361	8 581 746,00	0,000000	0,00	3,134639	277 712,00

2	Шахта лифта	50 386,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	50 386,00
3	Лестницы	174 226,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	174 226,00
4	Двери	2 944 083,00	80,118359	2 358 751,00	48,476351	1 427 184,00	19,881641	585 332,00
5	Окна	2 248 033,00	100,000000	2 248 033,00	22,176676	498 539,00	0,000000	0,00
6	Полы	4 954 049,00	99,999980	4 954 048,00	29,987653	1 485 603,00	0,000020	1,00
7	Внутренняя отделка	11 482 924,00	99,922363	11 474 009,00	56,716382	6 512 699,00	0,077637	8 915,00
8	Наружная отделка	7 806 467,00	97,718148	7 628 335,00	13,720201	1 071 063,00	2,281852	178 132,00
9	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	425 604,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	425 604,00
ИТОГО:		**38 945 230,00**	**95,634105**	**37 244 922,00**	**28,232181**	**10 995 088,00**	**4,365895**	**1 700 308,00**
			Внутренние инженерные сети					
1	Монтаж лифтов	2 778 940,00	80,110546	2 226 224,00	0,0000000	0,00	19,889454	552 716,00
2	Водоснабжение	3 977 210,00	0,000000	0,00	0,0000000	0,00	100,000000	3 977 210,00
3	Канализация	469 350,00	0,000000	0,00	0,0000000	0,00	100,000000	469 350,00
4	Отопление	12 616 110,00	93,188994	11 756 826,00	0,0000000	0,00	6,811006	859 284,00
5	Вентиляция	365 130,00	88,845617	324 402,00	0,0000000	0,00	11,154383	40 728,00
6	Внутреннее электроснабжение	5 137 260,00	20,709503	1 063 901,00	0,0000000	0,00	79,290497	4 073 359,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,0000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**26 156 690,00**	**58,766430**	**15 371 353,00**	**0,0000000**	**0,00**	**41,233570**	**10 785 337,00**
ИТОГО по Блоку №7		**65 101 920,00**	**80,821387**	**52 616 275,00**	**16,8890380**	**10 995 088,00**	**19,178613**	**12 485 645,00**
			Блок №8					
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
			Общестроительные работы					
1	Стены	2 452 014,00	32,211	789 811,00	0,000	0,00	67,789	1 662 203,00
2	Шахта лифта	61 195,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	61 195,00
3	Перекрытия	-35 038,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	-35 038,00
4	Лестницы	230 131,00	76,065	175 048,00	0,000	0,00	23,935	55 083,00
5	Двери	3 118 353,00	43,225	1 347 896,00	43,225	1 347 896,00	56,775	1 770 457,00
6	Окна	2 766 901,00	81,982	2 268 362,00	0,000	0,00	18,018	498 539,00
7	Полы	5 647 949,00	75,234	4 249 175,00	0,000	0,00	24,766	1 398 774,00
8	Внутренняя отделка	11 679 689,00	96,869	11 314 001,00	57,425	6 707 038,00	3,131	365 688,00
9	Наружная отделка	9 801 497,00	64,758	6 347 228,00	0,000	0,00	35,242	3 454 269,00
10	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	329 789,00	16,952	55 905,00	0,000	0,00	83,048	273 884,00
ИТОГО:		**36 052 480,00**	**73,636**	**26 547 426,00**	**22,342**	**8 054 934,00**	**26,364**	**9 505 054,00**
			Внутренние инженерные сети					

1	Монтаж лифтов	2 778 940,00	80,110546	2 226 224,00	0,000000	0,00	19,889454	552 716,00
2	Водоснабжение	3 749 170,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	3 749 170,00
3	Канализация	422 040,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	422 040,00
4	Отопление	6 808 080,00	71,472662	4 865 916,00	0,000000	0,00	28,527338	1 942 164,00
5	Вентиляция	365 130,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	365 130,00
6	Внутреннее электроснабжение	5 358 730,00	25,349439	1 358 408,00	0,000000	0,00	74,650561	4 000 322,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**20 294 780,00**	**41,639022**	**8 450 548,00**	**0,000000**	**0,00**	**58,360978**	**11 844 232,00**
ИТОГО по Блоку №8		**56 347 260,00**	**62,111226**	**34 997 974,00**	**14,295165**	**8 054 934,00**	**37,888774**	**21 349 286,00**
Блок №9-10								
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Общестроительные работы								
1	Стены	32 969 771,00	95,8306	31 595 143,00	23,74691	7 829 301,00	4,1694	1 374 628,00
2	Шахта лифта	1 109 769,00	0,0000	0,00	0,00000	0,00	100,0000	1 109 769,00
3	Перекрытия	8 492 591,00	86,8409	7 375 042,00	7,21144	612 438,00	13,1591	1 117 549,00
4	Лестницы	1 340 301,00	91,3096	1 223 823,00	0,00000	0,00	8,6904	116 478,00
5	Кровля	3 181 210,00	83,3113	2 650 308,00	27,84466	885 797,00	16,6887	530 902,00
6	Двери	6 312 509,00	0,0000	0,00	0,00000	0,00	100,0000	6 312 509,00
7	Окна	3 497 732,00	49,3128	1 724 828,00	0,00000	0,00	50,6872	1 772 904,00
8	Полы	10 635 986,00	78,5826	8 358 037,00	78,58263	8 358 037,00	21,4174	2 277 949,00
9	Внутренняя отделка	17 810 754,00	94,3410	16 802 849,00	58,92603	10 495 170,00	5,6590	1 007 905,00
10	Наружная отделка	13 312 500,00	63,2771	8 423 762,00	0,00000	0,00	36,7229	4 888 738,00
11	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	536 190,00	0,0000	0,00	0,00000	0,00	100,0000	536 190,00
ИТОГО:		**99 199 313,00**	**78,7846**	**78 153 792,00**	**28,40820**	**28 180 743,00**	**21,2154**	**21 045 521,00**
Внутренние инженерные сети								
1	Монтаж лифтов	5 557 880,00	82,538144	4 587 371,00	0,000000	0,00	17,461856	970 509,00
2	Водоснабжение	3 906 220,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	3 906 220,00
3	Канализация	863 810,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	863 810,00
4	Отопление	23 994 890,00	28,306498	6 792 113,00	28,306498	6 792 113,00	71,693502	17 202 777,00
5	Вентиляция	730 270,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	730 270,00
6	Внутреннее электроснабжение, Блок 5	5 210 020,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	5 210 020,00
7	Внутреннее электроснабжение, Блок 6	6 899 270,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	6 899 270,00
8	СС Видеонаблюдение и ПС, Блок 5	812 680,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 680,00
9	СС Видеонаблюдение и ПС, Блок 6	812 680,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 680,00
ИТОГО:		**48 787 720,00**	**23,324484**	**11 379 484,00**	**13,921768**	**6 792 113,00**	**76,675516**	**37 408 236,00**
ИТОГО по Блоку №9-10		**147 987 033,000**	**60,500758**	**89 533 276,00**	**23,632379**	**34 972 856,00**	**39,499242**	**58 453 757,00**
Блок №11								

N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общестроительные работы								
1	Стена цоколя СЦ-1-2шт	36 751 606,00	72,936658	26 805 393,00	4,786139	1 758 983,00	27,063342	9 946 213,00
3	Шахта лифта	631 089,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	631 089,00
4	Лестницы	431 260,00	29,576358	127 551,00	0,000000	0,00	70,423642	303 709,00
5	Кровля	960 047,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	960 047,00
6	Двери	3 743 707,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	3 743 707,00
7	Окна	2 799 846,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	2 799 846,00
8	Полы	6 108 773,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	6 108 773,00
9	Внутренняя отделка	8 150 976,00	81,403663	6 635 193,00	81,403663	6 635 193,00	18,596337	1 515 783,00
10	Наружная отделка	5 870 887,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	5 870 887,00
11	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	367 459,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	367 459,00
ИТОГО:		**65 815 650,00**	**51,003275**	**33 568 137,00**	**12,754073**	**8 394 176,00**	**48,996725**	**32 247 513,00**
Внутренние инженерные сети								
1	Монтаж лифтов	2 920 570,00	76,225668	2 226 224,00	0,000000	0,00	23,774332	694 346,00
2	Водоснабжение	2 835 140,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	2 835 140,00
3	Канализация	606 870,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	606 870,00
4	Отопление	7 465 920,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	7 465 920,00
5	Вентиляция	655 120,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	655 120,00
6	Внутреннее электроснабжение	5 428 950,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	5 428 950,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**20 725 260,00**	**10,741597**	**2 226 224,00**	**0,000000**	**0,00**	**89,258403**	**18 499 036,00**
ИТОГО по Блоку №11		**86 540 910,00**	**41,361202**	**35 794 361,00**	**9,699662**	**8 394 176,00**	**58,638798**	**50 746 549,00**
Блок №12								
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Общестроительные работы								
1	Стены	15 615 360,00	8,490115	1 325 762,00	0,000000	0,00	91,50989	14 289 598,00
2	Шахта лифта	730 862,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00000	730 862,00
3	Перекрытия	6 084 528,00	81,354182	4 950 018,00	0,000000	0,00	18,64582	1 134 510,00
4	Лестницы	478 036,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00000	478 036,00
5	Кровля	1 524 402,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00000	1 524 402,00
6	Двери	3 259 716,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00000	3 259 716,00
7	Окна	2 766 901,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00000	2 766 901,00
8	Полы	6 450 185,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00000	6 450 185,00
9	Внутренняя отделка	11 750 878,00	77,164745	9 067 535,00	39,975481	4 697 470,00	22,83526	2 683 343,00

10	Наружная отделка	8 113 307,00	17,003621	1 379 556,00	17,003621	1 379 556,00	82,99638	6 733 751,00
11	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	361 865,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00000	361 865,00
ИТОГО:		**57 136 040,000**	**29,268516**	**16 722 871,00**	**10,636064**	**6 077 026,00**	**70,731484**	**40 413 169,00**
Внутренние инженерные сети								
1	Монтаж лифтов	2 778 930,00	80,110834	2 226 224,00	0,000000	0,00	19,889166	552 706,00
2	Водоснабжение	5 851 070,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	5 851 070,00
3	Канализация	362 670,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	362 670,00
4	Отопление	14 397 150,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	14 397 150,00
5	Вентиляция	365 130,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	365 130,00
6	Внутреннее электроснабжение	4 659 810,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	4 659 810,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**29 227 450,00**	**7,616894**	**2 226 224,00**	**0,000000**	**0,00**	**92,383106**	**27 001 226,00**
ИТОГО по Блоку №12		**86 363 490,00**	**21,941095**	**18 949 095,00**	**7,036568**	**6 077 026,00**	**78,058905**	**67 414 395,00**
Блок №13								
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Общестроительные работы								
2	Стены	9 498 960,00	95,170019	9 040 162,00	0,000000	0,00	4,829981	458 798,00
4	Лестницы	371 555,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	371 555,00
5	Кровля	960 047,00	87,341245	838 517,00	0,000000	0,00	12,658755	121 530,00
6	Двери	2 793 207,00	7,628472	213 079,00	0,000000	0,00	92,371528	2 580 128,00
7	Окна	2 799 846,00	90,031702	2 520 749,00	0,000000	0,00	9,968298	279 097,00
8	Полы	6 565 883,00	80,513284	5 286 408,00	80,513284	5 286 408,00	19,486716	1 279 475,00
9	Внутренняя отделка	9 078 622,00	85,499077	7 762 138,00	43,681673	3 965 694,00	14,500923	1 316 484,00
10	Наружная отделка	6 049 165,00	81,023166	4 901 225,00	11,062452	669 186,00	18,976834	1 147 940,00
11	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	367 725,00	0,004895		0,000000		99,995105	367 707,00
ИТОГО:		**38 485 010,00**	**79,413507**	**30 562 296,00**	**25,779617**	**9 921 288,00**	**20,586493**	**7 922 714,00**
Внутренние инженерные сети								
1	Монтаж лифтов	2 920 570,00	76,225668	2 226 224,00	0,000000	0,00	23,774332	694 346,00
2	Водоснабжение	2 855 270,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	2 855 270,00
3	Канализация	606 870,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	606 870,00
4	Отопление	7 496 670,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	7 496 670,00
5	Вентиляция	657 300,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	657 300,00
6	Внутреннее электроснабжение	5 362 790,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	5 362 790,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**20 712 160,00**	**10,748391**	**2 226 224,00**	**0,000000**	**0,00**	**89,251609**	**18 485 936,00**
ИТОГО по Блоку №13		**59 197 170,000**	**55,388661**	**32 788 520,00**	**16,759734**	**9 921 288,00**	**44,611339**	**26 408 650,00**

Блок №14								
N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общестроительные работы								
1	Стены	8 194 105,00	80,989992	6 636 405,00	80,989992	6 636 405,00	19,010008	1 557 700,00
2	Шахта лифта	61 195,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	61 195,00
3	Лестницы	195 783,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	195 783,00
4	Кровля	482 781,00	56,798217	274 211,00	56,79822	274 211,00	43,20178	208 570,00
5	Двери	3 259 720,00	42,566233	1 387 540,00	42,56623	1 387 540,00	57,43377	1 872 180,00
6	Окна	2 768 051,00	81,989530	2 269 512,00	0,00000	0,00	18,01047	498 539,00
7	Полы	5 676 706,00	74,852828	4 249 175,00	0,00000	0,00	25,14717	1 427 531,00
8	Внутренняя отделка	11 723 713,00	73,616004	8 630 529,00	40,06811	4 697 470,00	26,38400	3 093 184,00
9	Наружная отделка	9 064 527,00	88,183995	7 993 462,00	70,54937	6 394 967,00	11,81601	1 071 065,00
10	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	329 789,00	17,103057	56 404,00	0,00000	0,00	82,89694	273 385,00
ИТОГО:		**41 756 370,000**	**75,430977**	**31 497 238,00**	**46,437449**	**19 390 593,00**	**24,569023**	**10 259 132,00**
Внутренние инженерные сети								
1	Монтаж лифтов	2 778 940,00	80,110546	2 226 224,00	0,000000	0,00	19,889454	552 716,00
2	Водоснабжение	2 011 490,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	2 011 490,00
3	Канализация	422 040,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	422 040,00
4	Отопление	13 609 210,00	63,098659	8 587 229,00	50,539657	6 878 048,00	36,901341	5 021 981,00
5	Вентиляция	365 130,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	365 130,00
6	Внутреннее электроснабжение	4 509 890,00	25,884223	1 167 350,00	0,000000	0,00	74,115777	3 342 540,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**24 509 390,00**	**48,882502**	**11 980 803,00**	**28,062910**	**6 878 048,00**	**51,117498**	**12 528 587,00**
ИТОГО по Блоку №14		**66 265 760,00**	**65,611624**	**43 478 041,00**	**39,641349**	**26 268 641,00**	**34,388376**	**22 787 719,00**

Трансформаторная подстанция и НЭС 0,4 кВ, Благоустройство, озеленение, МАФы								
N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ТП , Сети 0,4 кВ								
1	Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ	10 462 552,00	29,607165	3 097 665,00	29,607165	3 097 665,00	70,392835	7 364 887,00
2	Трансформаторная подстанция Общестроительная часть	26 580 880,00	98,579641	26 203 336,00	0,000000	0,00	1,420359	377 544,00
ИТОГО:		**37 043 432,00**	**79,099045**	**29 301 001,00**	**8,362252**	**3 097 665,00**	**20,900955**	**7 742 431,00**

Благоустройство								
1	Благоустройство	48 065 820,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	48 065 820,00
2	Малые архитектурные формы	15 911 835,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	15 911 835,00
3	Озеленение	23 512 044,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	23 512 044,00
ИТОГО:		**87 489 699,00**	**0,000000**	**0,00**	**0,000000**	**0,00**	**100,000000**	**87 489 699,00**
ИТОГО: ТП и НЭС 0,4 кВ, Благоустройство, озеленение, МАФы		**124 533 131,00**	**23,528679**	**29 301 001,00**	**2,487422**	**3 097 665,00**	**76,471321**	**95 232 130,00**
ВСЕГО по акту выполненных работ		**1 007 723 614,00**	**57,268282**	**577 106 000,00**	**14,224769**	**143 346 355,00**	**42,731718**	**430 617 614,00**

Сдал ПОДРЯДЧИК:

ТОО «ОНДАСЫН СТРОЙ», БИН 060440009800

Директор _____ **Боранбаев Б.О.**

Принял ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы", БИН 180140023552

Руководитель ПТО _____ **Базарбек Б.К**

Ведущий инженер ПТО _____ **Мынжасаров Е. С.**

Инженер-сметчик _____ **Жаксыбаева С.К**

расценки проверены

ТЕХНАДЗОР:

ТОО ДСП " Стройинтеграция "

Эксперт
технического надзора _____ **Досмагамбетов С.М.**
Аттестат эксперта №KZ51VJE00027409, ИИН 770806301267

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Граждан-Проект"

Эксперт
авторского надзора _____ **Кенжебеков Б.Т.**
Аттестаты эксперта №KZ65VJE00026672, №KZ38VJE00026673,
ИИН 530411301111, пр.№18 от 13.07.2020г.

Приложение 22-5
к Правилам осуществления
государственных закупок

Отчет о местном содержании в работах и услугах

Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шығыс" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сыганак, Западнее проспекта Тұран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего работы по договору (Sj) %	№ п/п Товара (n)	Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора			Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля КС согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ		Примечание
												Номер	Дата выдачи	
20/57 от 02.04.2020г. 4 083 072 000,00	**АВР за июнь 454 949 310,00**	**172 127 034,27**		100										
					1	Кабели силовые АВБШв 4х240	км	1 222,00	5 961,57	7 285 038,54		KZ.7500114.22.01.03319	21.02.2018г	
					2	Кабели силовые АВБШв 4х150	км	312,00	3 732,39	1 164 505,68		KZ.7500114.22.01.03319	21.02.2018г	
					3	неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1 611,33	1 863,00	3 001 907,79		KZ.7500551.01.01.00633	13.11.2020г	
					4	Плита минераловатная 1000х600х100	м3	127,80	26 000,00	3 322 784,40		KZ.7500651.01.01.006118	11.07.2020г	
					5	Плита минераловатная 1000х600х50	м3	63,90	30 000,00	1 916 970,00		KZ.7500651.01.01.006118	11.07.2020г	
					6	Двери стальные утепленные однопольные ДСм 1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	шт	242,00	112 200,00	27 152 400,00		№0022632	18.08.2020г	
					7	Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	465,63	2 100,00	977 812,50		KZ.7500651.05.01.67386	20.10.2020г	
					8	Сетка армирующая оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	м2	2 259,86	1 941,00	4 386 388,26		№0022632	18.08.2020г	
					9	Арматура, А-III, d 12 мм	т	0,92	204 000,00	188 261,40		№0003270	20.02.2020г	
					10	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	43,45	26 000,00	1 129 796,20	100	KZ.7100628.01.01.04605	16.11.2021г	*Казахстан*
					11	Кирпич керамический 250мм х 120 мм х 65мм	1000шт	13,61	54 126,00	736 493,94	100	KZ.7500651.01.01.006429	27.06.2020г	*Казахстан*
					12	Кирпич силикатные 250мм х 120 мм х 65мм	1000шт	305,39	42 600,00	13 009 741,80		KZ.7500651.01.01.006429	27.06.2020г	*Казахстан*
					13	Плитки керамические для полов толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	38,86	1 863,00	72 399,91	100	KZ.7100749.05.01.04637	23.04.2021г	*Казахстан*
					14	Газоблоки В2,0	м3	60,29	20 300,00	1 223 858,58	100	KZ.7100749.01.01.00503	20.02.2020г	*Казахстан*
					15	Гравий керамзитовый М-400	м3	50,94	12 600,00	641 787,30	100	KZ.7100551.01.01.00249	12.12.2020г	*Казахстан*
					16	Бетон легкий /М-150/	м3	757,88	30 000,00	22 736 307,00	100	KZ.7100749.15.06.00502	15.06.2020г	*Казахстан*
					17	Раствор М-100	м3	255,56	14 100,00	3 603 372,03	100	KZ.7100749.01.01.00503	15.06.2020г	*Казахстан*
					18	Раствор 1:1:6	м3	369,34	16 000,00	5 909 364,80	100	KZ.7100749.01.01.00503	15.06.2020г	*Казахстан*
					19	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе	кг	818 545,87	87,00	71 213 490,69	100	KZ.7500551.01.01.00654	04.12.2021г	*Казахстан*
					20	Гранит полированный	м2	292,76	8 383,50	2 454 353,46	100	KZ.7500960.01.01.01483	01.06.2021г	*Казахстан*
4 083 072 000,00	**454 949 310,00**	**172 127 034,27**		**100,00**						**172 127 034,27**	**0,69877**			

Доля местного содержания рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной приказом министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 20 апреля 2018 года №260.

Расчет местного содержания (МСр/у) в договоре на выполнение работы (оказание услуги), производится по формуле:

$$МС_{р/у} = 100\% \times \frac{\sum_{j=1}^{m}\left((СД_j - СТ_j - ССД_j) \times R_j + \sum_{i=1}^{n}(СТ_i \times M_i)\right)}{S}$$

где:

m - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками;

j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

СДj- стоимость j-ого договора;

СТj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

n - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

СТi - стоимость i-ого товара;

Mi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы "СТ-KZ";

Mi = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы "СТ-KZ", если иное не установлено пунктом 9 Единой методики;

S - общая стоимость договора.

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по следующей формуле:

$$R_j = ФОТРК/ФОТ$$

ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

Расчет местного содержания (МС) в закупках заказчика за отчетный период производится по формуле:

$$МС = \sum_{i=1}^{n} (МС_i \times СД_i) / S$$

где:

n - общее количество договоров о закупках;

i - порядковый номер договора о закупках;

МСi - местное содержание в i-ом договоре о закупках;

СДi - стоимость i-ого договора о закупках;

S - общая стоимость договоров.

Доля местного содержания (%): **МС р/у=100%х∑((4 083 072 000-154 989 310,00)*1+270 387 252,00*0,69877))/4 083 072 000 = 93,49%**

*** обязательно для заполнения, где указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (93,49%)*

Тургунбекова А.Н 8(700) 615-58-12 **Боранбаев Б. О** _____ *М.П.*

Ф.И.О. исполнителя, контактный телефон *Ф.И.О. руководителя, подпись*