к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019года №178

Форма КС-3

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Нур-Султан, ул. А. Иманова, 11, БЦ "Нурсаулет", 3 этаж.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй" Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117, БИН 060440009800

Наименование строительства и его адрес : Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шығыс" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сығанақ, Западнее проспекта Тұран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2021 год

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		20/57	2020-04-02				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ				из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шығыс" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сығанақ, Западнее проспекта Тұран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"	955 843 541,89	83 214 285,71							9 985 714,29	93 200 000,00

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы", БИН 180140023552

Генеральный директор _____ Бердалин Е.С

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «ОНДАСЫН СТРОЙ», БИН 060440009800

Директор _____ Боранбаев Б.О.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО ДСП " Стройинтеграция "

Эксперт
технического надзора _____ Досмаганбетов С.М
Аттестат эксперта №KZ61VJE00027409, ИИН 770806301287

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Граждан-Проект"

Эксперт
авторского надзора _____ Кенжебеков Б.Т.
Аттестат эксперта №KZ65VJE00026672, №KZ38VJE00026673,
ИИН 530411301111, пр.№18 от 13.07.2020г.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Нур-Султан, ул. А. Иманова, 11, БЦ "Нурсаулет", 3 этаж.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй" Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117

Наименование строительства и его адрес : Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шығыс" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сығанақ, Западнее проспекта Тұран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"

СВОДНЫЙ АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2021 ГОДА

в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2015г., 1.01.2016г.

№ п/п	№ сметы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1-3	Жилая группа 3Б.Блок-секция 1. Лифты.		2 226 224		2 226 224
2	2-2-3	Жилая группа 3Б.Блок-секция 2. Лифты.		2 226 224		2 226 224
3	2-3-3	Жилая группа 3Б.Блок-секция 3. Лифты.		2 226 224		2 226 224
4	2-4-3	Жилая группа 3Б.Блок-секция 4. Лифты.		2 226 224		2 226 224
5	2-5-3	Жилая группа 3Б.Блок-секция 5-6. Лифты.		4 587 371		4 587 371
6	2-7-3	Жилая группа 3Б.Блок-секция 7. Лифты.		2 226 224		2 226 224
7	2-8-3	Жилая группа 3Б.Блок-секция 8. Лифты.		2 226 224		2 226 224
8	2-9-3	Жилая группа 3Б.Блок-секция 9-10. Лифты.		4 587 371		4 587 371
9	2-11-3	Жилая группа 3Б.Блок-секция 11. Лифты.		2 226 224		2 226 224
10	2-12-3	Жилая группа 3Б.Блок-секция 12. Лифты.		2 226 224		2 226 224
11	2-13-3	Жилая группа 3Б.Блок-секция 13. Лифты.		2 226 224		2 226 224
12	2-14-3	Жилая группа 3Б.Блок-секция 14. Лифты.		2 226 224		2 226 224
		Всего по актам		**31 436 982**		**31 436 982**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
13	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения1,2%	0	0		0
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**0**	0		**0**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
14	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее	0	0	0	0
15	Письмо МС	Выслуга лет, 1%	0	0	0	0
	АК-05-6-1548		0	0	0	0
	от 11.09.96 г.		0	0	0	0

16	"-"	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	0	0	0	0
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	0	**31 436 982**		**31 436 982**
17		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	**0**	31 436 982		**31 436 982**
		Итого по сметному расчету	**0**	**31 436 982**		**31 436 982**
		в ценах 2015 года (К=2,557)50%	0	15 718 491	0	15 718 491
		в ценах 2016 года (К=2,736)50%	0	15 718 491	0	15 718 491
18		К=2,5574194	0	40 198 774	0	40 198 774
19		К=2,7367742	0	43 017 961	0	43 017 961
20		**Стоимость в текущих ценах**	**0**	**83 216 734**	**0**	**83 216 734**
21		**Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%**	0	0	0	0
		2015	0	0	0	0
		2016	0	0	0	0
22		**Сметная стоимость в текущем уровне цен, в том числе**	**0**	**83 216 734**	**0**	**83 216 734**
		2015	0	40 198 774	0	40 198 774
		2016	0	43 017 961	0	43 017 961
23		**ВСЕГО ПО АКТАМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ с К=0,999970543**	0	**83 214 285,71**	0	**83 214 285,71**
24		**Налог на добавленную стоимость 12%**	0	**9 985 714,29**	0	**9 985 714,29**
25		**ВСЕГО ПО АКТАМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ с учетом НДС**	0	**93 200 000,00**	0	**93 200 000,00**

ТОО «ОНДАСЫН СТРОЙ», БИН 060440009800

Директор _____ Боранбаев Б.О.

ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы", БИН 180140023552

Заместитель генерального директора по строительству _____ Искаков К.З

Руководитель ПТО _____ Мынжасаров Е.С

Ведущий инженер ПТО _____ Умирбаев М.С

Инженер-сметчик _____ Жаксыбаева С.К

Технадзор

ТОО ДСП " Стройинтеграция "

Эксперт технического надзора _____ Досмаганбетов С.М.

Аттестат эксперта №KZ50VJE00027409, ИИН 770806301287

Авторский надзор

ТОО "Граждан-Проект"

Эксперт авторского надзора _____ Кенжебеков Б.Т.

Аттестат эксперта №KZ65VJE00026672, №KZ38VJE00026673, ИИН 530411301111, пр.№18 от 13.07.2020г.

Форма 2В

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Нур-Султан, ул. А. Иманова, 11, БЦ "Нурсаулет", 3 этаж. БИН 180140023552

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Оңдасын Строй" Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117, БИН 060440009800

А К Т

приемки выполненных работ за май 2021 года

по объекту: Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шығыс" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сығанақ, Западнее проспекта Тұран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"

в ценах 2001г.

Блок №1

N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Общестроительные работы							
1	Стены	1 777 643,00	89,602749	1 592 817,00	0,000000	0,00	10,397251	184 826,00
2	Шахта лифта	199 164,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	199 164,00
3	Перекрытия	120 406,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	120 406,00
4	Лестницы	125 940,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	125 940,00
5	Кровля	104 022,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	104 022,00
6	Двери	172 656,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	172 656,00
7	Окна	498 539,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	498 539,00
8	Полы	4 611 603,00	44,371079	2 046 218,00	0,000000	0,00	55,628921	2 565 385,00
9	Внутренняя отделка	11 722 978,00	69,848020	8 188 268,00	0,000000	0,00	30,151980	3 534 710,00
10	Наружная отделка	1 820 077,00	89,150019	1 622 599,00	0,000000	0,00	10,849981	197 478,00
11	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	389 352,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	389 352,00
ИТОГО:		**21 542 380,00**	62,434615	**13 449 902,00**	**0,000000**	**0,00**	**37,565385**	**8 092 478,00**
	Внутренние инженерные сети							
1	Монтаж лифтов	2 778 940,00	80,110546	2 226 224,00	80,110546	2 226 224,00	19,889454	552 716,00
2	Водоснабжение	2 267 950,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	2 267 950,00
3	Канализация	469 350,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	469 350,00
4	Отопление	13 851 580,00	58,497652	8 102 849,00	0,000000	0,00	41,502348	5 748 731,00
5	Вентиляция	371 530,00	89,051221	330 852,00	0,000000	0,00	10,948779	40 678,00
6	Внутреннее электроснабжение	4 571 870,00	24,882379	1 137 590,00	0,000000	0,00	75,117621	3 434 280,00

7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**25 123 910,00**	**46,957321**	**11 797 515,00**	**8,860977**	**2 226 224,00**	**53,042679**	**13 326 395,00**
ИТОГО по Блоку №1		**46 666 290,000**	**54,10204**	**25 247 417,00**	**4,770519**	**2 226 224,00**	**45,897955**	**21 418 873,00**

Блок №2

N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Общестроительные работы							
1	Стены	684 367,00	21,609166	147 886,00	0,000000	0,00	78,390834	536 481,00
2	Шахта лифта	50 386,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	50 386,00
3	Лестницы	141 556,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	141 556,00
4	Кровля	121 530,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	121 530,00
5	Двери	3 793 207,00	58,852654	2 232 403,00	0,000000	0,00	41,147346	1 560 804,00
6	Окна	2 461 211,00	100,000000	2 461 211,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
7	Полы	6 158 160,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	6 158 160,00
8	Внутренняя отделка	9 225 248,00	68,649580	6 333 094,00	0,000000	0,00	31,350420	2 892 154,00
9	Наружная отделка	5 656 260,00	91,971143	5 202 127,00	0,000000	0,00	8,028857	454 133,00
10	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	367 725,00	40,784010	149 973,00	0,000000	0,00	59,215990	217 752,00
ИТОГО:		**28 659 650,00**	**57,665373**	**16 526 694,00**	**0,000000**	**0,00**	**42,334627**	**12 132 956,00**
	Внутренние инженерные сети							
1	Монтаж лифтов	2 920 570,00	76,225668	2 226 224,00	76,225668	2 226 224,00	23,774332	694 346,00
2	Водоснабжение	2 837 480,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	2 837 480,00
3	Канализация	606 870,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	606 870,00
4	Отопление	7 323 030,00	15,342679	1 123 549,00	0,000000	0,00	84,657321	6 199 481,00
5	Вентиляция	718 010,00	60,297071	432 939,00	0,000000	0,00	39,702929	285 071,00
6	Внутреннее электроснабжение	5 065 580,00	14,734877	746 407,00	0,000000	0,00	85,265123	4 319 173,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**20 284 230,00**	**22,328277**	**4 529 119,00**	**10,975147**	**2 226 224,00**	**77,671723**	**15 755 111,00**
ИТОГО по Блоку №2		**48 943 880,00**	**43,020318**	**21 055 813,00**	**4,548524**	**2 226 224,00**	**56,979682**	**27 888 067,00**

Блок №3

N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Общестроительные работы							
1	Стены	10 183 491,000	95,180494	9 692 697,00	0,000000	0,00	4,819506	490 794,00

2	Кровля	98 181,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	98 181,00
3	Двери	2 306 112,00	52,689852	1 215 087,00	0,000000	0,00	47,310148	1 091 025,00
4	Окна	1 463 997,00	100,000000	1 463 997,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
5	Полы	4 561 866,00	88,880471	4 054 608,00	0,000000	0,00	11,119529	507 258,00
6	Внутренняя отделка	3 958 220,00	25,543426	1 011 065,00	0,000000	0,00	74,456574	2 947 155,00
7	Наружная отделка	6 541 384,00	85,597329	5 599 250,00	0,000000	0,00	14,402671	942 134,00
8	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	302 299,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	302 299,00
ИТОГО:		**29 415 550,000**	**78,314714**	**23 036 704,00**	**0,000000**	**0,00**	**21,685286**	**6 378 846,00**
	Внутренние инженерные сети							
1	Монтаж лифтов	2 778 940,00	80,110546	2 226 224,00	80,110546	2 226 224,00	19,889454	552 716,00
2	Водоснабжение	6 472 060,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	6 472 060,00
3	Канализация	469 350,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	469 350,00
4	Отопление	13 798 000,00	58,255907	8 038 150,00	0,000000	0,00	41,744093	5 759 850,00
5	Вентиляция	365 080,00	88,857785	324 402,00	0,000000	0,00	11,142215	40 678,00
6	Внутреннее электроснабжение	4 421 270,00	26,403047	1 167 350,00	0,000000	0,00	73,596953	3 253 920,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**29 117 390,00**	**40,374931**	**11 756 126,00**	**7,645685**	**2 226 224,00**	**59,625069**	**17 361 264,00**
ИТОГО по Блоку №3		**58 532 940,00**	**59,441453**	**34 792 830,00**	**3,803370**	**2 226 224,00**	**40,558547**	**23 740 110,00**

Блок №4

N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Общестроительные работы							
1	Стены	3 439 890,000	84,244961	2 897 934,00	0,000000	0,00	15,755039	541 956,00
2	Шахта лифта	73 454,000	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00	73 454,00
3	Лестницы	20 079,000	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00	20 079,00
4	Кровля	951 473,000	88,128302	838 517,00	0,000000	0,00	11,871698	112 956,00
5	Двери	3 688 707,000	35,136784	1 296 093,00	0,000000	0,00	64,863216	2 392 614,00
6	Окна	2 799 846,000	90,031666	2 520 748,00	0,000000	0,00	9,968334	279 098,00
7	Полы	5 961 493,000	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	5 961 493,00
8	Внутренняя отделка	8 406 574,000	36,899110	3 101 951,00	0,000000	0,00	63,100890	5 304 623,00
9	Наружная отделка	6 049 165,000	85,773028	5 188 552,00	0,000000	0,00	14,226972	860 613,00
10	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	367 459,000	40,813533	149 973,00	0,000000	0,00	59,186467	217 486,00
ИТОГО:		**31 758 140,000**	**50,361161**	**15 993 768,00**	**0,000000**	**0,00**	**49,638839**	**15 764 372,00**
	Внутренние инженерные сети							
1	Монтаж лифтов	2 920 570,00	76,225668	2 226 224,00	76,225668	2 226 224,00	23,774332	694 346,00

2	Водоснабжение	2 852 250,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	2 852 250,00
3	Канализация	606 870,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	606 870,00
4	Отопление	7 287 410,00	8,835046	643 846,00	0,000000	0,00	91,164954	6 643 564,00
5	Вентиляция	657 300,00	65,866271	432 939,00	0,000000	0,00	34,133729	224 361,00
6	Внутреннее электроснабжение	5 502 550,00	20,406611	1 122 884,00	0,000000	0,00	79,593389	4 379 666,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**20 639 640,00**	**21,443654**	**4 425 893,00**	**10,786157**	**2 226 224,00**	**78,556346**	**16 213 747,00**
ИТОГО по Блоку №4		**52 397 780,00**	**38,970470**	**20 419 661,00**	**4,248699**	**2 226 224,00**	**61,029530**	**31 978 119,00**

Блок №5-6

N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Общестроительные работы							
1	Стены	9 687 368,00	94,052285	9 111 191,00	0,000000	0,00	5,947715	576 177,00
4	Лестницы	778 470,00	85,037702	661 993,00	0,000000	0,00	14,962298	116 477,00
5	Двери	5 484 844,00	42,736311	2 344 020,00	0,000000	0,00	57,263689	3 140 824,00
6	Окна	3 779 986,00	73,622204	2 782 909,00	0,000000	0,00	26,377796	997 077,00
7	Полы	10 261 542,00	55,928680	5 739 145,00	0,000000	0,00	44,071320	4 522 397,00
8	Внутренняя отделка	20 448 418,00	60,774066	12 427 335,00	0,000000	0,00	39,225934	8 021 083,00
9	Наружная отделка	12 871 235,00	90,111710	11 598 490,00	0,000000	0,00	9,888290	1 272 745,00
10	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	604 277,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	604 277,00
ИТОГО:		**63 916 140,00**	**69,880758**	**44 665 083,00**	**0,000000**	**0,00**	**30,119242**	**19 251 057,00**
	Внутренние инженерные сети							
1	Монтаж лифтов	5 557 880,00	82,538144	4 587 371,00	82,538144	4 587 371,00	17,46	970 509,00
2	Водоснабжение	4 560 210,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00	4 560 210,00
3	Канализация	925 800,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00	925 800,00
4	Отопление	19 405 760,00	42,641705	8 274 947,00	0,000000	0,00	57,36	11 130 813,00
5	Вентиляция	730 270,00	88,844263	648 803,00	0,000000	0,00	11,16	81 467,00
6	Внутреннее электроснабжение, Блок 5	6 826 510,00	35,223064	2 404 506,00	0,000000	0,00	64,78	4 422 004,00
7	Внутреннее электроснабжение, Блок 6	5 298 100,00	25,639531	1 358 408,00	0,000000	0,00	74,36	3 939 692,00
8	СС Видеонаблюдение и ПС, Блок 5	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00	812 690,00
9	СС Видеонаблюдение и ПС, Блок 6	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00	812 690,00
ИТОГО:		**44 929 910,00**	**274,89**	**17 274 035,00**	**10,210061**	**4 587 371,00**	**-174,89**	**27 655 875,00**
ИТОГО по Блоку №5-6		**108 846 050,00**	**56,905251**	**61 939 118,00**	**4,214550**	**4 587 371,00**	**43,09**	**46 906 932,00**

Блок №7

N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Общестроительные работы							
1	Стены	8 859 458,00	96,865361	8 581 746,00	0,000000	0,00	3,134639	277 712,00
2	Шахта лифта	50 386,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	50 386,00
3	Лестницы	174 226,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	174 226,00
4	Двери	2 944 083,00	31,642009	931 567,00	0,000000	0,00	68,357991	2 012 516,00
5	Окна	2 248 033,00	77,823324	1 749 494,00	0,000000	0,00	22,176676	498 539,00
6	Полы	4 954 049,00	70,012327	3 468 445,00	0,000000	0,00	29,987673	1 485 604,00
7	Внутренняя отделка	11 482 924,00	43,205981	4 961 310,00	0,000000	0,00	56,794019	6 521 614,00
8	Наружная отделка	7 806 467,00	83,997947	6 557 272,00	0,000000	0,00	16,002053	1 249 195,00
9	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	425 604,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	425 604,00
ИТОГО:		**38 945 230,00**	**67,401923**	**26 249 834,00**	**0,000000**	**0,00**	**32,598077**	**12 695 396,00**
	Внутренние инженерные сети							
1	Монтаж лифтов	2 778 940,00	80,110546	2 226 224,00	80,1105457	2 226 224,00	19,889454	552 716,00
2	Водоснабжение	3 977 210,00	0,000000	0,00	0,0000000	0,00	100,000000	3 977 210,00
3	Канализация	469 350,00	0,000000	0,00	0,0000000	0,00	100,000000	469 350,00
4	Отопление	12 616 110,00	50,190550	6 332 095,00	0,0000000	0,00	49,809450	6 284 015,00
5	Вентиляция	365 130,00	88,845617	324 402,00	0,0000000	0,00	11,154383	40 728,00
6	Внутреннее электроснабжение	5 137 260,00	20,709503	1 063 901,00	0,0000000	0,00	79,290497	4 073 359,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,0000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**26 156 690,00**	**38,027067**	**9 946 622,00**	**8,5111075**	**2 226 224,00**	**61,972933**	**16 210 068,00**
ИТОГО по Блоку №7		**65 101 920,00**	**55,599675**	**36 196 456,00**	**3,4195981**	**2 226 224,00**	**44,400325**	**28 905 464,00**

Блок №8

N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Общестроительные работы							
1	Стены	2 452 014,00	32,211	789 811,00	0,000	0,00	67,789	1 662 203,00
2	Шахта лифта	61 195,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	61 195,00
3	Перекрытия	-35 038,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	-35 038,00
4	Лестницы	230 131,00	76,065	175 048,00	0,000	0,00	23,935	55 083,00
5	Двери	3 118 353,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	3 118 353,00
6	Окна	2 766 901,00	81,982	2 268 362,00	0,000	0,00	18,018	498 539,00
7	Полы	5 647 949,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	5 647 949,00
8	Внутренняя отделка	11 679 689,00	39,444	4 606 963,00	0,000	0,00	60,556	7 072 726,00
9	Наружная отделка	9 801 497,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	9 801 497,00

10	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	329 789,00	16,952	55 905,00	0,000	0,00	83,048	273 884,00
ИТОГО:		**36 052 480,00**	**21,902**	**7 896 089,00**	**0,000**	**0,00**	**78,098**	**28 156 391,00**
			Внутренние инженерные сети					
1	Монтаж лифтов	2 778 940,00	80,110546	2 226 224,00	80,110546	2 226 224,00	19,889454	552 716,00
2	Водоснабжение	3 749 170,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	3 749 170,00
3	Канализация	422 040,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	422 040,00
4	Отопление	6 808 080,00	19,497054	1 327 375,00	0,000000	0,00	80,502946	5 480 705,00
5	Вентиляция	365 130,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	365 130,00
6	Внутреннее электроснабжение	5 358 730,00	25,349439	1 358 408,00	0,000000	0,00	74,650561	4 000 322,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**20 294 780,00**	**24,203303**	**4 912 007,00**	**10,969441**	**2 226 224,00**	**75,796697**	**15 382 773,00**
ИТОГО по Блоку №8		**56 347 260,00**	**22,730646**	**12 808 096,00**	**3,950900**	**2 226 224,00**	**77,269354**	**43 539 164,00**
			Блок №9-10					
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
			Общестроительные работы					
1	Стены	32 969 771,00	49,9491	16 468 109,00	0,00000	0,00	50,0509	16 501 662,00
2	Шахта лифта	1 109 769,00	0,0000	0,00	0,00000	0,00	100,0000	1 109 769,00
3	Перекрытия	8 492 591,00	79,6295	6 762 604,00	0,00000	0,00	20,3705	1 729 987,00
4	Лестницы	1 340 301,00	0,0000	0,00	0,00000	0,00	100,0000	1 340 301,00
5	Кровля	3 181 210,00	0,0000	0,00	0,00000	0,00	100,0000	3 181 210,00
6	Двери	6 312 509,00	0,0000	0,00	0,00000	0,00	100,0000	6 312 509,00
7	Окна	3 497 732,00	0,0000	0,00	0,00000	0,00	100,0000	3 497 732,00
8	Полы	10 635 986,00	0,0000	0,00	0,00000	0,00	100,0000	10 635 986,00
9	Внутренняя отделка	17 810 754,00	0,0000	0,00	0,00000	0,00	100,0000	17 810 754,00
10	Наружная отделка	13 312 500,00	0,0000	0,00	0,00000	0,00	100,0000	13 312 500,00
11	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	536 190,00	0,0000	0,00	0,00000	0,00	100,0000	536 190,00
ИТОГО:		**99 199 313,00**	**23,4182**	**23 230 713,00**	**0,00000**	**0,00**	**76,5818**	**75 968 600,00**
			Внутренние инженерные сети					
1	Монтаж лифтов	5 557 880,00	82,538144	4 587 371,00	82,538144	4 587 371,00	17,461856	970 509,00
2	Водоснабжение	3 906 220,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	3 906 220,00
3	Канализация	863 810,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	863 810,00
4	Отопление	23 994 890,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	23 994 890,00
5	Вентиляция	730 270,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	730 270,00
6	Внутреннее электроснабжение, Блок 5	5 210 020,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	5 210 020,00
7	Внутреннее электроснабжение, Блок 6	6 899 270,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	6 899 270,00

8	СС Видеонаблюдение и ПС, Блок 5	812 680,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 680,00
9	СС Видеонаблюдение и ПС, Блок 6	812 680,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 680,00
ИТОГО:		**48 787 720,00**	**9,402717**	**4 587 371,00**	**9,402717**	**4 587 371,00**	**90,597283**	**44 200 349,00**
ИТОГО по Блоку №9-10		**147 987 033,000**	**18,797650**	**27 818 084,00**	**3,099847**	**4 587 371,00**	**81,202350**	**120 168 949,00**

Блок №11

N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Общестроительные работы							
1	Стена цоколя СЦ-1-2шт	36 751 606,00	62,293474	22 893 852,00	0,000000	0,00	37,706526	13 857 754,00
3	Шахта лифта	631 089,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	631 089,00
4	Лестницы	431 260,00	29,576358	127 551,00	0,000000	0,00	70,423642	303 709,00
5	Кровля	960 047,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	960 047,00
6	Двери	3 743 707,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	3 743 707,00
7	Окна	2 799 846,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	2 799 846,00
8	Полы	6 108 773,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	6 108 773,00
9	Внутренняя отделка	8 150 976,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	8 150 976,00
10	Наружная отделка	5 870 887,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	5 870 887,00
11	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	367 459,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	367 459,00
ИТОГО:		**65 815 650,00**	**34,978615**	**23 021 403,00**	**0,000000**	**0,00**	**65,021385**	**42 794 247,00**
	Внутренние инженерные сети							
1	Монтаж лифтов	2 920 570,00	76,225668	2 226 224,00	76,225668	2 226 224,00	23,774332	694 346,00
2	Водоснабжение	2 835 140,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	2 835 140,00
3	Канализация	606 870,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	606 870,00
4	Отопление	7 465 920,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	7 465 920,00
5	Вентиляция	655 120,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	655 120,00
6	Внутреннее электроснабжение	5 428 950,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	5 428 950,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**20 725 260,00**	**10,741597**	**2 226 224,00**	**10,741597**	**2 226 224,00**	**89,258403**	**18 499 036,00**
ИТОГО по Блоку №11		**86 540 910,00**	**29,174210**	**25 247 627,00**	**2,572453**	**2 226 224,00**	**70,825790**	**61 293 283,00**

Блок №12

N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Общестроительные работы							
1	Стены	15 615 360,00	6,437252	1 005 200,00	0,000000	0,00	93,56275	14 610 160,00
2	Шахта лифта	730 862,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00000	730 862,00
3	Перекрытия	6 084 528,00	52,520524	3 195 626,00	0,000000	0,00	47,47948	2 888 902,00

4	Лестницы	478 036,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00000	478 036,00
5	Кровля	1 524 402,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00000	1 524 402,00
6	Двери	3 259 716,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00000	3 259 716,00
7	Окна	2 766 901,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00000	2 766 901,00
8	Полы	6 450 185,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00000	6 450 185,00
9	Внутренняя отделка	11 750 878,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00000	11 750 878,00
10	Наружная отделка	8 113 307,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00000	8 113 307,00
11	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	361 865,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00000	361 865,00
ИТОГО:		**57 136 040,000**	**7,352323**	**4 200 826,00**	**0,000000**	**0,00**	**92,647677**	**52 935 214,00**
	Внутренние инженерные сети							
1	Монтаж лифтов	2 778 930,00	80,110834	2 226 224,00	80,110834	2 226 224,00	19,889166	552 706,00
2	Водоснабжение	5 851 070,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	5 851 070,00
3	Канализация	362 670,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	362 670,00
4	Отопление	14 397 150,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	14 397 150,00
5	Вентиляция	365 130,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	365 130,00
6	Внутреннее электроснабжение	4 659 810,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	4 659 810,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**29 227 450,00**	**7,616894**	**2 226 224,00**	**7,616894**	**2 226 224,00**	**92,383106**	**27 001 226,00**
ИТОГО по Блоку №12		**86 363 490,00**	**7,441860**	**6 427 050,00**	**2,577737**	**2 226 224,00**	**92,558140**	**79 936 440,00**
	Блок №13							
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
	Общестроительные работы							
2	Стены	9 498 960,00	95,170019	9 040 162,00	0,000000	0,00	4,829981	458 798,00
4	Лестницы	371 555,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	371 555,00
5	Кровля	960 047,00	87,341245	838 517,00	0,000000	0,00	12,658755	121 530,00
6	Двери	2 793 207,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	2 793 207,00
7	Окна	2 799 846,00	90,031702	2 520 749,00	0,000000	0,00	9,968298	279 097,00
8	Полы	6 565 883,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	6 565 883,00
9	Внутренняя отделка	9 078 622,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	9 078 622,00
10	Наружная отделка	6 049 165,00	69,960714	4 232 039,00	0,000000	0,00	30,039286	1 817 126,00
11	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	367 725,00	0,004895		0,000000		99,995105	367 707,00
ИТОГО:		**38 485 010,00**	**43,215488**	**16 631 485,00**	**0,000000**	**0,00**	**56,784512**	**21 853 525,00**
	Внутренние инженерные сети							
1	Монтаж лифтов	2 920 570,00	76,225668	2 226 224,00	76,225668	2 226 224,00	23,774332	694 346,00
2	Водоснабжение	2 855 270,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	2 855 270,00

3	Канализация	606 870,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	606 870,00
4	Отопление	7 496 670,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	7 496 670,00
5	Вентиляция	657 300,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	657 300,00
6	Внутреннее электроснабжение	5 362 790,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	5 362 790,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**20 712 160,00**	**10,748391**	**2 226 224,00**	**10,748391**	**2 226 224,00**	**89,251609**	**18 485 936,00**
ИТОГО по Блоку №13		**59 197 170,000**	**31,855761**	**18 857 709,00**	**3,760693**	**2 226 224,00**	**68,144239**	**40 339 461,00**

Блок №14

N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Общестроительные работы							
1	Стены	8 194 105,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	8 194 105,00
2	Шахта лифта	61 195,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	61 195,00
3	Лестницы	195 783,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	195 783,00
4	Кровля	482 781,00	0,000000	0,00	0,00000	0,00	100,00000	482 781,00
5	Двери	3 259 720,00	0,000000	0,00	0,00000	0,00	100,00000	3 259 720,00
6	Окна	2 768 051,00	81,989530	2 269 512,00	0,00000	0,00	18,01047	498 539,00
7	Полы	5 676 706,00	0,000000	0,00	0,00000	0,00	100,00000	5 676 706,00
8	Внутренняя отделка	11 723 713,00	33,547896	3 933 059,00	0,00000	0,00	66,45210	7 790 654,00
9	Наружная отделка	9 064 527,00	17,634621	1 598 495,00	0,00000	0,00	82,36538	7 466 032,00
10	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	329 789,00	17,103057	56 404,00	0,00000	0,00	82,89694	273 385,00
ИТОГО:		**41 756 370,000**	**18,817416**	**7 857 470,00**	**0,000000**	**0,00**	**81,182584**	**33 898 900,00**
	Внутренние инженерные сети							
1	Монтаж лифтов	2 778 940,00	80,110546	2 226 224,00	80,110546	2 226 224,00	19,889454	552 716,00
2	Водоснабжение	2 011 490,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	2 011 490,00
3	Канализация	422 040,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	422 040,00
4	Отопление	13 609 210,00	8,994534	1 224 085,00	0,000000	0,00	91,005466	12 385 125,00
5	Вентиляция	365 130,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	365 130,00
6	Внутреннее электроснабжение	4 509 890,00	25,884223	1 167 350,00	0,000000	0,00	74,115777	3 342 540,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**24 509 390,00**	**18,840367**	**4 617 659,00**	**9,083147**	**2 226 224,00**	**81,159633**	**19 891 731,00**
ИТОГО по Блоку №14		**66 265 760,00**	**18,825905**	**12 475 129,00**	**3,359539**	**2 226 224,00**	**81,174095**	**53 790 631,00**

Трансформаторная подстанция и НЭС 0,4 кВ, Благоустройство, озеленение, МАФы

N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				ТП , Сети 0,4 кВ				
1	Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ	10 462 552,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	10 462 552,00
2	Трансформаторная подстанция Общестроительная часть	26 580 880,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	26 580 880,00
ИТОГО:		**37 043 432,00**	**0,000000**	**0,00**	**0,000000**	**0,00**	**100,000000**	**37 043 432,00**
				Благоустройство				
1	Благоустройство	48 065 820,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	48 065 820,00
2	Малые архитектурные формы	15 911 835,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	15 911 835,00
3	Озеленение	23 512 044,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	23 512 044,00
ИТОГО:		**87 489 699,00**	**0,000000**	**0,00**	**0,000000**	**0,00**	**100,000000**	**87 489 699,00**
ИТОГО: ТП и НЭС 0,4 кВ, Благоустройство, озеленение, МАФы		**124 533 131,00**	**0,000000**	**0,00**	**0,000000**	**0,00**	**100,000000**	**124 533 131,00**
ВСЕГО по акту выполненных работ		**1 007 723 614,00**	**30,096049**	**303 284 990,00**	**3,119604**	**31 436 982,00**	**69,903951**	**704 438 624,00**

Сдал ПОДРЯДЧИК:

ТОО «ОНДАСЫН СТРОЙ», БИН 060440009800

Директор _____ Боранбаев Б.О.

Принял ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы", БИН 180140023552

Руководитель ПТО _____ Мынжасаров Е. С.

Ведущий инженер ПТО _____ Умирбаев М.С

Инженер-сметчик _____ Жаксыбаева С.К

ТЕХНАДЗОР:

ТОО ДСП " Стройинтеграция "

Эксперт
технического надзора _____ Досмагамбетов С.М.
Аттестат эксперта №KZ51VJE00027409, ИИН 770806301287

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Граждан-Проект"

Эксперт
авторского надзора _____ Кенжебеков Б.Т.
Аттестаты эксперта №KZ65VJE00026672, №KZ38VJE00026673,
ИИН 530411301111, пр.№18 от 13.07.2020г.

Приложение 22-5
к Правилам осуществления
государственных закупок

Отчет о местном содержании в работах и услугах

Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шығыс" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сыганак, Западнее проспекта Тұран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %	№ п/п Товара (n)	Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора			Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля КС согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ		Примечание
												Номер	Дата выдачи	
20/57 от 02.04.2020г 4 083 072 000,00	АВР за май 93 200 000,00	93 200 000,00		100										
					1	Грузопассажирский лифт с машинным помещением над шахтой FJK-X-8000-2 марка FUJUZY	комплект	10	6 600 000,00	66 000 000,00				
					2	Грузопассажирский лифт с машинным помещением над шахтой FJK-X-8000-2 марка FUJUZY	комплект	4	6 800 000,00	27 200 000,00				
4 083 072 000,00	93 200 000,00	93 200 000,00		100,00						93 200 000,00	.0,00			

Доля местного содержания рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной приказом министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 20 апреля 2018 года №260.

Расчет местного содержания (МСр/у) в договоре на выполнение работы (оказание услуги), производится по формуле:

$$МС_{р/у} = 100\% \times \frac{\sum_{j=1}^{m}((СД_j - СТ_j - ССД_j) \times R_j + \sum_{i=1}^{n}(СТ_i \times M_i))}{S}$$

где:

m - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками;

j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

СДj- стоимость j-ого договора;

СТj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

n - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

СТi - стоимость i-ого товара;

Mi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы "СТ-KZ";

Mi = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы "СТ-KZ", если иное не установлено пунктом 9 Единой методики;

S - общая стоимость договора.

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по следующей формуле:

$$R_j = ФОТРК/ФОТ$$

ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

Расчет местного содержания (МС) в закупках заказчика за отчетный период производится по формуле:

$$МС = \sum_{i=1}^{n}(МС_i \times СД_i)/S$$

где:

n - общее количество договоров о закупках;

i - порядковый номер договора о закупках;

МСi - местное содержание в i-ом договоре о закупках;

СДi - стоимость i-ого договора о закупках;

S - общая стоимость договоров.

Доля местного содержания (%): **МС р/у=100%х∑((4 083 072 000-96 481 090,00)+96 481 090,00+0,00)/4 083 072 000 = 0,00%**

*** обязательно для заполнения, где указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате по этой доле (%)*

Тургунбекова А.Н 8(700) 252 -07-50
Ф.И.О. исполнителя, контактный телефон

Боранбаев Б. О _____ *М.П.*
Ф.И.О. руководителя, подпись

ТОО «ОНДАСЫН СТРОЙ»