Форма КС-3

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019года №178

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", г.Нур-Султан, ПРОСПЕКТ ТАУЕЛСИЗДИК, 41, Бизнес-центр "Silk Way Center", 7 этаж, БИН 180140023552

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй" Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117, БИН 060440009800

Наименование строительства и его адрес : Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шығыс" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сығанақ, Западнее проспекта Тұран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2021 год

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		20/57	2020-04-02				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шығыс" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сығанақ, Западнее проспекта Тұран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"	491 351 566,89	168 823 975,89							20 258 877,11	189 082 853,00

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы", БИН 180140023552

Директор _____ Бердалин Е.С

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «ОНДАСЫН СТРОЙ», БИН 060440009800

Директор _____ Боранбаев Б.О.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО ДСП " Стройинтеграция "

Эксперт
технического надзора _____ Досмаганбетов С.М.
Аттестат эксперта №KZ51VJE00027409, ИИН 770806301287

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Граждан-Проект"

Эксперт
авторского надзора _____ Кенжебеков Б.Т.
Аттестат эксперта №KZ65VJE00026672, №KZ38VJE00026673,
ИИН 530411301111, пр.№18 от 13.07.2020г.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", г.Нур-Султан, ПРОСПЕКТ ТАУЕЛСИЗДИК, 41, Бизнес-центр "Silk Way Center", 7 этаж

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Оңдасын Строй" Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117

Наименование строительства и его адрес : Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шығыс" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сығанақ, Западнее проспекта Тұран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"

СВОДНЫЙ АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ 2021 ГОДА

в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2015г., 1.01.2016г.

№ п/п	№ сметы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 1.Общестроительные работы.	3 496 052			3 496 052
2	2-2-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 2.Общестроительные работы.	6 354 956			6 354 956
3	2-3-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 3.Общестроительные работы.	1 463 997			1 463 997
4	2-4-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 4.Общестроительные работы.	149 973			149 973
5	2-5-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 5-6.Общестроительные работы.	11 699 153			11 699 153
6	2-7-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 7.Общестроительные работы.	6 119 559			6 119 559
7	2-8-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 8.Общестроительные работы.	6 694 332			6 694 332
8	2-8-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 8. Электромонтажные работы	1 358 408			1 358 408
9	2-9-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 9-10.Общестроительные работы.	10 344 374			10 344 374

10	2-12-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 12.Общестроительные работы.	4 200 826			4 200 826
11	2-14-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 14.Общестроительные работы.	3 989 463			3 989 463
12	2-5-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 5-6. Доп.работы	2 658 977			2 658 977
13	2-13-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 13. Общестроительные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	1 059 973			1 059 973
		Всего по актам	**59 590 043**			**59 590 043**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
14	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения1,2%	715 081			715 081
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**60 305 124**			**60 305 124**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
15	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,31%			1 393 048	1 393 048
16	Письмо МС	Выслуга лет, 1%			603 051	603 051
	АК-05-6-1548					
	от 11.09.96 г.					
17	"-"	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			241 220	241 220
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9				
18		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	**60 305 124**		**2 237 320**	**62 542 444**
		Итого по сметному расчету				
		в ценах 2015 года (К=2,557)50%	30 152 562		1 118 660	31 271 222
		в ценах 2016 года (К=2,736)50%	30 152 562		1 118 660	31 271 222
19		К=2,557	77 100 100		2 860 414	79 960 514
20		К=2,736	82 497 409		3 060 654	85 558 063
21		**Стоимость в текущих ценах**	**159 597 509**		**5 921 068**	**165 518 577**
22		**Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%**	3 191 950		118 421	3 310 372
		2015	1 542 002		57 208	1 599 210
		2016	1 649 948		61 213	1 711 161
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен, в том числе**	**162 789 460**		**6 039 489**	**168 828 949**

		2015	78 642 102		2 917 622	81 559 724
		2016	84 147 357		3 121 867	87 269 224
24		**ВСЕГО ПО АКТАМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ с К=0,999970543**	**162 784 664,84**		**6 039 311,05**	**168 823 975,89**
25		**Налог на добавленную стоимость 12%**	**19 534 159,78**		**724 717,33**	**20 258 877,11**
26		**ВСЕГО ПО АКТАМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ с учетом НДС**	**182 318 824,62**		**6 764 028,38**	**189 082 853,00**

ТОО «ОНДАСЫН СТРОЙ», БИН 060440009800

Директор _____ Боранбаев Б.О.

ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы", БИН 180140023552

Заместитель директора _____ Искаков К.З

Руководитель ПТО _____ Мынжасаров Е.С

Ведущий инженер ПТО _____ Умирбаев М.С

Инженер-сметчик _____ Коянбаева Г.Н

Технадзор

ТОО ДСП " Стройинтеграция "

Эксперт
технического надзора _____ Досмаганбетов С.М.
Аттестат эксперта №KZ51VJE00027409, ИИН 770806301287

Авторский надзор

ТОО "Граждан-Проект"

Эксперт
авторского надзора _____ Кенжебеков Б.Т.
Аттестат эксперта №KZ65VJE00026672, №KZ38VJE00026673,
ИИН 530411301111, пр.№18 от 13.07.2020г.

Форма 2В

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", г.Нур-Султан, ПРОСПЕКТ ТАУЕЛСИЗДИК, 41, Бизнес-центр "Silk Way Center", 7 этаж, БИН 180140023552

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Оңдасын Строй" Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117, БИН 060440009800

А К Т
приемки выполненных работ за апрель 2021 года

по объекту: Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шығыс" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сығанақ, Западнее проспекта Тұран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"

в ценах 2001г.

Блок №1								
N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общестроительные работы								
1	Стены	1 777 643,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	1 777 643,00
2	Шахта лифта	199 164,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	199 164,00
3	Перекрытия	120 406,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	120 406,00
4	Лестницы	125 940,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	125 940,00
5	Кровля	104 022,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	104 022,00
6	Двери	172 656,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	172 656,00
7	Окна	498 539,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	498 539,00
8	Полы	4 611 603,00	44,371079	2 046 218,00	0,000000	0,00	55,628921	2 565 385,00
9	Внутренняя отделка	11 722 978,00	49,445337	5 796 466,00	29,822218	3 496 052,00	50,554663	5 926 512,00
10	Наружная отделка	1 820 077,00	89,150019	1 622 599,00	0,000000	0,00	10,849981	197 478,00
11	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	389 352,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	389 352,00
ИТОГО:		**21 542 380,00**	43,937963	**9 465 283,00**	**16,228718**	**3 496 052,00**	**56,062037**	**12 077 097,00**
Внутренние инженерные сети								
1	Монтаж лифтов	2 778 940,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	2 778 940,00

2	Водоснабжение	2 267 950,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	2 267 950,00
3	Канализация	469 350,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	469 350,00
4	Отопление	13 851 580,00	5,425800	751 559,00	0,000000	0,00	94,574200	13 100 021,00
5	Вентиляция	371 530,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	371 530,00
6	Внутреннее электроснабжение	4 571 870,00	24,882379	1 137 590,00	0,000000	0,00	75,117621	3 434 280,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**25 123 910,00**	**7,519327**	**1 889 149,00**	**0,000000**	**0,00**	**92,480673**	**23 234 761,00**
ИТОГО по Блоку №1		**46 666 290,000**	**24,33112**	**11 354 432,00**	**7,491600**	**3 496 052,00**	**75,668878**	**35 311 858,00**
Блок №2								
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Общестроительные работы								
1	Стены	684 367,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	684 367,00
2	Шахта лифта	50 386,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	50 386,00
3	Лестницы	141 556,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	141 556,00
4	Кровля	121 530,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	121 530,00
5	Двери	3 793 207,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	3 793 207,00
6	Окна	2 461 211,00	100,000000	2 461 211,00	100,000000	2 461 211,00	0,000000	0,00
7	Полы	6 158 160,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	6 158 160,00
8	Внутренняя отделка	9 225 248,00	68,649558	6 333 092,00	40,581803	3 743 772,00	31,350442	2 892 156,00
9	Наружная отделка	5 656 260,00	91,971143	5 202 127,00	0,000000	0,00	8,028857	454 133,00
10	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	367 725,00	40,784010	149 973,00	40,784010	149 973,00	59,215990	217 752,00
ИТОГО:		**28 659 650,00**	**49,359999**	**14 146 403,00**	**22,173879**	**6 354 956,00**	**50,640001**	**14 513 247,00**
Внутренние инженерные сети								
1	Монтаж лифтов	2 920 570,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	2 920 570,00
2	Водоснабжение	2 837 480,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	2 837 480,00
3	Канализация	606 870,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	606 870,00
4	Отопление	7 323 030,00	8,686992	636 151,00	0,000000	0,00	91,313008	6 686 879,00
5	Вентиляция	718 010,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	718 010,00
6	Внутреннее электроснабжение	5 065 580,00	14,734877	746 407,00	0,000000	0,00	85,265123	4 319 173,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**20 284 230,00**	**6,815925**	**1 382 558,00**	**0,000000**	**0,00**	**93,184075**	**18 901 672,00**
ИТОГО по Блоку №2		**48 943 880,00**	**31,728096**	**15 528 961,00**	**12,984169**	**6 354 956,00**	**68,271904**	**33 414 919,00**
Блок №3								

N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Общестроительные работы							
1	Стены	10 183 491,000	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	10 183 491,00
2	Кровля	98 181,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	98 181,00
3	Двери	2 306 112,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	2 306 112,00
4	Окна	1 463 997,00	100,000000	1 463 997,00	100,000000	1 463 997,00	0,000000	0,00
5	Полы	4 561 866,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	4 561 866,00
6	Внутренняя отделка	3 958 220,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	3 958 220,00
7	Наружная отделка	6 541 384,00	85,597329	5 599 250,00	0,000000	0,00	14,402671	942 134,00
8	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	302 299,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	302 299,00
ИТОГО:		**29 415 550,000**	**24,011949**	**7 063 247,00**	**4,976949**	**1 463 997,00**	**75,988051**	**22 352 303,00**
	Внутренние инженерные сети							
1	Монтаж лифтов	2 778 940,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	2 778 940,00
2	Водоснабжение	6 472 060,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	6 472 060,00
3	Канализация	469 350,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	469 350,00
4	Отопление	13 798 000,00	5,103000	704 112,00	0,000000	0,00	94,897000	13 093 888,00
5	Вентиляция	365 080,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	365 080,00
6	Внутреннее электроснабжение	4 421 270,00	26,403047	1 167 350,00	0,000000	0,00	73,596953	3 253 920,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**29 117 390,00**	**6,427300**	**1 871 462,00**	**0,000000**	**-**	**93,572700**	**27 245 928,00**
ИТОГО по Блоку №3		**58 532 940,00**	**15,264412**	**8 934 709,00**	**2,501151**	**1 463 997,00**	**84,735588**	**49 598 231,00**
	Блок №4							
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
	Общестроительные работы							
1	Стены	3 439 890,000	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	3 439 890,00
2	Шахта лифта	73 454,000	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00	73 454,00
3	Лестницы	20 079,000	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00	20 079,00
4	Кровля	951 473,000	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	951 473,00
5	Двери	3 688 707,000	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	3 688 707,00
6	Окна	2 799 846,000	90,031666	2 520 748,00	0,000000	0,00	9,968334	279 098,00

7	Полы	5 961 493,000	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	5 961 493,00
8	Внутренняя отделка	8 406 574,000	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	8 406 574,00
9	Наружная отделка	6 049 165,000	13,518808	817 775,00	0,000000	0,00	86,481192	5 231 390,00
10	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	367 459,000	40,813533	149 973,00	40,813533	149 973,00	59,186467	217 486,00
ИТОГО:		**31 758 140,000**	**10,984573**	**3 488 496,00**	**0,472235**	**149 973,00**	**89,015427**	**28 269 644,00**
Внутренние инженерные сети								
1	Монтаж лифтов	2 920 570,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	2 920 570,00
2	Водоснабжение	2 852 250,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	2 852 250,00
3	Канализация	606 870,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	606 870,00
4	Отопление	7 287 410,00	8,835046	643 846,00	0,000000	0,00	91,164954	6 643 564,00
5	Вентиляция	657 300,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	657 300,00
6	Внутреннее электроснабжение	5 502 550,00	20,406611	1 122 884,00	0,000000	0,00	79,593389	4 379 666,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**20 639 640,00**	**8,559888**	**1 766 730,00**	**0,000000**	**0,00**	**91,440112**	**18 872 910,00**
ИТОГО по Блоку №4		**52 397 780,00**	**10,029482**	**5 255 226,00**	**0,286220**	**149 973,00**	**89,970518**	**47 142 554,00**
Блок №5-6								
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Общестроительные работы								
1	Стены	8 800 088,00	91,004931	8 008 514,00	60,789585	5 349 537,00	8,995069	791 574,00
2	Шахта лифта	895 088,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	895 088,00
3	Перекрытия	-7 808,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	-7 808,00
4	Лестницы	778 470,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	778 470,00
5	Двери	5 484 844,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	5 484 844,00
6	Окна	3 779 986,00	73,622204	2 782 909,00	73,622204	2 782 909,00	26,377796	997 077,00
7	Полы	10 261 542,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	10 261 542,00
8	Внутренняя отделка	20 448 418,00	60,253121	12 320 810,00	30,445798	6 225 684,00	39,746879	8 127 608,00
9	Наружная отделка	12 871 235,00	90,111710	11 598 490,00	0,000000	0,00	9,888290	1 272 745,00
10	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	604 277,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	604 277,00
ИТОГО:		**63 916 140,00**	**54,306663**	**34 710 723,00**	**22,464013**	**14 358 130,00**	**45,693337**	**29 205 417,00**
Внутренние инженерные сети								
1	Монтаж лифтов	5 557 880,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00	5 557 880,00

2	Водоснабжение	4 560 210,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00	4 560 210,00
3	Канализация	925 800,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00	925 800,00
4	Отопление	19 405 760,00	1,909268	370 508,00	0,000000	0,00	98,09	19 035 252,00
5	Вентиляция	730 270,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00	730 270,00
6	Внутреннее электроснабжение, Блок 5	6 826 510,00	35,223064	2 404 506,00	0,000000	0,00	64,78	4 422 004,00
7	Внутреннее электроснабжение, Блок 6	5 298 100,00	25,639531	1 358 408,00	0,000000	0,00	74,36	3 939 692,00
8	СС Видеонаблюдение и ПС, Блок 5	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00	812 690,00
9	СС Видеонаблюдение и ПС, Блок 6	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00	812 690,00
ИТОГО:		**44 929 910,00**	**62,77**	**4 133 422,00**	**0,000000**	**0,00**	**37,23**	**40 796 488,00**
ИТОГО по Блоку №5-6		**108 846 050,00**	**35,687234**	**38 844 145,00**	**13,191227**	**14 358 130,00**	**64,31**	**70 001 905,00**

Блок №7

N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Общестроительные работы							
1	Стены	8 859 458,00	15,006426	1 329 488,00	0,000000	0,00	84,993574	7 529 970,00
2	Шахта лифта	50 386,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	50 386,00
3	Лестницы	174 226,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	174 226,00
4	Двери	2 944 083,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	2 944 083,00
5	Окна	2 248 033,00	77,823324	1 749 494,00	77,823324	1 749 494,00	22,176676	498 539,00
6	Полы	4 954 049,00	70,012327	3 468 445,00	0,000000	0,00	29,987673	1 485 604,00
7	Внутренняя отделка	11 482 924,00	38,057075	4 370 065,00	38,057075	4 370 065,00	61,942925	7 112 859,00
8	Наружная отделка	7 806 467,00	83,997947	6 557 272,00	0,000000	0,00	16,002053	1 249 195,00
9	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	425 604,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	425 604,00
ИТОГО:		**38 945 230,00**	**44,870101**	**17 474 764,00**	**15,713244**	**6 119 559,00**	**55,129899**	**21 470 466,00**
	Внутренние инженерные сети							
1	Монтаж лифтов	2 778 940,00	0,000000	0,00	0,0000000	0,00	100,000000	2 778 940,00
2	Водоснабжение	3 977 210,00	0,000000	0,00	0,0000000	0,00	100,000000	3 977 210,00
3	Канализация	469 350,00	0,000000	0,00	0,0000000	0,00	100,000000	469 350,00
4	Отопление	12 616 110,00	6,219587	784 670,00	0,0000000	0,00	93,780413	11 831 440,00
5	Вентиляция	365 130,00	0,000000	0,00	0,0000000	0,00	100,000000	365 130,00
6	Внутреннее электроснабжение	5 137 260,00	20,709503	1 063 901,00	0,0000000	0,00	79,290497	4 073 359,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,0000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**26 156 690,00**	**7,067297**	**1 848 571,00**	**0,0000000**	**0,00**	**92,932703**	**24 308 119,00**

ИТОГО по Блоку №7		**65 101 920,00**	**29,681667**	**19 323 335,00**	**9,3999670**	**6 119 559,00**	**70,318333**	**45 778 585,00**
Блок №8								
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Общестроительные работы								
1	Стены	2 452 014,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	2 452 014,00
2	Шахта лифта	61 195,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	61 195,00
3	Перекрытия	-35 038,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	-35 038,00
4	Лестницы	230 131,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	230 131,00
5	Двери	3 118 353,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	3 118 353,00
6	Окна	2 766 901,00	81,982	2 268 362,00	81,982	2 268 362,00	18,018	498 539,00
7	Полы	5 647 949,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	5 647 949,00
8	Внутренняя отделка	11 679 689,00	37,416	4 370 065,00	37,416	4 370 065,00	62,584	7 309 624,00
9	Наружная отделка	9 801 497,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	9 801 497,00
10	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	329 789,00	16,952	55 905,00	16,952	55 905,00	83,048	273 884,00
ИТОГО:		**36 052 480,00**	**18,568**	**6 694 332,00**	**18,568**	**6 694 332,00**	**81,432**	**29 358 148,00**
Внутренние инженерные сети								
1	Монтаж лифтов	2 778 940,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	2 778 940,00
2	Водоснабжение	3 749 170,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	3 749 170,00
3	Канализация	422 040,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	422 040,00
4	Отопление	6 808 080,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	6 808 080,00
5	Вентиляция	365 130,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	365 130,00
6	Внутреннее электроснабжение	5 358 730,00	25,349439	1 358 408,00	25,349439	1 358 408,00	74,650561	4 000 322,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**20 294 780,00**	**6,693386**	**1 358 408,00**	**6,693386**	**1 358 408,00**	**93,306614**	**18 936 372,00**
ИТОГО по Блоку №8		**56 347 260,00**	**14,291272**	**8 052 740,00**	**14,291272**	**8 052 740,00**	**85,708728**	**48 294 520,00**
Блок №9-10								
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Общестроительные работы								
1	Стены	32 969 771,00	42,3526	13 963 559,00	24,07133	7 936 261,00	57,6474	19 006 212,00

2	Шахта лифта	1 109 769,00	0,0000	0,00	0,00000	0,00	100,0000	1 109 769,00
3	Перекрытия	8 492 591,00	79,6295	6 762 604,00	28,35546	2 408 113,00	20,3705	1 729 987,00
4	Лестницы	1 340 301,00	0,0000	0,00	0,00000	0,00	100,0000	1 340 301,00
5	Кровля	3 181 210,00	0,0000	0,00	0,00000	0,00	100,0000	3 181 210,00
6	Двери	6 312 509,00	0,0000	0,00	0,00000	0,00	100,0000	6 312 509,00
7	Окна	3 497 732,00	0,0000	0,00	0,00000	0,00	100,0000	3 497 732,00
8	Полы	10 635 986,00	0,0000	0,00	0,00000	0,00	100,0000	10 635 986,00
9	Внутренняя отделка	17 810 754,00	0,0000	0,00	0,00000	0,00	100,0000	17 810 754,00
10	Наружная отделка	13 312 500,00	0,0000	0,00	0,00000	0,00	100,0000	13 312 500,00
11	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	536 190,00	0,0000	0,00	0,00000	0,00	100,0000	536 190,00
ИТОГО:		**99 199 313,00**	**20,8935**	**20 726 163,00**	**10,42787**	**10 344 374,00**	**79,1065**	**78 473 150,00**
	Внутренние инженерные сети							
1	Монтаж лифтов	5 557 880,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	5 557 880,00
2	Водоснабжение	3 906 220,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	3 906 220,00
3	Канализация	863 810,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	863 810,00
4	Отопление	23 994 890,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	23 994 890,00
5	Вентиляция	730 270,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	730 270,00
6	Внутреннее электроснабжение, Блок 5	5 210 020,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	5 210 020,00
7	Внутреннее электроснабжение, Блок 6	6 899 270,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	6 899 270,00
8	СС Видеонаблюдение и ПС, Блок 5	812 680,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 680,00
9	СС Видеонаблюдение и ПС, Блок 6	812 680,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 680,00
ИТОГО:		**48 787 720,00**	**0,000000**	**0,00**	**0,000000**	**0,00**	**100,000000**	**48 787 720,00**
ИТОГО по Блоку №9-10		**147 987 033,000**	**14,005391**	**20 726 163,00**	**6,990054**	**10 344 374,00**	**85,994609**	**127 260 870,00**
	Блок №11							
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
	Общестроительные работы							
1	Стена цоколя СЦ-1-2шт	15 478 940,00	41,859010	6 479 331,00	0,000000	0,00	58,140990	8 999 609,00
2	Стены	21 272 666,00	16,135185	3 432 384,00	0,000000	0,00	83,864815	17 840 282,00
3	Шахта лифта	631 089,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	631 089,00
4	Лестницы	431 260,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	431 260,00
5	Кровля	960 047,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	960 047,00
6	Двери	3 743 707,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	3 743 707,00
7	Окна	2 799 846,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	2 799 846,00
8	Полы	6 108 773,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	6 108 773,00

9	Внутренняя отделка	8 150 976,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	8 150 976,00
10	Наружная отделка	5 870 887,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	5 870 887,00
11	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	367 459,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	367 459,00
ИТОГО:		**65 815 650,00**	**15,059815**	**9 911 715,00**	**0,000000**	**0,00**	**84,940185**	**55 903 935,00**
			Внутренние инженерные сети					
1	Монтаж лифтов	2 920 570,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	2 920 570,00
2	Водоснабжение	2 835 140,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	2 835 140,00
3	Канализация	606 870,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	606 870,00
4	Отопление	7 465 920,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	7 465 920,00
5	Вентиляция	655 120,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	655 120,00
6	Внутреннее электроснабжение	5 428 950,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	5 428 950,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**20 725 260,00**	**0,000000**	**0,00**	**0,000000**	**0,00**	**100,000000**	**20 725 260,00**
ИТОГО по Блоку №11		**86 540 910,00**	**11,453213**	**9 911 715,00**	**0,000000**	**0,00**	**88,546787**	**76 629 195,00**
			Блок №12					
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
			Общестроительные работы					
1	Стены	15 615 360,00	6,437252	1 005 200,00	6,437252	1 005 200,00	93,56275	14 610 160,00
2	Шахта лифта	730 862,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00000	730 862,00
3	Перекрытия	6 084 528,00	52,520524	3 195 626,00	52,520524	3 195 626,00	47,47948	2 888 902,00
4	Лестницы	478 036,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00000	478 036,00
5	Кровля	1 524 402,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00000	1 524 402,00
6	Двери	3 259 716,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00000	3 259 716,00
7	Окна	2 766 901,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00000	2 766 901,00
8	Полы	6 450 185,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00000	6 450 185,00
9	Внутренняя отделка	11 750 878,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00000	11 750 878,00
10	Наружная отделка	8 113 307,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00000	8 113 307,00
11	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	361 865,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00000	361 865,00
ИТОГО:		**57 136 040,000**	**7,352323**	**4 200 826,00**	**7,352323**	**4 200 826,00**	**92,647677**	**52 935 214,00**
			Внутренние инженерные сети					
1	Монтаж лифтов	2 778 930,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	2 778 930,00

2	Водоснабжение	5 851 070,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	5 851 070,00
3	Канализация	362 670,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	362 670,00
4	Отопление	14 397 150,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	14 397 150,00
5	Вентиляция	365 130,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	365 130,00
6	Внутреннее электроснабжение	4 659 810,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	4 659 810,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**29 227 450,00**	**0,000000**	**0,00**	**0,000000**	**0,00**	**100,000000**	**29 227 450,00**
ИТОГО по Блоку №12		**86 363 490,00**	**4,864123**	**4 200 826,00**	**4,864123**	**4 200 826,00**	**95,135877**	**82 162 664,00**
Блок №13								
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Общестроительные работы								
1	Стена цоколя СЦ-1-2шт	593 254,00	100,000000	593 254,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
2	Стены	6 832 717,00	53,070221	3 626 138,00	0,000000	0,00	46,929779	3 206 579,00
3	Шахта лифта	1 072 989,00	100,000000	1 072 989,00	98,786940	1 059 973,00	0,000000	0,00
4	Лестницы	371 555,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	371 555,00
5	Кровля	960 047,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	960 047,00
6	Двери	3 793 207,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	3 793 207,00
7	Окна	2 799 846,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	2 799 846,00
8	Полы	6 565 883,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	6 565 883,00
9	Внутренняя отделка	9 078 622,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	9 078 622,00
10	Наружная отделка	6 049 165,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	6 049 165,00
11	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	367 725,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	367 725,00
ИТОГО:		**38 485 010,00**	**13,751798**	**5 292 381,00**	**2,754249**	**1 059 973,00**	**86,248202**	**33 192 629,00**
Внутренние инженерные сети								
1	Монтаж лифтов	2 920 570,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	2 920 570,00
2	Водоснабжение	2 855 270,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	2 855 270,00
3	Канализация	606 870,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	606 870,00
4	Отопление	7 496 670,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	7 496 670,00
5	Вентиляция	657 300,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	657 300,00
6	Внутреннее электроснабжение	5 362 790,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	5 362 790,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**20 712 160,00**	**0,000000**	**0,00**	**0,000000**	**0,00**	**100,000000**	**20 712 160,00**
ИТОГО по Блоку №13		**59 197 170,000**	**8,940260**	**5 292 381,00**	**1,790581**	**1 059 973,00**	**91,059740**	**53 904 789,00**

Блок №14								
N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общестроительные работы								
1	Стены	8 194 105,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	8 194 105,00
2	Шахта лифта	61 195,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	61 195,00
3	Лестницы	195 783,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	195 783,00
4	Кровля	482 781,00	0,000000	0,00	0,00000	0,00	100,00000	482 781,00
5	Двери	3 259 720,00	0,000000	0,00	0,00000	0,00	100,00000	3 259 720,00
6	Окна	2 768 051,00	81,989530	2 269 512,00	0,00000	0,00	18,01047	498 539,00
7	Полы	5 676 706,00	0,000000	0,00	0,00000	0,00	100,00000	5 676 706,00
8	Внутренняя отделка	11 723 713,00	33,547896	3 933 059,00	33,54790	3 933 059,00	66,45210	7 790 654,00
9	Наружная отделка	9 064 527,00	0,000000	0,00	0,00000	0,00	100,00000	9 064 527,00
10	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	329 789,00	17,103057	56 404,00	17,10306	56 404,00	82,89694	273 385,00
ИТОГО:		**41 756 370,000**	**14,989270**	**6 258 975,00**	**9,554142**	**3 989 463,00**	**85,010730**	**35 497 395,00**
Внутренние инженерные сети								
1	Монтаж лифтов	2 778 940,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	2 778 940,00
2	Водоснабжение	2 011 490,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	2 011 490,00
3	Канализация	422 040,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	422 040,00
4	Отопление	13 609 210,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	13 609 210,00
5	Вентиляция	365 130,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	365 130,00
6	Внутреннее электроснабжение	4 509 890,00	25,884223	1 167 350,00	0,000000	0,00	74,115777	3 342 540,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**24 509 390,00**	**4,762868**	**1 167 350,00**	**0,000000**	**0,00**	**95,237132**	**23 342 040,00**
ИТОГО по Блоку №14		**66 265 760,00**	**11,206881**	**7 426 325,00**	**6,020399**	**3 989 463,00**	**88,793119**	**58 839 435,00**

Трансформаторная подстанция и НЭС 0,4 кВ, Благоустройство, озеленение, МАФы

N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ТП , Сети 0,4 кВ								

1	Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ	10 462 552,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	10 462 552,00
2	Трансформаторная подстанция Общестроительная часть	26 580 880,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	26 580 880,00
ИТОГО:		**37 043 432,00**	**0,000000**	**0,00**	**0,000000**	**0,00**	**100,000000**	**37 043 432,00**
			Благоустройство					
1	Благоустройство	48 065 820,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	48 065 820,00
2	Малые архитектурные формы	15 911 835,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	15 911 835,00
3	Озеленение	23 512 044,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	23 512 044,00
ИТОГО:		**87 489 699,00**	**0,000000**	**0,00**	**0,000000**	**0,00**	**100,000000**	**87 489 699,00**
ИТОГО: ТП и НЭС 0,4 кВ, Благоустройство, озеленение, МАФы		**124 533 131,00**	**0,000000**	**0,00**	**0,000000**	**0,00**	**100,000000**	**124 533 131,00**
ВСЕГО по акту выполненных работ		**1 007 723 614,00**	**15,366412**	**154 850 958,00**	**5,913332**	**59 590 043,00**	**84,633588**	**852 872 656,00**

Сдал ПОДРЯДЧИК:

ТОО «ОНДАСЫН СТРОЙ», БИН 060440009800

Директор _____ Боранбаев Б.О.

Принял ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы", БИН 180140023552

Руководитель ПТО _____ Мынжасаров Е. С.

Инженер-сметчик _____ Коянбаева Г.Н.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО ДСП " Стройинтеграция "

Эксперт
технического надзора _____ Досмаганбетов С.М.
Аттестат эксперта №KZ51VJE00027409, ИИН 770806301287

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Граждан-Проект"

Эксперт
авторского надзора _____ Кенжебеков Б.Т.
Аттестаты эксперта №KZ65VJE00026672, №KZ38VJE00026673,
ИИН 530411301111, пр.№18 от 13.07.2020г.

Умирбаев М.С.

Шозас 3Б

Приложение 22-5
к Правилам осуществления
государственных закупок

Отчет о местном содержании в работах и услугах

Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шығыс" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сыганак, Западнее проспекта Тұран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %	№ п/п Товара (n)	Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора			Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля КС согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ		Примечание
												Номер	Дата выдачи	
20/57 от 02.04.2020г 4 083 072 000,00	**АВР за апрель 189 082 853,00**	**63 409 735,95**		100										
					1	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 , D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	1521,6	168,00	255 628,80				
					2	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	456,48	510,00	232 804,80				
					3	Блоки оконные из ПВХ	м2	1401,7962	12 000,00	16 821 554,40		KZ.7500551.01.01.00633	13.11.2020г	
					4	Кабели силовые, ВВГнг 3х10	км	0,65688	573 969,00	377 028,76		KZ.7500525.22.01.00620	24.12.2018г	
					5	Кабели силовые, ВВГнг 3х1,5	км	2,48	243 825,00	604 686,00		KZ.7500525.22.01.00620	24.12.2018г	
					6	Кабели силовые, ВВГнг 3х6	км	0,3264	346 290,00	113 029,06		KZ.7500525.22.01.00620	24.12.2018г	
					7	Кабели силовые, ВВГнг 5х10	км	0,1632	974 853,00	159 096,01		KZ.7500525.22.01.00596	17.08.2018г	
					8	Кабели силовые, ВВГнг 3х2,5	км	3,3	425 355,00	1 403 671,50		KZ.7500525.22.01.00596	17.08.2018г	
					9	Сетка арматурная, В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,8834	25 500,00	22 526,70		№0003270	20.02.2020г	
					10	Арматура, А-III, d 12 мм	т	0,57456	204 000,00	117 210,24		№0003270	20.02.2020г	
					11	Арматура, А-III, d 20-22 мм	т	0,0112	194 000,00	2 172,80		№0003270	20.02.2020г	
					12	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	1302,723	4 200,00	5 471 436,60	1	KZ.7100628.01.01.04601	16.11.2021г	*Казахстан*
					13	Сплошные плоские панели, плиты толщина 12 см	м2	237,38	1 200,00	284 856,00	1	KZ.7100651.01.01.06429	27.07.2020г	*Казахстан*
					14	Кирпич керамический М-100	1000шт	290,33633	54 126,00	15 714 744,20	1	KZ.7500651.01.01.06429	27.07.2020г	*Казахстан*
					15	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	56,7548	26 000,00	1 475 624,80	1	KZ.7100628.01.01.04605	16.11.2021г	*Казахстан*
					16	Раствор М-100	м3	198,9964	14 100,00	2 805 849,24	1	KZ.7100749.01.01.00503	15.06.2020г	*Казахстан*
					17	Раствор 1:1:6	м3	1002,1589	16 000,00	16 034 542,40	1	KZ.7100749.01.01.00503	15.06.2020г	*Казахстан*
					18	Бетон В25	м3	64,7367	22 000,00	1 424 207,40	1	KZ.7100749.15.06.00502	15.06.2020г	*Казахстан*
					19	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе	кг	1023,75	87,00	89 066,25	1	KZ.7100628.01.01.04432	16.05.2020г	*Казахстан*
4 083 072 000,00	**189 082 853,00**	**63 409 735,95**		**100,00**						**63 409 735,95**	**0,68287**			

Доля местного содержания рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной приказом министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 20 апреля 2018 года №260.

Расчет местного содержания (МСр/у) в договоре на выполнение работы (оказание услуги), производится по формуле:

$$МС_{р/у} = 100\% \times \frac{\sum_{j=1}^{m}\left((СД_j - СТ_j - ССД_j) \times R_j + \sum_{i=1}^{n}(СТ_i \times M_i)\right)}{S}$$

где:

m - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками;

j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

СДj- стоимость j-ого договора;

СТj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

n - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

СТi - стоимость i-ого товара;

Mi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы "СТ-KZ";

Mi = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы "СТ-KZ", если иное не установлено пунктом 9 Единой методики;

S - общая стоимость договора.

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по следующей формуле:

$$R_j = ФОТРК/ФОТ$$

ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

Расчет местного содержания (МС) в закупках заказчика за отчетный период производится по формуле:

$$МС = \sum_{i=1}^{n} (МС_i \times СД_i) / S$$

где:

n - общее количество договоров о закупках;

i - порядковый номер договора о закупках;

МСi - местное содержание в i-ом договоре о закупках;

СДi - стоимость i-ого договора о закупках;

S - общая стоимость договоров.

Доля местного содержания (%): **МС р/у=100%х∑((4 083 072 000-189 082 853,00)*1+99 983 388,00*0,68267))/4 083 072 000 = 97,04%**

*** обязательно для заполнения, где указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотых долей (97,04%)*

Тургунбекова А.Н 8(700) 252 -07-50 **Боранбаев Б. О** _____ *М.П.*

Ф.И.О. исполнителя, контактный телефон *Ф.И.О. руководителя, подпись*