к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019года №178

Форма КС-3

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Нур-Султан, ул. А. Иманова, 11, БЦ "Нурсаулет", 3 этаж. БИН 180140023552

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Оңдасын Строй" Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117, БИН 060440009800

Наименование строительства и его адрес : Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шығыс" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сығанақ, Западнее проспекта Тұран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"

СПРАВКА №13

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2021 год

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		20/57	2020-04-02				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шығыс" со встроенными помещениями по адресу г Астана, ул. Сығанақ, Западнее проспекта Тұран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"	3 000 304 331,89	229 582 398,21							27 549 887,79	257 132 286,00

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы", БИН 180140023552

Генеральный директор _____ **Бердалин Е.С.**

ТЕХНАДЗОР: ТОО ДСП " Стройинтеграция "

Эксперт
технического надзора _____ **Досмаганбетов С.М.**
Аттестат эксперта №KZ51VJE00027409, ИИН 770806301287

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «ОНДАСЫН СТРОЙ», БИН 060440009800

Директор _____ **Боранбаев Б.О.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Граждан-Проект"

Эксперт
авторского надзора _____ **Кенжебеков Б.Т.**
Аттестат эксперта №KZ65VJE00026672, №KZ38VJE00026673,
ИИН 530411301111, пр.№18 от 13.07.2020г.

Форма 2В

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Нур-Султан, ул. А. Иманова, 11, "Нурсаулет", 3 этаж. БИН 180140023552 БЦ

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй" Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117, БИН 060440009800

А К Т

приемки выполненных работ за октябрь 2021 года

по объекту: Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шығыс" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сығанақ, Западнее проспекта Тұран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"

в ценах 2001г.

Блок №1								
N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общестроительные работы								
1	Стены	1 777 643,00	89,602749	1 592 817,00	0,000000	0,00	10,397251	184 826,00
2	Шахта лифта	199 164,00	100,000000	199 164,00	100,000000	199 164,00	0,000000	0,00
3	Перекрытия	120 406,00	100,000000	120 406,00	100,000000	120 406,00	0,000000	0,00
4	Лестницы	125 940,00	100,000000	125 940,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
5	Кровля	104 022,00	62,282979	64 788,00	62,282979	64 788,00	37,717021	39 234,00
6	Двери	172 656,00	68,144750	117 656,00	0,000000	0,00	31,855250	55 000,00
7	Окна	498 539,00	100,000000	498 539,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
8	Полы	4 611 603,00	99,999978	4 611 602,00	0,000000	0,00	0,000022	1,00
9	Внутренняя отделка	11 722 978,00	99,923961	11 714 064,00	0,000000	0,00	0,076039	8 914,00
10	Наружная отделка	1 820 077,00	99,999945	1 820 076,00	0,000000	0,00	0,000055	1,00
11	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	389 352,00	81,103731	315 779,00	0,000000	0,00	18,896269	73 573,00
ИТОГО:		**21 542 380,00**	98,321685	**21 180 831,00**	**1,784195**	**384 358,00**	**1,678315**	**361 549,00**
Внутренние инженерные сети								
1	Монтаж лифтов	2 778 940,00	97,179608	2 700 563,00	0,000000	0,00	2,820392	78 377,00
2	Водоснабжение	2 267 950,00	99,454794	2 255 585,00	65,464671	1 484 706,00	0,545206	12 365,00
3	Канализация	469 350,00	69,932886	328 230,00	0,000000	0,00	30,067114	141 120,00
4	Отопление	13 851 580,00	94,645318	13 109 872,00	0,000000	0,00	5,354682	741 708,00
5	Вентиляция	371 530,00	89,051221	330 852,00	0,000000	0,00	10,948779	40 678,00
6	Внутреннее электроснабжение	4 571 870,00	71,477164	3 267 843,00	0,000000	0,00	28,522836	1 304 027,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	99,998770	812 680,00	99,998770	812 680,00	0,001230	10,00
ИТОГО:		**25 123 910,00**	**90,772595**	**22 805 625,00**	**9,144222**	**2 297 386,00**	**9,227405**	**2 318 285,00**
ИТОГО по Блоку №1		**46 666 290,000**	**94,25745**	**43 986 456,00**	**5,746641**	**2 681 744,00**	**5,742550**	**2 679 834,00**
Блок №2								
		Договорная осточная	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	

N п/п	Виды работ	сумма на 01.01.2021г (тенге)	%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Общестроительные работы					
1	Стены	684 367,00	36,078303	246 908,00	0,000000	0,00	63,921697	437 459,00
2	Шахта лифта	50 386,00	100,000000	50 386,00	100,000000	50 386,00	0,000000	0,00
3	Лестницы	141 556,00	100,000000	141 556,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
4	Кровля	121 530,00	13,882992	16 872,00	13,882992	16 872,00	86,117008	104 658,00
5	Двери	3 793 207,00	95,795141	3 633 708,00	6,633674	251 629,00	4,204859	159 499,00
6	Окна	2 461 211,00	100,000000	2 461 211,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
7	Полы	6 158 160,00	100,000000	6 158 160,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
8	Внутренняя отделка	9 225 248,00	99,910279	9 216 971,00	5,786977	533 863,00	0,089721	8 277,00
9	Наружная отделка	5 656 260,00	99,768151	5 643 146,00	4,412668	249 592,00	0,231849	13 114,00
10	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	367 725,00	79,570059	292 599,00	0,000000	0,00	20,429941	75 126,00
ИТОГО:		**28 659 650,00**	**97,215133**	**27 861 517,00**	**3,846321**	**1 102 342,00**	**2,784867**	**798 133,00**
			Внутренние инженерные сети					
1	Монтаж лифтов	2 920 570,00	94,925580	2 772 368,00	0,000000	0,00	5,074420	148 202,00
2	Водоснабжение	2 837 480,00	100,000000	2 837 480,00	77,053759	2 186 385,00	0,000000	0,00
3	Канализация	606 870,00	99,380427	603 110,00	0,000000	0,00	0,619573	3 760,00
4	Отопление	7 323 030,00	99,238826	7 267 289,00	0,000000	0,00	0,761174	55 741,00
5	Вентиляция	718 010,00	60,297071	432 939,00	0,000000	0,00	39,702929	285 071,00
6	Внутреннее электроснабжение	5 065 580,00	72,954864	3 695 587,00	0,000000	0,00	27,045136	1 369 993,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	99,998770	812 680,00	99,998770	812 680,00	0,001230	10,00
ИТОГО:		**20 284 230,00**	**90,816625**	**18 421 453,00**	**14,785205**	**2 999 065,00**	**9,183375**	**1 862 777,00**
ИТОГО по Блоку №2		**48 943 880,00**	**94,563345**	**46 282 970,00**	**8,379816**	**4 101 407,00**	**5,436655**	**2 660 910,00**

Блок №3

N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Общестроительные работы					
1	Стены	10 183 491,000	99,999696	10 183 460,00	4,819202	490 763,00	0,000304	31,00
2	Кровля	98 181,00	65,989346	64 789,00	0,000000	0,00	34,010654	33 392,00
3	Двери	2 306 112,00	93,083597	2 146 612,00	7,731151	178 289,00	6,916403	159 500,00
4	Окна	1 463 997,00	100,000000	1 463 997,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
5	Полы	4 561 866,00	100,000000	4 561 866,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
6	Внутренняя отделка	3 958 220,00	80,590518	3 189 950,00	1,070784	42 384,00	19,409482	768 270,00
7	Наружная отделка	6 541 384,00	99,905127	6 535 178,00	0,000000	0,00	0,094873	6 206,00
8	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	302 299,00	85,703889	259 082,00	0,000000	0,00	14,296111	43 217,00
ИТОГО:		**29 415 550,000**	**96,564348**	**28 404 934,00**	**2,418571**	**711 436,00**	**3,435652**	**1 010 616,00**
			Внутренние инженерные сети					
1	Монтаж лифтов	2 778 940,00	97,179608	2 700 563,00	0,000000	0,00	2,820392	78 377,00
2	Водоснабжение	6 472 060,00	99,869918	6 463 641,00	23,424906	1 516 074,00	0,130082	8 419,00
3	Канализация	469 350,00	87,720891	411 718,00	0,000000	0,00	12,279109	57 632,00

4	Отопление	13 798 000,00	100,000000	13 798 000,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
5	Вентиляция	365 080,00	88,857785	324 402,00	0,000000	0,00	11,142215	40 678,00
6	Внутреннее электроснабжение	4 421 270,00	72,852099	3 220 988,00	0,000000	0,00	27,147901	1 200 282,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	99,998770	812 680,00	99,998770	812 680,00	0,001230	10,00
ИТОГО:		**29 117 390,00**	**95,242025**	**27 731 992,00**	**7,997812**	**2 328 754,00**	**4,757975**	**1 385 398,00**
ИТОГО по Блоку №3		**58 532 940,00**	**95,906554**	**56 136 926,00**	**5,193981**	**3 040 190,00**	**4,093446**	**2 396 014,00**
Блок №4								
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Общестроительные работы								
1	Стены	3 439 890,000	84,244961	2 897 934,00	0,000000	0,00	15,755039	541 956,00
2	Шахта лифта	73 454,000	100,000000	73 454,00	100,000000	73 454,00	0,00	0,00
3	Лестницы	20 079,000	100,000000	20 079,00	100,000000	20 079,00	0,00	0,00
4	Кровля	951 473,000	89,901658	855 390,00	1,773356	16 873,00	10,098342	96 083,00
5	Двери	3 688 707,000	98,508963	3 633 707,00	0,000000	0,00	1,491037	55 000,00
6	Окна	2 799 846,000	99,999964	2 799 845,00	0,000000	0,00	0,000036	1,00
7	Полы	5 961 493,000	100,000000	5 961 493,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
8	Внутренняя отделка	8 406 574,000	99,952656	8 402 594,00	3,178429	267 197,00	0,047344	3 980,00
9	Наружная отделка	6 049 165,000	100,000000	6 049 165,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
10	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	367 459,000	79,555270	292 333,00	0,000000	0,00	20,444730	75 126,00
ИТОГО:		**31 758 140,000**	**97,568667**	**30 985 994,00**	**1,188996**	**377 603,00**	**2,431333**	**772 146,00**
Внутренние инженерные сети								
1	Монтаж лифтов	2 920 570,00	94,925580	2 772 368,00	0,000000	0,00	5,074420	148 202,00
2	Водоснабжение	2 852 250,00	99,152809	2 828 086,00	77,201437	2 201 978,00	0,847191	24 164,00
3	Канализация	606 870,00	99,380427	603 110,00	0,000000	0,00	0,619573	3 760,00
4	Отопление	7 287 410,00	99,434614	7 246 208,00	0,000000	0,00	0,565386	41 202,00
5	Вентиляция	657 300,00	65,866271	432 939,00	0,000000	0,00	34,133729	224 361,00
6	Внутреннее электроснабжение	5 502 550,00	72,642629	3 997 197,00	0,000000	0,00	27,357371	1 505 353,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	99,999	812 680,00	99,998770	812 680,00	0,001000	10,00
ИТОГО:		**20 639 640,00**	**90,566444**	**18 692 588,00**	**14,606156**	**3 014 658,00**	**9,433556**	**1 947 052,00**
ИТОГО по Блоку №4		**52 397 780,00**	**94,810471**	**49 678 582,00**	**6,474055**	**3 392 261,00**	**5,189529**	**2 719 198,00**
Блок №5-6								
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Общестроительные работы								
1	Стены	8 800 088,00	100,000000	8 800 088,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
2	Шахта лифта	895 088,00	100,000000	895 088,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
3	Перекрытия	-7 808,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	-7 808,00
4	Лестницы	778 470,00	100,000000	778 470,00	14,962298	116 477,00	0,000000	0,00
5	Двери	5 484 844,00	99,806284	5 474 219,00	0,652452	35 786,00	0,193716	10 625,00

6	Окна	3 779 986,00	100,000000	3 779 986,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
7	Полы	10 261 542,00	99,978064	10 259 291,00	0,000000	0,00	0,021936	2 251,00
8	Внутренняя отделка	20 448 418,00	99,995300	20 447 457,00	5,621486	1 149 505,00	0,004700	961,00
9	Наружная отделка	12 871 235,00	100,000000	12 871 235,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
10	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	604 277,00	85,696295	517 843,00	0,000000	0,00	14,303705	86 434,00
ИТОГО:		**63 916 140,00**	**99,855337**	**63 823 677,00**	**2,036681**	**1 301 768,00**	**0,144663**	**92 463,00**
	Внутренние инженерные сети							
1	Монтаж лифтов	5 557 880,00	99,607224	5 536 050,00	0,000000	0,00	0,39	21 830,00
2	Водоснабжение	4 560 210,00	99,738433	4 548 282,00	64,686451	2 949 838,00	0,26	11 928,00
3	Канализация	925 800,00	93,293584	863 712,00	0,000000	0,00	6,71	62 088,00
4	Отопление	19 405 760,00	99,930222	19 392 219,00	29,190910	5 664 718,00	0,07	13 541,00
5	Вентиляция	730 270,00	88,844263	648 803,00	0,000000	0,00	11,16	81 467,00
6	Внутреннее электроснабжение, Блок 5	6 826 510,00	76,154990	5 198 728,00	0,000000	0,00	23,85	1 627 782,00
7	Внутреннее электроснабжение, Блок 6	5 298 100,00	71,596402	3 793 249,00	0,000000	0,00	28,40	1 504 851,00
8	СС Видеонаблюдение и ПС, Блок 5	812 690,00	99,998770	812 680,00	99,998770	812 680,00	0,00	10,00
9	СС Видеонаблюдение и ПС, Блок 6	812 690,00	99,998770	812 680,00	99,998770	812 680,00	0,00	10,00
ИТОГО:		**44 929 910,00**	**829,16**	**41 606 403,00**	**22,790867**	**10 239 916,00**	**-729,16**	**3 323 507,00**
ИТОГО по Блоку №5-6		**108 846 050,00**	**96,861650**	**105 430 080,00**	**10,603677**	**11 541 684,00**	**3,14**	**3 415 970,00**
	Блок №7							
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
	Общестроительные работы							
1	Стены	8 859 458,00	96,865361	8 581 746,00	0,000000	0,00	3,134639	277 712,00
2	Шахта лифта	50 386,00	100,000000	50 386,00	100,000000	50 386,00	0,000000	0,00
3	Лестницы	174 226,00	100,000000	174 226,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
4	Двери	2 944 083,00	96,263828	2 834 087,00	0,000000	0,00	3,736172	109 996,00
5	Окна	2 248 033,00	100,000000	2 248 033,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
6	Полы	4 954 049,00	99,999980	4 954 048,00	0,000000	0,00	0,000020	1,00
7	Внутренняя отделка	11 482 924,00	100,000000	11 482 924,00	0,077637	8 915,00	0,000000	0,00
8	Наружная отделка	7 806 467,00	99,999974	7 806 465,00	0,000000	0,00	0,000026	2,00
9	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	425 604,00	67,069858	285 452,00	0,000000	0,00	32,930142	140 152,00
ИТОГО:		**38 945 230,00**	**98,644602**	**38 417 367,00**	**0,152268**	**59 301,00**	**1,355398**	**527 863,00**
	Внутренние инженерные сети							
1	Монтаж лифтов	2 778 940,00	97,179608	2 700 563,00	0,0000000	0,00	2,820392	78 377,00
2	Водоснабжение	3 977 210,00	99,700267	3 965 289,00	37,7882485	1 502 918,00	0,299733	11 921,00
3	Канализация	469 350,00	87,502503	410 693,00	0,0000000	0,00	12,497497	58 657,00
4	Отопление	12 616 110,00	94,856006	11 967 138,00	0,0000000	0,00	5,143994	648 972,00
5	Вентиляция	365 130,00	88,845617	324 402,00	0,0000000	0,00	11,154383	40 728,00
6	Внутреннее электроснабжение	5 137 260,00	69,052627	3 547 413,00	0,0000000	0,00	30,947373	1 589 847,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	99,998770	812 680,00	99,9987695	812 680,00	0,001230	10,00
ИТОГО:		**26 156 690,00**	**90,715522**	**23 728 178,00**	**8,8527944**	**2 315 598,00**	**9,284478**	**2 428 512,00**
ИТОГО по Блоку №7		**65 101 920,00**	**95,458851**	**62 145 545,00**	**3,6479708**	**2 374 899,00**	**4,541149**	**2 956 375,00**

Блок №8								
N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общестроительные работы								
1	Стены	2 452 014,00	98,013	2 403 282,00	65,802	1 613 471,00	1,987	48 732,00
2	Шахта лифта	61 195,00	100,000	61 195,00	100,000	61 195,00	0,000	0,00
3	Перекрытия	-35 038,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	-35 038,00
4	Лестницы	230 131,00	99,909	229 922,00	23,845	54 874,00	0,091	209,00
5	Двери	3 118 353,00	98,236	3 063 354,00	2,488	77 592,00	1,764	54 999,00
6	Окна	2 766 901,00	100,000	2 766 901,00	18,018	498 539,00	0,000	0,00
7	Полы	5 647 949,00	100,000	5 647 949,00	0,000	0,00	0,000	0,00
8	Внутренняя отделка	11 679 689,00	100,000	11 679 689,00	3,131	365 688,00	0,000	0,00
9	Наружная отделка	9 801 497,00	100,000	9 801 496,00	0,000	0,00	0,000	1,00
10	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	329 789,00	94,641	312 117,00	0,000	0,00	5,359	17 672,00
ИТОГО:		**36 052 480,00**	**99,760**	**35 965 905,00**	**7,410**	**2 671 359,00**	**0,240**	**86 575,00**
Внутренние инженерные сети								
1	Монтаж лифтов	2 778 940,00	97,179608	2 700 563,00	0,000000	0,00	2,820392	78 377,00
2	Водоснабжение	3 749 170,00	100,000000	3 749 170,00	36,081026	1 352 739,00	0,000000	0,00
3	Канализация	422 040,00	97,998057	413 591,00	0,000000	0,00	2,001943	8 449,00
4	Отопление	6 808 080,00	74,710153	5 086 327,00	0,000000	0,00	25,289847	1 721 753,00
5	Вентиляция	365 130,00	88,845617	324 402,00	0,000000	0,00	11,154383	40 728,00
6	Внутреннее электроснабжение	5 358 730,00	76,168532	4 081 666,00	0,000000	0,00	23,831468	1 277 064,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	99,998770	812 680,00	99,998770	812 680,00	0,001230	10,00
ИТОГО:		**20 294 780,00**	**84,595147**	**17 168 399,00**	**10,669832**	**2 165 419,00**	**15,404853**	**3 126 381,00**
ИТОГО по Блоку №8		**56 347 260,00**	**94,297937**	**53 134 304,00**	**8,583874**	**4 836 778,00**	**5,702063**	**3 212 956,00**

Блок №9-10								
N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общестроительные работы								
1	Стены	32 969 771,00	99,6627	32 858 569,00	0,00000	0,00	0,3373	111 202,00
2	Шахта лифта	1 109 769,00	100,0000	1 109 769,00	100,00000	1 109 769,00	0,0000	0,00
3	Перекрытия	8 492 591,00	100,0000	8 492 590,00	0,00000	0,00	0,0000	1,00
4	Лестницы	1 340 301,00	100,0000	1 340 301,00	8,69044	116 478,00	0,0000	0,00
5	Кровля	3 181 210,00	98,4137	3 130 747,00	0,00000	0,00	1,5863	50 463,00
6	Двери	6 312 509,00	80,6728	5 092 476,00	0,00000	0,00	19,3272	1 220 033,00
7	Окна	3 497 732,00	98,8489	3 457 468,00	49,53610	1 732 640,00	1,1511	40 264,00
8	Полы	10 635 986,00	100,0000	10 635 986,00	0,00000	0,00	0,0000	0,00
9	Внутренняя отделка	17 810 754,00	100,0000	17 810 754,00	0,72939	129 909,00	0,0000	0,00
10	Наружная отделка	13 312 500,00	100,0000	13 312 500,00	0,00000	0,00	0,0000	0,00
11	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	536 190,00	86,6728	464 731,00	0,00000	0,00	13,3272	71 459,00
ИТОГО:		**99 199 313,00**	**98,4945**	**97 705 891,00**	**3,11373**	**3 088 796,00**	**1,5055**	**1 493 422,00**

	Внутренние инженерные сети							
1	Монтаж лифтов	5 557 880,00	99,607224	5 536 050,00	0,000000	0,00	0,392776	21 830,00
2	Водоснабжение	3 906 220,00	99,999872	3 906 215,00	55,598968	2 171 818,00	0,000128	5,00
3	Канализация	863 810,00	98,044246	846 916,00	0,000000	0,00	1,955754	16 894,00
4	Отопление	23 994 890,00	92,644659	22 229 984,00	0,000000	0,00	7,355341	1 764 906,00
5	Вентиляция	730 270,00	88,844263	648 803,00	0,000000	0,00	11,155737	81 467,00
6	Внутреннее электроснабжение, Блок 5 (9)	5 210 020,00	78,197051	4 074 082,00	0,000000	0,00	21,802949	1 135 938,00
7	Внутреннее электроснабжение, Блок 6 (10)	6 899 270,00	75,700676	5 222 794,00	0,000000	0,00	24,299324	1 676 476,00
8	СС Видеонаблюдение и ПС, Блок 5	812 680,00	100,000000	812 680,00	100,000000	812 680,00	0,000000	0,00
9	СС Видеонаблюдение и ПС, Блок 6	812 680,00	100,000000	812 680,00	100,000000	812 680,00	0,000000	0,00
ИТОГО:		**48 787 720,00**	**90,371520**	**44 090 204,00**	**7,783061**	**3 797 178,00**	**9,628480**	**4 697 516,00**
ИТОГО по Блоку №9-10		**147 987 033,000**	**95,816567**	**141 796 095,00**	**4,653093**	**6 885 974,00**	**4,183433**	**6 190 938,00**

Блок №11

N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Общестроительные работы							
1	Стена цоколя СЦ-1-2шт	36 751 606,00	99,999064	36 751 262,00	1,046025	384 431,00	0,000936	344,00
3	Шахта лифта	631 089,00	100,000000	631 089,00	100,000000	631 089,00	0,000000	0,00
4	Лестницы	431 260,00	98,366183	424 214,00	68,789825	296 663,00	1,633817	7 046,00
5	Кровля	960 047,00	89,098659	855 389,00	0,000000	0,00	10,901341	104 658,00
6	Двери	3 743 707,00	91,766984	3 435 487,00	0,000000	0,00	8,233016	308 220,00
7	Окна	2 799 846,00	100,000000	2 799 846,00	9,968298	279 097,00	0,000000	0,00
8	Полы	6 108 773,00	100,000000	6 108 773,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
9	Внутренняя отделка	8 150 976,00	87,393436	7 123 418,00	0,000000	0,00	12,606564	1 027 558,00
10	Наружная отделка	5 870 887,00	100,000000	5 870 887,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
11	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	367 459,00	79,555270	292 333,00	0,000000	0,00	20,444730	75 126,00
ИТОГО:		**65 815 650,00**	**97,686034**	**64 292 698,00**	**2,417784**	**1 591 280,00**	**2,313966**	**1 522 952,00**
	Внутренние инженерные сети							
1	Монтаж лифтов	2 920 570,00	94,925580	2 772 368,00	18,699911	546 144,00	5,074420	148 202,00
2	Водоснабжение	2 835 140,00	95,367777	2 703 810,00	65,130082	1 846 529,00	4,632223	131 330,00
3	Канализация	606 870,00	100,000000	606 870,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
4	Отопление	7 465 920,00	91,436206	6 826 554,00	0,000000	0,00	8,563794	639 366,00
5	Вентиляция	655 120,00	100,000000	655 120,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
6	Внутреннее электроснабжение	5 428 950,00	69,894049	3 794 513,00	0,000000	0,00	30,105951	1 634 437,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	99,998770	812 680,00	99,998770	812 680,00	0,001230	10,00
ИТОГО:		**20 725 260,00**	**87,680034**	**18 171 915,00**	**15,465924**	**3 205 353,00**	**12,319966**	**2 553 345,00**
ИТОГО по Блоку №11		**86 540 910,00**	**95,289746**	**82 464 613,00**	**5,542619**	**4 796 633,00**	**4,710254**	**4 076 297,00**

Блок №12

N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Общестроительные работы							

1	Стены	15 615 360,00	97,599633	15 240 534,00	10,996865	1 717 200,00	2,40037	374 826,00
2	Шахта лифта	730 862,00	100,000000	730 862,00	100,000000	730 862,00	0,00000	0,00
3	Перекрытия	6 084 528,00	99,899844	6 078 434,00	1,050303	63 906,00	0,10016	6 094,00
4	Лестницы	478 036,00	100,000000	478 036,00	36,446209	174 226,00	0,00000	0,00
5	Кровля	1 524 402,00	97,809502	1 491 010,00	0,000000	0,00	2,19050	33 392,00
6	Двери	3 259 716,00	81,728930	2 664 131,00	0,000000	0,00	18,27107	595 585,00
7	Окна	2 766 901,00	100,000000	2 766 901,00	18,017920	498 538,00	0,00000	0,00
8	Полы	6 450 185,00	100,000000	6 450 185,00	0,000000	0,00	0,00000	0,00
9	Внутренняя отделка	11 750 878,00	82,149300	9 653 264,00	0,689812	81 059,00	17,85070	2 097 614,00
10	Наружная отделка	8 113 307,00	100,000000	8 113 307,00	0,000000	0,00	0,00000	0,00
11	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	361 865,00	88,057148	318 648,00	0,000000	0,00	11,94285	43 217,00
ИТОГО:		**57 136 040,000**	**94,485563**	**53 985 309,00**	**5,715811**	**3 265 788,00**	**5,514437**	**3 150 728,00**
	Внутренние инженерные сети							
1	Монтаж лифтов	2 778 930,00	99,866711	2 775 226,00	19,755877	549 002,00	0,133289	3 704,00
2	Водоснабжение	5 851 070,00	99,999880	5 851 063,00	24,506253	1 433 878,00	0,000120	7,00
3	Канализация	362 670,00	100,000000	362 670,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
4	Отопление	14 397 150,00	91,921776	13 234 116,00	0,000000	0,00	8,078224	1 163 034,00
5	Вентиляция	365 130,00	88,845617	324 402,00	0,000000	0,00	11,154383	40 728,00
6	Внутреннее электроснабжение	4 659 810,00	68,420322	3 188 257,00	0,000000	0,00	31,579678	1 471 553,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	99,998770	812 680,00	99,998770	812 680,00	0,001230	10,00
ИТОГО:		**29 227 450,00**	**90,833836**	**26 548 414,00**	**9,564844**	**2 795 560,00**	**9,166164**	**2 679 036,00**
ИТОГО по Блоку №12		**86 363 490,00**	**93,249732**	**80 533 723,00**	**7,018415**	**6 061 348,00**	**6,750268**	**5 829 764,00**
	Блок №13							
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
	Общестроительные работы							
2	Стены	9 498 960,00	99,997600	9 498 732,00	4,827581	458 570,00	0,002400	228,00
4	Лестницы	371 555,00	100,000000	371 555,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
5	Кровля	960 047,00	89,100534	855 407,00	1,757414	16 872,00	10,899466	104 640,00
6	Двери	2 793 207,00	99,716598	2 785 291,00	11,623270	324 662,00	0,283402	7 916,00
7	Окна	2 799 846,00	100,000000	2 799 846,00	9,968298	279 097,00	0,000000	0,00
8	Полы	6 565 883,00	100,000000	6 565 883,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
9	Внутренняя отделка	9 078 622,00	88,681564	8 051 064,00	0,000000	0,00	11,318436	1 027 558,00
10	Наружная отделка	6 049 165,00	99,999983	6 049 164,00	0,000000	0,00	0,000017	1,00
11	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	367 725,00	79,027806	290 605,00	0,000000	0,00	20,972194	77 120,00
ИТОГО:		**38 485 010,00**	**96,836527**	**37 267 547,00**	**2,804211**	**1 079 201,00**	**3,163473**	**1 217 463,00**
	Внутренние инженерные сети							
1	Монтаж лифтов	2 920 570,00	94,925580	2 772 368,00	18,699911	546 144,00	5,074420	148 202,00
2	Водоснабжение	2 855 270,00	99,999895	2 855 267,00	69,284691	1 978 265,00	0,000105	3,00
3	Канализация	606 870,00	100,000000	606 870,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
4	Отопление	7 496 670,00	87,526595	6 561 580,00	0,000000	0,00	12,473405	935 090,00
5	Вентиляция	657 300,00	99,999696	657 298,00	0,000000	0,00	0,000304	2,00
6	Внутреннее электроснабжение	5 362 790,00	76,563300	4 105 929,00	0,000000	0,00	23,436700	1 256 861,00

7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	99,998770	812 680,00	99,998770	812 680,00	0,001230	10,00
ИТОГО:		**20 712 160,00**	**88,701478**	**18 371 992,00**	**16,111738**	**3 337 089,00**	**11,298522**	**2 340 168,00**
ИТОГО по Блоку №13		**59 197 170,000**	**93,990201**	**55 639 539,00**	**7,460306**	**4 416 290,00**	**6,009799**	**3 557 631,00**

Блок №14

N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Общестроительные работы							
1	Стены	8 194 105,00	99,998719	8 194 000,00	19,008726	1 557 595,00	0,001281	105,00
2	Шахта лифта	61 195,00	100,000000	61 195,00	100,000000	61 195,00	0,000000	0,00
3	Лестницы	195 783,00	71,190553	139 379,00	71,190553	139 379,00	28,809447	56 404,00
4	Кровля	482 781,00	91,873541	443 548,00	0,00000	0,00	8,12646	39 233,00
5	Двери	3 259 720,00	95,106788	3 100 215,00	0,00000	0,00	4,89321	159 505,00
6	Окна	2 768 051,00	100,000000	2 768 051,00	18,01047	498 539,00	0,00000	0,00
7	Полы	5 676 706,00	100,000000	5 676 706,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
8	Внутренняя отделка	11 723 713,00	82,107836	9 626 087,00	0,00000	0,00	17,89216	2 097 626,00
9	Наружная отделка	9 064 527,00	99,999989	9 064 526,00	0,00000	0,00	0,00001	1,00
10	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	329 789,00	94,792731	312 616,00	0,00000	0,00	5,20727	17 173,00
ИТОГО:		**41 756 370,000**	**94,324107**	**39 386 323,00**	**5,404464**	**2 256 708,00**	**5,675893**	**2 370 047,00**
	Внутренние инженерные сети							
1	Монтаж лифтов	2 778 940,00	97,179680	2 700 565,00	17,069062	474 339,00	2,820320	78 375,00
2	Водоснабжение	2 011 490,00	99,981904	2 011 126,00	56,864265	1 143 819,00	0,018096	364,00
3	Канализация	422 040,00	99,999052	422 036,00	0,000000	0,00	0,000948	4,00
4	Отопление	13 609 210,00	100,000000	13 609 210,00	36,901341	5 021 981,00	0,000000	0,00
5	Вентиляция	365 130,00	88,845617	324 402,00	0,000000	0,00	11,154383	40 728,00
6	Внутреннее электроснабжение	4 509 890,00	67,346964	3 037 274,00	0,000000	0,00	32,653036	1 472 616,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	99,998770	812 680,00	99,998770	812 680,00	0,001230	10,00
ИТОГО:		**24 509 390,00**	**93,504135**	**22 917 293,00**	**30,408015**	**7 452 819,00**	**6,495865**	**1 592 097,00**
ИТОГО по Блоку №14		**66 265 760,00**	**94,020828**	**62 303 616,00**	**14,652404**	**9 709 527,00**	**5,979172**	**3 962 144,00**

Трансформаторная подстанция и НЭС 0,4 кВ, Благоустройство, озеленение, МАФы

N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ТП , Сети 0,4 кВ							
1	Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ	10 462 552,00	65,645485	6 868 193,00	0,000000	0,00	34,354515	3 594 359,00
2	Трансформаторная подстанция Общестроительная часть	26 580 880,00	98,579641	26 203 336,00	0,000000	0,00	1,420359	377 544,00
ИТОГО:		**37 043 432,00**	**89,277713**	**33 071 529,00**	**0,000000**	**0,00**	**10,722287**	**3 971 903,00**
	Благоустройство							
1	Благоустройство	48 065 820,00	76,862808	36 944 739,00	6,370654	3 062 107,00	23,137192	11 121 081,00
2	Малые архитектурные формы	15 911 835,00	99,999969	15 911 830,00	4,520566	719 305,00	0,000031	5,00

							1,357543	319 186,00
3	Озеленение	23 512 044,00	98,642457	23 192 858,00	56,981915	13 397 613,00	13,076136	11 440 272,00
ИТОГО:		**87 489 699,00**	**86,923864**	**76 049 427,00**	**19,635483**	**17 179 025,00**	**12,375964**	**15 412 175,00**
ИТОГО: ТП и НЭС 0,4 кВ, Благоустройство, озеленение, МАФы		**124 533 131,00**	**87,624036**	**109 120 956,00**	**13,794743**	**17 179 025,00**	**5,861747**	**59 070 206,00**
ВСЕГО по акту выполненных работ		**1 007 723 614,00**	**94,138253**	**948 653 405,00**	**8,039681**	**81 017 760,00**		

Сдал ПОДРЯДЧИК:

ТОО «ОНДАСЫН СТРОЙ», БИН 060440009800

Директор _____ **Боранбаев Б.О.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО ДСП " Стройинтеграция "

Эксперт
технического надзора _____ **Досмаганбетов С.М.**
Аттестат эксперта №KZ51VJE00027409, ИИН 770806301287

Принял ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы", БИН 180140023552

Руководитель ПТО _____ **Базарбек Б.К**

Ведущий инженер ПТО _____ **Мынжасаров Е. С.**

Инженер-сметчик _____ **Жаксыбаева С.К**

расчет проверен

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Граждан-Проект"

Эксперт
авторского надзора _____ **Кенжебеков Б.Т.**
Аттестаты эксперта №KZ65VJE00026672, №KZ38VJE00026673,
ИИН 530411301111, пр.№18 от 13.07.2020г.

РЕЕСТР

К АКТАМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2021 Г. ПО ОБЪЕКТУ:

Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шығыс" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сығанақ, Западнее проспекта Тұран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"

№ п/п	№ АКТЫ	№ лок. сметы	НАИМЕНОВАНИЕ	Всего, тенге	ПРИМЕЧАНИЕ
1	266	2-1-1	Жилая группа 3Б. Блок-секция 1. Общестроительные работы. Основная смета	1 219 867	
2	267	2-2-1	Жилая группа 3Б. Блок-секция 2. Общестроительные работы. Основная смета	1 860 098	
3	268	2-3-1	Жилая группа 3Б. Блок-секция 3. Общестроительные работы. Основная смета	2 257 939	
4	269	2-4-1	Жилая группа 3Б. Блок-секция 4. Общестроительные работы. Основная смета	1 198 426	
5	270	2-5-1	Жилая группа 3Б. Блок-секция 5-6. Общестроительные работы. Основная смета	4 131 522	
6	271	2-7-1	Жилая группа 3Б. Блок-секция 7. Общестроительные работы. Основная смета	188 208	
7	272	2-8-1	Жилая группа 3Б. Блок-секция 8. Общестроительные работы. Основная смета	3 357 493	
8	273	2-9-1	Жилая группа 3Б. Блок-секция 9-10. Общестроительные работы. Основная смета	9 803 149	
9	274	2-11-1	Жилая группа 3Б. Блок-секция 11. Общестроительные работы. Основная смета	5 050 369	
10	275	2-12-1	Жилая группа 3Б. Блок-секция 12. Общестроительные работы. Основная смета	4 914 885	
11	276	2-13-1	Жилая группа 3Б. Блок-секция 13. Общестроительные работы. Основная смета	1 969 745	
12	277	2-14-1	Жилая группа 3Б. Блок-секция 14. Общестроительные работы. Основная смета	2 218 826	
13	278	7-2-1	Жилая группа 3Б.Благоустройство. МАФы. Основная смета	2 282 913	
14	279	7-3-1	Жилая группа 3Б. Основная смета.Благоустройство. Озеленение	42 521 035	
15	280	2-11-3	Жилая группа 3Б. Блок-секция 11. Лифты. Основная смета	1 733 339	
16	281	2-12-3	Жилая группа 3Б. Блок-секция 12. Лифты. Основная смета	1 742 410	
17	282	2-13-3	Жилая группа 3Б. Блок-секция 13. Лифты. Основная смета	1 733 339	
18	283	2-14-3	Жилая группа 3Б. Блок-секция 14. Лифты. Основная смета	1 505 446	
19	284	2-1-4	Жилая группа 3Б. Блок-секция 1. Водопровод.Основная смета	4 712 123	
20	285	2-2-4	Жилая группа 3Б. Блок-секция 2. Водопровод.Основная смета	6 939 098	
21	286	2-3-4	Жилая группа 3Б. Блок-секция 3. Водопровод.Основная смета	4 811 684	
22	287	2-4-4	Жилая группа 3Б. Блок-секция 4. Водопровод.Основная смета	6 988 588	
23	288	2-5-4	Жилая группа 3Б. Блок-секция 5-6. Водопровод.Основная смета	9 362 127	
24	289	2-7-4	Жилая группа 3Б. Блок-секция 7. Водопровод.Основная смета	4 769 929	
25	290	2-8-4	Жилая группа 3Б. Блок-секция 8. Водопровод.Основная смета	4 293 293	
26	291	2-9-4	Жилая группа 3Б. Блок-секция 9-10. Водопровод.Основная смета	6 892 869	
27	292	2-11-4	Жилая группа 3Б. Блок-секция 11. Водопровод.Основная смета	5 860 472	

28	293	2-12-4	Жилая группа 3Б. Блок-секция 12. Водопровод.Основная смета	4 550 809	
29	294	2-13-4	Жилая группа 3Б. Блок-секция 13. Водопровод.Основная смета	6 278 570	
30	295	2-14-4	Жилая группа 3Б. Блок-секция 14. Водопровод.Основная смета	3 630 225	
31	296	2-5-2	Жилая группа 3Б. Блок-секция 5-6. Отопление.Основная смета	17 978 552	
32	297	2-14-2	Жилая группа 3Б. Блок-секция 14. Отопление.Основная смета	15 938 646	
33	298	2-2-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 2.Общестроительные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	1 638 484	
34	299	2-8-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 8.Общестроительные работы. ДОП.РАБОТЫ	5 120 793	
35	300	2-12-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 12.Общестроительные работы. ДОП.РАБОТЫ	5 450 006	
36	301	2-13-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 13.Общестроительные работы. ДОП.РАБОТЫ	1 455 399	
37	302	2-14-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 14.Общестроительные работы. ДОП.РАБОТЫ	4 943 458	
38	303	2-1-9	Жилая группа 3Б.Блок-секция 1.Пожарная сигнализация. ДОП.РАБОТЫ	2 579 265	
39	304	2-2-9	Жилая группа 3Б.Блок-секция 2.Пожарная сигнализация. ДОП.РАБОТЫ	2 579 265	
40	305	2-3-9	Жилая группа 3Б.Блок-секция 3.Пожарная сигнализация. ДОП.РАБОТЫ	2 579 265	
41	306	2-4-9	Жилая группа 3Б.Блок-секция 4.Пожарная сигнализация. ДОП.РАБОТЫ	2 579 265	
42	307	2-5-9	Жилая группа 3Б.Блок-секция 5.Пожарная сигнализация. ДОП.РАБОТЫ	2 579 265	
43	308	2-6-9	Жилая группа 3Б.Блок-секция 6.Пожарная сигнализация. ДОП.РАБОТЫ	2 579 265	
44	309	2-7-9	Жилая группа 3Б.Блок-секция 7.Пожарная сигнализация. ДОП.РАБОТЫ	2 579 265	
45	310	2-8-9	Жилая группа 3Б.Блок-секция 8.Пожарная сигнализация. ДОП.РАБОТЫ	2 579 265	
46	311	2-9-9	Жилая группа 3Б.Блок-секция 9.Пожарная сигнализация. ДОП.РАБОТЫ	2 579 265	
47	312	2-10-9	Жилая группа 3Б.Блок-секция 10.Пожарная сигнализация. ДОП.РАБОТЫ	2 579 265	
48	313	2-11-9	Жилая группа 3Б.Блок-секция 11.Пожарная сигнализация. ДОП.РАБОТЫ	2 579 265	
49	314	2-12-9	Жилая группа 3Б.Блок-секция 12.Пожарная сигнализация. ДОП.РАБОТЫ	2 579 265	
50	315	2-13-9	Жилая группа 3Б.Блок-секция 13.Пожарная сигнализация. ДОП.РАБОТЫ	2 579 265	
51	316	2-14-9	Жилая группа 3Б.Блок-секция 14.Пожарная сигнализация. ДОП.РАБОТЫ	2 579 265	
52	317	7-1 -1	Жилая группа 3Б.Благоустройство. Вертикальная планировка. Проезды и площадки	9 718 442	
			Всего по актам с НДС	**257 132 286**	

ТОО «ОНДАСЫН СТРОЙ»

Директор _____ **Боранбаев Б.О.**

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Нур-Султан, ул. А. Иманова, 11, БЦ "Нурсаулет", 3 этаж.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Оңдасын Строй" Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117

Наименование строительства и его адрес : Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шығыс" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сығанак, Западнее проспекта Тұран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"

СВОДНЫЙ АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2021 ГОДА

в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2015г., 1.01.2016г.

№ п/п	№ АКТЫ	№ сметы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тенге
				строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Глава 2. Основные объекты строительства				
1	266	2-1-1	Жилая группа 3Б. Блок-секция 1. Общестроительные работы. Основная смета	384 358			384 358
2	267	2-2-1	Жилая группа 3Б. Блок-секция 2. Общестроительные работы. Основная смета	586 084			586 084
3	268	2-3-1	Жилая группа 3Б. Блок-секция 3. Общестроительные работы. Основная смета	711 436			711 436
4	269	2-4-1	Жилая группа 3Б. Блок-секция 4. Общестроительные работы. Основная смета	377 603			377 603
5	270	2-5-1	Жилая группа 3Б. Блок-секция 5-6. Общестроительные работы. Основная смета	1 301 768			1 301 768
6	271	2-7-1	Жилая группа 3Б. Блок-секция 7. Общестроительные работы. Основная смета	59 301			59 301
7	272	2-8-1	Жилая группа 3Б. Блок-секция 8. Общестроительные работы. Основная смета	1 057 886			1 057 886
8	273	2-9-1	Жилая группа 3Б. Блок-секция 9-10. Общестроительные работы. Основная смета	3 088 796			3 088 796
9	274	2-11-1	Жилая группа 3Б. Блок-секция 11. Общестроительные работы. Основная смета	1 591 280			1 591 280
10	275	2-12-1	Жилая группа 3Б. Блок-секция 12. Общестроительные работы. Основная смета	1 548 591			1 548 591
11	276	2-13-1	Жилая группа 3Б. Блок-секция 13. Общестроительные работы. Основная смета	620 631			620 631
12	277	2-14-1	Жилая группа 3Б. Блок-секция 14. Общестроительные работы. Основная смета	699 113			699 113
13	278	7-2-1	Жилая группа 3Б.Благоустройство. МАФы. Основная смета	719 305			719 305
14	279	7-3-1	Жилая группа 3Б. Основная смета.Благоустройство. Озеленение	13 397 613			13 397 613
15	280	2-11-3	Жилая группа 3Б. Блок-секция 11. Лифты. Основная смета	546 144			546 144

16	281	2-12-3	Жилая группа 3Б. Блок-секция 12. Лифты. Основная смета	549 002			549 002
17	282	2-13-3	Жилая группа 3Б. Блок-секция 13. Лифты. Основная смета	546 144			546 144
18	283	2-14-3	Жилая группа 3Б. Блок-секция 14. Лифты. Основная смета	474 339			474 339
19	284	2-1-4	Жилая группа 3Б. Блок-секция 1. Водопровод.Основная смета	1 484 706			1 484 706
20	285	2-2-4	Жилая группа 3Б. Блок-секция 2. Водопровод.Основная смета	2 186 385			2 186 385
21	286	2-3-4	Жилая группа 3Б. Блок-секция 3. Водопровод.Основная смета	1 516 074			1 516 074
22	287	2-4-4	Жилая группа 3Б. Блок-секция 4. Водопровод.Основная смета	2 201 978			2 201 978
23	288	2-5-4	Жилая группа 3Б. Блок-секция 5-6. Водопровод.Основная смета	2 949 838			2 949 838
24	289	2-7-4	Жилая группа 3Б. Блок-секция 7. Водопровод.Основная смета	1 502 918			1 502 918
25	290	2-8-4	Жилая группа 3Б. Блок-секция 8. Водопровод.Основная смета	1 352 739			1 352 739
26	291	2-9-4	Жилая группа 3Б. Блок-секция 9-10. Водопровод.Основная смета	2 171 818			2 171 818
27	292	2-11-4	Жилая группа 3Б. Блок-секция 11. Водопровод.Основная смета	1 846 529			1 846 529
28	293	2-12-4	Жилая группа 3Б. Блок-секция 12. Водопровод.Основная смета	1 433 878			1 433 878
29	294	2-13-4	Жилая группа 3Б. Блок-секция 13. Водопровод.Основная смета	1 978 265			1 978 265
30	295	2-14-4	Жилая группа 3Б. Блок-секция 14. Водопровод.Основная смета	1 143 819			1 143 819
31	296	2-5-2	Жилая группа 3Б. Блок-секция 5-6. Отопление.Основная смета	5 664 718			5 664 718
32	297	2-14-2	Жилая группа 3Б. Блок-секция 14. Отопление.Основная смета	5 021 981			5 021 981
33	298	2-2-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 2.Общестроительные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	516 257			516 257
34	299	2-8-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 8.Общестроительные работы. ДОП.РАБОТЫ	1 613 471			1 613 471
35	300	2-12-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 12.Общестроительные работы. ДОП.РАБОТЫ	1 717 200			1 717 200
36	301	2-13-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 13.Общестроительные работы. ДОП.РАБОТЫ	458 570			458 570
37	302	2-14-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 14.Общестроительные работы. ДОП.РАБОТЫ	1 557 595			1 557 595
38	303	2-1-9	Жилая группа 3Б.Блок-секция 1.Пожарная сигнализация. ДОП.РАБОТЫ	812 680			812 680
39	304	2-2-9	Жилая группа 3Б.Блок-секция 2.Пожарная сигнализация. ДОП.РАБОТЫ	812 680			812 680
40	305	2-3-9	Жилая группа 3Б.Блок-секция 3.Пожарная сигнализация. ДОП.РАБОТЫ	812 680			812 680
41	306	2-4-9	Жилая группа 3Б.Блок-секция 4.Пожарная сигнализация. ДОП.РАБОТЫ	812 680			812 680
42	307	2-5-9	Жилая группа 3Б.Блок-секция 5.Пожарная сигнализация. ДОП.РАБОТЫ	812 680			812 680
43	308	2-6-9	Жилая группа 3Б.Блок-секция 6.Пожарная сигнализация. ДОП.РАБОТЫ	812 680			812 680

44	309	2-7-9	Жилая группа 3Б.Блок-секция 7.Пожарная сигнализация. ДОП.РАБОТЫ	812 680			812 680
45	310	2-8-9	Жилая группа 3Б.Блок-секция 8.Пожарная сигнализация. ДОП.РАБОТЫ	812 680			812 680
46	311	2-9-9	Жилая группа 3Б.Блок-секция 9.Пожарная сигнализация. ДОП.РАБОТЫ	812 680			812 680
47	312	2-10-9	Жилая группа 3Б.Блок-секция 10.Пожарная сигнализация. ДОП.РАБОТЫ	812 680			812 680
48	313	2-11-9	Жилая группа 3Б.Блок-секция 11.Пожарная сигнализация. ДОП.РАБОТЫ	812 680			812 680
49	314	2-12-9	Жилая группа 3Б.Блок-секция 12.Пожарная сигнализация. ДОП.РАБОТЫ	812 680			812 680
50	315	2-13-9	Жилая группа 3Б.Блок-секция 13.Пожарная сигнализация. ДОП.РАБОТЫ	812 680			812 680
51	316	2-14-9	Жилая группа 3Б.Блок-секция 14.Пожарная сигнализация. ДОП.РАБОТЫ	812 680			812 680
52	317	7-1 -1	Жилая группа 3Б.Благоустройство. Вертикальная планировка. Проезды и площадки	3 062 107			3 062 107
			Всего по актам	**81 017 760**	-		**81 017 760**
			Глава 8. Временные здания и сооружения				
53		СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,2%	972 213			972 213
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**81 989 973**			**81 989 973**
			Глава 9. Прочие работы и затраты				
54		СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,31%			1 893 968	1 893 968
55		Письмо МС	Выслуга лет, 1%			819 900	819 900
		АК-05-6-1548					
		от 11.09.96 г.				327 960	327 960
56		"-"	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**81 989 973**		**3 041 828**	**85 031 801**
57			Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года				
			Итого по сметному расчету				
			в ценах 2015 года (К=2,5574194,)50%	40 994 987		1 520 914	42 515 901
			в ценах 2016 года (К=2,7367742)50%	40 994 987		1 520 914	42 515 901
58			К=2,5574194	104 841 375		3 889 615	108 730 990
59			К=2,7367742	112 194 023		4 162 398	116 356 421
60			**Стоимость в текущих ценах**	**217 035 398**		**8 052 013**	**225 087 411**
61			**Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%**	4 340 708		161 040	4 501 748
			2015	2 096 828		77 792	2 174 620
			2016	2 243 880		83 248	2 327 128
62			**Сметная стоимость в текущем уровне цен, в том числе**	**221 376 106**		**8 213 053**	**229 589 159**
			2015	106 938 203		3 967 407	110 905 610

			2016	114 437 903		4 245 646	118 683 549
63			**ВСЕГО ПО АКТАМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ с К=0,999970543390602**	**221 369 587,14**		**8 212 811,07**	**229 582 398,21**
64			**Налог на добавленную стоимость 12%**	**26 564 350,46**		**985 537,33**	**27 549 887,79**
65			**ВСЕГО ПО АКТАМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ с учетом НДС**	**247 933 937,60**		**9 198 348,40**	**257 132 286,00**

ТОО «ОНДАСЫН СТРОЙ», БИН 060440009800

Директор _____ **Боранбаев Б.О.**

ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы", БИН 180140023552

Заместитель генерального директора по строительству _____ **Искаков К.З**

Руководитель ПТО _____ Базарбек Б.К

Ведущий инженер ПТО _____ Мынжасаров Е.С

Инженер-сметчик _____ Жаксыбаева С.К

расчет проверен

Технадзор

ТОО ДСП " Стройинтеграция "

Эксперт
технического надзора _____ Досмаганбетов С.М.
Аттестат эксперта №KZ51VJE00027409, ИИН 770806301287

Авторский надзор

ТОО "Граждан-Проект"

Эксперт
авторского надзора _____ Кенжебеков Б.Т.
Аттестат эксперта №KZ65VJE00026672, №KZ38VJE00026673,
ИИН 530411301111, пр.№18 от 13.07.2020г.