к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019года №178

Форма КС-3

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Нур-Султан, ул. А. Иманова, 11, БЦ "Нурсаулет", 3 этаж. БИН 180140023552

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй" Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117, БИН 060440009800

Наименование строительства и его адрес : Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шығыс" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сығанақ, Западнее проспекта Тұран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"

СПРАВКА №7

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2021 год

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		20/57	2020-04-02				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шығыс" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сығанақ, Западнее проспекта Тұран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"	1 157 500 450,89	180 050 811,61							21 606 097,39	201 656 909,00

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы", БИН 180140023552

Генеральный директор _____ **Бердалин Е.С.**

ТЕХНАДЗОР: ТОО ДСП " Стройинтеграция "

Эксперт
технического надзора _____ Досмаганбетов С.М.
Аттестат эксперта №KZ51VJE00027409, ИИН 770806301287

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «ОНДАСЫН СТРОЙ», БИН 060440009800

Директор _____ **Боранбаев Б.С.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Граждан-Проект"

Эксперт
авторского надзора _____ Кенжебеков Б.Т.
Аттестат эксперта №KZ65VJE00026672, №KZ38VJE00026673
ИИН 530411301111, пр.№18 от 13.07.2020г.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Нур-Султан, ул. А. Иманова, 11, БЦ "Нурсаулет", 3 этаж.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй" Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117

Наименование строительства и его адрес : Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шығыс" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сыганак, Западнее проспекта Тұран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"

СВОДНЫЙ АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2021 ГОДА

в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2015г., 1.01.2016г.

№ п/п	№ АКТЫ	№ сметы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тенге
				строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	86	2-2-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 2.Общестроительные работы.	1 216 582			1 216 582
2	87	2-5-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 5-6.Общестроительные работы.	3 362 521			3 362 521
3	88	2-9-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 9-10.Общестроительные работы.	13 659 945			13 659 945
4	89	2-11-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 11.Общестроительные работы.	2 152 558			2 152 558
5	90	2-12-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 12.Общестроительные работы.	6 445 019			6 445 019
6	91	2-13-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 13.Общестроительные работы.	4 009 523			4 009 523
7	92	2-1-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 1.Общестроительные работы. Включение	2 046 218			2 046 218
8	93	2-2-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 2.Общестроительные работы. Включение	4 941 578			4 941 578
9	94	2-4-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 4.Общестроительные работы. Включение	4 766 491			4 766 491

10	95	2-8-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 8.Общестроительные работы. Включение	10 596 403			10 596 403
11	96	2-9-2	Жилая группа 3Б.Блок-секция 9-10.Общестроительные работы. Включение	4 658 629			4 658 629
12	97	2-14-3	Жилая группа 3Б.Блок-секция 14.Общестроительные работы. Включение	4 249 175			4 249 175
13	98	2-2-2	Жилая группа 3Б.Блок-секция 2.Отопление. Включение	482 219			482 219
14	99	2-8-2	Жилая группа 3Б.Блок-секция 8.Отопление. Включение	466 510			466 510
15	100	2-14-2	Жилая группа 3Б.Блок-секция 14.Отопление. Включение	485 096			485 096
			Всего по актам	**63 538 467**			**63 538 467**
			Глава 8. Временные здания и сооружения				
16		СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,2%	762 462			762 462
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**64 300 929**			**64 300 929**
			Глава 9. Прочие работы и затраты				
17		СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,31%			1 485 351	1 485 351
18		Письмо МС	Выслуга лет, 1%			643 009	643 009
		АК-05-6-1548					
		от 11.09.96 г.					
19		"-"	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			257 204	257 204
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9				
20			Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	**64 300 929**		**2 385 564**	**66 686 493**
			Итого по сметному расчету				
			в ценах 2015 года (К=2,5574194,)50%	32 150 465		1 192 782	33 343 247
			в ценах 2016 года (К=2,7367742)50%	32 150 465		1 192 782	33 343 247
21			К=2,5574194	82 222 223		3 050 443	85 272 666
22			К=2,7367742	87 988 563		3 264 375	91 252 938
23			**Стоимость в текущих ценах**	**170 210 786**		**6 314 818**	**176 525 604**
24			**Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%**	3 404 216		126 296	3 530 512
			2015	1 644 444		61 009	1 705 453

			2016	1 759 771		65 288	1 825 059
25			**Сметная стоимость в текущем уровне цен, в том числе**	**173 615 002**		**6 441 114**	**180 056 116**
			2015	83 866 667		3 111 452	86 978 119
			2016	89 748 334		3 329 663	93 077 997
26			**ВСЕГО ПО АКТАМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ с К=0,999970543390602**	**173 609 887,34**		**6 440 924,27**	**180 050 811,61**
27			**Налог на добавленную стоимость 12%**	**20 833 186,48**		**772 910,91**	**21 606 097,39**
28			**ВСЕГО ПО АКТАМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ с учетом НДС**	**194 443 073,82**		**7 213 835,18**	**201 656 909,00**

ТОО «ОНДАСЫН СТРОЙ», БИН 060440009800

Директор _____ **Боранбаев Б.О.**

ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы", БИН 180140023552

Заместитель генерального директора по строительству _____ **Искаков К.З**

Руководитель ПТО _____ Мынжасаров Е.С

Ведущий инженер ПТО _____ Умирбаев М.С

Инженер-сметчик _____ Жаксыбаева С.К

Технадзор

ТОО ДСП " Стройинтеграция "

Эксперт
технического надзора _____ Досмаганбетов С.М.
Аттестат эксперта №KZ51VJE00027409, ИИН 770806301287

Авторский надзор

ТОО "Граждан-Проект"

Эксперт
авторского надзора _____ Кенжебеков Б.Т.
Аттестат эксперта №KZ65VJE00026672, №KZ88VJE00026673,
ИИН 530411301111, пр.№18 от 12.07.2020г.

Форма 2В

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Нур-Султан, ул. А. Иманова, 11, БЦ "Нурсаулет", 3 этаж. БИН 180140023552

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй" Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117, БИН 060440009800

А К Т

приемки выполненных работ за июнь 2021 года

по объекту: Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шығыс" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сығанақ, Западнее проспекта Тұран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"

в ценах 2001г.

Блок №1								
N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общестроительные работы								
1	Стены	1 777 643,00	89,602749	1 592 817,00	0,000000	0,00	10,397251	184 826,00
2	Шахта лифта	199 164,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	199 164,00
3	Перекрытия	120 406,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	120 406,00
4	Лестницы	125 940,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	125 940,00
5	Кровля	104 022,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	104 022,00
6	Двери	172 656,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	172 656,00
7	Окна	498 539,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	498 539,00
8	Полы	4 611 603,00	88,742158	4 092 436,00	44,371079	2 046 218,00	11,257842	519 167,00
9	Внутренняя отделка	11 722 978,00	69,848020	8 188 268,00	0,000000	0,00	30,151980	3 534 710,00
10	Наружная отделка	1 820 077,00	89,150019	1 622 599,00	0,000000	0,00	10,849981	197 478,00
11	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	389 352,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	389 352,00
ИТОГО:		**21 542 380,00**	71,933185	**15 496 120,00**	**9,498570**	**2 046 218,00**	**28,066815**	**6 046 260,00**
Внутренние инженерные сети								
1	Монтаж лифтов	2 778 940,00	80,110546	2 226 224,00	0,000000	0,00	19,889454	552 716,00
2	Водоснабжение	**2 267 950,00**	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	2 267 950,00
3	Канализация	469 350,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	469 350,00
4	Отопление	13 851 580,00	58,497652	8 102 849,00	0,000000	0,00	41,502348	5 748 731,00
5	Вентиляция	371 530,00	89,051221	330 852,00	0,000000	0,00	10,948779	40 678,00
6	Внутреннее электроснабжение	4 571 870,00	24,882379	1 137 590,00	0,000000	0,00	75,117621	3 434 280,00

7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**25 123 910,00**	**46,957321**	**11 797 515,00**	**0,000000**	**0,00**	**53,042679**	**13 326 395,00**
ИТОГО по Блоку №1		**46 666 290,000**	**58,48683**	**27 293 635,00**	**4,384788**	**2 046 218,00**	**41,513170**	**19 372 655,00**

Блок №2

N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Общестроительные работы							
1	Стены	684 367,00	21,609166	147 886,00	0,000000	0,00	78,390834	536 481,00
2	Шахта лифта	50 386,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	50 386,00
3	Лестницы	141 556,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	141 556,00
4	Кровля	121 530,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	121 530,00
5	Двери	3 793 207,00	58,852654	2 232 403,00	0,000000	0,00	41,147346	1 560 804,00
6	Окна	2 461 211,00	100,000000	2 461 211,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
7	Полы	6 158 160,00	100,000000	6 158 160,00	100,000000	6 158 160,00	0,000000	0,00
8	Внутренняя отделка	9 225 248,00	68,649580	6 333 094,00	0,000000	0,00	31,350420	2 892 154,00
9	Наружная отделка	5 656 260,00	91,971143	5 202 127,00	0,000000	0,00	8,028857	454 133,00
10	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	367 725,00	40,784010	149 973,00	0,000000	0,00	59,215990	217 752,00
ИТОГО:		**28 659 650,00**	**79,152586**	**22 684 854,00**	**21,487213**	**6 158 160,00**	**20,847414**	**5 974 796,00**
	Внутренние инженерные сети							
1	Монтаж лифтов	2 920 570,00	76,225668	2 226 224,00	0,000000	0,00	23,774332	694 346,00
2	Водоснабжение	2 837 480,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	2 837 480,00
3	Канализация	606 870,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	606 870,00
4	Отопление	7 323 030,00	15,342679	1 123 549,00	0,000000	0,00	84,657321	6 199 481,00
5	Вентиляция	718 010,00	60,297071	432 939,00	0,000000	0,00	39,702929	285 071,00
6	Внутреннее электроснабжение	5 065 580,00	14,734877	746 407,00	0,000000	0,00	85,265123	4 319 173,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**20 284 230,00**	**22,328277**	**4 529 119,00**	**0,000000**	**0,00**	**77,671723**	**15 755 111,00**
ИТОГО по Блоку №2		**48 943 880,00**	**55,602402**	**27 213 973,00**	**12,582084**	**6 158 160,00**	**44,397598**	**21 729 907,00**

Блок №3

N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Общестроительные работы							
1	Стены	10 183 491,000	95,180494	9 692 697,00	0,000000	0,00	4,819506	490 794,00
2	Кровля	98 181,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	98 181,00
3	Двери	2 306 112,00	52,689852	1 215 087,00	0,000000	0,00	47,310148	1 091 025,00

4	Окна	1 463 997,00	100,000000	1 463 997,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
5	Полы	4 561 866,00	88,880471	4 054 608,00	0,000000	0,00	11,119529	507 258,00
6	Внутренняя отделка	3 958 220,00	25,543426	1 011 065,00	0,000000	0,00	74,456574	2 947 155,00
7	Наружная отделка	6 541 384,00	85,597329	5 599 250,00	0,000000	0,00	14,402671	942 134,00
8	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	302 299,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	302 299,00
ИТОГО:		**29 415 550,000**	**78,314714**	**23 036 704,00**	**0,000000**	**0,00**	**21,685286**	**6 378 846,00**
			Внутренние инженерные сети					
1	Монтаж лифтов	2 778 940,00	80,110546	2 226 224,00	0,000000	0,00	19,889454	552 716,00
2	Водоснабжение	6 472 060,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	6 472 060,00
3	Канализация	469 350,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	469 350,00
4	Отопление	13 798 000,00	58,255907	8 038 150,00	0,000000	0,00	41,744093	5 759 850,00
5	Вентиляция	365 080,00	88,857785	324 402,00	0,000000	0,00	11,142215	40 678,00
6	Внутреннее электроснабжение	4 421 270,00	26,403047	1 167 350,00	0,000000	0,00	73,596953	3 253 920,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**29 117 390,00**	**40,374931**	**11 756 126,00**	**0,000000**	**-**	**59,625069**	**17 361 264,00**
ИТОГО по Блоку №3		**58 532 940,00**	**59,441453**	**34 792 830,00**	**0,000000**	**0,00**	**40,558547**	**23 740 110,00**
			Блок №4					
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
			Общестроительные работы					
1	Стены	3 439 890,000	84,244961	2 897 934,00	0,000000	0,00	15,755039	541 956,00
2	Шахта лифта	73 454,000	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00	73 454,00
3	Лестницы	20 079,000	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00	20 079,00
4	Кровля	951 473,000	88,128302	838 517,00	0,000000	0,00	11,871698	112 956,00
5	Двери	3 688 707,000	35,136784	1 296 093,00	0,000000	0,00	64,863216	2 392 614,00
6	Окна	2 799 846,000	90,031666	2 520 748,00	0,000000	0,00	9,968334	279 098,00
7	Полы	5 961 493,000	79,954652	4 766 491,00	79,954652	4 766 491,00	20,045348	1 195 002,00
8	Внутренняя отделка	8 406 574,000	36,899110	3 101 951,00	0,000000	0,00	63,100890	5 304 623,00
9	Наружная отделка	6 049 165,000	85,773028	5 188 552,00	0,000000	0,00	14,226972	860 613,00
10	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	367 459,000	40,813533	149 973,00	0,000000	0,00	59,186467	217 486,00
ИТОГО:		**31 758 140,000**	**65,369883**	**20 760 259,00**	**15,008722**	**4 766 491,00**	**34,630117**	**10 997 881,00**
			Внутренние инженерные сети					
1	Монтаж лифтов	2 920 570,00	76,225668	2 226 224,00	0,000000	0,00	23,774332	694 346,00
2	Водоснабжение	2 852 250,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	2 852 250,00
3	Канализация	606 870,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	606 870,00
4	Отопление	7 287 410,00	15,452198	1 126 065,00	6,617152	482 219,00	84,547802	6 161 345,00
5	Вентиляция	657 300,00	65,866271	432 939,00	0,000000	0,00	34,133729	224 361,00
6	Внутреннее электроснабжение	5 502 550,00	20,406611	1 122 884,00	0,000000	0,00	79,593389	4 379 666,00

7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**20 639 640,00**	**23,780027**	**4 908 112,00**	**2,336373**	**482 219,00**	**76,219973**	**15 731 528,00**
ИТОГО по Блоку №4		**52 397 780,00**	**48,987516**	**25 668 371,00**	**10,017047**	**5 248 710,00**	**51,012484**	**26 729 409,00**

Блок №5-6

N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Общестроительные работы							
1	Стены	8 800 088,00	100,000000	8 800 088,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
2	Шахта лифта	895 088,00	100,000000	895 088,00	100,000000	895 088,00	0,000000	0,00
3	Перекрытия	-7 808,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	-7 808,00
4	Лестницы	778 470,00	85,037702	661 993,00	0,000000	0,00	14,962298	116 477,00
5	Двери	5 484 844,00	55,786327	3 059 793,00	7,377967	404 670,00	44,213673	2 425 051,00
6	Окна	3 779 986,00	73,622204	2 782 909,00	0,000000	0,00	26,377796	997 077,00
7	Полы	10 261 542,00	76,030561	7 801 908,00	20,101881	2 062 763,00	23,969439	2 459 634,00
8	Внутренняя отделка	20 448 418,00	60,774066	12 427 335,00	0,000000	0,00	39,225934	8 021 083,00
9	Наружная отделка	12 871 235,00	90,111710	11 598 490,00	0,000000	0,00	9,888290	1 272 745,00
10	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	604 277,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	604 277,00
ИТОГО:		**63 916 140,00**	**75,141590**	**48 027 604,00**	**5,260832**	**3 362 521,00**	**24,858410**	**15 888 536,00**
	Внутренние инженерные сети							
1	Монтаж лифтов	5 557 880,00	82,538144	4 587 371,00	0,000000	0,00	17,46	970 509,00
2	Водоснабжение	4 560 210,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00	4 560 210,00
3	Канализация	925 800,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00	925 800,00
4	Отопление	19 405 760,00	42,641705	8 274 947,00	0,000000	0,00	57,36	11 130 813,00
5	Вентиляция	730 270,00	88,844263	648 803,00	0,000000	0,00	11,16	81 467,00
6	Внутреннее электроснабжение, Блок 5	6 826 510,00	35,223064	2 404 506,00	0,000000	0,00	64,78	4 422 004,00
7	Внутреннее электроснабжение, Блок 6	5 298 100,00	25,639531	1 358 408,00	0,000000	0,00	74,36	3 939 692,00
8	СС Видеонаблюдение и ПС, Блок 5	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00	812 690,00
9	СС Видеонаблюдение и ПС, Блок 6	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00	812 690,00
ИТОГО:		**44 929 910,00**	**274,89**	**17 274 035,00**	**0,000000**	**0,00**	**-174,89**	**27 655 875,00**
ИТОГО по Блоку №5-6		**108 846 050,00**	**59,994496**	**65 301 639,00**	**3,089245**	**3 362 521,00**	**40,01**	**43 544 411,00**

Блок №7

N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Общестроительные работы							
1	Стены	8 859 458,00	96,865361	8 581 746,00	0,000000	0,00	3,134639	277 712,00
2	Шахта лифта	50 386,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	50 386,00

3	Лестницы	174 226,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	174 226,00
4	Двери	2 944 083,00	31,642009	931 567,00	0,000000	0,00	68,357991	2 012 516,00
5	Окна	2 248 033,00	77,823324	1 749 494,00	0,000000	0,00	22,176676	498 539,00
6	Полы	4 954 049,00	70,012327	3 468 445,00	0,000000	0,00	29,987673	1 485 604,00
7	Внутренняя отделка	11 482 924,00	43,205981	4 961 310,00	0,000000	0,00	56,794019	6 521 614,00
8	Наружная отделка	7 806 467,00	83,997947	6 557 272,00	0,000000	0,00	16,002053	1 249 195,00
9	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	425 604,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	425 604,00
ИТОГО:		**38 945 230,00**	**67,401923**	**26 249 834,00**	**0,000000**	**0,00**	**32,598077**	**12 695 396,00**
			Внутренние инженерные сети					
1	Монтаж лифтов	2 778 940,00	80,110546	2 226 224,00	0,0000000	0,00	19,889454	552 716,00
2	Водоснабжение	3 977 210,00	0,000000	0,00	0,0000000	0,00	100,000000	3 977 210,00
3	Канализация	469 350,00	0,000000	0,00	0,0000000	0,00	100,000000	469 350,00
4	Отопление	12 616 110,00	50,190550	6 332 095,00	0,0000000	0,00	49,809450	6 284 015,00
5	Вентиляция	365 130,00	88,845617	324 402,00	0,0000000	0,00	11,154383	40 728,00
6	Внутреннее электроснабжение	5 137 260,00	20,709503	1 063 901,00	0,0000000	0,00	79,290497	4 073 359,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,0000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**26 156 690,00**	**38,027067**	**9 946 622,00**	**0,0000000**	**0,00**	**61,972933**	**16 210 068,00**
ИТОГО по Блоку №7		**65 101 920,00**	**55,599675**	**36 196 456,00**	**0,0000000**	**0,00**	**44,400325**	**28 905 464,00**
			Блок №8					
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
			Общестроительные работы					
1	Стены	2 452 014,00	32,211	789 811,00	0,000	0,00	67,789	1 662 203,00
2	Шахта лифта	61 195,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	61 195,00
3	Перекрытия	-35 038,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	-35 038,00
4	Лестницы	230 131,00	76,065	175 048,00	0,000	0,00	23,935	55 083,00
5	Двери	3 118 353,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	3 118 353,00
6	Окна	2 766 901,00	81,982	2 268 362,00	0,000	0,00	18,018	498 539,00
7	Полы	5 647 949,00	75,234	4 249 175,00	75,234	4 249 175,00	24,766	1 398 774,00
8	Внутренняя отделка	11 679 689,00	39,444	4 606 963,00	0,000	0,00	60,556	7 072 726,00
9	Наружная отделка	9 801 497,00	64,758	6 347 228,00	64,758	6 347 228,00	35,242	3 454 269,00
10	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	329 789,00	16,952	55 905,00	0,000	0,00	83,048	273 884,00
ИТОГО:		**36 052 480,00**	**51,293**	**18 492 492,00**	**29,392**	**10 596 403,00**	**48,707**	**17 559 988,00**
			Внутренние инженерные сети					

1	Монтаж лифтов	2 778 940,00	80,110546	2 226 224,00	0,000000	0,00	19,889454	552 716,00
2	Водоснабжение	3 749 170,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	3 749 170,00
3	Канализация	422 040,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	422 040,00
4	Отопление	6 808 080,00	26,349353	1 793 885,00	6,852299	466 510,00	73,650647	5 014 195,00
5	Вентиляция	365 130,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	365 130,00
6	Внутреннее электроснабжение	5 358 730,00	25,349439	1 358 408,00	0,000000	0,00	74,650561	4 000 322,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**20 294 780,00**	**26,501972**	**5 378 517,00**	**2,298670**	**466 510,00**	**73,498028**	**14 916 263,00**
ИТОГО по Блоку №8		**56 347 260,00**	**42,364099**	**23 871 009,00**	**19,633453**	**11 062 913,00**	**57,635901**	**32 476 251,00**
Блок №9-10								
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Общестроительные работы								
1	Стены	32 969 771,00	72,0837	23 765 842,00	22,13462	7 297 733,00	27,9163	9 203 929,00
2	Шахта лифта	1 109 769,00	0,0000	0,00	0,00000	0,00	100,0000	1 109 769,00
3	Перекрытия	8 492 591,00	79,6295	6 762 604,00	0,00000	0,00	20,3705	1 729 987,00
4	Лестницы	1 340 301,00	91,3096	1 223 823,00	91,30956	1 223 823,00	8,6904	116 478,00
5	Кровля	3 181 210,00	55,4667	1 764 511,00	55,46666	1 764 511,00	44,5333	1 416 699,00
6	Двери	6 312 509,00	0,0000	0,00	0,00000	0,00	100,0000	6 312 509,00
7	Окна	3 497 732,00	49,3128	1 724 828,00	49,31275	1 724 828,00	50,6872	1 772 904,00
8	Полы	10 635 986,00	0,0000	0,00	0,00000	0,00	100,0000	10 635 986,00
9	Внутренняя отделка	17 810 754,00	35,4150	6 307 679,00	35,41500	6 307 679,00	64,5850	11 503 075,00
10	Наружная отделка	13 312 500,00	0,0000	0,00	0,00000	0,00	100,0000	13 312 500,00
11	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	536 190,00	0,0000	0,00	0,00000	0,00	100,0000	536 190,00
ИТОГО:		**99 199 313,00**	**41,8847**	**41 549 287,00**	**18,46643**	**18 318 574,00**	**58,1153**	**57 650 026,00**
Внутренние инженерные сети								
1	Монтаж лифтов	5 557 880,00	82,538144	4 587 371,00	0,000000	0,00	17,461856	970 509,00
2	Водоснабжение	3 906 220,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	3 906 220,00
3	Канализация	863 810,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	863 810,00
4	Отопление	23 994 890,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	23 994 890,00
5	Вентиляция	730 270,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	730 270,00
6	Внутреннее электроснабжение, Блок 5	5 210 020,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	5 210 020,00
7	Внутреннее электроснабжение, Блок 6	6 899 270,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	6 899 270,00
8	СС Видеонаблюдение и ПС, Блок 5	812 680,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 680,00
9	СС Видеонаблюдение и ПС, Блок 6	812 680,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 680,00
ИТОГО:		**48 787 720,00**	**9,402717**	**4 587 371,00**	**0,000000**	**0,00**	**90,597283**	**44 200 349,00**
ИТОГО по Блоку №9-10		**147 987 033,000**	**31,176149**	**46 136 658,00**	**12,378499**	**18 318 574,00**	**68,823851**	**101 850 375,00**
Блок №11								

N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Общестроительные работы							
1	Стена цоколя СЦ-1-2шт	36 751 606,00	68,150518	25 046 410,00	5,857045	2 152 558,00	31,849482	11 705 196,00
3	Шахта лифта	631 089,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	631 089,00
4	Лестницы	431 260,00	29,576358	127 551,00	0,000000	0,00	70,423642	303 709,00
5	Кровля	960 047,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	960 047,00
6	Двери	3 743 707,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	3 743 707,00
7	Окна	2 799 846,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	2 799 846,00
8	Полы	6 108 773,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	6 108 773,00
9	Внутренняя отделка	8 150 976,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	8 150 976,00
10	Наружная отделка	5 870 887,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	5 870 887,00
11	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	367 459,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	367 459,00
ИТОГО:		**65 815 650,00**	**38,249202**	**25 173 961,00**	**3,270587**	**2 152 558,00**	**61,750798**	**40 641 689,00**
	Внутренние инженерные сети							
1	Монтаж лифтов	2 920 570,00	76,225668	2 226 224,00	0,000000	0,00	23,774332	694 346,00
2	Водоснабжение	2 835 140,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	2 835 140,00
3	Канализация	606 870,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	606 870,00
4	Отопление	7 465 920,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	7 465 920,00
5	Вентиляция	655 120,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	655 120,00
6	Внутреннее электроснабжение	5 428 950,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	5 428 950,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**20 725 260,00**	**10,741597**	**2 226 224,00**	**0,000000**	**0,00**	**89,258403**	**18 499 036,00**
ИТОГО по Блоку №11		**86 540 910,00**	**31,661540**	**27 400 185,00**	**2,487330**	**2 152 558,00**	**68,338460**	**59 140 725,00**
	Блок №12							
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
	Общестроительные работы							
1	Стены	15 615 360,00	8,490115	1 325 762,00	2,052863	320 562,00	91,50989	14 289 598,00
2	Шахта лифта	730 862,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00000	730 862,00
3	Перекрытия	6 084 528,00	81,354182	4 950 018,00	28,833658	1 754 392,00	18,64582	1 134 510,00
4	Лестницы	478 036,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00000	478 036,00
5	Кровля	1 524 402,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00000	1 524 402,00
6	Двери	3 259 716,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00000	3 259 716,00
7	Окна	2 766 901,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00000	2 766 901,00
8	Полы	6 450 185,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00000	6 450 185,00
9	Внутренняя отделка	11 750 878,00	37,189264	4 370 065,00	37,189264	4 370 065,00	62,81074	7 380 813,00
10	Наружная отделка	8 113 307,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00000	8 113 307,00

11	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	361 865,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,00000	361 865,00
ИТОГО:		**57 136 040,000**	**18,632452**	**10 645 845,00**	**11,280129**	**6 445 019,00**	**81,367548**	**46 490 195,00**
			Внутренние инженерные сети					
1	Монтаж лифтов	2 778 930,00	80,110834	2 226 224,00	0,000000	0,00	19,889166	552 706,00
2	Водоснабжение	5 851 070,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	5 851 070,00
3	Канализация	362 670,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	362 670,00
4	Отопление	14 397 150,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	14 397 150,00
5	Вентиляция	365 130,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	365 130,00
6	Внутреннее электроснабжение	4 659 810,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	4 659 810,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**29 227 450,00**	**7,616894**	**2 226 224,00**	**0,000000**	**0,00**	**92,383106**	**27 001 226,00**
ИТОГО по Блоку №12		**86 363 490,00**	**14,904526**	**12 872 069,00**	**7,462666**	**6 445 019,00**	**85,095474**	**73 491 421,00**
			Блок №13					
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
			Общестроительные работы					
2	Стены	9 498 960,00	95,170019	9 040 162,00	0,000000	0,00	4,829981	458 798,00
4	Лестницы	371 555,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	371 555,00
5	Кровля	960 047,00	87,341245	838 517,00	0,000000	0,00	12,658755	121 530,00
6	Двери	2 793 207,00	7,628472	213 079,00	7,628472	213 079,00	92,371528	2 580 128,00
7	Окна	2 799 846,00	90,031702	2 520 749,00	0,000000	0,00	9,968298	279 097,00
8	Полы	6 565 883,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	6 565 883,00
9	Внутренняя отделка	9 078 622,00	41,817404	3 796 444,00	41,817404	3 796 444,00	58,182596	5 282 178,00
10	Наружная отделка	6 049 165,00	69,960714	4 232 039,00	0,000000	0,00	30,039286	1 817 126,00
11	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	367 725,00	0,004895		0,000000		99,995105	367 707,00
ИТОГО:		**38 485 010,00**	**53,633890**	**20 641 008,00**	**10,418402**	**4 009 523,00**	**46,366110**	**17 844 002,00**
			Внутренние инженерные сети					
1	Монтаж лифтов	2 920 570,00	76,225668	2 226 224,00	0,000000	0,00	23,774332	694 346,00
2	Водоснабжение	2 855 270,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	2 855 270,00
3	Канализация	606 870,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	606 870,00
4	Отопление	7 496 670,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	7 496 670,00
5	Вентиляция	657 300,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	657 300,00
6	Внутреннее электроснабжение	5 362 790,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	5 362 790,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**20 712 160,00**	**10,748391**	**2 226 224,00**	**0,000000**	**0,00**	**89,251609**	**18 485 936,00**
ИТОГО по Блоку №13		**59 197 170,000**	**38,628928**	**22 867 232,00**	**6,773167**	**4 009 523,00**	**61,371072**	**36 329 938,00**
			Блок №14					

N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Общестроительные работы					
1	Стены	8 194 105,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	8 194 105,00
2	Шахта лифта	61 195,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	61 195,00
3	Лестницы	195 783,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	195 783,00
4	Кровля	482 781,00	0,000000	0,00	0,00000	0,00	100,00000	482 781,00
5	Двери	3 259 720,00	0,000000	0,00	0,00000	0,00	100,00000	3 259 720,00
6	Окна	2 768 051,00	81,989530	2 269 512,00	0,00000	0,00	18,01047	498 539,00
7	Полы	5 676 706,00	74,852828	4 249 175,00	74,85283	4 249 175,00	25,14717	1 427 531,00
8	Внутренняя отделка	11 723 713,00	33,547896	3 933 059,00	0,00000	0,00	66,45210	7 790 654,00
9	Наружная отделка	9 064 527,00	17,634621	1 598 495,00	0,00000	0,00	82,36538	7 466 032,00
10	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	329 789,00	17,103057	56 404,00	0,00000	0,00	82,89694	273 385,00
ИТОГО:		**41 756 370,000**	**28,993528**	**12 106 645,00**	**10,176112**	**4 249 175,00**	**71,006472**	**29 649 725,00**
			Внутренние инженерные сети					
1	Монтаж лифтов	2 778 940,00	80,110546	2 226 224,00	0,000000	0,00	19,889454	552 716,00
2	Водоснабжение	2 011 490,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	2 011 490,00
3	Канализация	422 040,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	422 040,00
4	Отопление	13 609 210,00	12,559002	1 709 181,00	3,564468	485 096,00	87,440998	11 900 029,00
5	Вентиляция	365 130,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	365 130,00
6	Внутреннее электроснабжение	4 509 890,00	25,884223	1 167 350,00	0,000000	0,00	74,115777	3 342 540,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	812 690,00
ИТОГО:		**24 509 390,00**	**20,819592**	**5 102 755,00**	**1,979225**	**485 096,00**	**79,180408**	**19 406 635,00**
ИТОГО по Блоку №14		**66 265 760,00**	**25,970275**	**17 209 400,00**	**7,144370**	**4 734 271,00**	**74,029725**	**49 056 360,00**
			Трансформаторная подстанция и НЭС 0,4 кВ, Благоустройство, озеленение, МАФы					
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
			ТП , Сети 0,4 кВ					
1	Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ	10 462 552,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	10 462 552,00
2	Трансформаторная подстанция Общестроительная часть	26 580 880,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	26 580 880,00
ИТОГО:		**37 043 432,00**	**0,000000**	**0,00**	**0,000000**	**0,00**	**100,000000**	**37 043 432,00**
			Благоустройство					
1	Благоустройство	48 065 820,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	48 065 820,00

2	Малые архитектурные формы	15 911 835,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	15 911 835,00
3	Озеленение	23 512 044,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	23 512 044,00
ИТОГО:		**87 489 699,00**	**0,000000**	**0,00**	**0,000000**	**0,00**	**100,000000**	**87 489 699,00**
ИТОГО: ТП и НЭС 0,4 кВ, Благоустройство, озеленение, МАФы		**124 533 131,00**	**0,000000**	**0,00**	**0,000000**	**0,00**	**100,000000**	**124 533 131,00**
ВСЕГО по акту выполненных работ		**1 007 723 614,00**	**36,401197**	**366 823 457,00**	**6,305148**	**63 538 467,00**	**63,598803**	**640 900 157,00**

Сдал ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «ОНДАСЫН СТРОЙ», БИН 060440009800

Директор _____ **Боранбаев Б.О.**

Принял ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы", БИН 180140023552

Руководитель ПТО _____ **Мынжасаров Е. С.**

Ведущий инженер ПТО _____ **Умирбаев М.С**

Инженер-сметчик _____ **Жаксыбаева С.К**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО ДСП " Стройинтеграция "

Эксперт
технического надзора _____ **Досмаганбетов С.М.**
Аттестат эксперта №KZ51VJE00027409, ИИН 770806301287

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Граждан-Проект"

Эксперт
авторского надзора _____ **Кенжебеков Б.Т.**
Аттестаты эксперта №KZ65VJE00026672, №KZ38VJE00026673,
ИИН 530411301111, пр.№18 от 13.07.2020

Приложение 22-5
к Правилам осуществления
государственных закупок

Отчет о местном содержании в работах и услугах

Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шығыс" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сығанақ, Западнее проспекта Тұран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %	№ п/п Товара (n)	Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора			Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля КС согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ		Примечание
												Номер	Дата выдачи	
20/57 от 02.04.2020г 4 083 072 000,00	**АВР за июнь 201 656 909,00**	**67 574 462,17**		100										
					1	Блоки оконные из ПВХ	м2	170,82	15 600,00	2 664 792,00		KZ.7500551.01.01.00633	13.11.2020г	
					2	Плита минераловатная 1000x600x100	м3	164,442	26 000,00	4 275 492,00		KZ.7500651.01.01.006118	11.07.2020г	
					3	Плита минераловатная 1000x600x50	м3	82,221	30 000,00	2 466 630,00		KZ.7500651.01.01.006118	11.07.2020г	
					4	Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1557,3125	2 100,00	3 270 356,25		KZ.7500651.05.01.67386	20.10.2020г	
					5	Сетка арматурная, В-I, ВР-I, d 3 мм	т	7,3109	25 500,00	186 427,95		№0003270	20.02.2020г	
					6	Арматура, А-III, d 12 мм	т	0,374031	204 000,00	76 302,32		№0003270	20.02.2020г	
					7	Арматура, А-III, d 16-22 мм	т	0,803468	194 000,00	155 872,79		№0003270	20.02.2020г	
					8	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	9,498	26 000,00	246 948,00	100	KZ.7100628.01.01.04605	16.11.2021г	*Казахстан*
					9	Кирпич керамический 250мм х 120 мм х 65мм	1000шт	86,6577	54 126,00	4 690 437,05	100	KZ.7500651.01.01.006429	27.06.2020г	*Казахстан*
					10	Плитки керамические для полов толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1205,91	1 863,00	2 246 610,33	100	KZ.7100749.05.01.04637	23.04.2021г	*Казахстан*
					11	Газоблоки В2,0	м3	260,955	20 300,00	5 297 386,50	100	KZ.7100749.01.01.00503	20.02.2020г	Казахстан
					12	Гравий керамитовый М-400	м3	118,84	12 600,00	1 497 384,00	100			
					13	Бетон легкий /М-150/	м3	921,51	30 000,00	27 645 300,00	100			
					14	Раствор М-100	м3	153,7741	14 100,00	2 168 214,81	100	KZ.7100749.01.01.00503	15.06.2020г	*Казахстан*
					15	Раствор 1:1:6	м3	649,66176	16 000,00	10 394 588,16	100	KZ.7100749.01.01.00503	15.06.2020г	*Казахстан*
					16	Бетон В25	м3	13,26	22 000,00	291 720,00	100	KZ.7100749.15.06.00502	15.06.2020г	*Казахстан*
4 083 072 000,00	**201 656 909,00**	**67 574 462,17**		**100,00**						**67 574 462,17**	**0,80620**			

Доля местного содержания рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной приказом министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 20 апреля 2018 года №260.

Расчет местного содержания (МСр/у) в договоре на выполнение работы (оказание услуги), производится по формуле:

$$МС_{р/у} = 100\% \times \frac{\sum_{j=1}^{m}((СД_j - СТ_j - ССД_j) \times R_j + \sum_{i=1}^{n}(СТ_i \times M_i))}{S}$$

где:

m - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками;

j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

СДj- стоимость j-ого договора;

СТj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

n - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

СТi - стоимость i-ого товара;

Mi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы "СТ-KZ";

Mi = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы "СТ-KZ", если иное не установлено пунктом 9 Единой методики;

S - общая стоимость договора.

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по следующей формуле:

$$R_j = ФОТРК/ФОТ$$

ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

Расчет местного содержания (МС) в закупках заказчика за отчетный период производится по формуле:

$$МС = \sum_{i=1}^{n} (МС_i \times СД_i) / S$$

где:

n - общее количество договоров о закупках;

i - порядковый номер договора о закупках;

МСi - местное содержание в i-ом договоре о закупках;

СДi - стоимость i-ого договора о закупках;

S - общая стоимость договоров.

Доля местного содержания (%): **МС р/у=100%х∑((4 083 072 000-201 656 909,00)*1+112 177 893,00*0,80620)/4 083 072 000 = 97,27%**

*** обязательно для заполнения, где указывается итоговая доля местного содержания в договоре в процентном формате до сотой доли (97,27%)*

Тургунбекова А.Н 8(700) 252 -07-50

Ф.И.О. исполнителя, контактный телефон

Боранбаев Б.О. _____ *М.П.*

Ф.И.О. руководителя, подпись

ТОО «ОНДАСЫН СТРОЙ»