к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019года №178

Форма КС-3

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Нур-Султан, ул. А. Иманова, 11, БЦ "Нурсаулет", 3 этаж. БИН 180140023552

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй" Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117, БИН 060440009800

Наименование строительства и его адрес : Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шығыс" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сығанақ, Западнее проспекта Тұран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"

СПРАВКА №14

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2021 год

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		20/57	2020-04-02				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ				из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шығыс" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сығанақ, Западнее проспекта Тұран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"	3 100 239 219,89	89 227 578,57							10 707 309,43	99 934 888,00

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы", БИН 180140023552

Генеральный директор _____ **Бердалин Е.С**

ТЕХНАДЗОР: ТОО ДСП " Стройинтеграция"

Эксперт
технического надзора _____ **Досмаганбетов С.М.**
Аттестат эксперта №KZ51VJE00027409, ИИН 770806301287

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «ОНДАСЫН СТРОЙ», БИН 060440009800

Директор _____ **Боранбаев Б.О.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Граждан-Проект"

Эксперт
авторского надзора _____ **Кенжебеков Б.Т.**
Аттестат эксперта №KZ65VJE00026672, №KZ38VJE00026673,
ИИН 530411301111, пр.№18 от 13.07.2020г.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Нур-Султан, ул. А. Иманова, 11, БЦ "Нурсаулет", 3 этаж.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй" Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117

Наименование строительства и его адрес : Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шығыс" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сыганак, Западнее проспекта Тұран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"

СВОДНЫЙ АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2021 ГОДА

в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2015г., 1.01.2016г.

№ п/п	№ АКТЫ	№ сметы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тенге
				строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Глава 2. Основные объекты строительства				
1	318	2-1-2	Жилая группа 3Б. Блок-секция 1. Отопление.Основная смета	79 952			79 952
2	319	2-2-2	Жилая группа 3Б. Блок-секция 2. Отопление.Основная смета	55 741			55 741
3	320	2-4-2	Жилая группа 3Б. Блок-секция 4. Отопление.Основная смета	41 198			41 198
4	321	2-5-2	Жилая группа 3Б. Блок-секция 5-6. Отопление.Основная смета	13 175			13 175
5	322	2-7-2	Жилая группа 3Б. Блок-секция 7. Отопление.Основная смета	101 013			101 013
6	323	2-7-2	Жилая группа 3Б. Блок-секция 7. Отопление.Включение	488 680			488 680
7	324	2-8-2	Жилая группа 3Б. Блок-секция 8. Отопление.Основная смета	1 717 663			1 717 663
8	325	2-9-2	Жилая группа 3Б. Блок-секция 9-10. Отопление.Основная смета	1 095 362			1 095 362
9	326	2-11-2	Жилая группа 3Б. Блок-секция 11. Отопление.Основная смета	639 366			639 366
10	327	2-12-2	Жилая группа 3Б. Блок-секция 12. Отопление.Основная смета	841 398			841 398
11	328	2-13-2	Жилая группа 3Б. Блок-секция 13. Отопление.Основная смета	571 906			571 906
12	329	2-8-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 8.Электромонтажные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	227 296			227 296
13	330	2-9-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 10.Электромонтажные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	372 929			372 929
14	331	2-11-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 11.Электромонтажные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	295 221			295 221
15	332	2-12-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 12.Электромонтажные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	231 545			231 545
16	333	2-14-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 14.Электромонтажные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	374 424			374 424
17	334	2-1-5	Жилая группа 3Б.Блок-секция 1.Канализация. Основная смета.Основная смета	83 488			83 488
18	335	4-1-1	Жилая группа 3Б. Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ.	2 970 629			2 970 629
19	336	2-1-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 1.Электромонтажные работы. Основная смета	821 477			821 477
20	337	2-2-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 2.Электромонтажные работы. Основная смета	876 289			876 289
21	338	2-3-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 3.Электромонтажные работы. Основная смета	903 796			903 796
22	339	2-4-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 4.Электромонтажные работы. Основная смета	1 202 379			1 202 379
23	340	2-5-6	Жилая группа 3Б.Блок-секция 5. Электромонтажные работы. Основная смета	1 311 556			1 311 556
24	341	2-5-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 6.Электромонтажные работы. Основная смета	1 202 379			1 202 379

25	342	2-7-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 7.Электромонтажные работы. Основная смета	1 256 580			1 256 580
26	343	2-8-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 8.Электромонтажные работы. Основная смета	702 856			702 856
27	344	2-9-6	Жилая группа 3Б.Блок-секция 9. Электромонтажные работы. Основная смета	757 056			757 056
28	345	2-9-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 10.Электромонтажные работы. Основная смета	702 856			702 856
29	346	2-11-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 11.Электромонтажные работы. Основная смета	702 856			702 856
30	347	2-12-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 12.Электромонтажные работы. Основная смета	780 472			780 472
31	348	2-13-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 13.Электромонтажные работы. Основная смета	514 736			514 736
32	349	2-14-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 14.Электромонтажные работы. Основная смета	702 856			702 856
33	350	2-11-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 11.Общестроительные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	1 027 558			1 027 558
34	351	2-12-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 12.Общестроительные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	2 097 614			2 097 614
35	352	2-13-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 13.Общестроительные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	1 027 558			1 027 558
36	353	2-14-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 14.Общестроительные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	2 097 616			2 097 616
37	354	2-1-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 1.Общестроительные работы. ДОП.РАБОТЫ	184 826			184 826
38	355	2-2-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 2.Общестроительные работы. ДОП.РАБОТЫ	437 459			437 459
39	356	2-4-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 4.Общестроительные работы. ДОП.РАБОТЫ	292 296			292 296
40	357	2-7-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 7.Общестроительные работы. ДОП.РАБОТЫ	277 690			277 690
41	358	2-9-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 9-10.Общестроительные работы. ДОП.РАБОТЫ	111 200			111 200
42	359	2-9-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 9-10.Общестроительные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	792 880			792 880
43	360	2-12-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 12.Общестроительные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	396 440			396 440
44	361	2-1-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 1.Электромонтажные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	20 187			20 187
45	362	2-3-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 3.Электромонтажные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	20 187			20 187
46	363	2-4-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 4.Электромонтажные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	12 710			12 710
47	364	2-5-6	Жилая группа 3Б.Блок-секция 5.Электромонтажные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	17 196			17 196
48	365	2-6-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 6.Электромонтажные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	16 449			16 449
49	366	2-7-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 7.Электромонтажные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	18 692			18 692
			Всего по актам	**31 487 688**	-		**31 487 688**
			Глава 8. Временные здания и сооружения				
50		СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,2%	377 852			377 852
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**31 865 540**			**31 865 540**
			Глава 9. Прочие работы и затраты				
51		СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,31%			736 094	736 094
52		Письмо МС	Выслуга лет, 1%			318 655	318 655
		АК-05-6-1548					
		от 11.09.96 г.					

53		"_"	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			127 462	127 462
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9				
54			Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	**31 865 540**		**1 182 211**	**33 047 751**
			Итого по сметному расчету				
			в ценах 2015 года (К=2,5574194,)50%	15 932 770		591 106	16 523 876
			в ценах 2016 года (К=2,7367742)50%	15 932 770		591 106	16 523 876
55			К=2,5574194	40 746 775		1 511 706	42 258 481
56			К=2,7367742	43 604 394		1 617 724	45 222 118
57			**Стоимость в текущих ценах**	**84 351 169**		**3 129 430**	**87 480 599**
58			**Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%**	1 687 023		62 589	1 749 612
			2015	814 936		30 234	845 170
			2016	872 088		32 354	904 442
59			**Сметная стоимость в текущем уровне цен, в том числе**	**86 038 192**		**3 192 019**	**89 230 211**
			2015	41 561 711		1 541 940	43 103 651
			2016	44 476 482		1 650 078	46 126 560
60			**ВСЕГО ПО АКТАМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ с К=0,999970543390602**	**86 035 653,60**		**3 191 924,97**	**89 227 578,57**
61			**Налог на добавленную стоимость 12%**	**10 324 278,43**		**383 031,00**	**10 707 309,43**
62			**ВСЕГО ПО АКТАМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ с учетом НДС**	**96 359 932,03**		**3 574 955,97**	**99 934 888,00**

ТОО «ОНДАСЫН СТРОЙ», БИН 060440009800

Директор **Боранбаев Б.О.**

ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы", БИН 180140023552

Заместитель генерального директора
по строительству **Искаков К.З**

Руководитель ПТО Базарбек Б.К

Ведущий инженер ПТО Мынжасаров Е.С

Инженер-сметчик Жаксыбаева С.К

Технадзор

ТОО ДСП " Стройинтеграция "

Эксперт
технического надзора Досмаганбетов С.М.
Аттестат эксперта №KZ51VJE00027409, ИИН 770806301287

Авторский надзор

ТОО "Граждан-Проект"

Эксперт
авторского надзора Кенжебеков Б.Т.
Аттестат эксперта №KZ65VJE00026672, №KZ38VJE00026673, ИИН 530411301111,
пр.№18 от 13.07.2020г.

РЕЕСТР

К АКТАМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2021 Г. ПО ОБЪЕКТУ:

Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шығыс" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сығанақ, Западнее проспекта Тұран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"

№ п/п	№ АКТЫ	№ лок. сметы	НАИМЕНОВАНИЕ	Всего, тенге 2001г	Всего, тенге 2015-16гг.
1	318	2-1-2	Жилая группа 3Б. Блок-секция 1. Отопление.Основная смета	79 952	253 748
2	319	2-2-2	Жилая группа 3Б. Блок-секция 2. Отопление.Основная смета	55 741	176 910
3	320	2-4-2	Жилая группа 3Б. Блок-секция 4. Отопление.Основная смета	41 198	130 753
4	321	2-5-2	Жилая группа 3Б. Блок-секция 5-6. Отопление.Основная смета	13 175	41 813
5	322	2-7-2	Жилая группа 3Б. Блок-секция 7. Отопление.Основная смета	101 013	320 591
6	323	2-7-2	Жилая группа 3Б. Блок-секция 7. Отопление.Включение	488 680	1 550 958
7	324	2-8-2	Жилая группа 3Б. Блок-секция 8. Отопление.Основная смета	1 717 663	5 451 479
8	325	2-9-2	Жилая группа 3Б. Блок-секция 9-10. Отопление.Основная смета	1 095 362	3 476 432
9	326	2-11-2	Жилая группа 3Б. Блок-секция 11. Отопление.Основная смета	639 366	2 029 204
10	327	2-12-2	Жилая группа 3Б. Блок-секция 12. Отопление.Основная смета	841 398	2 670 412
11	328	2-13-2	Жилая группа 3Б. Блок-секция 13. Отопление.Основная смета	571 906	1 815 103
12	329	2-8-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 8.Электромонтажные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	227 296	721 389
13	330	2-9-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 10.Электромонтажные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	372 929	1 183 595
14	331	2-11-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 11.Электромонтажные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	295 221	936 966
15	332	2-12-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 12.Электромонтажные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	231 545	734 872
16	333	2-14-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 14.Электромонтажные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	374 424	1 188 339
17	334	2-1-5	Жилая группа 3Б.Блок-секция 1.Канализация. Основная смета.Основная смета	83 488	264 972
18	335	4-1-1	Жилая группа 3Б. Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ.	2 970 629	9 428 115
19	336	2-1-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 1.Электромонтажные работы. Основная смета	821 477	2 607 183
20	337	2-2-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 2.Электромонтажные работы. Основная смета	876 289	2 781 143
21	338	2-3-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 3.Электромонтажные работы. Основная смета	903 796	2 868 448
22	339	2-4-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 4.Электромонтажные работы. Основная смета	1 202 379	3 816 082
23	340	2-5-6	Жилая группа 3Б.Блок-секция 5. Электромонтажные работы. Основная смета	1 311 556	4 162 589
24	341	2-5-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 6.Электромонтажные работы. Основная смета	1 202 379	3 816 082
25	342	2-7-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 7.Электромонтажные работы. Основная смета	1 256 580	3 988 106
26	343	2-8-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 8.Электромонтажные работы. Основная смета	702 856	2 230 706
27	344	2-9-6	Жилая группа 3Б.Блок-секция 9. Электромонтажные работы. Основная смета	757 056	2 402 728

28	345	2-9-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 10.Электромонтажные работы. Основная смета	702 856	2 230 706
29	346	2-11-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 11.Электромонтажные работы. Основная смета	702 856	2 230 706
30	347	2-12-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 12.Электромонтажные работы. Основная смета	780 472	2 477 042
31	348	2-13-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 13.Электромонтажные работы. Основная смета	514 736	1 633 658
32	349	2-14-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 14.Электромонтажные работы. Основная смета	702 856	2 230 706
33	350	2-11-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 11.Общестроительные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	1 027 558	3 261 240
34	351	2-12-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 12.Общестроительные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	2 097 614	6 657 358
35	352	2-13-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 13.Общестроительные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	1 027 558	3 261 240
36	353	2-14-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 14.Общестроительные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	2 097 616	6 657 365
37	354	2-1-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 1.Общестроительные работы. ДОП.РАБОТЫ	184 826	586 597
38	355	2-2-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 2.Общестроительные работы. ДОП.РАБОТЫ	437 459	1 388 399
39	356	2-4-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 4.Общестроительные работы. ДОП.РАБОТЫ	292 296	927 683
40	357	2-7-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 7.Общестроительные работы. ДОП.РАБОТЫ	277 690	881 326
41	358	2-9-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 9-10.Общестроительные работы. ДОП.РАБОТЫ	111 200	352 923
42	359	2-9-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 9-10.Общестроительные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	792 880	2 516 425
43	360	2-12-1	Жилая группа 3Б.Блок-секция 12.Общестроительные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	396 440	1 258 212
44	361	2-1-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 1.Электромонтажные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	20 187	64 068
45	362	2-3-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 3.Электромонтажные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	20 187	64 068
46	363	2-4-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 4.Электромонтажные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	12 710	40 339
47	364	2-5-6	Жилая группа 3Б.Блок-секция 5.Электромонтажные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	17 196	54 578
48	365	2-6-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 6.Электромонтажные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	16 449	52 207
49	366	2-7-7	Жилая группа 3Б.Блок-секция 7.Электромонтажные работы. ВКЛЮЧЕНИЕ	18 692	59 324
			Всего по актам с НДС	**31 487 688**	**99 934 888**

ТОО «ОНДАСЫН СТРОЙ»

Директор _____ **Боранбаев Б.О.**

Форма 2В

БЦ

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Нур-Султан, ул. А. Иманова, 11, "Нурсаулет", 3 этаж. БИН 180140023552

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй" Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117, БИН 060440009800

А К Т

приемки выполненных работ за ноябрь 2021 года

по объекту: Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шығыс" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сығанақ, Западнее проспекта Тұран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"

в ценах 2001г.

Блок №1

N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Общестроительные работы							
1	Стены	1 777 643,00	100,000000	1 777 643,00	10,397251	184 826,00	0,000000	0,00
2	Шахта лифта	199 164,00	100,000000	199 164,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
3	Перекрытия	120 406,00	100,000000	120 406,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
4	Лестницы	125 940,00	100,000000	125 940,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
5	Кровля	104 022,00	62,282979	64 788,00	0,000000	0,00	37,717021	39 234,00
6	Двери	172 656,00	68,144750	117 656,00	0,000000	0,00	31,855250	55 000,00
7	Окна	498 539,00	100,000000	498 539,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
8	Полы	4 611 603,00	99,999978	4 611 602,00	0,000000	0,00	0,000022	1,00
9	Внутренняя отделка	11 722 978,00	99,923961	11 714 064,00	0,000000	0,00	0,076039	8 914,00
10	Наружная отделка	1 820 077,00	99,999945	1 820 076,00	0,000000	0,00	0,000055	1,00
11	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	389 352,00	81,103731	315 779,00	0,000000	0,00	18,896269	73 573,00
ИТОГО:		**21 542 380,00**	99,179650	**21 365 657,00**	**0,857965**	**184 826,00**	**0,820350**	**176 723,00**
	Внутренние инженерные сети							
1	Монтаж лифтов	2 778 940,00	97,179608	2 700 563,00	0,000000	0,00	2,820392	78 377,00
2	Водоснабжение	**2 267 950,00**	99,454794	2 255 585,00	0,000000	0,00	0,545206	12 365,00
3	Канализация	469 350,00	87,720891	411 718,00	17,788005	83 488,00	12,279109	57 632,00
4	Отопление	13 851 580,00	95,222523	13 189 824,00	0,577205	79 952,00 ✓	4,777477	661 756,00
5	Вентиляция	371 530,00	89,051221	330 852,00	0,000000	0,00	10,948779	40 678,00
6	Внутреннее электроснабжение	4 571 870,00	89,886786	4 109 507,00	18,409622	841 664,00	10,113214	462 363,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	99,998770	812 680,00	0,000000	0,00	0,001230	10,00
ИТОГО:		**25 123 910,00**	**94,773182**	**23 810 729,00**	**4,000587**	**1 005 104,00**	**5,226818**	**1 313 181,00**
ИТОГО по Блоку №1		**46 666 290,000**	**96,80732**	**45 176 386,00**	**2,549871**	**1 189 930,00**	**3,192680**	**1 489 904,00**

Блок №2

		Договорная осточная	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)	Выполнено за текущий месяц (тенге)	Остаток (тенге)

N п/п	Виды работ	сумма на 01.01.2021г (тенге)	%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Общестроительные работы					
1	Стены	684 367,00	100,000000	684 367,00	63,921697	437 459,00	0,000000	0,00
2	Шахта лифта	50 386,00	100,000000	50 386,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
3	Лестницы	141 556,00	100,000000	141 556,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
4	Кровля	121 530,00	13,882992	16 872,00	0,000000	0,00	86,117008	104 658,00
5	Двери	3 793 207,00	95,795141	3 633 708,00	0,000000	0,00	4,204859	159 499,00
6	Окна	2 461 211,00	100,000000	2 461 211,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
7	Полы	6 158 160,00	100,000000	6 158 160,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
8	Внутренняя отделка	9 225 248,00	99,910279	9 216 971,00	0,000000	0,00	0,089721	8 277,00
9	Наружная отделка	5 656 260,00	99,768151	5 643 146,00	0,000000	0,00	0,231849	13 114,00
10	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	367 725,00	79,570059	292 599,00	0,000000	0,00	20,429941	75 126,00
ИТОГО:		**28 659 650,00**	**98,741527**	**28 298 976,00**	**1,526393**	**437 459,00**	**1,258473**	**360 674,00**
			Внутренние инженерные сети					
1	Монтаж лифтов	2 920 570,00	94,925580	2 772 368,00	0,000000	0,00	5,074420	148 202,00
2	Водоснабжение	2 837 480,00	100,000000	2 837 480,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
3	Канализация	606 870,00	99,380427	603 110,00	0,000000	0,00	0,619573	3 760,00
4	Отопление	7 323 030,00	100,000000	7 323 030,00	0,761174	55 741,00	0,000000	0,00
5	Вентиляция	718 010,00	60,297071	432 939,00	0,000000	0,00	39,702929	285 071,00
6	Внутреннее электроснабжение	5 065 580,00	90,253752	4 571 876,00	17,298888	876 289,00	9,746248	493 704,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	99,998770	812 680,00	0,000000	0,00	0,001230	10,00
ИТОГО:		**20 284 230,00**	**95,411475**	**19 353 483,00**	**4,594850**	**932 030,00**	**4,588525**	**930 747,00**
ИТОГО по Блоку №2		**48 943 880,00**	**97,361425**	**47 652 459,00**	**2,798080**	**1 369 489,00**	**2,638575**	**1 291 421,00**

Блок №3

N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Общестроительные работы					
1	Стены	10 183 491,000	99,999696	10 183 460,00	0,000000	0,00	0,000304	31,00
2	Кровля	98 181,00	65,989346	64 789,00	0,000000	0,00	34,010654	33 392,00
3	Двери	2 306 112,00	93,083597	2 146 612,00	0,000000	0,00	6,916403	159 500,00
4	Окна	1 463 997,00	100,000000	1 463 997,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
5	Полы	4 561 866,00	100,000000	4 561 866,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
6	Внутренняя отделка	3 958 220,00	80,590518	3 189 950,00	0,000000	0,00	19,409482	768 270,00
7	Наружная отделка	6 541 384,00	99,905127	6 535 178,00	0,000000	0,00	0,094873	6 206,00
8	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	302 299,00	85,703889	259 082,00	0,000000	0,00	14,296111	43 217,00
ИТОГО:		**29 415 550,000**	**96,564348**	**28 404 934,00**	**0,000000**	**0,00**	**3,435652**	**1 010 616,00**
			Внутренние инженерные сети					
1	Монтаж лифтов	2 778 940,00	97,179608	2 700 563,00	0,000000	0,00	2,820392	78 377,00
2	Водоснабжение	6 472 060,00	99,869918	6 463 641,00	0,000000	0,00	0,130082	8 419,00
3	Канализация	469 350,00	87,720891	411 718,00	0,000000	0,00	12,279109	57 632,00

4	Отопление	13 798 000,00	100,000000	13 798 000,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
5	Вентиляция	365 080,00	88,857785	324 402,00	0,000000	0,00	11,142215	40 678,00
6	Внутреннее электроснабжение	4 421 270,00	93,750687	4 144 971,00	20,898588	923 983,00	6,249313	276 299,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	99,998770	812 680,00	0,000000	0,00	0,001230	10,00
ИТОГО:		**29 117 390,00**	**98,415328**	**28 655 975,00**	**3,173303**	**923 983,00**	**1,584672**	**461 415,00**
ИТОГО по Блоку №3		**58 532 940,00**	**97,485124**	**57 060 909,00**	**1,578569**	**923 983,00**	**2,514876**	**1 472 031,00**

Блок №4

N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Общестроительные работы							
1	Стены	3 439 890,000	92,742210	3 190 230,00	8,497248	292 296,00	7,257790	249 660,00
2	Шахта лифта	73 454,000	100,000000	73 454,00	0,000000	0,00	0,00	0,00
3	Лестницы	20 079,000	100,000000	20 079,00	0,000000	0,00	0,00	0,00
4	Кровля	951 473,000	89,901658	855 390,00	0,000000	0,00	10,098342	96 083,00
5	Двери	3 688 707,000	98,508963	3 633 707,00	0,000000	0,00	1,491037	55 000,00
6	Окна	2 799 846,000	99,999964	2 799 845,00	0,000000	0,00	0,000036	1,00
7	Полы	5 961 493,000	100,000000	5 961 493,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
8	Внутренняя отделка	8 406 574,000	99,952656	8 402 594,00	0,000000	0,00	0,047344	3 980,00
9	Наружная отделка	6 049 165,000	100,000000	6 049 165,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
10	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	367 459,000	79,555270	292 333,00	0,000000	0,00	20,444730	75 126,00
ИТОГО:		**31 758 140,000**	**98,489049**	**31 278 290,00**	**0,920381**	**292 296,00**	**1,510951**	**479 850,00**
	Внутренние инженерные сети							
1	Монтаж лифтов	2 920 570,00	94,925580	2 772 368,00	0,000000	0,00	5,074420	148 202,00
2	Водоснабжение	2 852 250,00	99,152809	2 828 086,00	0,000000	0,00	0,847191	24 164,00
3	Канализация	606 870,00	99,380427	603 110,00	0,000000	0,00	0,619573	3 760,00
4	Отопление	7 287 410,00	99,999945	7 287 406,00	0,565331	41 198,00	0,000055	4,00
5	Вентиляция	657 300,00	65,866271	432 939,00	0,000000	0,00	34,133729	224 361,00
6	Внутреннее электроснабжение	5 502 550,00	94,724918	5 212 286,00	22,082289	1 215 089,00	5,275082	290 264,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	99,999	812 680,00	0,000000	0,00	0,001000	10,00
ИТОГО:		**20 639 640,00**	**96,653212**	**19 948 875,00**	**6,086768**	**1 256 287,00**	**3,346788**	**690 765,00**
ИТОГО по Блоку №4		**52 397 780,00**	**97,765907**	**51 227 165,00**	**2,955436**	**1 548 583,00**	**2,234093**	**1 170 615,00**

Блок №5-6

N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Общестронтельные работы							
1	Стены	8 800 088,00	100,000000	8 800 088,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
2	Шахта лифта	895 088,00	100,000000	895 088,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
3	Перекрытия	-7 808,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	100,000000	-7 808,00
4	Лестницы	778 470,00	100,000000	778 470,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
5	Двери	5 484 844,00	99,806284	5 474 219,00	0,000000	0,00	0,193716	10 625,00

6	Окна	3 779 986,00	100,000000	3 779 986,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
7	Полы	10 261 542,00	99,978064	10 259 291,00	0,000000	0,00	0,021936	2 251,00
8	Внутренняя отделка	20 448 418,00	99,995300	20 447 457,00	0,000000	0,00	0,004700	961,00
9	Наружная отделка	12 871 235,00	100,000000	12 871 235,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
10	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	604 277,00	85,696295	517 843,00	0,000000	0,00	14,303705	86 434,00
ИТОГО:		**63 916 140,00**	**99,855337**	**63 823 677,00**	**0,000000**	**0,00**	**0,144663**	**92 463,00**
			Внутренние инженерные сети					
1	Монтаж лифтов	5 557 880,00	99,607224	5 536 050,00	0,000000	0,00	0,39	21 830,00
2	Водоснабжение	4 560 210,00	99,738433	4 548 282,00	0,000000	0,00	0,26	11 928,00
3	Канализация	925 800,00	93,293584	863 712,00	0,000000	0,00	6,71	62 088,00
4	Отопление	19 405 760,00	99,998114	19 405 394,00	0,067892	13 175,00	0,00	366,00
5	Вентиляция	730 270,00	88,844263	648 803,00	0,000000	0,00	11,16	81 467,00
6	Внутреннее электроснабжение, Блок 5	6 826 510,00	95,619577	6 527 480,00	19,464587	1 328 752,00	4,38	299 030,00
7	Внутреннее электроснабжение, Блок 6	5 298 100,00	94,601404	5 012 077,00	23,005002	1 218 828,00	5,40	286 023,00
8	СС Видеонаблюдение и ПС, Блок 5	812 690,00	99,998770	812 680,00	0,000000	0,00	0,00	10,00
9	СС Видеонаблюдение и ПС, Блок 6	812 690,00	99,998770	812 680,00	0,000000	0,00	0,00	10,00
ИТОГО:		**44 929 910,00**	**871,70**	**44 167 158,00**	**5,699444**	**2 560 755,00**	**-771,70**	**762 752,00**
ИТОГО по Блоку №5-6		**108 846 050,00**	**99,214289**	**107 990 835,00**	**2,352639**	**2 560 755,00**	**0,79**	**855 215,00**
			Блок №7					
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
			Общестроительные работы					
1	Стены	8 859 458,00	99,999752	8 859 436,00	3,134390	277 690,00	0,000248	22,00
2	Шахта лифта	50 386,00	100,000000	50 386,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
3	Лестницы	174 226,00	100,000000	174 226,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
4	Двери	2 944 083,00	96,263828	2 834 087,00	0,000000	0,00	3,736172	109 996,00
5	Окна	2 248 033,00	100,000000	2 248 033,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
6	Полы	4 954 049,00	99,999980	4 954 048,00	0,000000	0,00	0,000020	1,00
7	Внутренняя отделка	11 482 924,00	100,000000	11 482 924,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
8	Наружная отделка	7 806 467,00	99,999974	7 806 465,00	0,000000	0,00	0,000026	2,00
9	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	425 604,00	67,069858	285 452,00	0,000000	0,00	32,930142	140 152,00
ИТОГО:		**38 945 230,00**	**99,357629**	**38 695 057,00**	**0,713027**	**277 690,00**	**0,642371**	**250 173,00**
			Внутренние инженерные сети					
1	Монтаж лифтов	2 778 940,00	97,179608	2 700 563,00	0,0000000	0,00	2,820392	78 377,00
2	Водоснабжение	3 977 210,00	99,700267	3 965 289,00	0,0000000	0,00	0,299733	11 921,00
3	Канализация	469 350,00	87,502503	410 693,00	0,0000000	0,00	12,497497	58 657,00
4	Отопление	12 616 110,00	99,530133	12 556 831,00	4,6741270	589 693,00	0,469867	59 279,00
5	Вентиляция	365 130,00	88,845617	324 402,00	0,0000000	0,00	11,154383	40 728,00
6	Внутреннее электроснабжение	5 137 260,00	93,876600	4 822 685,00	24,8239723	1 275 272,00	6,123400	314 575,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	99,998770	812 680,00	0,0000000	0,00	0,001230	10,00
ИТОГО:		**26 156 690,00**	**97,845496**	**25 593 143,00**	**7,1299732**	**1 864 965,00**	**2,154504**	**563 547,00**
ИТОГО по Блоку №7		**65 101 920,00**	**98,750083**	**64 288 200,00**	**3,2912317**	**2 142 655,00**	**1,249917**	**813 720,00**

Блок №8								
N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общестроительные работы								
1	Стены	2 452 014,00	98,013	2 403 282,00	0,000	0,00	1,987	48 732,00
2	Шахта лифта	61 195,00	100,000	61 195,00	0,000	0,00	0,000	0,00
3	Перекрытия	-35 038,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	-35 038,00
4	Лестницы	230 131,00	99,909	229 922,00	0,000	0,00	0,091	209,00
5	Двери	3 118 353,00	98,236	3 063 354,00	0,000	0,00	1,764	54 999,00
6	Окна	2 766 901,00	100,000	2 766 901,00	0,000	0,00	0,000	0,00
7	Полы	5 647 949,00	100,000	5 647 949,00	0,000	0,00	0,000	0,00
8	Внутренняя отделка	11 679 689,00	100,000	11 679 689,00	0,000	0,00	0,000	0,00
9	Наружная отделка	9 801 497,00	100,000	9 801 496,00	0,000	0,00	0,000	1,00
10	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	329 789,00	94,641	312 117,00	0,000	0,00	5,359	17 672,00
ИТОГО:		**36 052 480,00**	**99,760**	**35 965 905,00**	**0,000**	**0,00**	**0,240**	**86 575,00**
Внутренние инженерные сети								
1	Монтаж лифтов	2 778 940,00	97,179608	2 700 563,00	0,000000	0,00	2,820392	78 377,00
2	Водоснабжение	3 749 170,00	100,000000	3 749 170,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
3	Канализация	422 040,00	97,998057	413 591,00	0,000000	0,00	2,001943	8 449,00
4	Отопление	6 808 080,00	99,939924	6 803 990,00	25,229771	1 717 663,00	0,060076	4 090,00
5	Вентиляция	365 130,00	88,845617	324 402,00	0,000000	0,00	11,154383	40 728,00
6	Внутреннее электроснабжение	5 358 730,00	93,526227	5 011 818,00	17,357695	930 152,00	6,473773	346 912,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	99,998770	812 680,00	0,000000	0,00	0,001230	10,00
ИТОГО:		**20 294 780,00**	**97,641926**	**19 816 214,00**	**13,046779**	**2 647 815,00**	**2,358074**	**478 566,00**
ИТОГО по Блоку №8		**56 347 260,00**	**98,997039**	**55 782 119,00**	**4,699102**	**2 647 815,00**	**1,002961**	**565 141,00**

Блок №9-10								
N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общестроительные работы								
1	Стены	32 969 771,00	100,0000	32 969 769,00	0,33728	111 200,00	0,0000	2,00
2	Шахта лифта	1 109 769,00	100,0000	1 109 769,00	0,00000	0,00	0,0000	0,00
3	Перекрытия	8 492 591,00	100,0000	8 492 590,00	0,00000	0,00	0,0000	1,00
4	Лестницы	1 340 301,00	100,0000	1 340 301,00	0,00000	0,00	0,0000	0,00
5	Кровля	3 181 210,00	98,4137	3 130 747,00	0,00000	0,00	1,5863	50 463,00
6	Двери	6 312 509,00	93,2332	5 885 356,00	12,56046	792 880,00	6,7668	427 153,00
7	Окна	3 497 732,00	98,8489	3 457 468,00	0,00000	0,00	1,1511	40 264,00
8	Полы	10 635 986,00	100,0000	10 635 986,00	0,00000	0,00	0,0000	0,00
9	Внутренняя отделка	17 810 754,00	100,0000	17 810 754,00	0,00000	0,00	0,0000	0,00
10	Наружная отделка	13 312 500,00	100,0000	13 312 500,00	0,00000	0,00	0,0000	0,00
11	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	536 190,00	86,6728	464 731,00	0,00000	0,00	13,3272	71 459,00

ИТОГО:		**99 199 313,00**	**99,4059**	**98 609 971,00**	**0,91138**	**904 080,00**	**0,5941**	**589 342,00**
		Внутренние инженерные сети						
1	Монтаж лифтов	5 557 880,00	99,607224	5 536 050,00	0,000000	0,00	0,392776	21 830,00
2	Водоснабжение	3 906 220,00	99,999872	3 906 215,00	0,000000	0,00	0,000128	5,00
3	Канализация	863 810,00	98,044246	846 916,00	0,000000	0,00	1,955754	16 894,00
4	Отопление	23 994 890,00	97,209639	23 325 346,00	4,564980	1 095 362,00	2,790361	669 544,00
5	Вентиляция	730 270,00	88,844263	648 803,00	0,000000	0,00	11,155737	81 467,00
6	Внутреннее электроснабжение, Блок 5 (9)	5 210 020,00	99,885739	5 204 067,00	21,688688	1 129 985,00	0,114261	5 953,00
7	Внутреннее электроснабжение, Блок 6 (10)	6 899 270,00	85,888072	5 925 650,00	10,187397	702 856,00	14,111928	973 620,00
8	СС Видеонаблюдение и ПС, Блок 5	812 680,00	100,000000	812 680,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
9	СС Видеонаблюдение и ПС, Блок 6	812 680,00	100,000000	812 680,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
ИТОГО:		**48 787 720,00**	**96,373446**	**47 018 407,00**	**6,001926**	**2 928 203,00**	**3,626554**	**1 769 313,00**
ИТОГО по Блоку №9-10		**147 987 033,000**	**98,406175**	**145 628 378,00**	**2,589607**	**3 832 283,00**	**1,593825**	**2 358 655,00**
		Блок №11						
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	
			%	**Сумма**	**%**	**Сумма**	**%**	**Сумма**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
		Общестроительные работы						
1	Стена цоколя СЦ-1-2шт	36 751 606,00	99,999064	36 751 262,00	0,000000	0,00	0,000936	344,00
3	Шахта лифта	631 089,00	100,000000	631 089,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
4	Лестницы	431 260,00	98,366183	424 214,00	0,000000	0,00	1,633817	7 046,00
5	Кровля	960 047,00	89,098659	855 389,00	0,000000	0,00	10,901341	104 658,00
6	Двери	3 743 707,00	91,766984	3 435 487,00	0,000000	0,00	8,233016	308 220,00
7	Окна	2 799 846,00	100,000000	2 799 846,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
8	Полы	6 108 773,00	100,000000	6 108 773,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
9	Внутренняя отделка	8 150 976,00	100,000000	8 150 976,00	12,606564	1 027 558,00	0,000000	0,00
10	Наружная отделка	5 870 887,00	100,000000	5 870 887,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
11	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	367 459,00	79,555270	292 333,00	0,000000	0,00	20,444730	75 126,00
ИТОГО:		**65 815 650,00**	**99,247301**	**65 320 256,00**	**1,561267**	**1 027 558,00**	**0,752699**	**495 394,00**
		Внутренние инженерные сети						
1	Монтаж лифтов	2 920 570,00	94,925580	2 772 368,00	0,000000	0,00	5,074420	148 202,00
2	Водоснабжение	2 835 140,00	95,367777	2 703 810,00	0,000000	0,00	4,632223	131 330,00
3	Канализация	606 870,00	100,000000	606 870,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
4	Отопление	7 465 920,00	100,000000	7 465 920,00	8,563794	639 366,00	0,000000	0,00
5	Вентиляция	655 120,00	100,000000	655 120,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
6	Внутреннее электроснабжение	5 428 950,00	88,278396	4 792 590,00	18,384347	998 077,00	11,721604	636 360,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	99,998770	812 680,00	0,000000	0,00	0,001230	10,00
ИТОГО:		**20 725 260,00**	**95,580745**	**19 809 358,00**	**7,900711**	**1 637 443,00**	**4,419255**	**915 902,00**
ИТОГО по Блоку №11		**86 540 910,00**	**98,369215**	**85 129 614,00**	**3,079470**	**2 665 001,00**	**1,630785**	**1 411 296,00**
		Блок №12						
N п/п	**Виды работ**	**Договорная осточная сумма на 01.01.2021г**	**Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)**		**Выполнено за текущий месяц (тенге)**		**Остаток (тенге)**	

		(тенге)	%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Общестроительные работы					
1	Стены	15 615 360,00	97,599633	15 240 534,00	0,000000	0,00	2,40037	374 826,00
2	Шахта лифта	730 862,00	100,000000	730 862,00	0,000000	0,00	0,00000	0,00
3	Перекрытия	6 084 528,00	99,899844	6 078 434,00	0,000000	0,00	0,10016	6 094,00
4	Лестницы	478 036,00	100,000000	478 036,00	0,000000	0,00	0,00000	0,00
5	Кровля	1 524 402,00	97,809502	1 491 010,00	0,000000	0,00	2,19050	33 392,00
6	Двери	3 259 716,00	93,890725	3 060 571,00	12,161796	396 440,00	6,10928	199 145,00
7	Окна	2 766 901,00	100,000000	2 766 901,00	0,000000	0,00	0,00000	0,00
8	Полы	6 450 185,00	100,000000	6 450 185,00	0,000000	0,00	0,00000	0,00
9	Внутренняя отделка	11 750 878,00	100,000000	11 750 878,00	17,850700	2 097 614,00	0,00000	0,00
10	Наружная отделка	8 113 307,00	100,000000	8 113 307,00	0,000000	0,00	0,00000	0,00
11	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	361 865,00	88,057148	318 648,00	0,000000	0,00	11,94285	43 217,00
ИТОГО:		**57 136 040,000**	**98,850678**	**56 479 363,00**	**4,365115**	**2 494 054,00**	**1,149322**	**656 674,00**
			Внутренние инженерные сети					
1	Монтаж лифтов	2 778 930,00	99,866711	2 775 226,00	0,000000	0,00	0,133289	3 704,00
2	Водоснабжение	5 851 070,00	99,999880	5 851 063,00	0,000000	0,00	0,000120	7,00
3	Канализация	362 670,00	100,000000	362 670,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
4	Отопление	14 397 150,00	97,765975	14 075 514,00	5,844198	841 398,00	2,234025	321 636,00
5	Вентиляция	365 130,00	88,845617	324 402,00	0,000000	0,00	11,154383	40 728,00
6	Внутреннее электроснабжение	4 659 810,00	90,138310	4 200 274,00	21,717989	1 012 017,00	9,861690	459 536,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	99,998770	812 680,00	0,000000	0,00	0,001230	10,00
ИТОГО:		**29 227 450,00**	**97,175186**	**28 401 829,00**	**6,341350**	**1 853 415,00**	**2,824814**	**825 621,00**
ИТОГО по Блоку №12		**86 363 490,00**	**98,283652**	**84 881 192,00**	**5,033920**	**4 347 469,00**	**1,716348**	**1 482 295,00**

Блок №13

N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Общестроительные работы					
2	Стены	9 498 960,00	99,997600	9 498 732,00	0,000000	0,00	0,002400	228,00
4	Лестницы	371 555,00	100,000000	371 555,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
5	Кровля	960 047,00	89,100534	855 407,00	0,000000	0,00	10,899466	104 640,00
6	Двери	2 793 207,00	99,716598	2 785 291,00	0,000000	0,00	0,283402	7 916,00
7	Окна	2 799 846,00	100,000000	2 799 846,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
8	Полы	6 565 883,00	100,000000	6 565 883,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
9	Внутренняя отделка	9 078 622,00	100,000000	9 078 622,00	11,318436	1 027 558,00	0,000000	0,00
10	Наружная отделка	6 049 165,00	99,999983	6 049 164,00	0,000000	0,00	0,000017	1,00
11	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	367 725,00	79,027806	290 605,00	0,000000	0,00	20,972194	77 120,00
ИТОГО:		**38 485 010,00**	**99,506548**	**38 295 105,00**	**2,670021**	**1 027 558,00**	**0,493452**	**189 905,00**
			Внутренние инженерные сети					
1	Монтаж лифтов	2 920 570,00	94,925580	2 772 368,00	0,000000	0,00	5,074420	148 202,00
2	Водоснабжение	2 855 270,00	99,999895	2 855 267,00	0,000000	0,00	0,000105	3,00

3	Канализация	606 870,00	100,000000	606 870,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
4	Отопление	7 496 670,00	95,155396	7 133 486,00	7,628801	571 906,00	4,844604	363 184,00
5	Вентиляция	657 300,00	99,999696	657 298,00	0,000000	0,00	0,000304	2,00
6	Внутреннее электроснабжение	5 362 790,00	86,161588	4 620 665,00	9,598287	514 736,00	13,838412	742 125,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	99,998770	812 680,00	0,000000	0,00	0,001230	10,00
ИТОГО:		**20 712 160,00**	**93,947874**	**19 458 634,00**	**5,246396**	**1 086 642,00**	**6,052126**	**1 253 526,00**
ИТОГО по Блоку №13		**59 197 170,000**	**97,561655**	**57 753 739,00**	**3,571455**	**2 114 200,00**	**2,438345**	**1 443 431,00**

Блок №14

N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Общестроительные работы							
1	Стены	8 194 105,00	99,998719	8 194 000,00	0,000000	0,00	0,001281	105,00
2	Шахта лифта	61 195,00	100,000000	61 195,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
3	Лестницы	195 783,00	71,190553	139 379,00	0,000000	0,00	28,809447	56 404,00
4	Кровля	482 781,00	91,873541	443 548,00	0,00000	0,00	8,12646	39 233,00
5	Двери	3 259 720,00	95,106788	3 100 215,00	0,00000	0,00	4,89321	159 505,00
6	Окна	2 768 051,00	100,000000	2 768 051,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
7	Полы	5 676 706,00	100,000000	5 676 706,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
8	Внутренняя отделка	11 723 713,00	99,999915	11 723 703,00	17,89208	2 097 616,00	0,00008	10,00
9	Наружная отделка	9 064 527,00	99,999989	9 064 526,00	0,00000	0,00	0,00001	1,00
10	Разные работы (арматурный пояс над 1,3,5,7 этажами, Крыльцо Кр-1, Приямок Пр-1, Пр-2, отмостка)	329 789,00	94,792731	312 616,00	0,00000	0,00	5,20727	17 173,00
ИТОГО:		**41 756 370,000**	**99,347570**	**41 483 939,00**	**5,023463**	**2 097 616,00**	**0,652430**	**272 431,00**
	Внутренние инженерные сети							
1	Монтаж лифтов	2 778 940,00	97,179680	2 700 565,00	0,000000	0,00	2,820320	78 375,00
2	Водоснабжение	2 011 490,00	99,981904	2 011 126,00	0,000000	0,00	0,018096	364,00
3	Канализация	422 040,00	99,999052	422 036,00	0,000000	0,00	0,000948	4,00
4	Отопление	13 609 210,00	100,000000	13 609 210,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
5	Вентиляция	365 130,00	88,845617	324 402,00	0,000000	0,00	11,154383	40 728,00
6	Внутреннее электроснабжение	4 509 890,00	91,234021	4 114 554,00	23,887057	1 077 280,00	8,765979	395 336,00
7	СС Видеонаблюдение и ПС	812 690,00	99,998770	812 680,00	0,000000	0,00	0,001230	10,00
ИТОГО:		**24 509 390,00**	**97,899511**	**23 994 573,00**	**4,395377**	**1 077 280,00**	**2,100489**	**514 817,00**
ИТОГО по Блоку №14		**66 265 760,00**	**98,811984**	**65 478 512,00**	**4,791156**	**3 174 896,00**	**1,188016**	**787 248,00**

Трансформаторная подстанция и НЭС 0,4 кВ, Благоустройство, озеленение, МАФы

N п/п	Виды работ	Договорная осточная сумма на 01.01.2021г (тенге)	Выполнено с 01.01.2021г всего (тенге)		Выполнено за текущий месяц (тенге)		Остаток (тенге)	
			%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ТП , Сети 0,4 кВ							
1	Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ	10 462 552,00	94,038453	9 838 822,00	28,392968	2 970 629,00	5,961547	623 730,00

2	Трансформаторная подстанция Общестроительная часть	26 580 880,00	98,579641	26 203 336,00	0,000000	0,00	1,420359	377 544,00
ИТОГО:		**37 043 432,00**	**97,297027**	**36 042 158,00**	**8,019314**	**2 970 629,00**	**2,702973**	**1 001 274,00**
Благоустройство								
1	Благоустройство	48 065 820,00	76,862808	36 944 739,00	0,000000	0,00	23,137192	11 121 081,00
2	Малые архитектурные формы	15 911 835,00	99,999969	15 911 830,00	0,000000	0,00	0,000031	5,00
3	Озеленение	23 512 044,00	98,642457	23 192 858,00	0,000000	0,00	1,357543	319 186,00
ИТОГО:		**87 489 699,00**	**86,923864**	**76 049 427,00**	**0,000000**	**0,00**	**13,076136**	**11 440 272,00**
ИТОГО: ТП и НЭС 0,4 кВ, Благоустройство, озеленение, МАФы		**124 533 131,00**	**90,009449**	**112 091 585,00**	**2,385413**	**2 970 629,00**	**9,990551**	**12 441 546,00**
ВСЕГО по акту выполненных работ		**1 007 723 614,00**	**97,262888**	**980 141 093,00**	**3,124635**	**31 487 688,00**	**2,737112**	**27 582 518,00**

Сдал ПОДРЯДЧИК:

ТОО «ОНДАСЫН СТРОЙ», БИН 060440009800

Директор _____ **Боранбаев Б.О.**

Принял ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы", БИН 180140023552

Руководитель ПТО_____ **Базарбек Ғ.К**

Ведущий инженер ПТО _____ **Мынжасаров Е. С.**

Инженер-сметчик _____ **Жаксыбаева С.К**

расчет проверен

ТЕХНАДЗОР:

ТОО ДСП " Стройинтеграция "

Эксперт
технического надзора _____ **Досмаганбетов О.М.**
Аттестат эксперта №KZ51VJE00027409, ИИН 770806301287

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Граждан-Проект"

Эксперт
авторского надзора _____ **Кенжебеков Б.Т.**
Аттестаты эксперта №KZ65VJE00026672, №KZ38VJE00026673,
ИИН 530411301111, пр.№18 от 13.07.2020г.

Приложение 22-5
к Правилам осуществления
государственных закупок

Отчет о местном содержании в работах и услугах

Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шығыс" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сығанак, Западнее проспекта Тұран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %	№ п/п Товара (n)	Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора			Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля КС согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ		Примечание
												Номер	Дата выдачи	
20/57 от 02.04.2020г.	АВР за ноябрь	9 130 690,94		100	1	Двери стальные утепленные однопольные ДСм 1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	шт	30	112 200,00	3 366 000,00		KZ.75005511.01.01.00633	13.11.2020г	
4 083 072 000,00	99 934 888,00				2	Кабели силовые ВВГ 2х1.5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3	65 160,00	204 654,53		KZ.7500525.22.01.00620	04.03.2020г	
					3	Кабели силовые ВВГ 3х1.5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	9	96 369,00	825 689,59		KZ.7500525.22.01.00620	04.03.2020г	
					4	Кабели силовые ВВГ 3х2.5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0	151 758,00	71 204,85		KZ.7500525.22.01.00620	04.03.2020г	
					5	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	25	906,00	22 604,70		KZ.7100628.01.01.04677	05.11.2020г	
					6	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	691	2 946,00	2 035 686,00		KZ.7100628.01.01.04677	05.11.2020г	
					7	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб. 108х4 мм	м	14	3 240,00	45 360,00		№20-088-103007-20	01.01.2020г	
					8	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные. D 108 мм. толщина стенки 5,0 мм компенсационный патрубок - 4 шт	м	2	2 316,00	4 632,00		№20-088-103007-20	01.01.2020г	
					9	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные. D 20 мм. толщина стенки 1,5 мм	м	490	123,00	60 220,80		№20-088-103007-20	01.01.2020г	
					10	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные. D 40 мм. толщина стенки 2,5 мм	м	245	423,00	103 550,40		№20-088-103007-20	01.01.2020г	
					11	Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм. теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1 056	2 100,00	2 217 600,00		KZ.7500651.05.01.67386	20.10.2020г	
					12	Раствор М-100	м3	1,6146	14 100,00	22 765,86		KZ.7100749.01.01.00503	15.06.2020г	
					13	Кирпич и камни силикатные ГОСТ 379-95*, 250х120х65 мм М-100	1000шт	3,53808	42600	150 722,21		KZ.7100317.05.01.36392	16.07.2020г	
					14									
4 083 072 000,00	**99 934 888,00**	**9 130 690,94**		**100**						**9 130 690,94**	**0,976588**			

Доля местного содержания рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной приказом министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 20 апреля 2018 года №260.

Расчет местного содержания (МСр/у) в договоре на выполнение работы (оказание услуги), производится по формуле:

$$МС_{р/у} = 100\% \times \frac{\sum_{j=1}^{m}((СД_j - СТ_j - ССД_j) \times R_j + \sum_{i=1}^{n}(СТ_i \times M_i))}{S}$$

где:

m - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками;

j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

СДj- стоимость j-ого договора;

СТj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

n - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

СТi - стоимость i-ого товара;

Mi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы "СТ-KZ";

Mi = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы "СТ-KZ", если иное не установлено пунктом 9 Единой методики;

S - общая стоимость договора.

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по следующей формуле:

$$R_j = ФОТРК/ФОТ$$

ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

Расчет местного содержания (МС) в закупках заказчика за отчетный период производится по формуле:

$$МС = \sum_{i=1}^{n}(МС_i \times СД_i)/S$$

где:

n - общее количество договоров о закупках;

i - порядковый номер договора о закупках;

МСi - местное содержание в i-ом договоре о закупках;
СДi - стоимость i-ого договора о закупках;
S - общая стоимость договоров.

Доля местного содержания (%): **МС р/у=100%*(4 083 072 000-99 934 888,00)*1+53 267 685*0,9765))/4 083 072 000 = 98,80%**

*** обязательно для заполнения, где указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (98,80%)*

Борашбаева К.О. М.П.

Ф.И.О. исполнителя, контактный телефон *Ф.И.О. руководителя, подпись*