Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", г.Нур-Султан, ПРОСПЕКТ ТАУЕЛСИЗДИК, 41, Бизнес-центр "Silk Way Center", 7 этаж, БИН 180140023552

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй" Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117, БИН 060440009800

Наименование строительства и его адрес : Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шынтас" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сығанак, Западнее проспекта Тұран, Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2020 год

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		20/57	2020-04-02				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала строительства	507 498 628									
В том числе за отчетный месяц		455 123 775,00							54 374 853,10	507 498 628

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы", БИН 180140023552

Директор _____

ТЕХНАДЗОР:

ТОО ДСП " Стройинтеграция "

Эксперт технического надзора _____ Досмагамбетов С.М.
Аттестат эксперта №KZ51VJE00027409, ИИН 270806301287

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «ОНДАСЫН СТРОЙ», БИН 060440009800

Директор _____ Боранбаев Б.О.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "ГражданПроект"

Эксперт авторского надзора _____ Кенжебеков Б.Т.
Аттестат эксперта №KZ65VJE00026672, №KZ38VJE00026673,
ИИН 530[illegible] 2020

ТОО «ГражданПроект»

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", г.Нур-Султан, ПРОСПЕКТ ТАУЕЛСИЗДИК, 41, Бизнес-центр "Silk Way Center", 7 этаж

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Оңдасын Строй" Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117

Наименование строительства и его адрес : Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шығыс" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сыганак, Западнее проспекта Тұран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без парвинга. (без наружных инженерных сетей)"

СВОДНЫЙ АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2020 ГОДА

в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2015г., 1.01.2016г.

№ п/п	№ актов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	1	Блок-секция №1 на Общестроительные работы	9 107 733			9 107 733
2	2	Блок-секция №2 на Общестроительные работы	23 171 807			23 171 807
3	3	Блок-секция №3 на Общестроительные работы	4 076 446			4 076 446
4	4	Блок-секция №4 на Общестроительные работы	15 134 718			15 134 718
5	5	Блок-секция №5-6 на Общестроительные работы	13 590 441			13 590 441
6	6	Блок-секция №7 на Общестроительные работы	21 404 343			21 404 343
7	7	Блок-секция №8 на Общестроительные работы	15 531 611			15 531 611
8	8	Блок-секция №9-10 на Общестроительные работы	29 978 464			29 978 464
9	9	Блок-секция №11 на Общестроительные работы	9 217 480			9 217 480
10	10	Блок-секция №13 на Общестроительные работы	8 636 987			8 636 987
11	11	Блок-секция №14 на Общестроительные работы	10 089 725			10 089 725
		Всего по актам	**159939 755**			**159 939 755**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
12	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения1.2%	1 919 277			1 919 277
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**161859 032**			**161 859 032**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
13	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2.31%			3 738 944	3 738 944
14	Письмо МС	Выслуга лет, 1%			1 618 590	1 618 590
	АК-05-6-1548					
	от 11.09.96 г.					
15	","	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			647 436	647 436

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9				
16		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	**161 859 032**		**6 004 970**	**167 864 002**
		Итого по сметному расчету				
		в ценах 2015 года (К=2.557)50%	80 929 516		3 002 485	83 932 001
		в ценах 2016 года (К=2.736)50%	80 929 516		3 002 485	83 932 001
17		К=2.557	206 536 772		7 677 354	214 614 127
18		К=2.736	221 423 156		8 214 799	229 637 955
19		**Стоимость в текущих ценах**	**428 359 928**		**15 892 153**	**444 252 082**
20		**Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%**	8 567 199		317 843	8 885 042
		2015	4 138 735		153 547	4 292 283
		2016	4 428 463		164 296	4 592 759
21		**Сметная стоимость в текущем уровне цен, в том числе**	**436 927 127**		**16 209 996**	**453 137 123**
		2015	211 075 508		7 830 901	218 906 409
		2016	225 851 619		8 379 095	234 230 714
22		**ВСЕГО ПО АКТАМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ с К=0,999970543**	**436 914 256**		**16 209 519**	**453 123 775**
23		**Налог на добавленную стоимость 12%**	52 429 711		1 945 142	54 374 853
24		**ВСЕГО ПО АКТАМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ с учетом НДС**	**489 343 967**		**18 154 661**	**507 498 628**

ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы", БИН 180140023552

Директор _____ Малыбаев Т.Ж.

Начальник ПТО _____ Шиллер Б. А.

Инженер-сметчик _____ Мукашева Г. С.

Инженер ПТО _____ Мынжасаров Е.

ТОО «ОНДАСЫН СТРОЙ», БИН 060440009800

Директор _____ Боранбаев Б.О.

Технадзор
ТОО ДСП " Стройинтеграция "

Эксперт
технического надзора _____ Досмаганбетов С.М.
Аттестат эксперта №KZ51VJE00027409, ИИН 770806301287

Авторский надзор
ТОО 'Граждан-Проект"

Эксперт
авторского надзора _____ Кенжебеков Б.Т.
Аттестат эксперта №KZ65VJE00026672, №KZ38VJE00026673,
ИИН 590411301111, пр.№18 от 13.07.2020г.

РЕЕСТР

К АКТАМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2020 Г. ПО ОБЪЕКТУ:

Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шығыс" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сыганак, Западнее проспекта Тұран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"

№АКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	Итого Сумма	ПРИМЕЧАНИЕ
1	на 2-1-1 Блок-секция №1, Общестроительные работы.	28 899 394	
2	на 2-2-1 Блок-секция №2 Общестроительные работы.	73 525 561	
3	на 2-3-1 Блок-секция №3, Общестроительные работы.	12 934 813	
4	на 2-4-1 Блок-секция №4 Общестроительные работы.	48 023 386	
5	на 2-(5-6)-1 Блок-секция №5-6 Общестроительные работы	43 123 301	
6	на 2-7-1 Блок-секция №7 Общестроительные работы	67 917 290	
7	на 2-8-1 Блок-секция №8 Общестроительные работы.	49 282 752	
8	на 2-(9-10)-1 Блок-секция №9 - 10 Общестроительные работы	95 123 500	
9	на 2-11-1 Блок-секция № 11, Общестроительные работы	29 247 628	
10	на 2-13-1 Блок-секция №13.Общестроительные работы	27 405 688	
11	на 2-14-1 Блок-секция №14.Общестроительные работы	32 015 315	
	ИТОГО С НДС тенге	**507 498 628**	

Приложение 3
к Правилам организации деятельности и
осуществления функции заказчика
(застройщика)

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда курылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Нур-Султан, ПРОСПЕКТ ТАУЕЛСИЗДИК, 41, Бизнес-центр "Silk Way Center", 7 этаж**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй", БИН 060440009800, Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117**

Наименование строительства и его адрес: **Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шынгыс" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сыганак, Западнее проспекта Туран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"**

Договор подряда (контракт) №20/57 от 02.04.2020г.

А К Т №1
приемки выполненных работ
за июль 2020 года

на 2-1-1 Блок-секция №1 Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / *	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: #Земляные работы								
1	1	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	274,75	3,35	3,3	921	921	310	0	0
			м3		0	1,1	0	319	97	0	1
2	2	E0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м до 10м	274,5	1,48	1,4	407	407	137	0	0
			м3		0	0,5	0	141	97	0	0
3	3	E0101-146-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,23	134,1	1	1104	0	1247	0,97	8
			м3		134,1	1	1104	0	113	0	0
4	4	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	266,27	21,55	4,5	5737	1202	4399	0,11	29
			м3		17,03	1	4535	0	97	0	0
			Итого по разделу: #Земляные работы				**8168**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: #Стены.								
5	5	E0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных м3	24,257	4497,67 3566,25	378,22 141,75	109102 86508	9175 3438	89946 100	20,04 0,69	486 17
6	6	С11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96 м3	23,53	3405		80119				
7	7	E0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных м3	135,15	4497,67 3566,25	378,22 141,75	607860 481979	51116 19158	501136 100	20,04 0,69	2708 93
8	8	С11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96 м3	131,095	3405		446380				
9	11	E0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных м3	20,208	4497,67 3566,25	378,22 141,75	90889 72067	7643 2864	74931 100	20,04 0,69	405 14
10	12	С11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96 м3	19,602	3405		66744				
11	15	E0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных м3	14,556	4497,67 3566,25	378,22 141,75	65468 51910	5505 2063	53974 100	20,04 0,69	292 10
12	16	С11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96 м3	14,119	3405		48076				
13	19	E0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных м3	32,435	4497,67 3566,25	378,22 141,75	145882 115671	12268 4598	120269 100	20,04 0,69	650 22
14	20	С11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96 м3	31,462	3405		107128				
15	21	E0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	324,35	1080,2 193,05	4,9 1,8	350363 62616	1596 607	66383 105	1,15 0,01	373 3
			Итого по разделу: #Стены.				2118011				
			Раздел: #Шахта лифта. Раздел: #Перекрытия. Раздел: #Лестницы. Раздел: #Кровля.								
16	157	E0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой м2	409,9	207,96 27	1,1 0,4	85241 11067	488 184	13390 119	0,15 0	64 1
17	158	E0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо м3	27,6	10369,79 1642,5	169,4 6	286206 45333	4678 1739	47072 100	9,47 0,31	261 9

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	159	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом по уклону	60,244	4974,82	245,72	299703	14803	34035	2,71	163
			м3		382,5	92,25	23043	5558	119	0,45	27
19	160	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	409,9	157,3	15,94	64477	6534	19809	0,24	100
			м2		34,65	5,96	14203	2443	119	0,03	12
20	161	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до 30мм	4596	5,45	0,14	25043	643	875	0	4
			м2		0,11	0,05	506	230	119	0	1
21	162	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до 40мм	2805	5,45	0,14	15284	393	534	0	3
			м2		0,11	0,05	309	140	119	0	1
22	163	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	3,841	50800		195133				
			т								
23	164	Е0112-1-59Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	411,29	369,67	18,31	152042	7539	15363	0,14	57
			м2		24,53	6,81	10089	2821	119	0,03	14
24	165	Е0112-4-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков	162,4	434,3	3,3	70531	543	8738	0,28	45
			м		44,42	0,[illegible]	7214	129	119	0	1
			Итого по разделу: #Кровли.				1193661				
			Раздел: #Двери.								
			Раздел: #Витражи.								
			Раздел: #Окна.								
			Раздел: #Полы.								
25	196	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	20,45	2783,6	[illegible]	56925	0	13357	3,24	66
			м3		531	[illegible]	10859	0	123	0	0
26	197	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	204,5	278,73	14,7[illegible]	57000	3018	14581	0,36	74
			м2		52,43	5,5[illegible]	10722	1133	123	0,03	6
27	198	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до 80мм	2045	33,14	0,6[illegible]	67768	1370	4880	0,01	21
			м2		1,69	0,2[illegible]	3456	511	123	0	2
28	199	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее	204,5	425,58	2,0[illegible]	87032	423	65283	1,38	282
			м2		258,75	0,7[illegible]	52914	162	123	0	1
29	200	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее последующий слой	204,5	306,84	0,[illegible]	62750	61	46381	0,97	198
			м2		184,28	0,1[illegible]	37685	22	123	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	201	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм м2	204,5	206,85 52,65	13,43 5,04	42301 10767	2746 1031	14511 123	0,37 0,02	75 5
31	202	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	8,471	2783,6 531	0 0	23580 4498	0 0	5533 123	3,24 0	27 0
32	203	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	84,71	278,73 52,43	14,76 5,54	23611 4441	1250 469	6040 123	0,36 0,03	31 2
33	204	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до 80мм м2	847,1	33,14 1,69	0,67 0,25	28072 1432	568 212	2021 123	0,01 0	9 1
34	205	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на битумкаучуковом клее м2	84,71	425,58 258,75	2,07 0,75	36051 21919	175 67	27042 123	1,38 0	117 0
35	206	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на битумкаучуковом клее последующий слой м2	84,71	306,84 184,28	0,2 0,11	25993 15610	25 9	19212 123	0,97 0	82 0
			Итого по разделу: #Полы.				511082				
			Раздел: #Внутренняя отделка.								
			Раздел: #Наружная отделка.								
36	301	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких м2	2183,7	737,17 258,75	2,45 0,72	1609755 565032	5784 1572	594935 105	1,43 0,03	3123 60
37	302	С11011-764	Сетка строительная СС-1 м2	2183,7	142		310085				
38	307	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ м2	3120,7	150,62 69,08	0,62 0,23	470034 215578	1935 718	255229 118	0,43 0	1358 3
39	308	Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять м2	6241,4	27,65 10,49	1 1	172593 65472	0 0	77257 118	0,07 0	412 0
			Итого по разделу: #Наружная отделка.				2562468				
			Раздел: #Мусоропровод.								
			ИТОГО:				6393390 2008539	142808 52338			11521 307
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				2198811				
			Всего накладных расходов:				2198811				
			Итого с накладными				8592201				
			- заработная плата				329822				
			- трудоемкость				1099				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				515532				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				9107733				
			Итого с временными, 1,2 %				9217026				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				9429939				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				9466807				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				9558977				
			ИТОГО:				9558977				
			Сметная заработная плата				385467				
			Нормативная трудоемкость				2123				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557 50%				12 221 153				
			Итого в текущих ценах, к = 2,736 50%				13 076 681				
			Итого в текущих ценах				25 297 834				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				505 957				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				25 803 791				
			Всего с К договорной цены 0,999970543				25 803 030				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				3 096 364				
			Всего по акту				28 899 394				

Сдал ПОДРЯДЧИК:

ТОО «ОНДАСЫН СТРОЙ», БИН 060440009800

Директор _____ Боранбаев Б.О.

Принял ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда Курылыс Компаниясы", БИН 180140023552

Директор _____ Малыбаев Т.Ж.

Начальник ПТО _____ Шиллер Б. А.

Инженер-сметчик _____ Мукашева Г. С.

Инженер ПТО _____ Мынжасаров Е. С.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО ДСП " Стройинтеграция "

Эксперт
технического надзора _____ Досмаганбетов С.М.
Аттестат эксперта №KZ51VJE00027409, ИИН 770806301287

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Граждан-Проект"

Эксперт
авторского надзора

_____ Кенжебеков Б.Т.
Аттестаты эксперта №KZ65VJE00026672, №KZ38VJE00026673, ИИН 530411301111, пр.№18 от 13.07.2020г.

ТОО «Граждан - Проект»
эксперт авторского надзора

Приложение 3
к Правилам организации деятельности и
осуществления функции заказчика
(застройщика)

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Нур-Султан, ПРОСПЕКТ ТАУЕЛСИЗДИК, 41, Бизнес-центр "Silk Way Center", 7 этаж**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй", БИН 060440009800, Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117**

Наименование строительства и его адрес: **Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шынгыс" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сыганак, Западнее проспекта Туран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"**

Договор подряда (контракт) №20/57 от 02.04.2020г.

А К Т №2
приемки выполненных работ
за июль 2020 года

на 2-2-1 Блок-секция №2 Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Раздел 8Каркас.										
1	1	E0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м** м3	19,78	10862,76 1644,75	990,5 374,4	214865 32533	19585 7399	41928 105	10,4 1,83	206 36		
2	2	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента** м3	19,78	70		1385						
3	3	C143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2** м3	19,78	100		1978						
4	4	C12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С.2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм** т	0,63	66000		41580						

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	5	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	1,02	64400		65688				
6	6	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	1,57	62100		97497				
7	7	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,27	59900		16173				
8	8	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм м3	17,14 	12852,39 2362,5	442,02 167,13	220290 40493	7583 2865	45526 105	14 0,82	240 14
9	9	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	17,14	70		1200				
10	10	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	17,14	100		1714				
11	11	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,1829	66000		12071				
12	12	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	1,043	71100		74157				
13	13	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,882	62100		54772				
14	14	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг из швеллера №22 1т	0,0986 	73492,87 3330	30324 11475	7246 328	30 11	357 105	20 0,56	2 0
15	15	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм м3	23,57 	12852,39 2362,5	44242 167,13	302931 55684	10428 3939	62605 105	14 0,82	330 19
16	16	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	23,57	70		1650				
17	17	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	23,57	100		2357				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	18	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,2651	66000		17497				
19	19	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	1,312	71100		93269				
20	20	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	1,38	62100		85710				
21	21	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг из швеллера №22 1т	0,1358	73492,87 3330	304,24 114,75	9980 452	41 16	491 105	20 0,56	3 0
22	22	Е0106-18-3	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм м3	6,45	13298,9 2058,75	367,11 13833	85778 13279	2370 895	14883 105	12 0,68	77 4
23	23	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	6,45	70		452				
24	24	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	6,45	100		645				
25	25	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,2086	66000		13768				
26	26	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,1018	68800		7004				
27	27	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	1,26	62100		78240				
28	28	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площадки до 6 м м3	194,7	12182,76 1282,5	24,3 9108	2371983 249703	46942 17733	280808 105	8,66 0,44	1569 87
29	29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	194,7	70		13629				
30	30	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	194,7	100		19470				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	31	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,1474	69000		10171				
32	32	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,3296	66000		21754				
33	33	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	3,093	64700		200098				
34	34	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	13,689	71100		973259				
35	35	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	2,257	68800		155282				
36	36	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	2,468	64400		158920				
37	37	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг 1т	0,261	64092,87 3330	30424 11475	16728 869	79 30	944 105	20 0,56	5 0
38	38	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	13,27	12182,76 1282,5	24,1 9188	161665 17019	3199 1209	19139 105	8,06 6,44	107 6
39	39	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	13,27	70		929				
40	40	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	13,27	100		1327				
41	41	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,4613	71100		32798				
42	42	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	1,192	68800		81996				
43	43	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1,245	64092,87	30424	79783	379	4502	20	25

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тн		3330	114,75	4145	143	105	0,56	1
			Итого по разделу: #Каркас.				5809688				
			Раздел: #Стены.								
44	44	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М-150 на растворе М-100 м3	26,1	8764,24 699,75	335,84 126	228747 18263	8765 3289	25431 118	4,54 0,61	118 16
45	45	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М150 на растворе М100 м3	5,8	8723,06 670,5	337,8 126	50594 3889	1957 731	5451 118	4,38 0,62	25 4
46	46	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,7232	72779,65 8257,5	422,15 157,5	52634 5972	305 114	7181 118	56,4 0,77	41 1
47	47	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных м3	24,257	4497,67 3566,25	378,12 141,75	109102 86508	9175 3438	89946 100	20,04 0,69	486 17
48	48	С11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96 м3	23,53	3405		80119				
49	49	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м м3	42,4	12264,06 670,5	337,41 126	519996 28429	14306 5342	39850 118	4,38 0,62	186 26
50	50	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних шахты лифта при высоте этажа до 4 м м3	28,8	10125,42 670,5	337,41 126	291612 19310	9717 3629	27068 118	4,38 0,62	126 18
51	51	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м м3	15,2	10010,22 670,5	337,41 126	152155 10192	5129 1915	14286 118	4,38 0,62	67 9
52	52	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м м3	43	9072,76 670,5	337,41 126	390129 28832	14509 5418	40414 118	4,38 0,62	188 27
53	53	Е0108-22-1	Кладка стен межквартирных из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м толщ.200мм м3	42,264	2026,91 594	37283 139,5	85666 25105	15757 5896	36581 118	3,72 0,68	157 29
54	54	С143004-20 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В2,0, D700 ГОСТ 31360-2007 м3	38,883	6772		263318				
55	55	Е0108-22-1	Кладка перегородок межкомнатных из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м толщ.100мм м3	62,792	1974,11 594	37283 139,5	123958 37298	23411 8759	54348 118	3,72 0,68	234 43
56	56	С143004-20 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В2,0, D700 ГОСТ 31360-2007 м3	57,769	6772		391209				
57	57	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	505,8	1401,74 225	34,73 120,1	708998 113805	17566 6580	142055 118	1,43 0,06	723 32
58	58	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	3,359	72779,65 8257,5	422,15 157,5	244481 27739	1418 529	33356 118	56,4 0,77	189 3

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	59	E0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	135,15	4497,67	378,2	607860	51116	501136	20,04	2708
			м3		3566,25	141,75	481979	19158	100	0,69	93
60	60	С11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96	131,095	3405		446380				
			м3								
61	61	E0108-22-1	Кладка стен межквартирных из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м толщ.200мм	32,45	2026,91	372,03	65773	12098	28086	3,72	121
			м3		594	135,5	19275	4527	118	0,68	22
62	62	С143004-20 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В2,0, D700 ГОСТ 31360-2007	29,854	6772		202170				
			м3								
63	63	E0108-22-3	Кладка наружных стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	201,77	1867,43	315,7	376791	64506	138210	3,07	619
			м3		461,25	119,25	93066	24061	118	0,58	117
64	64	С143004-20 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В2,0, D700 ГОСТ 31360-2007	185,63	6772		1257086				
			м3								
65	65	E0108-22-1	Кладка стен межквартирных из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м толщ.200мм	118,51	2026,91	372,03	240209	44184	102574	3,72	441
			м3		594	135,5	70395	16532	118	0,68	81
66	66	С143004-20 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В2,0, D700 ГОСТ 31360-2007	109,03	6772		738351				
			м3								
67	67	E0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок кирпичных армированных толщиной в 1/2 кирпича для ограждения лоджий	228,956	1401,74	347,3	320936	7952	64303	1,43	327
			м2		225	133,1	51515	2979	118	0,06	15
68	68	E0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	161,419	4497,67	378,12	726008	61052	598540	20,04	3235
			м3		3566,25	141,75	575659	22881	100	0,69	111
69	69	С11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96	156,576	3405		533141				
			м3								
70	70	E0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	21,852	1401,74	347,3	30631	759	6137	1,43	31
			м2		225	133,1	4917	284	118	0,06	1
71	71	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1,991	72779,65	42215	144882	840	19767	56,4	112
			т		8257,5	15,5	16438	314	118	0,77	2
72	72	E0108-22-3	Кладка наружных стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	42,304	1867,43	319,7	79000	13525	28978	3,07	130
			м3		461,25	119,25	19513	5045	118	0,58	25

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	73	С143004-20 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В2,0, D700 ГОСТ 31360-2007 м3	38,92	6772		263564				
74	74	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м м3	5,568	8807,96 769,5	337,0 126	49043 4285	1879 702	5884 118	4,76 0,62	27 3
75	75	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных м3	23,379	4497,67 3566,25	378,12 141,75	105152 83376	8842 3314	86690 100	20,04 0,69	469 16
76	76	С11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96 м3	22,678	3405		77218				
77	77	Е0108-22-1	Кладка стен межквартирных из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м толщ.200мм м3	13,839	2026,91 594	372,33 135,5	28051 8220	5160 1931	11978 118	3,72 0,68	51 9
78	78	С143004-20 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В2,0, D700 ГОСТ 31360-2007 м3	12,732	6772		86221				
79	79	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	1,673	1401,74 225	34,73 11,01	2345 376	58 22	470 118	1,43 0,86	2 0
80	80	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,0425	72779,65 8257,5	4221,5 157,5	3093 351	18 7	422 118	56,4 0,77	2 0
81	81	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м м3	10,628	8807,96 769,5	337,41 126	93610 8178	3586 1339	11230 118	4,76 0,62	51 7
82	82	Е0108-22-1	Кладка наружных и внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м толщ.200мм м3	9,388	2053,31 594	372,33 135,5	19276 5576	3500 1310	8126 118	3,72 0,68	35 6
83	83	С143004-20 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В2,0, D700 ГОСТ 31360-2007 м3	8,637	6772		58490				
84	84	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных м3	6,798	4497,67 3566,25	378,12 141,75	30576 24244	2571 964	25207 100	20,04 0,69	136 5
85	85	С11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96 м3	6,575	3405		22387				
86	86	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых толщ.38см при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М-150 на растворе М-100 м3	54,258	8764,24 699,75	335,84 126	475529 37967	18222 6837	52868 118	4,54 0,61	246 33
87	87	Е0108-12-1	Армирование кладки стен т	0,0089	72779,65 8257,5	4221,5 157,5	648 73	4 1	88 118	56,4 0,77	1 0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	88	Е0108-7-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка контетонков армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м	72,706	1349,54	34,73	98119	2525	15941	1,14	83
			м2		172,8	13,11	12564	946	118	0,06	5
89	89	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	7,271	4497,67	378,22	32701	2750	26959	20,04	146
			м3		3566,25	141,75	25929	1031	100	0,69	5
90	90	С11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96	7,052	3405		24013				
			м3								
91	92	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	36,72	103,96	66,43	3817	2439	2452	0,15	5
			шт		23,85	23,35	876	876	140	0,11	4
92	93	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,32	26484		8475				
			м3								
93	94	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	3,91	9469,94	1216,94	37027	4758	35028	31,4	123
			т		5940	459	23225	1795	140	2,25	9
94	95	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	1,76	13010,1	1826,1	22898	3214	21660	42,7	75
			т		8100	698,75	14256	1216	140	3,37	6
95	96	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	5,34	59200		316128				
			т								
96	97	С11011-858	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах, толщина 3,5 мм, ширина 100-220 мм, из стали спокойной марки Ст2сп	0,17	53500		9095				
			т								
97	98	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,17	52400		8908				
			т								
			Итого по разделу: #Стены.				11338321				
			Раздел: #Шахта лифта.								
98	99	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	53,586	8764,24	33584	469638	17996	52213	4,54	243
			м3		699,75	126	37497	6752	118	0,61	33
99	100	Е0110-87-4	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	10,198	2919,93	2301	29776	235	6494	3,12	32
			м2		522	869	5323	89	120	0,04	0
100	111	С11011-911	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	0,0328	0		0				
			т								
			Итого по разделу: #Шахта лифта.				499415				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: #Лестница Л-1.								
101	116	Е0107-47-4	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т шт	9	852,86 366,75	452,74 156,52	7676 3301	4075 1412	6598 140	2,2 0,64	20 6
102	117	С143021-5	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 480 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/ м2	29,77	2980		88715				
			Итого по разделу: #Лестница Л-1.				96390				
			Раздел: #Кровля.								
103	123	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой м2	317,02	207,96 27	1,39 0,5	65926 8560	377 143	10356 119	0,15 0	49 1
104	124	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо м3	11,1	10369,79 1642,5	165,9 13	115105 18232	1881 699	18931 100	9,47 0,31	105 3
105	125	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом по уклону м3	41,843	4974,82 382,5	245,72 92,25	208162 16005	10282 3860	23639 119	2,71 0,45	113 19
106	126	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	348,722	157,3 34,65	15,34 5,96	54854 12083	5559 2078	16852 119	0,24 0,03	85 10
107	127	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до 40мм м2	487,5	5,45 0,11	0,14 0,05	2656 54	68 24	93 119	0 0	0 0
108	128	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до 50мм м2	11454,52	5,45 0,11	0,14 0,05	62415 1260	1604 573	2181 119	0 0	10 3
109	129	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 Е0112-1-5001Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 4 мм т	0,6765	50800		34366				
110	130		Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя м2	348,722	369,67 24,53	18,33 0,86	128912 8554	6392 2392	13026 119	0,14 0,03	48 12
111	131	Е0112-4-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков м	37,4	295,4 44,42	2,34 0,8	11048 1661	125 30	2012 119	0,28 0	10 0
			Итого по разделу: #Кровля.				683445				
			Раздел: #Двери.								
			Раздел: #Витражи.								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: #Окна.								
			Раздел: #Полы.								
112	163	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	16,87	2783,6	0	46959	0	11018	3,24	55
			м3		531	0	8958	0	123	0	0
113	164	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	168,7	278,73	14,76	47021	2490	12029	0,36	61
			м2		52,43	5,54	8845	935	123	0,03	5
114	165	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до 80мм	1687	33,14	0,67	55905	1130	4026	0,01	18
			м2		1,69	0,25	2851	422	123	0	2
115	166	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее	168,7	425,58	2,07	71796	349	53855	1,38	233
			м2		258,75	0,79	43651	133	123	0	1
116	167	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее последующий слой	168,7	306,84	0,3	51765	51	38261	0,97	163
			м2		184,28	0,1	31088	19	123	0	0
117	169	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	4,641	2783,6	0	12919	0	3031	3,24	15
			м3		531	0	2464	0	123	0	0
118	170	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	46,41	278,73	14,76	12936	685	3309	0,36	17
			м2		52,43	5,54	2433	257	123	0,03	1
119	171	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до 80мм	464,1	33,14	0,67	15380	311	1107	0,01	5
			м2		1,69	0,25	784	116	123	0	1
120	172	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее	46,41	425,58	2,07	19751	96	14816	1,38	64
			м2		258,75	0,79	12009	37	123	0	0
121	173	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее последующий слой	46,41	306,84	0,3	14241	14	10526	0,97	45
			м2		184,28	0,1	8552	5	123	0	0
			Итого по разделу: #Полы.				348672				
			Раздел: #Внутренняя отделка.								
			Раздел: #Наружная отделка.								
			Раздел: #Мусоропровод.								
			ИТОГО:				18775932	581938			15673
							2636265	217928			1062
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				3084263				
			Всего накладных расходов:				3084263				
			Итого с накладными				21860195				
			- заработная плата				462639				
			- трудоемкость				1542				
			Непоримируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего непоримируемые и непредвиденные затраты				1311612				
			Итого с непоримируемыми и непредвиденными затратами				23171807				
			Итого с временными, 1,2 %				23449869				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				23991561				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				24085360				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				24319859				
			ИТОГО:				24319859				
			Сметная заработная плата				385467				
			Нормативная трудоемкость				2123				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557 50%				31 092 939				
			Итого в текущих ценах, к = 2,736 50%				33 269 567				
			Итого в текущих ценах				64 362 506				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1 287 250				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				65 649 756				
			Всего с К договорной цены 0,999970543				65 647 823				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				7 877 739				
			Всего по акту				73 525 561				

Сдал ПОДРЯДЧИК:

ТОО «ОНДАСЫН СТРОЙ», БИН 060440009800

Директор _____ Торанбаев Б.О.

Принял ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Шымкент Курылыс Компаниясы", БИН 180140023552

Директор _____ Малыбаев Т.Ж.

Начальник ПТО _____ Шидлер Б. А.

Инженер-сметчик _____ Мукашева Г. С.

Инженер ПТО _____ Мынжасаров Е. С.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО ДСП " Стройинтеграция "

Эксперт
технического надзора _____ Досмаганбетов С.М.
Аттестат эксперта №KZ51VJE00027409, ИИН 770806301287

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Граждан-Проект"

Эксперт
авторского надзора

_____ Кенжебеков Б.Т.
Аттестаты эксперта №KZ65VJE00026672, №KZ38VJE00026673, ИИН 530411301111, пр.№18 от 13.07.2020г.

ТОО "Граждан - Проект"
Эксперт авторского надзора

Приложение 3
к Правилам организации деятельности и
осуществления функции заказчика
(застройщика)

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Нур-Султан, ПРОСПЕКТ ТАУЕЛСИЗДИК, 41, Бизнес-центр "Silk Way Center", 7 этаж**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй", БИН 060440009800, Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117**

Наименование строительства и его адрес: **Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шынтас" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сыганак, Западнее проспекта Туран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"**

Договор подряда (контракт) №20/57 от 02.04.2020г.

А К Т №3
приемки выполненных работ
за июль 2020 года

на 2-3-1 Блок-секция №3, Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: #Стены.								
			Раздел: #Кровля.								
1	45	E0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	409,9	207,96	1,19	85241	488	13390	0,15	64
			м2		27	0,45	11067	184	119	0	1
2	46	E0126-33-5	Теплоизоляции покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	27,6	10369,79	169,49	286206	4678	47072	9,47	261
			м3		1642,5	63	45333	1739	100	0,31	9
3	47	E0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом по уклонам	60,244	4974,82	245,72	299703	14803	34035	2,71	163
			м3		382,5	92,25	23043	5558	119	0,45	27
4	48	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	409,9	157,3	15,94	64477	6534	19809	0,24	100
			м2		34,65	5,96	14203	2443	119	0,03	12
5	49	E0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до 30мм	4596	5,45	0,14	25043	643	875	0	4
			м2		0,11	0,05	506	230	119	0	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	50	E0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до 40мм	2805	5,45	0,14	15284	393	534	0	3
			м2		0,11	0,05	309	140	119	0	1
7	51	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	3,841	50800		195133				
			т								
8	52	E0112-1-50Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	411,29	369,67	18,33	152042	7539	15363	0,14	57
			м2		24,53	6,86	10089	2821	119	0,03	14
9	53	E0112-4-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков	162,4	332,7	3,34	54031	543	8738	0,28	45
			м		44,42	0,8	7214	129	119	0	1
			Итого по разделу: #Кровля.				1177161				
			Раздел: #Двери.								
			Раздел: #Витражи.								
10	73	E0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	104,49	965,99	28,84	100937	3014	88131	4,98	520
			м2		927	10,15	96862	1061	90	0,04	4
11	74	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	104,49	4472		467279				
			м2								
			Итого по разделу: #Витражи.				568216				
			Раздел: #Окна.								
12	75	E0110-91-2Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	29,099	378,28	18,53	11007	539	5666	0,93	27
			м2		156,07	6,18	4541	180	120	0,03	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	76	ЕЛТП-91-18 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2007	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	40,359	498,09	19,17	20102	774	11486	1,38	56
			м2		230,97	6,18	9322	250	120	0,03	1
14	78	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,317	4472		5888				
			м2								
15	79	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	39,042	5206		203255				
			м2								
16	80	С12061-188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	29,099	5369		156231				
			м2								
			Итого по разделу: #Окна.				396485				
			Раздел: #Полы.								
17	82	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	20,45	2783,6	0	56925	0	13357	3,24	66
			м3		531	0	10859	0	123	0	0
18	83	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	204,5	278,73	14,76	57000	3018	14581	0,36	74
			м2		52,43	5,54	10722	1133	123	0,03	6
19	84	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до 80мм	2045	33,14	0,67	67768	1370	4880	0,01	21
			м2		1,69	0,25	3456	511	123	0	2
20	85	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее	204,5	425,58	2,07	87032	423	65283	1,38	282
			м2		258,75	0,79	52914	162	123	0	1
21	86	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее последующий слой	204,5	306,84	0,3	62750	61	46381	0,97	198
			м2		184,28	0,11	37685	22	123	0	0
22	87	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	204,5	206,85	13,43	42301	2746	14511	0,37	75
			м2		52,65	5,04	10767	1031	123	0,02	5
23	88	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	8,471	2783,6	0	23580	0	5533	3,24	27
			м3		531	0	4498	0	123	0	0
24	89	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	84,71	278,73	14,76	23611	1250	6040	0,36	31
			м2		52,43	5,54	4441	469	123	0,03	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	90	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до 80мм	847,1	33,14	0,67	28072	568	2021	0,01	9
			м2		1,69	0,25	1432	212	123	0	1
26	91	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее	84,71	425,58	2,07	36051	175	27042	1,38	117
			м2		258,75	0,79	21919	67	123	0	0
27	92	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее последующий слой	84,71	306,84	0,3	25993	25	19212	0,97	82
			м2		184,28	0,11	15610	9	123	0	0
28	93	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	84,71	206,85	13,43	17522	1138	6011	0,37	31
			м2		52,65	5,04	4460	427	123	0,02	2
			Итого по разделу: #Полы.				528604				
			Раздел: #Внутренняя отделка.								
			Раздел: #Наружная отделка.								
29	192	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	563,64	737,17	2,65	415498	1493	153560	1,43	806
			м2		258,75	0,72	145842	406	105	0,03	16
30	193	С11011-764	Сетка строительная СС-1	563,64	142		80037				
			м2								
			Итого по разделу: #Наружная отделка.				495535				
			Раздел: #Мусоропровод.								
			Раздел: #Разные работы.								
31	215	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	4,41	664,14	24,55	2929	108	266	0,26	1
			м2		39,83	9,2	176	41	123	0,04	0
32	216	Е0106-24-10	Устройство стен и диафр при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 300 мм	2,5	8199,26	738,71	20498	1847	3853	5,68	14
			м3		1215	252,7	3038	632	105	0,97	2
33	217	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,5	70		175				
			м3								
34	218	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,5	100		250				
			м3								
35	219	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	2,5	232		580				
			м3								
36	220	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0241	47200		1138				
			т								
37	221	С11011-870	Сталь листовая ромбического рифления, толщина 2,5 мм, из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235	0,0805	43100		3470				
			т								
38	222	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1225	65900		8073				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
39	223	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,64	664,14	24,55	425	16	39	0,26	0
			м2		39,83	9,2	25	6	123	0,04	0
40	224	Е0106-24-10	Устройство стен и диафр при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 300 мм	0,7	8199,26	738,71	5739	517	1079	5,68	4
			м3		1215	252,7	851	177	105	0,97	1
41	225	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,7	70		49				
			м3								
42	226	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,7	100		70				
			м3								
43	227	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4:за 2 кг/см2	0,7	232		162				
			м3								
44	228	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0311	65900		2049				
			т								
45	229	Е0109-53-2	Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали	0,0313	9850,48	1162,95	308	36	210	46,6	1
			т		7357,5	108	230	3	90	0,53	0
46	230	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанныхпрофилей, масса до 0,1 т	0,0313	154400		4833				
			т								
			Итого по разделу: #Разные работы.				50748				
			ИТОГО:				3216747	54740			3139
							551413	20043			110
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				540616				
			На металлоконструкции				88341				
			Всего накладных расходов:				628957				
			Итого с накладными				3845704				
			- заработная плата				94344				
			- трудоемкость				314				
			Непредвиденные затраты :								
			Всего непредвиденные затраты				230742				
			Итого с непредвиденными затратами				4076446				
			Итого с временными, 1,2 %				4125363				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				4220659				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4237161				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4278414				
			ИТОГО:				4278414				
			Сметная заработная плата				385467				
			Нормативная трудоемкость				2123				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого в текущих ценах, к = 2,557 50%				**5 469 953**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,736 50%				**5 852 871**				
			Итого в текущих ценах				**11 322 824**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**226 456**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**11 549 280**				
			Всего с К договорной цены 0,999970543				**11 548 940**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1 385 873**				
			Всего по акту				**12 934 813**				

Сдал ПОДРЯДЧИК:

ТОО «ОНДАСЫН СТРОЙ», БИН 060440009800

Директор _____ Таранбаев Б.О.

Принял ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда Курылыс Компаниясы", БИН 180140023552

Директор _____ Малыбаев Т.Ж.

Начальник ПТО _____ Шиллер Б. А.

Инженер-сметчик _____ Мукатаева Г. С.

Инженер ПТО _____ Мынжасаров Е. С.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО ДСП " Стройинтеграция "

Эксперт
технического надзора _____ Досмаганбетов С.М.
Аттестат эксперта №KZ51VJE00027409, ИИН 770806301287

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Граждан-Проект"

Эксперт
авторского надзора
_____ Кенжебеков Б.Т.
Аттестат эксперта №KZ65VJE00026672, №KZ38VJE00026673, ИИН 530411301111, пр.№18 от 13.07.2020г.

ТОО «Граждан - Проект» Эксперт авторского надзора

Приложение 3
к Правилам организации деятельности и
осуществления функции заказчика
(застройщика)

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Нур-Султан, ПРОСПЕКТ ТАУЕЛСИЗДИК, 41, Бизнес-центр "Silk Way Center", 7 этаж**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй", БИН 060440009800, Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117**

Наименование строительства и его адрес: **Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шығыс" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сыганак, Западнее проспекта Туран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"**

Договор подряда (контракт) №20/57 от 02.04.2020г.

А К Т №4
приемки выполненных работ
за июль 2020 года

на 2-4-1 Блок-секция №4 Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Эксплуат. машин / в т.ч. ЗП машиниста	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксплуат. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Раздел: ЯКаркас.										
1	1	**E0106-17-5**	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм**	**10,83**	**10037,19**	**2853,8**	**108703**	**30933**	**14787**	**7,16**	**78**		
			м3		**1192,5**	**1073,9**	**12915**	**11638**	**105**	**0,53**	**6**		
2	2	**C14-001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**10,83**	**70**		**758**						
			м3										
3	3	**C14-001-61**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2**	**10,83**	**100**		**1083**						
			м3										
4	4	**C12-041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**0,02**	**66000**		**1320**						
			т										

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	5	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,25	68800		17200				
6	6	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,41	64400		26404				
7	7	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	41,71	10862,76 1644,75	991,5 374,4	453086 68603	41299 15601	88414 105	10,4 1,83	434 76
8	8	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	41,71	70		2920				
9	9	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	41,71	100		4171				
10	10	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	1,128	66000		74448				
11	11	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	2,017	64400		129914				
12	12	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	3,655	62100		226951				
13	13	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,1575	59900		9434				
14	14	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм м3	23,975	12852,39 2362,5	44242 1671,3	308136 56641	10607 4007	63680 105	14 0,82	336 20
15	15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	23,975	70		1678				
16	16	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	23,975	100		2398				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	17	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,2557	66000		16876				
18	18	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	1,466	71100		104218				
19	19	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	1,233	62100		76569				
20	20	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг из нивеллера №22 1т	0,1371 	73492,87 3330	304,34 114,75	10076 457	42 16	496 105	20 0,56	3 0
21	21	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм м3	31,455	12852,39 2362,5	441,2 167,3	404272 74312	13916 5257	83548 105	14 0,82	440 26
22	22	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	31,455	70		2202				
23	23	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: на 2 кг/см2 м3	31,455	100		3146				
24	24	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,3538	66000		23351				
25	25	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	1,755	71100		124809				
26	26	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	1,835	62100		113960				
27	27	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг из нивеллера №22 1т	0,1329	73492,87 3330	304,24 114,75	9767 443	40 15	481 105	20 0,56	3 0
28	28	Е0106-18-3	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм м3	16,16	13298,9 2058,75	36751 13833	214910 33269	5939 2243	37289 105	12 0,68	194 11
29	29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	16,16	70		1131				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3								
30	30	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	16,16	100		1616				
			м3								
31	31	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,525	66000		34650				
			т								
32	32	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,26	68800		17888				
			т								
33	33	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	3,155	62100		195926				
			т								
34	34	Е0106-22-1	Устройство бетбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	254,455	12182,76	241,1	3099964	61349	366990	8,06	2051
			м3		1282,5	91,28	326339	23176	105	0,44	113
35	35	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	254,455	70		17812				
			м3								
36	36	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	254,455	100		25446				
			м3								
37	37	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,19	69000		13110				
			т								
38	38	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,43	66000		28380				
			т								
39	39	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	2,51	64700		162397				
			т								
40	40	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	17,89	71100		1271979				
			т								
41	41	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,955	68800		203304				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
42	42	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,225	64400		207690				
			т								
43	43	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,34	64092,87	304,24	21792	103	1230	20	7
			1т		3330	114,75	1132	39	105	0,56	0
44	44	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	13,86	12182,76	241,1	168853	3342	19990	8,16	112
			м3		1282,5	91,88	17775	1262	105	0,44	6
45	45	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	13,86	70		970				
			м3								
46	46	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4; за 2 кг/см2	13,86	100		1386				
			м3								
47	47	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,4812	71100		34213				
			т								
48	48	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,247	68800		85800				
			т								
49	49	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1,297	64092,87	304,24	83103	394	4690	20	26
			1т		3330	114,75	4318	149	105	0,56	1
			Итого по разделу: #Каркас.				8150168				
			Раздел: #Стены.								
50	50	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	19,747	1867,43	33,7	36877	6313	13527	3,07	61
			м3		461,25	115,25	9108	2355	118	0,58	11
51	51	С143004-20 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В2,0, D700 I ГОСТ 31360-2007	18,168	6772		123031				
			м3								
52	52	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М-150 на растворе М-100	26,1	8764,24	335,34	228747	8765	25431	4,54	118
			м3		699,75	126	18263	3289	118	0,61	16
53	53	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М150 на растворе М100	5,8	8723,06	337,31	50594	1957	5451	4,38	25
			м3		670,5	136	3889	731	118	0,62	4
54	54	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,7232	72779,65	4221,5	52634	305	7181	56,4	41
			т		8257,5	157,5	5972	114	118	0,77	1
55	55	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	24,257	4497,67	378,22	109102	9175	89946	20,84	486
			м3		3566,25	141,75	86508	3438	100	0,69	17

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	56	С11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96 м3	23,53	3405		80119				
57	57	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м м3	42,4	12264,06 670,5	337,11 126	519996 28429	14306 5342	39850 118	4,38 0,62	186 26
58	58	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних шахты лифта при высоте этажа до 4 м м3	28,8	10125,42 670,5	337,11 126	291612 19310	9717 3629	27068 118	4,38 0,62	126 18
59	59	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м м3	15,2	10010,22 670,5	337,11 126	152155 10192	5129 1915	14286 118	4,38 0,62	67 9
60	71	Е0108-22-3	Кладка наружных стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м м3	107,612	1867,43 461,25	309,7 115,25	200959 49636	34404 12833	73713 118	3,97 0,58	330 62
61	72	С143004-20 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В2,0, D700 ГОСТ 31360-2007 м3	99,003	6772		670451				
62	73	Е0108-22-1	Кладка стен межквартирных из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м толщ.200мм м3	63,208	2026,91 594	372,33 115,5	128116 37545	23566 8817	54708 118	3,72 0,68	235 43
63	74	С143004-20 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В2,0, D700 ГОСТ 31360-2007 м3	58,151	6772		393798				
64	75	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок кирпичных армированных толщиной в 1/2 кирпича для ограждения лоджий м2	91,582	1401,74 225	347,3 110,1	128374 20606	3181 1191	25721 118	1,43 0,06	131 6
65	76	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных м3	64,567	4497,67 3566,25	378,22 141,75	290403 230263	24421 9152	239416 100	20,04 0,69	1294 45
66	77	С11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96 м3	62,63	3405		213257				
67	78	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	8,741	1401,74 225	347,3 110,1	12252 1967	304 114	2455 118	1,43 0,06	12 1
68	79	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,7963	72779,65 8257,5	42215 157,5	57954 6575	336 125	7907 118	56,4 0,77	45 1
69	100	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	21,6	103,96 23,85	66,43 23,85	2246 515	1435 515	1442 140	0,15 0,11	3 2
70	101	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 м3	0,1896	26484		5021				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	102	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	2,302	9469,94	1216,4	21796	2801	20619	31,4	72
			т		5940	49	13672	1056	140	2,25	5
72	103	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	1,038	13010,1	1826	13499	1895	12770	42,7	44
			т		8100	690,5	8405	717	140	3,37	3
73	104	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	3,139	59200		185829				
			т								
74	105	С11011-858	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах, толщина 3,5 мм, ширина 100-220 мм, из стали спокойной марки Ст2сп	0,1	53500		5350				
			т								
75	106	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1002	52400		5250				
			т								
			Итого по разделу: #Стены.				3979422				
			Раздел: #Шахта лифта.								
76	107	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	21,434	8764,24	3354	187855	7198	20885	4,54	97
			м3		699,75	86	14999	2701	118	0,61	13
77	108	Е0110-87-4	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	4,079	2919,93	231	11910	94	2598	3,12	13
			м2		522	85	2129	35	120	0,04	0
			Итого по разделу: #Шахта лифта.				199766				
			Раздел: #Лестница Л-1.								
78	124	Е0107-47-4	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	1,9	852,86	4524	1620	860	1393	2,2	4
			шт		366,75	1562	697	298	140	0,64	1
79	125	С14021-5	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 480 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/	6,27	2980		18685				
			м2								
			Итого по разделу: #Лестница Л-1.				20305				
			Раздел: #Кровля.								
			Раздел: #Двери.								
			Раздел: #Витраж.								
			Раздел: #Окна.								
			Раздел: #Полы.								
80	172	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	16,87	2783,6	0	46959	0	11018	3,24	55
			м3		531	0	8958	0	123	0	0
81	173	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	168,7	278,73	14,6	47021	2490	12029	0,36	61

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		52,43	5/4	8845	935	123	0,03	5
82	174	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до 80мм	1687	33,14	0/7	55905	1130	4026	0,01	18
			м2		1,69	0/5	2851	422	123	0	2
83	175	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее	168,7	425,58	2/7	71796	349	53855	1,38	233
			м2		258,75	0/9	43651	133	123	0	1
84	176	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее последующий слой	168,7	306,84	1/3	51765	51	38261	0,97	163
			м2		184,28	0/1	31088	19	123	0	0
85	177	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	168,7	206,85	13/3	34896	2266	11971	0,37	62
			м2		52,65	5/4	8882	850	123	0,02	4
86	178	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	4,641	2783,6	0	12919	0	3031	3,24	15
			м3		531	0	2464	0	123	0	0
87	179	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	46,41	278,73	14/6	12936	685	3309	0,34	17
			м2		52,43	5/4	2433	257	123	0,01	1
88	180	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до 80мм	464,1	33,14	0/7	15380	311	1107	0,01	5
			м2		1,69	0/5	784	116	123	0	1
89	181	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее	46,41	425,58	2/7	19751	96	14816	1,38	64
			м2		258,75	0/9	12009	37	123	0	0
90	182	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее последующий слой	46,41	306,84	1/3	14241	14	10526	0,97	45
			м2		184,28	0/1	8552	5	123	0	0
91	183	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	46,41	206,85	13/3	9600	623	3293	0,37	17
			м2		52,65	5/4	2443	234	123	0,02	1
			Итого по разделу: #Полы.				393168				
			Раздел: #Внутренняя отделка.								
			Раздел: #Наружная отделка.								
			Раздел: #Мусоропровод.								
			ИТОГО:				12742831	304295			7827
							1297844	114308			557
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1535205				
			Всего накладных расходов:				1535205				
			Итого с накладными				14278036				
			- заработная плата				230281				
			- трудоемкость				768				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				856682				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				15 134 718				
			Итого с временными, 1,2 %				15316335				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				15670142				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				15731407				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				15884571				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО:				**15884571**				
			Сметная заработная плата				**385467**				
			Нормативная трудоемкость				**2123**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557 50%				**20 308 424**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,736 50%				**21 730 093**				
			Итого в текущих ценах				**42 038 516**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**840 770**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**42 879 286**				
			Всего с К договорной цены 0,999970543				**42 878 023**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**5 145 363**				
			Всего по акту				**48 023 386**				

Сдал ПОДРЯДЧИК:

ТОО «ОНДАСЫН СТРОЙ», БИН 060440009800

Директор _____ Боранбаев Б.О.

Принял ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда Курылыс Компаниясы", БИН 180140023552

Директор _____ Малыбаев Т.Ж.

Начальник ПТО _____ Шиллер Б. А.

Инженер-сметчик _____ Мукашева Г. С.

Инженер ПТО _____ Мынжасаров Б. С.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО ДСП " Стройинтеграция "

Эксперт
технического надзора _____ Досмаганбетов С.М.
Аттестат эксперта №KZ51VJE00027409, ИИН 770806301287

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Граждан-Проект"

Эксперт
авторского надзора
ТОО «Граждан - Проект» _____ Кенжебеков Б.Т.
Эксперт авторского надзора
Аттестаты эксперта №KZ65VJE00026672, №KZ38VJE00026673, ИИН 530411301111, пр.№18 от 13.07.2020г.

Приложение 3
к Правилам организации деятельности и
осуществления функции заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Нур-Султан, ПРОСПЕКТ ТАУЕЛСИЗДИК, 41, Бизнес-центр "Silk Way Center", 7 этаж**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй", БИН 060440009800, Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117**

Наименование строительства и его адрес: **Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шығыс" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сыганак, Западнее проспекта Туран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"**

Договор подряда (контракт) №20/57 от 02.04.2020г.

А К Т №5
приемки выполненных работ
за июль 2020 года

на 2-(5-6)-1 Блок-секция №5-6 Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Раздел: 8Стены.										
1	7	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	212,8	9113,94	335,84	1939446	71467	207349	4,54	966		
			м3		699,75	126	148907	26813	118	0,61	130		
2	8	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	129,3	9072,76	337,41	1173108	43627	121525	4,38	566		
			м3		670,5	126	86696	16292	118	0,62	80		
3	9	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних шахты лифта при высоте этажа до 4 м	19,2	9072,76	337,41	174197	6478	18046	4,38	84		
			м3		670,5	126	12874	2419	118	0,62	12		
4	10	Е0108-22-1	Кладка стен межквартирных из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м толщ.200мм	7,56	2026,91	372,83	15324	2819	6544	3,72	28		
			м3		594	139,5	4491	1055	118	0,68	5		
5	11	С143004-20 Изм. в лок. смет.17	Газоблоки В2,0, D700 ГОСТ 31360-2007	6,986	6772		47306						
			м3										
6	12	Е0108-22-1	Кладка перегородок межкомнатных из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м толщ.100мм	13,955	1974,11	372,83	27550	5203	12079	3,72	52		
			м3		594	139,5	8290	1947	118	0,68	9		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	13	С143004-20 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В2,0, D700 ГОСТ 31360-2007	12,853	6772		87038				
			м3								
8	14	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	141,8	1401,74	34,73	198766	4925	39825	1,43	203
			м2		225	13,01	31905	1845	118	0,06	9
9	16	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	67,575	4497,67	378,22	303930	25558	250568	20,04	1354
			м3		3566,25	141,75	240989	9579	100	0,69	47
10	17	С11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96	65,548	3405		223190				
			м3								
11	18	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых толщ.51см при высоте этажа до 4 м	82,73	8572,24	335,84	709182	27784	88611	4,54	376
			м3		699,75	126	57890	10424	118	0,61	50
12	19	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М150 на растворе М100	58,629	8723,06,	337,41	511424	19782	55104	4,38	257
			м3		670,5	126	39311	7387	118	0,62	36
13	20	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0371	72779,65	422,15	2700	16	368	56,4	2
			т		8257,5	157,5	306	6	118	0,77	0
14	21	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	16,222	4497,67	378,22	72959	6135	60150	20,04	325
			м3		3566,25	141,75	57850	2299	100	0,69	11
15	22	С11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96	15,735	3405		53577				
			м3								
16	23	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых толщ.51см при высоте этажа до 4 м	12,444	8572,24	335,84	106673	4179	12125	4,54	56
			м3		699,75	126	8708	1568	118	0,61	8
17	24	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М150 на растворе М100	6,27	8723,06	337,41	54694	2116	5893	4,38	27
			м3		670,5	126	4204	790	118	0,62	4
18	25	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	4,86	4497,67	378,22	21859	1838	18021	20,04	97
			м3		3566,25	141,75	17332	689	100	0,69	3
19	26	С11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96	4,714	3405		16052				
			м3								
20	27	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М-150 на растворе М-100	57,449	8764,24	335,84	503500	19294	55978	4,54	261
			м3		699,75	126	40200	7239	118	0,61	35
21	28	Е0108-12-1	Армирование кладки	0,0783	72779,65	422,15	5699	33	777	56,4	4
			т		8257,5	157,5	647	12	118	0,77	0
22	35	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	89,2	103,96	66,43	9273	5926	5957	0,15	13
			шт		23,85	23,85	2127	2127	140	0,11	9

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	36	E0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т шт	29,2	392,7 130,73	250,96 88,22	11467 3817	7328 2576	8951 140	0,81 0,37	24 11
24	37	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 м3	11,746	26484		311076				
25	38	E0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг т	0,1724	9469,94 5940	1216,94 459	1633 1024	210 79	1544 140	31,4 2,25	5 0
26	39	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности проката из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс т	0,0336	59200		1989				
27	40	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,1388	52400		7273				
			Итого по разделу: #Стены.				6590886				
			Раздел: #Шахта лифта - 2 шт..								
			Раздел: #Перекрытия.								
28	65	E0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	123	1423,6 465,75	373,54 135,07	175103 57287	45945 16614	103461 140	2,66 0,61	327 74
29	66	E0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 шт	60,6	875,34 299,25	200,77 71,15	53046 18135	12167 4312	31425 140	1,74 0,31	105 18
30	67	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	229,158	2640		604977				
31	68	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вывезен м2	229,158	45		10312				
32	69	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	889,98	2640		2349547				
33	70	С143017-9	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см м2	229,68	1500		344520				
34	71	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-1 - 1 шт./ м3	0,18	11246,93 1282,5	241,1 91,08	2024 231	43 16	260 105	8,06 0,44	1 0
35	72	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0051	64500		329				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
36	73	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0104	62100		646				
			т								
37	74	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0024	66000		158				
			т								
38	75	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,0095	64100		609				
			т								
39	76	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0008	62000		50				
			т								
40	77	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-2 - 1 шт./	0,21	11246,93	241,1	2362	51	303	8,06	2
			м3		1282,5	91,08	269	19	105	0,44	0
41	78	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0063	64500		406				
			т								
42	79	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0156	62100		969				
			т								
43	80	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0029	66000		191				
			т								
44	81	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,01	64100		641				
			т								
45	82	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0003	62000		19				
			т								
46	83	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-3 - 14 шт./	0,99	11246,93	241,1	11134	239	1428	8,06	8

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		1282,5	91,08	1270	90	105	0,44	0
47	84	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,0504	64500		3251				
48	85	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,1246	62100		7738				
49	86	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0227	66000		1498				
50	87	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм т	0,0704	64100		4513				
51	88	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0019	62000		118				
52	89	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-4 - 6 шт./ м3	0,375	11246,93 1282,5	241,1 91,08	4218 481	90 34	541 105	8,06 0,44	3 0
53	90	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,0168	64500		1084				
54	91	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,0415	62100		2577				
55	92	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0076	66000		502				
56	93	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм т	0,0152	64100		974				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	94	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0017	62000		105				
			т								
58	95	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-5 - 7 шт./	0,288	11246,93	241,1	3239	69	415	8,06	2
			м3		1282,5	91,08	369	26	105	0,44	0
59	96	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0065	64500		419				
			т								
60	97	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0133	62100		826				
			т								
61	98	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0031	66000		205				
			т								
62	99	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,0308	64100		1974				
			т								
63	100	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,004	62000		248				
			т								
64	101	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-6 - 7 шт./	1,8	11246,93	241,1	20244	434	2596	8,06	15
			м3		1282,5	91,08	2309	164	105	0,44	1
65	102	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,063	64500		4064				
			т								
66	103	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1557	62100		9669				
			т								
67	104	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0284	66000		1874				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	105	С12041-92 Изм. и дополн.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм т	0,153	64100		9807				
69	106	С12041-54 Изм. и дополн.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0229	62000		1420				
70	107	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-7 - 7 шт./ м3	1,65	11246,93 1282,5	241,1 91,08	18557 2116	398 150	2380 105	8,06 0,44	13 1
71	108	С12041-115 Изм. и дополн.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,0423	64500		2728				
72	109	С12041-117 Изм. и дополн.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,0862	62100		5353				
73	110	С12041-95 Изм. и дополн.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0405	66000		2673				
74	111	С12041-92 Изм. и дополн.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм т	0,0405	64100		2596				
75	112	С12041-54 Изм. и дополн.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0041	62000		254				
76	113	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-8 - 1 шт./ м3	0,54	11246,93 1282,5	241,1 91,08	6073 693	130 49	779 105	8,06 0,44	4 0
77	114	С12041-115 Изм. и дополн.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,0252	64500		1625				
78	115	С12041-117 Изм. и дополн.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,0623	62100		3869				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	116	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0113	66000		746				
80	117	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм т	0,0305	64100		1955				
81	118	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0021	62000		130				
82	119	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0029	53000		154				
83	120	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0021	65900		138				
84	121	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0006	53000		32				
85	122	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс т	0,0077	59200		456				
86	123	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-9 - 6 шт./ м3	0,3 1282,5	11246,93	241,1 91,08	3374 385	72 27	4,33 105	8,06 0,44	2 0
87	124	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,0087	64500		561				
88	125	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,0178	62100		1105				
89	126	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0041	66000		271				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	127	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм т	0,0148	64100		949				
91	128	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0007	62000		43				
92	129	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-10 - 1 шт./ м3	0,33	11246,93 1282,5	241,1 91,08	3711 423	80 30	476 105	8,06 0,44	3 0
93	130	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,0168	64500		1084				
94	131	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,0415	62100		2577				
95	132	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0076	66000		502				
96	133	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм т	0,0152	64100		974				
97	134	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0017	62000		105				
98	135	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-11 - 1 шт./ м3	0,516	11246,93 1282,5	241,1 91,08	5803 662	124 47	744 105	8,06 0,44	4 0
99	136	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,027	64500		1742				
100	137	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0668	62100		4148				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	138	С12041-95 Изм. и доп.изм.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0123	66000		812				
102	139	С12041-92 Изм. и доп.изм.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм т	0,0267	64100		1711				
103	140	С12041-54 Изм. и доп.изм.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0025	62000		155				
104	141	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-12 - 2 шт./ м3	0,33 	11246,93 1282,5	241,1 91,08	3711 423	80 30	476 105	8,06 0,44	3 0
105	142	С12041-115 Изм. и доп.изм.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,0168	64500		1084				
106	143	С12041-117 Изм. и доп.изм.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,0415	62100		2577				
107	144	С12041-95 Изм. и доп.изм.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0076	66000		502				
108	145	С12041-92 Изм. и доп.изм.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм т	0,0235	64100		1506				
109	146	С12041-54 Изм. и доп.изм.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0006	62000		37				
110	147	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-13 - 1 шт./ м3	0,162 	11246,93 1282,5	241,1 91,08	1822 208	39 15	234 105	8,06 0,44	1 0
111	148	С12041-115 Изм. и доп.изм.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0124	64500		800				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
112	149	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0253	62100		1571				
			т								
113	150	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0119	66000		785				
			т								
114	151	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,0079	64100		506				
			т								
115	152	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0012	62000		74				
			т								
116	153	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-14 - 1 шт./	0,234	11246,93	241,1	2632	56	337	8,06	2
			м3		1282,5	91,08	300	21	105	0,44	0
117	154	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0084	64500		542				
			т								
118	155	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0208	62100		1292				
			т								
119	156	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0038	66000		251				
			т								
120	157	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,0106	64100		679				
			т								
121	158	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0004	62000		25				
			т								
122	159	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-15 - 7 шт./	0,315	11246,93	241,1	3543	76	454	8,06	3

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		1282.5	91,08	404	29	105	0,44	0
123	160	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,0065	64500		419				
124	161	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,0133	62100		826				
125	162	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0032	66000		211				
126	163	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм т	0,0319	64100		2045				
127	164	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,004	62000		248				
128	165	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МЗ-16 - 7 шт./ м3	1,8	11246,93 1282,5	241,1 91,08	20244 2309	434 164	2596 105	8,06 0,44	15 1
129	166	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,0756	64500		4876				
130	167	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,1868	62100		11600				
131	168	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,034	66000		2244				
132	169	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм т	0,153	64100		9807				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	170	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0144	62000		893				
134	171	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0094	49502		465				
135	172	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-17 - 7 шт./ м3	0,486	11246,93 1282,5	241,1 91,08	5466 623	117 44	701 105	8,06 0,44	4 0
136	173	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,0347	64500		2238				
137	174	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,0709	62100		4403				
138	175	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0218	66000		1439				
139	176	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм т	0,0236	64100		1513				
140	177	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0037	62000		229				
141	178	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 /анкера А-1/ т	0,1211	50642		6133				
			Итого по разделу: #Перекрытия.				3813819				
			Раздел: #Лестницы.								
142	179	Е0107-47-5	Установка лестничных маршей со сваркой массой до 1 т шт	8	1151,58 371,25	506,21 173,52	9213 2970	4050 1388	6101 140	2,16 0,65	17 5
143	182	С143021-5	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 480 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/ м2	26,397	2980		78664				
			Итого по разделу: #Лестницы.				87877				
			Раздел: #Кровля.								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: #Двери.								
			Раздел: #Витраж.								
			Раздел: #Окна.								
			Раздел: #Полы.								
144	230	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	37,212	2783,6	0	103583	0	24304	3,24	121
			м3		531	0	19760	0	123	0	0
145	231	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	372,12	278,73	14,76	103720	5492	26533	0,36	134
			м2		52,43	5,54	19510	2062	123	0,03	10
146	232	E0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до 80мм	3721,2	33,14	0,67	123315	2493	8880	0,01	39
			м2		1,69	0,25	6289	930	123	0	4
147	233	E0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее	372,12	425,58	2,07	158368	770	118793	1,38	514
			м2		258,75	0,79	96286	294	123	0	1
148	234	E0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее последующий слой	372,12	306,84	0,3	114183	112	84397	0,97	359
			м2		184,28	0,11	68574	41	123	0	0
149	235	E0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	372,12	206,85	13,43	76974	4998	26405	0,37	136
			м2		52,65	5,04	19592	1875	123	0,02	9
150	236	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	17,674	2783,6	0	49197	0	11543	3,24	57
			м3		531	0	9385	0	123	0	0
151	237	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	176,74	278,73	14,76	49262	2609	12602	0,36	64
			м2		52,43	5,54	9266	979	123	0,03	5
152	238	E0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до 80мм	1767,4	33,14	0,67	58569	1184	4217	0,01	18
			м2		1,69	0,25	2987	442	123	0	2
			Итого по разделу: #Полы.				837172				
			Раздел: #Внутренняя отделка.								
			Раздел: #Наружная отделка.								
			Раздел: #Мусоропровод.								
			Раздел: #Разные работы.								
153	369	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	4,41	664,14	24,55	2929	108	266	0,26	1
			м2		39,83	9,2	176	41	123	0,04	0
154	370	E0106-24-10	Устройство стен и колонн при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 300 мм	2,5	8199,26	738,71	20498	1847	3853	5,68	14
			м3		1215	252,7	3038	632	105	0,97	2
155	371	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,5	70		175				
			м3								
156	372	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,5	100		250				
			м3								
157	373	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	2,5	232		580				
			м3								
158	374	C11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0241	47200		1138				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	375	С11011-870	Сталь листовая ромбического рифления, толщина 2,5 мм, из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235	0,0805	43100		3470				
			т								
160	376	С12041-73 Изм. и доп.кзм.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1225	65900		8073				
			т								
161	377	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,64	664,14	24,55	425	16	39	0,26	0
			м2		39,83	9,2	25	6	123	0,04	0
162	378	Е0106-24-10	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 300 мм	0,7	8199,26	738,71	5739	517	1079	5,68	4
			м3		1215	252,7	851	177	105	0,97	1
163	379	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,7	70		49				
			м3								
164	380	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,7	100		70				
			м3								
165	381	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	0,7	232		162				
			м3								
166	382	С12041-73 Изм. и доп.кзм.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0311	65900		2049				
			т								
167	383	Е0109-53-2	Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали	0,0313	9850,48	1162,95	308	36	210	46,6	1
			т		7357,5	108	230	3	90	0,53	0
168	384	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,0313	154400		4833				
			т								
			Итого по разделу: 8Разные работы.				50748				
			ИТОГО:				11380495	339594			6700
							1115401	125897			599
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1440465				
			На металлоконструкции работы				210				
			Всего накладных расходов:				1440676				
			Итого с накладными				12821170				
			- заработная плата				216101				
			- трудоемкость				720				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				769271				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				13 590 441				
			Итого с временными, 1,2 %				13753526				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				14071233				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				14126247				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				14263782				
			ИТОГО:				14263782				
			Сметная заработная плата				385467				
			Нормативная трудоемкость				2123				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557 50%				18 236 245				
			Итого в текущих ценах, к = 2,736 50%				19 512 854				
			Итого в текущих ценах				37 749 099				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				754 982				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				38 504 081				
			Всего с К договорной цены 0,999970543				38 502 947				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				4 620 354				
			Всего по акту				43 123 301				

Сдал ПОДРЯДЧИК:

ТОО «ОНДАСЫН СТРОЙ», БИН 060440009800

Директор _____ Боранбаев Б.О.

Принял ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда Кұрылыс Компаниясы", БИН 180140023552

Директор _____ Малыбаев Т.Ж.

Начальник ПТО _____ Шиллер Б. А.

Инженер-сметчик _____ Мукашева Г. С.

Инженер ПТО _____ Мынжасаров Е. С.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО ДСП " Стройинтеграция "

Эксперт
технического надзора _____ Досмагамбетов С.М.
Аттестат эксперта №KZ51VJE00027409, ИИН 770806301287

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Граждан-Проект"

Эксперт
авторского надзора
_____ Кенжебеков Б.Т.
Аттестаты эксперта №KZ65VJE00026672, №KZ38VJE00026673, ИИН 530411301111, пр.№18 от 13.07.2020г.

Приложение 3
к Правилам организации деятельности и
осуществления функции заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Нур-Султан, ПРОСПЕКТ ТАУЕЛСИЗДИК, 41, Бизнес-центр "Silk Way Center", 7 этаж**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Оңдасын Строй", БИН 060440009800, Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117**

Наименование строительства и его адрес: **Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шығыс" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сыганак, Западнее проспекта Тұран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"**

Договор подряда (контракт) №20/57 от 02.04.2020г.

А К Т №6
приемки выполненных работ
за июль 2020 года

на 2-7-1 Блок-секция №7, Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины, на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины, всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: #Фундаменты Раздел: #Стены.								
1	39	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м м3	212,82	9113,94 699,75	335,84 126	1939629 148921	71473 26815	207369 118	4,54 0,61	966 130
2	40	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м м3	129,32	9072,76 670,5	337,41 126	1173289 86709	43634 16294	121544 118	4,38 0,62	566 80
3	41	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних шахты лифта при высоте этажа до 4 м м3	19,2	9072,76 670,5	337,41 126	174197 12874	6478 2419	18046 118	4,38 0,62	84 12
4	42	Е0108-22-1	Кладка стен межквартирных из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м толщ.200мм м3	38,204	2026,91 594	372,83 139,5	77437 22693	14244 5330	33067 118	3,72 0,68	142 26
5	43	С14-004-20 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В2,0, D700 ГОСТ 31360-2007 м3	35,148	6772		238023				
6	44	Е0108-22-1	Кладка перегородок межкомнатных из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м толщ.100мм м3	50,339	1974,11 594	372,83 139,5	99375 29901	18768 7022	43570 118	3,72 0,68	187 34

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	45	С143004-20 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В2,0, D700 ГОСТ 31360-2007	46,312	6772		313624				
			м3								
8	46	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	362,2	1401,74	34,73	507709	12579	101725	1,43	518
			м2		225	13,01	81495	4712	118	0,06	23
9	47	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	2,239	72779,65	422,15	162968	945	22235	56,4	126
			т		8257,5	157,5	18490	353	118	0,77	2
10	48	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	135,15	4497,67	378,22	607860	51116	501136	20,04	2708
			м3		3566,25	141,75	481979	19158	100	0,69	93
11	49	С11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96	131,095	3405		446380				
			м3								
12	50	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых толщ.51см при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М-150 на растворе М-100	105,222	8764,24	335,84	939723	36010	104476	4,54	487
			м3		699,75	126	78029	13510	118	0,61	65
13	51	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых толщ.25см при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М-150 на растворе М-100	19,782	8764,24	335,84	173374	6644	19275	4,54	90
			м3		699,75	126	13842	2493	118	0,61	12
14	52	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М150 на растворе М100	62,153	8723,06	337,41	542163	20971	58416	4,38	272
			м3		670,5	126	41673	7831	118	0,62	39
15	53	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1527	72779,65	422,15	11113	64	1516	56,4	9
			т		8257,5	157,5	1261	24	118	0,77	0
16	54	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	21,024	4497,67	378,22	94559	7952	77957	20,04	421
			м3		3566,25	141,75	74977	2980	100	0,69	15
17	55	С11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96	20,395	3405		69439				
			м3								
18	56	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых толщ.51см при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М-150 на растворе М-100	74,236	8764,24	335,84	650619	24931	72334	4,54	337
			м3		699,75	126	51946	9354	118	0,61	45
19	57	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М150 на растворе М100	6,27	8723,06	337,41	54694	2116	5893	4,38	27
			м3		670,5	126	4204	790	118	0,62	4
20	58	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	14,556	4497,67	378,22	65468	5505	53974	20,04	292
			м3		3566,25	141,75	51910	2063	100	0,69	10
21	59	С11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96	14,119	3405		48076				
			м3								
22	60	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых толщ.38см при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М-150 на растворе М-100	53,747	8764,24	335,84	471053	18050	52370	4,54	244

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		699,75	126	37610	6772	118	0,61	33
23	65	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	167,5	103,96	66,43	17414	11128	11186	0,15	25
			шт		23,85	23,85	3995	3995	140	0,11	18
24	66	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	41,275	392,7	250,96	16209	10358	12652	0,81	34
			шт		130,73	88,22	5396	3641	140	0,37	15
25	67	С143015-64 Итч. и зоп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	17,662	26484		467747				
			м3								
26	68	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	0,4929	9469,94	1216,94	4668	600	4416	31,4	15
			т		5940	459	2928	226	140	2,25	1
27	69	С11011-899 Итч. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0853	59200		5050				
			т								
28	70	С11011-893 Итч. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18ПС	0,2403	62300		14971				
			т								
29	71	С12041-24 Итч. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2112	52400		11067				
			т								
			Итого по разделу: #Стены.				9397896				
			Раздел: #Шахта лифта.								
30	72	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	52,542	8572,24	335,84	450405	17646	51196	4,54	239
			м3		699,75	126	36766	6620	118	0,61	32
31	73	Е0110-87-4	Устройство перегородок в жилых зданиях одинарных с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	8,833	2919,93	23,01	25792	203	5625	3,12	28
			м2		522	8,69	4611	77	120	0,04	0
32	74	Е0106-16-5	Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	6	8024,04	170,88	48144	1025	5510	5,18	31
			м3		810	64,55	4860	387	105	0,32	2
33	75	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, оставшихся в теле бетона	0,7013	18837,97	11119,34	13211	7798	8660	42,5	30
			т		7560	4200,75	5302	2946	105	20,52	14
34	76	Е0106-22-1	Монолитная плита ПП.1-1	1,5	11246,93	241,1	16870	362	2163	8,06	12
			м3		1282,5	91,08	1924	137	105	0,44	1
35	77	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, оставшихся в теле бетона	0,1341	18837,97	11119,34	2526	1491	1656	42,5	6
			т		7560	4200,75	1014	563	105	20,52	3
36	78	С150806-219 Итч. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 102 мм, толщина стенки 3,5 мм	0,7	669		468				
			м								
37	79	С12041-73 Итч. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1341	65900		8837				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
38	80	С12041-52	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	0,0132	67600		892				
			т								
			Итого по разделу: #Шахта лифта.				567147				
			Раздел: #Перекрытия.								
39	96	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	244,44	1423,6	373,54	347986	91307	205610	2,66	650
			шт		465,75	135,07	113848	33017	140	0,61	148
40	97	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	118,22	875,34	200,77	103483	23735	61304	1,74	206
			шт		299,25	71,15	35377	8411	140	0,31	36
41	98	С14Д017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	399,36	2640		1054310				
			м2								
42	99	С14Д017-8-А	Надбавка к шт. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	399,36	45		17971				
			м2								
43	100	С14Д017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1543,68	2640		4075315				
			м2								
44	101	С14Д017-9	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см	340,27	1500		510405				
			м2								
45	102	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-1 - 1 шт./	0,53	11246,93	241,1	5961	128	764	8,06	4
			м3		1282,5	91,08	680	48	105	0,44	0
46	103	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,02	64500		1290				
			т								
47	104	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,03	62100		1863				
			т								
48	105	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,01	66000		660				
			т								
49	106	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,03	64100		1923				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	107	С12041-54 И тм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,002	62000		124				
			т								
51	108	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-2 - 1 шт./	0,7	11246,93	241,1	7873	169	1010	8,06	6
			м3		1282,5	91,08	898	64	105	0,44	0
52	109	С12041-115 И тм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,021	64500		1355				
			т								
53	110	С12041-117 И тм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0519	62100		3223				
			т								
54	111	С12041-95 И тм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0095	66000		627				
			т								
55	112	С12041-92 И тм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,0332	64100		2128				
			т								
56	113	С12041-54 И тм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0009	62000		56				
			т								
57	114	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-3 - 7 шт./	3,85	11246,93	241,1	43301	928	5553	8,06	31
			м3		1282,5	91,08	4938	351	105	0,44	2
58	115	С12041-115 И тм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,196	64500		12642				
			т								
59	116	С12041-117 И тм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,4844	62100		30081				
			т								
60	117	С12041-95 И тм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0882	66000		5821				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	118	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,2737	64100		17544				
			т								
62	119	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0071	62000		440				
			т								
63	120	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-4 - 6 шт./	3,6	11246,93	241,1	40489	868	5192	8,06	29
			м3		1282,5	91,08	4617	328	105	0,44	2
64	121	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,168	64500		10836				
			т								
65	122	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,4152	62100		25784				
			т								
66	123	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0756	66000		4990				
			т								
67	124	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,1524	64100		9769				
			т								
68	125	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0156	62000		967				
			т								
69	126	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-5 - 1 шт./	0,5	11246,93	241,1	5623	121	721	8,06	4
			м3		1282,5	91,08	641	46	105	0,44	0
70	127	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,007	64500		452				
			т								
71	128	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0173	62100		1074				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	129	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0032	66000		211				
			т								
73	130	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,0412	64100		2641				
			т								
74	131	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-6 - 2 шт./	0,4	11246,93	241,1	4499	96	577	8,06	3
			м3		1282,5	91,08	513	36	105	0,44	0
75	132	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0145	64500		935				
			т								
76	133	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0296	62100		1838				
			т								
77	134	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0072	66000		475				
			т								
78	135	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,0206	64100		1320				
			т								
79	136	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0028	62000		174				
			т								
80	137	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-7 - 7 шт./	7,7	11246,93	241,1	86601	1856	11105	8,06	62
			м3		1282,5	91,08	9875	701	105	0,44	3
81	138	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1837	64500		11849				
			т								
82	139	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,3759	62100		23343				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	140	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1155	66000		7623				
			т								
84	141	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,189	64100		12115				
			т								
85	142	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0192	62000		1190				
			т								
86	143	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-8 - 1 шт./	1,3	11246,93	241,1	14621	313	1875	8,06	10
			м3		1282,5	91,08	1667	118	105	0,44	1
87	144	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,06	64500		3870				
			т								
88	145	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1484	62100		9216				
			т								
89	146	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0272	66000		1795				
			т								
90	147	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,0694	64100		4449				
			т								
91	148	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0051	62000		316				
			т								
92	149	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0086	53000		456				
			т								
93	150	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,007	65900		461				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	151	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0021	53000		111				
95	152	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс т	0,0294	59200		1740				
96	153	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-9 - 6 шт./ м3	3,6	11246,93 1282,5	241,1 91,08	40489 4617	868 328	5192 105	8,06 0,44	29 2
97	154	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,1307	64500		8430				
98	155	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,2668	62100		16568				
99	156	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0648	66000		4277				
100	157	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм т	0,1758	64100		11269				
101	158	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0132	62000		818				
102	159	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-10 - 7 шт./ м3	2,24	11246,93 1282,5	241,1 91,08	25193 2873	540 204	3231 105	8,06 0,44	18 1
103	160	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,0508	64500		3277				
104	161	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,1037	62100		6440				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	162	С12041-95 Итм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0252	66000		1663				
			т								
106	163	С12041-92 Итм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,2394	64100		15346				
			т								
107	164	С12041-54 Итм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0308	62000		1910				
			т								
108	165	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-11 - 7 шт./	7	11246,93	241,1	78728	1688	10096	8,06	56
			м3		1282,5	91,08	8978	638	105	0,44	3
109	166	С12041-115 Итм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,245	64500		15803				
			т								
110	167	С12041-117 Итм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,6055	62100		37602				
			т								
111	168	С12041-95 Итм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1103	66000		7280				
			т								
112	169	С12041-92 Итм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,595	64100		38140				
			т								
113	170	С12041-54 Итм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0526	62000		3261				
			т								
114	171	С12041-7 Итм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,0364	49502		1802				
			т								
115	172	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-12 - 7 шт./	3,5	11246,93	241,1	39364	844	5048	8,06	28
			м3		1282,5	91,08	4489	319	105	0,44	2
116	173	С12041-115 Итм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,14	64500		9030				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	174	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,3464	62100		21511				
			т								
118	175	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0636	66000		4198				
			т								
119	176	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,1505	64100		9647				
			т								
120	177	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0063	62000		391				
			т								
121	178	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-13 - 1 шт./	1,72	11246,93	241,1	19345	415	2481	8,06	14
			м3		1282,5	91,08	2206	157	105	0,44	1
122	179	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,09	64500		5805				
			т								
123	180	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2227	62100		13830				
			т								
124	181	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0409	66000		2699				
			т								
125	182	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,0889	64100		5698				
			т								
126	183	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0084	62000		521				
			т								
127	184	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-14 - 1 шт./	0,55	11246,93	241,1	6186	133	793	8,06	4
			м3		1282,5	91,08	705	50	105	0,44	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	185	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,049	64500		3161				
129	186	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,1211	62100		7520				
130	187	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0221	66000		1459				
131	188	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм т	0,0391	64100		2506				
132	189	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,001	62000		62				
133	190	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-15 - 1 шт./ м3	1,1	11246,93 1282,5	241,1 91,08	12372 1411	265 100	1586 105	8,06 0,44	9 0
134	191	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,056	64500		3612				
135	192	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,1384	62100		8595				
136	193	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0252	66000		1663				
137	194	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм т	0,0506	64100		3243				
138	195	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0056	62000		347				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	196	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-16 - 1 шт./	1,8	11246,93	241,1	20244	434	2596	8,06	15
			м3		1282,5	91,08	2309	164	105	0,44	1
140	197	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,084	64500		5418				
			т								
141	198	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2076	62100		12892				
			т								
142	199	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0378	66000		2495				
			т								
143	200	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,1016	64100		6513				
			т								
144	201	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,007	62000		434				
			т								
145	202	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0095	53000		504				
			т								
146	203	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,007	65900		461				
			т								
147	204	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0277	59200		1640				
			т								
148	205	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-17 - 5 шт./	2,7	11246,93	241,1	30367	651	3894	8,06	22
			м3		1282,5	91,08	3463	246	105	0,44	1
149	206	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1925	64500		12416				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	207	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,3938	62100		24455				
151	208	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,121	66000		7986				
152	209	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм т	0,132	64100		8461				
153	210	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0207	62000		1283				
154	211	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 /анкера А-1/ т	0,1417	50642		7176				
155	212	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 /анкера А-2/ т	0,1971	50642		9982				
			Итого по разделу: 6Перекрытия.				719200 2				
			Раздел: 8 Лестницы.								
156	213	Е0107-47-5	Установка лестничных маршей со сваркой массой до 1 т шт	10 	1151,58 371,25	506,21 173,52	11516 3713	5062 1735	7627 140	2,16 0,65	22 6
157	214	Е0107-47-2	Установка лестничных площадок массой более 1 т шт	10 	928,08 405	477,08 166,12	9281 4050	4771 1661	7996 140	2,37 0,68	24 7
158	215	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из гнеудолиственных пород м	44,09 	557,17 319,5	7,69 2,9	24566 14087	339 128	19900 140	1,74 0,01	77 1
159	216	С143021-5	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 480 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/ м2	40,33	2980		120183				
160	217	С143021-6	Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/ м2	36,3	2400		87120				
161	218	Е0106-22-1	Монолитный участок МУ-10 м3	0,09 	11246,93 1282,5	241,1 91,08	1012 115	22 8	130 105	8,06 0,44	1 0
162	219	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-I, ВР-I, d 4-6 мм т	0,01	64100		641				
			Итого по разделу: 8.Лестницы.				254319				
			Раздел: 9Кровля.								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: #Двери.								
			Раздел: #Витражи.								
			Раздел: #Окна.								
			Раздел: #Полы.								
163	263	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	16,716	2783,6	0	46531	0	10918	3,24	54
			м3		531	0	8876	0	123	0	0
164	264	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	167,16	278,73	14,76	46592	2467	11919	0,36	60
			м2		52,43	5,54	8764	926	123	0,03	5
165	265	E0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до 80мм	1671,6	33,14	0,67	55394	1120	3989	0,01	17
			м2		1,69	0,25	2825	418	123	0	2
166	266	E0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на битумкаучуковом клее	167,16	425,58	2,07	71141	346	53363	1,38	231
			м2		258,75	0,79	43253	132	123	0	1
167	267	E0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на битумкаучуковом клее последующий слой	167,16	306,84	0,3	51292	50	37912	0,97	161
			м2		184,28	0,11	30804	18	123	0	0
168	268	E0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	167,16	206,85	13,43	34577	2245	11861	0,37	61
			м2		52,65	5,04	8801	842	123	0,02	4
169	269	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	9,749	2783,6	0	27137	0	6367	3,24	32
			м3		531	0	5177	0	123	0	0
170	270	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	97,49	278,73	14,76	27173	1439	6951	0,36	35
			м2		52,43	5,54	5111	540	123	0,03	3
171	271	E0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до 80мм	974,9	33,14	0,67	32307	653	2326	0,01	10
			м2		1,69	0,25	1648	244	123	0	1
172	272	E0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на битумкаучуковом клее	97,49	425,58	2,07	41490	202	31122	1,38	135
			м2		258,75	0,79	25226	77	123	0	0
173	273	E0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на битумкаучуковом клее последующий слой	97,49	306,84	0,3	29914	29	22111	0,97	94
			м2		184,28	0,11	17965	11	123	0	0
174	274	E0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	97,49	206,85	13,43	20166	1309	6918	0,37	36
			м2		52,65	5,04	5133	491	123	0,02	2
			Итого по разделу: #Полы.				483715				
			Раздел: #Внутренняя отделка.								
			Раздел: #Наружная отделка.								
			Раздел: #Мусоропровод.								
			Раздел: #Разные работы.								
175	404	E0111-13-3	Устройство забеленочных покрытий с пропиткой битумом	4,41	664,14	24,55	2929	108	266	0,26	1
			м2		39,85	9,2	176	41	123	0,04	0
176	405	E0106-24-10	Устройство стен и глин при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 300 мм	2,5	8199,26	738,71	20498	1847	3853	5,68	14
			м3		1215	252,7	3038	632	105	0,97	2
177	406	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,5	70		175				
			м3								
178	407	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,5	100		250				
			м3								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
179	408	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	2,5	232		580				
			м3								
180	409	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0241	47200		1138				
			т								
181	410	С11011-870	Сталь листовая ромбического рифления, толщина 2,5 мм, из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235	0,0805	43100		3470				
			т								
182	411	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1225	65900		8073				
			т								
183	412	Е0111-13-3	Устройство цементных покрытий с пропиткой битумом	0,64	664,14	24,55	425	16	39	0,26	0
			м2		39,83	9,2	25	6	123	0,04	0
184	413	Е0106-24-10	Устройство стен и диафрагм при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 300 мм	0,7	8199,26	738,71	5739	517	1079	5,68	4
			м3		1215	252,7	851	177	105	0,97	1
185	414	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,7	70		49				
			м3								
186	415	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за2 кг/см2	0,7	100		70				
			м3								
187	416	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4:за 2 кг/см2	0,7	232		162				
			м3								
188	417	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0311	65900		2049				
			т								
189	418	Е0109-53-2	Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали	0,2582	9850,48	1162,95	2543	300	1735	46,6	12
			т		7357,5	108	1900	28	90	0,53	0
190	419	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,2582	154400		39866				
			т								
			Итого по разделу: 8Разные работы.				119638				
			ИТОГО:				18014713	540982			10191
							1708031	200193			948
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				2176328				
			На металломонтажные работы				1735				
			Всего накладных расходов:				2178063				
			Итого с накладными				20192776				
			- заработная плата				326709				
			- трудоемкость				1089				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1211567				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2 404 343				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с временными, 1,2 %				21661195				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				22161569				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				22248214				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				22464825				
			ИТОГО:				22464825				
			Сметная заработная плата				385467				
			Нормативная трудоемкость				2123				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557 50%				28 721 279				
			Итого в текущих ценах, к = 2,736 50%				30 731 881				
			Итого в текущих ценах				59 453 161				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1 189 063				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				60 642 224				
			Всего с К договорной цены 0,999970543				60 640 437				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				7 276 852				
			Всего по акту				67 917 290				

Сдал ПОДРЯДЧИК:

ТОО «ОНДАСЫН СТРОЙ», БИН 060440009800

Директор _____ Боранбаев Б.О.

Принял ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы", БИН 180140023552

Директор _____ Малыбаев Т.Ж.

Начальник ПТО _____ Шиллер Б. А.

Инженер-сметчик _____ Мукашева Г. С.

Инженер ПТО _____ Мынжасаров Е. С.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО ДСП " Стройинтеграция"

Эксперт
технического надзора _____ Досмаганбетов С.М.
Аттестат эксперта №KZ51VJE00027409, ИИН 770806301287

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Гражан-Проект"

Эксперт
авторского надзора _____ Кенжебеков Б.Т.
Аттестаты эксперта №KZ65VJE00026672, №KZ38VJE00026673, ИИН 530411301111 пр.№18 от 13.07.2020г.

ТОО «Граждан - Проект»
Эксперт авторского надзора

Приложение 3
к Правилам организации деятельности и
осуществления функции заказчика
(застройщика)

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Нур-Султан, ПРОСПЕКТ ТАУЕЛСИЗДИК, 41, Бизнес-центр "Silk Way Center", 7 этаж**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Оңтүстік Строй", БИН 060440009800, Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117**

Наименование строительства и его адрес: **Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шытыс" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сыганак, Западнее проспекта Туран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"**

Договор подряда (контракт) №20/57 от 02.04.2020г.

А К Т №7
приемки выполненных работ
за июль 2020 года

на 2-8-1 Блок-секция №8 Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: #Стены.								
1	1	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М-150 на растворе М-100	95,97	8764,24	335,84	841104	32231	93512	4,54	436
			м3		699,75	126	67155	12092	118	0,61	59
2	2	E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М150 на растворе М100	106,2	8723,06	337,41	926389	35833	99814	4,38	465
			м3		670,5	126	71207	13381	118	0,62	66
3	3	E0108-6-7	Кладка стен внутренних шахта лифта при высоте этажа до 4 м	10,5	10183,02	337,41	106922	3543	9869	4,38	46
			м3		670,5	126	7040	1323	118	0,62	7
4	4	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,7232	72779,65	422,15	52634	305	7181	56,4	41
			т		8257,5	157,5	5972	114	118	0,77	1
5	5	E0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	24,257	4497,67	378,22	109102	9175	89946	20,04	486
			м3		3566,25	141,75	86508	3438	100	0,69	17
6	6	С11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96	23,53	3405		80119				
			м3								
7	7	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	319,23	12305,24	335,84	3928202	107210	311053	4,54	1449
			м3		699,75	126	223381	40223	118	0,61	195
8	8	E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	193,98	12264,06	337,41	2378982	65451	182316	4,38	850

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		670,5	126	130064	24441	118	0,62	120
9	9	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних шахты лифта при высоте этажа до 4 м	28,8	10125,42	337,41	291612	9717	27068	4,38	126
			м3		670,5	126	19310	3629	118	0,62	18
			Итого по разделу: #Стены.				8715066				
			Раздел: #Шахта лифта.								
10	44	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	26,271	8572,24	335,84	225202	8823	25598	4,54	119
			м3		699,75	126	18383	3310	118	0,61	16
11	45	Е0110-87-4	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	4,417	2919,93	23,01	12896	102	2813	3,12	14
			м2		522	8,69	2305	38	120	0,04	0
12	46	Е0106-16-5	Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	3	8024,04	170,88	24072	513	2755	5,18	16
			м3		810	64,55	2430	194	105	0,32	1
13	47	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, оставшихся в теле бетона	0,3507	18837,97	11119,34	6606	3900	4331	42,5	15
			1т		7560	4200,75	2651	1473	105	20,52	7
14	48	Е0106-22-1	Монолитная плита ИПЛ-1	0,75	11246,93	241,1	8435	181	1082	8,06	6
			м3		1282,5	91,08	962	68	105	0,44	0
15	49	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, оставшихся в теле бетона	0,067	18837,97	11119,34	1262	745	827	42,5	3
			1т		7560	4200,75	507	281	105	20,52	1
			Итого по разделу: #Шахта лифта.				278474				
			Раздел: #Перекрытия.								
16	68	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	137,5	1423,6	373,54	195746	51361	115658	2,66	366
			шт		465,75	135,07	64041	18572	140	0,61	83
17	69	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	66,5	875,34	200,77	58210	13351	34484	1,74	116
			шт		299,25	71,15	19900	4731	140	0,31	20
18	70	С143017-8 Изм. и дополн.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	224,64	2640		593050				
			м2								
19	71	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	224,64	45		10109				
			м2								
20	72	С143017-8 Изм. и дополн.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	868,32	2640		2292365				
			м2								
21	73	С143017-9	Сплошные плоские панели, плиты толщина 12 см	191,4	1500		287100				
			м2								
22	74	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-1 - 1 шт./	3	11246,93	241,1	33741	723	4327	8,06	24
			м3		1282,5	91,08	3848	273	105	0,44	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	75	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,0084	64500		542				
24	76	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,0173	62100		1074				
25	77	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,004	66000		264				
26	78	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм т	0,158	64100		10128				
27	79	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0014	62000		87				
28	80	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-2 - 1 шт./ м3	0,35	11246,93 1282,5	241,1 91,08	3936 449	84 32	505 105	8,06 0,44	3 0
29	81	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,0105	64500		677				
30	82	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,026	62100		1615				
31	83	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0047	66000		310				
32	84	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм т	0,0166	64100		1064				
33	85	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0004	62000		25				
34	86	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-3 - 7 шт./ м3	2,45	11246,93 1282,5	241,1 91,08	27555 3142	591 225	3534 105	8,06 0,44	20 1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	87	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,098	64500		6321				
			т								
36	88	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2422	62100		15041				
			т								
37	89	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-1, d 8 мм	0,0441	66000		2911				
			т								
38	90	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,1368	64100		8769				
			т								
39	91	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0036	62000		223				
			т								
40	92	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-4 - 6 шт./	1,8	11246,93	241,1	20244	434	2596	8,06	15
			м3		1282,5	91,08	2309	164	105	0,44	1
41	93	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,084	64500		5418				
			т								
42	94	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2076	62100		12892				
			т								
43	95	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-1, d 8 мм	0,0378	66000		2495				
			т								
44	96	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,0762	64100		4884				
			т								
45	97	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0078	62000		484				
			т								
46	98	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-5 - 7 шт./	1,12	11246,93	241,1	12597	270	1615	8,06	9
			м3		1282,5	91,08	1436	102	105	0,44	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	99	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0254	64500		1638				
			т								
48	100	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0519	62100		3223				
			т								
49	101	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,012	66000		792				
			т								
50	102	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,1197	64100		7673				
			т								
51	103	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0154	62000		955				
			т								
52	104	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-6 - 7 шт./	3,5	11246,93	241,1	39364	844	5048	8,06	28
			м3		1282,5	91,08	4489	319	105	0,44	2
53	105	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1225	64500		7901				
			т								
54	106	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,3028	62100		18804				
			т								
55	107	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0551	66000		3637				
			т								
56	108	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,2975	64100		19070				
			т								
57	109	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0445	62000		2759				
			т								
58	110	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-7 - 7 шт./	3,85	11246,93	241,1	43301	928	5553	8,06	31
			м3		1282,5	91,08	4938	351	105	0,44	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	111	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,0987	64500		6366				
60	112	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,2011	62100		12488				
61	113	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0945	66000		6237				
62	114	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм т	0,0945	64100		6057				
63	115	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0096	62000		595				
64	116	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-8 - 1 шт./ м3	0,9	11246,93 1282,5	241,1 91,08	10122 1154	217 82	1298 105	8,06 0,44	7 0
65	117	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,042	64500		2709				
66	118	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,1038	62100		6446				
67	119	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0189	66000		1247				
68	120	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм т	0,0508	64100		3256				
69	121	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0035	62000		217				
70	122	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0047	53000		249				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
71	123	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0035	65900		231				
			т								
72	124	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0009	53000		48				
			т								
73	125	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0129	59200		764				
			т								
74	126	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-9 - 6 шт./	1,5	11246,93	241,1	16870	362	2163	8,06	12
			м3		1282,5	91,08	1924	137	105	0,44	1
75	127	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0435	64500		2806				
			т								
76	128	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0889	62100		5521				
			т								
77	129	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0204	66000		1346				
			т								
78	130	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,0747	64100		4788				
			т								
79	131	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0036	62000		223				
			т								
80	132	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-10 - 1 шт./	0,55	11246,93	241,1	6186	133	793	8,06	4
			м3		1282,5	91,08	705	50	105	0,44	0
81	133	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,028	64500		1806				
			т								
82	134	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0692	62100		4297				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
83	135	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0126	66000		832				
			т								
84	136	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,0253	64100		1622				
			т								
85	137	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0028	62000		174				
			т								
86	138	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-11 - 1 шт./	0,86	11246,93	241,1	9672	207	1240	8,06	7
			м3		1282,5	91,08	1103	78	105	0,44	0
87	139	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,045	64500		2903				
			т								
88	140	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1114	62100		6918				
			т								
89	141	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0204	66000		1346				
			т								
90	142	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,0445	64100		2852				
			т								
91	143	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0042	62000		260				
			т								
92	144	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-12 - 1 шт./	0,275	11246,93	241,1	3093	66	397	8,06	2
			м3		1282,5	91,08	353	25	105	0,44	0
93	145	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,014	64500		903				
			т								
94	146	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0346	62100		2149				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
95	147	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0063	66000		416				
			т								
96	148	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,0196	64100		1256				
			т								
97	149	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0005	62000		31				
			т								
98	150	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-13 - 7 шт./	1,89	11246,93	241,1	21257	456	2726	8,06	15
			м3		1282,5	91,08	2424	172	105	0,44	1
99	151	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1447	64500		9333				
			т								
100	152	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2949	62100		18315				
			т								
101	153	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1386	66000		9148				
			т								
102	154	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,0924	64100		5923				
			т								
103	155	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0145	62000		899				
			т								
104	156	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 /анкеры А-1/	0,1756	50642		8893				
			т								
			Итого по разделу: #Перекрытия.				396806 0				
			Раздел: #Лестницы.								
105	157	Е0107-47-5	Установка лестничных маршей со сваркой массой до 1 т	8	1151,58	506,21	9213	4050	6101	2,16	17
			шт		371,25	173,52	2970	1388	140	0,65	5
106	158	Е0107-47-2	Установка лестничных площадок массой более 1 т	8	928,08	477,08	7425	3817	6397	2,37	19
			шт		405	166,12	3240	1329	140	0,68	5
			Итого по разделу: #Лестницы.				16637				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: #Кровля.								
			Раздел: #Двери.								
			Раздел: #Витражи.								
			Раздел: #Окна.								
			Раздел: #Полы.								
107	210	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	20,45	2783,6	0	56925	0	13357	3,24	66
			м3		531	0	10859	0	123	0	0
108	211	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	204,5	278,73	14,76	57000	3018	14581	0,36	74
			м2		52,43	5,54	10722	1133	123	0,03	6
109	212	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до 80мм	2045	33,14	0,67	67768	1370	4880	0,01	21
			м2		1,69	0,25	3456	511	123	0	2
110	213	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее	204,5	425,58	2,07	87032	423	65283	1,38	282
			м2		258,75	0,79	52914	162	123	0	1
111	214	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее последующий слой	204,5	306,84	0,3	62750	61	46381	0,97	198
			м2		184,28	0,11	37685	22	123	0	0
112	215	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	204,5	206,85	13,43	42301	2746	14511	0,37	75
			м2		52,65	5,04	10767	1031	123	0,02	5
113	216	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	8,471	2783,6	0	23580	0	5533	3,24	27
			м3		531	0	4498	0	123	0	0
114	217	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	84,71	278,73	14,76	23611	1250	6040	0,36	31
			м2		52,43	5,54	4441	469	123	0,03	2
115	218	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до 80мм	847,1	33,14	0,67	28072	568	2021	0,01	9
			м2		1,69	0,25	1432	212	123	0	1
			Итого по разделу: #Полы.				449038				
			Раздел: #Внутренняя отделка.								
			Раздел: #Наружная отделка.								
			Раздел: #Мусоропровод.								
			ИТОГО:				13427277	365059			5549
							893073	135573			648
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1225186				
			Всего накладных расходов:				1225186				
			Итого с накладными				14652463				
			- заработная плата				183778				
			- трудоемкость				613				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				879148				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				15531611				
			Итого с временными, 1,2 %				15717990				
			Итого с зимними удорожанием, 2,31 %				16081076				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				16143948				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				16301128				
			ИТОГО:				16301128				
			Сметная заработная плата				385467				
			Нормативная трудоемкость				2123				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого в текущих ценах, к = 2,557 50%				**20 840 992**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,736 50%				**22 299 943**				
			Итого в текущих ценах				**43 140 935**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**862 819**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**44 003 753**				
			Всего с К договорной цены 0,999970543				**44 002 457**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**5 280 295**				
			Всего по акту				**49 282 752**				

Сдал ПОДРЯДЧИК:

ТОО «ОНДАСЫН СТРОЙ», БИН 060440009800

Директор _____ Боранбаев Б.О.

Принял ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда кірпіш Компаниясы", БИН 180140023552

Директор _____ Малыбаев Т.Ж.

Начальник ПТО _____ Шиллер Б. А.

Инженер-сметчик _____ Мукашева Г. С.

Инженер ПТО _____ Мынжасаров Е. С.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО ДСП " Стройинтеграция "

Эксперт
технического надзора _____ Досмаганбетов С.М.
Аттестат эксперта №KZ51VJE00027409, ИИН 770806301287

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Граждан-Проект"

Эксперт
авторского надзора

_____ Кенжебеков Б.Т.
Аттестаты эксперта №KZ65VJE00026672, №KZ38VJE00026673, ИИН 530411301111, пр.№18 от 13.07.2020г.

Приложение 3
к Правилам организации деятельности и
осуществления функции заказчика
(застройщика)

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Нур-Султан, ПРОСПЕКТ ТАУЕЛСИЗДИК, 41, Бизнес-центр "Silk Way Center", 7 этаж**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй", БИН 060440009800, Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117**

Наименование строительства и его адрес: **Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шынгыс" со встроенними помещениями по адресу г.Астана, ул. Сыганак, Западнее проспекта Туран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"**

Договор подряда (контракт) №20/57 от 02.04.2020г.

А К Т №8
приемки выполненных работ
за июль 2020 года

на 2-(9-10)-1 Блок-секция №9-10 Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Раздел: 8Стены.										
1	1	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М-150 на растворе М-100	191,94	8764,24	335,84	1682208	64461	187023	4,54	871		
			м3		699,75	126	134310	24184	118	0,61	117		
2	2	E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М150 на растворе М100	212,4	8723,06	337,41	1852778	71666	199628	4,38	930		
			м3		670,5	126	142414	26762	118	0,62	132		
3	3	E0108-6-7	Кладка стен внутренних шахта лифта при высоте этажа до 4 м	21	10183,02	337,41	213843	7086	19737	4,38	92		
			м3		670,5	126	14081	2646	118	0,62	13		
4	4	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,7232	72779,65	422,15	52634	305	7181	56,4	41		
			т		8257,5	157,5	5972	114	118	0,77	1		
5	5	E0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	24,257	4497,67	378,22	109102	9175	89946	20,04	486		
			м3		3566,25	141,75	86508	3438	100	0,69	17		
6	6	С11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96	23,53	3405		80119						
			м3										
7	7	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	638,46	12305,24	335,84	7856404	214420	622106	4,54	2899		
			м3		699,75	126	446762	80446	118	0,61	389		
8	8	E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	387,96	12264,06	337,41	4757965	130902	364632	4,38	1699		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		670,5	126	260127	48883	118	0,62	241
9	9	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних шахты лифта при высоте этажа до 4 м	57,6	10125,42	337,41	583224	19435	54137	4,38	252
			м3		670,5	126	38621	7258	118	0,62	36
			Итого по разделу: #Стены.				17188277				
			Раздел: #Шахта лифта - 2 шт..								
10	48	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	52,542	12170,84	335,84	639484	17646	51196	4,54	239
			м3		699,75	126	36766	6620	118	0,61	32
11	49	Е0110-87-4	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	36,555	2919,93	23,01	106738	841	23279	3,12	114
			м2		522	8,69	19082	318	120	0,04	2
12	50	Е0106-16-5	Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	6	8024,04	170,88	48144	1025	5510	5,18	31
			м3		810	64,55	4860	387	105	0,32	2
13	51	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,7013	18837,97	11119,34	13211	7798	8660	42,5	30
			1т		7560	4200,75	5302	2946	105	20,52	14
			Итого по разделу: #Шахта лифта - 2 шт..				807577				
			Раздел: #Перекрытие.								
14	72	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	262,5	1423,6	373,54	373696	98053	220801	2,66	698
			шт		465,75	135,07	122259	35456	140	0,61	159
15	73	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	138	875,34	200,77	120797	27707	71561	1,74	240
			шт		299,25	71,15	41297	9819	140	0,31	42
16	74	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	449,28	2640		1186099				
			м2								
17	75	С143017-8-А	Надбавка к пол. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	449,28	45		20218				
			м2								
18	76	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1650,96	2640		4358534				
			м2								
19	77	С143017-9	Сплошные плоские панели, плиты толщина 12 см	403,92	1500		605880				
			м2								
20	78	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-1 - 1 шт./	0,3	11246,93	241,1	3374	72	433	8,06	2
			м3		1282,5	91,08	385	27	105	0,44	0
21	79	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0084	64500		542				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	80	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,0173	62100		1074				
23	81	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,004	66000		264				
24	82	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм т	0,0158	64100		1013				
25	83	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0014	62000		87				
26	84	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-2 - 1 шт./ м3	0,35	11246,93	241,1	3936	84	505	8,06	3
					1282,5	91,08	449	32	105	0,44	0
27	85	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,0105	64500		677				
28	86	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,026	62100		1615				
29	87	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0047	66000		310				
30	88	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм т	0,0166	64100		1064				
31	89	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0004	62000		25				
32	90	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-3 - 14 шт./ м3	3,85	11246,93	241,1	43301	928	5553	8,06	31
					1282,5	91,08	4938	351	105	0,44	2
33	91	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,196	64500		12642				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
34	92	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,4844	62100		30081				
			т								
35	93	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0882	66000		5821				
			т								
36	94	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,2737	64100		17544				
			т								
37	95	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0072	62000		446				
			т								
38	96	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-4 - 6 шт./	1,8	11246,93	241,1	20244	434	2596	8,06	15
			м3		1282,5	91,08	2309	164	105	0,44	1
39	97	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,084	64500		5418				
			т								
40	98	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2076	62100		12892				
			т								
41	99	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0378	66000		2495				
			т								
42	100	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,0762	64100		4884				
			т								
43	101	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0078	62000		484				
			т								
44	102	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-5 - 1 шт./	0,65	11246,93	241,1	7311	157	937	8,06	5
			м3		1282,5	91,08	834	59	105	0,44	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	103	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,028	64500		1806				
46	104	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,0692	62100		4297				
47	105	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0126	66000		832				
48	106	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм т	0,0307	64100		1968				
49	107	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0023	62000		143				
50	108	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-6 - 9 шт./ м3	4,5	11246,93 1282,5	241,1 91,08	50611 5771	1085 410	6490 105	8,06 0,44	36 2
51	109	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,2835	64500		18286				
52	110	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,7006	62100		43507				
53	111	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,1275	66000		8415				
54	112	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм т	0,2066	64100		13243				
55	113	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0234	62000		1451				
56	114	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-7 - 7 шт./	3,85	11246,93	241,1	43301	928	5553	8,06	31

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		1282,5	91,08	4938	351	105	0,44	2
57	115	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,0987	64500		6366				
58	116	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,2011	62100		12488				
59	117	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0945	66000		6237				
60	118	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм т	0,0945	64100		6057				
61	119	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0096	62000		595				
62	120	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МЭ-8 - 1 шт./ м3	1	11246,93	241,1	11247	241	1442	8,06	8
					1282,5	91,08	1283	91	105	0,44	0
63	121	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,028	64500		1806				
64	122	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,0692	62100		4297				
65	123	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0126	66000		832				
66	124	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм т	0,0469	64100		3006				
67	125	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0026	62000		161				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	126	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0037	53000		196				
69	127	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-9 - 7 шт./ м3	1,89	11246,93 1282,5	241,1 91,08	21257 2424	456 172	2726 105	8,06 0,44	15 1
70	128	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,0508	64500		3277				
71	129	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,1037	62100		6440				
72	130	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0238	66000		1571				
73	131	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм т	0,0889	64100		5698				
74	132	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0042	62000		260				
75	133	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-10 - 7 шт./ м3	1,12	11246,93 1282,5	241,1 91,08	12597 1436	270 102	1615 105	8,06 0,44	9 0
76	134	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,0254	64500		1638				
77	135	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,0519	62100		3223				
78	136	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0126	66000		832				
79	137	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,1197	64100		7673				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
80	138	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0154	62000		955				
			т								
81	139	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-11 - 7 шт./	3,5	11246,93	241,1	39364	844	5048	8,06	28
			м3		1282,5	91,08	4489	319	105	0,44	2
82	140	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1225	64500		7901				
			т								
83	141	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,3028	62100		18804				
			т								
84	142	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0551	66000		3637				
			т								
85	143	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,2975	64100		19070				
			т								
86	144	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0263	62000		1631				
			т								
87	145	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0182	64500		1174				
			т								
88	146	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-12 - 7 шт./	5,6	11246,93	241,1	62983	1350	8077	8,06	45
			м3		1282,5	91,08	7182	510	105	0,44	2
89	147	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0245	64500		1580				
			т								
90	148	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0605	62100		3757				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	149	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0111	66000		733				
92	150	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм т	0,2772	64100		17769				
93	151	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-13 - 7 шт./ м3	7 	11246,93 1282,5	241,1 91,08	78728 8978	1688 638	10096 105	8,06 0,44	56 3
94	152	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,343	64500		22124				
95	153	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,8477	62100		52642				
96	154	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,1543	66000		10184				
97	155	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм т	0,3283	64100		21044				
98	156	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,035	62000		2170				
99	157	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-14 - 1 шт./ м3	0,275	11246,93 1282,5	241,1 91,08	3093 353	66 25	397 105	8,06 0,44	2 0
100	158	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,0245	64500		1580				
101	159	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,0605	62100		3757				
102	160	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0111	66000		733				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
103	161	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,0196	64100		1256				
			т								
104	162	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0005	62000		31				
			т								
105	163	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-15 - 1 шт./	0,86	11246,93	241,1	9672	207	1240	8,06	7
			м3		1282,5	91,08	1103	78	105	0,44	0
106	164	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,045	64500		2903				
			т								
107	165	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1114	62100		6918				
			т								
108	166	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0204	66000		1346				
			т								
109	167	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,0445	64100		2852				
			т								
110	168	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0042	62000		260				
			т								
111	169	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-16 - 1 шт./	0,9	11246,93	241,1	10122	217	1298	8,06	7
			м3		1282,5	91,08	1154	82	105	0,44	0
112	170	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,042	64500		2709				
			т								
113	171	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1038	62100		6446				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	172	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0189	66000		1247				
115	173	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм т	0,0508	64100		3256				
116	174	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0035	62000		217				
117	175	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0047	53000		249				
118	176	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0035	65900		231				
119	177	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс т	0,0138	59200		817				
120	178	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-17 - 7 шт./ м3	1,89 1,89	11246,93 1282,5	241,1 91,08	21257 2424	456 172	2726 105	8,06 0,44	15 1
121	179	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,1348	64500		8695				
122	180	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,2757	62100		17121				
123	181	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0847	66000		5590				
124	182	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм т	0,0924	64100		5923				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	183	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0145	62000		899				
			т								
126	184	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 /анкера А-1/	0,572	50642		28967				
			т								
			Итого по разделу: #Перекрытия.				7662780				
			Раздел: #Лестницы.								
127	185	Е0107-47-5	Установка лестничных маршей со сваркой массой до 1 т	16	1151,58	506,21	18425	8099	12203	2,16	35
			шт		371,25	173,52	5940	2776	140	0,65	10
128	186	Е0107-47-2	Установка лестничных площадок массой более 1 т	16	928,08	477,08	14849	7633	12793	2,37	38
			шт		405	166,12	6480	2658	140	0,68	11
			Итого по разделу: #Лестницы.				33275				
			Раздел: #Кровля.								
			Раздел: #Двери.								
			Раздел: #Витражи.								
			Раздел: #Окна.								
			Раздел: #Полы.								
129	238	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	35,016	2783,6	0	97471	0	22870	3,24	113
			м3		531	0	18593	0	123	0	0
130	239	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	350,16	278,73	14,76	97599	5168	24967	0,36	126
			м2		52,43	5,54	18359	1940	123	0,03	9
131	240	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до 80мм	3501,6	33,14	0,67	116038	2346	8356	0,01	36
			м2		1,69	0,25	5918	875	123	0	4
132	244	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	15,162	2783,6	0	42205	0	9903	3,24	49
			м3		531	0	8051	0	123	0	0
133	245	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	151,62	278,73	14,76	42261	2238	10811	0,36	55
			м2		52,43	5,54	7949	840	123	0,03	4
134	246	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до 80мм	1516,2	33,14	0,67	50245	1016	3618	0,01	16
			м2		1,69	0,25	2562	379	123	0	2
			Итого по разделу: #Полы.				445818				
			Раздел: #Внутренняя отделка.								
			Раздел: #Наружная отделка.								
			Раздел: #Мусоропровод.								
			Раздел: #Разные работы.								
135	369	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	4,41	664,14	24,55	2929	108	266	0,26	1
			м2		39,83	9,2	176	41	123	0,04	0
136	370	Е0106-24-10	Устройство стен и диафрагм при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 300 мм	2,5	8199,26	738,71	20498	1847	3853	5,68	14
			м3		1215	252,7	3038	632	105	0,97	2
137	371	С14300I-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,5	70		175				
			м3								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	372	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за2 кг/см2	2,5	100		250				
			м3								
139	373	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4:за 2 кг/см2	2,5	232		580				
			м3								
140	374	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0241	47200		1138				
			т								
141	375	С11011-870	Сталь листовая ромбического рифления, толщина 2,5 мм, из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235	0,0805	43100		3470				
			т								
142	376	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1225	65900		8073				
			т								
143	377	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,64	664,14	24,55	425	16	39	0,26	0
			м2		39,83	9,2	25	6	123	0,04	0
144	378	Е0106-24-10	Устройство стен и днищ при отношениивысоты к ширине более 1 при толщине стен до 300 мм	0,7	8199,26	738,71	5739	517	1079	5,68	4
			м3		1215	252,7	851	177	105	0,97	1
145	379	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,7	70		49				
			м3								
146	380	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за2 кг/см2	0,7	100		70				
			м3								
147	381	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4:за 2 кг/см2	0,7	232		162				
			м3								
148	382	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0311	65900		2049				
			т								
149	383	Е0109-53-2	Монтаж решеток из полосовой и толстолистовой стали	0,0313	9850,48	1162,95	308	36	210	46,6	1
			т		7357,5	108	230	3	90	0,53	0
150	384	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанныхпрофилей, масса до 0,1 т	0,0313	154400		4833				
			т								
			Итого по разделу: №Разные работы.				50748				
			ИТОГО:				26188473	709028			9429
							1486978	263187			1257
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				2092887				
			На металломонтажные работы				210				
			Всего накладных расходов:				2093098				
			Итого с накладными				28281570				
			- заработная плата				313965				
			- трудоемкость				1047				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1696894				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				29 978 464				
			Итого с временными, 1,2 %				30338206				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				31039018				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				31160371				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				31463753				
			ИТОГО:				31463753				
			Сметная заработная плата				385467				
			Нормативная трудоемкость				2123				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557 50%				40 226 408				
			Итого в текущих ценах, к = 2,736 50%				43 042 414				
			Итого в текущих ценах				83 268 822				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1 665 376				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				84 934 199				
			Всего с К договорной цены 0,999970543				84 931 697				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				10 191 804				
			Всего по акту				95 123 500				

Сдал ПОДРЯДЧИК:

ТОО «ОНДАСЫН СТРОЙ», БИН 060440009800

Директор _____ Боранбаев Б.О.

Принял ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Сторм Курылыс Компаниясы", БИН 180140023552

Директор _____ Малыбаев Т.Ж.

Начальник ПТО _____ Шиллер Б. А.

Инженер-сметчик _____ Мукашёва Г. С.

Инженер ПТО _____ Мынжасаров Е. С.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО ДСП " Стройинтеграция "

Эксперт
технического надзора _____ Досмаганбетов С.М.
Аттестат эксперта №KZ54VJE00027409, ИИН 770806301287

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Граждан-Проект"

Эксперт
авторского надзора
_____ Кенжебеков Б.Т.
Аттестаты эксперта №KZ65VJE00026672, №KZ38VJE00026673, ИИН 530411301111, пр.№18 от 13.07.2020г.

ТОО «Граждан - Проект»
Эксперт авторского надзора

Приложение 3
к Правилам организации деятельности и
осуществления функции заказчика
(застройщика)

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Нур-Султан, ПРОСПЕКТ ТАУЕЛСИЗДИК, 41, Бизнес-центр "Silk Way Center", 7 этаж**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй", БИН 060440009800, Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117**

Наименование строительства и его адрес: **Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шығыс" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сыганак, Западнее проспекта Туран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"**

Договор подряда (контракт) №20/57 от 02.04.2020г.

А К Т №9
приемки выполненных работ
за июль 2020 года

на 2-11-1 Блок-секция №11 Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Раздел: #Ростверк										
			Раздел: #Фундаментные блоки										
1	25	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	1,72	2369,27	100,85	4075	174	329	0,85	1		
					123,75	38,25	213	66	118	0,18	0		
2	26	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т шт	15	731,84	389,08	10978	5836	6107	0,94	14		
					153,9	136,92	2309	2054	140	0,55	8		
3	27	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	18	482,01	243,37	8676	4381	4837	0,67	12		
					106,88	85,08	1924	1531	140	0,34	6		
4	28	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	22	338,58	172,65	7449	3799	4204	0,48	10		
					76,28	60,21	1678	1325	140	0,24	5		
5	29	СТ43003-511 Изм. и доп. изм. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	15	5273		79095						

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	30	С143003-501 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	18	2648		47664				
			шт.								
7	31	С143003-491 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	22	2323		51106				
			шт.								
8	32	Е0106-1-20	Монолитные заделки из бетона В15	1,6	7498,61	311,32	11998	498	938	2,82	5
			м3		441	117,60	706	188	105	0,57	1
9	33	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	18,805	70		1316				
			м3								
10	34	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	18,805	100		1881				
			м3								
11	35	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	18,805	232		4363				
			м3								
12	36	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	13,76	704,76	11,23	9697	154	580	0,2	3
			м2		31,5	4,71	433	58	118	0,02	0
13	37	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	24,768	245,44	3,02	6079	95	1134	0,21	5
			м2		37,35	1,48	925	36	118	0,01	0
			Итого по разделу: #Фундаментные блоки				244377				
			Раздел: #Каркас.								
14	38	Е0106-17-5	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	9,282	10037,19	285,58	93165	2651	12674	7,16	66
			м3		1192,5	107,89	11069	1001	105	0,53	5
15	39	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,282	70		650				
			м3								
16	40	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	9,282	100		928				
			м3								
17	41	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0162	66000		1069				
			т								
18	42	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2146	68800		14764				
			т								
19	43	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,3494	64400		22501				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
20	44	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	27,804	10862,76	990,15	302028	27530	58937	10,4	289
			м3		1644,75	374,04	45731	10400	105	1,83	51
21	45	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	27,804	70		1946				
			м3								
22	46	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	27,804	100		2780				
			м3								
23	47	C12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,8511	66000		56173				
			т								
24	48	C12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,437	64400		92543				
			т								
25	49	C12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,522	62100		156585				
			т								
26	50	C12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,2049	59900		12274				
			т								
27	51	E0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	19,692	12852,39	442,41	253089	8712	52304	14	276
			м3		2362,5	167,01	46522	3291	105	0,82	16
28	52	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	19,692	70		1378				
			м3								
29	53	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	19,692	100		1969				
			м3								
30	54	C12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	23,277	66000		1536262				
			т								
31	55	C12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,203	71100		85512				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	56	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	1,011	62100		62764				
33	57	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг из швеллера №22 1т	0,111	73492,87	304,24	8158	34	401	20	2
					3330	114,75	370	13	105	0,56	0
34	58	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм м3	26,673	12852,39	442,41	342812	11801	70846	14	373
					2362,5	167,11	63015	4458	105	0,82	22
35	59	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	26,673	70		1867				
36	60	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	26,673	100		2667				
37	61	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,3	66000		19800				
38	62	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	1,49	71100		105925				
39	63	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	1,557	62100		96708				
40	64	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг из швеллера №22 1т	0,111	73492,87	304,24	8158	34	401	20	2
					3330	114,75	370	13	105	0,56	0
41	65	Е0106-18-3	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм м3	12,12	13298,9	367,9	161183	4454	27966	12	145
					2058,75	138,88	24952	1683	105	0,68	8
42	66	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	12,12	70		848				
43	67	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	12,12	100		1212				
44	68	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,3945	66000		26037				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	69	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,1956	68800		13457				
46	70	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	2,366	62100		146935				
47	71	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	203,562 	12182,76 1282,5	241, 91,8	2479947 261068	49079 18540	293589 105	8,06 0,44	1641 91
48	72	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	203,562	70		14249				
49	73	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	203,562	100		20356				
50	74	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,1512	69000		10433				
51	75	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,3426	66000		22612				
52	76	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	2,009	64700		130015				
53	77	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	14,314	71100		1017697				
54	78	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	2,364	68800		162643				
55	79	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	2,58	64400		166152				
56	80	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг 1т	0,2726 	64092,87 3330	304,2 114,75	17472 908	83 31	986 105	20 0,56	5 0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	81	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	8,316	12182,76	2411	101312	2005	11994	8,06	67
			м3		1282,5	91,08	10665	757	105	0,44	4
58	82	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8,316	70		582				
			м3								
59	83	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	8,316	100		832				
			м3								
60	84	C12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2887	71100		20527				
			т								
61	85	C12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7483	68800		51483				
			т								
62	86	E0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,7779	64092,87	304,24	49858	237	2814	20	16
			1т		3330	114,75	2590	89	105	0,56	0
			Итого по разделу: #Каркас.				7900317				
			Раздел: #Стены.								
			Раздел: #Шахта лифта.								
			Раздел: #Лестница Л-1.								
			Раздел: #Кровля.								
			Раздел: #Двери.								
			Раздел: #Витраж.								
			Раздел: #Окна.								
			Раздел: #Полы.								
			Раздел: #Внутренняя отделка.								
			Раздел: #Наружная отделка.								
			Раздел: #Мусоропровод.								
			ИТОГО:				8144693	121555			2934
							475447	45834			218
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				551043				
			Всего накладных расходов:				551043				
			Итого с накладными				8695736				
			- заработная плата				82656				
			- трудоемкость				276				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				521744				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				9 217 480				
			Итого с временными, 1,2 %				9328090				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				9543569				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				9580881				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				9674162				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО:				**9674162**				
			Сметная заработная плата				**385467**				
			Нормативная трудоемкость				**2123**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557 50%				**12 368 416**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,736 50%				**13 234 253**				
			Итого в текущих ценах				**25 602 669**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**512 053**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**26 114 723**				
			Всего с К договорной цены 0,999970543				**26 113 954**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**3 133 674**				
			Всего по акту				**29 247 628**				

Сдал ПОДРЯДЧИК:

ТОО «ОНДАСЫН СТРОЙ», БИН 060440009800

Директор _____ Боранбаев Б.О.

Принял ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Самрук Курылыс Компаниясы", БИН 180140023552

Директор _____ Малыбаев Т.Ж.

Начальник ПТО _____ Шиллер Б. А.

Инженер-сметчик _____ Мукашева Г. С.

Инженер ПТО _____ Мынжасаров Е. С.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО ДСП " Стройинтеграция "

Эксперт
технического надзора _____ Досмаганбетов С.М.
Аттестат эксперта №KZ51VJE00027409, ИИН 770806301287

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Граждан-Проект"

Эксперт
авторского надзора
_____ Кенжебеков Б.Т.
Аттестаты эксперта №KZ65VJE00026672, №KZ38VJE00026673, ИИН 530411301111, пр.№18 от 13.07.2020г.

ТОО «Граждан - Проект»

Приложение 3
к Правилам организации деятельности и
осуществления функции заказчика
(застройщика)

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Нур-Султан, ПРОСПЕКТ ТАУЕЛСИЗДИК, 41, Бизнес-центр "Silk Way Center", 7 этаж**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Оңдасын Строй", БИН 060440009800, Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117**

Наименование строительства и его адрес: **Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шығыс" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сығанак, Западнее проспекта Туран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"**

Договор подряда (контракт) №20/57 от 02.04.2020г.

А К Т №10
приемки выполненных работ
за июль 2020 года

на 2-13-1 Блок-секция №13 Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Раздел: 0Каркас.										
1	1	Е0106-17-5	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм**	9,282	10037,19	285,58	93165	2651	12674	7,16	66		
			м3		1192,5	107,89	11069	1001	105	0,53	5		
2	2	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	9,282	70		650						
			м3										
3	3	С143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2**	9,282	100		928						
			м3										
4	4	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,0162	66000		1069						
			т										

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	5	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2146	68800		14764				
			т								
6	6	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,3494	64400		22501				
			т								
7	7	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	24,885	10862,76	990,15	270320	24640	52749	10,4	259
			м3		1644,75	374,04	40930	9308	105	1,83	45
8	8	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	24,885	70		1742				
			м3								
9	9	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	24,885	100		2489				
			м3								
10	10	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,789	66000		52074				
			т								
11	11	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,266	64400		81530				
			т								
12	12	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,223	62100		138048				
			т								
13	13	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,18	59900		10782				
			т								
14	14	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	19,692	12852,39	442,42	253089	8712	52304	14	276
			м3		2362,5	167,13	46522	3291	105	0,82	16
15	15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	19,692	70		1378				
			м3								
16	16	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	19,692	100		1969				
			м3								
17	17	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2097	66000		13840				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	18	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	1,203	71100		85512				
19	19	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	1,011	62100		62764				
20	20	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг из швеллера №22 1т	0,111	73492,87	304,24	8158	34	401	20	2
					3330	114,75	370	13	105	0,56	0
21	21	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм м3	26,673	12852,39	442,42	342812	11801	70846	14	373
					2362,5	167,13	63015	4458	105	0,82	22
22	22	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	26,673	70		1867				
23	23	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	26,673	100		2667				
24	24	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,3	66000		19800				
25	25	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	1,49	71100		105925				
26	26	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	1,557	62100		96708				
27	27	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг из швеллера №22 1т	0,111	73492,87	304,24	8158	34	401	20	2
					3330	114,75	370	13	105	0,56	0
28	28	Е0106-18-3	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм м3	12,12	13298,9	367,51	161183	4454	27966	12	145
					2058,75	138,83	24952	1683	105	0,68	8
29	29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	12,12	70		848				
30	30	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	12,12	100		1212				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	31	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,3945	66000		26037				
32	32	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,1956	68800		13457				
33	33	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	2,366	62100		146935				
34	34	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	203,562 1282,5	12182,76	241,1 91,08	2479947 261068	49079 18540	293589 105	8,06 0,44	1641 91
35	35	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	203,562	70		14249				
36	36	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	203,562	100		20356				
37	37	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,1512	69000		10433				
38	38	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,3426	66000		22612				
39	39	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	2,009	64700		130015				
40	40	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	14,314	71100		1017697				
41	41	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	2,364	68800		162643				
42	42	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,58	64400		166152				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
43	43	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,2726	64092,87	304,24	17472	83	986	20	5
			1т		3330	114,75	908	31	105	0,56	0
44	44	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	8,316	12182,76	241,1	101312	2005	11994	8,06	67
			м3		1282,5	91,08	10665	757	105	0,44	4
45	45	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8,316	70		582				
			м3								
46	46	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	8,316	100		832				
			м3								
47	47	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2887	71100		20527				
			т								
48	48	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7483	68800		51483				
			т								
49	49	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,7779	64092,87	304,24	49858	237	2814	20	16
			1т		3330	114,75	2590	89	105	0,56	0
			Итого по разделу: #Каркас.				6310551				
			Раздел: #Стены.								
50	50	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	19,747	1867,43	319,7	36877	6313	13527	3,07	61
			м3		461,25	119,25	9108	2355	118	0,58	11
51	51	С143004-20 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В2,0, D700 ГОСТ 31360-2007	18,168	6772		123031				
			м3								
52	52	Е0108-4-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М-150 на растворе М-100	26,1	8764,24	335,84	228747	8765	25431	4,54	118
			м3		699,75	126	18263	3289	118	0,61	16
53	53	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М150 на растворе М100	5,8	8723,06	337,41	50594	1957	5451	4,38	25
			м3		670,5	126	3889	731	118	0,62	4
54	54	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,7232	72779,65	422,15	52634	305	7181	56,4	41
			т		8257,5	157,5	5972	114	118	0,77	1
55	55	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	24,257	4497,67	378,22	109102	9175	89946	20,04	486
			м3		3566,25	141,75	86508	3438	100	0,69	17
56	56	С11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96	23,53	3405		80119				
			м3								
			Итого по разделу: #Стены.				681103				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: #Шахта лифта.								
			Раздел: #Лестница Л-1.								
			Раздел: #Кровля.								
			Раздел: #Двери.								
			Раздел: #Витраж.								
			Раздел: #Окна.								
			Раздел: #Полы.								
57	171	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	16,87	2783,6	0	46959	0	11018	3,24	55
			м3		531	0	8958	0	123	0	0
58	172	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	168,7	278,73	14,76	47021	2490	12029	0,36	61
			м2		52,43	5,54	8845	935	123	0,03	5
59	173	E0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до 80мм	1687	33,14	0,67	55905	1130	4026	0,01	18
			м2		1,69	0,25	2851	422	123	0	2
60	174	E0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее	168,7	425,58	2,07	71796	349	53855	1,38	233
			м2		258,75	0,79	43651	133	123	0	1
61	175	E0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее последующий слой	168,7	306,84	0,3	51765	51	38261	0,97	163
			м2		184,28	0,11	31088	19	123	0	0
62	176	E0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	168,7	206,85	13,43	34896	2266	11971	0,37	62
			м2		52,65	5,04	8882	850	123	0,02	4
63	177	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	4,641	2783,6	0	12919	0	3031	3,24	15
			м3		531	0	2464	0	123	0	0
64	178	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	46,41	278,73	14,76	12936	685	3309	0,36	17
			м2		52,43	5,54	2433	257	123	0,03	1
65	179	E0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до 80мм	464,1	33,14	0,67	15380	311	1107	0,01	5
			м2		1,69	0,25	784	116	123	0	1
			Итого по разделу: #Полы.				349576				
			Раздел: #Внутренняя отделка.								
			Раздел: #Наружная отделка.								
			Раздел: #Мусоропровод.								
			ИТОГО:				7341231	137525			4212
							696155	51843			253
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				806870				
			Всего накладных расходов:				806870				
			Итого с накладными				8148101				
			- заработная плата				121031				
			- трудоемкость				403				
			Непредвиденные и непредвиденные затраты :								
			Всего непредвиденные и непредвиденные затраты				488886				
			Итого с непредвиденными и непредвиденными затратами				8 636 987				
			Итого с временными, 1,2 %				8740631				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				8942539				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				8977502				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				9064908				
			ИТОГО:				9064908				
			Сметная заработная плата				385467				
			Нормативная трудоемкость				2123				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557 50%				11 589 485				
			Итого в текущих ценах, к = 2,736 50%				12 400 794				
			Итого в текущих ценах				23 990 280				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				479 806				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				24 470 085				
			Всего с К договорной цены 0,999970543				24 469 364				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2 936 324				
			Всего по акту				27 405 688				

ТОО «ОНДАСЫН СТРОЙ», БИН 060440009800

Директор _____ Боранбаев Б.О.

ТОО "Еврорд Курылыс Компаниясы", БИН 180140023552

Директор _____ Малыбаев Т.Ж.

Начальник ПТО _____ Шиллер Б. А.

Инженер-сметчик _____ Мукашева Г. С.

Инженер ПТО _____ Мынжасаров Е. С.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО ДСП " Стройинтеграция "

Эксперт
технического надзора _____ Досмаганбетов С.М.
Аттестат эксперта №KZ51VJE00027409, ИИН 770806301287

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Гражан-Проект"

Эксперт
авторского надзора

_____ Кенжебеков Б.Т.
Аттестаты эксперта №KZ65VJE00026672, №KZ38VJE00026673, ИИН 530411301111, пр №18 от 13.07.2020г.

Приложение 3
к Правилам организации деятельности и
осуществления функции заказчика
(застройщика)

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Нур-Султан, ПРОСПЕКТ ТАУЕЛСИЗДИК, 41, Бизнес-центр "Silk Way Center", 7 этаж**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй", БИН 060440009800, Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117**

Наименование строительства и его адрес: **Завершение строительства проблемного объекта "Жилой комплекс "Шығыс" со встроенными помещениями по адресу г.Астана, ул. Сыганак, Западнее проспекта Туран. Жилая группа 3Б. Остаточные работы без паркинга. (без наружных инженерных сетей)"**

Договор подряда (контракт) №20/57 от 02.04.2020г.

А К Т №11
приемки выполненных работ
за июль 2020 года

на 2-14-1 Блок-секция №14 Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Раздел: #Фундаменты										
			Раздел: #Стены.										
1	7	E0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	**255,38**	12305,24	335,86	3142512	85767	248838	4,54	1159		
			м3		699,75	12	178702	32178	118	0,61	156		
2	8	E0108-6-7	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м**	**155,18**	12264,06	337,41	1903137	52359	145849	4,38	680		
			м3		670,5	12	104048	19553	118	0,62	96		
			Итого по разделу: #Стены.				5045649						
			Раздел: #Шахта лифта.										
3	43	E0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	**10,508**	8572,24	335,86	90081	3529	10239	4,54	48		
			м3		699,75	12	7353	1324	118	0,61	6		
4	44	E0110-87-4	**Устройство перегородок в жилых зданиях одноярдных с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией**	**1,767**	2919,93	23,01	5158	41	1125	3,12	6		
			м2		522	8,69	922	15	120	0,04	0		
5	45	E0106-16-5	**Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм**	**1,2**	8024,04	170,88	9629	205	1102	5,18	6		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		810	64,8	972	77	105	0,32	0
6	46	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, оставшихся в теле бетона	0,1403	18837,97	11119,3	2643	1560	1733	42,5	6
			1т		7560	4200,7	1061	589	105	20,52	3
7	47	Е0106-22-1	Монолитная плита ПП3-1	0,3	11246,93	241	3374	72	433	8,06	2
			м3		1282,5	91,8	385	27	105	0,44	0
8	48	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, оставшихся в теле бетона	0,0268	18837,97	11119,3	505	298	331	42,5	1
			1т		7560	4200,7	203	113	105	20,52	1
			Итого по разделу: #Шахта лифта.				111390				
			Раздел: #Перекрытия.								
9	67	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	110	1423,6	373,5	156597	41089	92526	2,66	293
			шт		465,75	135,0	51233	14858	140	0,61	67
10	68	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	53,2	875,34	200,7	46568	10681	27587	1,74	93
			шт		299,25	71,1	15920	3785	140	0,31	16
11	69	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	179,71	2640		474434				
			м2								
12	70	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	179,71	45		8087				
			м2								
13	71	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	694,655	2640		1833889				
			м2								
14	72	С143017-9	Сплошные плоские панели, плиты толщина 12 см	153,12	1500		229680				
			м2								
15	73	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-1 - 1 шт./	0,24	11246,93	241	2699	58	346	8,06	2
			м3		1282,5	91,8	308	22	105	0,44	0
16	74	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0067	64500		432				
			т								
17	75	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0138	62100		857				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	76	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0032	66000		211				
			т								
19	77	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,0126	64100		808				
			т								
20	78	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0011	62000		68				
			т								
21	79	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-2 - 1 шт./	0,28	11246,93	2412	3149	68	404	8,06	2
			м3		1282,5	91,08	359	26	105	0,44	0
22	80	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0084	64500		542				
			т								
23	81	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0208	62100		1292				
			т								
24	82	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0038	66000		251				
			т								
25	83	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,0133	64100		853				
			т								
26	84	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0003	62000		19				
			т								
27	85	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-3 - 7 шт./	1,96	11246,93	2412	22044	473	2827	8,06	16
			м3		1282,5	91,08	2514	179	105	0,44	1
28	86	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0784	64500		5057				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
29	87	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1938	62100		12035				
			т								
30	88	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0353	66000		2330				
			т								
31	89	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,1095	64100		7019				
			т								
32	90	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0029	62000		180				
			т								
33	91	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-4 - 6 шт./	1,44	11246,93	241,1	16196	347	2077	8,06	12
			м3		1282,5	91,8	1847	131	105	0,44	1
34	92	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0672	64500		4334				
			т								
35	93	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1661	62100		10315				
			т								
36	94	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0302	66000		1993				
			т								
37	95	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,0609	64100		3904				
			т								
38	96	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0063	62000		391				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	97	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-5 - 7 шт./	0,895	11246,93	241,1	10066	216	1291	8,06	7
			м3		1282,5	91,0	1148	82	105	0,44	0
40	98	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0204	64500		1316				
			т								
41	99	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0415	62100		2577				
			т								
42	100	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0095	66000		627				
			т								
43	101	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,0958	64100		6141				
			т								
44	102	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0125	62000		763				
			т								
45	103	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-6 - 7 шт./	2,8	11246,93	241,1	31491	675	4038	8,06	23
			м3		1282,5	91,0	3591	255	105	0,44	1
46	104	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,098	64500		6321				
			т								
47	105	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2422	62100		15041				
			т								
48	106	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0441	66000		2911				
			т								
49	107	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,238	64100		15256				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
50	108	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0356	62000		2207				
			т								
51	109	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-7 - 7 шт./	3,08	11246,93	241,	34641	743	4442	8,06	25
			м3		1282,5	91,0	3950	281	105	0,44	1
52	110	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,079	64500		5095				
			т								
53	111	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1608	62100		9986				
			т								
54	112	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0756	66000		4990				
			т								
55	113	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,0756	64100		4846				
			т								
56	114	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0077	62000		477				
			т								
57	115	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-8 - 1 шт./	0,72	11246,93	241,1	8098	174	1038	8,06	6
			м3		1282,5	91,0	923	66	105	0,44	0
58	116	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0336	64500		2167				
			т								
59	117	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,083	62100		5154				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	118	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0151	66000		997				
			т								
61	119	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,0406	64100		2602				
			т								
62	120	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0028	62000		174				
			т								
63	121	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0038	53000		201				
			т								
64	122	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0028	65900		185				
			т								
65	123	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0008	53000		42				
			т								
66	124	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0103	59200		610				
			т								
67	125	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-9 - 6 шт./	1,2	11246,93	241,[illegible]	13496	289	1731	8,06	10
			м3		1282,5	91,[illegible]	1539	109	105	0,44	1
68	126	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0348	64500		2245				
			т								
69	127	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0712	62100		4422				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	128	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0163	66000		1076				
71	129	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм т	0,0597	64100		3827				
72	130	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0029	62000		180				
73	131	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-10 - 1 шт./ м3	0,44 	11246,93 1282,5	241, 91,0	4949 564	106 40	635 105	8,06 0,44	4 0
74	132	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,0224	64500		1445				
75	133	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,0554	62100		3440				
76	134	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0101	66000		667				
77	135	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм т	0,0203	64100		1301				
78	136	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0022	62000		136				
79	137	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-11 - 1 шт./ м3	0,69 	11246,93 1282,5	241, 91,0	7760 885	166 63	995 105	8,06 0,44	6 0
80	138	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,036	64500		2322				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
81	139	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0712	62100		4422				
			т								
82	140	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0163	66000		1076				
			т								
83	141	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,0355	64100		2276				
			т								
84	142	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0034	62000		211				
			т								
85	143	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-12 - 1 шт./	0,22	11246,93	241,1	2474	53	317	8,06	2
			м3		1282,5	91,8	282	20	105	0,44	0
86	144	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0112	64500		722				
			т								
87	145	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0277	62100		1720				
			т								
88	146	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,005	66000		330				
			т								
89	147	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,0157	64100		1006				
			т								
90	148	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0004	62000		25				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	149	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-13 - 7 шт./	1,51	11246,93	241,1	16983	364	2178	8,06	12
			м3		1282,5	91,08	1937	138	105	0,44	1
92	150	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1158	64500		7469				
			т								
93	151	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2359	62100		14649				
			т								
94	152	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1109	66000		7319				
			т								
95	153	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,0739	64100		4737				
			т								
96	154	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0116	62000		719				
			т								
97	155	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 /анкера А-1/	0,1404	50642		7110				
			т								
			Итого по разделу: #Перекрытия.				3141727				
			Раздел: #Лестницы.								
98	156	Е0107-47-5	Установка лестничных маршей со сваркой массой до 1 т	5,5	1151,58	506,21	6334	2784	4195	2,16	12
			шт		371,25	173,52	2042	954	140	0,65	4
99	157	Е0107-47-2	Установка лестничных площадок массой более 1 т	5,5	928,08	477,08	5104	2624	4398	2,37	13
			шт		405	166,12	2228	914	140	0,68	4
			Итого по разделу: #Лестницы.				11438				
			Раздел: #Крыша.								
			Раздел: #Двери.								
			Раздел: #Витражи.								
			Раздел: #Окна.								
			Раздел: #Полы.								
100	211	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	20,45	2783,6	0	56925	0	13357	3,24	66
			м3		531	0	10859	0	123	0	0
101	212	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	204,5	278,73	14,76	57000	3018	14581	0,36	74

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		52,43	5,54	10722	1133	123	0,03	6
102	213	E0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до 80мм	2045	33,14	0,67	67768	1370	4880	0,01	21
			м2		1,69	0,25	3456	511	123	0	2
103	214	E0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее	204,5	425,58	2,07	87032	423	65283	1,38	282
			м2		258,75	0,79	52914	162	123	0	1
104	215	E0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее последующий слой	204,5	306,84	0,3	62750	61	46381	0,97	198
			м2		184,28	0,11	37685	22	123	0	0
105	216	E0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	204,5	206,85	13,43	42301	2746	14511	0,37	75
			м2		52,65	5,04	10767	1031	123	0,02	5
106	217	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	8,471	2783,6	0	23580	0	5533	3,24	27
			м3		531	0	4498	0	123	0	0
107	218	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	84,71	278,73	14,74	23611	1250	6040	0,36	31
			м2		52,43	5,54	4441	469	123	0,03	2
			Итого по разделу: #Полы.				420966				
			Раздел: #Внутренняя отделка.								
			Раздел: #Наружная отделка.								
			Раздел: #Мусоропровод.								
			Раздел: #Разные работы.								
108	339	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	4,41	664,14	24,55	2929	108	266	0,26	1
			м2		39,83	9,2	176	41	123	0,04	0
109	340	E0106-24-10	Устройство стен и диафр при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 300 мм	2,5	8199,26	738,71	20498	1847	3853	5,68	14
			м3		1215	252,7	3038	632	105	0,97	2
110	341	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,5	70		175				
			м3								
111	342	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,5	100		250				
			м3								
112	343	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	2,5	232		580				
			м3								
113	344	C11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0241	47200		1138				
			т								
114	345	C11011-870	Сталь листовая ромбического рифления, толщина 2,5 мм, из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235	0,0805	43100		3470				
			т								
115	346	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1225	65900		8073				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	347	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,64	664,14	24,55	425	16	39	0,26	0
			м2		39,83	9,2	25	6	123	0,04	0
117	348	E0106-24-10	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 300 мм	0,7	8199,26	738,71	5739	517	1079	5,68	4
			м3		1215	252,7	851	177	105	0,97	1
118	349	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,7	70		49				
			м3								
119	350	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за2 кг/см2	0,7	100		70				
			м3								
120	351	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4:за 2 кг/см2	0,7	232		162				
			м3								
121	352	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0311	65900		2049				
			т								
122	353	E0109-53-2	Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали	0,0313	9850,48	1162,95	308	36	210	46,6	1
			т		7357,5	108	230	3	90	0,53	0
123	354	C12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанныхпрофилей, масса до 0,1 т	0,0313	154400		4833				
			т								
			Итого по разделу: #Разные работы.				50748				
			ИТОГО:				8781923	216138			3238
							524576	79986			379
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				736476				
			На металломонтажные работы				210				
			Всего накладных расходов:				736687				
			Итого с накладными				9518609				
			- заработная плата				110503				
			- трудоемкость				368				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				571116				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				10 089 725				
			Итого с временными, 1,2 %				10210802				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				10446671				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				10487514				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				10589622				
			ИТОГО:				10589622				
			Сметная заработная плата				385467				
			Нормативная трудоемкость				2123				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557 50%				13 538 832				
			Итого в текущих ценах, к = 2,736 50%				14 486 604				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого в текущих ценах				**28 025 436**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**560 509**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**28 585 945**				
			Всего с К договорной цены 0,999970543				**28 585 102**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**3 430 212**				
			Всего по акту				**32 015 315**				

Сдал ПОДРЯДЧИК:

ТОО «ОНДАСЫН СТРОЙ», БИН 060440009800

Директор _____ Боранбаев Б.О.

Принял ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда Курылыс Компаниясы", БИН 180140023552

Директор _____ Малыбаев Т.Ж.

Начальник ПТО _____ Шиллер Б. А.

Инженер-сметчик _____ Мукашева Г. С.

Инженер ПТО _____ Мынжасаров Е. С.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО ДСП " Стройинтеграция "

Эксперт
технического надзора _____ Досмаганбетов С.М.
Аттестат эксперта №KZ51VJE00027409, ИИН 770806301287

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Гражданн-Проект"

Эксперт
авторского надзора

ТОО «Граждан - Проект»
Эксперт авторского надзора

_____ Кенжебеков Б.Т.
Аттестаты эксперта №KZ65VJE00026672, №KZ38VJE00026673, ИИН 530411301111, пр.№18 от 13.07.2020г.