Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года №656
Приложение 3-1 к правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года №657
Форма

Заказчик: **ТОО «Saulet Group" (Саулет Груп)» , БИН 011040001267, адрес: Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, ул. Толе би 29**

Подрядчик: **ТОО «Строй Проект Инвентаризация" , БИН 040840002389, адрес: г. Шымкент, ул. Сасбухаева д.38 кв 15**

Наименование объекта: **Строительство пристройки на 600 мест к средней школе им. Ы. Алтынсарина в ст. Шамалган Карасайского района Алматинской области**

Договор: № 14 от 20.12.2018г.

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№1

за август 2019 года

(локальная смета 1-1-1) Демонтажные работы

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтаж уличного туалета								
1	11-460601-0105	Здания из сплиттерных блоков. Разборка надземной части без сохранения годных материалов	86,4	1239,33	333,1	107078	28780	45973	1,069	92,3616
		м3 строительного объема		906,23	141,2	78298	12200	50,8	0,138	11,9232
2	11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	12,4	12950,32	5758,63	160584	71407	62210	8,27	102,548
		м3		7191,69	2684,19	89177	33284	50,8	2,84	35,216
3	41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	63,084	476		30028				
		т								
		Раздел 2 Демонтаж котельной на газе (2 шт.)								
4	11-460601-0105	Здания из сплитерных блоков. Разборка надземной части без сохранения годных материалов	92,4	1239,31	333,08	114512	30777	49166	1,069	98,7756
		м3 строительного объема		906,22	141,22	83735	13049	50,8	0,138	12,7512
5	11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	7,8	12950,26	5758,59	101012	44917	39132	8,27	64,506
		м3		7191,67	2684,23	56095	20937	50,8	2,84	22,152

6	41-310104-0601								
	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	70,7086	476		33657				
	т								
Раздел 3 Резервуар жидкого топлива (2 шт.)									
7	11-090202-0101	Демонтаж резервуара	1,3	36670,77	20023,08	47672	26030	17624	15,295	19,8835
	т конструкций								
				16647,69	5613,08	21642	7297	60,9	5,2185	6,78405
8	41-310101-1101	Погрузка резервуара	1	1140		1140				
	шт.								
Раздел 4 Демонтаж овощехранилища (2 шт.)									
9	11-010205-0302								
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	60	1457,58	–	87455	–	51686	1,771	106,26
	м3 грунта								
				1457,58	–	87455	–	59,1	–	–
10	11-460401-0402	Разборка ж/б зданий	17,2	17037,85	6764,48	293051	116349	102260	9,85	169,42
	м3								
				8565,64	3137,85	147329	53971	50,8	3,32	57,104
11	41-310104-0601								
	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	41,28	476		19649				
	т								
Раздел 5 Демонтаж сарая хранения инвентаря									
12	11-460601-0105	Здания кирпичные 1, 2-х этажных. Разборка надземной части без сохранения годных материалов	68	1239,29	333,07	84272	22649	36183	1,069	72,692
	м3 строительного объема								
				906,22	141,22	61623	9603	50,8	0,138	9,384
13	11-460401-0102								
		Разборка бетонных фундаментов, полов и отмостки	6,8	12950,29	5758,68	88062	39159	34115	8,27	56,236
	м3								
				7191,62	2684,26	48903	18253	50,8	2,84	19,312
14	41-310104-0601								
	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	80,2158	476		38183				
	т								
Раздел 6 Демонтаж котельной на угле									
15	11-460601-0105	Здания кирпичные 1, 2-х этажных. Разборка надземной части без сохранения годных материалов	450	1239,31	333,09	557691	149890	239445	1,069	481,05
	м3 строительного объема								
				906,22	141,22	407801	63548	50,8	0,138	62,1
16	11-460401-0102								
		Разборка фундамента, бетонных полов и отмостки	16,6	12950,36	5758,67	214976	95594	83282	8,27	137,282
	м3								
				7191,69	2684,22	119382	44558	50,8	2,84	47,144
17	41-310104-0602								
	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	332,5096	327		108731				
	т								
18	41-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	660,38	619,68		409224			

Всего прямые затраты	**2496977**	**1401**
		284
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 201 440	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	625 552	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	276 700	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	29 373	
- перевозка грузов, тенге	640 612	
Накладные расходы I уровня, тенге	761 076	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 258 053	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	138 141	
Итого, тенге	3 396 194	
Сметная прибыль (8 %), тенге	271 696	
Всего	**3 667 890**	
ВСЕГО	**3 667 890**	
Временные здания и сооружения 1,2%	44 015	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%	50 111	
Итого	**3 762 015**	
в т.ч. с разбивкой по годам		
2018 г. -42% (Иинф=1,06)	1 674 849	
2019 г. -58% (Иинф=1,05)	2 291 067	
Итого	**3 965 917**	
Налог на добавленную стоимость, 12%	475 910	
Итого	**4 441 827**	
Скидка 1,29411826%	57 482	
Итого к оплате	**4 384 344**	

ТОО «Saulet Group" (Саулет Груп)» , БИН 011040001267

Директор **Аханов А. Ш.**

М.П.