Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района"**

Подрядчик: **ТОО "Париев"**

Наименование стройки - **Строительство Газоснабжение жилых домов по ул.Мамыр в с.Ойтал Меркенского района Жамбылской области**

Наименование объекта: Газопроводы среднего и низкого давления

Договор подряда (контракт) №53 от 30 июля 2021г.

Акт выполненных работ

за СЕНТЯБРЬ месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	м3 грунта	357	213,53	203,63	76230	72697	--	22372	106490
		НР - 72%; СП - 8%			9,90	77,14	3533	27539		7888	
2	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	255	34,67	34,67	8840	8840	--	2292	12023
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,48	--	3184		891	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	255	156,87	74,79	40001	19070	--	21316	66222
		НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	20930	8675		4905	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	102	841,75	--	85859	--	--	61818	159491

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Трубопроводы									
6	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,163	305192,19	83264,47	49746	13572	170	39379	96255
		НР - 99%; СП - 8%			220886,00	23140,95	36004	3772		7130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х 5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	164,63	796,00	--	131045	--	131045	--	141529
		СП - 8%			--	--	--	--		10484	
8	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,032	287770,69	73632,53	9209	2356	22	7413	17951
		НР - 99%; СП - 8%			213482,00	20505,73	6831	656		1330	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	32,32	221,00	--	7143	--	7143	--	7714
		СП - 8%			--	--	--	--		571	
10	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,311	347138,79	105411,35	107960	32783	725	82840	206064
		НР - 99%; СП - 8%	-0,13511	-0,17589	239396,00	29662,04	74452	9225		15264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90х 8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	314,11	1622,00	--	509486	--	509486	--	550245
		СП - 8%	-136,4611	-177,65	--	--	--	--		40759	
12	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,002	438119,30	69127,28	876	138	18	761	1768
		НР - 99%; СП - 8%			359766,00	24402,92	720	49		131	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,008	1222,00	--	2454	--	2454	--	2650
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
14	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,002	458215,49	84970,50	916	170	24	776	1828
		НР - 99%; СП - 8%			361188,00	30869,59	722	62		135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	1424,00	--	2859	--	2859	--	3088
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
16	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,004	438119,30	69127,28	1752	277	36	1521	3536
		НР - 99%; СП - 8%			359766,00	24402,92	1439	98		262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,016	359,00	--	1442	--	1442	--	1557
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
		Футляры									
18	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	287770,69	73632,53	1727	442	4	1390	3366
		НР - 99%; СП - 8%			213482,00	20505,73	1281	123		249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	2301-0502-0604 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 50х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 Ф63х5,8	м	6,06	351,00	--	2127	--	2127	--	2297
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
20	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,012	347138,79	105411,35	4166	1265	28	3196	7951
		НР - 99%; СП - 8%			239396,00	29662,04	2873	356		589	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110х 6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12,12	1634,00	--	19804	--	19804	--	21388
		СП - 8%			--	--	--	--		1584	
22	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	448896,70	149186,26	1796	597	1	1355	3402
		НР - 99%; СП - 8%			299611,00	42453,30	1198	170		252	
23	2301-0502-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 140х8,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,04	2609,00	--	10540	--	10540	--	11384
		СП - 8%			--	--	--	--		843	
24	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	22	1256,27	7,45	27638	164	3410	23871	55630
		НР - 99%; СП - 8%			1093,82	2,20	24064	48		4121	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	4	14478,14	1511,86	57913	6047	34291	17520	81467
		НР - 99%; СП - 8%			4393,70	30,46	17575	122		6035	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	1122-1401-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп**	м	69	2853,70	2258,81	196905	155858	415	85045	304507
		НР - 99%; СП - 8%			588,88	656,12	40632	45272		22556	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	2301-0502-0610 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 140x 8,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	69,69	2609,00	--	181821	--	181821	--	196367
		СП - 8%			--	--	--	--		14546	
28	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	69	1256,27	7,45	86683	514	10695	74870	174477
		НР - 99%; СП - 8%			1093,82	2,20	75474	152		12924	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0196	287770,69	73632,53	5640	1443	13	4540	10995
		НР - 99%; СП - 8%			213482,00	20505,73	4184	402		814	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	7,07	221,00	--	1562	--	1562	--	1687
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
31	2301-0502-0808 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 50x 4,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** 63x5,8	м	12,726	506,00	--	6439	--	6439	--	6955
		СП - 8%			--	--	--	--		515	
32	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,0035	698858,95	212336,93	2446	743	31	1970	4770
		НР - 99%; СП - 8%			477792,00	90822,92	1672	318		353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	3,514	359,00	--	1262	--	1262	--	1362

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8% Узлы выхода из колодцев			--	--	--	--		101	
34	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,00469	1010711,28	507623,03	4740	2381	87	2925	8278
		НР - 99%; СП - 8%			484372,30	145516,63	2272	682		613	
35	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,94	1424,00	--	4187	--	4187	--	4521
		СП - 8%			--	--	--	--		335	
36	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	14	1405,35	912,28	19675	12772	--	10242	32310
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,89	6903	3442		2393	
37	2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	7	633,00	--	4431	--	4431	--	4785
		СП - 8%			--	--	--	--		354	
38	2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	7	2208,00	--	15456	--	15456	--	16692
		СП - 8%			--	--	--	--		1236	
39	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	2,17	3636,72	157,82	7892	342	5348	2278	10983
		НР - 99%; СП - 8%			1014,90	45,36	2202	98		814	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,126	20234,92	7,20	2550	1	2090	431	3219
		НР - 94%; СП - 8%			3641,70	--	459	--		238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Узлы выхода от трубы									
41	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,0013	765671,03	252173,47	995	328	16	781	1918
		НР - 99%; СП - 8%			500544,00	106133,77	651	138		142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,3052	2072,00	--	2704	--	2704	--	2921
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
43	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	4	1405,35	912,28	5621	3649	--	2926	9232
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,89	1972	984		684	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	0,25	2409,00	--	602	--	602	--	650
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
45	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	1,32	796,00	--	1051	--	1051	--	1135
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
46	2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	846,00	--	846	--	846	--	914
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
47	2302-0304-2216 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	5108,00	--	5108	--	5108	--	5517
		СП - 8%			--	--	--	--		409	
48	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**	т	0,02558	1350902,28	507623,03	34556	12985	9181	15951	54548
		НР - 99%; СП - 8%			484372,30	145516,63	12390	3722		4041	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	кг	0,000296	187,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
50	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	м3	0,1	3636,72	157,82	364	16	247	105	506
		НР - 99%; СП - 8%			1014,90	45,36	101	5		37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	1122-0601-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм**	км	0,0013	147208,32	29296,56	191	38	90	77	290
		НР - 99%; СП - 8%			48321,40	11815,64	63	15		22	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	1107-0516-0116 РСНБ РК 2015	**Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхности горизонтальной**	м	1	2232,62	5,39	2233	5	1242	1167	3672
		НР - 118%; СП - 8%			986,43	2,59	986	3		272	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл**	шт	1	1630,00	--	1630	--	1630	--	1760
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
54	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,00125	1125401,77	519832,36	1407	650	89	865	2454
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			534672,00	164376,56	668	205		182	
55	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,255	5720,00	--	7179	--	7179	--	7753
		СП - 8%			--	--	--	--		574	
56	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	4	1405,35	912,28	5621	3649	--	2926	9232
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,89	1972	984		684	
57	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	0,2	5079,00	--	1016	--	1016	--	1097
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
58	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	1,32	1622,00	--	2141	--	2141	--	2312
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
59	2302-0304-2217 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	7489,00	--	7489	--	7489	--	8088
		СП - 8%			--	--	--	--		599	
60	2302-0302-2609 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	1538,00	--	1538	--	1538	--	1661
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
61	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**	т	0,0253103	1350902,28	507623,03	34192	12848	9084	15783	53973
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			484372,30	145516,63	12260	3683		3998	
62	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	кг	0,000296	187,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	м3	0,03	3636,72	157,82	109	5	74	31	152
		НР - 99%; СП - 8%			1014,90	45,36	30	1		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	1122-0601-1106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,0013	225491,56	32846,72	293	43	182	85	408
		НР - 99%; СП - 8%			52628,60	13363,60	68	17		30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	1107-0516-0116 РСНБ РК 2015	**Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхности горизонтальной**	м	1	2232,62	5,39	2233	5	1242	1167	3672
		НР - 118%; СП - 8%			986,43	2,59	986	3		272	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл**	шт	1	1630,00	--	1630	--	1630	--	1760
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
67	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	7	1547,35	80,82	10831	566	1180	9264	21703
		НР - 99%; СП - 8%			1297,91	38,88	9085	272		1608	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	14	548,84	32,04	7684	449	295	6870	15718
		НР - 99%; СП - 8%			495,68	--	6940	--		1164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	2304-0902-1517 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	7	8310,00	--	58170	--	58170	--	62824
		СП - 8%			--	--	--	--		4654	
70	2302-0103-0804 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 25 ГОСТ 33259-2015**	шт.	14	1344,00	--	18816	--	18816	--	20321
		СП - 8%			--	--	--	--		1505	
		Задвижки 63-2шт									
71	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,25	17958,57	1091,24	4490	273	3911	332	5208
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	306	59		386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	0,002	42823,93	1817,89	86	4	47	32	127
		НР - 91%; СП - 8%			17253,60	409,19	35	1		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	8	766,41	--	6131	--	--	4415	11389
		НР - 72%; СП - 8%			766,41	--	6131	--		844	
74	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	8	2240,00	--	17920	--	17920	--	19354
		СП - 8%			--	--	--	--		1434	
75	1124-0108-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж**	ковер	2	30999,15	591,60	61998	1183	55459	5866	73293
		НР - 99%; СП - 8%			2677,94	284,60	5356	569		5429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	4	1840,67	57,63	7363	231	2225	5849	14269
		НР - 118%; СП - 8%			1226,73	12,44	4907	50		1057	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0,2275	31088,00	--	7073	--	7073	--	7638
		СП - 8%			--	--	--	--		566	
78	1124-0108-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка**	шт.	2	17945,31	5587,67	35891	11175	412	27258	68200
		НР - 99%; СП - 8%			12152,20	1614,24	24304	3228		5052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	123-040102-0904	**Задвижка с ПЭ100 патрубками с обризиненным клином EPDM корпус из ВЧШГ, для газа, DN050/63mm, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	271244,00	--	542488	--	542488	--	585887
		СП - 8%			--	--	--	--		43399	
80	1312-1401-0101 РСНБ РК 2015	**Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования**	комплект	2	13031,73	2425,30	26063	4851	1304	12758	41928
		НР - 61%; СП - 8%			9954,00	503,68	19908	1007		3106	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	2304-0105-0103 РСНБ РК 2015	**Удлинительный шток телескопический от DN 40 до DN 50, длиной от 1,05 м до 1,75 м**	шт.	2	14405,00	--	28810	--	28810	--	31115
		СП - 8%			--	--	--	--		2305	
82	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	4	1405,35	912,28	5621	3649	--	2926	9232
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,89	1972	984		684	
83	2302-0302-9207 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4	1913,00	--	7652	--	7652	--	8264
		СП - 8%			--	--	--	--		612	
84	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	2	1630,00	--	3260	--	3260	--	3521
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
		Задвижки 90-1									
85	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,125	17958,57	1091,24	2245	136	1956	166	2604
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	153	29		193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	0,001	42823,93	1817,89	43	2	24	16	64
		НР - 91%; СП - 8%			17253,60	409,19	17	--		5	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	4	766,41	--	3066	--	--	2207	5695
		НР - 72%; СП - 8%			766,41	--	3066	--		422	
88	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	4	2240,00	--	8960	--	8960	--	9677
		СП - 8%			--	--	--	--		717	
89	1124-0108-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж**	ковер	1	30999,15	591,60	30999	592	27729	2933	36647
		НР - 99%; СП - 8%			2677,94	284,60	2678	285		2715	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкци	2	1840,67	57,63	3681	115	1113	2924	7134
		НР - 118%; СП - 8%			1226,73	12,44	2453	25		528	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0,11375	31088,00	--	3536	--	3536	--	3819
		СП - 8%			--	--	--	--		283	
92	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	1970,77	80,82	1971	81	327	1586	3841
		НР - 99%; СП - 8%			1562,64	38,88	1563	39		285	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	123-040102-0906	**Задвижка с ПЭ100 патрубками с обризиненным клином EPDM корпус из ВЧШГ, для газа, DN080/90mm , типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	153363,00	--	153363	--	153363	--	165632
		СП - 8%			--	--	--	--		12269	
94	1312-1401-0101 РСНБ РК 2015	**Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования**	комплект	1	13031,73	2425,30	13032	2425	653	6379	20964
		НР - 61%; СП - 8%			9954,00	503,68	9954	504		1553	
95	2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	**Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м**	шт.	1	17149,00	--	17149	--	17149	--	18521
		СП - 8%			--	--	--	--		1372	
96	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	2	1405,35	912,28	2811	1825	--	1463	4616
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,89	986	492		342	
97	2302-0304-2609 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16**	шт.	2	1557,00	--	3114	--	3114	--	3363
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
98	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	1	1630,00	--	1630	--	1630	--	1760
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
		Опора под ГРПШ									
99	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,225	2542,40	--	572	--	--	412	1063
		НР - 72%; СП - 8%			2542,40	--	572	--		79	
100	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	0,81	4281,21	149,43	3468	121	3131	241	4005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			266,42	49,55	216	40		297	
101	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,263	24068,68 5316,50	1146,55 259,43	6330 1398	302 68	4630	1334 613	8278
102	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	7,28	2177,55 597,64	40,99 7,13	15853 4351	298 52	11204	4094 1596	21543
103	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,07788	108099,98 103075,00	2485,22 607,36	8419 8027	194 47	198	5572 1119	15110
104	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,06948	265075,00 --	-- --	18417 --	-- --	18417	-- 1473	19891
105	2105-0103-0112 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)** *СП - 8%*	т	0,0084	1410767,00 --	-- --	11850 --	-- --	11850	-- 948	12798
106	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	2,8	90,64 43,42	2,40 0,26	254 122	7 1	125	84 27	365
107	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	2,8	149,75 50,74	3,40 0,52	419 142	10 1	267	99 41	560
108	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	установка	1	27180,53 13820,80	971,37 311,08	27181 13821	971 311	12389	13849 3282	44312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	Перечень оборуд., материалов п.1	Стоимость газорегуляторного пункта ГРПШ-400 с регулятором давления РДНК-1000	к-т	1	118819,64	--	118820	--		--	118820
					--	--	--	--	118820	--	
110	1124-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,004	918809,42	361272,23	3675	1445	42	2596	6773
		НР - 99%; СП - 8%			546894,00	108777,92	2188	435		502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,04	1222,00	--	4937	--	4937	--	5332
		СП - 8%			--	--	--	--		395	
112	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1547,35	80,82	3095	162	337	2647	6201
		НР - 99%; СП - 8%			1297,91	38,88	2596	78		459	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	548,84	32,04	2195	128	84	1963	4491
		НР - 99%; СП - 8%			495,68	--	1983	--		333	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114	2304-0902-1520 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10386,00	--	20772	--	20772	--	22434
		СП - 8%			--	--	--	--		1662	
115	2302-0103-0807 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	3001,00	--	12004	--	12004	--	12964
		СП - 8%			--	--	--	--		960	
116	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	335,00	--	335	--	335	--	362
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
117	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	480,00	--	480	--	480	--	518
		СП - 8%			--	--	--	--		38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Опоры под задвижки 2шт.									
118	1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,32	1643,48 1643,48	-- --	2169 2169	-- --	--	1562 299	4030
119	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,82	766,41 766,41	-- --	628 628	-- --	--	452 86	1167
120	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	0,5	4281,21 266,42	149,43 49,55	2141 133	75 25	1933	149 183	2472
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,2	24068,68 5316,50	1146,55 259,43	4814 1063	229 52	3522	1015 466	6295
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,02035	24916,26 11341,55	11340,63 3126,64	507 231	231 64	45	203 57	767
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123	2106-0601-0801 РСНБ РК 2015	**Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла** *СП - 8%*	т	0,021164	554930,00 --	-- --	11745 --	-- --	11745	-- 940	12684
124	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,5698	90,64 43,42	2,40 0,26	52 25	1 --	26	17 6	74
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,1396	74,87 25,37	1,70 0,26	85 29	2 --	54	20 8	114
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	3,64	2177,55 597,64	40,99 7,13	7926 2175	149 26	5602	2047 798	10771
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	4412,00	--	4412	--	4412	--	4765
		СП - 8%			--	--	--	--		353	
		Ограждение ГРПШ									
128	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,795625	2542,40	--	4565	--	--	3287	8480
		НР - 72%; СП - 8%			2542,40	--	4565	--		628	
129	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	1,0125	4281,21	149,43	4335	151	3914	301	5006
		НР - 94%; СП - 8%			266,42	49,55	270	50		371	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,325	24068,68	1146,55	7822	373	5721	1649	10229
		НР - 91%; СП - 8%			5316,50	259,43	1728	84		758	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	3,75	2177,55	40,99	8166	154	5771	2109	11097
		НР - 93%; СП - 8%			597,64	7,13	2241	27		822	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,1374	24916,26	11340,63	3423	1558	307	1372	5179
		НР - 69%; СП - 8%			11341,55	3126,64	1558	430		384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж**	т конструкций	0,13606	108099,98	2485,22	14708	338	346	9734	26397
		НР - 69%; СП - 8%			103075,00	607,36	14024	83		1955	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,13606	265075,00	--	36066	--	36066	--	38951
		СП - 8%			--	--	--	--		2885	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,00738	269856,00	--	1992	--	1992	--	2151
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
136	2105-0303-0105 РСНБ РК 2015	**Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 6,5 мм ГОСТ 30136-95**	т	0,01063	234117,00	--	2489	--	2489	--	2688
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
137	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	м2	15,64	1061,00	--	16594	--	16594	--	17922
		СП - 8%			--	--	--	--		1328	
138	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,27346	162906,53	39731,62	44548	10865	1432	24677	74764
		НР - 69%; СП - 8%			117936,00	12848,64	32251	3514		5538	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз**	м2	9,9	81,76	2,94	809	29	453	229	1122
		НР - 69%; СП - 8%			33,03	0,52	327	5		83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	19,8	74,87	1,70	1482	34	946	350	1979
		НР - 69%; СП - 8%			25,37	0,26	502	5		147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141	2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый навесной 3Н1 ГОСТ 5089-2011**	шт.	1	1954,00	--	1954	--	1954	--	2110
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
142	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	1547,35	80,82	1547	81	168	1323	3100
		НР - 99%; СП - 8%			1297,91	38,88	1298	39		230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143	2304-0901-0502 РСНБ РК 2015	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	2497,00	--	2497	--	2497	--	2697
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
144	1124-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка**	свеча	1	9135,76	3483,08	9136	3483	1213	5493	15799
		НР - 99%; СП - 8%			4439,58	1109,28	4440	1109		1170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,5	359,00	--	898	--	898	--	969
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
		Молниеотвод высотой 6м-1 шт									
146	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	5,8	1613,92	--	9361	--	--	6740	17389
		НР - 72%; СП - 8%			1613,92	--	9361	--		1288	
147	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	4,52	841,75	--	3805	--	--	2739	7068
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	3805	--		524	
148	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,048	15881,85	1091,24	762	52	651	64	892
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	59	11		66	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	0,12	26811,71	1909,37	3217	229	2163	797	4336
		НР - 91%; СП - 8%			6878,90	422,26	825	51		321	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02139	225938,00	--	4833	--	4833	--	5219
		СП - 8%			--	--	--	--		387	
151	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,0226	272618,00	--	6161	--	6161	--	6654
		СП - 8%			--	--	--	--		493	
152	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	4,44	863,50	19,64	3834	87	2545	1129	5360
		НР - 93%; СП - 8%			270,72	2,59	1202	12		397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153	1106-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство**	м2	0,36	879,03	5,66	316	2	137	162	516
		НР - 91%; СП - 8%			491,40	2,13	177	1		38	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	1106-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=3	**Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины**	м2	0,36	945,72	7,85	340	3	185	139	518
		НР - 91%; СП - 8%			421,20	3,00	152	1		38	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155	1134-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Антенны телевизионных мачт 4 диапазона из электросварных труб. Установка**	т металлоконструкций антенны	0,04216	108060,06	49973,67	4556	2107	1243	1516	6557
		НР - 76%; СП - 8%			28612,86	18697,68	1206	788		486	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87**	кг	1,52	187,00	--	284	--	284	--	307
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
157	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2	2181,00	--	4362	--	4362	--	4711
		СП - 8%			--	--	--	--		349	
158	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,5	1222,00	--	1833	--	1833	--	1980
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
159	2301-0201-0124 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,5	479,00	--	719	--	719	--	776
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
160	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1	291,00	--	291	--	291	--	314
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
161	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00252	891873,39	1305,39	2248	3	1651	542	3013
		НР - 91%; СП - 8%			235818,00	549,96	594	1		223	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	3,6	863,50	19,64	3109	71	2063	915	4346
		НР - 93%; СП - 8%			270,72	2,59	975	9		322	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	12,1	90,64	2,40	1097	29	543	365	1578
		НР - 69%; СП - 8%			43,42	0,26	525	3		117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	24,2	74,87	1,70	1812	41	1157	428	2419
		НР - 69%; СП - 8%			25,37	0,26	614	6		179	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	4,41	1613,92	--	7117	--	--	5125	13221
		НР - 72%; СП - 8%			1613,92	--	7117	--		979	
166	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	4,41	841,75	--	3712	--	--	2673	6896
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	3712	--		511	
167	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	5 х2 =10 м.	4704,00	183,00	23520	915	16957	4282	30026
		НР - 72%; СП - 8%			1129,50	59,81	5648	299		2224	
168	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	1 м = 1,31	=0,038 11 4х10 = 0,045	603,25	23,15	6636	255	4448	1446	8729
		НР - 72%; СП - 8%			175,70	6,93	1933	76		647	
		Контрольные трубки-2шт на врезке и на выходе из земли									
169	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	2	7360,66	2113,93	14721	4228	3616	8316	24880
		НР - 99%; СП - 8%			3438,70	761,08	6877	1522		1843	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0,0808	31088,00	--	2512	--	2512	--	2713
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
171	2301-0502-0612 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 180х10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	1	4309,00	--	4309	--	4309	--	4654
		СП - 8%			--	--	--	--		345	
172	2302-0302-8704 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	646,00	--	1292	--	1292	--	1395
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
		Контрольные трубки на футлярах-5шт									
173	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	5	7360,66	2113,93	36803	10570	9039	20789	62200
		НР - 99%; СП - 8%	-3	=2	3438,70	761,08	17194	3805		4607	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,202	31088,00	--	6280	--	6280	--	6782
		СП - 8%			--	--	--	--		502	
175	2301-0502-0612 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 180x10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,5	4309,00	--	10773	--	10773	--	11634
		СП - 8%			--	--	--	--		862	
176	2302-0302-8704 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	646,00	--	3230	--	3230	--	3488
		СП - 8%			--	--	--	--		258	
		Контрольные трубки на углах поворота-3шт									
177	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	3	7360,66	2113,93	22082	6342	5424	12473	37320
		НР - 99%; СП - 8%			3438,70	761,08	10316	2283		2764	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
178	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,1212	31088,00	--	3768	--	3768	--	4069
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
179	2301-0502-0612 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 180x10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,5	4309,00	--	6464	--	6464	--	6981
		СП - 8%			--	--	--	--		517	
180	2302-0302-8704 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	646,00	--	1938	--	1938	--	2093
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
181	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка опозновательных знаков на металлических стойках	шт	4	4747,62	802,85	18990	3211	1891	16113	37912
		НР - 108%; СП - 8%			3472,00	257,92	13888	1032		2808	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т (стойки)	т	0,1432704	553062,00	--	79237	--	79237	--	85576
		СП - 8%			--	--	--	--		6339	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	2401-0201-0401 РСНБ РК 2015 прим.	**Знаки опознавательные индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	м2	0,8064	20839,00	--	16805	--	16805	--	18149
		СП - 8%			--	--	--	--		1344	
184	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**	шт	4	1405,35	912,28	5621	3649	--	2926	9232
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,89	1972	984		684	
185	2302-0303-1203 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16**	шт.	1	365,00	--	365	--	365	--	394
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
186	2302-0303-1205 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16**	шт.	3	882,00	--	2646	--	2646	--	2858
		СП - 8%			--	--	--	--		212	
187	2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	1	3013,00	--	3013	--	3013	--	3254
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
188	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	шт.	8	2071,02	1343,32	16568	10747	--	8632	27216
		НР - 99%; СП - 8%			727,70	362,19	5822	2898		2016	
189	2302-0303-2603 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16**	шт.	1	1216,00	--	1216	--	1216	--	1313
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
190	2302-0301-1107 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 63x32x63, PN 16**	шт.	7	1339,00	--	9373	--	9373	--	10123
		СП - 8%			--	--	--	--		750	
191	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**	шт	1	1405,35	912,28	1405	912	--	732	2308
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,89	493	246		171	
192	2302-0302-6119 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16**	шт.	1	1303,00	--	1303	--	1303	--	1407
		СП - 8%			--	--	--	--		104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	35	1405,35	912,28	49187	31930	--	25605	80776
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,89	17258	8606		5983	
194	2302-0304-2609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	7	1557,00	--	10899	--	10899	--	11771
		СП - 8%			--	--	--	--		872	
195	2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	19	765,00	--	14535	--	14535	--	15698
		СП - 8%			--	--	--	--		1163	
196	2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	7	633,00	--	4431	--	4431	--	4785
		СП - 8%			--	--	--	--		354	
197	2302-0304-2407 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	2	1647,00	--	3294	--	3294	--	3558
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
198	2302-0103-2903 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 25	шт.	7	851,00	--	5957	--	5957	--	6434
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
199	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	9512,81	1171,62	9513	1172	1261	7009	17844
		НР - 99%; СП - 8%			7079,96	--	7080	--		1322	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
200	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Укладка сигнальной ленты	м	506	603,25	23,15	305246	11716	204626	66534	401523
		НР - 72%; СП - 8%			175,70	6,93	88904	3504		29742	
201	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	100 м	5,06	1755,00	--	8880	--	8880	--	9591
		СП - 8%			--	--	--	--		710	
202	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	510	343,28	154,21	175070	78645	23719	69685	264336
		НР - 72%; СП - 8%			142,56	47,21	72706	24079		19580	
203	2306-0128-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,51	387659,00	--	197706	--	197706	--	213523
		СП - 8%			--	--	--	--		15816	
204	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,4	90,64	2,40	127	3	63	42	183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			43,42	0,26	61	--		14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
205	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,4	74,87	1,70	105	2	67	25	140
		НР - 69%; СП - 8%			25,37	0,26	36	--		10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Предварительное пневматическое испытание газопровода									
206	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм**	км	0,506	931941,80	790524,45	471563	400005	4217	124567	643820
		НР - 91%; СП - 8%			133084,00	137443,60	67341	69546		47690	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Предварительное пневматическое испытание переходов через автодороги									
207	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм**	км	0,506	931941,80	790524,45	471563	400005	4217	124567	643820
		НР - 91%; СП - 8%			133084,00	137443,60	67341	69546		47690	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Пневматическое испытание газопровода									
208	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм**	км	0,006	931941,80	790524,45	5592	4743	50	1477	7634
		НР - 91%; СП - 8%			133084,00	137443,60	799	825		565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
209	1339-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	стык	10	154,90	--	1549	--	--	945	2693
		НР - 61%; СП - 8%			154,90	--	1549	--		200	
210	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	10	657,31	20,40	6573	204	381	3653	11044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			598,80	--	5988	--		818	
		Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия									
211	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	0,1	2822,04	1225,54	282	123	--	228	551
		НР - 108%; СП - 8%			1596,50	511,19	160	51		41	
212	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	м2 основания	2	632,74	221,12	1265	442	744	210	1593
		НР - 108%; СП - 8%			39,60	57,56	79	115		118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
213	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502**	м2 основания	2	438,37	128,09	877	256	609	90	1044
		НР - 108%; СП - 8%			6,17	35,39	12	71		77	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
214	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	2	1585,71	124,97	3171	250	2834	159	3596
		НР - 108%; СП - 8%			43,55	29,88	87	60		266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
215	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	м2 покрытия	2	1062,14	0,13	2124	--	2123	2	2296
		НР - 108%; СП - 8%			0,70	--	1	--		170	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7752038
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1175705				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1404685			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					323354			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3162388		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						118820		
		- Накладные расходы	Тенге							1325015	
		- Сметная прибыль	Тенге							565417	

ИСКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	код ресурса		измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Трубопроводы									
1	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,13511	347138,79	105411,35	46902	14242	315	35989	89522
		НР - 99%; СП - 8%			239396,00	29662,04	32345	4008		6631	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x 8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	136,4611	1622,00	--	221340	--	221340	--	239047
		СП - 8%			--	--	--	--		17707	
		Контрольные трубки на футлярах-3шт									
3	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	3	7360,66	2113,93	22082	6342	5424	12473	37320
		НР - 99%; СП - 8%			3438,70	761,08	10316	2283		2764	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0,1212	31088,00	--	3768	--	3768	--	4069
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
5	2301-0502-0612 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 180x10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	1,5	4309,00	--	6464	--	6464	--	6981
		СП - 8%			--	--	--	--		517	
6	2302-0302-8704 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	3	646,00	--	1938	--	1938	--	2093
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								379032
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				42661				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					20584			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6291			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						239249		
		- Накладные расходы	Тенге							48462	
		- Сметная прибыль	Тенге							28075	

ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	**1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**8,5**	**1980,72**	**--**	**16836**	**--**	**--**	**12122**	**31275**
		НР - 72%; СП - 8%			**1980,72**	**--**	**16836**	**--**		**2317**	
2	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**8,5**	**841,75**	**--**	**7155**	**--**	**--**	**5152**	**13291**
		НР - 72%; СП - 8%			**841,75**	**--**	**7155**	**--**		**985**	
3	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**5,5**	**156,87**	**74,79**	**863**	**411**	**--**	**460**	**1428**
		НР - 72%; СП - 8%			**82,08**	**34,02**	**451**	**187**		**106**	
4	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,7**	**3636,72**	**157,82**	**2546**	**110**	**1726**	**735**	**3543**
		НР - 99%; СП - 8%			**1014,90**	**45,36**	**710**	**32**		**262**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Трубопроводы									
5	**1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,14**	**305192,19**	**83264,47**	**42727**	**11657**	**146**	**33822**	**82673**
		НР - 99%; СП - 8%			**220886,00**	**23140,95**	**30924**	**3240**		**6124**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	**2301-0502-0810 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х 5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**14,14**	**796,00**	**--**	**11255**	**--**	**11255**	**--**	**12156**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**900**	
		Футляры									
7	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/футляр/**	**км трубопровода**	**0,051**	**347138,79**	**105411,35**	**17704**	**5376**	**119**	**13585**	**33792**
		НР - 99%; СП - 8%			**239396,00**	**29662,04**	**12209**	**1513**		**2503**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	51	1256,27	7,45	64070	380	7905	55338	128961
		НР - 99%; СП - 8%			1093,82	2,20	55785	112		9553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	2301-0502-0607 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	51	1101,00	--	56151	--	56151	--	60643
		СП - 8%			--	--	--	--		4492	
10	1122-1401-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп**	м	51	2599,71	2079,97	132585	106079	256	56559	204276
		НР - 99%; СП - 8%			514,71	605,50	26250	30881		15132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Пикетный столб									
11	1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м**	яма	1	5389,32	--	5389	--	--	3880	10011
		НР - 72%; СП - 8%			5389,32	--	5389	--		742	
12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,15	15881,85	1091,24	2382	164	2034	199	2788
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	184	35		207	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1133-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Установка пикентного столба**	т	0,1	34346,00	--	3435	--	--	2748	6677
		НР - 80%; СП - 8%			34346,00	--	3435	--		495	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	**(применительно) Пикетный столб**	шт.	1	34363,00	--	34363	--	34363	--	37112
		СП - 8%			--	--	--	--		2749	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								628626
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				159329	+1175705	-1286	= 1292373.	
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					124177			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					36000			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						113955		
		- Накладные расходы	Тенге							184600	
		- Сметная прибыль	Тенге							46567	

Ремонтно-строительные работы 7 633 218

Оборудование 118 820

Итого ремонтно-строительные работы с оборудованием 7 752 038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 2,9%			**221 363**						
		Итого для расчета доп затрат (по главам смет 1-8)			***7 854 581***						
		Дополнительные затраты - 1,04%			**81 688**						
		Итого по главам смет (1-9) без оборудования для расчета непредвиденных затрат-2%			***7 936 269***						
		Итого по главам смет (1-9) с оборудованием			**8 055 089**						
		Непредвиденные работы и затраты-2%			158 725						
		Итого стоимость в текущем уровне цен 2020 года			**8 213 814**						
		Налог на добавленную стоимость, 12%			985 658						
		ВСЕГО			**9 199 472**						
		ИТОГО к оплате по договору с НДС-12%			**9 199 467,20**						
		Сумма без НДС			8 213 810						
		В том числе НДС-12%			985 657,20						

«Заказчик»

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мерекенского района"

И.О Руководителя_____Мусабекова А

М.П.

«Подрядчик»

ТОО "Париев"

Директор_____Мириев Р. А

М.П.

Тех. надзор Основов. Е.К.