Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата города Кызылорда, Кызылординской области

Подрядчик : ТОО "Промстройсервис-Е"

Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО 50 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА № 3 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №2 В РАЙОНЕ СПМК-70 Г. КЫЗЫЛОРДА

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2021 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 363 от 21.04.2021г.		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
			Доп.соглашение					
			Номер	Дата	Наименования	код	наименование.	Код
			№2	12.11.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затратв тыс. тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы. 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	150 000 000,00							5 357 142,86	
в т.ч. За отчетный месяц	50 000 000,00	44 642 857,14						5 357 142,86	**50000000,00**

Заказчик :

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата города Кызылорда, Кызылординской области

_____Қани Н.

БИН 060 140 014 281

Технадзор:

ТОО " Әсем - Құрылыс Қызылорда"

_____Ысқақов М.

БИН 070 340 004 739

Подрядчик:

Директор

ТОО "Промстройсервис.Е"

_____Домбаев Х. У.

БИН 000 740 000 331

Заказчик: *КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда*

Подрядчик: *ТОО "Промстройсервис-Е"*

Наименование объекта ***СТРОИТЕЛЬСТВО 50 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА № 3 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №2 В РАЙОНЕ СПМК-70 Г. КЫЗЫЛОРДА***

Акт № 2
приемки выполненных работ за декабрь 2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01										
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ										
54	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие из ГПС. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	179,932		-9004,88	-1717,19	-1620266	-308977	-744017	-656400	-2458800
		НР - 94%; СП - 8%				-3152,70	-728,20	-567272	-131026		-182133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	1799,32		-1040,00	-95,84	-1871297	-172452	-1073324	-648555	-2721441
		НР - 94%; СП - 8%				-347,64	-35,81	-625521	-64431		-201588	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	м2 покрытия	1799,32		-400,15	-16,99	-720005	-30563	-617360	-82000	-866165
		НР - 94%; СП - 8%				-40,06	-8,42	-72082	-15152		-64160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	**Плинтуса цементные. Устройство**	м плинтусов	1925,2724		-170,42	-1,09	-328114	-2096	-60916	-250155	-624530
		НР - 94%; СП - 8%				-137,70	-0,53	-265102	-1020		-46262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					-4539683	-514088	-2495617	-1637110	-6670936
								-1529977	-211629	--	-494143	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-4539683				
	Материалы		Тенге					-2495618				
	Всего заработная плата		Тенге						-1741606			
		Накладные расходы	Тенге					-1637110				
		Сметная прибыль	Тенге					-494143				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-6670936				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-1637
		Сметная заработная плата	Тенге						-1741606			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-6670936				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-1637
		Сметная заработная плата	Тенге						-1741606			
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
		электрощитовая										
61	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство ГПС под фундаменты**	м3	3		-5996,40	-1727,10	-17989	-5181	-10215	-4464	-24250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			-864,45	-735,60	-2593	-2207		-1796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	2,52	-26938,66	-1979,06	-67885	-4987	-52257	-10630	-84797
		НР - 91%; СП - 8%			-4222,80	-412,76	-10641	-1040		-6281	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,684	-271125,00	--	-456575	--	-456575	--	-493100
		СП - 8%			--	--	--	--		-36526	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				-542449	-10169	-519047	-15094	-602147
							-13235	-3247	--	-44603	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-542449				
		Материалы	Тенге				-62471				
		Всего заработная плата	Тенге					-16482			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-456575				
		Накладные расходы	Тенге				-15094				
		Сметная прибыль	Тенге				-44603				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-602147				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-14
		Сметная заработная плата	Тенге					-16482			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-602147				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-14
		Сметная заработная плата	Тенге					-16482			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02									
		РАЗДЕЛ 13. СТЕНЫ									
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ С ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ									
1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	173,4	14293,26	2103,50	2478451	364747	663470	1423447	4214050
		НР - 93%; СП - 8%			8363,52	463,40	1450234	80354		312152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	м3	36,278	23830,00	--	864505	--	864505	--	933665
		СП - 8%			--	--	--	--		69160	
3	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	158,02645	45743,00	--	7228604	--	7228604	--	7806892
		СП - 8%			--	--	--	--		578288	
4	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	6,77	89406,00	--	605279	--	605279	--	653701
		СП - 8%			--	--	--	--		48422	
5	2108-0101-0200 РСНБ РК 2015	**Гибкие связи периодического профиля из полимерного композита для кладки стен**	шт.	459	28,00	--	12852	--	12852	--	13880
		СП - 8%			--	--	--	--		1028	
		СТЕНЫ СО СТОРОНЫ ЛОДЖИЙ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	60,2	13611,80	2419,90	819430	145678	254876	421429	1340128
		НР - 93%; СП - 8%			6958,08	569,32	418876	34273		99269	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	17,56	23830,00	--	418455	--	418455	--	451931
		СП - 8%			--	--	--	--		33476	
8	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	19,6812	45743,00	--	900277	--	900277	--	972299
		СП - 8%			--	--	--	--		72022	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ									
12	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	28,48	2176,02	108,59	61973	3093	9504	46607	117266
		НР - 93%; СП - 8%			1733,71	25,95	49376	739		8686	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,1055	89406,00	--	98838	--	98838	--	106745
		СП - 8%			--	--	--	--		7907	
14	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	28,48	289,96	--	8258	--	--	7680	17213
		НР - 93%; СП - 8%			289,96	--	8258	--		1275	
15	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояс парапетный из цементного рствора. Устройство	м3	0,284	9495,96	4008,77	2697	1138	151	1493	4525
		НР - 91%; СП - 8%			4959,25	818,34	1408	232		335	
16	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,288	20767,00	--	5981	--	5981	--	6459
		СП - 8%			--	--	--	--		478	
17	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04435	271125,00	--	12024	--	12024	--	12986
		СП - 8%			--	--	--	--		962	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
19	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	306	11200,74	1569,15	3427427	480159	1094502	1827404	5675217
		НР - 93%; СП - 8%			6054,79	366,62	1852766	112184		420386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125	1000шт	34,234	34905,00	--	1194938	--	1194938	--	1290533
		СП - 8%			--	--	--	--		95595	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	734,4	2444,08	116,07	1794931	85245	251716	1374812	3423323
		НР - 93%; СП - 8%			1985,25	27,67	1457970	20322		253579	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125**	1000шт	28,5005952	34905,00	--	994813	--	994813	--	1074398
		СП - 8%			--	--	--	--		79585	
23	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,28086	271125,00	--	76148	--	76148	--	82240
		СП - 8%			--	--	--	--		6092	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
24	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Армирование кладки стен и других конструкций**	т	0,62	339508,32	2226,12	210495	1380	168098	38558	268978
		НР - 93%; СП - 8%			66157,20	714,96	41017	443		19924	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,62	242664,00	--	150452	--	150452	--	162488
		СП - 8%			--	--	--	--		12036	
		ГИЛЬЗЫ									
26	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	1т	0,312	897038,12	1317,12	279876	411	204284	68575	376326
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	75181	175		27876	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**				21646704	1081850	15209767	5210005	29005243
							5355088	248723	--	2148533	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				21646704				
Материалы			Тенге				2646600				
Всего заработная плата			Тенге					5603811			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1534436				
Местные материалы			Тенге				11028730				
		Накладные расходы	Тенге				5210005				
		Сметная прибыль	Тенге				2148537				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				29005246				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4755
		Сметная заработная плата	Тенге					5603811			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				29005246				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4755
		Сметная заработная плата	Тенге					5603811			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ									
28	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	270	594,90	239,80	160624	64746	49906	71077	250238
		НР - 118%; СП - 8%			170,27	52,83	45972	14263		18536	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	25	2268,47	1298,16	56712	32454	844	36066	100200
		НР - 118%; СП - 8%			936,58	285,98	23414	7150		7422	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	14,607	67735,00	--	989405	--	989405	--	1068558
		СП - 8%			--	--	--	--		79152	
31	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	0,7	75582,10	6373,66	52907	4462	5822	51422	112676
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	42623	955		8346	
32	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	0,7	268025,00	--	187618	--	187618	--	202627
		СП - 8%			--	--	--	--		15009	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1447266	101661	1233595	158565	1734299
							112009	22368	--	128465	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1447266				
		Материалы	Тенге				56573				
		Всего заработная плата	Тенге					134377			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				187618				
		Местные материалы	Тенге				989405				
		Накладные расходы	Тенге				158565				
		Сметная прибыль	Тенге				128466				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1734297				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
		Сметная заработная плата	Тенге					134377			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1734297				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
		Сметная заработная плата	Тенге					134377			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820									
33	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**шт**	23,7	2364,92	758,10	56049	17967	21546	24026	86481
		НР - 118%; СП - 8%			697,74	161,40	16536	3825		6406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**шт**	138	3056,09	895,25	421741	123545	181475	168152	637084
		НР - 118%; СП - 8%			845,80	186,82	116721	25781		47191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	1107-0505-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2**	**шт**	6	8976,40	1565,65	53858	9394	16081	35972	97017
		НР - 118%; СП - 8%			4730,58	350,20	28383	2101		7186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	1987,35	6507,00	--	12931686	--	12931686	--	13966221
		СП - 8%			--	--	--	--		1034535	
37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	0,53476	236183,00	--	126301	--	126301	--	136405
		СП - 8%			--	--	--	--		10104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/**	м3	1,457	67735,00	--	98690	--	98690	--	106585
		СП - 8%			--	--	--	--		7895	
41	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	**Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т**	шт	24	1846,27	57,70	44310	1385	12841	35859	86583
		НР - 118%; СП - 8%			1253,51	12,71	30084	305		6414	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	2104-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012**	шт.	24	2072,00	--	49728	--	49728	--	53706
		СП - 8%			--	--	--	--		3978	
43	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	**Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)**	шт	9	7550,39	3327,94	67954	29951	6664	44726	121694
		НР - 118%; СП - 8%			3482,12	729,39	31339	6565		9014	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	2104-0111-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93**	шт.	9	29067,00	--	261603	--	261603	--	282531
		СП - 8%			--	--	--	--		20928	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**14111920**	**182242**	**13706615**	**308735**	**15574307**
							223064	**38577**	--	**1153651**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**14111920**				
		Материалы	Тенге				**238606**				
		Всего заработная плата	Тенге					**261640**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**126301**				
		Местные материалы	Тенге				**13341707**				
		Накладные расходы	Тенге				**308736**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1153652**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**15574308**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**207**
		Сметная заработная плата	Тенге					**261640**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**15574308**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**207**
		Сметная заработная плата	Тенге					**261640**			
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ									
148	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	шт	18	5933,98	2813,49	106812	50643	2417	76593	198078
		НР - 118%; СП - 8%			2986,20	619,90	53752	11158		14672	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	шт	16	5567,90	2791,59	89086	44665	1583	62235	163428
		НР - 118%; СП - 8%			2677,40	618,97	42838	9904		12106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные с площадками ГОСТ 9818-85**	м2	123,12	8006,00	--	985699	--	985699	--	1064555
		СП - 8%			--	--	--	--		78856	
151	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	м	12	1404,31	53,28	16852	639	441	18934	38649
		НР - 118%; СП - 8%			1314,36	22,81	15772	274		2863	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	м	14,4	5560,00	--	80064	--	80064	--	86469
		СП - 8%			--	--	--	--		6405	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1278512**	**95948**	**1070204**	**157762**	**1551179**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**112362**	**21335**	--	**114902**	
		Материалы	Тенге				**1278512**				
		Всего заработная плата	Тенге				**4440**				
		Местные материалы	Тенге					**133698**			
		Накладные расходы	Тенге				**1065763**				
		Сметная прибыль	Тенге				**157763**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**114902**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1551178**				**107**
		Сметная заработная плата	Тенге					**133698**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1551178**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**107**
		Сметная заработная плата	Тенге					**133698**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**40591945**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4259312**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**937445**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**116126**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**28205517**		
		- Накладные расходы	Тенге							**4182863**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3006805**	
		СМР						40591945,00			
		ОБОРУДОВАНИЕ							0,00		
		Итого по акту:									**40591945**
		Временные здания и сооружения (0,9 %)						365328			365328
		Итого по главам 2-8 :						**40957273**			**40957273**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)						442339			442339
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска								1883466	**1883466**
		Итого по главам 2-9 :						**41399611**	**0,00**	**1883466**	43283077
		Непредвиденные работы и затраты - 2%						827992			**827992**
		ИТОГО						**42227603**	**0,00**	**1883466**	**44111069**
		в том числе на 2020 год -54%:						22802906	0,00	1017071	23819977
		в том числе на 2021 год -46%:						19424698	0,00	866394	20291092
		в том числе в текущих ценах на 2020 год-54%, К=1						22802906	0,00	1017071	23819977
		в том числе в текущих ценах на 2021 год-46%, К=1,050036						20396632	0,00	909745	21306377
		Итого по акту:						**43199537**	**0,00**	**1926816**	**45126354**
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,900000000096									**40613718**
		НДС (12 %)								**4873646**	4873646
		Всего :									**50000000**

Утверждаю:
Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда, Кызылординской области

Кани Н.

Инженер технического надзора

ТОО " Әсем - Құрылыс Қызылорда"

Ысқақов М.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Промстройсервис Е"

Домбаев Х.У.