Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата города Кызылорда, Кызылординской области

Подрядчик : ТОО "Промстройсервис-Е"

Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО 50 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА № 3 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №2 В РАЙОНЕ СПМК-70 Г. КЫЗЫЛОРДА

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь №2 месяц 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	**Договор № 363 от 21.04.2021г.**		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Доп.соглашение					
		Номер	Дата	Наименования	код	наименование.	Код
		№2	**12.11.2021г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затратв тыс. тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы. 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	200 000 000,00							5 357 142,86	
в т.ч. За отчетный месяц	50 000 000,00	44 642 857,14						5 357 142,86	**50000000,00**

Заказчик :
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата города Кызылорда, Кызылординской области

_____Қани Н.

БИН 060 140 014 281

Технадзор:
ТОО " Әсем - Құрылыс Қызылорда"

_____Ыскаков М.

БИН 070 340 004 739

Подрядчик:
Директор
ТОО "Промстройсервис.Е"

_____Домбаев Х. У.

БИН 000 740 000 331

Заказчик: *КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда*

Подрядчик: *ТОО "Промстройсервис-Е"*

Наименование объекта ***СТРОИТЕЛЬСТВО 50 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА № 3 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №2 В РАЙОНЕ СПМК-70 Г. КЫЗЫЛОРДА***

Акт № 3
приемки выполненных работ за декабрь 2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02										
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ С ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ										
1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	285,6		14293,26	2103,50	4082155	600760	1092774	2344501	6940788
		НР - 93%, СП - 8%				8363,52	463,40	2388621	132347		514132	
2	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	м3	59,75		23830,00	--	1423843	--	1423843	--	1537750
		СП - 8%				--	--	--	--		113907	
4	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	14,27301		89406,00	--	1276093	--	1276093	--	1378180
		СП - 8%				--	--	--	--		102087	
5	2108-0101-0200 РСНБ РК 2015	**Гибкие связи периодического профиля из полимерного композита для кладки стен**	шт.	1377		28,00	--	38556	--	38556	--	41640
		СП - 8%				--	--	--	--		3084	
		СТЕНЫ СО СТОРОНЫ ЛОДЖИЙ										
6	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	127,05		13611,80	2419,90	1729379	307448	537907	889411	2828294
		НР - 93%, СП - 8%				6958,08	569,32	884024	72332		209503	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	м3	28,93		23830,00	--	689402	--	689402	--	744554
		СП - 8%				--	--	--	--		55152	
8	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	26,2416		45743,00	--	1200370	--	1200370	--	1296399
		СП - 8%				--	--	--	--		96030	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	42,72	2176,02	108,59	92960	4639	14257	69910	175900
		НР - 93%; СП - 8%			1733,71	25,95	74064	1109		13030	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,65763	89406,00	--	148202	--	148202	--	160058
		СП - 8%			--	--	--	--		11856	
14	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	42,72	289,96	--	12387	--	--	11520	25819
		НР - 93%; СП - 8%			289,96	--	12387	--		1913	
15	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояс парапетный из цементного раствора. Устройство	м3	0,4264	9495,96	4008,77	4049	1709	225	2242	6794
		НР - 91%; СП - 8%			4959,25	818,34	2115	349		503	
16	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,433	20767,00	--	8992	--	8992	--	9711
		СП - 8%			--	--	--	--		719	
17	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06653	271125,00	--	18038	--	18038	--	19481
		СП - 8%			--	--	--	--		1443	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
19	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	306	11200,74	1569,15	3427427	480159	1094502	1827404	5675217
		НР - 93%; СП - 8%			6054,79	366,62	1852766	112184		420386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125	1000шт	73,3161	34905,00	--	2559098	--	2559098	--	2763826
		СП - 8%			--	--	--	--		204728	
21	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	734,4	2444,08	116,07	1794931	85245	251716	1374812	3423323
		НР - 93%; СП - 8%			1985,25	27,67	1457970	20322		253579	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125	1000шт	28,5	34905,00	--	994793	--	994793	--	1074376
		СП - 8%			--	--	--	--		79583	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
24	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,86	339508,32	2226,12	291977	1914	233168	53484	373098
		НР - 93%; СП - 8%			66157,20	714,96	56895	615		27637	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,86	242664,00	--	208691	--	208691	--	225386

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		16695	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**20001342**	**1481874**	**11790627**	**6573284**	**28700594**
							6728842	**339258**	--	**2125967**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**20001342**				
		Материалы	Тенге				**3224549**				
		Всего заработная плата	Тенге					**7068100**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2378529**				
		Местные материалы	Тенге				**6187547**				
		Накладные расходы	Тенге				**6573284**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2125970**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**28700596**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6018**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7068100**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**28700596**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6018**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7068100**			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ									
28	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**162**	**594,90**	**239,80**	**96374**	**38847**	**29944**	**42646**	**150143**
		НР - 118%; СП - 8%			**170,27**	**52,83**	**27583**	**8558**		**11122**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**15**	**2268,47**	**1298,16**	**34027**	**19472**	**506**	**21639**	**60120**
		НР - 118%; СП - 8%			**936,58**	**285,98**	**14049**	**4290**		**4453**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**4,869**	**67735,00**	--	**329802**	--	**329802**	--	**356186**
		СП - 8%			--	--	--	--		**26384**	
31	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,23016**	**75582,10**	**6373,66**	**17396**	**1467**	**1915**	**16907**	**37048**
		НР - 118%; СП - 8%			**60890,20**	**1363,72**	**14014**	**314**		**2744**	
32	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,23016**	**268025,00**	--	**61689**	--	**61689**	--	**66624**
		СП - 8%			--	--	--	--		**4935**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**539288**	**59787**	**423856**	**81192**	**670121**
							55646	**13162**	--	**49638**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**539288**				
		Материалы	Тенге				**32365**				
		Всего заработная плата	Тенге					**68808**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**61689**				
		Местные материалы	Тенге				**329802**				
		Накладные расходы	Тенге				**81193**				
		Сметная прибыль	Тенге				**49638**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**670120**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**56**
		Сметная заработная плата	Тенге					**68808**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**670120**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**56**
		Сметная заработная плата	Тенге					**68808**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820									
33	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	шт	23,7	2364,92	758,10	56049	17967	21546	24026	86481
		НР - 118%; СП - 8%			697,74	161,40	16536	3825		6406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	шт	138	3056,09	895,25	421741	123545	181475	168152	637084
		НР - 118%; СП - 8%			845,80	186,82	116721	25781		47191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	1107-0505-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2**	шт	6	8976,40	1565,65	53858	9394	16081	35972	97017
		НР - 118%; СП - 8%			4730,58	350,20	28383	2101		7186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	м2	397,47	6507,00	--	2586337	--	2586337	--	2793244
		СП - 8%			--	--	--	--		206907	
38	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т**	шт	3	2268,47	1298,16	6805	3894	101	4328	12024
		НР - 118%; СП - 8%			936,58	285,98	2810	858		891	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	12	594,90	239,80	7139	2878	2218	3159	11122
		НР - 118%; СП - 8%			170,27	52,83	2043	634		824	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016**	м3	1,4566	67735,00	--	98663	--	98663	--	106556
		СП - 8%			--	--	--	--		7893	
41	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	24	1846,27	57,70	44310	1385	12841	35859	86583
		НР - 118%; СП - 8%			1253,51	12,71	30084	305		6414	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	2104-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92**	шт.	24	2072,00	--	49728	--	49728	--	53706
		СП - 8%			--	--	--	--		3978	
43	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных**	шт. сборных конструкций	9	7550,39	3327,94	67954	29951	6664	44726	121694
		НР - 118%; СП - 8%			3482,12	729,39	31339	6565		9014	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	2104-0111-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93**	шт.	9	29067,00	--	261603	--	261603	--	282531
		СП - 8%			--	--	--	--		20928	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				3654187	189014	3237257	316222	4288042
							227917	40068	--	317632	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3654187				
		Материалы	Тенге				240925				
		Всего заработная плата	Тенге					267985			
		Местные материалы	Тенге				2996331				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				316222				
		Сметная прибыль	Тенге				317633				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4288042				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								213
		Сметная заработная плата	Тенге					267985			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4288042				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								213
		Сметная заработная плата	Тенге					267985			
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА									
105	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2**	м2	101	3491,23	175,28	352614	17703	164630	160783	554469
		НР - 90%, СП - 8%			1685,95	82,83	170281	8366		41072	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	м2	16,2	3532,01	172,75	57219	2799	30103	23062	86703
		НР - 90%, СП - 8%			1501,06	80,73	24317	1308		6422	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107	2109-0201-0504 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	м2	156,88	23352,00	--	3663462	--	3663462	--	3956539
		СП - 8%			--	--	--	--		293077	
108	2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	м2	16,2	28266,00	--	457909	--	457909	--	494542
		СП - 8%			--	--	--	--		36633	
109	1110-0106-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м**	м2	117,2	1068,74	26,68	125257	3127	44523	70503	211420
		НР - 90%; СП - 8%			662,18	6,22	77607	729		15661	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110	2109-0205-0207 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	м	85,2	2754,00	--	234641	--	234641	--	253412
		СП - 8%			--	--	--	--		18771	
111	2109-0205-0204 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	м	2,9	1812,00	--	5255	--	5255	--	5675
		СП - 8%			--	--	--	--		420	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				4896356	23628	4600523	254348	5562760
							272206	10403	--	412056	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4896356				
	Материалы		Тенге				239255				
	Всего заработная плата		Тенге					282609			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4361267				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				**254348**				
		Сметная прибыль	Тенге				**412056**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5562760**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**246**
		Сметная заработная плата	Тенге					**282609**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**5562760**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**246**
		Сметная заработная плата	Тенге					**282609**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**39221517**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**7284611**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1754303**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**402891**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**20052263**		
		- Накладные расходы	Тенге							**7225046**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2905293**	
		СМР						39221517,00			
		ОБОРУДОВАНИЕ							0,00		
		Итого по акту:									**39221517**
		Временные здания и сооружения (0,9 %)						352994			352994
		Итого по главам 2-8 :						**39574511**			**39574511**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)						427405			427405
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска								3309115	**3309115**
		Итого по главам 2-9 :						**40001915**	**0,00**	**3309115**	43311030
		Непредвиденные работы и затраты - 2%						800038			**800038**
		ИТОГО						**40801954**	**0,00**	**3309115**	**44111069**
		в том числе на 2020 год -54%:						22033055	0,00	1786922	23819977
		в том числе на 2021 год -46%:						18768899	0,00	1522193	20291092
		в том числе в текущих ценах на 2020 год-54%, К=1						22033055	0,00	1786922	23819977
		в том числе в текущих ценах на 2021 год-46%, К=1,050036						19708019	0,00	1598357	21306377
		Итого по акту:						**41741074**	**0,00**	**3385279**	**45126354**
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,900000000096									**40613718**
		НДС (12 %)								**4873646**	4873646
		Всего :									**50000000**

Утверждаю:
Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда, Кызылординской области

_____ **Қани Н.**

Инженер технического надзора
ТОО " Әсем - Құрылыс Қызылорда"

_____ **Ысқақов М.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Промстройсервис-Е"

_____ **Домбаев.Х.У.**