Заказчик: КГУ "Основная средняя школа № 56" акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования города Караганды" **Форма 2В**

Подрядчик: ТОО «Сары-Арка Тех»

Наименование объекта: "РП "Капитальный ремонт здания КГУ "ОСШ №56, расположенного по адресу : г. Караганда, ул. Днепровская 14.

Договор подряда № 66 от 23.11. 2020года

АКТ № 1

выполненных работ на работы за ноябрь 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
		Оконные проемы									
1	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	61,9	1760,75	163,08	108990	10095	--	74903	198605
					1597,67	82,97	98896	5136		14711	
2	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Пояски, отливы. Разборка**	м	27,8	81,66	0,03	2270	1	--	1634	4216
					81,63	--	2269	--		312	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				111261	10096	--	76537	202821
							101165	5136	--	15023	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				111261				
		Всего заработная плата	Тенге					106301			
		Накладные расходы	Тенге				76537				
		Сметная прибыль	Тенге				15024				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				202821				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	Тенге					106301			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				202821				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	Тенге					106301			
		РАЗДЕЛ 2. Оконные проемы									
		Монтаж оконных проемов									
3	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	61,9	2075,24	168,37	128457	10422	47465	54382	197467
					1140,67	80,14	70570	4961		14627	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	61,9	19846,00 --	-- --	1228467 --	-- --	1228467	-- 98277	1326745
5	2113-0814-2001 РСНБ РК 2015	Москитные сетки	шт	20	5000,00 --	-- --	100000 --	-- --	100000	-- 8000	108000
		Подоконники									
6	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	27,8	1258,21 229,19	9,45 4,59	34978 6372	263 128	28343	4679 3173	42830
7	2109-0205-0208 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	27,8	2911,00 --	-- --	80926 --	-- --	80926	-- 6474	87400
8	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	24	111,00 --	-- --	2664 --	-- --	2664	-- 213	2877
		Откосы внутренние									
9	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены, откосы и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	74	204,70 204,70	-- --	15147 15147	-- --	--	10906 2084	28138
10	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Откосы. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	37	411,92 406,07	5,85 2,82	15241 15024	217 104	--	10893 2091	28224
11	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	3,848	11683,00 --	-- --	44956 --	-- --	44956	-- 3596	48553
12	1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка пластиковыми панелями(сендвичпанель 10мм)	м откоса	74	606,91 429,21	6,10 2,45	44911 31762	452 181	12697	22999 5433	73343
13	2203-0201-0501 РСНБ РК 2015 /прим/	Панели отделочные пластиковые толщиной 10 мм (сендвичпанель 10мм)	м2	29,6	3219,00 --	-- --	95282 --	-- --	95282	-- 7623	102905
14	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	59,502	3062,99 2182,01	43,40 22,08	182253 129834	2583 1314	49836	94426 22134	298814

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	59,502	444,56 267,04	2,87 1,39	26452 15889	171 83	10392	11500 3036	40988
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1999736 284598	14107 6771	1701028 --	209785 176761	2386284
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1999736				
		Материалы	Тенге				148736				
		Всего заработная плата	Тенге					291369			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1552296				
		Накладные расходы	Тенге				209785				
		Сметная прибыль	Тенге				176762				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2386284				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								252
		Сметная заработная плата	Тенге					291369			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2386284				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								252
		Сметная заработная плата	Тенге					291369			
		ИТОГО:	**Тенге**								2589105
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				385763				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					24202			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11907			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1701028		
		- Накладные расходы	Тенге							286322	
		- Сметная прибыль	Тенге							191784	
		Итого по акту	**Тенге**				2 589 105				
		Итого со скидкой подрядчика, Коэф-т=0,927402767	**Тенге**				2 401 143				
		НДС	**Тенге**				288 137				
		Итого с НДС	**Тенге**				2 689 280				

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Основная средняя школа №56
акимата г.Караганды
ГУ "Отдел образования города Караганды"
Директор Гомаров А.Г.:

Принял
Технический надзор:
ТОО "ДАНиК Құрылысшы"
инженер -эксперт:

Принял
Авторский надзор:
ТОО Компания"Стройгарантсервис"

Исполнитель:
ТОО "Сары-Арка Тех"
Директор Хижняк В.В.: