Заказчик Касымгалиев Ж.А.,Нурканова Ж.И. г.Актау 8 микрорайон,5 дом,5 квартира
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"

Наименование строительства и его адрес: Административное здание по адресу гАктау 31Б здание №4 с наружными сетями (водопровод,канализация,сети связи,электроснабжение,газоснабжение,теплоснабжение,автомобильные дороги,проездных зон,тротуаров,благоустройства)

А К Т
приемки выполненных работ

за декабрь 2017 года

на 6-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ВОДОПРОВОД В1								
1	1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	584,3	27,84	26,18	16264	15294	5022	0,01	7
			м3		1,66	7,2	970	4207	97	0,03	15
2	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	18	262,72	0	4729	0	5344	1,85	33
			м3		262,72	0	4729	0	113	0	0
3	3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	89,7	134,1	0	12029	0	13593	0,97	87
			м3		134,1	0	12029	0	113	0	0
4	4	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	508,4	3,35	3,35	1704	1704	573	0	0
			м3		0	1,16	0	591	97	0	2
5	5	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	508,4	1,48	1,48	753	753	254	0	0
			м3		0	0,51	0	261	97	0	1
6	6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	508,4	21,55	4,52	10954	2296	8398	0,11	55
			м3		17,03	0	8658	0	97	0	0
7	7	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 100 мм	0,195	58881,69	25695,31	11482	5011	10112	194	38

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			км		33075	6813,45	6450	1329	130	26,38	5
8	10	E0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,195	8287,75	0	1616	0	2036	51,5	10
			км		8032,5	0	1566	0	130	0	0
9	11	E0122-9-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм /ФУТЛЯР/	0,006	258148,62	119848,99	1549	719	1259	607	4
			км		116100	45274,5	697	272	130	221,12	1
10	13	E0122-20-8 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,006	626062,25	104375,72	3756	626	792	356,7	2
			км		62122,5	39429	373	237	130	192,57	1
11	14	E0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм /ФУТЛЯР в колодце/	0,002	199804,17	95036,29	400	190	318	458	1
			км		86400	35901	173	72	130	175,34	0
12	16	E0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	8	244,98	0,28	1960	2	1529	0,84	7
			м		146,93	0,11	1175	1	130	0	0
13	17	E0122-48-1 K=0,375	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 300 мм	1	1732,01	209,93	1732	210	648	3	3
			футляр		495,28	3,48	495	3	130	0,01	0
14	18	E0122-48-1 K=0,25	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 200 мм	1	1154,67	139,95	1155	140	432	2	2
			футляр		330,19	2,32	330	2	130	0,01	0
15	19	E0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,4	3
			шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	0
16	22	E0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 65 мм	1	405,4	16,15	405	16	304	1,36	1
			шт		227,25	6,75	227	7	130	0,03	0
17	25	E0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 65 мм	2	118,85	16,47	238	33	252	0,46	1
			фланец		96,75	0	194	0	130	0	0
18	27	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, втулок под фланец	5	300,57	225,64	1503	1128	835	0,41	2
			шт		69,53	58,98	348	295	130	0,23	1
19	33	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /тройник,заглушка,переход/	0,0185	247994,13	49389,75	4588	914	1958	312,7	6
			т		62775	18657	1161	345	130	91,12	2
20	34	E0122-38-2	Врезка в существующую сеть трубопровода диам. 75 мм	1	732,12	120,17	732	120	529	1,86	2
			врезка		362,25	45	362	45	130	0,22	0
21	35	E0122-38-3	Врезка в существующую сеть трубопровода диам. 100 мм	1	916,73	180,25	917	180	603	2,01	2
			врезка		396	67,5	396	68	130	0,33	0
22	36	E0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,355	7715,1	1879,87	10454	2547	3477	8,86	12
			м3		1435,5	538,43	1945	730	130	2,06	3
23	37	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,355	132		179				
			м3								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	46	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	13,1	245,44	3,82	3215	50	600	0,21	3
			м2		37,35	1,44	489	19	118	0,01	0
25	47	Е0106-1-20	Упор из бетона	1	11195,24	311,32	11195	311	587	2,82	3
			м3		441	117,61	441	118	105	0,57	1
26	48	Е0146-30-1	Пробивка отверстий	2	43,33	20,47	87	41	61	0,13	0
			отверст.		22,86	7,74	46	15	100	0,04	0
27	49	Е0146-33-3	Заделка отверстий, бетон В7,5	0,1	30177	355,81	3018	36	1144	75,58	8
			м3		11301,75	135	1130	14	100	0,66	0
28	50	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	5,5	112,13	2,62	617	14	78	0,07	0
			м2		10,51	0,99	58	5	123	0	0
29	51	Е0127-38-1	Устройство отмостки из бетона В15 толщ.16см	5,5	1923,89	14,12	10581	78	337	0,27	1
			м2		42,98	3,08	236	17	133	0,01	0
30	52	Е0127-38-2	Исключается 1 см толщины слоя	5,5	112,43	0	-618	0	-7	0,01	0
			м2		0,9	0	-5	0	133	0	0
			Итого по разделу: ВОДОПРОВОД В1				118015				
			Раздел: ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД								
31	53	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	179	27,84	26,18	4982	4685	1538	0,01	2
			м3		1,66	7,2	297	1289	97	0,03	4
32	54	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. и тм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5	262,72	0	1314	0	1484	1,85	9
			м3		262,72	0	1314	0	113	0	0
33	55	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	24	134,1	0	3218	0	3637	0,97	23
			м3		134,1	0	3218	0	113	0	0
34	56	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	136	3,35	3,35	456	456	153	0	0
			м3		0	1,16	0	158	97	0	1
35	57	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	136	1,48	1,48	202	202	68	0	0
			м3		0	0,51	0	70	97	0	0
36	58	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	136	21,55	4,52	2930	614	2247	0,11	15
			м3		17,03	0	2316	0	97	0	0
37	59	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,018	154891,68	66009,8	2788	1188	2226	376	7
			км		70200	24936,75	1264	449	130	121,79	2
38	61	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,083	62566,88	6788,5	5193	563	5205	253	21
			км		45675	2565	3791	213	130	12,52	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	64	Е0122-20-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,018	438829,54	80944,76	7899	1457	1849	278,5	5
			км		48442,5	30577,5	872	550	130	149,34	3
40	65	Е0122-20-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,083	147303,59	29540,14	12226	2452	5011	202,9	17
			км		35280	11160	2928	926	130	54,5	5
41	66	Е0122-32-6	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 200 мм	0,018	4435	0	80	0	91	24,7	0
			км		3870	0	70	0	130	0	0
42	67	Е0122-32-1	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 50-65 мм	0,083	3253	0	270	0	347	20,6	2
			км		3217,5	0	267	0	130	0	0
43	68	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	1	1230,66	466,78	1231	467	895	3,04	3
			шт		513	175,5	513	176	130	0,86	1
44	73	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 65 мм	2	405,4	16,15	811	32	608	1,36	3
			шт		227,25	6,75	455	14	130	0,03	0
45	76	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	276,46	17,71	553	35	503	1,07	2
			шт		186,75	6,75	374	14	130	0,03	0
46	82	Ц0112-630-1	Компенсаторы стальные на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода до 100 мм	1	1243	145	1243	145	836	5	5
			шт		911	18	911	18	90	0,1	0
47	86	Е0122-34-3	Установка полиэтиленовых крестовин	1	594,94	450,71	595	451	333	0,83	1
			шт		138,83	117,67	139	118	130	0,45	0
48	88	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
			шт		102,38	86,87	102	87	130	0,33	0
49	90	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0678	247994,13	49389,75	16814	3349	7177	312,7	21
			т		62775	18657	4256	1265	130	91,12	6
50	91	Ц0107-218-2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,17 т	2	6282	508	12564	1016	8691	28	56
			шт		4770	58,5	9540	117	90	0,34	1
51	93	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	6,16	7753,8	1879,87	47763	11580	15807	8,86	55
			м3		1435,5	538,43	8843	3317	130	2,06	13
52	109	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	57,5	245,44	3,82	14113	220	2632	0,21	12
			м2		37,35	1,44	2148	83	118	0,01	0
53	110	Е0106-1-20	Упор из бетона	1,05	11195,24	311,32	11755	327	616	2,82	3
			м3		441	117,61	463	123	105	0,57	1

1	1а	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
54	111	Е0146-30-1	Пробивка отверстий	отверст.	8	43,33	20,47	347	164	245	0,13	1
						22.86	7,74	183	62	100	0,04	0
55	112	Е0146-33-3	Заделка отверстий, бетон В7,5	м3	0,4	30177	355,81	12071	142	4575	75,58	30
						11301,75	135	4521	54	100	0,66	0
56	113	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	16,5	112,13	2,62	1850	43	233	0,07	1
						10,51	0,99	173	16	123	0	0
57	114	Е0127-38-1	Устройство отмостки из бетона В15 толщ.16см	м2	16,5	1923,89	14,12	31744	233	1011	0,27	4
						42,98	3,08	709	51	133	0,01	0
58	115	Е0127-38-2	Исключается 1 см толщины слоя	м2	16,5	112,43	0	-1855	0	-20	0,01	0
						0,9	0	-15	0	133	0	0
59	116	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
						288	13,5	288	14	130	0,07	0
			Итого по разделу: ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД					211672				
			ИТОГО:					329690	62644			593
								95076	17850			72
			Накладные расходы :									
			На монтажные работы					**9527**				
			На общестроительные работы					**120798**				
			Всего накладных расходов:					**130325**				
			Итого с накладными					**460015**				
			- заработная плата					**19549**				
			- трудоемкость					**65**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					**27601**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**487 616**				
			Итого с временными, 1,44 %					**494 638**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,4 %					**1 979**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					**1 979**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					**4 946**				
			ИТОГО:					**503 541**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,736					**1 377 689**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					**27 554**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					**1 405 242**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					**168 629**				
			Итого с НДС					**1 573 871**				
			Всего:					**1 573 871**				

на 6-2 НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиц	Шифр и номер	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ п/п	ии по смете	позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К-1								
1	1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	425,5	27,84	26,18	11844	11137	3657	0,01	5
			м3		1,66	7,2	706	3064	97	0,03	11
2	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	12	262,72	0	3153	0	3562	1,85	22
			м3		262,72	0	3153	0	113	0	0
3	3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	62,6	134,1	0	8395	0	9486	0,97	61
			м3		134,1	0	8395	0	113	0	0
4	4	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	354,8	3,35	3,35	1189	1189	400	0	0
			м3		0	1,16	0	413	97	0	1
5	5	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	354,8	1,48	1,48	526	526	177	0	0
			м3		0	0,51	0	182	97	0	1
6	6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	354,8	21,55	4,52	7645	1602	5861	0,11	38
			м3		17,03	0	6042	0	97	0	0
7	7	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,121	78245	36133,62	9468	4372	8095	247	30
			км		41850	9612,9	5064	1163	130	37,3	5
8	9	Е0122-32-5	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 160 мм	0,121	4194	0	507	0	609	24,7	3
			км		3870	0	468	0	130	0	0
9	10	Е0123-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм /ФУТЛЯР/	0,004	815398,71	28043,08	3262	112	491	499	2
			км		83961	10500,76	336	42	130	51,29	0
10	11	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр труб диам. 160 мм	4	282,86	0,37	1131	1	814	0,9	4
			м		156,38	0,14	626	1	130	0	0
11	12	Е0122-48-1 К=0,375	Заделка битумом и прилью концов футляра диам. 300 мм	1	1732,01	209,93	1732	210	648	3	3
			футляр		495,28	3,48	495	3	130	0,01	0
12	13	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	7,55	10663,9	2308,84	80512	17432	30924	13,87	105
			м3		2286	864,68	17259	6528	130	4,22	32

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	14	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	4,32	6765,22	1538,85	29226	6648	12311	9,65	42
			м3		1615,95	576,23	6981	2489	130	2,81	12
14	30	Е0108-6-9	Кладка кирпичная	0,672	13701,89	296,6	9208	199	814	5,95	4
			м3		915,75	110,25	615	74	118	0,54	0
15	31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	61	245,44	3,82	14972	233	2792	0,21	13
			м2		37,35	1,44	2278	88	118	0,01	0
16	32	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	55	112,13	2,62	6167	144	778	0,07	4
			м2		10,51	0,99	578	54	123	0	0
17	33	Е0127-38-1	Устройство отмостки из бетона В15 толщ.16см	55	1923,89	14,12	105814	777	3369	0,27	15
			м2		42,98	3,08	2364	169	133	0,01	1
18	34	Е0127-38-2	Исключается 1 см толщины слоя	55	112,43	0	-6184	0	-66	0,01	0
			м2		0,9	0	-50	0	133	0	0
			Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ К-1				288566				
			Раздел: НАПОРНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К-3								
19	35	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	18,5	27,84	26,18	515	484	159	0,01	0
			м3		1,66	7,2	31	133	97	0,03	0
20	36	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,6	262,72	0	158	0	178	1,85	1
			м3		262,72	0	158	0	113	0	0
21	37	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3	134,1	0	402	0	455	0,97	3
			м3		134,1	0	402	0	113	0	0
22	38	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	16,1	3,35	3,35	54	54	18	0	0
			м3		0	1,16	0	19	97	0	0
23	39	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	16,1	1,48	1,48	24	24	8	0	0
			м3		0	0,51	0	8	97	0	0
24	40	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	16,1	21,55	4,52	347	73	266	0,11	2
			м3		17,03	0	274	0	97	0	0
25	41	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,007	121367,16	49858,78	850	349	730	336	2
			км		61425	18834,75	430	132	130	91,99	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	43	Ц0107-218-2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т	1	6282	508	6282	508	4346	28	28
			шт		4770	58.5	4770	59	90	0.34	0
27	45	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек и клапанов обратных диам. 50 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1.07	1
			шт		186,75	6.75	187	7	130	0.03	0
28	47	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек и клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0.88	1
			шт		144	2.25	144	2	130	0.01	0
			Итого по разделу: НАПОРНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К-3				9150				
			ИТОГО:				297717	46098			387
							61706	14630			65
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				4346				
			На общестроительные работы				86979				
			Всего накладных расходов:				91325				
			Итого с накладными				389042				
			- заработная плата				13699				
			- трудоемкость				46				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				23342				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				412384				
			Итого с временными, 1,44 %				418 322				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,4 %				1 673				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 673				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4 183				
			ИТОГО:				425 852				
			Итого в текущих ценах, к = 2,736				1 165 131				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				23 303				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 188 434				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				142 612				
			Итого с НДС				1 331 046				
			Всего:				1 331 046				

на 6-3и НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиц	Шифр и номер	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ п/п	ии по смете	позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Газоснабжение К-3								
1	1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	336	27,84	26,18	9353	8795	2888	0,01	4
			м3		1,66	7,2	558	2419	97	0,03	8
2	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	10	262,72	0	2627	0	2969	1,85	18
			м3		262,72	0	2627	0	113	0	0
3	3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	47	134,1	0	6303	0	7122	0,97	46
			м3		134,1	0	6303	0	113	0	0
4	4	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	268	3,35	3,35	898	898	302	0	0
			м3		0	1,16	0	312	97	0	1
5	5	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	268	1,48	1,48	397	397	134	0	0
			м3		0	0,51	0	138	97	0	0
6	6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	268	21,55	4,52	5774	1210	4427	0,11	29
			м3		17,03	0	4564	0	97	0	0
7	7	Ц0108-141-1	Прокладка сигнальной ленты в траншее	320	26,4	3,1	8448	992	5958	0,11	35
			м		19,1	0,5	6112	160	95	0	1
8	9	Е0124-106-6	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов	1	5684,1	2950,67	5684	2951	3288	5,97	6
			отключ		1415,25	1113,75	1415	1114	130	5,44	5
9	10	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,32	51202,26	20326,01	16385	6504	15050	179	57
			км		30825	5353,43	9864	1713	130	20,64	7
10	12	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,015	121367,16	49858,78	1821	748	1565	336	5
			км		61425	18834,75	921	283	130	91,99	1
11	14	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,004	129222,58	54072,58	517	216	442	352	1
			км		64575	20425,5	258	82	130	99,76	0
12	16	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	276,46	17,71	553	35	503	1,07	2
			шт		186,75	6,75	374	14	130	0,03	0
13	19	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
			шт		342	11,25	342	11	130	0,05	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	22	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	0
			шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	0
15	24	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	0,0005	121294,13	49389,75	61	25	53	312,7	0
			т		62775	18657	31	9	130	91,12	0
16	26	Е0124-103-1	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 63 мм	1	5605,84	2832,75	5606	2833	3147	5,26	5
			врезка		1350	1071	1350	1071	130	5,23	5
17	27	Ц3924-2	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм	20	109,1	14,7	2182	294	1498	0,4	8
			стык		81	2,25	1620	45	90	0,01	0
18	28	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром до 350 мм	0,339	92630,43	67711,68	31402	22954	8391	43,5	15
			км		9000	11625,86	3051	3941	120	43,04	15
19	29	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4	21,8	0,05	87	0	21	0,03	0
			м2		5,81	0,02	23	0	90	0	0
20	30	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4	20,36	0,02	81	0	15	0,02	0
			м2		4,16	0	17	0	90	0	0
21	31	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 75 мм с гидравлическим испытанием	0,32	64200,36	8122,48	-20544	-2599	-20371	254	-81
			км		45900	3069	-14688	-982	130	14,99	-5
22	32	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 75 мм с пневматическим испытанием	0,32	123549,87	51496,99	39536	16479	33833	337	108
			км		61875	19453,5	19800	6225	130	95,01	30
23	33	Е0106-1-1	Устройство бетонного основания	0,03	10576,87	66,01	317	2	7	1,35	0
			м3		195,75	24,93	6	1	105	0,12	0
24	35	Е0124-102-2	Устройство подземного выхода газопровода диаметром 200 мм	3	9453,95	1266,95	28362	3801	9556	10,7	32
			ввод		1971	479,25	5913	1438	130	2,34	7
25	36	Е0122-20-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,0081	429743,14	80944,76	3481	656	832	278,5	2
			км		48442,5	30577,5	392	248	130	149,34	1
26	38	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 63 мм	6,9	244,98	0,28	1690	2	1319	0,84	6
			м		146,93	0,11	1014	1	130	0	0
27	40	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	3	958,17	290,34	2875	871	2325	2,74	8
			шт		486	110,25	1458	331	130	0,53	2
28	42	Е0122-34-1	Установка неразъемных соединений	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
			шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
29	44	Е0120-22-1	Установка зонтов над оборудованием	0,276	2700,27	33,19	745	9	58	0,87	0
			м2		151,2	11,81	42	3	128	0,06	0
30	45	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,005	58881,69	25695,31	294	128	259	194	1
			км		33075	6813,45	165	34	130	26,38	0
31	47	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 63 мм	5	244,98	0,28	1225	1	956	0,84	4

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м		146,93	0,11	735	1	130	0	0
32	48	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,005	367004,63	32537	1835	163	302	196	1
			км		34200	12291,75	171	61	130	60,03	0
33	49	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 100 мм	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
			футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	0
34	50	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов /бетон В15/	0,02	12861,12	95,97	257	2	17	4,9	0
			м3		771,75	36,25	15	1	105	0,18	0
35	52	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	1	958,17	290,34	958	290	775	2,74	3
			шт		486	110,25	486	110	130	0,53	1
36	55	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,02	2701,2	97,07	54	2	4	0,78	0
			м3		112,5	36	2	1	118	0,18	0
37	56	Е0106-1-16	Устройство подушки из бетона В12,5	0,2	10817,94	196,62	2164	39	73	1,79	0
			м3		272,25	74,27	54	15	105	0,36	0
38	59	Е0106-1-20	Устройство бетонных заделок	0,001	11557,79	311,32	12	0	1	2,82	0
			м3		441	117,61	0	0	105	0,57	0
39	62	Е0106-1-16	Устройство опорной подушки из бетона В15	0,06	11658,36	196,62	700	12	22	1,79	0
			м3		272,25	74,27	16	4	105	0,36	0
40	63	Е0122-36-2	Установка крана диам. до 100 мм	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
			шт		342	11,25	342	11	130	0,05	0
41	66	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
			шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	0
42	68	Е0106-1-1	Устройство бетонных заделок /бетон В12,5/	0,001	10576,87	66,01	11	0	0	1,35	0
			м3		195,75	24,93	0	0	105	0,12	0
43	69	Ц0107-1-1	Монтаж шкафного газорегуляторного пункта	1	24951	4653	24951	4653	14542	78	78
			шт		14380	1778	14380	1778	90	10,31	10
44	70	Ком.пр.ТОО"АКВАГАЗ",РК	Стоимость ГРПШ-07У1-1 с регулятором давления РДНК-400М	1	35622,8		35623				
			к-т								
			Отпускная цена		35623		35623				
			Сметная стоимость оборудования				35623				
45	72	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную	3,2	218,93	0	701	0	792	1,54	5
			м3		218,93	0	701	0	113	0	0
46	73	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	2,62	218,93	0	574	0	648	1,54	4
			м3		218,93	0	574	0	113	0	0
47	74	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную	3,3	134,1	0	443	0	500	0,97	3
			м3		134,1	0	443	0	113	0	0
48	75	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под ГРПШ, бетон В15	2,1	12754,37	260,48	26784	547	1552	3,94	8
			м3		614,25	89,46	1290	188	105	0,35	1
49	76	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов /бетон В15/	0,78	12861,12	95,97	10032	75	662	4,9	4
			м3		771,75	36,25	602	28	105	0,18	0
50	78	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	0,0669	17355,77	2191,29	1161	147	762	73,6	5
			т		12555	101,25	840	7	90	0,49	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	80	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,941	21,8	0,05	42	0	10	0,03	0
			м2		5,81	0,02	11	0	90	0	0
52	81	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,941	20,36	0,02	40	0	7	0,02	0
			м2		4,16	0	8	0	90	0	0
53	82	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	11	61,9	3,3	681	36	245	0,14	2
			м		23	0,4	253	4	95	0	0
54	83	Ц0108-471-2	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 63х63х6 мм	1	568,8	27,8	569	28	146	1	1
			шт		149	4,5	149	4	95	0,03	0
55	84	Ц0108-471-2	Молниеприемник вертикальный из угловой стали, размер 63х63х6 мм	1	568,8	27,8	569	28	146	1	1
			шт		149	4,5	149	4	95	0,03	0
56	85	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	1,5	51,7	2,8	78	4	40	0,16	0
			м		27,5	0,3	41	0	95	0	0
57	86	Е0107-24-12	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	14	2142,84	243,27	30000	3406	6420	1,49	21
			м		261	66,53	3654	931	140	0,24	3
58	87	Е0107-25-9	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах	1	140,09	12,17	140	12	164	0,71	1
			шт		112,5	4,59	113	5	140	0,02	0
59	91	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	20,228	43,6	0,1	882	2	212	0,06	1
			м2		11,62	0,04	235	1	90	0	0
60	92	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	20,228	40,72	0,04	824	1	151	0,04	1
			м2		8,32	0	168	0	90	0	0
61	93	Е0125-57-1	Установка оповозвательного знака	1	423,45	1,57	423	2	297	1,68	2
			шт		247,5	0	248	0	120	0	0
62	94	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов, бетон В15	0,324	12861,12	95,97	4167	31	275	4,9	2
			м3		771,75	36,25	250	12	105	0,18	0
63	100	Е0122-13-2 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции на стойки	0,001	177319,38	23641,25	177	24	48	160	0
			км		27900	8930,25	28	9	130	43,62	0
64	101	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	0,6041	43,6	0,1	26	0	6	0,06	0
			м2		11,62	0,04	7	0	90	0	0
65	102	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	0,6041	40,72	0,04	25	0	5	0,04	0
			м2		8,32	0	5	0	90	0	0
			Итого по разделу: Газоснабжение К-3				**308476**				
			ИТОГО:				**308482**	**79675**			**470**
							81240	**22149**			**98**
			Всего прямые затраты:				**308482**				
			в том числе стоимость:								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- материалов, изделий и конструкций				**-111944**				
			- оборудования				**35623**				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**22575**				
			На общестроительные работы				**95624**				
			На металломонтажные работы				**762**				
			На сантехнические работы				**58**				
			Всего накладных расходов:				**119018**				
			Итого с накладными				**427501**				
			- заработная плата				**17853**				
			- трудоемкость				**60**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**23512**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**451013**				
			Итого с временными, 1,44 %				**457 508**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,4 %				**1 830**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1 830**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**4 575**				
			ИТОГО:				**465 743**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,736				**1 274 272**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**25 485**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1 299 758**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**155 971**				
			Итого с НДС				**1 455 728**				
			Всего:				**1 455 728**				

на 6-4 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Теплоснабжение К-3								
1	1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	137	27,84	26.18	3813	3586	1177	0,01	2
			м3		1,66	7,2	227	986	97	0,03	3

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4	262,72	0	1051	0	1187	1,85	7
			м3		262,72	0	1051	0	113	0	0
3	3	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /в резерв/	141	6.01	6,01	847	847	285	0	0
			м3		0	2.08	0	294	97	0.01	1
4	4	Е0101-24-14#к=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	141	23.77	23,77	3352	3352	1128	0	0
			м3		0	8.25	0	1163	97	0.03	4
5	5	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /из резерва/	103,2	6.01	6.01	620	620	209	0	0
			м3		0	2.08	0	215	97	0.01	1
6	6	Е0101-24-14#к=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	103,2	23,77	23,77	2453	2453	826	0	0
			м3		0	8.25	0	851	97	0.03	3
7	7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	15	134,1	0	2012	0	2273	0.97	15
			м3		134.1	0	2012	0	113	0	0
8	8	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	88,2	3,35	3.35	296	296	99	0	0
			м3		0	1.16	0	103	97	0	0
9	9	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	88,2	1.48	1.48	131	131	44	0	0
			м3		0	0,51	0	45	97	0	0
10	10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	88,2	21,55	4.52	1900	398	1457	0.11	10
			м3		17.03	0	1502	0	97	0	0
11	11	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под лотки	6,6	2701,2	97,07	17828	641	1157	0.78	5
			м3		112,5	36	743	238	118	0.18	1
12	12	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	17.17	1986,57	564.43	34109	9691	18329	3.33	57
			м3		567	195.49	9735	3357	140	0.75	13
13	20	Е0106-13-1	Монолитные бетонные вставки /бетон В15/	1	12347,38	86.6	12347	87	549	3,06	3
			м3		490,5	32,72	491	33	105	0,16	0
14	22	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /М-14/	0.0018	175710,1	1826,1	316	3	22	42.7	0
			т		8100	690.75	15	1	140	3,37	0
15	24	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	41,3	245,44	3,82	10137	158	1890	0,21	9
			м2		37,35	1,44	1543	59	118	0,01	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	25	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	73,5	546,37	7.14	40158	525	2149	0,14	11
			м2		22,1	2.68	1624	197	118	0.01	1
17	26	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	73,5	848,01	11.21	62329	824	3097	0,2	15
			м2		31,5	4.21	2315	309	118	0,02	2
18	27	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	57,9	344,38	9,95	19939	576	3984	0,36	21
			м2		52,2	3,74	3022	217	123	0,02	1
19	28	Е0111-11-2 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	57,9	372,02	5,36	21540	310	501	0.04	2
			м2		5,04	2	292	116	123	0.01	1
20	29	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром до 50 мм при условном давлении 0.6 МПа и температуре 115 гр.С	0,078	124998,88	45997,13	9750	3588	9136	415	32
			км		73125	16970,25	5704	1324	130	88,16	7
21	30	Е0124-1-2	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром до 70 мм при условном давлении 0.6 МПа и температуре 115 гр.С	0,117	127662,59	46177,71	14937	5403	13842	420	49
			км		74025	16979,25	8661	1987	130	88,2	10
22	36	Е0109-25-1	Монтаж стальных упоров к неподвижным опорам	0,0504	5030,5	2020,02	254	102	126	14.1	1
			т		2272,5	502,43	115	25	90	1,79	0
23	38	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	37	21,8	0,05	807	2	194	0,03	1
			м2		5,81	0.02	215	1	90	0	0
24	39	Е0113-29-4#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-12-01	37	127,21	0,14	4707	5	96	0,01	1
			м2		2,84	0,05	105	2	90	0	0
25	40	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводовдиаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, толщиной 40 мм	195	91,02	8,47	17748	1652	10091	0,28	55
			м		48,6	3,15	9477	614	100	0,01	3
26	42	Е0106-13-1	Устройство монолитнойстенки /бетон В15/	0,464	12347,38	86,6	5729	40	255	3,06	1
			м3		490,5	32,72	228	15	105	0,16	0
27	44	Е0122-33-5	Установка сальников	0,018	247994,13	49389,75	4464	889	1906	312,7	6
			т		62775	18657	1130	336	130	91,12	2
28	45	Е0116-30-1	Заделка сальников диам. до 100 мм	10	770,63	0	7706	0	3859	1,8	18
			1сальник		301,5	0	3015	0	128	0	0
29	47	Е0110-5-1	Установка антисептированной доски	0,0132	22951,16	316,57	303	4	57	22,5	0
			м3		3487,5	119,25	46	2	120	0,58	0
30	48	Е0126-8-13	Изоляция герметиком	7,88	79	5,09	623	40	567	0,39	3
			м		70,2	1,8	553	14	100	0,01	0
31	50	Е0116-7-8	Устройство вентгрубы диам. 80 мм	4	1082,42	12,21	4330	49	499	0,56	2
			м		92,93	4,57	372	18	128	0,02	0
32	51	Е0115-172-3	Окраска вентрубы, количество окрасок 2	0,56	100,7	0,07	56	0	35	0,37	0
			м2		60,3	0,02	34	0	105	0	0
33	52	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме гидроизолом в 1слой	2,92	470,65	5,38	1374	16	497	0,94	3

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		186.75	2,25	545	7	90	0,01	0
34	53	Е0113-37-2#К=2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	2,92	501,63	3,14	1465	9	390	0,8	2
			м2		148.5	0	434	0	90	0	0
			Итого по разделу: Теплоснабжение К-3				309429				
			ИТОГО:				309431	36296			330
							55204	12529			53
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				77430				
			На металломонтажные работы				126				
			На сантехнические работы				4358				
			Всего накладных расходов:				81915				
			Итого с накладными				391345				
			- заработная плата				12287				
			- трудоемкость				41				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				23481				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				414826				
			Итого с временными, 1,44 %				420 799				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,4 %				1 683				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 683				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4 208				
			ИТОГО:				428 374				
			Итого в текущих ценах, к = 2,736				1 172 031				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				23 441				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 195 472				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				143 457				
			Итого с НДС				1 338 928				
			Всего:				1 338 928				

на 7-4 ОГРАЖДЕНИЕ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Е0107-24-11	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	393	939,35	240,24	369164	94414	173385	1,42	558
			м		249,75	65,38	98152	25694	140	0,24	92
2	2	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлическихстолбов	3	10733,56	1172,83	32201	3518	14919	17,8	53
			шт		3217,5	334,76	9653	1004	140	1,28	4
3	3	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	2	4516,49	33,47	9033	67	4055	7,85	16
			шт		1435,5	12,65	2871	25	140	0,06	0
4	4	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	17,96	132		2371				
			м3								
5	7	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	416,55	21,8	0,05	9080	21	2186	0,03	12
			м2		5,81	0,02	2420	8	90	0	0
6	8	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	416,55	40,72	0,04	16961	17	3119	0,04	18
			м2		8,32	0	3466	0	90	0	0
			Итого по разделу: ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА				438809				
			Раздел: ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ МУСОРОСБОРНИКОВ								
7	9	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	4,8	218,93	0	1051	0	1187	1,54	7
			м3		218,93	0	1051	0	113	0	0
8	10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,1	134,1	0	550	0	621	0,97	4
			м3		134,1	0	550	0	113	0	0
9	11	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов, бетон В15	0,62	11965,36	95,97	7419	60	526	4,9	3
			м3		771,75	36,25	478	22	105	0,18	0
10	13	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,1307	17355,77	2191,29	2268	286	1489	73,6	10
			т		12555	101,25	1641	13	90	0,49	0
11	14	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков	0,1317	13864,97	4022,39	1826	530	1204	56,5	7
			т		9090	1071,86	1197	141	90	3,81	1
12	16	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,61	21,8	0,05	166	0	40	0,03	0
			м2		5,81	0,02	44	0	90	0	0
13	17	Е0113-21-2 К=2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 за два раза	7,61	52,85	0,04	402	0	80	0,06	0
			м2		11,62	0	88	0	90	0	0
14	18	Е0109-47-1ИЗМ. и доп.вып.12	Облицовка ограждения стальным профилированным листом	19,1	55,95	2,99	1069	57	856	0,3	6
			м2		48,83	0,97	933	19	90	0	0
			Итого по разделу: ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ МУСОРОСБОРНИКОВ				14750				
			ИТОГО:				453561	98969			695
							122543	26926			97

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**200118**				
			На металломонтажные работы				**3549**				
			Всего накладных расходов:				**203667**				
			Итого с накладными				**657228**				
			- заработная плата				**30550**				
			- трудоемкость				**102**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**39434**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**696662**				
			Итого с временными, 1,44 %				**706 694**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,4 %				**2 827**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**2 827**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**7 067**				
			ИТОГО:				**719 414**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,736				**1 968 318**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**39 366**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2 007 684**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**240 922**				
			Итого с НДС				**2 248 606**				
			Всего:				**2 248 606**				

на 7-1 ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Вертикальная планировка К-3								
1	1	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	18900	1,41	1,41	26664	26664	5507	0	0
			м2		0	0,3	0	5677	97	0	19
2	2	Е0101-24-2	Подсыпка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	13901,2	9,24	9,24	128515	128515	40473	0	0
			м3		0	3	0	41724	97	0,01	160
3	3	Е0101-24-10	Добавить на 10 м перемещения грунта бульдозером	13901,2	7,91	7,91	109964	109964	34631	0	0
			м3		0	2,57	0	35702	97	0,01	137

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	4	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т. на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	13901,2	14,01	14,01	194695	194695	64657	0	0
			м3		0	4,8	0	66657	97	0,02	218
5	5	Е0101-130-7#к=6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	13901,2	8,36	8,36	116188	116188	33917	0	0
			м3		0	2,52	0	34966	97	0,01	114
6	6	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	13901,2	14,12	12	196250	166779	58858	0,01	170
			м3		1,62	2,75	22520	38159	97	0,01	170
7	7	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшомиместимостью 0,5 м3 /недостающего грунта для подсыпки/	9910	39,76	37,82	394059	374759	123696	0,01	129
			м3		1,87	11	18532	108990	97	0,04	373
8	8	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1/недостающий грунт/	17342,5	196	196	3399130	3399130	679826	0	0
			т		0	39,2	0	679826	100	0,82	14276
			Итого по разделу: Вертикальная планировка К-3				4565464				
			ИТОГО:				4565465	4516693			298
							41052	1011701			15466
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1041565				
			Всего накладных расходов:				1041565				
			Итого с накладными				5607030				
			- заработная плата				156235				
			- трудоемкость				521				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				336422				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5943452				
			Итого с временными, 1,44 %				6 029 038				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,4 %				24 116				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				24 116				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				60 290				
			ИТОГО:				6 137 560				
			Итого в текущих ценах, к = 2,736				16 792 365				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				335 847				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				17 128 213				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2 055 386				
			Итого с НДС				19 183 598				
			Всего:				19 183 598				

БЛАГОУСТРОЙСТВА
на 7-3 ОЗЕЛЕНЕНИЕ

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Благоустройство К-3								
1	1	Е0147-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	2000	12.15	0	24300	0	31347	0,07	148
			м2		12.15	0	24300	0	129	0	0
2	2	Е0147-3-4	Подготовка участка для озеленения, очистка участка от мусора	2000	5,63	0	11260	0	14525	0,04	78
			м2		5,63	0	11260	0	129	0	0
3	3	Е0147-4-13	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 50%. размеры 0,5х0,4 м	57	357,21	15,14	20361	863	10895	1,03	59
			яма		142,43	5,74	8119	327	129	0,02	1
4	4	Е0147-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	57	424,69	163,33	24207	9310	19165	1,25	71
			шт		220,5	40,14	12569	2288	129	0,17	10
5	5	Е0147-36-3	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,5х0,4 м	57	204,83	37,37	11675	2130	12657	1,04	59
			шт		163,58	8,55	9324	487	129	0,04	2
6	8	Е0147-15-3	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительнойземли до 50%	111	204,22	12,39	22668	1375	11273	0,52	58
			яма		74,03	4,7	8217	521	129	0,02	2
7	9	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	111	27,63	0	3067	0	3931	0,17	18
			шт		27,45	0	3047	0	129	0	0
8	10	Е0147-37-2	Уход за саженцами кустарников групповых посадках с оголенной корневой системой	111	63,58	9.83	7058	1092	7990	0,35	39
			шт		53,55	2,25	5944	250	129	0,01	1
9	12	Е0147-19-3	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	690	206,74	6.06	142651	4181	43183	0,32	219
			м		45,68	2,83	31519	1956	129	0,01	7
10	13	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	690	66,92	0	46171	0	59281	0,4	279
			м		66,6	0	45954	0	129	0	0
11	14	Е0147-38-1	Уход за саженцами кустарниковс оголенной корневой системой в живой однорядной изгороди и с вьющимися растениями	690	79,72	19,67	55005	13571	57082	0,4	277
			м		59,63	4,5	41145	3105	129	0,02	14

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	16	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	84	316,04	0	26547	0	7373	0.47	39
			м2		68,04	0	5715	0	129	0	0
13	17	Е0147-28-2 К=2	Подготовка почвы под цветники, добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя	84	15,8	0	1327	0	1712	0.11	9
			м2		15.8	0	1327	0	129	0	0
14	18	Е0147-29-1	Посадка цветников	84	213,08	0	17898	0	22716	1,35	113
			м2		209,63	0	17609	0	129	0	0
15	19	Е0147-39-1	Уход за цветниками	84	170,44	53,1	14317	4461	13909	0.8	67
			м2		116,21	12,15	9762	1021	129	0,05	5
16	22	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	500	225,58	0,34	112792	172	25394	0,27	134
			м2		39,24	0,13	19620	65	129	0	0
17	23	Е0147-25-5 К=3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять исключать	500	209,91	0	104955	0	15422	0,16	82
			м2		23,91	0	11955	0	129	0	0
18	24	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	500	8,71	0	4355	0	5295	0,05	26
			м2		8,21	0	4105	0	129	0	0
19	26	Е0147-39-3	Уход за газонами обыкновенными	500	73,6	23,6	36801	11801	35411	0,34	169
			м2		49,5	5,4	24750	2700	129	0,02	12
20	27	Е0147-11-8	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную, с добавлением растительной земли до 50%	37	588,29	0	21767	0	14111	2,05	76
			яма		295,65	0	10939	0	129	0	0
21	28	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	37	151,76	0	5615	0	7152	0,82	30
			шт		149,85	0	5544	0	129	0	0
22	29	Е0147-37-1	Уход за саженцами деревьев с оголенной корневой системой	37	129,92	28,52	4807	1055	5123	0.7	26
			шт		100,8	6,53	3730	241	129	0,03	1
			Итого по разделу: Благоустройство К-3				719605				
			ИТОГО:				719604	50010			2078
							316453	12961			55
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**424946**				
			Всего накладных расходов:				**424946**				
			Итого с накладными				**1144550**				
			- заработная плата				**63742**				
			- трудоемкость				**212**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**68673**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1213223**				
			Итого с временными, 1,44 %				**1 230 693**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,4 %				**4 923**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**4 923**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**12 307**				
			ИТОГО:				**1 252 846**				
			Итого в текущих ценах, к = 2.736				**3 427 786**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**68 556**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3 496 342**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**419 561**				
			Итого с НДС				**3 915 903**				
			Всего:				**3 915 903**				
			Всего:				**31 047 682**				

Заказчик: Касымгалиев Ж.А.,Нурканова Ж.И. _____ (подпись, печать) Касымгалиев Ж.А.,Нурканова Ж.И.

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй" _____ (подпись, печать) Боранбаев Б.О.

Технический надзор ТОО "Маңғыстау Инжиниринг" _____ Абиш М.К.

Заказчик: Касымгалиев Ж.А.,Нурканова Ж.И. г.Актау 8 микрорайон,5 дом,5 квартира

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"

Наименование строительства и его адрес: Административное здание по адресу гАктау 31Б здание №4 с наружными сетями (водопровод,канализация,сети связи,электроснабжение,газоснабжение,теплоснабжение,автомобильные дороги,проездных зон,тротуаров,благоустройства)

А К Т
приемки выполненных работ
за январь 2018 года

на 7-1-2. БЛАГОУСТРОЙСТВО. ПОКРЫТИЕ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		----ТИП-1								
1	Е0127-14-2	Устройство подстилающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, 20см	247	891,47	73,75	220194	18217	10857	0,14	36
		м3		21,38	11,67	5281	2882	133	0,04	10
2	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований из щебеночно-гравийных смесей толщиной 18 см	1235	204,09	17,83	252047	22014	18852	0,04	51
		м2		6,41	5,07	7916	6258	133	0,02	23
3	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,8645	40097,59	339,59	34664	294	162	0,58	1
		т		--	140,94	--	122	133	0,58	1
4	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1235	524,95	15,35	648309	18959	18068	0,03	41
		м2		5,94	5,06	7336	6249	133	0,02	22
5	Е0127-54-6 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3+1см	1235	125,55	--	155057	--	33	--	--
		м2		0,02	--	25	--	133	--	--
6	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,3705	40097,59	339,59	14856	126	69	0,58	--
		т		--	140,94	--	52	133	0,58	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1235	692,03	15,35	854654	18959	18068	0,03	41
		м2		5,94	5,06	7336	6249	133	0,02	22
8	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	160	595,76	6,63	95322	1061	23501	0,70	112
		м		108,68	1,76	17389	281	133	0,01	1
9	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	6,88	15482,00	--	106516	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				-----ТИП-3						
10	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 200 мм с применением механизмов	1580	19,95	15,58	31521	24616	13722	0,01	15
		м2		1,03	5,50	1627	8690	133	0,03	42
11	Е0127-14-2	Устройство подстилающих слоев оснований из ПГС-20см	316	891,47	73,75	281706	23306	13890	0,14	46
		м3		21,38	11,67	6756	3687	133	0,04	13
12	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	1580	99,75	42,08	157597	66486	151784	0,38	602
		м2		57,38	14,85	90660	23463	133	0,07	115
13	СПРАЙС п.362 СтройПластАктау	Стоимость брусчатки	1580	652,49	--	1030932	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней сечением при бетонном покрытии сечением 100х200 мм	313	353,12	6,63	110526	2075	45974	0,70	218
		м		108,68	1,76	34017	550	133	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	5,008	11954,00	--	59866	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4053767		314981		
		ИТОГО:				4053767				
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы								
		Всего накладных расходов:				314981				
		Итого с накладными				4368748				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				262124,88				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4630873				
		Итого с временными, 1,44 %				4 697 557				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,4 %				18 790				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				18 790				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				46 976				
		ИТОГО:				4 782 113				
		Итого в текущих ценах, к = 2,736				13 083 862				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				261 677				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				13 345 540				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 601 465				
		Итого с НДС				14 947 005				
		Всего:				14 947 005				

Заказчик: Касымгалиев Ж.А.,Нурканова Ж.И. _____ (подпись) Касымгалиев Ж.А.,Нурканова Ж.И.

Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй" _____ (подпись) Боранбаев Б.О.

Технический надзор ТОО "Маңғыстау Инжиниринг" _____ Абиш М.К.
(подпись)