Заказчик — Касымгалиев Ж.А.,Нурканова Ж.И. г.Актау 8 микрорайон,5 дом,5 квартира

Подрядчик — Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"

Наименование строительства и его адрес: — Административное здание по адресу гАктау 31Б здание №4 с наружными сетями (водопровод,канализация,сети связи,электроснабжение,газоснабжение,теплоснабжение,автомобильные дороги,проездных зон,тротуаров,благоустройства)

А К Т
приемки выполненных работ

за январь 2018 года

на Электроснабжение. Внутриплощадочные сети.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-----Внутриплощадочные сети								
94	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	576	18,51	17,50	10664	10082	3026	0,01	4
		м3		1,01	4,41	582	2538	97	0,02	9
95	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	518,4	3,35	3,35	1737	1737	585	–	–
		м3		–	1,16	–	603	97	–	2
96	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	57,6	122,18	–	7038	–	7952	0,89	51
		м3		122,18	–	7038	–	113	–	–
97	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	900	36,70	27,80	33030	25020	13423	0,06	54
		м		8,80	6,90	7920	6210	95	0,04	36
98	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	370	26,40	3,10	9768	1147	6889	0,11	41
		м		19,10	0,50	7067	185	95	–	1
99	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	290	31,50	7,50	9135	2175	5896	0,12	35
		м		19,80	1,60	5742	464	95	0,01	3
100	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	190	44,00	10,60	8360	2014	5650	0,18	34

			м		29,00	2,30	5510	437	95	0,01	3
101	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг		50	27,70	2,10	1385	105	960	0,10	5
			м		19,70	0,50	985	25	95	--	--
102	С151601-550 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 4х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80		0,204	735302,00	--	150002	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
103	С151601-549 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80		0,306	609341,00	--	186458	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
104	С151601-490 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,408	79592,00	--	32474	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий		0,05	230122,38	--	11506	--	1238	144,00	7
			кан.-км		22500,00	--	1125	--	110	--	--
106	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее		900	32,40	23,70	29160	21330	12398	0,06	54
			м		8,60	5,90	7740	5310	95	0,03	31
107	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012		0,305	18800,00	--	5734	--	--	--	--
			1000шт		--	--	--	--	--	--	--
108	Ц0108-141-1	Прокладка сигнальной ленты		900	22,20	3,10	19980	2790	16758	0,11	99
			м		19,10	0,50	17190	450	95	--	3
109	СПРАЙС АктауЭнергоКабель	Лента сигнальная "Осторожно кабель" ЛСЭ-450		900	22,84	--	20553	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
					------Наружное освещение						
110	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		371,2	18,51	17,50	6872	6497	1950	0,01	3
			м3		1,01	4,41	375	1636	97	0,02	6
111	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м		334,08	3,35	3,35	1120	1120	377	--	--
			м3		--	1,16	--	388	97	--	1
112	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		37,12	122,18	--	4535	--	5125	0,89	33

			м3		122,18	--	4535	–	113	--	--
113	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее		580	36,70	27,80	21286	16124	8651	0,06	35
			м		8,80	6,90	5104	4002	95	0,04	23
114	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг		482	26,40	3,10	12725	1494	8975	0,11	53
			м		19,10	0,50	9206	241	95	–	1
115	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг		18	27,70	2,10	499	38	345	0,10	2
			м		19,70	0,50	355	9	95	–	–
116	С151601-492 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,306	126202,00	–	38618	--	–	--	--
			км		--	–	–	--	–	--	--
117	С151601-491 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,204	90197,00	--	18400	--	--	–	--
			км		--	–	--	--	--	--	--
118	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий		0,018	230122,38	--	4142	–	446	144,00	3
			кан.-км		22500,00	–	405	–	110	–	--
119	Ц0108-141-1	Прокладка сигнальной ленты		580	22,20	3,10	12876	1798	10800	0,11	64
			м		19,10	0,50	11078	290	95	--	2
120	СПРАЙС АктауЭнергоКабель	Лента сигнальная "Осторожно кабель" ЛСЭ-450		580	22,84	–	13246	–	--	–	--
			м		--	–	–	--	–	--	--
		СВЕТИЛЬНИК 15(шт)									
121	Е0101-149-1	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 1 группы, глубина ям до 2 м		15	154,07	133,32	2311	2000	888	0,14	2
			яма		20,75	40,27	311	604	97	0,16	2
122	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой		0,108	172357,31	536,06	18615	58	5407	289,00	31
			1т		47475,00	202,50	5127	22	105	0,99	--
123	Е0106-3-7	Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов		0,114	120,67	0,23	14	–	12	0,61	–
			м3		96,75	0,09	11	–	105	–	–
124	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом		7,35	610,68	24,55	4488	180	443	0,26	2
			м2		39,83	9,20	293	68	123	0,04	–
125	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов		5,055	9081,00	95,97	45904	485	4289	4,90	25
			м3		771,75	36,25	3901	183	105	0,18	1

126	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	35,505	245,44	3,82	8714	136	1625	0,21	8
		м2		37,35	1,44	1326	51	118	0,01	–
127	Е0109-53-3	Монтаж металлоконструкций,закрепляемых на фундаментах-СТОЙКА	0,80985	16352,36	681,42	13243	552	10789	95,00	77
		т		14670,00	132,75	11880	108	90	0,65	1
128	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т СТОИМОСТЬ СТОЙКИ	0,80985	172800,00	–	139942	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
129	Е0133-254-1	Окраска масляной краской стальныхтрубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	31,58415	2680,92	2005,12	84675	63330	22648	2,14	68
		т		360,00	322,92	11370	10199	105	1,04	33
130	Ц0108-147-12	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 3 кг	37,5	46,20	5,30	1733	199	1258	0,22	8
		м		34,40	0,90	1290	34	95	0,01	–
131	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	22,5	45,00	6,70	1013	151	722	0,19	4
		м		32,20	1,60	725	36	95	0,01	–
132	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0612	50586,00	–	3096	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
133	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	15	1745,38	1411,25	26181	21169	9022	2,01	30
		шт		333,00	239,85	4995	3598	105	0,81	12
134	С151703-50 Изм. и доп. вып. 20	Светильники, тип РТУ 04С-125-002 У1 ГОСТ 8045-82	15	5144,00	–	77160	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
135	С151706-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	15,3	619,00	–	9471	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
136	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	15	254,80	12,50	3822	188	3861	1,00	15
		шт		234,00	–	3510	–	110	–	–
137	Ц0108-61-1	Предохранитель	15	276,50	18,60	4148	279	2914	1,00	15
		шт		200,00	4,50	3000	68	95	0,03	–

138	СПРАЙС п.126	Предохранитель Е-27	15	101,95	--	1529	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
139	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	22,5	100,70	0,07	2266	2	1425	0,37	8
		м2		60,30	0,02	1357	--	105	--	--
		---Заземление и молниезащита								
140	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	140,10	24,10	560	96	450	0,70	3
		шт		116,00	2,50	464	10	95	0,01	--
141	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Круг из стали, d 16 мм	0,0316	50900,00	--	1608	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
142	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 10 мм	4	140,10	24,10	560	96	450	0,70	3
		шт		116,00	2,50	464	10	95	0,01	--
143	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00444	55620,00	--	247	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6,25	167,40	--	1046	--	1182	1,18	7
		м3		167,40	--	1046	--	113	--	--
145	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	6,25	122,18	--	764	--	863	0,89	6
		м3		122,18	--	764	--	113	--	--
146	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	25	26,30	3,30	658	83	556	0,14	4
		м		23,00	0,40	575	10	95	--	--
147	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,00315	46400,00	--	146	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО:	Тенге			1 125 217		180 248		
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				180 248				
		Всего накладных расходов:				180 248				
		Итого с накладными				1 305 465				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				78 328				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 383 793				
		Итого с временными, 1,44 %				1 403 720				

		Итого с зимними удорожаниями, 0,4 %				**5 615**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**5 615**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**14 037**				
		ИТОГО:				**1 428 986**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,736				**3 909 707**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**78 194**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3 987 901**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**478 548**				
		Итого с НДС				**4 466 449**				
		Всего:				**4 466 449**				

Заказчик: Касымгалиев Ж.А.,Нурканова Ж.И. _____ (подпись) _____ (подпись) Касымгалиев Ж.А.,Нурканова Ж.И.

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй" _____ (подпись) Боранбаев Б.О.

Технический надзор ТОО "Мангыстау Инжиниринг" _____ (подпись) Абиш М.К.