Заказчик: ГУ "Отдел строительства Атбасарского района"
Подрядчик: ТОО «Ассени»
Наименование стройки - Строительство уличного освещения по улице Агыбай Батыра и в мкр.№1 от ФОК до улицы Нурсеитова в городе Атбасар Атбасарского района Акмолинской области
Договор №27 от 02.04.2021г.

Акт №3
выполненных работ за октябрь 2021 года

на Строительство уличного освещения по улице Агыбай Батыра 2021, смета №02-01-01
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование									
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установ ка**	шт.	1	4766,66	1460,30	4767	1460	99	2743	8111
		НР - 72%; СП - 8%			3208,00	602,18	3208	602		601	
2	247-201-0803 РСНБ РК 2015	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	14931,00	--	14931	--	14931	--	16125
		СП - 8%			--	--	--	--		1194	
3	223-502-0303 РСНБ РК 2015	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4**	шт.	1	3481,00	--	3481	--	3481	--	3759
		СП - 8%			--	--	--	--		278	
4	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	5887,58	121,86	5888	122	2724	2217	8754
		НР - 72%; СП - 8%			3042,00	37,50	3042	38		648	
5	247-204-3414 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 50А 35кА**	шт.	1	18426,00	--	18426	--	18426	--	19900
		СП - 8%			--	--	--	--		1474	
6	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1511,40	89,01	1511	90	26	1032	2746
		НР - 72%; СП - 8%			1395,48	37,50	1395	38		203	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	247-301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 AR-01 R, 3х 230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	19029,00	--	19029	--	19029	--	20551
		СП - 8%			--	--	--	--		1522	
8	243-113-0817 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35(мк)-0,66	км	0,025	1341056,00	--	33526	--	33526	--	36208
		СП - 8%			--	--	--	--		2682	
9	1308-0201-1904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	4827,92	89,01	9656	178	214	6724	17690
		НР - 72%; СП - 8%			4632,00	37,50	9264	75		1310	
10	243-903-7402 РСНБ РК 2015	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пласт массовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовым и наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-35/50	шт.	2	19532,00	--	39064	--	39064	--	42189
		СП - 8%			--	--	--	--		3125	
11	252-207-0429 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа А50 мм2, алюминиевый, длиной 70 мм, диаметром 16 мм ГОСТ 23981-80	шт.	8	39,00	--	312	--	312	--	337
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
12	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3	1631,00	--	4893	--	4893	--	5284
		СП - 8%			--	--	--	--		391	
13	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный+ФОТРЕЛЕ ФРЛ-112-100Лк20А	м3	0,66	1815,00	--	1198	--	1198	--	1294
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				156682	1850	137923	12716	182948
							16909	753	--	13549	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				151691				
		Материалы	Тенге				3063				
		Всего заработная плата	Тенге					17662			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				129869				
		Накладные расходы	Тенге				12716				
		Сметная прибыль	Тенге				13150				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				177557				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					17662			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1510				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				312				
		Местные материалы	Тенге				1198				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				121				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1631				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3481				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3481				
		Сметная прибыль	Тенге				278				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3759				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				182947				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					17662			

РАЗДЕЛ 2. Воздушная линия 0,4кВ

14	222-509-1005 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями(применительно крепление плит, подкосов)**	т	0,067973	871634,00	--	59248	--	59248	--	63988
					--	--	--	--		4740	
		СП - 8%									
15	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	37	13384,83	7324,11	495239	270992	25655	210390	762079
					5367,34	2530,18	198592	93617		56450	
		НР - 72%; СП - 8%									
16	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник. Установка на кронштейнах**	шт.	37	5257,72	1085,02	194536	40145	65369	84014	300833
					2406,00	747,66	89022	27663		22284	
		НР - 72%; СП - 8%									
17	ТПРАЙС	**Светодиодный светильник ES- Prometey 100, световой поток 11200, степень защиты ip 67**	шт	37	97858,40	--	3620761	--	3620761	--	3910422
					--	--	--	--		289661	
		СП - 8%									
18	243-907-4322 РСНБ РК 2015	**Кронштейн настенный длиной 1800 мм, для крепления кабельной трассы**	шт.	37	2063,00	--	76331	--	76331	--	82437
					--	--	--	--		6106	
		СП - 8%									
19	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Провода ВЛ 0,38 кВ изол ированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	1,15	165007,59	28366,82	189759	32622	100575	55815	265220
					49184,77	11484,11	56562	13207		19646	
		НР - 80%; СП - 8%									
20	243-701-0718 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящи ми жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0**	км	1,15	651787,00	--	749555	--	749555	--	809519
					--	--	--	--		59964	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напря жение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,09	220596,00	--	19854	--	19854	--	21442
		СП - 8%			--	--	--	--		1588	
22	1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	43	11414,19	4356,31	490810	187321	40731	278958	831349
		НР - 80%; СП - 8%			6110,65	1998,58	262758	85939		61581	
23	225-204-0303 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	9	34503,00	--	310527	--	310527	--	335369
		СП - 8%			--	--	--	--		24842	
24	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	10,5	1921,92	--	20180	--	--	14530	37487
		НР - 72%; СП - 8%			1921,92	--	20180	--		2777	
25	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени и грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	10,5	31,65	31,65	332	332	--	96	463
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,76	--	134		34	
26	252-207-0204 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-4 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	8	1626,00	--	13008	--	13008	--	14049
		СП - 8%			--	--	--	--		1041	
27	252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	44	2385,00	--	104940	--	104940	--	113335
		СП - 8%			--	--	--	--		8395	
28	252-207-1128 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO118.425	шт.	6	6877,00	--	41262	--	41262	--	44563
		СП - 8%			--	--	--	--		3301	
29	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	37	2158,00	--	79846	--	79846	--	86234
		СП - 8%			--	--	--	--		6388	
30	252-207-1013 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.11	шт.	37	1939,00	--	71743	--	71743	--	77482
		СП - 8%			--	--	--	--		5739	
31	252-207-3506 РСНБ РК 2015	Соединитель типа SV15 клеммники для сетей уличного освещения	комплект	37	8133,00	--	300921	--	300921	--	324995
		СП - 8%			--	--	--	--		24074	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**6838852**	**531412**	**5680326**	**643803**	**8081266**
							627114	**220560**	--	**598611**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**1535515**				
		Материалы	Тенге				**91023**				
		Всего заработная плата	Тенге					**408894**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**845740**				
		Накладные расходы	Тенге				**294404**				
		Сметная прибыль	Тенге				**146392**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**1976311**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								254
		Сметная заработная плата	Тенге					408894			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1623328				
	Материалы		Тенге				141305				
	Всего заработная плата		Тенге					438780			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				611720				
	Местные материалы		Тенге				310527				
		Накладные расходы	Тенге				349399				
		Сметная прибыль	Тенге				157818				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2130545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								303
		Сметная заработная плата	Тенге					438780			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				59248				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				59248				
		Сметная прибыль	Тенге				4740				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				63988				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3620761				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3620761				
		Сметная прибыль	Тенге				289661				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3910422				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8081266				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								557
		Сметная заработная плата	Тенге					847674			

РАЗДЕЛ 3. Кабельная линия КЛ-0,4кВ, земляные работы

32	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,9	1921,92	--	1730	--	--	1245	3213
		НР - 72%; СП - 8%			1921,92	--	1730	--		238	
33	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	1	166,80	--	167	--	--	120	310
		НР - 72%; СП - 8%			166,80	--	167	--		23	
34	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	5	536,80	444,16	2684	2221	--	1007	3986
		НР - 72%; СП - 8%			92,64	187,12	463	936		295	
35	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,3	1815,00	--	544	--	544	--	588
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
36	1308-0201-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	25	282,27	127,28	7057	3182	1173	2750	10591
		НР - 72%; СП - 8%			108,08	44,69	2702	1117		785	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка буль дозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	0,6	31,65	31,65	19	19	--	6	26
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,76	--	8		2	
38	412-101-0105 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов са мосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность с выше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	0,525	66,00	--	35	--		--	38
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
39	414-104-0201 РСНБ РК 2015	**Песок всякий. Погрузка**	т	0,525	193,00	--	101	--		--	109
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				12337	5422	1717	5128	18861
							5062	2061	--	1398	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				9741				
		Материалы	Тенге				1173				
		Всего заработная плата	Тенге					5218			
		Накладные расходы	Тенге				3757				
		Сметная прибыль	Тенге				1080				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				14578				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5218			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2596				
		Всего заработная плата	Тенге					1905			
		Местные материалы	Тенге				544				
		Транспортные расходы	Тенге				136				
		Накладные расходы	Тенге				1371				
		Сметная прибыль	Тенге				318				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4285				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1905			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				18863				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					7123			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8283076
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				649085				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					538684			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					223374			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5819964		
		- Перевозка грузов	Тенге				136				
		- Накладные расходы	Тенге							661647	
		- Сметная прибыль	Тенге							613558	
		ИТОГО по акту:	**Тенге**				8283076				
		в том числе оборудование	Тенге				0				
		ИТОГО без оборудования	Тенге				8283076				
		Временные здания и сооружения 1%	Тенге				82831				
		Итого с временными	Тенге				8365907				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты при производстве СМР в зимнее время 2,64%	Тенге				220860				
		Итого с зимними	Тенге				8586767				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				171735				
		ИТОГО	Тенге				8758502				
		Итого со скидкой подрядчика к=0,84115129	Тенге				7367225,20				
		НДС 12%	Тенге				0,00				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				**7367225,20**				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства Атбасарского района", БИН 060140008217

Руководитель_____Каранагаев С.Т.

Эксперт авторского надзора_____Джаумытбаев С.Д.
ТОО "Сан Саулет", БИН091240004088

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ассени", БИН941140000685

Директор _____Шорагулов Н.Ж.

Эксперт технического надзора_____Кулжанов Д.М.
ТОО "Аймереке", БИН 930540000893, № KZ89VJE00058444