Заказчик: ГУ "Отдел строительства Атбасарского района"
Подрядчик: ТОО «Ассени»
Наименование стройки - Строительство уличного освещения по улице Агыбай Батыра и в мкр.№1 от ФОК до улицы Нурсеитова в городе Атбасар Атбасарского района Акмолинской области
Договор №27 от 02.04.2021г.

Акт №4
выполненных работ за октябрь 2021 года

на Строительство уличного освещения по улицам Мкр.1 от ФОК "Олимп" до ул.Нурсейтова 2021, смета №02-01-02
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование									
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**4766,66**	**1460,30**	**4767**	**1460**	**99**	**2743**	**8111**
		НР - 72%; СП - 8%			**3208,00**	**602,18**	**3208**	**602**		**601**	
2	247-201-0803 РСНБ РК 2015	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**14931,00**	**--**	**14931**	**--**	**14931**	**--**	**16125**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1194**	
3	223-502-0303 РСНБ РК 2015	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4**	**шт.**	**1**	**3481,00**	**--**	**3481**	**--**	**3481**	**--**	**3759**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**278**	
4	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1**	**1511,40**	**89,01**	**1511**	**90**	**26**	**1032**	**2746**
		НР - 72%; СП - 8%			**1395,48**	**37,50**	**1395**	**38**		**203**	
5	247-301-0301 РСНБ РК 2015	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки РИМ 489,14**	**шт.**	**1**	**19029,00**	**--**	**19029**	**--**	**19029**	**--**	**20551**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1522**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**43719**	**1550**	**37566**	**3775**	**51292**
							4603	**640**	**--**	**3798**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**40238**				
		Материалы	Тенге				**125**				
		Всего заработная плата	Тенге					**5243**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**33960**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				3775				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				47533				
		Сметная заработная плата	Тенге								3
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					5243			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3481				
		Сметная прибыль	Тенге				3481				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				278				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3759				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				51292				
		Сметная заработная плата	Тенге								3
								5243			
		РАЗДЕЛ 2. Кабельная линия 0,4кВ									
6	1101-0101-0414 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,15 м3**	м3 грунта	1,98	679,92	654,21	1346	1296	--	340	1821
		НР - 72%; СП - 8%			25,71	212,95	51	422		135	
7	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	11	536,80	444,16	5905	4885	--	2216	8770
		НР - 72%; СП - 8%			92,64	187,12	1019	2058		650	
8	243-113-0817 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (мк)-0,66**	км	0,025	1341056,00	--	33526	--	33526	--	36208
		СП - 8%			--	--	--	--		2682	
9	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	25	433,65	184,80	10841	4620	1589	4462	16528
		НР - 72%; СП - 8%			185,28	62,63	4632	1566		1224	
10	243-903-7402 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-35/50**	шт.	2	19532,00	--	39064	--	39064	--	42189
		СП - 8%			--	--	--	--		3125	
11	252-207-0428 РСНБ РК 2015	**Наконечник кабельный типа А35 мм2, алюминиевый, длиной 66 мм, диаметром 14 мм ГОСТ 23981-80**	шт.	8	35,00	--	280	--	280	--	302
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
12	211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	0,66	1815,00	--	1198	--	1198	--	1294
		СП - 8%			--	--	--	--		96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	249-101-0502 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	11	63,00	--	693	--	693	--	748
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
14	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,98	31,65	31,65	63	62	--	18	88
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,76	--	25		6	
15	1121-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	3	589,68	7,55	1769	23	262	1076	3072
		НР - 72%; СП - 8%			494,73	3,23	1484	10		228	
16	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3	1631,00	--	4893	--	4893	--	5284
		СП - 8%			--	--	--	--		391	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**99578**	**10886**	**81505**	**8112**	**116304**
							7186	**4081**	--	**8614**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**94229**				
	Материалы		Тенге				**1589**				
	Всего заработная плата		Тенге					**9275**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**77483**				
		Накладные расходы	Тенге				**6678**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8072**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**108979**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9275**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5349**				
	Материалы		Тенге				**262**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1992**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**973**				
	Местные материалы		Тенге				**1198**				
		Накладные расходы	Тенге				**1434**				
		Сметная прибыль	Тенге				**542**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7325**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1992**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**116304**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11267**			

РАЗДЕЛ 3. Воздушная линия 0,4кВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	6,3	20896,43	9540,95	131648	60108	5968	74471	222609
		НР - 80%; СП - 8%			10408,25	4367,78	65572	27517		16489	
18	1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	36,8	11414,19	4356,31	420042	160312	34858	238736	711480
		НР - 80%; СП - 8%			6110,65	1998,58	224872	73548		52702	
19	225-204-0303 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	40,4	34503,00	--	1393921	--	1393921	--	1505435
		СП - 8%			--	--	--	--		111514	
20	222-509-1005 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями(крепление подкоса 5кг/шт)	т	0,0245	871634,00	--	21355	--	21355	--	23063
		СП - 8%			--	--	--	--		1708	
21	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	52	13384,83	7324,11	696011	380853	36056	295683	1071030
		НР - 72%; СП - 8%			5367,34	2530,18	279102	131569		79336	
22	243-907-4322 РСНБ РК 2015	Кронштейн настенный длиной 1800 мм, для крепления кабельной трассы	шт.	52	2063,00	--	107276	--	107276	--	115858
		СП - 8%			--	--	--	--		8582	
23	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изол ированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	2	165007,59	28366,82	330015	56733	174912	97070	461252
		НР - 80%; СП - 8%			49184,77	11484,11	98370	22968		34167	
24	243-701-0718 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный б ез несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящи ми жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	2	651787,00	--	1303574	--	1303574	--	1407860
		СП - 8%			--	--	--	--		104286	
25	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	52	5257,72	1085,02	273401	56421	91868	118073	422792
		НР - 72%; СП - 8%			2406,00	747,66	125112	38878		31318	
26	ТПРАЙС	Светодиодный светильник ES- Prometey 100, световой поток 11200, степень защиты ip 67	шт	52	97858,40	--	5088637	--	5088637	--	5495728
		СП - 8%			--	--	--	--		407091	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**9765880**	**714427**	**8258425**	**824033**	**11437107**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ	Тенге				793028	294480	--	847193	
		Материалы	Тенге				2380262				
		Всего заработная плата	Тенге				127924				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					574661			
		Накладные расходы	Тенге				1410850				
		Сметная прибыль	Тенге				413756				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				223522				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3017540				
		Сметная заработная плата	Тенге								355
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					574661			
		Материалы	Тенге				2275626				
		Всего заработная плата	Тенге				215738				
		Местные материалы	Тенге					512847			
		Накладные расходы	Тенге				1393921				
		Сметная прибыль	Тенге				410277				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				214872				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2900775				
		Сметная заработная плата	Тенге								348
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					512847			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				21355				
		Сметная прибыль	Тенге				21355				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1708				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				23063				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5088637				
		Сметная прибыль	Тенге				5088637				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				407091				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5495728				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11437106				
		Сметная заработная плата	Тенге								703
								1087508			
		РАЗДЕЛ 4. Арматура СИП									
27	252-207-0204 РСНБ РК 2015	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-4 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	8	1626,00	--	13008	--	13008	--	14049
		СП - 8%			--	--	--	--		1041	
28	252-207-2320 РСНБ РК 2015	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.	44	2385,00	--	104940	--	104940	--	113335
		СП - 8%			--	--	--	--		8395	
29	252-207-1128 РСНБ РК 2015	**Зажим анкерный типа SO118.425**	шт.	6	6877,00	--	41262	--	41262	--	44563
		СП - 8%			--	--	--	--		3301	
30	252-207-2613 РСНБ РК 2015	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт.	52	2158,00	--	112216	--	112216	--	121193
		СП - 8%			--	--	--	--		8977	
31	252-207-1013 РСНБ РК 2015	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.11**	шт.	52	1939,00	--	100828	--	100828	--	108894
		СП - 8%			--	--	--	--		8066	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	252-207-3506 РСНБ РК 2015	**Соединитель типа SV15 клеммники для сетей уличного освещения**	**комплект**	**52**	**8133,00**	**--**	**422916**	**--**	**422916**	**--**	**456749**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**33833**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**795170**	**--**	**795170**	**--**	**858783**
							--	**--**	**--**	**63613**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**795170**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**795170**				
		Сметная прибыль	Тенге				**63613**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**858783**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**858783**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12463485**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**804817**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**726863**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**299201**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**9172666**		
		- Накладные расходы	Тенге							**835920**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**923218**	
		ИТОГО по акту:	**Тенге**				**12463485**				
		в том числе оборудование	Тенге				0				
		ИТОГО без оборудования	Тенге				12463485				
		Временные здания и сооружения 1%	Тенге				124635				
		Итого с временными	Тенге				12588120				
		Затраты при производстве СМР в зимнее время 2,64%	Тенге				332326				
		Итого с зимними	Тенге				12920446				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				258409				
		ИТОГО	Тенге				13178855				
		Итого со скидкой подрядчика к=0,84115129	Тенге				11085411,00				
		НДС 12%	Тенге				0,00				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				**11085411,00**				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства Атбасарского района", БИН 060140008217

Руководитель _____ **Каранагаев С.Т.**

Эксперт авторского надзора _____ **Джаумытбаев С.Д.**
ТОО "Сан Саулет" , БИН091240004088

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ассени", БИН941140000685

Директор _____ **Шорагулов Н.Ж.**

Эксперт технического надзора _____ **Кулжанов Д.М.**
ТОО "Аймереке", БИН 930540000893, № KZ89VJE00058444