Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Павлодара"

Исполнитель: ТОО «Сити Трейд-ПВ»

Наименование строительства и его адрес : Текущий ремонт и эксплуатация сетей наружного освещения внутриквартальных территорий и улиц города Павлодара (Северная часть)

СПРАВКА № от 20 декабря 2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2021 года

код	код	договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Договор № 121 от 18.05.2021г, доп соглашение № 121/1 от 07.10.2021г.				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		в состав СМ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт и эксплуатация сетей наружного освещения внутриквартальных территорий и улиц города Павлодара (Северная часть) - (всего по договору)	58160000	51928571							6231429	
за месяц	5116390	4568205							548185	
К оплате:	5116390	4568205							548185	5116390

К оплате: Пять миллионов сто шестнадцать тысяч триста девяносто тенге.

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ и АД г. Павлодар"
Калиякбаров А.С.

Исполнитель
Директор ТОО «Сити Трейд-ПВ»
Голиков М.П.

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Павлодара"

Исполнитель ТОО "Сити Трейд-ПВ"

Договор Договор № 121 от 18.05.2021г., доп соглашение № 121/1 от 07.10.2021г.

Наименование работ Текущий ремонт и эксплуатация сетей наружного освещения внутриквартальных территорий и улиц города Павлодара (Северная часть)

АКТ № 8 от 20 декабря 2021 г
за декабрь м-ц 2021 г.

Сметная стоимость, тыс. тенге **1587,457**

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1133-0303-0303	Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж НР = 80 %	опора	6	3927,98	2572,5	23568	15435	–	11414	37781
					1355,48	1022,5	8133	6135	–	2799	
2	1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	3,649	38340,08	15512,46	139903	56605	4633	81493	239108
					21557,9	6358,08	78665	23201	–	17712	

3	243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	1,089	317171		345399		345399	–	373031
					–		–		–	27632
4	243-701-0717	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	км	2,56	484864		1241252		1241252	–	1340552
					–		–		–	99300
5	1308-0303-1005	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Демонтаж на конструкции на стене или колонне НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	2	1261,06	34,36	2522	69	–	1781	4647
					1226,7	10,44	2453	21	–	344	
6	1308-0303-1005	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	7782,88	114,55	15566	229	7159	5939	23225
					4089	34,77	8178	70	–	1720	

7	247-208-1106	Пускатель магнитный типа LE 1-5011, закрытый с тепловым реле, 50А 220/380V, IP 55	шт.	2	31588		63176		63176	–	68230
					–		–		–	5054	
8	1308-0303-0301	Предохранитель на ток до 100 А. Демонтаж на изоляционном основании НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	26	496,77	0,87	12916	23	–	9283	23975
					495,9	–	12893	–	–	1776	
9	1308-0303-0301	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании НР = 72 %	шт.	26	1772,43	2,88	46083	75	3030	30944	83189
					1653	–	42978	–	–	6162	
10	247-207-0201	Вставка плавкая типа ПН2 100 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, У3	шт.	26	537		13962		13962	–	15079
					–		–		–	1117	
11	1217-0101-0706	Электросчетчики. Демонтаж НР = 72 %	шт.	2	309,78	1,65	620	3	–	445	1150
					308,13	0,84	616	2	–	85	
12	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	2	1406,78	86,18	2814	172	54	1913	5105
					1293,69	34,77	2587	70	–	378	
13	247-301-0348	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.	2	70757		141514		141514	–	152835
					–		–		–	11321	

14	1308-0103-3201	Устройство сигнально-блокировочное.Демонтаж оборудования фотореле НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	2	859,2	–	1718	–	–	1237	3191
					859,2	–	1718	–	–	236	
15	1308-0103-3201	Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	3568,78	–	7138	–	1410	4124	12163
					2864	–	5728	–	–	901	
16	247-208-0209	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 23260, 32 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	2	17562		35124		35124	–	37934
					–		–		–	2810	

Итого по смете	**2 421 191**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	163 949
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	72 611
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	29 499
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 856 710
- накладные расходы, тенге	148 573
в т.ч. зарплата, тенге	13 372
- сметная прибыль (8 %), тенге	179 347
Коэфиицент условной скидки гос.закупок К=0,585403	1 417 372
Налог на добавленную стоимость 12%	170 085
Итого, тенге	**1 587 457**

ИО Зам руководителя ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г. Павлодара" Кусаинов А.С.

Зав. Сектора благоустройства Оразалин А.К.

Гл. специалист сектора благоустройства Мушкенов К.Д.

Гл. специалист сектора технического сопровождения Капкенова Е.С.

Директор ТОО «Сити Трейд-ПВ» Голиков М.П.