Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Павлодара"

Исполнитель ТОО "Сити Трейд-ПВ"

Договор Договор № 122 от 18.05.2021г., доп соглашение № 122/1 от 06.10.2021г.

Наименование работ Текущий ремонт и эксплуатация сетей наружного освещения внутриквартальных территорий и улиц города Павлодара (Южная часть)

АКТ № 8 от 20 декабря 2021 г
за декабрь м-ц 2021 г.

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

Сметная стоимость, тыс. тенге **5505,430**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Демонтаж НР = 80 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	светильник	10	1643,25 / 765,21	878,04 / 347,98	16433 / 7652	8780 / 3480	– / –	8906 / 2027	27366
2	1133-0303-0303	Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж НР = 80 %	опора	8	3927,98 / 1355,48	2572,5 / 1022,5	31424 / 10844	20580 / 8180	– / –	15219 / 3731	50374
3	1133-0303-0301	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж НР = 80 %	опора	5	5885,39 / 2026,64	3858,75 / 1533,75	29427 / 10133	19294 / 7669	– / –	14242 / 3494	47163

4 1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	4,217	38340,08 21557,9	15512,46 6358,08	161680 90910	65416 26812	5354 –	94178 20469	276327
5 243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	2,217	317171 –		703168 –	703168 –	– 56253		759421
6 243-701-0717	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	км	2	484864 –		969728 –	969728 –	– 77578		1047306

	1308-0303-0115	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	2	978,3 975	3,3 –	1957 1950	7 –	– –	1404 269	3630
8	1308-0303-0115	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании НР = 72 %	шт.	2	3756,18 3250	10,98 –	7512 6500	22 –	990 –	4680 975	13167
9	247-205-0126	Рубильник разрывной типа ВР-32 35 В31250-250А	шт.	2	7320 –		14640 –		14640 –	– 1171	15811
10	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	5	429,89 423	6,89 –	2149 2115	34 –	– –	1523 294	3966
11	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	5	2779,5 1410	22,97 –	13898 7050	115 –	6733 –	5076 1518	20492
12	247-204-2610	Автомат дифференциальный типа АД-2 2Р 25А 30 мА	шт.	5	2493 –		12465 –		12465 –	– 997	13462

	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	880,36 846	34,36 10,44	880 846	34 10	– –	616 120	1616
14	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	5122,65 2820	114,55 34,77	5123 2820	115 35	2188 –	2056 574	7753
15	247-204-2622	Автомат дифференциальный типа АД-2 2Р 63А 30 мА	шт.	1	2536 –		2536 –		2536 –	– 203	2739
16	1308-0303-1005	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Демонтаж на конструкции на стене или колонне НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	3	1261,06 1226,7	34,36 10,44	3783 3680	103 31	– –	2672 516	6971
17	1308-0303-1005	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	7782,88 4089	114,55 34,77	23349 12267	344 104	10738 –	8907 2580	34836
18	247-208-1106	Пускатель магнитный типа LE 1-5011, закрытый с тепловым реле, 50А 220/380V, IP 55	шт.	3	31588 –		94764 –		94764 –	– 7581	102345

19	1308-0303-0301	Предохранитель на ток до 100 А. Демонтаж на изоляционном основании НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	25	496,77 495,9	0,87 –	12419 12398	22 –	– –	8927 1708	23054
20	1308-0303-0301	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании НР = 72 %	шт.	25	1772,43 1653	2,88 –	44311 41325	72 –	2914 –	29754 5925	79990
21	247-207-0201	Вставка плавкая типа ПН2 100 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, У3	шт.	25	537 –		13425 –		13425 –	– 1074	14499
22	1308-0303-0302	Предохранитель на ток до 250 А. Демонтаж на изоляционном основании НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	6	496,93 495,9	1,03 –	2982 2975	6 –	– –	2142 410	5534
23	1308-0303-0302	Предохранитель на ток до 250 А. Установка на изоляционном основании НР = 72 %	шт.	6	1810,91 1653	3,42 –	10865 9918	21 –	927 –	7141 1441	19447
24	247-207-0202	Вставка плавкая типа ПН2 250 с медными выводами на номинальный ток от 40А до 250А, У3	шт.	6	1096 –		6576 –		6576 –	– 526	7102
25	1217-0101-0706	Электросчетчики. Демонтаж НР = 72 %	шт.	2	309,78 308,13	1,65 0,84	620 616	3 2	– –	445 85	1150

26 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании HP = 72 %	шт.	2	1406,78 1293,69	86,18 34,77	2814 2587	172 70	54 –	1913 378	5105
27 247-301-0348	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.	2	70757 –		141514 –		141514 –	– 11321	152835
28 1308-0103-3201	Устройство сигнально-блокировочное.Демонтаж оборудования фотореле HP = 72 % ktpp1=0,3; ktpm1=0,3; kэкс1=0,3; kмат1=0;	шт.	4	859,2 859,2	– –	3437 3437	– –	– –	2475 473	6385
29 1308-0103-3201	Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования HP = 72 %	шт.	4	3568,78 2864	– –	14275 11456	– –	2819 –	8248 1802	24325
30 247-208-0209	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 23260, 32 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	4	17562 –		70248 –		70248 –	– 5620	75868
31 1308-0206-0401	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 6 мм2. Демонтаж HP = 72 % ktpp1=0,3; ktpm1=0,3; kэкс1=0,3; kмат1=0;	м линии	24,5	110,44 99,79	10,65 3,76	2706 2445	261 92	– –	1827 363	4896
32 1308-0206-0401	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 6 мм2. Прокладка HP = 72 %	м линии	24,5	753,85 332,64	35,5 12,52	18469 8150	870 307	9450 –	6089 1965	26523

	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 6 мм2	км	0,0245	32078 –		786 –		786 –	– 63	849
34 1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Демонтаж НР = 80 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	светильник	85	1643,25 765,21	878,04 347,98	139676 65043	74633 29578	– –	75697 17230	232603
35 1133-0207-0102	Светильники светодиодные 120 вт. Установка НР = 80 %	светильник	85	5496,98 2550,69	2926,8 1159,92	467243 216809	248778 98593	1657 –	252322 57565	777130
36 247-103-0824	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	85	49056 –		4169760 –		4169760 –	– 333581	4503341
37 243-141-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,0808	17212 –		1391 –		1391 –	– 111	1502
	Итого по смете					**8 396 886**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					533 926				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					439 682				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					174 963				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 244 828				
	- накладные расходы, тенге					556 459				
	в т.ч. зарплата, тенге					50 081				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					621 991				

Коэфициент условной скидки гос.закупок К=0,585403		
Налог на добавленную стоимость 12%		4 915 562
Итого, тенге		589 867 **5 505 430**

ИО Зам руководителя ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г Павлодара" Кусаинов А.С.

Зав. Сектора благоустройства Оразалин А.К.

Гл. специалист сектора благоустройства Мушкенов К.Д.

Гл. специалист сектора технического сопровождения Капкенова Е.С.

Директор ТОО «Сити Трейд-ПВ» Голиков М.П.