Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Павлодара"

Исполнитель: ТОО «Сити Трейд-ПВ»

Наименование строительства и его адрес : Текущий ремонт и эксплуатация сетей наружного освещения внутриквартальных территорий и улиц города Павлодара (Южная часть)

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

СПРАВКА № от 20 декабря 2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2021 года

код	код	договор	Источник финансирования	Организационно правовая форма
		Договор № 122 от 18.05.2021г., доп соглашение № 122/1 от 06.10.2021г.		

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС - 12%)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт и эксплуатация сетей наружного освещения внутриквартальных территорий и улиц города Павлодара (Южная часть) - (всего по договору)	58160000	51928571							6231429	
за месяц	12459999	11124999							1335000	
К оплате:	12459999	11124999							1335000	12459999

К оплате: Двенадцать миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч девятьсот девяносто девять тенге.

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ и АД г. Павлодар"
Калиякбаров А.С.

Исполнитель
Директор ТОО «Сити Трейд-ПВ»
Голиков М.П.

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Павлодара"

Исполнитель ТОО "Сити Трейд-ПВ"

Договор Договор № 122 от 18.05.2021г., доп соглашение № 122/1 от 06.10.2021г.

Наименование работ Текущий ремонт и эксплуатация сетей наружного освещения внутриквартальных территорий и улиц города Павлодара (Южная часть)

АКТ № 8 доп от 20 декабря 2021 г
за декабрь м-ц 2021 г.

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

Сметная стоимость, тыс. тенге **6954,569**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1217-0101-2102	Светильники с лампами люминесцентными. Смена (ревизия) НР = 72 %	шт.	196	2340,35	1,89	458709	370	–	330139	851956
					2338,46	0,96	458338	188	–	63108	
2	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	м	443	21,05	0,26	9325	115	–	6663	17267
					20,79	0,1	9210	44	–	1279	

3	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	443	88,83 69,3	0,86 0,34	39352 30700	381 151	8271 –	22213 4925	66490
4	243-141-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,443	17212 –		7625 –	7625 –	– 610		8235
5	1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов (перетяжка провода и регулирование стрелы провеса) НР = 80 %	км линии	0,8	38340,08 21557,9	15512,46 6358,08	30672 17246	12410 5086	1016 –	17866 3883	52421
6	3105-0601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	60	3694 –	3694 1432	221640 –	221640 85920	– –	– 17731	239371
7	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Демонтаж НР = 80 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	светильник	128	1643,25 765,21	878,04 347,98	210336 97947	112389 44541	– –	113990 25946	350272
8	1133-0207-0102	Светильники светодиодные 120 Вт. Установка НР = 80 %	светильник	128	5496,98 2550,69	2926,8 1159,92	703613 326488	374630 148470	2495 –	379966 86686	1170265

9 247-103-0824	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	128	49056	6279168	6279168	–	6781501
				–	–	–	502333	
10 243-141-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,1137	17212	1957	1957	–	2114
				–	–	–	157	
11 261-404-0544	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р630 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	474	515	244110	244110	–	263639
				–	–	–	19529	
12 252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	237	402	95274	95274	–	102896
				–	–	–	7622	
13 261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	422	160	67520	67520	–	72922
				–	–	–	5402	
14 252-202-0502	Зажим поддерживающий типа PS1500	шт.	291	870	253170	253170	–	273424
				–	–	–	20254	
15 252-207-2321	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	133	2125	282625	282625	–	305235
				–	–	–	22610	
16 1308-0201-0502	Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение к зажимам НР = 72 %	шт.	142	186,16	–	26435	–	49105
				186,16	–	26435	19033	
						–	3637	
	Итого по смете							
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге							

10 607 114

966 364

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	721 935
- материалы, изделия и конструкции, тенге	284 400
- накладные расходы, тенге	7 243 231
в т.ч. зарплата, тенге	889 870
- сметная прибыль (8 %), тенге	80 088
Коэфициент условной скидки гос.закупок К=0,585403	785 712
Налог на добавленную стоимость 12%	6 209 436
Итого, тенге	745 132
	6 954 569

ИО Зам руководителя ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г Павлодара" Кусаинов А.С.

Зав. Сектора благоустройства Оразалин А.К.

Гл. специалист сектора благоустройства Мушкенов К.Д.

Гл. специалист сектора технического сопровождения Капкенова Е.С.

Директор ТОО «Сити Трейд-ПВ» Голиков М.П.