Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«09» июня 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Компания Строй Индустрия»
г.Алматы, Жетысуский район, ул. Сазановская, 192
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Ахман Самат Қанатұлы
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

заказчиком, которого является ГУ «Управление строительства Алматинской области»,
в лице руководителя Жолжанова Даурена Бахтуровича, Алматинская область, г. Талдыкорган
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
а) субподрядными организациями ТОО «ABADAN Construction» ГСЛ 19000370 от 22.02.2019 года
(наименование организации)
в лице директора Кожаканова Р.С.;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Капремпроект», №114-17 от 2017г.,
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Управление строительства Алматинской области», №107-нк от 28.12.2018г.
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	га	0,25	-	0,25	
Площадь застройки	$м^2$	719,0		719,0	
Площадь покрытия	$м^2$	947,96		947,96	
Площадь озеленения	$м^2$	890,26		890,26	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание патологоанатомического корпуса – двухэтажное, без подвала, чердачное, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 36,0х16,2 м. высота помещения от пола до потолка первого и второго этажей – 3,0 м, чердака – переменная.

Фундаменты выполнены железобетонные из бетона кл. В20 в виде перекрестных лент. Под фундаментами устроена бетонная подготовка из бетона кл. В7,5, толщиной 0,1 м. обратная засыпка фундаментов выполнена местным грунтом с послойным уплотнением.

Стены наружные кирпичные толщиной 510 мм. Для опирания кирпичных стен на отм. -0,330 предусмотрены монолитные железобетонные балки из бетона кл. В20. Внутренние стены и перегородки выполнены из кирпича.

Внутренние лестницы – монолитные железобетонные ступени и площадки.

Перекрытие и покрытие – монолитные железобетонные плиты.

Наружная отделка стен – улучшенная штукатурка по сетке с окраской фасадной краской.

Цоколь облицован цокольной плиткой.

Окна и витражи – металлопластиковые блоки с однокамерным стеклопакетом.

Во внутренней отделке помещений с учетом их назначения, санитарно-гигиенических и противопожарных требований использованы современные отделочные материалы.

Проектом так же было предусмотрена подземная четырехтрубная прокладка трубопровода тепловых сетей в сборных железобетонных лотках. Трубы для тепловых сетей приняты стальные электросварные.

Система отопления предусмотрена двухтрубная с горизонтальными и вертикальными стояками. Отопительные приборы – алюминиевые радиаторы.

Вентиляция – приточно-вытяжная.

В качестве источника водоснабжения здания приняты наружные сети водопровода. Трубопровод водопровода к зданию патологоанатомического корпуса выполнен из полиэтиленовых труб.

Наружное пожаротушение предусмотрено от установленного нового и существующего пожарного гидранта.

Канализация на территории комплекса – хозяйственно-бытовая для сбора сточных вод от здания и отвода их самотеком по трубопроводу из полиэтиленовых технических труб в существующие внутриквартальные сети.

В здании предусмотрены следующие системы: водопровод объединённый хозяйственно-питьевой и противопожарный (В1), трубопровод горячего водоснабжения подающий (Т3) и циркуляционный (Т4), канализация бытовая (К1), водосток (К2).

Внеплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ выполнены кабелем марки АВБбШв, проложенным в траншее. От механических повреждений кабель защищен слоем кирпича.

Прокладка кабельной линии КЛ-10 кВ выполнена от РУ-10кВ ТП-400 до РУ-10кВ ТП-525.

Внутриплощадочные сети электроснабжения наружное освещение территории выполнено светильниками на опорах наружного освещения. Управление наружным освещением территории отделения предусмотрено от фотодатчика фотореле.

Так же в здании патологоанатомического отделения предусмотрено оснащение систем охранно-пожарной сигнализации, оповещение людей о пожаре, автоматизация противопожарного водопровода.
Прокладка наружных сетей телефонизации предусматривается от существующей ОРШ-305/03 (мкр. Каратал) в существующей кабельной канализации частично занятым каналом с установкой кабельного колодца.
Телефонизация здания патологоанатомического отделения предусматривается от городской телефонной сети с установкой распределительной коробки в помещении серверной.
Для показания единого времени предусматривается электрочасофикации от первичных электрочасов.
Система видеонаблюдения запроектирована и установлена на основе цифрового видеорегистратора, обеспечивающего обработку, запись и хранение данных, полученных от видеокамер.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: июль 2020 г.; окончание работ: июнь 2021 г.;
месяц, год месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7; фактически, месяц: 11;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 43,45 % и фактически применено 19,51 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
АО „ТАТЭК" ТК РЭС Инсенов Т.Д.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

КГП „Талдыкорганжилпосервис" Ахимбеков М.А.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

ГГКП „Жетысу Водоканал" Киев В.Ф.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

ИТО МСТ Кадырсыз

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

А. Отарова

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Компания Стой Индустрия»** считает объект: **«Строительство патологоанатомического отделения при ГКП на ПХВ Многопрофильная больница на 300 коек в городе Талдыкорган Алматинской области»**;

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор Ахман Самат Қанатұлы

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)

ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Заместитель руководителя управления _____

М.О.Нусипбаев

Прошнуровано, пронумеровано _____ листов