Форма КС-3
Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года
№229

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Казкомсервис"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Интегрострой"
Наименование объекта: "Строительство закрытого спортивного бассейна расположенный по адресу: ул.50 лет Победы в пос.Жалагаш, Жалагашкого района, Кызылординской области"

Справка
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2021 год

код	код	Договор и Доп.соглашение		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№KCS-2020-120	**29.09.2020г**				
		Доп.соглашение №1	**28.06.2021г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	общая сумма на 2020 год-2021гг	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				сумма с нарастающим с НДС	сумма НДС с нарастающим		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство закрытого спортивного бассейна расположенный по адресу: ул.50 лет Победы в пос.Жалагаш, Жалагашкого района, Кызылординской области" 1.Пристройка котельной, оборудования, мебели и инвентарь. 2. Внутреннее и наружное газоснабжение.	**16 792 458**	14 993 266							1 799 192	16 792 458
Всего к оплате:		**14 993 266**							**1 799 192**	**16 792 458**

Представитель:
ТОО "Казкомсервис"
_____ **Елеусинов А.**

Инженер технического надзора:
ТОО "Акбозат LTD"
_____ **Женсикбаев С.**

Авторский надзор:
ТОО "НурПроектСтрой"
_____ **Утепбергенов Н.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Интегрострой"
_____ **Искаков Б.**

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Казкомсервис"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Интегрострой"
Наименование объекта: "Строительство закрытого спортивного бассейна расположенный по адресу: ул.50 лет Победы в пос.Жалагаш, Жалагашкого района, Кызылординской области"

А К Т
выполненных работ за июнь месяц 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Пристройка котельной в пос.Жалагаш											
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	26,093	210,58	210,58	5495	5495	--	993	7007
		НР - 72%; СП - 8%			--	52,85	--	1379		519	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,807	1977,36	--	1596	--	--	1149	2964
		НР - 72%; СП - 8%			1977,36	--	1596	--		220	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	18,414	34,93	34,93	643	643	--	169	877
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,75	--	235		65	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,386	860,22	--	1192	--	--	858	2214
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	1192	--		164	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	18,414	159,33	75,52	2934	1391	--	1572	4866
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	1543	640		360	
		Фундаменты									
6	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,87	5240,85	1727,10	4560	1503	2305	1295	6323
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	752	640		468	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,05	22816,59	1678,47	46774	3441	39267	4421	55291
					1983,32	386,60	4066	793		4096	
		НР - 91%; СП - 8%									
8	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	4,18	26669,69	1979,06	111479	8272	85556	17633	139441
					4222,80	412,76	17651	1725		10329	
		НР - 91%; СП - 8%									
9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,021	236183,00	--	4960	--	4960	--	5357
					--	--	--	--		397	
		СП - 8%									
10	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02465	233501,00	--	5756	--	5756	--	6216
					--	--	--	--		460	
		СП - 8%									
11	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06149	229820,00	--	14132	--	14132	--	15263
					--	--	--	--		1131	
		СП - 8%									
12	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	27,9072	870,31	19,70	24288	550	16023	7244	34054
					276,45	2,65	7715	74		2523	
		НР - 93%; СП - 8%									
13	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	3,8	2066,90	43,98	7854	167	6841	820	9368
					222,71	9,27	846	35		694	
		НР - 93%; СП - 8%									
		Стены									
14	1108-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	9	17198,01	1437,16	154782	12934	88782	52101	223434
					5896,25	328,48	53066	2956		16551	
		НР - 93%; СП - 8%									
15	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	6	594,91	239,80	3569	1439	1108	1580	5560
					170,27	52,83	1022	317		412	
		НР - 118%; СП - 8%									
16	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,1296	67735,00	--	8778	--	8778	--	9480
					--	--	--	--		702	
		СП - 8%									
		Перекрытие и покрытие									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2	5876,84	964,19	11754	1928	4715	6557	19776
		НР - 118%; СП - 8%			2555,70	222,70	5111	445		1465	
18	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	М2	7,92	6440,00	--	51005	--	51005	--	55085
		СП - 8%			--	--	--	--		4080	
19	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,00192	271724,46	11443,58	522	22	35	552	1160
		НР - 118%; СП - 8%			242420,00	1416,68	465	3		86	
20	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00192	273254,00	--	525	--	525	--	567
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
21	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,08	52225,97	1820,73	4178	145	2623	1314	5931
		НР - 91%; СП - 8%			17628,00	418,02	1410	33		439	
22	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00082	242664,00	--	199	--	199	--	215
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
23	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0064	273254,00	--	1749	--	1749	--	1889
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
		ПРОЕМЫ									
		Окны									
24	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	0,54	3532,01	172,75	1907	94	1002	769	2890
		НР - 90%; СП - 8%			1501,06	80,73	811	44		214	
25	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	0,9	1202,32	4,95	1082	4	867	192	1376
		НР - 90%; СП - 8%			234,79	2,43	211	2		102	
26	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	0,54	23624,00	--	12757	--	12757	--	13778
		СП - 8%			--	--	--	--		1021	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2109-0205-0102 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	0,9	890,00	--	801	--	801	--	865
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
		Двери									
28	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	2899,56	47,90	5480	91	1009	3048	9211
		НР - 69%; СП - 8%			2317,59	19,91	4380	38		682	
29	2109-0402-0603 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	1,89	41833,00	--	79064	--	79064	--	85389
		СП - 8%			--	--	--	--		6325	
		Полы									
тип-7,36м2											
30	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,4416	23262,40	7,20	10273	3	8626	1545	12764
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22	--	1644	--		945	
31	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	7,36	1093,73	95,84	8050	706	4785	2653	11559
		НР - 94%; СП - 8%			347,64	35,81	2559	264		856	
32	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	7,36	-217,99	-8,49	-1604	-63	-1394	-168	-1914
		НР - 94%; СП - 8%			-20,04	-4,21	-147	-31		-142	
33	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	7,4336	170,43	1,09	1267	8	235	966	2412
		НР - 94%; СП - 8%			137,70	0,53	1024	4		179	
		Кровля									
34	1112-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли	10,024	3300,69	129,79	33086	1301	28405	3267	39261
		НР - 92%; СП - 8%			337,17	17,04	3380	171		2908	
35	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	10,024	656,47	102,00	6580	1023	3299	2314	9606
		НР - 92%; СП - 8%			225,26	25,69	2258	258		712	
36	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	10,024	275,27	22,63	2759	227	2407	170	3163
		НР - 92%; СП - 8%			12,45	5,96	125	60		234	
37	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1,5036	14737,51	1719,34	22159	2585	15797	4098	28357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			**2512,17**	**450,16**	**3777**	**677**		**2101**	
38	**1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**10,024**	**730,50**	**26,04**	**7323**	**261**	**5070**	**1870**	**9929**
		НР - 92%; СП - 8%			**198,71**	**4,10**	**1992**	**41**		**735**	
		Внутренная отделка									
39	**1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**7,36**	**668,93**	**6,51**	**4923**	**47**	**991**	**3128**	**8695**
		НР - 80%; СП - 8%			**527,85**	**3,32**	**3885**	**24**		**644**	
40	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**28,4**	**1179,80**	**73,01**	**33506**	**2073**	**8967**	**19312**	**57043**
		НР - 80%; СП - 8%			**791,05**	**58,95**	**22466**	**1674**		**4225**	
41	**1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**35,76**	**51,16**	**0,76**	**1829**	**28**	**201**	**1291**	**3370**
		НР - 80%; СП - 8%			**44,75**	**0,38**	**1600**	**14**		**250**	
		Наружная отделка									
42	**1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")+прим**	**м2 поверхности облицовки**	**5,43**	**6637,86**	**31,26**	**36044**	**170**	**18123**	**14266**	**54334**
		НР - 80%; СП - 8%			**3269,10**	**14,86**	**17751**	**81**		**4025**	
43	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**16,97**	**1203,13**	**30,76**	**20417**	**522**	**6167**	**11343**	**34301**
		НР - 80%; СП - 8%			**808,96**	**26,59**	**13728**	**451**		**2541**	
44	**1115-0212-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм**	**м2**	**16,97**	**807,50**	**4,65**	**13703**	**79**	**1122**	**10031**	**25632**
		НР - 80%; СП - 8%			**736,72**	**2,14**	**12502**	**36**		**1899**	
		Крыльцо Кр-1-1шт									
45	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,52**	**5240,85**	**1727,10**	**2725**	**899**	**1376**	**774**	**3779**
		НР - 93%; СП - 8%			**864,45**	**735,60**	**450**	**383**		**280**	
46	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,94**	**21578,29**	**1678,47**	**20284**	**1577**	**16843**	**2027**	**24096**
		НР - 91%; СП - 8%			**1983,32**	**386,60**	**1864**	**363**		**1785**	
47	**1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	**м3**	**4,13**	**23246,70**	**1286,88**	**96009**	**5314**	**76136**	**14419**	**119262**
		НР - 91%; СП - 8%			**3525,12**	**311,47**	**14559**	**1286**		**8834**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	1,6	690,36	78,15	1105	125	129	1068	2346
		НР - 118%; СП - 8%			532,03	33,47	851	54		174	
49	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,00588	581946,00	--	3422	--	3422	--	3696
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
50	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	6,21	4765,21	131,48	29592	816	22232	6499	38978
		НР - 94%; СП - 8%			1053,82	59,44	6544	369		2887	
51	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка косоура	т стальных элементов	0,06448	762499,10	6373,66	49166	411	44829	4737	58215
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	3926	88		4312	
		Отмостка									
52	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,36	23497,00	7,20	31956	10	26884	4758	39652
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22	--	5062	--		2937	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1314380
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				223637				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					56241			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15626			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						724511		
		- Накладные расходы	Тенге							212635	
		- Сметная прибыль	Тенге							97362	
		РАЗДЕЛ 2. Внутреннее газоснабжение									
1	1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	2	76954,32	11574,27	153909	23148	31727	106087	280795
		НР - 98%; СП - 8%			49517,25	4608,69	99034	9217		20800	
2	1119-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 5 м3/ч. Установка	устройство	2	8426,53	27,22	16853	54	93	16398	35911
		НР - 98%; СП - 8%			8352,96	13,24	16706	26		2660	
3	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость котла с горелкой	шт	2	2470982,14	--	4941964	--		--	4941964
					--	--	--	--	4941964	--	
4	1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики газовые. Установка	счетчик	1	4181,06	8,42	4181	8	1041	3070	7831

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			3132,36	--	3132	--		580	
5	ПРАЙС-ЛИСТ	Газовый счетчик БСГ G-25	шт	1	312500,00	--	312500	--	312500	--	337500
		СП - 8%			--	--	--	--		25000	
6	1119-0501-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка	клапан	1	6425,58	235,50	6426	235	3318	2893	10065
		НР - 98%; СП - 8%			2873,08	79,44	2873	79		746	
7	ТПРАЙС-ЛИСТ	Система контроля загазованности САКЗ-50	шт	1	113839,29	--	113839	--	113839	--	122946
		СП - 8%			--	--	--	--		9107	
8	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1385,35	39,35	41560	1181	17999	22357	69030
		НР - 98%; СП - 8%			746,00	14,43	22380	433		5113	
9	2302-0101-0120 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7	229,00	--	1603	--	1603	--	1731
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
10	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,38	3227,62	39,35	1226	14	929	283	1630
		НР - 98%; СП - 8%			746,00	14,43	283	5		121	
11	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2172,88	86,02	8692	344	1192	7065	17017
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	7156	53		1261	
12	2304-0902-3604 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	6309,00	--	25236	--	25236	--	27255
		СП - 8%			--	--	--	--		2019	
13	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Монтаж дымовой трубы	м трубопровода	21	1526,72	93,31	32061	1959	1623	28529	65438
		НР - 98%; СП - 8%			1356,16	30,11	28479	632		4847	
14	2301-0201-0216 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	21	3188,00	--	66948	--	66948	--	72304
		СП - 8%			--	--	--	--		5356	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5991417**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				180043				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					26943			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10445			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						578048		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4941964		
		- Накладные расходы	Тенге							186682	
		- Сметная прибыль	Тенге							77738	

РАЗДЕЛ 3. Технологическое оборудование

1	ПРАЙС-ЛИСТ	Системный блок Core i321.00/ОЗУ 4GB/SSD 120GB	шт	1	98700,00	--	98700	--		--	98700
					--	--	--	--	98700	--	
2	ПРАЙС-ЛИСТ	Монитор 19 Sanc M1982	шт	1	32000,00	--	32000	--		--	32000
					--	--	--	--	32000	--	
3	ПРАЙС-ЛИСТ	Клавиатура X-game	шт	1	2200,00	--	2200	--		--	2200
					--	--	--	--	2200	--	
4	ПРАЙС-ЛИСТ	Мышка 375	шт	1	2000,00	--	2000	--		--	2000
					--	--	--	--	2000	--	
5	ПРАЙС-ЛИСТ	Принтер Xerox 3025	шт	1	78000,00	--	78000	--		--	78000
					--	--	--	--	78000	--	
6	ПРАЙС-ЛИСТ	Кушетка смотровая	шт	1	27000,00	--	27000	--		--	27000
					--	--	--	--	27000	--	
7	ПРАЙС-ЛИСТ	Диван Сандра 3бл	шт	2	79000,00	--	158000	--		--	158000
					--	--	--	--	158000	--	
8	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф металлический.медицинский	шт	1	55200,00	--	55200	--		--	55200
					--	--	--	--	55200	--	
9	ПРАЙС-ЛИСТ	Системный блок Core i321.00/ОЗУ 4GB/SSD 120GB	шт	1	111200,00	--	111200	--		--	111200
					--	--	--	--	111200	--	
10	ПРАЙС-ЛИСТ	Монитор Smart 23.8	шт	1	52000,00	--	52000	--		--	52000
					--	--	--	--	52000	--	
11	ПРАЙС-ЛИСТ	Клавиатура X-game	шт	1	2200,00	--	2200	--		--	2200
					--	--	--	--	2200	--	
12	ПРАЙС-ЛИСТ	Мышка 375	шт	1	2000,00	--	2000	--		--	2000
					--	--	--	--	2000	--	
13	ПРАЙС-ЛИСТ	Носилка санитарные	шт	1	23100,00	--	23100	--		--	23100
					--	--	--	--	23100	--	
14	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол письменный М220 1800x900x780 ВЕНГЕ МАГИЯ	шт	1	87000,00	--	87000	--		--	87000
					--	--	--	--	87000	--	
15	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол приставной М312Т 1000x800x750 ВЕНГЕ МАГИЯ	шт	1	37000,00	--	37000	--		--	37000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	37000	--	
16	ПРАЙС-ЛИСТ	Кресло Деко	шт	1	37000,00	--	37000	--		--	37000
					--	--	--	--	37000	--	
17	ПРАЙС-ЛИСТ	Кресло,модель Квадро Н №2 ОФК-02708	шт	1	19000,00	--	19000	--		--	19000
					--	--	--	--	19000	--	
18	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол ресепшн 1600х1200х600х750,полка (венге)	шт	1	58000,00	--	58000	--		--	58000
					--	--	--	--	58000	--	
19	ПРАЙС-ЛИСТ	Стулья СМ-7 к/зам(Гобелен)	шт	12	6600,00	--	79200	--		--	79200
					--	--	--	--	79200	--	
20	ПРАЙС-ЛИСТ	Зеркало 1,5х1,0	шт	2	22000,00	--	44000	--		--	44000
					--	--	--	--	44000	--	
21	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф для одежды	шт	30	28700,00	--	861000	--		--	861000
					--	--	--	--	861000	--	
22	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол однотумбовый	шт	4	21750,00	--	87000	--		--	87000
					--	--	--	--	87000	--	
23	ПРАЙС-ЛИСТ	Жалюзи	шт	36	6500,00	--	234000	--		--	234000
					--	--	--	--	234000	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2186800	--	--	--	2186800
							--	--	2186800	--	
		Стоимость оборудования	Тенге				2186800				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				2186800				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2186800				

Отдел 2. Наружное газоснабжение

РАЗДЕЛ 1. Наружный газопровод среднего давления 0,3МПА

1	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	488,1	199,40	199,40	97327	97327	--	21487	128319
		НР - 72%; СП - 8%			--	61,14	--	29842		9505	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	75,4	1977,36	--	149093	--	--	107347	276955
		НР - 72%; СП - 8%			1977,36	--	149093	--		20515	
3	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	24,4	2022,30	--	49344	--	--	35528	91662
		НР - 72%; СП - 8%			2022,30	--	49344	--		6790	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	392,7	34,93	34,93	13717	13717	--	3605	18708
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,75	--	5007		1386	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,1	860,22	--	7828	--	--	5636	14541
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	7828	--		1077	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	392,7	159,33	75,52	62569	29656	--	33525	103781
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	32912	13650		7688	
		Монтаж трубопроводов и арматуры									
7	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,3	350532,63	105993,19	105160	31798	30	81595	201696
		НР - 99%; СП - 8%			244440,00	30291,88	73332	9088		14940	
8	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	306	1622,00	--	496332	--	496332	--	536039
		СП - 8%			--	--	--	--		39707	
		Укладка сигнальной ленты									
9	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,31	28204,84	19378,54	8744	6007	--	2490	12132
		НР - 61%; СП - 8%			8826,30	4339,13	2736	1345		899	
10	2113-0809-1604 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	310	31,00	--	9610	--	9610	--	10379
		СП - 8%			--	--	--	--		769	
		Кран шаровые Ду90 в подземном исполнении									
11	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Кран шаровые полиэтиленовые. Установка	шт.	1	1421,33	917,49	1421	917	--	747	2342
		НР - 99%; СП - 8%			503,84	251,10	504	251		173	
12	2304-0908-0106 РСНБ РК 2015	Краны шаровые д90 ПЭ100 SDR	шт.	1	94874,00	--	94874	--	94874	--	102464
		СП - 8%			--	--	--	--		7590	
13	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка защитная оболочка	км	0,0015	352836,63	105993,19	529	159	3	408	1012
		НР - 99%; СП - 8%			244440,00	30291,88	367	45		75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,515	2409,00	--	3650	--	3650	--	3942
		СП - 8%			--	--	--	--		292	
15	1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфт, заглушек. Установка	шт.	3	2838,23	1830,55	8515	5492	--	4480	14034
		НР - 99%; СП - 8%			1007,68	500,61	3023	1502		1040	
16	2302-0304-2410 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	1	4792,00	--	4792	--	4792	--	5175
		СП - 8%			--	--	--	--		383	
17	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0015	710866,67	214263,91	1066	321	13	862	2083
		НР - 99%; СП - 8%			487872,00	92779,76	732	139		154	
18	2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	1,5	848,00	--	1272	--	1272	--	1374
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
19	2302-0304-2609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	2	1557,00	--	3114	--	3114	--	3363
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
20	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер. Устройство	шт.	1	6229,61	2129,94	6230	2130	587	4247	11315
		НР - 99%; СП - 8%			3512,68	777,27	3513	777		838	
21	2106-0802-0105 РСНБ РК 2015	Ковер стальной	т	0,0395	568199,00	--	22444	--	22444	--	24240
		СП - 8%			--	--	--	--		1796	
22	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,04	16819,00	--	673	--	673	--	727
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
23	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,08	18575,00	--	1486	--	1486	--	1605
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
		Защитный футляр L=4м									
24	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	462037,52	150008,08	1848	600	25	1383	3489
		НР - 99%; СП - 8%			305786,00	43355,12	1223	173		258	
25	2301-0502-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,04	3859,00	--	15590	--	15590	--	16837
		СП - 8%			--	--	--	--		1247	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ложемент из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0012	352836,63	105993,19	423	127	3	326	809
		НР - 99%; СП - 8%			244440,00	30291,88	293	36		60	
27	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,212	2409,00	--	2920	--	2920	--	3154
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
28	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл (ПО ПРОЕКТУ 0,5 Л НА 1 ФУТЛЯР)	шт	1	1630,00	--	1630	--	1630	--	1760
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
		Фитинги									
29	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	9	1421,33	917,49	12792	8258	--	6727	21080
		НР - 99%; СП - 8%			503,84	251,10	4535	2260		1561	
30	2302-0302-3314 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 180х180х180, PN 16	шт.	1	10718,00	--	10718	--	10718	--	11575
		СП - 8%			--	--	--	--		857	
31	2302-0302-6139 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 180х90, PN 16	шт.	1	4676,00	--	4676	--	4676	--	5050
		СП - 8%			--	--	--	--		374	
32	2302-0302-2609 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	1	1538,00	--	1538	--	1538	--	1661
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
33	2302-0304-2609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	6	1557,00	--	9342	--	9342	--	10089
		СП - 8%			--	--	--	--		747	
		Монтаж контрольной трубки									
34	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	7041,61	2129,94	14083	4260	2798	8494	24383
		НР - 99%; СП - 8%			3512,68	777,27	7025	1555		1806	
35	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,08	16819,00	--	1346	--	1346	--	1454
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
36	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,16	18575,00	--	2972	--	2972	--	3210
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
37	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	КОВЕР.Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,079	553067,00	--	43692	--	43692	--	47187
		СП - 8%			--	--	--	--		3495	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,3	565,68	1,03	1301	2	303	797	2266
		НР - 80%; СП - 8%			432,84	0,51	996	1		168	
		Установка опознавательных знаков									
39	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2	4826,68	808,30	9653	1617	945	8227	19311
		НР - 108%; СП - 8%			3545,60	263,37	7091	527		1430	
40	2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	6390,00	--	12780	--	12780	--	13802
		СП - 8%			--	--	--	--		1022	
41	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,7	1074,00	--	3974	--	3974	--	4292
		СП - 8%			--	--	--	--		318	
42	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1	17355,00	--	1736	--	1736	--	1875
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
43	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,002	28906,00	--	58	--	58	--	63
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
		Контроль стыков и испытание									
44	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,3	937710,09	793439,45	281313	238032	2512	75418	385269
		НР - 91%; СП - 8%			135897,00	140358,60	40769	42108		28538	
45	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	25	839,91	24,48	20998	612	1274	11659	35269
		НР - 61%; СП - 8%			764,50	--	19112	--		2613	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1605173	441032	759712	414988	2181773
							404428	108306	--	161612	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				29742				
	Материалы		Тенге				1273				
	Всего заработная плата		Тенге					23193			
		Накладные расходы	Тенге				14149				
		Сметная прибыль	Тенге				3512				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				47403				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					23193			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				856503				
	Материалы		Тенге				7221				
	Всего заработная плата		Тенге					489541			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24020				
	Местные материалы		Тенге				8271				
		Накладные расходы	Тенге				400839				
		Сметная прибыль	Тенге				100586				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1357928				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								417
		Сметная заработная плата	Тенге					489541			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				66136				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				66136				
		Сметная прибыль	Тенге				5291				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				71427				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				652792				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				652792				
		Сметная прибыль	Тенге				52223				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				705015				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2181773				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								432
		Сметная заработная плата	Тенге					512734			

РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод низкого давления 0,003 МПА

Земляные работы

46	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	162,7	199,40	199,40	32442	32442	--	7162	42773
		НР - 72%; СП - 8%			--	61,14	--	9947		3168	
47	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	32,5	1977,36	--	64264	--	--	46270	119377
		НР - 72%; СП - 8%			1977,36	--	64264	--		8843	
48	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	133,1	34,93	34,93	4649	4649	--	1222	6341
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,75	--	1697		470	
49	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,8	860,22	--	4989	--	--	3592	9268
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	4989	--		687	
50	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	27,6	2651,00	--	73168	--	73168	--	79021
		СП - 8%			--	--	--	--		5853	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	133,1	159,33	75,52	21207	10052	--	11363	35175
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	11155	4627		2606	
		Монтаж трубопроводов и арматуры									
52	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,1	309313,34	83723,62	30931	8372	5	24668	60047
		НР - 99%; СП - 8%			225540,00	23632,10	22554	2363		4448	
53	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	101	552,00	--	55752	--	55752	--	60212
		СП - 8%			--	--	--	--		4460	
54	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1574,94	81,66	1575	82	168	1351	3160
		НР - 99%; СП - 8%			1324,66	39,72	1325	40		234	
55	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	29882,00	--	29882	--	29882	--	32273
		СП - 8%			--	--	--	--		2391	
56	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1561,00	--	3122	--	3122	--	3372
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
57	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфт. Установка	шт.	23	1421,33	917,49	32691	21102	--	17190	53871
		НР - 99%; СП - 8%			503,84	251,10	11588	5775		3990	
58	2302-0303-1703 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	3	818,00	--	2454	--	2454	--	2650
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
59	2302-0302-9207 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	20	1913,00	--	38260	--	38260	--	41321
		СП - 8%			--	--	--	--		3061	
		Укладка сигнальной ленты									
60	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,1	28204,84	19378,54	2820	1938	--	803	3913
		НР - 61%; СП - 8%			8826,30	4339,13	883	434		290	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2113-0809-1604 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2 *СП - 8%*	м	100	31,00 --	-- --	3100 --	-- --	3100	-- 248	3348
		Шаровый кран Ду 63 мм в подземном исполнении									
62	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка крана *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	1421,33 503,84	917,49 251,10	1421 504	917 251	--	747 173	2342
63	ТПРАЙС-ЛИСТ	Шаровый кран полиэтиленовый д 63 мм *СП - 8%*	шт	1	72857,14 --	-- --	72857 --	-- --	72857	-- 5829	78686
64	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0015	710866,67 487872,00	214263,91 92779,76	1066 732	321 139	13	862 154	2083
65	2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	1,5	848,00 --	-- --	1272 --	-- --	1272	-- 102	1374
66	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых заглушек, муфт *НР - 99%; СП - 8%*	шт	3	1421,33 503,84	917,49 251,10	4264 1512	2752 753	--	2242 520	7027
67	2302-0302-9207 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	2	1913,00 --	-- --	3826 --	-- --	3826	-- 306	4132
68	2302-0302-8910 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1459,00 --	-- --	1459 --	-- --	1459	-- 117	1576
69	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	6229,61 3512,68	2129,94 777,27	6230 3513	2130 777	587	4247 838	11315
70	2106-0802-0105 РСНБ РК 2015	Ковер стальной *СП - 8%*	т	0,0395	568199,00 --	-- --	22444 --	-- --	22444	-- 1796	24240
71	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,04	16819,00 --	-- --	673 --	-- --	673	-- 54	727
72	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,08	18575,00 --	-- --	1486 --	-- --	1486	-- 119	1605
73	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм.Защитная оболочкаа *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0015	352836,63 244440,00	105993,19 30291,88	529 367	159 45	3	408 75	1012

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	2301-0502-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1,515	2372,00	--	3594	--	3594	--	3881
		СП - 8%			--	--	--	--		287	
		Установка опознавательных знаков									
75	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	4	4826,68	808,30	19307	3233	1892	16455	38623
		НР - 108%; СП - 8%			3545,60	263,37	14182	1053		2861	
76	2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4	6390,00	--	25560	--	25560	--	27605
		СП - 8%			--	--	--	--		2045	
77	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,4	1074,00	--	7948	--	7948	--	8584
		СП - 8%			--	--	--	--		636	
78	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2	17355,00	--	3471	--	3471	--	3749
		СП - 8%			--	--	--	--		278	
79	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,004	28906,00	--	116	--	116	--	125
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
		Контроль стыков и испытание									
80	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,1	937710,09	793439,45	93771	79344	837	25139	128423
		НР - 91%; СП - 8%			135897,00	140358,60	13590	14036		9513	
81	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	17	671,41	20,40	11414	347	670	6342	19177
		НР - 61%; СП - 8%			611,60	--	10397	--		1421	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				684014	167840	354619	170063	922408
							161555	41937	--	68328	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				14234				
	Материалы		Тенге				670				
	Всего заработная плата		Тенге					11714			
		Накладные расходы	Тенге				7145				
		Сметная прибыль	Тенге				1711				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				23090				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная заработная плата	Тенге					11714			
Стоимость общестроительных работ		Тенге				426910				
Материалы		Тенге				3506				
Всего заработная плата		Тенге					191778			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28660				
Местные материалы		Тенге				78914				
	Накладные расходы	Тенге				162918				
	Сметная прибыль	Тенге				47186				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				637014				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
	Сметная заработная плата	Тенге					191778			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				22444				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22444				
	Сметная прибыль	Тенге				1796				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				24240				
Стоимость сантехнических работ		Тенге				220426				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				220426				
	Сметная прибыль	Тенге				17635				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				238061				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				922405				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173
	Сметная заработная плата	Тенге					203492			

РАЗДЕЛ 3. Надземный газопровод низкого давления

82	1116-0301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	15	2420,96	21,39	36314	321	30412	5590	45256
		НР - 98%; СП - 8%			372,04	8,21	5581	123		3352	
83	1116-0301-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	30	2763,73	37,13	82912	1114	67658	14282	104969
		НР - 98%; СП - 8%			471,34	14,43	14140	433		7775	
84	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,16	89,50	2,41	1715	46	819	590	2489
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	850	5		184	
85	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19,16	81,25	1,70	1557	33	1027	346	2055
		НР - 69%; СП - 8%			25,92	0,26	497	5		152	
86	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0864	1024131,42	510723,98	88485	44127	1617	55026	154992
		НР - 99%; СП - 8%			494691,40	148617,58	42741	12841		11481	
87	ПРАЙС-ЛИСТ	Стальной переход ПЭ ст63х57	шт		27321,43	--	27321	--	27321	--	29507
		СП - 8%			--	--	--	--		2186	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			19							8640
1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	45	550,00	--	24750	--	579	23687	52312
				537,13	--	24171	--		3875	
	НР - 98%; СП - 8%					263054	45641	129433	99521	391580
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				87980	13407	--	29005	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				91757				
	Материалы	Тенге				3464				
	Всего заработная плата	Тенге					56939			
	Накладные расходы	Тенге				55962				
	Сметная прибыль	Тенге				11817				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				159536				36
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					56939			
	Сметная заработная плата	Тенге				171297				
	Стоимость сантехнических работ	Тенге				98650				
	Материалы	Тенге					44448			
	Всего заработная плата	Тенге				27321				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				43559				
	Накладные расходы	Тенге				17188				
	Сметная прибыль	Тенге				232044				30
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					44448			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
	Сметная заработная плата	Тенге				391580				66
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					101387			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
	Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 4. газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-07-У1

		Газорегуляторный пункт									
89	1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов**	т	0,15	30707,06	15689,05	4606	2354	266	2435	7604
		НР - 91%; СП - 8%			13240,00	4598,48	1986	690		563	
90	Прайс-лист	**Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ -07-У1**	компл.	1	546428,57	--	546429	--		--	546429
					--	--	--	--	546429	--	
91	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	1574,94	81,66	1575	82	168	1351	316
		НР - 99%; СП - 8%			1324,66	39,72	1325	40		234	
92	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	2967,63	136,10	2968	136	319	2554	596
		НР - 99%; СП - 8%			2513,14	66,20	2513	66		442	
93	2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	1	62390,00	--	62390	--	62390	--	673
		СП - 8%			--	--	--	--		4991	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	шт.	2	2854,00	--	5708	--	5708	--	6165
		СП - 8%			--	--	--	--		457	
95	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	1	29882,00	--	29882	--	29882	--	32273
		СП - 8%			--	--	--	--		2391	
96	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	1561,00	--	3122	--	3122	--	3372
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
97	1116-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	1,5	4976,68	68,73	7465	103	5895	1473	9653
		НР - 98%; СП - 8%			978,02	24,00	1467	36		715	
98	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	1,5	3227,62	39,35	4841	59	3663	1118	6436
		НР - 98%; СП - 8%			746,00	14,43	1119	22		477	
		Кран шаровые Ду90 в подземном исполнении									
99	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Кран шаровые полиэтиленовые. Установка**	шт.	1	1421,33	917,49	1421	917	--	747	2342
		НР - 99%; СП - 8%			503,84	251,10	504	251		173	
100	2304-0908-0106 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые д90 ПЭ100 SDR**	шт.	1	94874,00	--	94874	--	94874	--	102464
		СП - 8%			--	--	--	--		7590	
101	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка защитная оболочка**	км	0,0015	352836,63	105993,19	529	159	3	408	1012
		НР - 99%; СП - 8%			244440,00	30291,88	367	45		75	
102	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	1,515	2409,00	--	3650	--	3650	--	3942
		СП - 8%			--	--	--	--		292	
103	1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: муфт, заглушек. Установка**	шт.	3	2838,23	1830,55	8515	5492	--	4480	14034
		НР - 99%; СП - 8%			1007,68	500,61	3023	1502		1040	
104	2302-0304-2410 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16**	шт.	1	4792,00	--	4792	--	4792	--	5175
		СП - 8%			--	--	--	--		383	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0015	710866,67	214263,91	1066	321	13	862	2083
		НР - 99%; СП - 8%			487872,00	92779,76	732	139		154	
106	2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	1,5	848,00	--	1272	--	1272	--	1374
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
107	2302-0304-2609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	2	1557,00	--	3114	--	3114	--	3363
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
108	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер. Устройство	шт.	1	6229,61	2129,94	6230	2130	587	4247	11315
		НР - 99%; СП - 8%			3512,68	777,27	3513	777		838	
109	2106-0802-0105 РСНБ РК 2015	Ковер стальной	т	0,0395	568199,00	--	22444	--	22444	--	24240
		СП - 8%			--	--	--	--		1796	
110	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,04	16819,00	--	673	--	673	--	727
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
111	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,08	18575,00	--	1486	--	1486	--	1605
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
		Шаровый кран Ду 63 мм в подземном исполнении									
112	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка крана	шт.	1	1421,33	917,49	1421	917	--	747	2342
		НР - 99%; СП - 8%			503,84	251,10	504	251		173	
113	ТПРАЙС-ЛИСТ	Шаровый кран полиэтиленовый д 63 мм	шт	1	72857,14	--	72857	--	72857	--	78686
		СП - 8%			--	--	--	--		5829	
114	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0015	710866,67	214263,91	1066	321	13	862	2083
		НР - 99%; СП - 8%			487872,00	92779,76	732	139		154	
115	2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	1,5	848,00	--	1272	--	1272	--	1374
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
116	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых заглушек, муфт	шт	3	1421,33	917,49	4264	2752	--	2242	7027
		НР - 99%; СП - 8%			503,84	251,10	1512	753		520	
117	2302-0302-9207 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1913,00	--	3826	--	3826	--	4132
		СП - 8%			--	--	--	--		306	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2302-0302-8910 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1459,00	--	1459	--	1459	--	1576
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
119	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер. Устройство	шт.	1	6229,61	2129,94	6230	2130	587	4247	11315
		НР - 99%; СП - 8%			3512,68	777,27	3513	777		838	
120	2106-0802-0105 РСНБ РК 2015	Ковер стальной	т	0,0395	568199,00	--	22444	--	22444	--	24240
		СП - 8%			--	--	--	--		1796	
121	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,04	16819,00	--	673	--	673	--	727
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
122	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,08	18575,00	--	1486	--	1486	--	1605
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
123	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм.Защитная оболочкаа	км трубопровода	0,0015	352836,63	105993,19	529	159	3	408	1012
		НР - 99%; СП - 8%			244440,00	30291,88	367	45		75	
124	2301-0502-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1,515	2372,00	--	3594	--	3594	--	3881
		СП - 8%			--	--	--	--		287	
125	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	471,00	--	471	--	471	--	509
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
126	2302-0101-0174 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1055,00	--	1055	--	1055	--	1139
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
127	2302-0101-1027 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	637,00	--	637	--	637	--	688
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
128	2302-0101-1017 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	513,00	--	513	--	513	--	554
		СП - 8%			--	--	--	--		41	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	0,795	89,50	2,41	71	2	34	24	103
	НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	35	--		8	
130 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,795	81,25	1,70	65	1	43	14	86
	НР - 69%; СП - 8%			25,92	0,26	21	--		6	
	опора ОП-1 - 4 шт									
131 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,6	1427,58	--	17988	--	--	12951	33414
	НР - 72%; СП - 8%			1427,58	--	17988	--		2475	
132 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	8	860,22	--	6882	--	--	4955	12784
	НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	6882	--		947	
133 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,96	4188,94	300,98	8210	590	6554	1189	10150
	НР - 94%; СП - 8%			543,88	101,22	1066	198		752	
134 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,452	30194,37	1911,36	13648	864	9609	3067	18052
	НР - 91%; СП - 8%			7024,72	431,38	3175	195		1337	
135 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00096	271125,00	--	260	--	260	--	281
	СП - 8%			--	--	--	--		21	
136 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 20 кг, ЗД-1	1т	0,02224	726658,12	1317,12	16161	29	14562	1440	19009
	НР - 91%; СП - 8%			70586,00	561,69	1570	12		1408	
137 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,03768	104274,23	6024,11	3929	227	327	2340	6770
	НР - 69%; СП - 8%			89571,20	419,85	3375	16		501	
138 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03768	497896,00	--	18761	--	18761	--	20262
	СП - 8%			--	--	--	--		1501	
139 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	1,09272	179,00	4,82	196	6	93	67	284
	НР - 69%; СП - 8%			88,68	0,53	97	1		21	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м2	1,09272	162,52	3,41	178	4	117	39	235
		НР - 69%; СП - 8%			51,84	0,53	57	1		17	
141	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	2,4	870,31	19,70	2089	47	1379	623	2929
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	663	6		217	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1031287	19802	406950	54890	1129361
							58106	5962	546429	43180	
		Стоимость оборудования	Тенге				546429				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				546429				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				110486				
		Материалы	Тенге				34352				
		Всего заработная плата	Тенге					58033			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				260				
		Местные материалы	Тенге				4318				
		Накладные расходы	Тенге				49959				
		Сметная прибыль	Тенге				12834				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				173279				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					58033			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				67578				
		Материалы	Тенге				327				
		Всего заработная плата	Тенге					3391			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				63649				
		Накладные расходы	Тенге				2340				
		Сметная прибыль	Тенге				5594				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				75512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3391			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				306794				
		Материалы	Тенге				9558				
		Всего заработная плата	Тенге					2644			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				294488				
		Накладные расходы	Тенге				2591				
		Сметная прибыль	Тенге				24752				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				334137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2644			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1129357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					64068			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								14117719
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1115749				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					757499			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					195683			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2953273		
	- Оборудование, инвентарь	Тенге						7675193		
	- Накладные расходы	Тенге							1138779	
	- Сметная прибыль	Тенге							477225	

Временные здания и сооружения 1,4%	90 195
Всего по главе	14 207 914
Доп. затраты при производстве СМР в зимнее время 1,35%	88 192
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	564 742
Всего по главе	652 934
ВСЕГО	14 860 848
Непредвиденные работы и затраты-2%	132 418
Итого	14 993 266
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	1 799 192
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**16 792 458**

Представитель:
ТОО "Казкомсервис"
Едеусинов А.

Технический надзор
ТОО "Акбозат LTD"
Женсикбаев С.

Авторский надзор:
ТОО "НурПроектСтрой"
Утепбергенов Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Интегрострой"
Искаков Б.

Расчет экологической надбавки к сметной заработной плате

сметная зарплата	1311432,00	
Всего сметная зарплата, тыс.тг	**1311432,00**	
1 Затраты на доп. оплату труда	1311432,00 x 0,3 =	393429,60
2 Затраты на доп. отпуск	1311432,00 x 9 x 8 / 1986 x 1,3 =	61807,67
3 Затраты на мат. помощь	1311432,00 : 12 =	109286,00
Всего затрат, тыс.тг.	**564741,77**	