Форма КС-3
Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года
№229

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Казкомсервис"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Интегрострой"

Наименование объекта: "Строительство крытого спортивного бассейна расположенный в кенте Жалагаш, Жалагашкого района, Кызылординской области"

Справка
о стоимости выполненных работ за февраль месяц 2021 год

код	код	Договор и Доп соглашение		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№KCS-2020-120	**29.09.2020г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	общая сумма на 2020 год-2021гг	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				сумма с нарастающим с НДС	сумма НДС с нарастающим		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство крытого спортивного бассейна расположенный в кенте Жалагаш, Жалагашкого района, Кызылординской области"	**307 000 000,00**									**32 892 857,14**	
	2020	**63 791 420,00**									
	2021	**243 208 580,00**	76 821 326			**86 039 885**	9 218 559			9 218 559	86 039 885

Представитель:
ТОО "Казкомсервис"
_____ Елеусинов А.

Инженер технического надзора
ТОО "Акбозат LTD"
_____ Женсикбаев

Авторский надзор:
ТОО "НурПроектСтрой"
_____ Утепбергенов Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Интегрострой"
_____ Искаков Б.

8640

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Казкомсервис"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Интегрострой"
Наименование объекта: "Строительство крытого спортивного бассейна расположенный в кенте Жалагаш, Жалагашкого района, Кызылординской области"

Акт
выполненных работ за февраль месяц 2021г

Составлен(а) в текущих ценах в 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Стены										
1	1108-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из камней 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен	**м3 кладки**	**381**		15485,74 3776,85	**2062,90** **431,90**	**5900066,52** **1438979,85**	**785964,90** **164553,90**	3675121,77	**1491286,39** **591308,23**	**7982661,14**
		РАЗДЕЛ 1.ПРОЕМЫ										
		Окны										
2	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов	**м2**	43,34		3159,21 1570,34	**166,87** **77,21**	**136920,01** **68058,34**	7232,18 **3346,42**	61629,48	**64264,28** **16094,74**	**217279,03**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов	м2	80,38	2272,05 1098,11	164,33 77,21	182627,78 88265,94	13208,59 6206,39	81153,26	85025,09 21412,23	289065,10
4	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной	м	106	1068,48 218,89	4,73 2,26	113258,43 23202,63	501,50 240,01	89554,31	21098,37 10748,54	145105,35
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				432806,22 179526,90	20942,27 9792,81	3907458,82 --	1661674,13 639563,75	8634110,62
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				432806,22				
	Материалы		Тенге				232337,05				
	Всего заработная плата		Тенге					189319,71			
		Накладные расходы	Тенге				170387,74				
		Сметная прибыль	Тенге				48255,52				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				651449,48				176,74
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					189319,71			
		Сметная заработная плата	Тенге				651449,48				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								176,74
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					189319,71			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 2. Кровля

5	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство обрешетки 2. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами 3. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях 4. Устройство изоляции мест примыканий	м2 кровли	1040	5734,33 1800,63	96,94 25,59	5963704,26 1872655,20	100820,82 26617,97	3990228,24	1747331,31 616882,85	8327918,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка, подгонка и крепление листов шурупами-саморезами и заклепками	м2 кровли	775	740,43 630,86	20,54 7,35	573832,40 488915,10	15919,97 5694,85	68997,32	455041,16 82309,88	1111183,45
7	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка плит насухо	м2 утепляемого покрытия	1795	522,38 309,90	129,88 39,11	937679,46 556270,50	233134,24 70205,68	148274,72	576358,09 121123,00	1635160,55
8	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов 2. Приготовление грунтовки	м2 изолируемой поверхности	1795	210,50 185,22	25,28 3,82	377850,91 332478,88	45372,04 6865,52	--	312196,84 55203,82	745251,57
9	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением	м3 древесины в конструкции	135,93	93893,78 21680,10	1363,02 535,78	12762980,88 2946976,00	185275,31 72828,58	9630729,58	2717824,11 1238464,40	16719269,40
10	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями	м3 древесины в конструкции	135,93	8768,25 821,34	55,25 23,62	1191868,33 111644,75	7509,86 3210,39	1072713,72	103369,63 103619,04	1398857,00
11	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их	м2 покрытия	35	2927,84 1004,08	13,61 3,33	102474,53 35142,66	476,50 116,61	66855,37	32438,53 10793,04	145706,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**21910390,77**	**588508,74**	**14977798,95**	**5944559,67**	**30083346,48**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6344083,08**	**185539,60**	--	**2228396,00**	
		Материалы	Тенге				**21910390,77**				
		Всего заработная плата	Тенге				**14977798,95**				
		Накладные расходы	Тенге					**6529622,68**			
		Сметная прибыль	Тенге				**5944559,67**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2228396,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**30083346,48**				**6311,12**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6529622,68**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**30083346,48**				**6311,12**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**6529622,68**			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 3.Фермы

12	**1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление стропильных и подстропильных стальных ферм 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**7,11152**	**52125,51** **25622,00**	**24019,89** **6644,29**	**370691,57** **182211,37**	**170817,90** **47251,02**	**17662,31**	**158329,04** **42321,65**	**571342,27**
13	**1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление прогонов 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**11,3561**	**26306,75** **15129,30**	**9750,69** **2745,63**	**298742,09** **171809,84**	**110729,86** **31179,63**	**16202,39**	**140062,73** **35104,39**	**473909,21**
14	**1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление вертикальных связей 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**3,22412**	**82777,20** **60624,50**	**20908,24** **5362,77**	**266883,61** **195460,66**	**67410,69** **17290,21**	**4012,26**	**146798,10** **33094,54**	**446776,25**
15	**1109-0501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка стальных конструкций	**т**	**21,69174**	**12344,04** **9108,75**	**1413,43** **3,70**	**267763,78** **197584,64**	**30659,69** **80,30**	**39519,46**	**136388,81** **32332,21**	**436484,80**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	21,69174	439484,00	--	9533172,66	--	9533172,66	--	10295826,48
		СП - 8%			--	--	--	--		762653,81	
17		**Надбавка марка стали С245**	т	16,5	5772,00	--	95238,00	--	95238,00	--	102857,04
		СП - 8%			--	--	--	--		7619,04	
18		**Надбавка марка стали С255**	т	5,19174	10504,00	--	54534,04	--	54534,04	--	58896,76
		СП - 8%			--	--	--	--		4362,72	
19	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	629,06046	122,49	2,95	77050,69	1857,62	63779,40	8036,12	91893,75
					18,14	0,37	11413,67	232,88		6806,94	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				10964076,45	381475,75	9824120,51	589614,81	12477986,55
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				758480,18	96034,03	--	924295,30	
		Материалы	Тенге				77050,69				
		Всего заработная плата	Тенге				63779,40				
		Накладные расходы	Тенге					11646,55			
		Сметная прибыль	Тенге				8036,12				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6806,94				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				91893,75				10,2
		Сметная заработная плата	Тенге					11646,55			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				10887025,76				
		Материалы	Тенге				77396,42				
		Всего заработная плата	Тенге					842867,66			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9682944,70				
		Накладные расходы	Тенге				581578,69				
		Сметная прибыль	Тенге				917488,36				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				12386092,80				681,
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					842867,66			
		Сметная заработная плата	Тенге				12477986,55				691,
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	чел.-ч					854514,21			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата									

РАЗДЕЛ 4. Бассейн

20	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие ГПС. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания	**м3 подстилающего слоя**	340	5339,02	949,70	1815266,80	322898,00	529648,60	1023272,91	3065622
					2831,53	370,20	962720,20	125868,00		227083,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
21	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки	**м2 покрытия**	**340**	**1088,26**	**282,17**	**370006,90**	**95937,66**	**101667,48**	**192204,63**	**607188,45**
					507,06	**94,33**	**172401,76**	**32071,25**		**44976,92**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2185273,70**	**418835,66**	**631316,08**	**1215477,54**	**3672811,34**
							1135122,00	**157939,25**	**--**	**272060,10**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2185273,70**				
		Материалы	Тенге				**631316,08**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1293061,21**			
		Накладные расходы	Тенге				**1215477,54**				
		Сметная прибыль	Тенге				**272060,10**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3672811,34**				**1319,88**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**1293061,21**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**3672811,34**				**1319,88**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	чел.-ч					**1293061,21**			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата									

РАЗДЕЛ 5. Строительство ВЛ-10 кВ

		Площадка по КТПН									
22	5108-0102-0410 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric**	**шт.**	**1**	**1117635,00**	**--**	**1117635,00**	**--**	**1117635,00**	**--**	**1117635,00**
					--	**--**	**--**				
23	5108-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**1**	**791168,00**	**--**	**791168,00**	**--**	**791168,00**	**--**	**791168,0**
					--	**--**	**--**				
		Установка кабельной муфты на сущ промежуточной опоре ВЛ-10кв									
24	5108-0103-0101 РСНБ РК 2015	Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P150-4CAE, 120 кВт, с АВР в заводском кожухе, двигатель Perkins+Дизель-генератор с мощностью 112квт	шт.	1	12714035,00	--	12714035,00	--	12714035,00	--	12714035,
					--	--	--				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				14622838,00	--	--	--	14622838,
							--	--	14622838,00	--	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования	Тенге				**14622838,00**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**14622838,00**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**14622838,00**				**69491093,00**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					**9856192,00**				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**2195727,33**			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**613859,59**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**29340694,36**		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**14622838,00**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							**9411326,15**	
		- Накладные расходы	Тенге							**4064315,18**	
		- Сметная прибыль	Тенге								

Временные здания и сооружения 1,4%	768 156
Всего по главе	70 259 249
Доп. затраты при производстве СМР в зимнее время 1,35%	751 092
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	4 506 972
Всего по главе	5 258 064
ВСЕГО	75 517 312
Непредвиденные работы и затраты-2%	1 127 750
Итого	76 645 063
В том числе в текущих ценах на 2020 год -100%, К=1,049901	80 469 728
Итого с пониж. К=0,990000001024418	76 821 326
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	9 218 559
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**86 039 885**

Представитель:
ТОО "Казкомсервис"
Елеусинов А.

Инженер технического надзора
ТОО "Акбозат LTD"
Женсикбаев С.

Авторский надзор:
ТОО "НурПроектСтрой"
Утепбергенов Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Интегрострой"
Искаков Б.

Расчет экологической надбавки к сметной заработной плате

сметная зарплата	10470051,59
Всего сметная зарплата, тыс.тг	**10470051,59**
1 Затраты на доп. оплату труда	10470051,59 x 0,3 = 3141015,48
2 Затраты на доп. отпуск	$\frac{10470051,59 \times 9 \times 8 \times 1,3}{1986} = 493452,58$
3 Затраты на мат. помощь	10470051,59 : 12 = 872504,30
Всего затрат, тыс.тг.	**4506972,36**