Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к проектируемым индивидуальным жилым домам в городе Приозерск по улицам Транспортная и Центральная. Сети канализации. Генеральный план

Генподрядчик: ТОО "Construction Training Resources" "Констракшн Трэйнинг Ресурсес"

Субподрядчик: ТОО "Наладочный центр Темиртау"

Наименование объекта Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к проектируемым индивидуальным жилым домам в городе Приозерск по улицам Транспортная и Центральная. Сети канализации. Генеральный план

АКТ № 1

выполненых работ за декабрь 2020 г.

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. КАНАЛИЗАЦИЯ					
1	**Е11-010101-0309 11-010101-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**111,8619**		**112,07**	**12535,88**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,0112	1,253	702,54	880,18
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0245	2,741	1162,92	3187,12
		Итого оплата труда:				**36,36**	**4067,30**
1. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0245	2,741	4252,95	11655,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0245	2,741	1162,92	3187,56
		Итого эксплуатация машин:				**104,20**	**11655,70**
		НР первого уровня	%	59,1		21,49	2403,77
		НР второго уровня	%	4,24		5,66	633,44
		Накладные расходы	%	--		27,15	3037,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,14	1245,85
		Сметная стоимость:				**150,35**	**16818,94**
2	**Е11-010101-0329 11-010101-0329 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3.**	**м3 грунта**	**450,5458**		**262,98**	**118482,71**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=767,94)	чел-ч	0,01601	7,213	767,94	5539,33
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03379	15,224	1162,92	17704,23

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**51,59**	**23243,56**
2. 3	2440 С (31-010201-0905)	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,65 м3	маш.-ч	0,03379	15,224	7418,80	112943,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03379	15,224	1162,92	17704,29
		Итого эксплуатация машин:				**250,68**	**112943,38**
		НР первого уровня	%	59,1		30,49	13736,94
		НР второго уровня	%	4,24		12,44	5606,11
		Накладные расходы	%	--		42,93	19343,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,47	11026,06
		Сметная стоимость:				**330,38**	**148851,83**
3	**Е11-010205-0905 11-010205-0905 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.189 Кзтр=1,20, Кэм=1,20**	**Грунт скальный 7 группы. Разработка отбойными молотками. Ширина траншеи более 1 м и глубина до 3 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м3 грунта**	**680,4460**		**12882,94**	**8766143,88**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=748,52)	чел-ч	10,26	6981,376	748,52	5225699,52
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,64	1796,377	867,01	1557477,20
		Итого оплата труда:				**9968,72**	**6783176,72**
3. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,64	1796,377	1920,48	3449906,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,64	1796,377	867,01	1557476,82
3. 4	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	7,92	5389,132	16,80	90537,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5203,12**	**3540444,36**
		НР первого уровня	%	59,1		5891,51	4008857,44
		НР второго уровня	%	4,24		796,04	541660,06
		Накладные расходы	%	--		6687,55	4550517,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1565,64	1065332,91
		Сметная стоимость:				**21136,13**	**14381994,29**
4	**Е11-010205-0109 11-010205-0109 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м.**	**м3 грунта**	**3,4596**		**2876,51**	**9951,71**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=754,99)	чел-ч	3,81	13,181	754,99	9951,71
		Итого оплата труда:				**2876,51**	**9951,71**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		1700,02	5881,46
		НР второго уровня	%	4,24		194,04	671,33
		Накладные расходы	%	--		1894,06	6552,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		381,65	1320,36
		Сметная стоимость:				**5152,22**	**17824,86**
5	**Е11-010205-0112 11-010205-0112 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	**м3 грунта**	**13,9344**		**6742,51**	**93952,91**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=767,94)	чел-ч	8,78	122,344	767,94	93952,91
		Итого оплата труда:				**6742,51**	**93952,91**
		НР первого уровня	%	59,1		3984,83	55526,17
		НР второго уровня	%	4,24		454,84	6337,91
		Накладные расходы	%	--		4439,66	61864,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		894,57	12465,36
		Сметная стоимость:				**12076,75**	**168282,36**
6	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**115,3215**		**15,67**	**1807,09**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,00332	0,382867	702,54	268,98
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	0,425536	1156,50	492,13
		Итого оплата труда:				**6,60**	**761,11**
6. 3	162 С (33-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,009226	1978,77	18,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,009226	867,01	8,00
6. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	0,416311	3617,94	1506,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	0,416311	1162,92	484,14
		Итого эксплуатация машин:				**13,22**	**1524,44**
6. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,004613	2963,85	13,67
		Итого материалов:				**0,12**	**13,67**
		НР первого уровня	%	59,1		3,90	449,82
		НР второго уровня	%	4,24		0,83	95,69
		Накладные расходы	%	--		4,73	545,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,63	188,21
		Сметная стоимость:				**22,03**	**2540,81**

1	2	3	4	5	6	7	8
			4				
7	**Е11-010102-0604 11-010102-0604 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5-6 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1165,9709**		**41,32**	**48175,24**
7. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0114	13,292	1160,32	15423,11
		Итого оплата труда:				**13,23**	**15423,11**
7. 2	162 С (33-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,0001	0,116597	1978,77	230,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,116597	867,01	101,09
7. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0113	13,175	3617,94	47668,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0113	13,175	1162,92	15321,47
		Итого эксплуатация машин:				**41,08**	**47898,78**
7. 4	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00008	0,093278	2963,85	276,46
		Итого материалов:				**0,24**	**276,46**
		НР первого уровня	%	59,1		7,82	9115,06
		НР второго уровня	%	4,24		2,08	2429,11
		Накладные расходы	%	--		9,90	11544,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,10	4777,55
		Сметная стоимость:				**55,32**	**64496,96**
8	**С341-310104-0301 41-310104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень, гравий, галька. Погрузка**	**т**	**1936,1144**		**147,00**	**284608,81**
		НР второго уровня	%	4,24		6,23	12067,41
		Накладные расходы	%	--		6,23	12067,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,26	23734,10
		Сметная стоимость:				**165,49**	**320410,33**
9	**С341-020103-1010 41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**1936,1144**		**214,07**	**414464,01**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		9,08	17573,27
		Накладные расходы	%	--		9,08	17573,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,85	34562,98
		Сметная стоимость:				**241,00**	**466600,26**
10	**Е11-010102-0604 11-010102-0604 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5-6 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**701,4907**		**41,32**	**28983,99**
10. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0114	7,997	1160,32	9279,11
		Итого оплата труда:				**13,23**	**9279,11**
10. 2	162 С (33-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,0001	0,070149	1978,77	138,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,070149	867,01	60,82
10. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0113	7,927	3617,94	28678,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0113	7,927	1162,92	9218,47
		Итого эксплуатация машин:				**41,08**	**28817,66**
10. 4	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00008	0,056119	2963,85	166,33
		Итого материалов:				**0,24**	**166,33**
		НР первого уровня	%	59,1		7,82	5483,95
		НР второго уровня	%	4,24		2,08	1461,44
		Накладные расходы	%	--		9,90	6945,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,10	2874,35
		Сметная стоимость:				**55,32**	**38803,73**
11	**Е11-010102-0309 11-010102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**694,9807**		**162,05**	**112620,89**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,0129	8,965	702,54	6298,45
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03733	25,944	1162,92	30170,37
		Итого оплата труда:				**52,47**	**36468,81**
11. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00933	6,484	3617,94	23459,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00933	6,484	1162,92	7540,37
11. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,028	19,459	4252,95	82760,11

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,028	19,459	1162,92	22629,26
		Итого эксплуатация машин:				**152,84**	**106219,45**
11. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00005	0,034749	2963,85	102,99
		Итого материалов:				**0,15**	**102,99**
		НР первого уровня	%	59,1		31,01	21553,07
		НР второго уровня	%	4,24		8,19	5688,98
		Накладные расходы	%	--		39,20	27242,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,10	11189,03
		Сметная стоимость:				**217,35**	**151051,97**
12	**С341-020103-1010 41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**694,9807**		**214,07**	**148774,52**
		НР второго уровня	%	4,24		9,08	6308,04
		Накладные расходы	%	--		9,08	6308,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,85	12406,60
		Сметная стоимость:				**241,00**	**167489,17**
13	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**694,9807**		**15,67**	**10890,38**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,00332	2,307	702,54	1621,00
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	2,564	1156,50	2965,83
		Итого оплата труда:				**6,60**	**4586,83**
13. 3	162 С (33-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,055598	1978,77	110,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,055598	867,01	48,20
13. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	2,509	3617,94	9076,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	2,509	1162,92	2917,77
		Итого эксплуатация машин:				**13,22**	**9187,00**
13. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,027799	2963,85	82,39
		Итого материалов:				**0,12**	**82,39**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		3,90	2710,82
		НР второго уровня	%	4,24		0,83	576,69
		Накладные расходы	%	--		4,73	3287,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,63	1134,23
		Сметная стоимость:				**22,03**	**15312,12**
14	**Е11-010104-0503 11-010104-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**1274,7824**		**26,69**	**34018,94**
14. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00671	8,554	1162,92	9947,37
		Итого оплата труда:				**7,80**	**9947,37**
14. 2	259 С (31-010101-0104)	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00671	8,554	3977,06	34018,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00671	8,554	1162,92	9947,62
		Итого эксплуатация машин:				**26,69**	**34018,94**
		НР первого уровня	%	59,1		4,61	5878,90
		НР второго уровня	%	4,24		1,33	1691,67
		Накладные расходы	%	--		5,94	7570,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,61	3327,16
		Сметная стоимость:				**35,23**	**44916,66**
15	**Е11-010205-0304 11-010205-0304 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	**м3 грунта**	**86,4080**		**2733,87**	**236227,83**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=767,94)	чел-ч	3,56	307,612	767,94	236227,83
		Итого оплата труда:				**2733,87**	**236227,83**
		НР первого уровня	%	59,1		1615,72	139610,65
		НР второго уровня	%	4,24		184,42	15935,55
		Накладные расходы	%	--		1800,14	155546,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		362,72	31341,92
		Сметная стоимость:				**4896,72**	**423115,96**
16	**Е11-010205-0504 11-010205-0504 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 5**	**м3 грунта**	**1272,6656**		**1155,38**	**1470409,12**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=837,23)	чел-ч	1,38	1756,279	837,23	1470409,12
		Итого оплата труда:				**1155,38**	**1470409,12**
		НР первого уровня	%	59,1		682,83	869011,79
		НР второго уровня	%	4,24		77,94	99191,45
		Накладные расходы	%	--		760,77	968203,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153,29	195088,99

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2069,44**	**2633701,35**
17	**С341-310104-0301 41-310104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень, гравий, галька. Погрузка**	**т**	**3512,5572**		**147,00**	**516345,91**
		НР второго уровня	%	4,24		6,23	21893,07
		Накладные расходы	%	--		6,23	21893,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,26	43059,12
		Сметная стоимость:				**165,49**	**581298,09**
18	**С341-020103-1010 41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**3512,5572**		**214,07**	**751933,12**
		НР второго уровня	%	4,24		9,08	31881,96
		Накладные расходы	%	--		9,08	31881,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,85	62705,21
		Сметная стоимость:				**241,00**	**846520,29**
19	**Е11-010201-0502 11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**2547,4481**		**144,98**	**369325,94**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=647,51)	чел-ч	0,129	328,621	647,51	212785,25
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03125	79,608	867,01	69020,72
		Итого оплата труда:				**110,62**	**281805,97**
19. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03125	79,608	1920,48	152885,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03125	79,608	867,01	69020,93
19. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,125	318,431	11,48	3655,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**61,45**	**156540,68**
		НР первого уровня	%	59,1		65,38	166547,33
		НР второго уровня	%	4,24		8,92	22721,03
		Накладные расходы	%	--		74,30	189268,35

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,54	44687,54
		Сметная стоимость:				**236,82**	**603281,83**
20	**Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**м3**	**11,3792**		**2421,84**	**27558,58**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=735,57)	чел-ч	1,02	11,607	735,57	8537,60
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,398272	867,01	345,31
		Итого оплата труда:				**780,63**	**8882,91**
20. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,398272	3432,54	1367,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	0,398272	867,01	345,31
		Итого эксплуатация машин:				**120,14**	**1367,08**
20. 4	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	12,517	1410,38	17653,90
		Итого материалов:				**1551,42**	**17653,90**
		НР первого уровня	%	62,1		484,77	5516,29
		НР второго уровня	%	4,24		123,24	1402,37
		Накладные расходы	%	--		608,01	6918,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,39	2758,18
		Сметная стоимость:				**3272,24**	**37235,42**
21	**Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,3002**		**308972,27**	**92753,48**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=827,51)	чел-ч	247	74,149	827,51	61359,37
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	11,48	779,94	8953,38
		Итого оплата труда:				**234219,69**	**70312,75**
21. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	10,297	2333,84	24031,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,3	10,297	767,94	7907,48
21. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,156104	2907,45	453,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,156104	998,46	155,86

1	2	3	4	5	6	7	8
21. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	6,004	136,18	817,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	0,696464	1212,31	844,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,32	0,696464	867,01	603,84
21. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	0,33022	1812,38	598,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,33022	867,01	286,30
		Итого эксплуатация машин:				**89092,36**	**26745,53**
21. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,132088	215,22	28,43
21. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	14,41	320,63	4620,15
		Итого материалов:				**15484,94**	**4648,58**
		НР первого уровня	%	62,1		145450,42	43664,22
		НР второго уровня	%	4,24		19267,52	5784,11
		Накладные расходы	%	--		164717,95	49448,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37895,22	11376,14
		Сметная стоимость:				**511585,43**	**153577,95**
22	**С123-010503-0203 23-010503-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**303,2020**		**1185,88**	**359561,19**
		НР второго уровня	%	4,24		50,28	15245,39
		Накладные расходы	%	--		50,28	15245,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,89	29984,53
		Сметная стоимость:				**1335,05**	**404791,11**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	**С123-020402-0103 23-020402-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 160 PP ГОСТ Р 54475-2011**	**шт.**	**51,0000**		**1338,60**	**68268,60**
		НР второго уровня	%	4,24		56,76	2894,59
		Накладные расходы	%	--		56,76	2894,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,63	5693,06
		Сметная стоимость:				**1506,99**	**76856,24**
24	**С123-021103-0103 23-021103-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 160 ГОСТ 9833-73**	**шт.**	**102,0000**		**286,91**	**29264,82**
		НР второго уровня	%	4,24		12,16	1240,83
		Накладные расходы	%	--		12,16	1240,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,93	2440,45
		Сметная стоимость:				**323,00**	**32946,10**
25	**Е11-221301-0102 11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**8,0550**		**43474,20**	**350184,69**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=837,23)	чел-ч	13,9	111,965	837,23	93740,04
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,231	17,971	1052,70	18917,76
		Итого оплата труда:				**13986,07**	**112657,80**
25. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	11,277	3189,12	35963,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	11,277	1162,92	13114,25
25. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	1,2	547,00	656,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	6,694	1812,38	12131,54

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,831	6,694	867,01	5803,76
		Итого эксплуатация машин:				**6052,36**	**48751,75**
25. 6	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	2,191	13461,80	29494,27
25. 7	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	0,813555	14295,07	11629,83
25. 8	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,08055	16982,73	1367,96
25. 9	102736 С (21-020501-0303)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,09	0,72495	15587,58	11300,22
25.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,03222	22601,92	728,23
25.11	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,1	169,96	89,23	15165,58
25.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,000886	26165,60	23,18
25.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,6444	196,56	126,66
25.14	146755 С (21-130703-0901)	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,01611	161883,18	2607,94
25.15	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,004	0,03222	1009618,27	32529,90
25.16	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00031	0,002497	27,67	0,07
25.17	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,9666	760,20	734,81
25.18	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,51552	197827,94	101984,26
		Итого материалов:				**25784,35**	**207692,90**
		НР первого уровня	%	62,1		8685,35	69960,49
		НР второго уровня	%	4,24		2211,56	17814,16

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		10896,91	87774,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4349,69	35036,75
		Сметная стоимость:				**58720,80**	**472996,08**
26	**С121-040302-0101 21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10**	**шт.**	**15,0000**		**13406,61**	**201099,15**
		НР второго уровня	%	4,24		568,44	8526,60
		Накладные расходы	%	--		568,44	8526,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1118,00	16770,06
		Сметная стоимость:				**15093,05**	**226395,81**
27	**С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**1,0000**		**21356,32**	**21356,32**
		НР второго уровня	%	4,24		905,51	905,51
		Накладные расходы	%	--		905,51	905,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1780,95	1780,95
		Сметная стоимость:				**24042,77**	**24042,77**
28	**С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9**	**шт.**	**15,0000**		**11544,59**	**173168,85**
		НР второго уровня	%	4,24		489,49	7342,36
		Накладные расходы	%	--		489,49	7342,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		962,73	14440,90
		Сметная стоимость:				**12996,81**	**194952,11**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	**С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**2,0000**		**17972,23**	**35944,46**
		НР второго уровня	%	4,24		762,02	1524,05
		Накладные расходы	%	--		762,02	1524,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1498,74	2997,48
		Сметная стоимость:				**20232,99**	**40465,99**
30	**С121-040302-0106 21-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2**	**шт.**	**12,0000**		**10377,68**	**124532,16**
		НР второго уровня	%	4,24		440,01	5280,16
		Накладные расходы	%	--		440,01	5280,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		865,42	10384,99
		Сметная стоимость:				**11683,11**	**140197,31**
31	**С121-040302-0110 21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2**	**шт.**	**1,0000**		**18589,86**	**18589,86**
		НР второго уровня	%	4,24		788,21	788,21
		Накладные расходы	%	--		788,21	788,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1550,25	1550,25
		Сметная стоимость:				**20928,32**	**20928,32**
32	**С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**25,0000**		**4776,15**	**119403,75**
		НР второго уровня	%	4,24		202,51	5062,72
		Накладные расходы	%	--		202,51	5062,72

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		398,29	9957,32
		Сметная стоимость:				**5376,95**	**134423,79**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**15051338,80**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**15051338,80**
Материалы -			Тенге				**230637,22**
Всего заработная плата -			Тенге				**9171154,93**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1151189,16**
Транспортные расходы -			Тенге				**2116126,37**
		Накладные расходы -	Тенге				**6294143,44**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**5425908,17**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**868235,27**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1707638,58**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**23053120,81**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11709,83**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9171154,93**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**23053120,81**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11709,83**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9171154,93**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**15051338,80**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**7427271,30**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**4126114,75**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1743883,63**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1381826,38**
		- перевозка грузов	Тенге				**2116126,37**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**5425908,17**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**20477246,96**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**868235,27**
ИТОГО:			Тенге				**21345482,23**
Сметная прибыль			Тенге				**1707638,58**
ИТОГО по смете:			Тенге				**23053120,81**
Временные здания и сооружения 1,0%			Тенге				**230531,21**
Итого с временными			Тенге				**23283652,02**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%			Тенге				**512240,34**
Итого по сметному расчету			Тенге				**23795892,36**
Доставка материалов к месту работ 0,270936%			Тенге				**64471,64**
Итого с доставкой			Тенге				**23860364,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по акту Ф-2 в текущих ценах 2-го кв. 2018г. К=1,0599	Тенге				**25289599,81**
		НДС-12%	Тенге				**3034751,98**
		Итого с НДС-12%	Тенге				**28324351,78**
		Генподрядные	Тенге				**5948113,87**
		Всего по акту в текущих ценах 2018 года	Тенге				**22376237,91**

Генподрядчик:

ТОО "Construction Training Resources" "Констракшн Трэйнинг Ресурсес"

директор _____ **Махаев М.Ж.**

Субподрядчик:

ТОО Наладочный центр Темиртау"

директор _____ **Ахмаджанова Г.Н.**