Заказчик : ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Наименование строительства и его адрес: Строительство патологоанатомического отделения при ГКП на ПХВ Многопрофильная больница на 300 коек в городе Талдыкорган Алматинской области

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 20.04.2019 г. №178

Справка №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		118/06/20	26.06.20г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		в т.ч. НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**56 119 543,37**	**35 493 319,55**							**4 259 198,35**	**39 752 517,90**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель _____ **Жолжанов Д.Б.**

Ген.подрядчик:
ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.К.**

Технический надзор:
ТОО "Муз Тау"

Эксперт _____ **Вишняков Р.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Капремпроект"

ГИП _____ **Алимбаев К.М**

Заказчик **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ ГКП НА ПХВ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА НА**

Объект **ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА - БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ**
Демонтажные работы (Локальная смета 01-03-01)

Договор подряда (контракт) **№118/06/20** от **26.06.2020**

Акт приемки выполненных работ № 5
за август месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**1107-0111-0112 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**м оград**	**5**	**3641,48**	**18207**
			Накладные расходы			***1580,40***	***7902***
			Сметная прибыль			***269,74***	***1349***
2	**2**	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**0,1**	**81,00**	**8**
			Сметная прибыль			***6,00***	***1***
3	**3**	**4102-0102-1008 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км**	**т**	**0,1**	**235,44**	**24**
			Сметная прибыль			***17,44***	***2***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**4**	**1107-0111-0109 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**м оград**	**22**	**4815,69**	**105945**
			Накладные расходы			*2113,85*	*46505*
			Сметная прибыль			*356,72*	*7848*
5	**5**	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**0,2**	**81,00**	**16**
			Сметная прибыль			*6,00*	*1*
6	**6**	**4102-0102-1008 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км**	**т**	**0,2**	**235,44**	**47**
			Сметная прибыль			*17,44*	*3*
7	**7**	**1122-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Демонтаж**	**км трубопровода**	**0,35364**	**211861,34**	**74923**
			Накладные расходы			*83410,04*	*29497*
			Сметная прибыль			*15693,43*	*5550*
8	**8**	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**0,1329686**	**81,00**	**11**
			Сметная прибыль			*6,00*	*1*
9	**9**	**4102-0102-1008 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км**	**т**	**0,1329686**	**235,44**	**31**
			Сметная прибыль			*17,44*	*2*
10	**10**	**1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**6,3184**	**5138,41**	**32467**
			Накладные расходы			*2152,30*	*13599*
			Сметная прибыль			*380,62*	*2405*
11	**11**	**1127-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	**м3 конструкции**	**22,1144**	**540,39**	**11950**
			Накладные расходы			*163,30*	*3611*
			Сметная прибыль			*40,03*	*885*
12	**12**	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**47,893472**	**81,00**	**3879**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	4102-0102-1008 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	47,893472	*6,00* 235,44	*287* 11276
14	14	1127-0302-0101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Покрытия и основания тротуарные из камня. Разборка *Накладные расходы*	м3 конструкции	2,5092	*17,44* 3599,85	*835* 9033
15	15	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Мусор строительный. Погрузка	т	6,02208	*1714,76* *266,66* 81,00	*4303* *669* 488
16	16	4102-0102-1008 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	6,02208	*6,00* 235,44	*36* 1418
17	20	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Камни бортовые на бетонном основании. Разборка *Накладные расходы*	м	190,9	*17,44* 1564,47	*105* 298658
18	21	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Мусор строительный. Погрузка	т	7,33056	*752,15* *115,89* 81,00	*143586* *22123* 594
19	22	4102-0102-1008 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	7,33056	*6,00* 235,44	*44* 1726
			Сметная прибыль **ИТОГО:**			*17,44*	*128*
			В том числе :				570701
			Накладные расходы				249003
			Сметная прибыль				42274
			Итого с временными		1,5 %	8561,00	579262
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	7820,00	587082
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				598823,64

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,05				**628764,822**
			Итого с НДС		**12 %**	**75451,78**	**704216,60**
			Итого с тендерной скидкой		**10%**		**633794,94**

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель _____ Жолжанов Д.Б.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО "Муз Тау"

Эксперт _____ Вишняков Р.К.

Авторский надзор

ТОО "Капремпроект"

ГИП _____ Алимбаев К.М

Заказчик **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Форма 2-В

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ ГКП НА ПХВ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА НА 300**

Объект **ЗДАНИЕ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ**

Общестроительные работы (КЖ) (Локальная смета 02-01-01)

Договор подряда (контракт) **№118/06/20** от **26.06.2020**

Акт приемки выполненных работ № 6
за август месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Фундаменты				
1	5	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	329,710	1176,38	387863
			Накладные расходы			*240,25*	*79213*
			Сметная прибыль			*87,14*	*28731*
2	6	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,07552	36736,32	2774
			Накладные расходы			*15626,92*	*1180*
			Сметная прибыль			*2721,21*	*206*
3	9	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0151	37329,57	564
			Накладные расходы			*16030,91*	*242*
			Сметная прибыль			*2765,15*	*42*
4	12	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,05936	37329,57	2216
			Накладные расходы			*16030,91*	*952*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2765,15*	*164*
5	15	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,023	37329,57	859
			Накладные расходы			*16030,91*	*369*
			Сметная прибыль			*2765,15*	*64*
6	18	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0148	37329,57	552
			Накладные расходы			*16030,91*	*237*
			Сметная прибыль			*2765,15*	*41*
7	21	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00462	37329,57	172
			Накладные расходы			*16030,91*	*74*
			Сметная прибыль			*2765,15*	*13*
8	24	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)	м3	2,72	17940,66	48799
			Накладные расходы			*1256,16*	*3417*
			Сметная прибыль			*1328,94*	*3615*
9	25	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	м3	5,42	27752,66	150419
			Накладные расходы			*3905,27*	*21167*
			Сметная прибыль			*2055,75*	*11142*
10	27	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Раздел: Стены фундаментов Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)	м3	5,4	42732,39	230755
			Накладные расходы			*9196,73*	*49662*
			Сметная прибыль			*3165,36*	*17093*
11	30	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)	м3	16,38	42732,39	699957
			Накладные расходы			*9196,73*	*150642*
			Сметная прибыль			*3165,36*	*51849*
12	33	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)	м3	20,00	42732,39	854648

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*9196,73*	*183935*
			Сметная прибыль			*3165,36*	*63307*
13	36	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)	м3	37,19	51247,69	1905902
			Накладные расходы			*11155,01*	*414855*
			Сметная прибыль			*3796,13*	*141178*
14	39	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015	Раздел: Каркас Колонны (сердечники) железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)	м3	8,93	74204,81	662649
			Накладные расходы			*21216,98*	*189468*
			Сметная прибыль			*5496,65*	*49085*
15	42	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015	Колонны (сердечники) железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)	м3	1,41	74204,81	104629
			Накладные расходы			*21216,98*	*29916*
			Сметная прибыль			*5496,65*	*7750*
16	45	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015	Колонны (сердечники) железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,94	74204,81	69753
			Накладные расходы			*21216,98*	*19944*
			Сметная прибыль			*5496,65*	*5167*
17	48	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015	Колонны (сердечники) железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)	м3	2,35	74204,81	174381
			Накладные расходы			*21216,98*	*49860*
			Сметная прибыль			*5496,65*	*12917*
18	51	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015	Колонны (сердечники) железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)	м3	1,41	74204,81	104629
			Накладные расходы			*21216,98*	*29916*
			Сметная прибыль			*5496,65*	*7750*
19	54	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015	Колонны (сердечники) железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,48	74204,81	35618
			Накладные расходы			*21216,98*	*10184*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*5496,65*	*2638*
20	57	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015	Колонны (сердечники) железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)	м3	4,32	74204,81	320565
			Накладные расходы			*21216,98*	*91657*
			Сметная прибыль			*5496,65*	*23746*
21	60	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны (сердечники) железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,32	49333,45	15787
			Накладные расходы			*11224,52*	*3592*
			Сметная прибыль			*3654,33*	*1169*
22	66	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны (сердечники) железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)	м3	4,16	49333,45	205227
			Накладные расходы			*11224,52*	*46694*
			Сметная прибыль			*3654,33*	*15202*
23	69	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015	Колонны (сердечники) железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,32	74204,81	23746
			Накладные расходы			*21216,98*	*6789*
			Сметная прибыль			*5496,65*	*1759*
24	73	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015	Колонны (сердечники) железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,84	74204,81	62332
			Накладные расходы			*21216,98*	*17822*
			Сметная прибыль			*5496,65*	*4617*
25	76	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны (сердечники) железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)	м3	1,50	49333,45	74000
			Накладные расходы			*11224,52*	*16837*
			Сметная прибыль			*3654,33*	*5481*
26	82	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны (сердечники) железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,50	49333,45	24667
			Накладные расходы			*11224,52*	*5612*
			Сметная прибыль			*3654,33*	*1827*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	85	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Колонны (сердечники) железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,30	49333,45	14800
			Накладные расходы			*11224,52*	*3367*
			Сметная прибыль			*3654,33*	*1096*
28	94	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Перемычки. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	м3	4,20	59483,32	249830
			Накладные расходы			*13221,87*	*55532*
			Сметная прибыль			*4406,17*	*18506*
29	97	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Перемычки. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,64	59483,32	38069
			Накладные расходы			*13221,87*	*8462*
			Сметная прибыль			*4406,17*	*2820*
30	100	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Перемычки. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,38	59483,32	22604
			Накладные расходы			*13221,87*	*5024*
			Сметная прибыль			*4406,17*	*1674*
31	112	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Перемычки. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,85	59483,32	50561
			Накладные расходы			*13221,87*	*11239*
			Сметная прибыль			*4406,17*	*3745*
32	115	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Перемычки. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,38	59483,32	22604
			Накладные расходы			*13221,87*	*5024*
			Сметная прибыль			*4406,17*	*1674*
33	118	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Перемычки. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,75	59483,32	44612
			Накладные расходы			*13221,87*	*9916*
			Сметная прибыль			*4406,17*	*3305*
34	121	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Перемычки. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,24	59483,32	14276
			Накладные расходы			*13221,87*	*3173*
			Сметная прибыль			*4406,17*	*1057*
35	127	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Перемычки. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,12	59483,32	7138
			Накладные расходы			*13221,87*	*1587*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*4406,17*	*529*
36	133	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,70	59483,32	41638
			Накладные расходы			*13221,87*	*9255*
			Сметная прибыль			*4406,17*	*3084*
37	136	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,90	59483,32	53535
			Накладные расходы			*13221,87*	*11900*
			Сметная прибыль			*4406,17*	*3966*
38	139	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,43	59483,32	25578
			Накладные расходы			*13221,87*	*5685*
			Сметная прибыль			*4406,17*	*1895*
39	142	1106-0701-0103 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,78	56116,51	43771
			Накладные расходы			*12307,99*	*9600*
			Сметная прибыль			*4156,78*	*3242*
40	145	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,20	64757,80	12952
			Накладные расходы			*14783,06*	*2957*
			Сметная прибыль			*4796,87*	*959*
41	162	1106-0701-0103 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,75	56116,51	42087
			Накладные расходы			*12307,99*	*9231*
			Сметная прибыль			*4156,78*	*3118*
			Раздел: Перекрытия				
42	165	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)	м3	13,89	17940,66	249196
			Накладные расходы			*1256,16*	*17448*
			Сметная прибыль			*1328,94*	*18459*
43	166	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)	м3	22,80	22349,66	509572
			Накладные расходы			*1996,76*	*45526*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1655,53*	*37746*
			Раздел: Стены кирпичные несущие				
44	201	1108-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Стены армированные из кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-8 баллов (раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98)**	**м3 кладки**	**106,00**	**27410,10**	**2905470**
			Накладные расходы			*5293,39*	*561100*
			Сметная прибыль			*2030,38*	*215220*
45	203	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012)**	**м3 кладки**	**61,49**	**25460,50**	**1565566**
			Накладные расходы			*4423,19*	*271982*
			Сметная прибыль			*1885,96*	*115968*
46	204	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,23396**	**363430,54**	**85030**
			Накладные расходы			*57578,07*	*13471*
			Сметная прибыль			*26920,78*	*6298*
47	205	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012)**	**м3 кладки**	**42,00000**	**25460,50**	**1069341**
			Накладные расходы			*4423,19*	*185774*
			Сметная прибыль			*1885,96*	*79210*
48	206	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,21082**	**363430,54**	**76618**
			Накладные расходы			*57578,07*	*12139*
			Сметная прибыль			*26920,78*	*5675*
			Раздел: Разные работы				
49	263	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**7,8**	**17940,66**	**139937**
			Накладные расходы			*1256,16*	*9798*
			Сметная прибыль			*1328,94*	*10366*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
50	**264**	**1106-1301-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**15,5**	**55802,67**	**864941**
			Накладные расходы			*15147,22*	*234782*
			Сметная прибыль			*4133,53*	*64070*
51	**266**	**1107-0404-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий. Установка**	**м3 сборных конструкций**	**1,729**	**12153,83**	**21014**
			Накладные расходы			*3488,61*	*6032*
			Сметная прибыль			*900,28*	*1557*
52	**268**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**202,517**	**1176,38**	**238236**
			Накладные расходы			*240,25*	*48655*
			Сметная прибыль			*87,14*	*17647*
53	**269**	**1106-0801-0113 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия каналов. Устройство (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**0,02**	**39913,26**	**798**
			Накладные расходы			*8223,42*	*164*
			Сметная прибыль			*2956,54*	*59*
54	**272**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**0,3776**	**1176,38**	**444**
			Накладные расходы			*240,25*	*91*
			Сметная прибыль			*87,14*	*33*
55	**273**	**1106-0801-0113 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия каналов. Устройство (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**0,08**	**39913,26**	**3193**
			Накладные расходы			*8223,42*	*658*
			Сметная прибыль			*2956,54*	*237*
56	**276**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**1,3688**	**1176,38**	**1610**
			Накладные расходы			*240,25*	*329*
			Сметная прибыль			*87,14*	*119*
57	**277**	**1106-0801-0113 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия каналов. Устройство (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**0,02**	**39913,26**	**798**
			Накладные расходы			*8223,42*	*164*
			Сметная прибыль			*2956,54*	*59*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
58	**280**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**0,4838**	**1176,38**	**569**
			Накладные расходы			***240,25***	***116***
			Сметная прибыль			***87,14***	***42***
59	**281**	**1106-0801-0113 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия каналов. Устройство (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**0,025**	**39913,26**	**998**
			Накладные расходы			***8223,42***	***206***
			Сметная прибыль			***2956,54***	***74***
60	**284**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**0,531**	**1176,38**	**625**
			Накладные расходы			***240,25***	***128***
			Сметная прибыль			***87,14***	***46***
61	**285**	**1106-0801-0113 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия каналов. Устройство (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**0,04**	**39913,26**	**1597**
			Накладные расходы			***8223,42***	***329***
			Сметная прибыль			***2956,54***	***118***
62	**288**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**0,8732**	**1176,38**	**1027**
			Накладные расходы			***240,25***	***210***
			Сметная прибыль			***87,14***	***76***
63	**289**	**1106-0801-0113 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия каналов. Устройство (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**0,028**	**39913,26**	**1118**
			Накладные расходы			***8223,42***	***230***
			Сметная прибыль			***2956,54***	***83***
64	**292**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**0,6372**	**1176,38**	**750**
			Накладные расходы			***240,25***	***153***
			Сметная прибыль			***87,14***	***56***
65	**293**	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,03588**	**461730,90**	**16567**
			Накладные расходы			***203355,65***	***7296***
			Сметная прибыль			***34202,29***	***1227***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
66	**295**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**1,14**	**17940,66**	**20452**
			Накладные расходы			*1256,16*	*1432*
			Сметная прибыль			*1328,94*	*1515*
67	**296**	**1106-1301-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**2,3**	**55802,67**	**128346**
			Накладные расходы			*15147,22*	*34839*
			Сметная прибыль			*4133,53*	*9507*
68	**299**	**1107-0404-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий. Установка**	**м3 сборных конструкций**	**1,105**	**12153,83**	**13430**
			Накладные расходы			*3488,61*	*3855*
			Сметная прибыль			*900,28*	*995*
69	**301**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**20,1984**	**1176,38**	**23761**
			Накладные расходы			*240,25*	*4853*
			Сметная прибыль			*87,14*	*1760*
70	**302**	**1106-0801-0113 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия каналов. Устройство (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**0,09**	**39913,26**	**3592**
			Накладные расходы			*8223,42*	*740*
			Сметная прибыль			*2956,54*	*266*
71	**305**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**1,11**	**1176,38**	**1306**
			Накладные расходы			*240,25*	*267*
			Сметная прибыль			*87,14*	*97*
72	**306**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**0,1**	**17940,66**	**1794**
			Накладные расходы			*1256,16*	*126*
			Сметная прибыль			*1328,94*	*133*
73	**307**	**1106-1301-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**0,41**	**55802,67**	**22879**
			Накладные расходы			*15147,22*	*6210*
			Сметная прибыль			*4133,53*	*1695*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
74	**309**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**1,52**	**1176,38**	**1788**
			Накладные расходы			***240,25***	***365***
			Сметная прибыль			***87,14***	***132***
75	**310**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**0,1**	**17940,66**	**1794**
			Накладные расходы			***1256,16***	***126***
			Сметная прибыль			***1328,94***	***133***
76	**311**	**1106-1301-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**0,4**	**55802,67**	**22321**
			Накладные расходы			***15147,22***	***6059***
			Сметная прибыль			***4133,53***	***1653***
77	**313**	**1107-0404-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий. Установка**	**м3 сборных конструкций**	**0,065**	**12153,83**	**790**
			Накладные расходы			***3488,61***	***227***
			Сметная прибыль			***900,28***	***59***
78	**315**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**1,89**	**1176,38**	**2223**
			Накладные расходы			***240,25***	***454***
			Сметная прибыль			***87,14***	***165***
79	**316**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**0,4**	**17940,66**	**7176**
			Накладные расходы			***1256,16***	***502***
			Сметная прибыль			***1328,94***	***532***
80	**317**	**1106-1301-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**1,3**	**55802,67**	**72543**
			Накладные расходы			***15147,22***	***19691***
			Сметная прибыль			***4133,53***	***5374***
81	**320**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**8,91**	**1176,38**	**10482**
			Накладные расходы			***240,25***	***2141***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*87,14*	*776*
			ИТОГО:				**14937210**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3074855**
			Сметная прибыль				**1106460**
			Итого с временными		**1,5 %**	**224058,00**	**15161268**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**204677,00**	**15365945**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**15673263,9**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,05				**16456927,1**
			Итого с НДС		**12%**	**1974831,25**	**18431758,35**
			Итого с тендерной скидкой		**10%**		**16588582,51**

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель _____ Жолжанов Д.Б.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО "Муз Тау"

Эксперт _____ Вишняков Р.К.

Авторский надзор

ТОО "Капремпроект"

ГИП _____ Алимбаев К.М

Заказчик **ГУ "Управление строительства Алматинской области"** Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ ГКП НА ПХВ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА**

Объект **ЗДАНИЕ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ**

Общестроительные работы (Земляные работы) (Локальная смета 02-01-11)

Договор подряда (контракт) **№118/06/20** от **26.06.2020**

Акт приемки выполненных работ № 7
за август месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**3**	**1101-0104-0406 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**105,912**	**26,28**	**2783**
			Накладные расходы			***5,46***	***578***
			Сметная прибыль			***1,95***	***206***
2	**4**	**1101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**105,912**	**287,21**	**30419**
			Накладные расходы			***94,25***	***9982***
			Сметная прибыль			***21,27***	***2253***
3	**5**	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**105,912**	**104,29**	**11045**
			Накладные расходы			***17,07***	***1808***
			Сметная прибыль			***7,72***	***818***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**6**	**1101-0205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**26,478**	**2115,08**	**56003**
			Накладные расходы			***819,80***	***21707***
			Сметная прибыль			***156,67***	***4148***
5	**7**	**1101-0105-0307 РСНБ РК 2015**	**Насыпи (подсыпка под полы). Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**525,096**	**288,23**	**151350**
			Накладные расходы			***48,87***	***25661***
			Сметная прибыль			***21,35***	***11211***
6	**8**	**1101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**525,096**	**287,21**	**150813**
			Накладные расходы			***94,25***	***49490***
			Сметная прибыль			***21,27***	***11171***
7	**9**	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**525,096**	**104,29**	**54760**
			Накладные расходы			***17,07***	***8962***
			Сметная прибыль			***7,72***	***4056***
8	**10**	**1101-0205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**131,274**	**2115,08**	**277655**
			Накладные расходы			***819,80***	***107618***
			Сметная прибыль			***156,67***	***20567***
9	**11**	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**240,560**	**251,43**	**60484**
			Накладные расходы			***42,03***	***10110***
			Сметная прибыль			***18,62***	***4480***
10	**12**	**4102-0102-1008 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км**	**т**	**433,008**	**235,44**	**101947**
			Сметная прибыль			***17,44***	***7552***
			ИТОГО:				**897259**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**235916**
			Сметная прибыль				**66464**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными		**1,5 %**	**13459,00**	**910718**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**12295,00**	**923013**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**941473,26**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,05				**988546,923**
			Итого с НДС		**12%**	**118625,63**	**1107172,55**
			Итого с тендерной скидкой		**10%**		**996455,30**

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель _____ Жолжанов Д.Б.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО "Муз Тау"

Эксперт _____ Вишняков Р.К.

Авторский надзор

ТОО "Капремпроект"

ГИП _____ Алимбаев К.М

Заказчик **ГУ "Управление строительства Алматинской области"** Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ ГКП НА ПХВ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА**

Объект **ЗДАНИЕ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ**
Силовое электрооборудование и электроосвещение (Локальная смета 02-01-06)

Договор подряда (контракт) **№118/06/20** от **26.06.2020**

Акт приемки выполненных работ № 8
за август месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Кабельно-проводниковая продукция, трубы				
1	122	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,3774**	**119517,12**	**45106**
			Сметная прибыль			***8853,12***	***3341***
2	123	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**2,27052**	**176030,28**	**399680**
			Сметная прибыль			***13039,28***	***29606***
3	124	2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,05202**	**238348,44**	**12399**
			Сметная прибыль			***17655,44***	***918***
4	125	2306-1401-0205 РСНБ РК 2015	**Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1 мм2**	**км**	**0,051**	**124163,28**	**6332**
			Сметная прибыль			***9197,28***	***469***
5	126	2306-0204-0102 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 4х1 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,02448**	**272869,56**	**6680**
			Сметная прибыль			***20212,56***	***495***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	127	2306-0204-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,35292	341292,96	120449
			Сметная прибыль			*25280,96*	*8922*
7	129	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,12302	276499,44	310514
			Сметная прибыль			*20481,44*	*23001*
8	130	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05508	452432,52	24920
			Сметная прибыль			*33513,52*	*1846*
9	131	2306-0204-0402 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 10х1 ГОСТ 1508-78	км	0,00612	547270,56	3349
			Сметная прибыль			*40538,56*	*248*
10	133	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,35394	684640,08	242322
			Сметная прибыль			*50714,08*	*17950*
11	134	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	1008646,56	5144
			Сметная прибыль			*74714,56*	*381*
12	136	2306-0144-1022 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	14881633,20	151793
			Сметная прибыль			*1102343,20*	*11244*
13	138	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	4661,400	31,32	145995
			Сметная прибыль			*2,32*	*10814*
14	140	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	5,100	74,52	380
			Сметная прибыль			*5,52*	*28*
15	142	2301-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	15,450	358,56	5540
			Сметная прибыль			*26,56*	*410*
16	144	2301-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	20,600	702,00	14461
			Сметная прибыль			*52,00*	*1071*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**1495064**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**0**
			Сметная прибыль				**110745**
			Итого с временными		**1,5 %**	**22426,00**	**1517490**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**20486,00**	**1537976**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**1568735,52**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,05				**1647172,30**
			Итого с НДС		**12%**	**197660,68**	**1844832,97**
			Итого с тендерной скидкой		**10%**		**1660349,67**

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель _____ Жолжанов Д.Б.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО "Муз Тау"

Эксперт _____ Вишняков Р.К.

Авторский надзор

ТОО "Капремпроект"

ГИП _____ Алимбаев К.М

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ ГКП НА ПХВ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА НА**

Объект **ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА - ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ**
Электроснабжение - 0,4 кВ (Локальная смета 04-01-01)

Договор подряда (контракт) **№118/06/20** от **26.06.2020**

Акт приемки выполненных работ № 9
за август месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	10	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	1,168	27597,24	32234
			Сметная прибыль			*2044,24*	*2388*
2	14	2306-0137-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0918	292097,88	26815
			Сметная прибыль			*21636,88*	*1986*
3	15	2306-0137-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04896	250434,72	12261
			Сметная прибыль			*18550,72*	*908*
4	16	2306-0137-0202 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03774	215033,40	8115
			Сметная прибыль			*15928,40*	*601*
5	18	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04182	169648,56	7095
			Сметная прибыль			*12566,56*	*526*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	20	2306-0131-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	182551,32	931
			Сметная прибыль			*13522,32*	*69*
7	34	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,6453	530904,24	342593
			Сметная прибыль			*39326,24*	*25377*
			ИТОГО:				430043
			В том числе :				
			Накладные расходы				0
			Сметная прибыль				31855
			Итого с временными		1,5 %	6451,00	436494
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	5893,00	442387
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				451234,74
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,05				473796,48
			Итого с НДС		12%	56855,58	530652,05
			Итого с тендерной скидкой		10%		477586,85

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель _____ **Жолжанов Д.Б.**

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Технический надзор

ТОО "Муз Тау"

Эксперт _____ **Вишняков Р.К.**

Авторский надзор

ТОО "Капремпроект"

ГИП _____ **Алимбаев К.М**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ ГКП НА ПХВ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА НА**

Объект **ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА - ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ**
Электроснабжение - 0,4-10 кВ (Локальная смета 04-02-01)

Договор подряда (контракт) **№118/06/20** от **26.06.2020**

Акт приемки выполненных работ № 10
за август месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	20	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт**	**10,847**	**27597,24**	**299347**
			Сметная прибыль			***2044,24***	***22174***
2	24	2306-0109-1010 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73**	**км**	**0,6579**	**9199719,72**	**6052496**
			Сметная прибыль			***681460,72***	***448333***
3	28	2306-0137-0743 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х185 (мс)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,15912**	**3704963,76**	**589534**
			Сметная прибыль			***274441,76***	***43669***
4	29	2306-0137-0744 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х240 (мс)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,37332**	**4597148,52**	**1716207**
			Сметная прибыль			***340529,52***	***127126***
			ИТОГО:				**8657584**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**0**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**641303**
			Итого с временными		**1,5 %**	**129864,00**	**8787448**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**118631,00**	**8906079**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**9084200,58**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,05				**9538410,61**
			Итого с НДС		**12%**	**1144609,27**	**10683019,88**
			Итого с тендерной скидкой		**10%**		**9614717,89**

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель _____ Жолжанов Д.Б.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО "Муз Тау"

Эксперт _____ Вишняков Р.К.

Авторский надзор

ТОО "Капремпроект"

ГИП _____ Алимбаев К.М

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ ГКП НА ПХВ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА НА**

Объект **НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

Внутриплощадочные сети водопровода - Водопровод хозяйственно-питьевой В1 (Локальная смета 06-01-01)

Договор подряда (контракт) **№118/06/20** от **26.06.2020**

Акт приемки выполненных работ № 11
за август месяц 2020 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	12	2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**9,538**	**12853,08**	**122593**
			Сметная прибыль			***952,08***	***9081***
2	15	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**9,538**	**1384,56**	**13206**
			Сметная прибыль			***102,56***	***978***
3	18	2301-0405-0504 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 125х9,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм СТ РК ИСО 4427-2004**	**м**	**25,957**	**5032,80**	**130636**
			Сметная прибыль			***372,80***	***9677***
4	25	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,3**	**8345,16**	**2504**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*618,16*	*185*
5	26	2301-0201-0250 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	14922,36	8953
			Сметная прибыль			*1105,36*	*663*
6	27	2301-0201-0257 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	23529,96	14118
			Сметная прибыль			*1742,96*	*1046*
7	58	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2,0	26680,32	53361
			Сметная прибыль			*1976,32*	*3953*
8	59	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0	12653,28	12653
			Сметная прибыль			*937,28*	*937*
9	60	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	5,0	22885,20	114426
			Сметная прибыль			*1695,20*	*8476*
10	61	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2,0	19447,56	38895
			Сметная прибыль			*1440,56*	*2881*
11	62	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	4,0	1597,32	6389
			Сметная прибыль			*118,32*	*473*
			ИТОГО:				**517734**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**0**
			Сметная прибыль				**38351**
			Итого с временными		**1,5 %**	**7766,00**	**525500**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**7094,00**	**532594**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**543245,88**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,05				**570408,17**
			Итого с НДС		**12%**	**68448,98**	**638857,15**
			Итого с тендерной скидкой		**10%**		**574971,44**

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель _____ Жолжанов Д.Б.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО "Муз Тау"

Эксперт _____ Вишняков Р.К.

Авторский надзор

ТОО "Капремпроект"

ГИП _____ Алимбаев К.М

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ ГКП НА ПХВ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА НА**

Объект **НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ**

Внутриплощадочные сети канализации-Канализация бытовая К1 (Локальная смета 06-02-01)

Договор подряда (контракт) **№118/06/20** от **26.06.2020**

Акт приемки выполненных работ № 12
за август месяц 2020 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	12	2301-0603-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	201,6465	1850,04	373054
			Сметная прибыль			*137,04*	*27634*
2	23	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	6	26680,32	160082
			Сметная прибыль			*1976,32*	*11858*
3	24	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	9	12653,28	113880
			Сметная прибыль			*937,28*	*8436*
4	25	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	4	22885,20	91541
			Сметная прибыль			*1695,20*	*6781*
5	26	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	6	24615,36	147692
			Сметная прибыль			*1823,36*	*10940*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	27	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	19	1597,32	30349
			Сметная прибыль			*118,32*	*2248*
7	28	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2984,04	2984
			Сметная прибыль			*221,04*	*221*
			ИТОГО:				919582
			В том числе :				
			Накладные расходы				0
			Сметная прибыль				68117
			Итого с временными		1,5 %	13794,00	933376
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	12601,00	945977
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				964896,54
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,05				1013141,37
			Итого с НДС		12%	121576,96	1134718,33
			Итого с тендерной скидкой		10%		1021246,50

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель _____ **Жолжанов Д.Б.**

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Технический надзор

ТОО "Муз Тау"

Эксперт _____ **Вишняков Р.К.**

Авторский надзор

ТОО "Капремпроект"

ГИП _____ **Алимбаев К.М**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ ГКП НА ПХВ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА**

Объект **НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

Внутриплощадочные тепловые сети (Локальная смета 06-03-01)

Договор подряда (контракт) **№118/06/20** от **26.06.2020**

Акт приемки выполненных работ № 13
за август месяц 2020 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Элементы канала тепловых сетей				
1	**13**	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**7,37932**	**212949,00**	**1571419**
			Сметная прибыль			***15774,00***	***116401***
2	**14**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,35544**	**214146,72**	**76116**
			Сметная прибыль			***15862,72***	***5638***
3	**16**	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1218**	**249146,28**	**30346**
			Сметная прибыль			***18455,28***	***2248***
4	**20**	**2104-0302-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**8,45**	**63271,80**	**534647**
			Сметная прибыль			***4686,80***	***39603***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	22	2104-0302-0226 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	м3	49,82	68465,52	3410952
			Сметная прибыль			*5071,52*	*252663*
6	23	СТ121-020199-9909	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	49,82	596,16	-34866
			Сметная прибыль			*-51,84*	*-2583*
7	24	СТ121-020199-9908	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	49,82	701,96	-41054
			Сметная прибыль			*-61,04*	*-3041*
8	26	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,215556	344953,08	74357
			Сметная прибыль			*25552,08*	*5508*
9	31	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17276	212949,00	36789
			Сметная прибыль			*15774,00*	*2725*
10	32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00319	214146,72	683
			Сметная прибыль			*15862,72*	*51*
11	39	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,077972	249146,28	19426
			Сметная прибыль			*18455,28*	*1439*
			Раздел: Трубопроводы				
12	50	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	669,63	1384,56	927143
			Сметная прибыль			*102,56*	*68677*
13	52	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	335,32	1242,00	416467
			Сметная прибыль			*92,00*	*30849*
14	53	2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	335,32	913,68	306375
			Сметная прибыль			*67,68*	*22694*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	**59**	**2302-0101-0164 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт**	**55**	**749,52**	**41224**
			Сметная прибыль			***55,52***	***3054***
			ИТОГО:				**7370025**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**0**
			Сметная прибыль				**545928**
			Итого с временными		**1,5 %**	**110550,00**	**7480575**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**100988,00**	**7581563**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**7733194,26**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,05				**8119853,97**
			Итого с НДС		**12%**	**974382,48**	**9094236,45**
			Итого с тендерной скидкой		**10%**		**8184812,80**

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель _____ Жолжанов Д.Б.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО "Муз Тау"

Эксперт _____ Вишняков Р.К.

Авторский надзор

ТОО "Капремпроект"

ГИП _____ Алимбаев К.М