Заказчик : ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 20.04.2019 г. №178

Наименование строительства и его адрес: Строительство патологоанатомического отделения при ГКП на ПХВ Многопрофильная больница на 300 коек в городе Талдыкорган Алматинской области

Справка №4

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		118/06/20	26.06.20г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**311 529 810,72**	**92 649 963,09**							**11 117 995,57**	**103 767 958,66**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель _____ Жолжанов Д.Б.

Ген.подрядчик:
ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.К.

Технический надзор:
ТОО "Муз Тау"

Эксперт _____ Вишняков Р.К.

Авторский надзор:
ТОО "Капремпроект"

ГИП _____ Алимбаев К.М.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ ГКП НА ПХВ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ**

Объект **ЗДАНИЕ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ**
Общестроительные работы (КЖ) (Локальная смета 02-01-01)

Договор подряда (контракт) **№118/06/20** от **26.06.2020**

Акт приемки выполненных работ № 15
за ноябрь месяц 2020 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Каркас				
1	1	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015	**Колонны (сердечники) железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	м3	8,930	74204,81	662649
			Накладные расходы			*21216,98*	*189468*
			Сметная прибыль			*5496,65*	*49085*
2	2	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015	**Колонны (сердечники) железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	м3	1,410	74204,81	104629
			Накладные расходы			*21216,98*	*29916*
			Сметная прибыль			*5496,65*	*7750*
3	3	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015	**Колонны (сердечники) железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,940	74204,81	69753
			Накладные расходы			*21216,98*	*19944*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***5496,65***	***5167***
4	**4**	**1106-0501-0111 РСНБ РК 2015**	**Колонны (сердечники) железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**2,350**	**74204,81**	**174381**
			Накладные расходы			***21216,98***	***49860***
			Сметная прибыль			***5496,65***	***12917***
5	**5**	**1106-0501-0111 РСНБ РК 2015**	**Колонны (сердечники) железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**1,410**	**74204,81**	**104629**
			Накладные расходы			***21216,98***	***29916***
			Сметная прибыль			***5496,65***	***7750***
6	**6**	**1106-0501-0111 РСНБ РК 2015**	**Колонны (сердечники) железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**0,480**	**74204,81**	**35618**
			Накладные расходы			***21216,98***	***10184***
			Сметная прибыль			***5496,65***	***2638***
7	**7**	**1106-0501-0111 РСНБ РК 2015**	**Колонны (сердечники) железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**4,320**	**74204,81**	**320565**
			Накладные расходы			***21216,98***	***91657***
			Сметная прибыль			***5496,65***	***23746***
8	**8**	**1106-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Колонны (сердечники) железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**4,640**	**49333,45**	**228907**
			Накладные расходы			***11224,52***	***52082***
			Сметная прибыль			***3654,33***	***16956***
9	**9**	**1106-0501-0111 РСНБ РК 2015**	**Колонны (сердечники) железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**0,320**	**74204,81**	**23746**
			Накладные расходы			***21216,98***	***6789***
			Сметная прибыль			***5496,65***	***1759***
10	**10**	**1106-0501-0111 РСНБ РК 2015**	**Колонны (сердечники) железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**0,840**	**74204,81**	**62332**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***21216,98***	***17822***
			Сметная прибыль			***5496,65***	***4617***
11	**11**	**1106-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Колонны (сердечники) железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**0,990**	**49333,45**	**48840**
			Накладные расходы			***11224,52***	***11112***
			Сметная прибыль			***3654,33***	***3618***
12	**12**	**1106-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Колонны (сердечники) железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**0,550**	**49333,45**	**27133**
			Накладные расходы			***11224,52***	***6173***
			Сметная прибыль			***3654,33***	***2010***
13	**13**	**1106-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Колонны (сердечники) железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**0,320**	**49333,45**	**15787**
			Накладные расходы			***11224,52***	***3592***
			Сметная прибыль			***3654,33***	***1169***
14	**14**	**1106-0701-0109 РСНБ РК 2015**	**Перемычки. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**3,600**	**59483,32**	**214140**
			Накладные расходы			***13221,87***	***47599***
			Сметная прибыль			***4406,17***	***15862***
15	**15**	**1106-0701-0109 РСНБ РК 2015**	**Перемычки. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**0,580**	**59483,32**	**34500**
			Накладные расходы			***13221,87***	***7669***
			Сметная прибыль			***4406,17***	***2556***
16	**16**	**1106-0701-0109 РСНБ РК 2015**	**Перемычки. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**0,220**	**59483,32**	**13086**
			Накладные расходы			***13221,87***	***2909***
			Сметная прибыль			***4406,17***	***969***
17	**17**	**1106-0701-0109 РСНБ РК 2015**	**Перемычки. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**0,350**	**59483,32**	**20819**
			Накладные расходы			***13221,87***	***4628***
			Сметная прибыль			***4406,17***	***1542***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	18	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)	м3	1,530	59483,32	91009
			Накладные расходы			*13221,87*	*20229*
			Сметная прибыль			*4406,17*	*6741*
19	19	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,570	59483,32	33905
			Накладные расходы			*13221,87*	*7536*
			Сметная прибыль			*4406,17*	*2512*
20	20	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,330	59483,32	19629
			Накладные расходы			*13221,87*	*4363*
			Сметная прибыль			*4406,17*	*1454*
21	21	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,240	59483,32	14276
			Накладные расходы			*13221,87*	*3173*
			Сметная прибыль			*4406,17*	*1057*
22	22	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,320	59483,32	19035
			Накладные расходы			*13221,87*	*4231*
			Сметная прибыль			*4406,17*	*1410*
23	23	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,400	59483,32	23793
			Накладные расходы			*13221,87*	*5289*
			Сметная прибыль			*4406,17*	*1762*
24	24	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,150	59483,32	8922
			Накладные расходы			*13221,87*	*1983*
			Сметная прибыль			*4406,17*	*661*
25	25	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,860	59483,32	51156
			Накладные расходы			*13221,87*	*11371*
			Сметная прибыль			*4406,17*	*3789*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	**26**	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**0,300**	**64757,80**	**19427**
			Накладные расходы			***14783,06***	***4435***
			Сметная прибыль			***4796,87***	***1439***
27	**27**	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**0,120**	**64757,80**	**7771**
			Накладные расходы			***14783,06***	***1774***
			Сметная прибыль			***4796,87***	***576***
28	**28**	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**0,102**	**64757,80**	**6574**
			Накладные расходы			***14783,06***	***1501***
			Сметная прибыль			***4796,87***	***487***
29	**29**	**1106-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**0,748**	**56116,51**	**42002**
			Накладные расходы			***12307,99***	***9212***
			Сметная прибыль			***4156,78***	***3111***
30	**30**	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**0,102**	**64757,80**	**6574**
			Накладные расходы			***14783,06***	***1501***
			Сметная прибыль			***4796,87***	***487***
31	**31**	**1106-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**0,778**	**56116,51**	**43686**
			Накладные расходы			***12307,99***	***9582***
			Сметная прибыль			***4156,78***	***3236***
			Раздел: Перекрытия				
32	**32**	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**107,250**	**45897,08**	**4922462**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***8023,95***	***860569***
			Сметная прибыль			***3399,78***	***364627***
			Раздел: Стены кирпичные несущие				
33	**33**	**1108-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены армированные из кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-8 баллов (раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98)**	**м3 кладки**	**105,300**	**27410,10**	**2886283**
			Накладные расходы			***5293,39***	***557394***
			Сметная прибыль			***2030,38***	***213799***
34	**34**	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012)**	**м3 кладки**	**66,050**	**25460,50**	**1681666**
			Накладные расходы			***4423,19***	***292152***
			Сметная прибыль			***1885,96***	***124568***
35	**35**	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,234**	**363430,54**	**85030**
			Накладные расходы			***57578,07***	***13471***
			Сметная прибыль			***26920,78***	***6298***
36	**36**	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012)**	**м3 кладки**	**41,000**	**25460,50**	**1043881**
			Накладные расходы			***4423,19***	***181351***
			Сметная прибыль			***1885,96***	***77324***
37	**37**	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,211**	**363430,54**	**76618**
			Накладные расходы			***57578,07***	***12139***
			Сметная прибыль			***26920,78***	***5675***
			Раздел: Стены из газоблоков				

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
38	38	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	74,000	29582,41	2189098
			Накладные расходы			*4979,84*	*368508*
			Сметная прибыль			*2191,29*	*162155*
39	39	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	3,198	150524,92	481362
			Накладные расходы			*67998,38*	*217451*
			Сметная прибыль			*11149,99*	*35656*
40	40	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм. Сверление электроперфоратором	отверстие	152,000	105,59	16050
			Накладные расходы			*40,56*	*6164*
			Сметная прибыль			*7,82*	*1189*
41	41	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,009	870468,88	7939
			Накладные расходы			*286417,72*	*2612*
			Сметная прибыль			*64479,18*	*588*
42	42	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,408	363430,54	511870
			Накладные расходы			*57578,07*	*81095*
			Сметная прибыль			*26920,78*	*37916*
43	43	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	м3	3,240	42265,06	136939
			Накладные расходы			*9113,38*	*29527*
			Сметная прибыль			*3130,75*	*10144*
			Раздел: Перегородки				
44	44	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	13,550	1131,25	15328
			Накладные расходы			*369,05*	*5001*
			Сметная прибыль			*83,80*	*1135*
45	45	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм. Сверление электроперфоратором	отверстие	235,000	105,59	24815
			Накладные расходы			*40,56*	*9531*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***7,82***	***1838***
46	**46**	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012)**	**т**	**0,024**	**1059493,62**	**25195**
			Накладные расходы			***203355,65***	***4836***
			Сметная прибыль			***78481,01***	***1866***
47	**47**	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012)**	**т**	**0,036**	**1026055,74**	**36425**
			Накладные расходы			***203355,65***	***7219***
			Сметная прибыль			***76004,13***	***2698***
48	**48**	**2113-0201-0903 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,014**	**574313,76**	**8098**
			Сметная прибыль			***42541,76***	***600***
49	**49**	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76)**	**т стальных элементов**	**1,753**	**506985,40**	**888928**
			Накладные расходы			***67998,38***	***119226***
			Сметная прибыль			***37554,47***	***65847***
50	**50**	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012)**	**т стальных элементов**	**0,049**	**649196,56**	**31500**
			Накладные расходы			***67998,38***	***3299***
			Сметная прибыль			***48088,63***	***2333***
51	**51**	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014)**	**т стальных элементов**	**0,061**	**363473,92**	**22065**
			Накладные расходы			***67998,38***	***4128***
			Сметная прибыль			***26923,99***	***1634***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
52	**52**	**1108-0401-0303 РСНБ РК 2015**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**207,000**	**4955,29**	**1025746**
			Накладные расходы			***1412,55***	***292399***
			Сметная прибыль			***367,06***	***75981***
53	**53**	**1219-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Отверстия диаметром до 20 мм. Сверление электроперфоратором**	**отверстие**	**326,000**	**105,59**	**34424**
			Накладные расходы			***40,56***	***13221***
			Сметная прибыль			***7,82***	***2550***
54	**54**	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012)**	**т**	**0,032**	**1059493,62**	**33491**
			Накладные расходы			***203355,65***	***6428***
			Сметная прибыль			***78481,01***	***2481***
55	**55**	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012)**	**т**	**0,054**	**1026055,74**	**55407**
			Накладные расходы			***203355,65***	***10981***
			Сметная прибыль			***76004,13***	***4104***
56	**56**	**2113-0201-0903 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,020**	**574313,76**	**11234**
			Сметная прибыль			***42541,76***	***832***
57	**57**	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76)**	**т стальных элементов**	**2,453**	**506985,40**	**1243782**
			Накладные расходы			***67998,38***	***166820***
			Сметная прибыль			***37554,47***	***92132***
58	**58**	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012)**	**т стальных элементов**	**0,080**	**649196,56**	**52184**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***67998,38***	***5466***
			Сметная прибыль			***48088,63***	***3865***
59	**59**	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014)**	**т стальных элементов**	**0,087**	**363473,92**	**31574**
			Накладные расходы			***67998,38***	***5907***
			Сметная прибыль			***26923,99***	***2339***
60	**60**	**1108-0401-0303 РСНБ РК 2015**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**362,000**	**4955,29**	**1793816**
			Накладные расходы			***1412,55***	***511344***
			Сметная прибыль			***367,06***	***132875***
61	**61**	**1219-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Отверстия диаметром до 20 мм. Сверление электроперфоратором**	**отверстие**	**75,000**	**105,59**	**7920**
			Накладные расходы			***40,56***	***3042***
			Сметная прибыль			***7,82***	***587***
62	**62**	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012)**	**т**	**0,007**	**1059493,62**	**7681**
			Накладные расходы			***203355,65***	***1474***
			Сметная прибыль			***78481,01***	***569***
63	**63**	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012)**	**т**	**0,013**	**1026055,74**	**12826**
			Накладные расходы			***203355,65***	***2542***
			Сметная прибыль			***76004,13***	***950***
64	**64**	**2113-0201-0903 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,005**	**574313,76**	**2584**
			Сметная прибыль			***42541,76***	***191***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
65	65	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76)	т стальных элементов	0,516	506985,40	261660
			Накладные расходы			*67998,38*	*35095*
			Сметная прибыль			*37554,47*	*19382*
66	66	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012)	т стальных элементов	0,014	649196,56	8764
			Накладные расходы			*67998,38*	*918*
			Сметная прибыль			*48088,63*	*649*
67	67	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014)	т стальных элементов	0,028	363473,92	10069
			Накладные расходы			*67998,38*	*1884*
			Сметная прибыль			*26923,99*	*746*
68	68	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	76,000	4955,29	376602
			Накладные расходы			*1412,55*	*107354*
			Сметная прибыль			*367,06*	*27896*
			Раздел: Кровля				
69	69	2110-0103-1006 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	710,240	2828,52	2008928
			Сметная прибыль			*209,52*	*148809*
			Раздел: Разные работы				
70	70	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)	м3	1,900	17940,66	34087
			Накладные расходы			*1256,16*	*2387*
			Сметная прибыль			*1328,94*	*2525*
71	71	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	м3	2,720	45142,90	122789

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*8023,95*	*21825*
			Сметная прибыль			*3343,92*	*9095*
72	72	1106-0601-0201 РСНБ РК 2015	Стены парапета железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,896	102339,74	91696
			Накладные расходы			*27983,37*	*25073*
			Сметная прибыль			*7580,72*	*6792*
73	73	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015	Элементы входных групп железобетонные. Устройство	м3	6,584	24942,98	164225
			Накладные расходы			*2876,29*	*18937*
			Сметная прибыль			*1847,63*	*12165*
74	74	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,356	34470,05	12262
			Накладные расходы			*7161,38*	*2548*
			Сметная прибыль			*2553,34*	*908*
75	75	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,302	258631,92	78009
			Сметная прибыль			*19157,92*	*5778*
76	76	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,229	43681,10	10009
			Накладные расходы			*12252,64*	*2807*
			Сметная прибыль			*3235,64*	*741*
77	77	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,692	122,15	2650
			Накладные расходы			*28,48*	*618*
			Сметная прибыль			*9,05*	*196*
78	78	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,370	17940,66	6638
			Накладные расходы			*1256,16*	*465*
			Сметная прибыль			*1328,94*	*492*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
79	79	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,447	45142,90	20156
			Накладные расходы			*8023,95*	*3583*
			Сметная прибыль			*3343,92*	*1493*
80	80	1106-0601-0201 РСНБ РК 2015	Стены парапета железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,324	102339,74	33158
			Накладные расходы			*27983,37*	*9067*
			Сметная прибыль			*7580,72*	*2456*
81	81	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015	Элементы входных групп железобетонные. Устройство	м3	0,570	24942,98	14205
			Накладные расходы			*2876,29*	*1638*
			Сметная прибыль			*1847,63*	*1052*
82	82	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,195	34470,05	6709
			Накладные расходы			*7161,38*	*1394*
			Сметная прибыль			*2553,34*	*497*
83	83	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,167	258631,92	43202
			Сметная прибыль			*19157,92*	*3200*
84	84	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,068	43681,10	2958
			Накладные расходы			*12252,64*	*830*
			Сметная прибыль			*3235,64*	*219*
85	85	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,852	122,15	1081
			Накладные расходы			*28,48*	*252*
			Сметная прибыль			*9,05*	*80*
86	86	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,001	461730,90	674
			Накладные расходы			*203355,65*	*297*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*34202,29*	*50*
87	87	2301-0201-0178 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,200	1855,44	371
			Сметная прибыль			*137,44*	*27*
88	88	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,640	17940,66	11482
			Накладные расходы			*1256,16*	*804*
			Сметная прибыль			*1328,94*	*851*
89	89	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,870	45142,90	39274
			Накладные расходы			*8023,95*	*6981*
			Сметная прибыль			*3343,92*	*2909*
90	90	1106-0601-0201 РСНБ РК 2015	Стены парапета железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,492	102339,74	50351
			Накладные расходы			*27983,37*	*13768*
			Сметная прибыль			*7580,72*	*3730*
91	91	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015	Элементы входных групп железобетонные. Устройство	м3	2,028	24942,98	50584
			Накладные расходы			*2876,29*	*5833*
			Сметная прибыль			*1847,63*	*3747*
92	92	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,191	34470,05	6600
			Накладные расходы			*7161,38*	*1371*
			Сметная прибыль			*2553,34*	*489*
93	93	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,168	258631,92	43543
			Сметная прибыль			*19157,92*	*3225*
94	94	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,108	43681,10	4697
			Накладные расходы			*12252,64*	*1318*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3235,64*	*348*
95	**95**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**10,731**	**122,15**	**1311**
			Накладные расходы			*28,48*	*306*
			Сметная прибыль			*9,05*	*97*
96	**96**	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,001**	**461730,90**	**674**
			Накладные расходы			*203355,65*	*297*
			Сметная прибыль			*34202,29*	*50*
97	**97**	**2301-0201-0178 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,200**	**1855,44**	**371**
			Сметная прибыль			*137,44*	*27*
98	**98**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**3,800**	**17940,66**	**68174**
			Накладные расходы			*1256,16*	*4773*
			Сметная прибыль			*1328,94*	*5050*
99	**99**	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**5,440**	**45142,90**	**245577**
			Накладные расходы			*8023,95*	*43650*
			Сметная прибыль			*3343,92*	*18191*
100	**100**	**1106-0601-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены парапета железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**1,792**	**102339,74**	**183393**
			Накладные расходы			*27983,37*	*50146*
			Сметная прибыль			*7580,72*	*13585*
101	**101**	**1106-0101-0121 РСНБ РК 2015**	**Элементы входных групп железобетонные. Устройство**	**м3**	**13,168**	**24942,98**	**328449**
			Накладные расходы			*2876,29*	*37875*
			Сметная прибыль			*1847,63*	*24330*
102	**102**	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,063**	**37329,57**	**2370**
			Накладные расходы			*16030,91*	*1018*
			Сметная прибыль			*2765,15*	*176*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
103	103	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,711	34470,05	24525
			Накладные расходы			*7161,38*	*5095*
			Сметная прибыль			*2553,34*	*1817*
104	104	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,603	258631,92	156017
			Сметная прибыль			*19157,92*	*11557*
105	105	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,458	43681,10	20017
			Накладные расходы			*12252,64*	*5615*
			Сметная прибыль			*3235,64*	*1483*
106	106	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	43,384	122,15	5299
			Накладные расходы			*28,48*	*1236*
			Сметная прибыль			*9,05*	*393*
107	107	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)	м3	2,600	17940,66	46646
			Накладные расходы			*1256,16*	*3266*
			Сметная прибыль			*1328,94*	*3455*
108	108	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	м3	3,264	45142,90	147346
			Накладные расходы			*8023,95*	*26190*
			Сметная прибыль			*3343,92*	*10915*
109	109	1106-0601-0201 РСНБ РК 2015	Стены парапета железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	м3	1,024	102339,74	104796
			Накладные расходы			*27983,37*	*28655*
			Сметная прибыль			*7580,72*	*7763*
110	110	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015	Элементы входных групп железобетонные. Устройство	м3	7,712	24942,98	192360
			Накладные расходы			*2876,29*	*22182*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1847,63*	*14249*
111	111	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,036	37329,57	1347
			Накладные расходы			*16030,91*	*579*
			Сметная прибыль			*2765,15*	*100*
112	112	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,356	34470,05	12262
			Накладные расходы			*7161,38*	*2548*
			Сметная прибыль			*2553,34*	*908*
113	113	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,302	258631,92	78009
			Сметная прибыль			*19157,92*	*5778*
114	114	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,259	43681,10	11335
			Накладные расходы			*12252,64*	*3179*
			Сметная прибыль			*3235,64*	*840*
115	115	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23,244	122,15	2839
			Накладные расходы			*28,48*	*662*
			Сметная прибыль			*9,05*	*210*
116	116	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,370	17940,66	6638
			Накладные расходы			*1256,16*	*465*
			Сметная прибыль			*1328,94*	*492*
117	117	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,570	45142,90	25731
			Накладные расходы			*8023,95*	*4574*
			Сметная прибыль			*3343,92*	*1906*
118	118	1106-0601-0201 РСНБ РК 2015	Стены парапета железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,376	102339,74	38480

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*27983,37*	*10522*
			Сметная прибыль			*7580,72*	*2850*
119	**119**	**1106-0101-0121 РСНБ РК 2015**	**Элементы входных групп железобетонные. Устройство**	**м3**	**1,214**	**24942,98**	**30281**
			Накладные расходы			*2876,29*	*3492*
			Сметная прибыль			*1847,63*	*2243*
120	**120**	**1109-0302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**т конструкций**	**0,237**	**34470,05**	**8160**
			Накладные расходы			*7161,38*	*1695*
			Сметная прибыль			*2553,34*	*604*
121	**121**	**2105-0206-0803 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,209**	**258631,92**	**54090**
			Сметная прибыль			*19157,92*	*4007*
122	**122**	**1109-0302-0401 РСНБ РК 2015**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,080**	**43681,10**	**3496**
			Накладные расходы			*12252,64*	*981*
			Сметная прибыль			*3235,64*	*259*
123	**123**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**10,597**	**122,15**	**1294**
			Накладные расходы			*28,48*	*302*
			Сметная прибыль			*9,05*	*96*
124	**124**	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,001**	**461730,90**	**674**
			Накладные расходы			*203355,65*	*297*
			Сметная прибыль			*34202,29*	*50*
125	**125**	**2301-0201-0178 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,200**	**1855,44**	**371**
			Сметная прибыль			*137,44*	*27*
			ИТОГО:				**27273266**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**4989441**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**2020242**
			Итого с временными		**1,5 %**	**409099,00**	**27682365**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**373712,00**	**28056077**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**28617198,54**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,05				**30048058,47**
			Итого с НДС		**12%**	**3605767,02**	**33653825,48**
			Итого с тендерной скидкой		**10%**		**30288442,93**

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель _____ **Жолжанов Д.Б.**

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Технический надзор

ТОО "Муз Тау"

Эксперт _____ **Вишняков Р.К.**

Авторский надзор

ТОО "Капремпроект"

ГИП _____ **Алимбаев К.М**

Заказчик **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ ГКП НА ПХВ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ**

Объект **ЗДАНИЕ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ**

Общестроительные работы (АР) (Локальная смета 02-01-02)

Договор подряда (контракт) **№118/06/20** от **26.06.2020**

Акт приемки выполненных работ № 16
за ноябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Полы				
1	1	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)**	**м3 подстилающего слоя**	**26,586**	**24923,17**	**662608**
			Накладные расходы			***3237,42***	***86070***
			Сметная прибыль			***1846,16***	***49082***
2	2	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**	**т**	**1,094**	**260713,73**	**285175**
			Накладные расходы			***11963,86***	***13086***
			Сметная прибыль			***19312,13***	***21124***
3	3	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м2 стяжки**	**379,800**	**999,50**	**379611**
			Накладные расходы			***310,41***	***117895***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*74,04*	*28119*
4	4	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	м3 подстилающего слоя	5,047	24923,17	125787
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*3237,42*	*16339*
5	5	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)	т	0,208	*1846,16* 260713,73	*9318* 54137
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*11963,86*	*2484*
6	6	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	72,100	*19312,13* 999,50	*4010* 72064
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*310,41*	*22381*
7	7	1111-0101-0407 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 (1) мм. Устройство в два слоя (один слой)	м2 изолируемой поверхности	93,700	*74,04* 1948,41	*5338* 182566
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*550,27*	*51560*
8	8	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	м3 подстилающего слоя	1,232	*144,33* 24923,17	*13523* 30705
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*3237,42*	*3988*
9	9	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)	т	0,051	*1846,16* 260713,73	*2274* 13215
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*11963,86*	*606*
10	10	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	17,600	*19312,13* 999,50	*979* 17591

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*310,41*	*5463*
			Сметная прибыль			*74,04*	*1303*
11	11	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	м3 подстилающего слоя	0,548	24923,17	13645
			Накладные расходы			*3237,42*	*1772*
			Сметная прибыль			*1846,16*	*1011*
12	12	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)	т	0,021	260713,73	5481
			Накладные расходы			*11963,86*	*252*
			Сметная прибыль			*19312,13*	*406*
13	13	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	7,300	999,50	7296
			Накладные расходы			*310,41*	*2266*
			Сметная прибыль			*74,04*	*540*
14	14	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	м3 подстилающего слоя	2,448	24923,17	61012
			Накладные расходы			*3237,42*	*7925*
			Сметная прибыль			*1846,16*	*4519*
15	15	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012)	т	0,121	278711,93	33688
			Накладные расходы			*11963,86*	*1446*
			Сметная прибыль			*20645,33*	*2495*
16	16	1111-0101-0407 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 (1) мм. Устройство в два слоя (один слой)	м2 изолируемой поверхности	37,010	1948,41	72111
			Накладные расходы			*550,27*	*20365*
			Сметная прибыль			*144,33*	*5342*
17	17	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 (20) мм. Устройство (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	м2 покрытия	30,600	1326,21	40582

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*333,50*	*10205*
			Сметная прибыль			*98,24*	*3006*
18	18	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. Исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	м2 покрытия	-30,600	205,49	-6288
			Накладные расходы			*-21,09*	*-645*
			Сметная прибыль			*-15,22*	*-466*
19	19	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	47,500	20219,24	960414
			Накладные расходы			*3802,18*	*180603*
			Сметная прибыль			*1497,72*	*71142*
20	20	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	5,043	31662,36	159669
			Сметная прибыль			*2345,36*	*11827*
21	21	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	0,049	31662,36	1565
			Сметная прибыль			*2345,36*	*116*
22	22	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	15,500	999,50	15492
			Накладные расходы			*310,41*	*4811*
			Сметная прибыль			*74,04*	*1148*
23	23	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	17,100	999,50	17091
			Накладные расходы			*310,41*	*5308*
			Сметная прибыль			*74,04*	*1266*
24	24	2110-0403-2217 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	113,000	1118,88	126433

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*82,88*	*9365*
			Раздел: Окна				
25	25	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	54,331	3605,87	195911
			Накладные расходы			*851,52*	*46264*
			Сметная прибыль			*267,10*	*14512*
26	26	2109-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	54,331	23699,52	1287623
			Сметная прибыль			*1755,52*	*95380*
27	27	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	29,520	1334,70	39400
			Накладные расходы			*197,69*	*5836*
			Сметная прибыль			*98,87*	*2919*
28	28	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	м	29,520	1243,08	36696
			Сметная прибыль			*92,08*	*2718*
29	29	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	13,680	4020,91	55006
			Накладные расходы			*920,53*	*12593*
			Сметная прибыль			*297,85*	*4075*
30	30	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	5,410	3605,87	19506
			Накладные расходы			*851,52*	*4606*
			Сметная прибыль			*267,10*	*1445*
31	31	2109-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	5,410	23699,52	128205
			Сметная прибыль			*1755,52*	*9497*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	32	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	2,960	1334,70	3951
			Накладные расходы			*197,69*	*585*
			Сметная прибыль			*98,87*	*293*
33	33	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	2,960	1243,08	3680
			Сметная прибыль			*92,08*	*273*
34	34	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,359	4020,91	5462
			Накладные расходы			*920,53*	*1251*
			Сметная прибыль			*297,85*	*405*
35	35	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	16,346	4109,13	67170
			Накладные расходы			*1050,85*	*17178*
			Сметная прибыль			*304,38*	*4976*
36	36	2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	16,346	20103,03	328612
			Сметная прибыль			*1489,11*	*24342*
37	37	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	8,640	1334,70	11532
			Накладные расходы			*197,69*	*1708*
			Сметная прибыль			*98,87*	*854*
38	38	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	8,640	1243,08	10740
			Сметная прибыль			*92,08*	*796*
39	39	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,033	4020,91	16215
			Накладные расходы			*920,53*	*3712*
			Сметная прибыль			*297,85*	*1201*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	40	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	7,507	4109,13	30846
			Накладные расходы			*1050,85*	*7889*
			Сметная прибыль			*304,38*	*2285*
41	41	2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	7,507	20103,03	150909
			Сметная прибыль			*1489,11*	*11178*
42	42	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	3,930	1334,70	5245
			Накладные расходы			*197,69*	*777*
			Сметная прибыль			*98,87*	*389*
43	43	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	3,930	1243,08	4885
			Сметная прибыль			*92,08*	*362*
44	44	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,843	4020,91	7411
			Накладные расходы			*920,53*	*1697*
			Сметная прибыль			*297,85*	*549*
45	45	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	5,723	3605,87	20637
			Накладные расходы			*851,52*	*4873*
			Сметная прибыль			*267,10*	*1529*
46	46	2109-0201-0304 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	5,723	23699,52	135637
			Сметная прибыль			*1755,52*	*10047*
47	47	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	3,120	1334,70	4164

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***197,69***	***617***
			Сметная прибыль			***98,87***	***308***
48	**48**	**2109-0205-0103 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**3,120**	**1243,08**	**3878**
			Сметная прибыль			***92,08***	***287***
49	**49**	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,435**	**4020,91**	**5768**
			Накладные расходы			***920,53***	***1321***
			Сметная прибыль			***297,85***	***427***
50	**50**	**1110-0501-0108 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**3,989**	**4109,13**	**16390**
			Накладные расходы			***1050,85***	***4191***
			Сметная прибыль			***304,38***	***1214***
51	**51**	**2109-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**3,989**	**20103,03**	**80183**
			Сметная прибыль			***1489,11***	***5939***
52	**52**	**1110-0501-0401 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**2,135**	**1334,70**	**2850**
			Накладные расходы			***197,69***	***422***
			Сметная прибыль			***98,87***	***211***
53	**53**	**2109-0205-0103 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**2,135**	**1243,08**	**2654**
			Сметная прибыль			***92,08***	***197***
54	**54**	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**0,990**	**4020,91**	**3982**
			Накладные расходы			***920,53***	***912***
			Сметная прибыль			***297,85***	***295***
55	**55**	**1110-0501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**2,274**	**3605,87**	**8198**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*851,52*	*1936*
			Сметная прибыль			*267,10*	*607*
56	56	2109-0201-0304 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	2,274	23699,52	53883
			Сметная прибыль			*1755,52*	*3991*
57	57	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1,260	1334,70	1682
			Накладные расходы			*197,69*	*249*
			Сметная прибыль			*98,87*	*125*
58	58	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	1,260	1243,08	1566
			Сметная прибыль			*92,08*	*116*
59	59	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,575	4020,91	2311
			Накладные расходы			*920,53*	*529*
			Сметная прибыль			*297,85*	*171*
60	60	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	1,120	4787,63	5362
			Накладные расходы			*1135,12*	*1271*
			Сметная прибыль			*354,64*	*397*
61	61	2109-0201-0304 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	1,120	22788,00	25523
			Сметная прибыль			*1688,00*	*1891*
62	62	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1,600	1334,70	2136
			Накладные расходы			*197,69*	*316*
			Сметная прибыль			*98,87*	*158*
63	63	2109-0205-0106 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	1,600	2033,64	3254

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*150,64*	*241*
64	64	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее пластиковыми листами	м откоса	4,600	1013,89	4664
			Накладные расходы			*308,88*	*1421*
			Сметная прибыль			*75,10*	*345*
65	65	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,001	3070409,76	2026
			Сметная прибыль			*227437,76*	*150*
66	66	1110-0405-0201 РСНБ РК 2015	Уголки под отделку на внешние углы конструкций. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов	м уголка	10,000	1135,94	11359
			Накладные расходы			*282,93*	*2829*
			Сметная прибыль			*84,14*	*841*
67	67	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	0,560	4787,63	2681
			Накладные расходы			*1135,12*	*636*
			Сметная прибыль			*354,64*	*199*
68	68	2109-0201-0304 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	0,560	22788,00	12761
			Сметная прибыль			*1688,00*	*945*
69	69	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	0,800	1334,70	1068
			Накладные расходы			*197,69*	*158*
			Сметная прибыль			*98,87*	*79*
70	70	2109-0205-0106 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	0,800	2033,64	1627
			Сметная прибыль			*150,64*	*121*
71	71	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее пластиковыми листами	м откоса	2,300	1013,89	2332
			Накладные расходы			*308,88*	*710*
			Сметная прибыль			*75,10*	*173*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
72	72	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,001	3070409,76	1934
			Сметная прибыль			*227437,76*	*143*
73	73	1110-0405-0201 РСНБ РК 2015	Уголки под отделку на внешние углы конструкций. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов	м уголка	5,000	1135,94	5680
			Накладные расходы			*282,93*	*1415*
			Сметная прибыль			*84,14*	*421*
			Раздел: Витражи				
74	74	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	11,856	3710,03	43986
			Накладные расходы			*861,16*	*10210*
			Сметная прибыль			*274,82*	*3258*
75	75	2109-0201-0701 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	8,661	15350,04	132947
			Сметная прибыль			*1137,04*	*9848*
76	76	2109-0202-0901 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	3,195	31290,84	99974
			Сметная прибыль			*2317,84*	*7405*
77	77	2113-0510-0503 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	11,145	4685,56	-61300
			Сметная прибыль			*-407,44*	*-4541*
78	78	2113-0506-0305 РСНБ РК 2015	Стекло безопасное закаленное прозрачное для перегородок 10 мм ГОСТ 30698-2000	м2	8,141	10969,56	89307
			Сметная прибыль			*812,56*	*6615*
79	79	2113-0506-0306 РСНБ РК 2015	Стекло безопасное закаленное прозрачное для дверных полотен 10 мм ГОСТ 30698-2000	м2	3,003	10969,56	32945
			Сметная прибыль			*812,56*	*2440*
80	80	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	13,282	3710,03	49277
			Накладные расходы			*861,16*	*11438*
			Сметная прибыль			*274,82*	*3650*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
81	81	2109-0201-0701 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	10,087	15964,04	161029
			Сметная прибыль			*1182,52*	*11928*
82	82	2109-0202-0901 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	3,195	31290,84	99974
			Сметная прибыль			*2317,84*	*7405*
83	83	2113-0510-0503 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	12,485	4685,56	-68673
			Сметная прибыль			*-407,44*	*-5087*
84	84	2113-0510-0603 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	12,485	3395,52	42393
			Сметная прибыль			*251,52*	*3140*
85	85	2113-0506-0301 РСНБ РК 2015	Стекло безопасное закаленное прозрачное 4 мм ГОСТ 30698-2000	м2	12,485	3449,52	43068
			Сметная прибыль			*255,52*	*3190*
			Раздел: Внутренняя отделка				
86	86	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	364,500	1270,12	462958
			Накладные расходы			*397,28*	*144810*
			Сметная прибыль			*94,08*	*34293*
87	87	2203-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" Т 14 мм в комплекте	м2	154,200	5024,16	774725
			Сметная прибыль			*372,16*	*57387*
88	88	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое (раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98)	м2 оштукатуриваемой поверхности	730,000	1818,87	1327778
			Накладные расходы			*629,19*	*459306*
			Сметная прибыль			*134,73*	*98354*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
89	**89**	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное (раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**640,700**	**2195,67**	**1406766**
			Накладные расходы			***748,18***	***479357***
			Сметная прибыль			***162,64***	***104205***
90	**90**	**1115-0206-0204 РСНБ РК 2015**	**Стены. Отделка внутренних бетонных и оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**784,700**	**1606,03**	**1260251**
			Накладные расходы			***541,23***	***424703***
			Сметная прибыль			***118,97***	***93352***
91	**91**	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое (раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**399,600**	**1818,87**	**726822**
			Накладные расходы			***629,19***	***251423***
			Сметная прибыль			***134,73***	***53839***
92	**92**	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное (раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1028,700**	**2195,67**	**2258686**
			Накладные расходы			***748,18***	***769649***
			Сметная прибыль			***162,64***	***167310***
93	**93**	**1115-0203-0505 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**100,000**	**1940,10**	**194010**
			Накладные расходы			***467,02***	***46702***
			Сметная прибыль			***143,71***	***14371***
94	**94**	**1110-0404-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**35,000**	**4416,29**	**154570**
			Накладные расходы			***1042,27***	***36480***
			Сметная прибыль			***327,13***	***11450***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
95	95	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних гипсокартонных и оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	35,000	1518,03	53131
			Накладные расходы			*506,38*	*17723*
			Сметная прибыль			*112,45*	*3936*
			Раздел: Наружная отделка				
96	96	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	51,950	31662,36	1644860
			Сметная прибыль			*2345,36*	*121841*
97	97	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	14,565	31662,36	461162
			Сметная прибыль			*2345,36*	*34160*
98	98	2110-0403-1903 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	108,300	670,68	72635
			Сметная прибыль			*49,68*	*5380*
99	99	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм. Сверление электроперфоратором	отверстие	424,000	105,59	44772
			Накладные расходы			*40,56*	*17196*
			Сметная прибыль			*7,82*	*3316*
100	100	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,045	870468,88	39491
			Накладные расходы			*286417,72*	*12994*
			Сметная прибыль			*64479,18*	*2925*
101	101	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Изделия арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,104	562651,07	58713
			Накладные расходы			*266338,68*	*27792*
			Сметная прибыль			*41677,86*	*4349*
102	102	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,104	214146,72	22346

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***15862,72***	***1655***
103	**103**	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**124,000**	**4020,91**	**498593**
			Накладные расходы			***920,53***	***114146***
			Сметная прибыль			***297,85***	***36933***
			Раздел: Разные работы				
104	**104**	**2106-0405-1301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,026**	**452062,08**	**11962**
			Сметная прибыль			***33486,08***	***886***
105	**105**	**1126-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**0,450**	**63937,32**	**28772**
			Накладные расходы			***19299,63***	***8685***
			Сметная прибыль			***4736,10***	***2131***
106	**106**	**2111-0102-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	**м3**	**0,459**	**31662,36**	**14533**
			Сметная прибыль			***2345,36***	***1077***
107	**107**	**2113-0205-0101 РСНБ РК 2015**	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	**т**	**0,002**	**204342,48**	**360**
			Сметная прибыль			***15136,48***	***27***
108	**108**	**1115-0207-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**7,500**	**4226,68**	**31700**
			Накладные расходы			***1066,36***	***7998***
			Сметная прибыль			***313,09***	***2348***
109	**109**	**1107-0701-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены воздухозаборной камеры. Обрамление металлическими швеллерами проемов**	**проем**	**2,000**	**7591,01**	**15182**
			Накладные расходы			***3484,30***	***6969***
			Сметная прибыль			***562,30***	***1125***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
110	110	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,092	344953,08	31822
			Сметная прибыль			*25552,08*	*2357*
111	111	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	3,020	261,36	789
			Сметная прибыль			*19,36*	*58*
112	112	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,002	498671,64	977
			Сметная прибыль			*36938,64*	*72*
113	113	2110-0403-2205 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, не распространяющие пламя, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-6,4 ГОСТ 30547-97	м2	37,120	1921,32	71319
			Сметная прибыль			*142,32*	*5283*
114	114	2301-0201-0178 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,500	1855,44	6494
			Сметная прибыль			*137,44*	*481*
115	115	СТ121-060000-0018	Горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм	т	0,026	101964,96	2612
			Сметная прибыль			*7552,96*	*194*
116	116	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,005	564324,84	2655
			Сметная прибыль			*41801,84*	*197*
117	117	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,002	574313,76	1378
			Сметная прибыль			*42541,76*	*102*
118	118	2110-0105-0305 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,55 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	44,290	2805,84	124271
			Сметная прибыль			*207,84*	*9205*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
119	**119**	**2110-0403-2205 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, не распространяющие пламя, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-6,4 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**4,640**	**1921,32**	**8915**
			Сметная прибыль			*142,32*	*660*
120	**120**	**2105-0104-0303 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,001**	**310954,68**	**416**
			Сметная прибыль			*23033,68*	*31*
121	**121**	**2110-0105-0305 РСНБ РК 2015**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,55 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**8,755**	**2805,84**	**24565**
			Сметная прибыль			*207,84*	*1820*
122	**122**	**2110-0403-2205 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, не распространяющие пламя, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-6,4 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**9,280**	**1921,32**	**17830**
			Сметная прибыль			*142,32*	*1321*
123	**123**	**2105-0104-0303 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,001**	**310954,68**	**416**
			Сметная прибыль			*23033,68*	*31*
124	**124**	**2106-0405-1402 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,003**	**564324,84**	**1770**
			Сметная прибыль			*41801,84*	*131*
125	**125**	**2113-0201-0903 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,002**	**574313,76**	**919**
			Сметная прибыль			*42541,76*	*68*
126	**126**	**2110-0105-0305 РСНБ РК 2015**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,55 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**14,935**	**2805,84**	**41905**
			Сметная прибыль			*207,84*	*3104*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
127	**127**	**2110-0403-2205 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, не распространяющие пламя, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-6,4 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**74,240**	**1921,32**	**142639**
			Сметная прибыль			*142,32*	*10566*
128	**128**	**2301-0201-0178 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**7,000**	**1855,44**	**12988**
			Сметная прибыль			*137,44*	*962*
129	**129**	**СТ121-060000-0018**	**Горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм**	**т**	**0,051**	**101964,96**	**5225**
			Сметная прибыль			*7552,96*	*387*
130	**130**	**2110-0105-0305 РСНБ РК 2015**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,55 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**88,580**	**2805,84**	**248541**
			Сметная прибыль			*207,84*	*18410*
131	**131**	**2110-0403-2205 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, не распространяющие пламя, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-6,4 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**44,080**	**1921,32**	**84692**
			Сметная прибыль			*142,32*	*6273*
132	**132**	**2301-0201-0178 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,500**	**1855,44**	**6494**
			Сметная прибыль			*137,44*	*481*
133	**133**	**СТ121-060000-0018**	**Горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм**	**т**	**0,026**	**101964,96**	**2612**
			Сметная прибыль			*7552,96*	*194*
134	**134**	**2110-0105-0305 РСНБ РК 2015**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,55 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**51,500**	**2805,84**	**144501**
			Сметная прибыль			*207,84*	*10704*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
135	135	2110-0403-2205 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, не распространяющие пламя, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-6,4 ГОСТ 30547-97	м2	8,700	1921,32	16715
			Сметная прибыль			*142,32*	*1238*
136	136	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,001	310954,68	416
			Сметная прибыль			*23033,68*	*31*
137	137	2110-0105-0305 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,55 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	13,390	2805,84	37570
			Сметная прибыль			*207,84*	*2783*
138	138	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт	4,000	321,84	1287
			Сметная прибыль			*23,84*	*95*
139	139	2113-0814-2202 РСНБ РК 2015	Скобы металлические	кг	0,490	167,40	82
			Сметная прибыль			*12,40*	*6*
140	140	2110-0304-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	9,600	385,56	3701
			Сметная прибыль			*28,56*	*274*
141	141	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	0,450	31662,36	14248
			Сметная прибыль			*2345,36*	*1055*
142	142	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	8,000	100,44	804
			Сметная прибыль			*7,44*	*60*
143	143	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	214146,72	154
			Сметная прибыль			*15862,72*	*11*
144	144	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	16,000	100,44	1607

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***7,44***	***119***
145	145	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,037	563013,72	20961
			Сметная прибыль			***41704,72***	***1553***
146	146	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,176	545164,56	95846
			Сметная прибыль			***40382,56***	***7100***
147	147	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,135	545164,56	73593
			Сметная прибыль			***40382,56***	***5451***
148	148	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,061	545164,56	33450
			Сметная прибыль			***40382,56***	***2478***
149	149	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,041	545164,56	22607
			Сметная прибыль			***40382,56***	***1675***
150	150	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,023	545164,56	12520
			Сметная прибыль			***40382,56***	***927***
151	151	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,014	545164,56	7579
			Сметная прибыль			***40382,56***	***561***
152	152	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,051	545164,56	27543
			Сметная прибыль			***40382,56***	***2040***
153	153	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,321	563013,72	180824
			Сметная прибыль			***41704,72***	***13394***
154	154	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	10,000	100,44	1004
			Сметная прибыль			***7,44***	***74***
155	155	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,024	563013,72	13760
			Сметная прибыль			***41704,72***	***1019***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
156	156	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,124	249146,28	30808
			Сметная прибыль			*18455,28*	*2282*
157	157	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	0,465	31662,36	14723
			Сметная прибыль			*2345,36*	*1091*
158	158	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,003	274052,16	932
			Сметная прибыль			*20300,16*	*69*
159	159	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,007	249146,28	1688
			Сметная прибыль			*18455,28*	*125*
160	160	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,011	310954,68	3369
			Сметная прибыль			*23033,68*	*250*
161	161	2105-0308-0211 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,450	2559,60	1152
			Сметная прибыль			*189,60*	*85*
162	162	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,089	249146,28	22167
			Сметная прибыль			*18455,28*	*1642*
163	163	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	0,285	31662,36	9024
			Сметная прибыль			*2345,36*	*668*
164	164	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002	274052,16	622

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				
165	165	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,004	*20300,16* 249146,28	*46* 1085
			Сметная прибыль				
166	166	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,006	*18455,28* 310954,68	*80* 1797
			Сметная прибыль				
167	167	2105-0308-0211 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,210	*23033,68* 2559,60	*133* 538
			Сметная прибыль				
168	168	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,400	*189,60* 249146,28	*40* 99564
			Сметная прибыль				
169	169	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	1,175	*18455,28* 31662,36	*7375* 37203
			Сметная прибыль				
170	170	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,011	*2345,36* 274052,16	*2756* 3108
			Сметная прибыль				
171	171	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,021	*20300,16* 249146,28	*230* 5125
			Сметная прибыль				
172	172	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,025	*18455,28* 310954,68	*380* 7860
			Сметная прибыль				
173	173	2105-0308-0211 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,800	*23033,68* 2559,60	*582* 2048

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
174	174	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	***Сметная прибыль*** **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,051	*189,60* 249146,28	*152* 12774
175	175	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	***Сметная прибыль*** **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,003	*18455,28* 274052,16	*946* 932
176	176	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	***Сметная прибыль*** **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,007	*20300,16* 249146,28	*69* 1718
177	177	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	***Сметная прибыль*** **Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,011	*18455,28* 310954,68	*127* 3413
178	178	2105-0308-0211 РСНБ РК 2015	***Сметная прибыль*** **Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80**	м2	0,720	*23033,68* 2559,60	*253* 1843
179	179	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	***Сметная прибыль*** **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,081	*189,60* 249146,28	*137* 20288
180	180	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	***Сметная прибыль*** **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,006	*18455,28* 274052,16	*1503* 1554
181	181	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	***Сметная прибыль*** **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,015	*20300,16* 249146,28	*115* 3768
182	182	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	***Сметная прибыль*** **Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,023	*18455,28* 310954,68	*279* 7186

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*23033,68*	*532*
183	183	2105-0308-0211 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,680	2559,60	4300
			Сметная прибыль			*189,60*	*319*
184	184	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,058	249146,28	14465
			Сметная прибыль			*18455,28*	*1071*
185	185	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,003	274052,16	932
			Сметная прибыль			*20300,16*	*69*
186	186	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,008	249146,28	1899
			Сметная прибыль			*18455,28*	*141*
187	187	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,013	310954,68	4042
			Сметная прибыль			*23033,68*	*299*
188	188	2105-0308-0211 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,900	2559,60	2304
			Сметная прибыль			*189,60*	*171*
189	189	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,026	249146,28	6575
			Сметная прибыль			*18455,28*	*487*
190	190	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002	274052,16	622
			Сметная прибыль			*20300,16*	*46*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
191	191	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,004	249146,28	965
			Сметная прибыль			*18455,28*	*71*
192	192	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,004	310954,68	1347
			Сметная прибыль			*23033,68*	*100*
193	193	2105-0308-0211 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,130	2559,60	333
			Сметная прибыль			*189,60*	*25*
194	194	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,004	249146,28	939
			Сметная прибыль			*18455,28*	*70*
195	195	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002	274052,16	622
			Сметная прибыль			*20300,16*	*46*
196	196	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,005	249146,28	1266
			Сметная прибыль			*18455,28*	*94*
197	197	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,007	310954,68	2246
			Сметная прибыль			*23033,68*	*166*
198	198	2105-0308-0211 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,360	2559,60	921
			Сметная прибыль			*189,60*	*68*
			ИТОГО:				**20289638**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3529665**
			Сметная прибыль				**1502936**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными		**1,5 %**	**304345,00**	**20593983**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**278019,00**	**20872002**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,05				**21289442,04**
			Итого с НДС				**22353914,14**
			Итого с тендерной скидкой		**12%**	**2682469,70**	**25036383,84**
					10%		**22532745,46**

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель _____ **Жолжанов Д.Б.**

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.К.**

Технический надзор

ТОО "Муз Тау"

Эксперт _____ **Вишняков Р.К.**

Авторский надзор

ТОО "Капремпроект"

ГИП _____ **Алимбаев К.М**

Заказчик **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ ГКП НА ПХВ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ**

Объект **ЗДАНИЕ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ**

Системы водопровода и канализации (ВК) (Локальная смета 02-01-03)

Договор подряда (контракт) **№118/06/20** от **26.06.2020**

Акт приемки выполненных работ № 17
за ноябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный (В1)				
1	1	**1116-0401-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**27,000**	**2846,95**	**76868**
			Накладные расходы			***689,97***	***18629***
			Сметная прибыль			***210,88***	***5694***
2	2	**1116-0401-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**45,000**	**3600,45**	**162020**
			Накладные расходы			***818,25***	***36821***
			Сметная прибыль			***266,70***	***12001***
3	3	**1116-0501-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**4,000**	**4317,75**	**17271**
			Накладные расходы			***1634,83***	***6539***
			Сметная прибыль			***319,83***	***1279***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	66,000	3657,36	241385
			Накладные расходы			*1479,25*	*97630*
			Сметная прибыль			*270,92*	*17880*
5	5	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	75,000	3221,23	241592
			Накладные расходы			*1355,63*	*101672*
			Сметная прибыль			*238,61*	*17896*
6	6	2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	16,000	1477,44	23639
			Сметная прибыль			*109,44*	*1751*
7	7	2304-0902-3108 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	15,000	2258,28	33874
			Сметная прибыль			*167,28*	*2509*
8	8	2304-0902-3109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	3364,20	3364
			Сметная прибыль			*249,20*	*249*
9	9	2304-0902-3111 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 40, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	7969,32	7969
			Сметная прибыль			*590,32*	*590*
10	10	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	27,498	585,36	16096
			Сметная прибыль			*43,36*	*1192*
11	11	2113-0205-0702 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,128	13460,04	1723
			Сметная прибыль			*997,04*	*128*
12	12	2113-0814-3302 РСНБ РК 2015	Шпильки	кг	6,650	429,84	2858
			Сметная прибыль			*31,84*	*212*
13	13	2303-0301-0402 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели REsidiA-jET, DN 20, QnOM 2,5 м3/ч, TMAX 90°С, типа SEnsus	шт.	1,000	8829,00	8829
			Сметная прибыль			*654,00*	*654*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	2303-0302-0602 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 20, типа SEnsus	шт.	1,000	2326,32	2326
			Сметная прибыль			*172,32*	*172*
15	15	2304-0501-0131 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	4404,24	8808
			Сметная прибыль			*326,24*	*652*
16	16	2304-1013-1806 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 2", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа ArCO CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,000	7736,04	7736
			Сметная прибыль			*573,04*	*573*
17	17	2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	1477,44	1477
			Сметная прибыль			*109,44*	*109*
18	18	1312-1101-0303 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	12344,24	12344
			Накладные расходы			*3392,51*	*3393*
			Сметная прибыль			*914,39*	*914*
19	19	5101-0101-1001 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	168578,00	168578
20	20	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	22,320	916,16	20449
			Накладные расходы			*320,96*	*7164*
			Сметная прибыль			*67,86*	*1515*
21	21	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	31,000	926,69	28727
			Накладные расходы			*238,40*	*7390*
			Сметная прибыль			*68,64*	*2128*
22	22	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	4,400	208,44	917

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	23	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	***Сметная прибыль*** **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	м	18,700	*15,44* 275,40	*68* 5150
24	24	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	***Сметная прибыль*** **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	4,400	*20,40* 325,08	*381* 1430
25	25	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	***Сметная прибыль*** **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	м	6,600	*24,08* 371,52	*106* 2452
			Сметная прибыль **Раздел: Горячее водоснабжение (Т3, Т4)**			*27,52*	*182*
26	26	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 25 мм. Прокладка** ***Накладные расходы*** ***Сметная прибыль***	м трубопровода	11,000	1872,15 *689,97* *138,68*	20594 *7590* *1525*
27	27	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 40 мм. Прокладка** ***Накладные расходы*** ***Сметная прибыль***	м трубопровода	11,000	2055,75 *689,97* *152,28*	22613 *7590* *1675*
28	28	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** ***Накладные расходы***	м трубопровода	110,000	3221,23 *1355,63*	354336 *149119*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*238,61*	*26247*
29	29	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**56,000**	3657,36	**204812**
			Накладные расходы			*1479,25*	*82838*
			Сметная прибыль			*270,92*	*15171*
30	30	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**20,000**	4317,75	**86355**
			Накладные расходы			*1634,83*	*32697*
			Сметная прибыль			*319,83*	*6397*
31	31	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**16,000**	5061,20	**80979**
			Накладные расходы			*1771,26*	*28340*
			Сметная прибыль			*374,90*	*5998*
32	32	2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**19,000**	1477,44	**28071**
			Сметная прибыль			*109,44*	*2079*
33	33	2304-0902-3108 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**14,000**	2258,28	**31616**
			Сметная прибыль			*167,28*	*2342*
34	34	2304-0902-3109 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,000**	3364,20	**3364**
			Сметная прибыль			*249,20*	*249*
35	35	2304-0902-3110 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,000**	5338,44	**10677**
			Сметная прибыль			*395,44*	*791*
36	36	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**24,120**	585,36	**14119**
			Сметная прибыль			*43,36*	*1046*
37	37	2113-0205-0702 РСНБ РК 2015	**Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм**	**1000 шт.**	**0,380**	13460,04	**5115**
			Сметная прибыль			*997,04*	*379*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
38	38	2113-0814-3302 РСНБ РК 2015	Шпильки	кг	19,950	429,84	8575
			Сметная прибыль			*31,84*	*635*
39	39	2304-1001-0202 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1,000	9750,24	9750
			Сметная прибыль			*722,24*	*722*
40	40	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели REsidiA-jET, DN 15, QnOM 1,5 м3/ч, TMAX 90°С, типа SEnsus	шт.	1,000	6324,48	6324
			Сметная прибыль			*468,48*	*468*
41	41	2303-0302-0601 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа SEnsus	шт.	1,000	831,60	832
			Сметная прибыль			*61,60*	*62*
42	42	2304-0501-0129 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	2817,72	5635
			Сметная прибыль			*208,72*	*417*
43	43	2304-1013-1804 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1 1/4", Т до +120°С, PN 20, DN 32, типа ArCO CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,000	4216,32	4216
			Сметная прибыль			*312,32*	*312*
44	44	2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	1477,44	1477
			Сметная прибыль			*109,44*	*109*
45	45	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели REsidiA-jET, DN 15, QnOM 1,5 м3/ч, TMAX 90°С, типа SEnsus	шт.	1,000	6324,48	6324
			Сметная прибыль			*468,48*	*468*
46	46	2303-0302-0601 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа SEnsus	шт.	1,000	831,60	832
			Сметная прибыль			*61,60*	*62*
47	47	2304-0501-0127 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	1564,92	3130
			Сметная прибыль			*115,92*	*232*
48	48	2304-1013-1801 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа ArCO CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,000	895,32	895
			Сметная прибыль			*66,32*	*66*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
49	49	2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	1477,44	1477
			Сметная прибыль			*109,44*	*109*
50	50	2303-0102-1205 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	5,000	2597,40	12987
			Сметная прибыль			*192,40*	*962*
51	51	2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	5,000	2597,40	12987
			Сметная прибыль			*192,40*	*962*
52	52	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,420	1500,96	5133
			Накладные расходы			*561,62*	*1921*
			Сметная прибыль			*111,18*	*380*
53	53	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	102,000	926,69	94522
			Накладные расходы			*238,40*	*24317*
			Сметная прибыль			*68,64*	*7002*
54	54	2111-0403-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	59,400	289,44	17193
			Сметная прибыль			*21,44*	*1274*
55	55	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	28,600	359,64	10286
			Сметная прибыль			*26,64*	*762*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
56	56	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	18,700	421,20	7876
			Сметная прибыль			*31,20*	*583*
57	57	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	5,500	477,36	2625
			Сметная прибыль			*35,36*	*194*
			Раздел: Канализация бытовая (К1)				
58	58	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	160,000	1889,53	302325
			Накладные расходы			*728,97*	*116636*
			Сметная прибыль			*139,97*	*22394*
59	59	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	100,000	2433,80	243380
			Накладные расходы			*699,57*	*69957*
			Сметная прибыль			*180,28*	*18028*
60	60	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	19,725	585,36	11546
			Сметная прибыль			*43,36*	*855*
61	61	2113-0205-0702 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт	0,204	13460,04	2746
			Сметная прибыль			*997,04*	*203*
62	62	2113-0814-3302 РСНБ РК 2015	Шпильки	кг	10,850	429,84	4664
			Сметная прибыль			*31,84*	*345*
63	63	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	4,000	17459,28	69837
			Сметная прибыль			*1293,28*	*5173*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
64	64	2303-0102-0909 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	15,000	8877,60	133164
			Сметная прибыль			*657,60*	*9864*
65	65	2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	15,000	2597,40	38961
			Сметная прибыль			*192,40*	*2886*
66	66	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	15,000	920,16	13802
			Сметная прибыль			*68,16*	*1022*
67	67	2303-0102-0208 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	7,000	14751,72	103262
			Сметная прибыль			*1092,72*	*7649*
68	68	2303-0102-1306 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	7,000	851,04	5957
			Сметная прибыль			*63,04*	*441*
69	69	2305-1206-1001 РСНБ РК 2015	Электроды сравнения с датчиком потенциала	шт.	7,000	617,76	4324
			Сметная прибыль			*45,76*	*320*
70	70	2303-0102-1253 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	7,000	8237,16	57660
			Сметная прибыль			*610,16*	*4271*
71	71	2303-0102-0702 РСНБ РК 2015	Биде настенный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96	шт.	1,000	12006,36	12006
			Сметная прибыль			*889,36*	*889*
72	72	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1,000	920,16	920
			Сметная прибыль			*68,16*	*68*
73	73	2303-0102-1220 РСНБ РК 2015	Смеситель для биде центральный, набортный ГОСТ 25809-96	шт.	1,000	5005,80	5006
			Сметная прибыль			*370,80*	*371*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
74	74	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	19,000	920,16	17483
			Сметная прибыль			*68,16*	*1295*
75	75	1126-0101-1702 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука	м трубопровода	34,000	883,47	30038
			Накладные расходы			*227,41*	*7732*
			Сметная прибыль			*65,44*	*2225*
76	76	2111-0403-1910 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77	м2	21,522	13026,96	280366
			Сметная прибыль			*964,96*	*20768*
77	77	1123-0101-0104 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство	м3 основания	0,018	22467,21	404
			Накладные расходы			*2393,27*	*43*
			Сметная прибыль			*1664,24*	*30*
78	78	2105-0110-0201 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,001	264956,40	337
			Сметная прибыль			*19626,40*	*25*
79	79	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,043	249146,28	10763
			Сметная прибыль			*18455,28*	*797*
80	80	2105-0110-0201 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,001	264956,40	253
			Сметная прибыль			*19626,40*	*19*
81	81	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,032	249146,28	8072
			Сметная прибыль			*18455,28*	*598*
			Раздел: Канализация дождевая (К2)				
82	82	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	1,000	2411,26	2411

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*362,91*	*363*
			Сметная прибыль			*178,61*	*179*
83	83	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	53,000	4146,12	219744
			Накладные расходы			*909,18*	*48186*
			Сметная прибыль			*307,12*	*16277*
84	84	2304-0902-3110 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	5338,44	5338
			Сметная прибыль			*395,44*	*395*
85	85	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,900	585,36	9307
			Сметная прибыль			*43,36*	*689*
86	86	2302-0802-0205 РСНБ РК 2015	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм ГОСТ 6942-98	шт.	1,000	1435,32	1435
			Сметная прибыль			*106,32*	*106*
87	87	1126-0101-1702 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука	м трубопровода	48,000	883,47	42407
			Накладные расходы			*227,41*	*10916*
			Сметная прибыль			*65,44*	*3141*
88	88	2111-0403-1910 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77	м2	134,141	13026,96	1747447
			Сметная прибыль			*964,96*	*129441*
89	89	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1,000	2806,09	2806
			Накладные расходы			*412,01*	*412*
			Сметная прибыль			*207,86*	*208*
90	90	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,200	4240,93	848
			Накладные расходы			*533,14*	*107*
			Сметная прибыль			*314,14*	*63*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
91	91	1116-0301-0212 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	3,000	11415,55	34247
			Накладные расходы			*1196,17*	*3588*
			Сметная прибыль			*845,60*	*2537*
92	92	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	0,500	4146,12	2073
			Накладные расходы			*909,18*	*455*
			Сметная прибыль			*307,12*	*154*
93	93	2304-0901-0503 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	3203,28	3203
			Сметная прибыль			*237,28*	*237*
94	94	2302-0103-0712 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	1,000	11166,12	11166
			Сметная прибыль			*827,12*	*827*
95	95	2302-0103-2911 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 150 ГОСТ 12836-67	шт.	1,000	6681,96	6682
			Сметная прибыль			*494,96*	*495*
96	96	2302-0801-0504 РСНБ РК 2015	Соединительные части (пробки) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 20 ГОСТ 8963-75	10 шт.	0,100	139,32	14
			Сметная прибыль			*10,32*	*1*
97	97	2302-0801-0508 РСНБ РК 2015	Соединительные части (пробки) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой DN 50 ГОСТ 8963-75	10 шт.	0,100	490,32	49
			Сметная прибыль			*36,32*	*4*
98	98	2302-0802-1001 РСНБ РК 2015	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	1,000	2180,52	2181
			Сметная прибыль			*161,52*	*162*
			ИТОГО:				**5622252**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**872045**
			Сметная прибыль				**403976**
			Итого с временными		**1,5 %**	**81805,00**	**5704057**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**74729,00**	**5778786**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**5894361,72**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,05				**6189079,81**
			Итого с НДС		**12%**	**742689,58**	**6931769,38**
			Итого с тендерной скидкой		**10%**		**6238592,44**

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель _____ Жолжанов Д.Б.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО "Муз Тау"

Эксперт _____ Вишняков Р.К.

Авторский надзор

ТОО "Капремпроект"

ГИП _____ Алимбаев К.М

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ ГКП НА ПХВ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ**

Объект **ЗДАНИЕ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ**
Системы отопления (ОВ) (Локальная смета 02-01-04)

Договор подряда (контракт) **№118/06/20** от **26.06.2020**

Акт приемки выполненных работ № 18
за ноябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	490,000	2056,90	1007882
			Накладные расходы			*362,91*	*177826*
			Сметная прибыль			*152,36*	*74658*
2	2	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	125,000	2103,78	262972
			Накладные расходы			*362,91*	*45364*
			Сметная прибыль			*155,84*	*19479*
3	3	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	45,000	2411,26	108507
			Накладные расходы			*362,91*	*16331*
			Сметная прибыль			*178,61*	*8038*
4	4	2304-0902-1905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	21,000	5039,28	105825
			Сметная прибыль			*373,28*	*7839*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	52,000	585,36	30439
			Сметная прибыль			*43,36*	*2255*
6	6	2304-1009-0701 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	14,000	15326,28	214568
			Сметная прибыль			*1135,28*	*15894*
7	7	2304-1009-0702 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	17861,04	17861
			Сметная прибыль			*1323,04*	*1323*
8	8	2305-1314-0302 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели REguTEC, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, TMAX 120°С, PN 10, типа HEiMEiEr ГОСТ 30815-2002	шт.	15,000	3149,28	47239
			Сметная прибыль			*233,28*	*3499*
9	9	2305-1314-0304 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели REguTEC, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, TMAX 120°С, PN 10, типа HEiMEiEr ГОСТ 30815-2002	шт.	33,000	3192,48	105352
			Сметная прибыль			*236,48*	*7804*
10	10	2304-1008-0403 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss	шт.	13,000	8790,12	114272
			Сметная прибыль			*651,12*	*8465*
11	11	2304-1008-0407 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss	шт.	27,000	8790,12	237333
			Сметная прибыль			*651,12*	*17580*
12	12	2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа DAnfOss	шт.	40,000	6816,96	272678
			Сметная прибыль			*504,96*	*20198*
13	13	2305-1001-0289 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	318,000	2934,36	933126

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*217,36*	*69120*
14	14	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	40,000	122,15	4886
			Накладные расходы			*28,48*	*1139*
			Сметная прибыль			*9,05*	*362*
15	15	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	40,000	198,58	7943
			Накладные расходы			*33,44*	*1337*
			Сметная прибыль			*14,71*	*588*
16	16	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	72,000	926,69	66722
			Накладные расходы			*238,40*	*17165*
			Сметная прибыль			*68,64*	*4942*
17	17	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	37,400	359,64	13451
			Сметная прибыль			*26,64*	*996*
18	18	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	41,800	421,20	17606
			Сметная прибыль			*31,20*	*1304*
			ИТОГО:				**3568661**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**259163**
			Сметная прибыль				**264345**
			Итого с временными		1,5 %	53530,00	**3622191**
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	48900,00	**3671091**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**3744512,82**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,05				**3931738,46**
			Итого с НДС		**12%**	**471808,62**	**4403547,08**
			Итого с тендерной скидкой		**10%**		**3963192,37**

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель _____ Жолжанов Д.Б.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО "Муз Тау"

Эксперт _____ Вишняков Р.К.

Авторский надзор

ТОО "Капремпроект"

ГИП _____ Алимбаев К.М

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ ГКП НА ПХВ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ**

Объект **ЗДАНИЕ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ**
Силовое электрооборудование и электроосвещение (Локальная смета 02-01-06)

Договор подряда (контракт) **№118/06/20** от **26.06.2020**

Акт приемки выполненных работ № 19
за ноябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Электрооборудование				
1	1	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-3-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000	192418,00	192418
2	2	КП ТОО "Юг-#Электро#комплект"	Распределительная панель, корпус ВРУ3СМ-49-00А УХЛ4, исполнение напольное, 380В, IP30, тип ВРУ-1	комплект	1,000	338839,29	342905
3	3	КП ТОО "Юг-#Электро#комплект"	Распределительная панель, корпус ВРУ3СМ-49-00А УХЛ4, исполнение напольное, 380В, IP30, ВРУ-2	комплект	1,000	216857,14	219459
4	4	КП ТОО "Юг-#Электро#комплект"	Ящик автоматического ввода резерва, трехфазный, без автоматических выключателей на вводах, 32А, IP54, тип ЯАВР3-32-1	шт.	1,000	80339,29	81303
5	5	КП ТОО "Юг-#Электро#комплект"	Главный щит аварийного электроснабжения, корпус ЩРн-18з-0 36 УХЛ3, исполнение навесное, тип ЩРА-1	комплект	1,000	44000,00	44528

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	5108-0401-0278 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУС М 5424-2274 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,95 А до 1,6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000	68052,00	68052
7	7	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Кнопка управления одноштифтовая "Пуск", степень защиты IP 44	шт.	4,000	1641,60	6566
			Сметная прибыль			*121,60*	*486*
8	8	КП ТОО "Юг-#Электро#комплект"	Щит аварийного освещения, корпус ЩРв-12з-0 36 УХЛ3, исполнение встраиваемое, тип ЩАО-1	комплект	1,000	23866,07	24152
9	9	КП ТОО "Юг-#Электро#комплект"	Щит освещения, корпус ЩРв-12з-0 36 УХЛ3, исполнение встраиваемое, тип ЩО-1	комплект	1,000	22883,93	23159
10	10	КП ТОО "Юг-#Электро#комплект"	Щит освещения, корпус ЩРв-12з-0 36 УХЛ3, исполнение встраиваемое, тип ЩО-2	комплект	1,000	23866,07	24152
11	11	КП ТОО "Юг-#Электро#комплект"	Щит силовой, корпус ЩРв-18з-0 36 УХЛ3, исполнение встраиваемое, тип ЩС-1	комплект	1,000	56964,29	57648
12	12	КП ТОО "Юг-#Электро#комплект"	Щит силовой, корпус ЩРв-18з-0 36 УХЛ3, исполнение встраиваемое, тип ЩС-2	комплект	1,000	51955,36	52579
13	13	КП ТОО "Юг-#Электро#комплект"	Щит силовой, корпус ЩРв-24з-0 36 УХЛ3, исполнение встраиваемое, тип ЩС-3	комплект	1,000	76312,50	77228
14	14	КП ТОО "Юг-#Электро#комплект"	Щит силовой, корпус ЩРв-24з-0 36 УХЛ3, исполнение встраиваемое, тип ЩС-4	комплект	1,000	60500,00	61226
15	15	2307-0204-0913 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический АП 50-2МТ, 16А, 2Р ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,000	4971,24	24856
			Сметная прибыль			*368,24*	*1841*
16	16	2307-0204-0925 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический АП 50-3МТ, 16А, 3Р ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	7460,64	7461
			Сметная прибыль			*552,64*	*553*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	17	КП ТОО "Юг-#Электро#комплект"	Щит распределительный, корпус ЩРн-12з-0 36 УХЛ3, исполнение навесное, тип ЩТП	комплект	1,000	26714,29	27035
18	18	КП ТОО "Юг-#Электро#комплект"	Щит управления циркуляционными насосами теплового пункта, корпус ЩМП-2-0 74 У2, исполнение навесное, тип ЩУЦН	комплект	1,000	31330,36	31706
19	19	КП ТОО "Юг-#Электро#комплект"	Шкаф силовой распределительный, корпус ЩРн-24з-0 36 УХЛ3, исполнение навесное, тип ШРВ	комплект	1,000	27401,79	27731
20	20	2307-0206-0148 РСНБ РК 2015	Пускатели магнитные, тип ПМЛ-222002	шт.	1,000	9483,48	9483
21	21	2307-0206-0106 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Выключатели и переключатели пакетные герметичные, тип ГПВМ2-10	шт.	7,000	*702,48* 4135,32	*702* 28947
22	22	2307-0206-0108 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Выключатели и переключатели пакетные герметичные, тип ГПВМ3-10	шт.	3,000	*306,32* 9150,84	*2144* 27453
23	23	2307-0202-0108 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм	шт.	10,000	*677,84* 3423,60	*2034* 34236
24	24	2306-1705-0106 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	10,000	*253,60* 264,60	*2536* 2646
25	25	2307-0206-0126 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Пост кнопочный ПКУ 15-21.131-40 У3, степень защиты IP 40	шт.	10,000	*19,60* 14156,64	*196* 141566
26	26	2307-0202-0110 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1P54, тип У615АУ2	шт.	2,000	*1048,64* 7873,20	*10486* 15746
27	27	КП ТОО "Юг-#Электро#комплект"	*Сметная прибыль* Щит вентиляции, корпус ЩМП-3-0 36 УХЛ3, исполнение навесное, тип ЩСВ-1	комплект	1,000	*583,20* 117366,07	*1166* 118774

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	28	5108-0401-0256 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления БУОК СВТ667.21-211	шт.	2,000	34155,00	68310
29	29	2307-0206-0146 РСНБ РК 2015	Пускатели магнитные, тип ПМЛ-122002	шт.	1,000	6393,60	6394
30	30	КП ТОО "Юг-#Электро#комплект"	*Сметная прибыль* Щит вентиляции, корпус ЩМП-3-0 36 УХЛ3, исполнение навесное, тип ЩСВ-2	комплект	1,000	*473,60* 96544,64	*474* 97703
			Раздел: Обогрев водосточной системы				
31	31	КП ТОО "Юг-#Электро#комплект"	Щит обогрева водосточной системы, корпус ЩРв-24з-0 36 УХЛ3, исполнение встраиваемое, тип Щок-1	комплект	1,000	152625,00	154457
32	32	2306-0515-0302 РСНБ РК 2015	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 300 Вт, наружный диаметр 7,5 мм	м	10,000	2877,12	28771
33	33	2306-0515-0206 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, мощность 395 Вт, наружный диаметр 6,9 мм	м	44,000	*213,12* 1649,16	*2131* 72563
34	34	СТПЛ	*Сметная прибыль* Соединительный ремонтный набор для двухжильного кабеля и "холодного" кабеля dEvirEP	шт.	4,000	*122,16* 8262,00	*5375* 33048
35	35	СТПЛ	*Сметная прибыль* Стальная монтажная лента dEvifAsT	м	55,000	*612,00* 472,11	*2448* 25966
36	36	СТПЛ	*Сметная прибыль* Алюминиевая липкая лента, ширина 38 мм	шт.	1,000	*34,97* 2950,71	*1923* 2951
37	37	КП ТОО "Юг-#Электро#комплект"	*Сметная прибыль* Щит обогрева водосточной системы, корпус ЩРв-24з-0 36 УХЛ3, исполнение встраиваемое, тип Щок-2	комплект	1,000	*218,57* 145946,43	*219* 147698

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
38	38	2306-0515-0302 РСНБ РК 2015	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 300 Вт, наружный диаметр 7,5 мм	м	10,000	2877,12	28771
			Сметная прибыль			*213,12*	*2131*
39	39	2306-0515-0206 РСНБ РК 2015	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, мощность 395 Вт, наружный диаметр 6,9 мм	м	66,000	1649,16	108845
			Сметная прибыль			*122,16*	*8063*
40	40	2306-0515-0204 РСНБ РК 2015	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, мощность 270 Вт, наружный диаметр 6,9 мм	м	15,000	2085,48	31282
			Сметная прибыль			*154,48*	*2317*
41	41	СТПЛ	Соединительный ремонтный набор для двухжильного кабеля и "холодного" кабеля dEvirEP	шт.	4,000	8262,00	33048
			Сметная прибыль			*612,00*	*2448*
42	42	СТПЛ	Стальная монтажная лента dEvifAsT	м	55,000	472,11	25966
			Сметная прибыль			*34,97*	*1923*
43	43	СТПЛ	Алюминиевая липкая лента, ширина 38 мм	шт.	1,000	2950,71	2951
			Сметная прибыль			*218,57*	*219*
			Раздел: Осветительное оборудование				
44	44	СТКП	Светильник светодиодный для медицинских учреждений VArTOn C170 18W 1400LM 595x180x55, IP54 (V1-C0-00180-10000-5401840)	шт.	10,100	18359,34	185429
			Сметная прибыль			*1359,95*	*13736*
45	45	СТКП	Светильник светодиодный для медицинских учреждений VArTOn C270 36W 2750LM 1195x180x55, IP54 (V1-C0-00280-10000-5403640)	шт.	14,140	20019,61	283077
			Сметная прибыль			*1482,93*	*20969*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
46	46	СТКП	Светильник светодиодный для медицинских учреждений VArTOn C070/N 36W 3150LM 595x595x55, IP54 (V1-C0-00080-20000-5403640)	шт.	79,790	25856,13	2063060
			Сметная прибыль			*1915,27*	*152819*
47	47	СТКП	Светильник светодиодный для ЖКХ VArTOn ЖКХ 10W 1000lM 185x70, IP65 (V1-U0-00005-21000-6501050)	шт.	61,610	4496,89	277053
			Сметная прибыль			*333,10*	*20522*
48	48	СТКП	Светильник светодиодный для ЖКХ VArTOn ЖКХ 25W 2500lM 380x83, IP65 (V1-U0-00086-21000-6502550)	шт.	8,080	12360,54	99873
			Сметная прибыль			*915,60*	*7398*
49	49	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	15,150	656,64	9948
			Сметная прибыль			*48,64*	*737*
50	50	2308-0304-0608 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 вариант 07 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	17,170	656,64	11275
			Сметная прибыль			*48,64*	*835*
51	51	2307-0106-0904 РСНБ РК 2015	Светильники для ЖКХ светодиодные ДСО-6.1, мощность 8 Вт, световой поток 1250 лм, степень защиты IP 54, количество LED 1 штука АС СТ РК 2595-2014	шт.	12,120	4822,20	58445
			Сметная прибыль			*357,20*	*4329*
52	52	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	6,000	11613,24	69679
			Сметная прибыль			*860,24*	*5161*
			Раздел: Электроустановочные изделия, звонки, посты, пускатели				
53	53	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	66,300	330,48	21911
			Сметная прибыль			*24,48*	*1623*
54	54	2307-0218-1508 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	22,440	383,40	8603
			Сметная прибыль			*28,40*	*637*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
55	55	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4,080	340,20	1388
			Сметная прибыль			*25,20*	*103*
56	56	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	38,760	872,64	33824
			Сметная прибыль			*64,64*	*2505*
57	57	2307-0218-1802 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	20,400	1017,36	20754
			Сметная прибыль			*75,36*	*1537*
58	58	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	57,120	393,12	22455
			Сметная прибыль			*29,12*	*1663*
59	59	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	55,080	402,84	22188
			Сметная прибыль			*29,84*	*1644*
			Раздел: Заземление. Молниезащита				
60	60	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	68,000	670,30	45580
			Накладные расходы			*140,81*	*9575*
			Сметная прибыль			*49,65*	*3376*
61	61	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	28,000	858,83	24047
			Накладные расходы			*159,19*	*4457*
			Сметная прибыль			*63,62*	*1781*
62	62	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	12,000	3867,73	46413
			Накладные расходы			*628,24*	*7539*
			Сметная прибыль			*286,50*	*3438*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Система уравнения потенциалов				
63	63	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод (кабель) одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	107,000	155,50	16638
			Накладные расходы			*51,71*	*5533*
			Сметная прибыль			*11,52*	*1232*
64	64	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,109	190423,44	20783
			Сметная прибыль			*14105,44*	*1539*
65	65	1308-0103-3101 РСНБ РК 2015	Сжим ответвительный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	20,000	945,97	18919
			Накладные расходы			*355,16*	*7103*
			Сметная прибыль			*70,07*	*1401*
66	66	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,204	4591,08	937
			Сметная прибыль			*340,08*	*69*
67	67	1308-0208-0211 РСНБ РК 2015	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций. Монтаж оборудования	шт.	40,000	717,83	28713
			Накладные расходы			*258,53*	*10341*
			Сметная прибыль			*53,17*	*2127*
68	68	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	7,000	1090,49	7633
			Накладные расходы			*380,94*	*2667*
			Сметная прибыль			*80,78*	*565*
69	69	2308-0306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для скрытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.	7,000	125,28	877
			Сметная прибыль			*9,28*	*65*
70	70	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	107,000	636,53	68108
			Накладные расходы			*190,38*	*20370*
			Сметная прибыль			*47,15*	*5045*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
71	71	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	109,140	31,32	3418
			Сметная прибыль			*2,32*	*253*
			Раздел: Рама под ВРУ				
72	72	1133-0109-0112 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка	т	0,110	70381,55	7770
			Накладные расходы			*21265,60*	*2348*
			Сметная прибыль			*5213,45*	*576*
73	73	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,110	344953,08	38083
			Сметная прибыль			*25552,08*	*2821*
74	74	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,228	122,15	516
			Накладные расходы			*28,48*	*120*
			Сметная прибыль			*9,05*	*38*
75	75	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	4,228	198,58	840
			Накладные расходы			*33,44*	*141*
			Сметная прибыль			*14,71*	*62*
			Раздел: Заделка кабельных проходов				
76	76	1108-0301-0401 РСНБ РК 2015	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	53,476	615,63	32921
			Накладные расходы			*151,75*	*8115*
			Сметная прибыль			*45,60*	*2439*
			Раздел: Кабельно-проводниковая продукция, трубы				
77	77	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод (кабель) одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3067,000	155,50	476909
			Накладные расходы			*51,71*	*158585*
			Сметная прибыль			*11,52*	*35327*
78	78	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод (кабель) одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1161,000	182,88	212328
			Накладные расходы			*60,68*	*70451*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов
по порядку	позиции по смете	
1	2	3
79	79	1308-0206-2204 РСН Б РК 2015
80	80	1308-0201-0904 РСН Б РК 2015
81	81	1308-0206-1901 РСН Б РК 2015
82	82	1308-0206-1902 РСН Б РК 2015
83	83	1308-0206-1701 РСН Б РК 2015
84	84	1106-0301-0407 РСН Б РК 2015

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***13,55***	***15728***
79	**79**	**1308-0206-2204 РСНБ РК 2015**	**Провод (кабель) одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**352,000**	**257,97**	**90806**
			Накладные расходы			***87,18***	***30687***
			Сметная прибыль			***19,11***	***6726***
80	**80**	**1308-0201-0904 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**10,000**	**1084,96**	**10850**
			Накладные расходы			***294,02***	***2940***
			Сметная прибыль			***80,37***	***804***
81	**81**	**1308-0206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**4570,000**	**636,53**	**2908926**
			Накладные расходы			***190,38***	***870023***
			Сметная прибыль			***47,15***	***215476***
82	**82**	**1308-0206-1902 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**5,000**	**816,70**	**4084**
			Накладные расходы			***254,91***	***1275***
			Сметная прибыль			***60,50***	***302***
83	**83**	**1308-0206-1701 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**15,000**	**703,20**	**10548**
			Накладные расходы			***232,27***	***3484***
			Сметная прибыль			***52,09***	***781***
84	**84**	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,055**	**461730,90**	**25211**
			Накладные расходы			***203355,65***	***11103***
			Сметная прибыль			***34202,29***	***1867***
			ИТОГО:				**9932564**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1226857**
			Сметная прибыль				**591877**
			Итого с временными		**1,5 %**	**119855,00**	**10052419**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**109488,00**	**10161907**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**10326300,66**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,05				**10842615,69**
			Итого с НДС		**12%**	**1301113,88**	**12143729,58**
			Итого с тендерной скидкой		**10%**		**10929356,62**

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель _____ Жолжанов Д.Б.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО "Муз Тау"

Эксперт _____ Вишняков Р.К.

Авторский надзор

ТОО "Капремпроект"

ГИП _____ Алимбаев К.М

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ ГКП НА ПХВ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ**

Объект **ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА - ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ**

Электроснабжение - 0,4 кВ - Наружное освещение (Локальная смета 04-01-01)

Договор подряда (контракт) **№118/06/20** от **26.06.2020**

Акт приемки выполненных работ № 20
за ноябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**1101-0101-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**40,595**	**316,43**	**12845**
			Накладные расходы			***48,96***	***1988***
			Сметная прибыль			***23,44***	***952***
2	**2**	**1101-0205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1,256**	**5478,46**	**6878**
			Накладные расходы			***2123,44***	***2666***
			Сметная прибыль			***405,81***	***509***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	**3**	**1101-0104-0406 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**22,320**	**26,28**	**586**
			Накладные расходы			***5,46***	***122***
			Сметная прибыль			***1,95***	***43***
4	**4**	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**22,320**	**104,29**	**2328**
			Накладные расходы			***17,07***	***381***
			Сметная прибыль			***7,72***	***172***
5	**5**	**1101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**22,320**	**287,21**	**6411**
			Накладные расходы			***94,25***	***2104***
			Сметная прибыль			***21,27***	***475***
6	**6**	**1101-0205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**5,580**	**2115,08**	**11802**
			Накладные расходы			***819,80***	***4574***
			Сметная прибыль			***156,67***	***874***
7	**7**	**1134-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,015**	**1351020,04**	**20265**
			Накладные расходы			***110206,08***	***1653***
			Сметная прибыль			***100075,56***	***1501***
8	**8**	**1308-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**155,000**	**701,38**	**108713**
			Накладные расходы			***159,81***	***24770***
			Сметная прибыль			***51,95***	***8053***
9	**9**	**1308-0201-0401 РСНБ РК 2015**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**м кабеля**	**140,000**	**616,48**	**86307**
			Накладные расходы			***143,74***	***20124***
			Сметная прибыль			***45,67***	***6393***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	**10**	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**15,000**	**463,06**	**6946**
			Накладные расходы			***118,72***	***1781***
			Сметная прибыль			***34,30***	***515***
11	**11**	**1308-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**140,000**	**495,01**	**69301**
			Накладные расходы			***129,16***	***18082***
			Сметная прибыль			***36,67***	***5133***
12	**12**	**1308-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**20,000**	**985,03**	**19701**
			Накладные расходы			***185,63***	***3713***
			Сметная прибыль			***72,97***	***1459***
13	**13**	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**41,000**	**463,06**	**18986**
			Накладные расходы			***118,72***	***4867***
			Сметная прибыль			***34,30***	***1406***
14	**14**	**1308-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**5,000**	**985,03**	**4925**
			Накладные расходы			***185,63***	***928***
			Сметная прибыль			***72,97***	***365***
15	**15**	**1101-0205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,928**	**2454,48**	**2278**
			Накладные расходы			***951,35***	***883***
			Сметная прибыль			***181,81***	***169***
16	**16**	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,566**	**1478,78**	**836**
			Накладные расходы			***573,17***	***324***
			Сметная прибыль			***109,54***	***62***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	17	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	9,000	40780,98	367029
			Накладные расходы			*13615,80*	*122542*
			Сметная прибыль			*3020,81*	*27187*
18	18	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	2,700	48618,36	131270
			Сметная прибыль			*3601,36*	*9724*
19	19	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт	27,000	2979,02	80433
			Накладные расходы			*615,38*	*16615*
			Сметная прибыль			*220,67*	*5958*
20	20	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	81,000	402,58	32609
			Накладные расходы			*139,74*	*11319*
			Сметная прибыль			*29,82*	*2415*
21	21	2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,050	223463,88	11166
			Сметная прибыль			*16552,88*	*827*
			ИТОГО:				**1001616**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**239436**
			Сметная прибыль				**74194**
			Итого с временными		**1,5 %**	**15024,00**	**1016640**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**13725,00**	**1030365**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**1050972,30**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,05				**1103520,92**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12%**	**132422,51**	**1235943,42**
			Итого с тендерной скидкой		**10%**		**1112349,08**

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель _____ Жолжанов Д.Б.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО "Муз Тау"

Эксперт _____ Вишняков Р.К.

Авторский надзор

ТОО "Капремпроект"

ГИП _____ Алимбаев К.М

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ ГКП НА ПХВ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ**

Объект **ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА - ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ**

Электроснабжение - 0,4-10,0 кВ (Локальная смета 04-02-01)

Договор подряда (контракт) **№118/06/20** от **26.06.2020**

Акт приемки выполненных работ № 21
за ноябрь месяц 2020 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	2307-0505-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА88-37 3Р 250А 35,0 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	31137,48	31137
			Сметная прибыль			*2306,48*	*2306*
2	2	2307-0501-0608 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-02 L1, 3x230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1,000	39096,00	39096
			Сметная прибыль			*2896,00*	*2896*
3	3	2307-0505-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА88-37 3Р 250А 35,0 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	31137,48	31137
			Сметная прибыль			*2306,48*	*2306*
4	4	2307-0501-0608 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-02 L1, 3x230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1,000	39096,00	39096
			Сметная прибыль			*2896,00*	*2896*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**5**	**1101-0101-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**363,866**	**316,43**	**115139**
			Накладные расходы			***48,96***	***17815***
			Сметная прибыль			***23,44***	***8529***
6	**6**	**1101-0205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**11,254**	**5478,46**	**61652**
			Накладные расходы			***2123,44***	***23896***
			Сметная прибыль			***405,81***	***4567***
7	**7**	**1101-0104-0406 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**200,064**	**26,28**	**5257**
			Накладные расходы			***5,46***	***1092***
			Сметная прибыль			***1,95***	***389***
8	**8**	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**200,064**	**104,29**	**20864**
			Накладные расходы			***17,07***	***3415***
			Сметная прибыль			***7,72***	***1545***
9	**9**	**1101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**200,064**	**287,21**	**57460**
			Накладные расходы			***94,25***	***18856***
			Сметная прибыль			***21,27***	***4256***
10	**10**	**1101-0205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**50,016**	**2115,08**	**105788**
			Накладные расходы			***819,80***	***41003***
			Сметная прибыль			***156,67***	***7836***
11	**11**	**1134-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,180**	**1351020,04**	**243184**
			Накладные расходы			***110206,08***	***19837***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*100075,56*	*18014*
12	12	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	1042,000	701,38	730833
			Накладные расходы			*159,81*	*166518*
			Сметная прибыль			*51,95*	*54136*
13	13	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	70,000	207,38	14517
			Накладные расходы			*48,27*	*3379*
			Сметная прибыль			*15,36*	*1075*
14	14	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	716,010	616,48	441406
			Накладные расходы			*143,74*	*102920*
			Сметная прибыль			*45,67*	*32697*
15	15	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	163,000	355,78	57992
			Накладные расходы			*80,87*	*13181*
			Сметная прибыль			*26,35*	*4296*
16	16	1308-0201-0907 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	99,000	2346,11	232265
			Накладные расходы			*622,89*	*61666*
			Сметная прибыль			*173,79*	*17205*
17	17	1308-0201-0207 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	523,000	1359,86	711208
			Накладные расходы			*346,60*	*181269*
			Сметная прибыль			*100,73*	*52682*
18	18	1308-0201-0708 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	23,000	3579,38	82326
			Накладные расходы			*834,33*	*19190*
			Сметная прибыль			*265,14*	*6098*
19	19	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	81,000	1084,96	87881
			Накладные расходы			*294,02*	*23816*
			Сметная прибыль			*80,37*	*6510*
20	20	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	409,000	879,83	359851

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***230,74***	***94374***
			Сметная прибыль			***65,17***	***26656***
21	**21**	**1308-0201-0705 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**32,000**	**1876,60**	**60051**
			Накладные расходы			***406,86***	***13019***
			Сметная прибыль			***139,01***	***4448***
22	**22**	**1308-0201-2503 РСНБ РК 2015**	**Муфта концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,000**	**43807,00**	**131421**
			Накладные расходы			***10924,63***	***32774***
			Сметная прибыль			***3244,96***	***9735***
23	**23**	**1308-0201-2504 РСНБ РК 2015**	**Муфта концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,000**	**60746,11**	**182238**
			Накладные расходы			***15009,19***	***45028***
			Сметная прибыль			***4499,71***	***13499***
24	**24**	**2306-1703-1603 РСНБ РК 2015**	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**6,000**	**16067,16**	**96403**
			Сметная прибыль			***1190,16***	***7141***
25	**25**	**1308-0201-2710 РСНБ РК 2015**	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**32510,21**	**32510**
			Накладные расходы			***10648,26***	***10648***
			Сметная прибыль			***2408,16***	***2408***
26	**26**	**2306-1703-1003 РСНБ РК 2015**	**Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТпу-3-150/240-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**1,000**	**19846,08**	**19846**
			Сметная прибыль			***1470,08***	***1470***
			ИТОГО:				**3990559**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**893695**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**295597**
			Итого с временными		**1,5 %**	**59858,00**	**4050417**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**54681,00**	**4105098**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**4187199,96**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,05				**4396559,96**
			Итого с НДС		**12%**	**527587,19**	**4924147,15**
			Итого с тендерной скидкой		**10%**		**4431732,44**

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель _____ Жолжанов Д.Б.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО "Муз Тау"

Эксперт _____ Вишняков Р.К.

Авторский надзор

ТОО "Капремпроект"

ГИП _____ Алимбаев К.М

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ ГКП НА ПХВ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ**

Объект **НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

Внутриплощадчоные сети водопровода - Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (Локальная смета 06-01-01)

Договор подряда (контракт) **№118/06/20** от **26.06.2020**

Акт приемки выполненных работ № 22
за ноябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**1101-0101-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**205,814**	**316,43**	**65126**
			Накладные расходы			***48,96***	***10077***
			Сметная прибыль			***23,44***	***4824***
2	**2**	**1101-0205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**6,365**	**5478,46**	**34872**
			Накладные расходы			***2123,44***	***13516***
			Сметная прибыль			***405,81***	***2583***
3	**3**	**1101-0102-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**0,871**	**428,93**	**374**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***69,19***	***60***
			Сметная прибыль			***31,77***	***28***
4	**4**	**4102-0102-1008 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км**	**т**	**1,855**	**235,44**	**437**
			Сметная прибыль			***17,44***	***32***
5	**5**	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3**	**0,871**	**27,64**	**24**
			Накладные расходы			***6,67***	***6***
			Сметная прибыль			***2,05***	***2***
6	**6**	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**10,220**	**1346,42**	**13760**
			Накладные расходы			***521,87***	***5333***
			Сметная прибыль			***99,73***	***1019***
7	**7**	**1101-0104-0406 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**161,567**	**26,28**	**4245**
			Накладные расходы			***5,46***	***881***
			Сметная прибыль			***1,95***	***314***
8	**8**	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**161,567**	**104,29**	**16849**
			Накладные расходы			***17,07***	***2758***
			Сметная прибыль			***7,72***	***1248***
9	**9**	**1101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**161,567**	**287,21**	**46404**
			Накладные расходы			***94,25***	***15228***
			Сметная прибыль			***21,27***	***3437***
10	**10**	**1101-0205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**40,392**	**2115,08**	**85432**
			Накладные расходы			***819,80***	***33113***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*156,67*	*6328*
11	11	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 250 (273) мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,010	4370449,13	41519
			Накладные расходы			*424887,85*	*4036*
			Сметная прибыль			*323736,97*	*3076*
12	12	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 (76) мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	9,500	2396,94	22771
			Накладные расходы			*1025,62*	*9743*
			Сметная прибыль			*177,55*	*1687*
13	13	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 (125) мм. Укладка	км трубопровода	0,026	751979,93	19326
			Накладные расходы			*304671,26*	*7830*
			Сметная прибыль			*55702,22*	*1432*
14	14	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	3748,13	3748
			Накладные расходы			*1541,58*	*1542*
			Сметная прибыль			*277,64*	*278*
15	15	2304-0102-2004 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	43293,96	43294
			Сметная прибыль			*3206,96*	*3207*
16	16	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2,000	6338,61	12677
			Накладные расходы			*870,21*	*1740*
			Сметная прибыль			*469,53*	*939*
17	17	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,037	136551,11	5112
			Накладные расходы			*59903,25*	*2243*
			Сметная прибыль			*10114,90*	*379*
18	18	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,043	48288,02	2096

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***20966,17***	***910***
			Сметная прибыль			***3576,89***	***155***
19	**19**	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт**	**4,000**	**1076,94**	**4308**
			Накладные расходы			***347,18***	***1389***
			Сметная прибыль			***79,77***	***319***
20	**20**	**2302-0302-8211 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,000**	**2064,96**	**4130**
			Сметная прибыль			***152,96***	***306***
21	**21**	**2302-0302-8216 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,000**	**6738,12**	**13476**
			Сметная прибыль			***499,12***	***998***
22	**22**	**1116-0401-0405 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Установка фланцевых соединений (фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80)**	**соединение**	**2,000**	**12530,20**	**25060**
			Накладные расходы			***1552,25***	***3104***
			Сметная прибыль			***928,16***	***1856***
23	**23**	**1116-0401-0407 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Установка фланцевых соединений (фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80)**	**соединение**	**2,000**	**20246,71**	**40493**
			Накладные расходы			***1552,25***	***3104***
			Сметная прибыль			***1499,76***	***3000***
24	**24**	**1116-0701-0104 РСНБ РК 2015**	**Вентили для спуска воды диаметром 50 мм. Установка**	**вентиль**	**1,000**	**803,69**	**804**
			Накладные расходы			***360,15***	***360***
			Сметная прибыль			***59,53***	***60***
25	**25**	**2304-0501-0206 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,000**	**5638,68**	**5639**
			Сметная прибыль			***417,68***	***418***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	26	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,060	122,15	129
			Накладные расходы			*28,48*	*30*
			Сметная прибыль			*9,05*	*10*
27	27	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	1,060	198,58	210
			Накладные расходы			*33,44*	*35*
			Сметная прибыль			*14,71*	*16*
28	28	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,026	38772,22	996
			Накладные расходы			*8769,60*	*225*
			Сметная прибыль			*2872,02*	*74*
29	29	2111-0403-7002 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная с надписью "НЕ КОПАТЬ! НИЖЕ ВОДОПРОВОД!" шириной 75 мм, длиной 50 м	рулон	0,514	3980,88	2046
			Сметная прибыль			*294,88*	*152*
30	30	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,016	1654672,61	26806
			Накладные расходы			*589772,11*	*9554*
			Сметная прибыль			*122568,34*	*1986*
31	31	2302-0101-1043 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	1423,44	1423
			Сметная прибыль			*105,44*	*105*
32	32	2302-0101-0636 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1,000	12404,88	12405
			Сметная прибыль			*918,88*	*919*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	33	2302-0101-1111 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 133 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	4237,92	4238
			Сметная прибыль			*313,92*	*314*
34	34	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	11,865	316,43	3754
			Накладные расходы			*48,96*	*581*
			Сметная прибыль			*23,44*	*278*
35	35	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,211	5478,46	1158
			Накладные расходы			*2123,44*	*449*
			Сметная прибыль			*405,81*	*86*
36	36	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	12,946	428,93	5553
			Накладные расходы			*69,19*	*896*
			Сметная прибыль			*31,77*	*411*
37	37	4102-0102-1008 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	27,574	235,44	6492
			Сметная прибыль			*17,44*	*481*
38	38	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	12,946	27,64	358
			Накладные расходы			*6,67*	*86*
			Сметная прибыль			*2,05*	*27*
39	39	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	9,661	26,28	254
			Накладные расходы			*5,46*	*53*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***1,95***	***19***
40	**40**	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**9,661**	**104,29**	**1008**
			Накладные расходы			***17,07***	***165***
			Сметная прибыль			***7,72***	***75***
41	**41**	**1101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**9,661**	**287,21**	**2775**
			Накладные расходы			***94,25***	***911***
			Сметная прибыль			***21,27***	***206***
42	**42**	**1101-0205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**2,415**	**2115,08**	**5108**
			Накладные расходы			***819,80***	***1980***
			Сметная прибыль			***156,67***	***378***
43	**43**	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2015**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**3,595**	**49630,07**	**178420**
			Накладные расходы			***12767,84***	***45900***
			Сметная прибыль			***3676,30***	***13216***
44	**44**	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,071**	**150524,92**	**10645**
			Накладные расходы			***67998,38***	***4809***
			Сметная прибыль			***11149,99***	***789***
45	**45**	**2106-0405-1403 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,071**	**631607,76**	**44667**
			Сметная прибыль			***46785,76***	***3309***
			ИТОГО:				**820423**
			В том числе :				

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				**182649**
			Сметная прибыль				**60772**
			Итого с временными		**1,5 %**	**12306,00**	**832729**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**11242,00**	**843971**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**860850,42**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,05				**903892,94**
			Итого с НДС		**12%**	**108467,15**	**1012360,09**
			Итого с тендерной скидкой		**10%**		**911124,08**

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель _____ Жолжанов Д.Б.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО "Муз Тау"

Эксперт _____ Вишняков Р.К.

Авторский надзор

ТОО "Капремпроект"

ГИП _____ Алимбаев К.М

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ ГКП НА ПХВ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ**

Объект **НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ**

Внутриплощадчоные сети канализации - Канализация бытовая (К1) (Локальная смета 06-02-01)

Договор подряда (контракт) **№118/06/20** от **26.06.2020**

Акт приемки выполненных работ № 23
за ноябрь месяц 2020 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1139,273	316,43	360503
			Накладные расходы			*48,96*	*55780*
			Сметная прибыль			*23,44*	*26704*
2	2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	35,235	5478,46	193035
			Накладные расходы			*2123,44*	*74820*
			Сметная прибыль			*405,81*	*14299*
3	3	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	4,012	428,93	1721

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*69,19*	*278*
			Сметная прибыль			*31,77*	*127*
4	4	4102-0102-1008 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	8,546	235,44	2012
			Сметная прибыль			*17,44*	*149*
5	5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	4,012	27,64	111
			Накладные расходы			*6,67*	*27*
			Сметная прибыль			*2,05*	*8*
6	6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	79,600	1346,42	107175
			Накладные расходы			*521,87*	*41541*
			Сметная прибыль			*99,73*	*7939*
7	7	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	875,926	26,28	23016
			Накладные расходы			*5,46*	*4779*
			Сметная прибыль			*1,95*	*1705*
8	8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	875,926	104,29	91347
			Накладные расходы			*17,07*	*14950*
			Сметная прибыль			*7,72*	*6766*
9	9	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	875,926	287,21	251574
			Накладные расходы			*94,25*	*82556*
			Сметная прибыль			*21,27*	*18635*
10	10	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	218,982	2115,08	463164
			Накладные расходы			*819,80*	*179521*
			Сметная прибыль			*156,67*	*34308*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	**11**	**1122-0501-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 (160) мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,200**	**806395,38**	**160997**
			Накладные расходы			***319973,05***	***63883***
			Сметная прибыль			***59732,99***	***11926***
12	**12**	**1101-0101-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**42,507**	**316,43**	**13451**
			Накладные расходы			***48,96***	***2081***
			Сметная прибыль			***23,44***	***996***
13	**13**	**1101-0205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,757**	**5478,46**	**4148**
			Накладные расходы			***2123,44***	***1608***
			Сметная прибыль			***405,81***	***307***
14	**14**	**1101-0102-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**24,835**	**428,93**	**10652**
			Накладные расходы			***69,19***	***1718***
			Сметная прибыль			***31,77***	***789***
15	**15**	**4102-0102-1008 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км**	**т**	**52,898**	**235,44**	**12454**
			Сметная прибыль			***17,44***	***923***
16	**16**	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3**	**24,835**	**27,64**	**687**
			Накладные расходы			***6,67***	***166***
			Сметная прибыль			***2,05***	***51***
17	**17**	**1101-0104-0406 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**34,611**	**26,28**	**909**
			Накладные расходы			***5,46***	***189***
			Сметная прибыль			***1,95***	***67***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	**18**	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**34,611**	**104,29**	**3609**
			Накладные расходы			***17,07***	***591***
			Сметная прибыль			***7,72***	***267***
19	**19**	**1101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**34,611**	**287,21**	**9941**
			Накладные расходы			***94,25***	***3262***
			Сметная прибыль			***21,27***	***736***
20	**20**	**1101-0205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**8,653**	**2115,08**	**18301**
			Накладные расходы			***819,80***	***7094***
			Сметная прибыль			***156,67***	***1356***
21	**21**	**1123-0601-0105 РСНБ РК 2015**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**10,595**	**44210,14**	**468406**
			Накладные расходы			***13415,97***	***142142***
			Сметная прибыль			***3274,83***	***34697***
22	**22**	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,305**	**150524,92**	**45976**
			Накладные расходы			***67998,38***	***20769***
			Сметная прибыль			***11149,99***	***3406***
23	**23**	**2106-0405-1403 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,305**	**631607,76**	**192918**
			Сметная прибыль			***46785,76***	***14290***
			ИТОГО:				**2436109**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**697753**
			Сметная прибыль				**180453**
			Итого с временными		**1,5 %**	**36542,00**	**2472651**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**33381,00**	**2506032**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**2556152,64**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,05				**2683960,27**
			Итого с НДС		**12%**	**322075,23**	**3006035,50**
			Итого с тендерной скидкой		**10%**		**2705431,95**

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель _____ Жолжанов Д.Б.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО "Муз Тау"

Эксперт _____ Вишняков Р.К.

Авторский надзор

ТОО "Капремпроект"

ГИП _____ Алимбаев К.М

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ ГКП НА ПХВ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ**

Объект **НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

Внутриплощадчоные тепловые сети (ТС) (Локальная смета 06-03-01)

Договор подряда (контракт) **№118/06/20** от **26.06.2020**

Акт приемки выполненных работ № 24
за ноябрь месяц 2020 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Элементы канала тепловых сетей				
1	1	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2305,816	316,43	729636
			Накладные расходы			*48,96*	*112896*
			Сметная прибыль			*23,44*	*54047*
2	2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	71,314	5478,46	390691
			Накладные расходы			*2123,44*	*151430*
			Сметная прибыль			*405,81*	*28940*
3	3	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты в отвале. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	597,750	335,27	200408

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***54,10***	***32336***
			Сметная прибыль			***24,83***	***14845***
4	**4**	**4102-0102-1008 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км**	**т**	**1332,983**	**235,44**	**313837**
			Сметная прибыль			***17,44***	***23247***
5	**5**	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3**	**597,750**	**27,64**	**16524**
			Накладные расходы			***6,67***	***3987***
			Сметная прибыль			***2,05***	***1224***
6	**6**	**1101-0104-0403 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**1901,704**	**51,06**	**97100**
			Накладные расходы			***9,94***	***18896***
			Сметная прибыль			***3,78***	***7193***
7	**7**	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1901,704**	**104,29**	**198322**
			Накладные расходы			***17,07***	***32457***
			Сметная прибыль			***7,72***	***14690***
8	**8**	**1101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1901,704**	**287,21**	**546188**
			Накладные расходы			***94,25***	***179236***
			Сметная прибыль			***21,27***	***40458***
9	**9**	**1101-0205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**475,426**	**2115,08**	**1005565**
			Накладные расходы			***819,80***	***389754***
			Сметная прибыль			***156,67***	***74486***
10	**10**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**56,500**	**19047,76**	**1076199**
			Накладные расходы			***1256,16***	***70973***
			Сметная прибыль			***1410,95***	***79718***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	м3	160,000	26836,61	4293857
			Накладные расходы			*4171,25*	*667400*
			Сметная прибыль			*1987,90*	*318063*
12	12	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,355	37329,57	13268
			Накладные расходы			*16030,91*	*5698*
			Сметная прибыль			*2765,15*	*983*
13	13	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,122	136551,11	16632
			Накладные расходы			*59903,25*	*7296*
			Сметная прибыль			*10114,90*	*1232*
14	14	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,334	122,15	774
			Накладные расходы			*28,48*	*180*
			Сметная прибыль			*9,05*	*57*
15	15	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	6,334	198,58	1258
			Накладные расходы			*33,44*	*212*
			Сметная прибыль			*14,71*	*93*
16	16	1107-0404-0102 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий. Установка	м3 сборных конструкций	8,450	12153,83	102700
			Накладные расходы			*3488,61*	*29479*
			Сметная прибыль			*900,28*	*7607*
17	17	1107-0404-0102 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий. Установка	м3 сборных конструкций	49,820	12153,83	605504
			Накладные расходы			*3488,61*	*173803*
			Сметная прибыль			*900,28*	*44852*
18	18	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,216	132896,69	28647
			Накладные расходы			*53095,54*	*11445*
			Сметная прибыль			*9844,20*	*2122*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	**19**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**8,730**	**122,15**	**1066**
			Накладные расходы			***28,48***	***249***
			Сметная прибыль			***9,05***	***79***
20	**20**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**8,730**	**198,58**	**1734**
			Накладные расходы			***33,44***	***292***
			Сметная прибыль			***14,71***	***128***
21	**21**	**1106-0801-0108 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**1,200**	**49030,59**	**58837**
			Накладные расходы			***11538,63***	***13846***
			Сметная прибыль			***3631,90***	***4358***
22	**22**	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,003**	**37329,57**	**119**
			Накладные расходы			***16030,91***	***51***
			Сметная прибыль			***2765,15***	***9***
23	**23**	**1107-0516-0104 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом**	**м шва**	**35,520**	**216,88**	**7704**
			Накладные расходы			***54,66***	***1941***
			Сметная прибыль			***16,07***	***571***
24	**24**	**1107-0516-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом**	**м шва**	**21,600**	**437,17**	**9443**
			Накладные расходы			***112,44***	***2429***
			Сметная прибыль			***32,38***	***699***
25	**25**	**1219-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Отверстия диаметром до 20 мм в стенах толщиной 125 (400) мм. Сверление электроперфоратором**	**отверстие**	**10,000**	**105,59**	**1056**
			Накладные расходы			***40,56***	***406***
			Сметная прибыль			***7,82***	***78***
26	**26**	**1219-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 125 мм толщины стен**	**отверстие**	**10,000**	**223,42**	**2234**
			Накладные расходы			***85,81***	***858***
			Сметная прибыль			***16,55***	***165***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	27	1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	м3	0,108	106464,10	11498
			Накладные расходы			*37259,88*	*4024*
			Сметная прибыль			*7886,23*	*852*
28	28	1107-0701-0501 РСНБ РК 2015	Стены железобетонные. Обрамление металлическими уголками проемов	проем	1,000	7591,01	7591
			Накладные расходы			*3484,30*	*3484*
			Сметная прибыль			*562,30*	*562*
29	29	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,006	150524,92	945
			Накладные расходы			*67998,38*	*427*
			Сметная прибыль			*11149,99*	*70*
30	30	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,006	564324,84	3544
			Сметная прибыль			*41801,84*	*263*
31	31	1107-0112-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,004	352713,49	1282
			Накладные расходы			*175920,60*	*639*
			Сметная прибыль			*26126,93*	*95*
32	32	2113-0814-3302 РСНБ РК 2015	Шпильки	кг	3,200	429,84	1375
			Сметная прибыль			*31,84*	*102*
33	33	2113-0203-0102 РСНБ РК 2015	Шайбы диаметром 8-12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,126	807,84	102
			Сметная прибыль			*59,84*	*8*
34	34	2113-0202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	655688,52	202
			Сметная прибыль			*48569,52*	*15*
35	35	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (два раза)	м2	3,559	244,30	870
			Накладные расходы			*56,97*	*203*
			Сметная прибыль			*18,10*	*64*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	36	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	3,559	198,58	707
			Накладные расходы			*33,44*	*119*
			Сметная прибыль			*14,71*	*52*
37	37	1146-0303-0104 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3 заделки	0,070	168104,56	11767
			Накладные расходы			*47873,61*	*3351*
			Сметная прибыль			*12452,19*	*872*
			Раздел: Трубопроводы				
38	38	1124-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 (76) мм. Прокладка	км трубопровода	0,663	1728976,76	1146312
			Накладные расходы			*642722,35*	*426125*
			Сметная прибыль			*128072,35*	*84912*
39	39	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб до 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,664	1710301,51	1135640
			Накладные расходы			*635965,85*	*422281*
			Сметная прибыль			*126689,00*	*84121*
40	40	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,008	459008,64	3672
			Сметная прибыль			*34000,64*	*272*
41	41	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,453	459008,64	207793
			Сметная прибыль			*34000,64*	*15392*
42	42	2304-0904-0915 РСНБ РК 2015	Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 25, DN 65, типа BrOEn BAllOMAX ГОСТ 21345-2006	шт.	2,000	108203,04	216406
			Сметная прибыль			*8015,04*	*16030*
43	43	2304-0904-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 40, DN 32, типа BrOEn BAllOMAX ГОСТ 21345-2006	шт.	1,000	44596,44	44596
			Сметная прибыль			*3303,44*	*3303*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
44	44	2304-0904-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 40, DN 25, типа BrOEn BAllOMAX ГОСТ 21345-2006	шт.	4,000	43085,52	172342
			Сметная прибыль			*3191,52*	*12766*
45	45	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,001	370919,52	545
			Сметная прибыль			*27475,52*	*40*
46	46	1124-0301-0101 РСНБ РК 2015	Опоры лежневые из сборных железобетонных элементов массой до 0,3 т. Укладка	м3 сборных конструкций	2,740	22260,64	60994
			Накладные расходы			*8069,67*	*22111*
			Сметная прибыль			*1648,94*	*4518*
47	47	2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт	685,000	633,96	434263
			Сметная прибыль			*46,96*	*32168*
48	48	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,032	136551,11	4304
			Накладные расходы			*59903,25*	*1888*
			Сметная прибыль			*10114,90*	*319*
49	49	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,000	7958,52	7959
			Сметная прибыль			*589,52*	*590*
50	50	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,693	122,15	85
			Накладные расходы			*28,48*	*20*
			Сметная прибыль			*9,05*	*6*
51	51	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	0,693	198,58	138
			Накладные расходы			*33,44*	*23*
			Сметная прибыль			*14,71*	*10*
52	52	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,003	150524,92	467
			Накладные расходы			*67998,38*	*211*
			Сметная прибыль			*11149,99*	*35*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
53	53	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,003	564324,84	1750
			Сметная прибыль			*41801,84*	*130*
54	54	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	0,158	198,58	31
			Накладные расходы			*33,44*	*5*
			Сметная прибыль			*14,71*	*2*
55	55	1116-0601-0106 РСНБ РК 2015	Соединение фланцевое на трубопроводах из стальных труб диаметром 200 мм. Установка	шт	4,000	10954,01	43816
			Накладные расходы			*4537,36*	*18149*
			Сметная прибыль			*811,41*	*3246*
56	56	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,012	564324,84	7008
			Сметная прибыль			*41801,84*	*519*
57	57	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	0,635	198,58	126
			Накладные расходы			*33,44*	*21*
			Сметная прибыль			*14,71*	*9*
58	58	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	2,000	6073,36	12147
			Накладные расходы			*2604,21*	*5208*
			Сметная прибыль			*449,88*	*900*
59	59	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,090	7406,64	667
			Сметная прибыль			*548,64*	*49*
60	60	1146-0303-0106 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3 заделки	0,220	152438,05	33536
			Накладные расходы			*47602,13*	*10472*
			Сметная прибыль			*11291,71*	*2484*
61	61	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 (3) слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,000	1764,56	3529

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***360,38***	***721***
			Сметная прибыль			***130,71***	***261***
62	**62**	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,009**	**136551,11**	**1171**
			Накладные расходы			***59903,25***	***514***
			Сметная прибыль			***10114,90***	***87***
63	**63**	**2301-0201-0219 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,500**	**4425,84**	**2213**
			Сметная прибыль			***327,84***	***164***
64	**64**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,255**	**122,15**	**31**
			Накладные расходы			***28,48***	***7***
			Сметная прибыль			***9,05***	***2***
65	**65**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**0,255**	**198,58**	**51**
			Накладные расходы			***33,44***	***9***
			Сметная прибыль			***14,71***	***4***
66	**66**	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,001**	**150524,92**	**195**
			Накладные расходы			***67998,38***	***88***
			Сметная прибыль			***11149,99***	***14***
67	**67**	**2106-0405-1402 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,001**	**564324,84**	**731**
			Сметная прибыль			***41801,84***	***54***
68	**68**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**0,066**	**198,58**	**13**
			Накладные расходы			***33,44***	***2***
			Сметная прибыль			***14,71***	***1***
69	**69**	**1116-0601-0105 РСНБ РК 2015**	**Соединение фланцевое на трубопроводах из стальных труб диаметром 150 мм. Установка**	**шт**	**2,000**	**8305,55**	**16611**
			Накладные расходы			***3397,19***	***6794***
			Сметная прибыль			***615,23***	***1230***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
70	70	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,005	564324,84	2754
			Сметная прибыль			*41801,84*	*204*
71	71	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	0,249	198,58	50
			Накладные расходы			*33,44*	*8*
			Сметная прибыль			*14,71*	*4*
72	72	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	1,000	6073,36	6073
			Накладные расходы			*2604,21*	*2604*
			Сметная прибыль			*449,88*	*450*
73	73	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,033	7406,64	244
			Сметная прибыль			*548,64*	*18*
74	74	1146-0303-0106 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3 заделки	0,110	152438,05	16768
			Накладные расходы			*47602,13*	*5236*
			Сметная прибыль			*11291,71*	*1242*
75	75	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 (3) слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,000	1764,56	1765
			Накладные расходы			*360,38*	*360*
			Сметная прибыль			*130,71*	*131*
76	76	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,009	136551,11	1171
			Накладные расходы			*59903,25*	*514*
			Сметная прибыль			*10114,90*	*87*
77	77	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,500	4425,84	2213
			Сметная прибыль			*327,84*	*164*
78	78	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,255	122,15	31
			Накладные расходы			*28,48*	*7*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***9,05***	***2***
79	**79**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**0,255**	**198,58**	**51**
			Накладные расходы			***33,44***	***9***
			Сметная прибыль			***14,71***	***4***
80	**80**	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,001**	**150524,92**	**195**
			Накладные расходы			***67998,38***	***88***
			Сметная прибыль			***11149,99***	***14***
81	**81**	**2106-0405-1402 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,001**	**564324,84**	**731**
			Сметная прибыль			***41801,84***	***54***
82	**82**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**0,066**	**198,58**	**13**
			Накладные расходы			***33,44***	***2***
			Сметная прибыль			***14,71***	***1***
83	**83**	**1116-0601-0105 РСНБ РК 2015**	**Соединение фланцевое на трубопроводах из стальных труб диаметром 150 мм. Установка**	**шт**	**2,000**	**8305,55**	**16611**
			Накладные расходы			***3397,19***	***6794***
			Сметная прибыль			***615,23***	***1230***
84	**84**	**2106-0405-1402 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,005**	**564324,84**	**2754**
			Сметная прибыль			***41801,84***	***204***
85	**85**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**0,249**	**198,58**	**50**
			Накладные расходы			***33,44***	***8***
			Сметная прибыль			***14,71***	***4***
86	**86**	**1116-1201-0102 РСНБ РК 2015**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	**сальник**	**1,000**	**6073,36**	**6073**
			Накладные расходы			***2604,21***	***2604***
			Сметная прибыль			***449,88***	***450***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
87	87	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,033	7406,64	244
			Сметная прибыль			*548,64*	*18*
88	88	1146-0303-0106 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3 заделки	0,110	152438,05	16768
			Накладные расходы			*47602,13*	*5236*
			Сметная прибыль			*11291,71*	*1242*
89	89	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 (3) слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,000	1764,56	1765
			Накладные расходы			*360,38*	*360*
			Сметная прибыль			*130,71*	*131*
90	90	1113-0301-1705 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 (в 4 слоя)	м2	236,000	1565,26	369402
			Накладные расходы			*45,17*	*10661*
			Сметная прибыль			*115,95*	*27363*
91	91	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	26,700	57365,61	1531662
			Накладные расходы			*18274,88*	*487939*
			Сметная прибыль			*4249,30*	*113456*
92	92	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	27,501	11953,44	328732
			Сметная прибыль			*885,44*	*24350*
93	93	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	644,000	829,77	534371
			Накладные расходы			*258,60*	*166541*
			Сметная прибыль			*61,46*	*39583*
94	94	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,741	469417,68	347651
			Сметная прибыль			*34771,68*	*25752*
95	95	1139-0201-0301 РСНБ РК 2015	Швы сварные трубопроводов. Контроль просвечиванием рентгеновскими лучами на месте монтажа	снимок	210,000	8290,94	1741097

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2875,82*	*603923*
			Сметная прибыль			*614,14*	*128970*
			ИТОГО:				**18247563**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**4127344**
			Сметная прибыль				**1351671**
			Итого с временными		**1,5 %**	**273713,00**	**18521276**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**250037,00**	**18771313**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**19146739,26**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,05				**20104076,22**
			Итого с НДС		**12%**	**2412489,15**	**22516565,37**
			Итого с тендерной скидкой		**10%**		**20264908,83**

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель _____ Жолжанов Д.Б.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО "Муз Тау"

Эксперт _____ Вишняков Р.К.

Авторский надзор

ТОО "Капремпроект"

ГИП _____ Алимбаев К.М

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ ГКП НА ПХВ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ**

Объект **БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ - ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА**

Планировочные работы объемов земляных масс (ГП) (Локальная смета 07-01-01)

Договор подряда (контракт) **№118/06/20** от **26.06.2020**

Акт приемки выполненных работ № 25
за ноябрь месяц 2020 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 (40) м	м3 грунта	606,050	41,33	25046
			Накладные расходы			*8,58*	*5200*
			Сметная прибыль			*3,06*	*1855*
2	2	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	606,050	98,13	59470
			Накладные расходы			*20,37*	*12348*
			Сметная прибыль			*7,27*	*4405*
3	3	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	170,850	233,41	39878
			Накладные расходы			*46,32*	*7913*
			Сметная прибыль			*17,29*	*2954*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	4102-0102-1008 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	298,988	235,44	70394
			Сметная прибыль			*17,44*	*5214*
5	5	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 (40) м	м3 грунта	86,650	33,38	2892
			Накладные расходы			*6,93*	*600*
			Сметная прибыль			*2,47*	*214*
6	6	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	86,650	86,66	7509
			Накладные расходы			*17,99*	*1559*
			Сметная прибыль			*6,42*	*556*
7	7	1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	296,930	186,72	55444
			Накладные расходы			*37,05*	*11003*
			Сметная прибыль			*13,83*	*4107*
8	8	4102-0102-1008 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	356,316	235,44	83891
			Сметная прибыль			*17,44*	*6214*
9	9	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	296,930	22,65	6726
			Накладные расходы			*5,47*	*1625*
			Сметная прибыль			*1,68*	*498*
			ИТОГО:				**351250**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**40248**
			Сметная прибыль				**26019**
			Итого с временными		**1,5 %**	**5269,00**	**356519**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**4813,00**	**361332**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**368558,64**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,05				**386986,57**
			Итого с НДС		**12%**	**46438,39**	**433424,96**
			Итого с тендерной скидкой		**10%**		**390082,46**

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель _____ Жолжанов Д.Б.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО "Муз Тау"

Эксперт _____ Вишняков Р.К.

Авторский надзор

ТОО "Капремпроект"

ГИП _____ Алимбаев К.М