Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района"**
Подрядчик: **ТОО "Париев"**
Наименование стройки - **Строительство Газоснабжение распределительного газопровада жилых домов по пер .Садовая Меркенского района Жамбылской области**

Договор подряда (контракт) №52 от 30.08.2021г.

Акт выполненных работ

за сентябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	м3 грунта	863	213,53	203,63	184276	175733	--	54083	257428
		НР - 72%; СП - 8%			9,90	77,14	8544	66572		19069	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	8,4	2376,86	--	19966	--	--	14375	37089
		НР - 72%; СП - 8%			2376,86	--	19966	--		2747	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	616,4	34,67	34,67	21371	21371	--	5539	29062
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,48	--	7693		2153	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	616,4	156,87	74,79	96695	46101	--	51526	160079
		НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	50594	20970		11858	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	246,6	841,75	--	207576	--	--	149454	385593
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	207576	--		28562	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	246,6	3636,72	157,82	896815	38919	607622	258846	1248113
		НР - 99%; СП - 8%			1014,90	45,36	250274	11186		92453	
		В ТОМ ЧИСЛЕ: песок прир	м3	271,86							
		Трубопроводы									
7	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,006	305192,19	83264,47	1831	500	6	1450	3543
		НР - 99%; СП - 8%			220886,00	23140,95	1325	139		262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	6,06	796,00	--	4824	--	4824	--	5210
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	1,227	347138,79	105411,35	425939	129339	2861	326833	812994
		НР - 99%; СП - 8%			239396,00	29662,04	293739	36395		60222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90 x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	1239,27	1622,00	--	2010096	--	2010096	--	2170904
		СП - 8%			--	--	--	--		160808	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3							
11	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,006	458215,49	84970,50	2749	510	72	2329	5484
		НР - 99%; СП - 8%			361188,00	30869,59	2167	185		406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	6,024	1424,00	--	8578	--	8578	--	9264
		СП - 8%			--	--	--	--		686	
13	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,002	438119,30	69127,28	876	138	18	761	1768
		НР - 99%; СП - 8%			359766,00	24402,92	720	49		131	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,02	1222,00	--	2468	--	2468	--	2665
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
		Футляры									
15	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,068	448896,70	149186,26	30525	10145	6	23028	57837
		НР - 99%; СП - 8%			299611,00	42453,30	20374	2887		4284	
16	2301-0502-0610 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 140х 8,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	68,68	2609,00	--	179186	--	179186	--	193521
		СП - 8%			--	--	--	--		14335	
17	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	68	1256,27	7,45	85426	507	10539	73784	171947
		НР - 99%; СП - 8%			1093,82	2,20	74380	150		12737	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	10	14478,14	1511,86	144781	15119	85725	43799	203667
		НР - 99%; СП - 8%			4393,70	30,46	43937	305		15086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1122-1401-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп**	м	4 14	2853,71	2258,81	39952	31624	84	17256	617~~8~~4
		НР - 99%; СП - 8%			588,88	656,12	8244	9186		4577	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	2301-0502-0610 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 140х 8,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	14,14	2609,00	--	36891	--	36891	--	398~~4~~2
		СП - 8%			--	--	--	--		2951	
21	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	14	1256,27	7,45	17588	104	2171	15191	354~~0~~1
		НР - 99%; СП - 8%			1093,82	2,20	15313	31		2622	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Краны шаровые диам.63мм									
22	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,125	17958,57	1091,24	2245	136	1956	166	26~~0~~4
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	153	29		193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	0,001	42823,93	1817,89	43	1	25	16	~~0~~4
		НР - 91%; СП - 8%			17253,60	409,19	17	--		5	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	4	766,41	--	3066	--	--	2207	569~~5~~
		НР - 72%; СП - 8%			766,41	--	3066	--		422	
25	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	4	2240,00	--	8960	--	8960	--	96~~7~~7
		СП - 8%			--	--	--	--		717	
26	1124-0108-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж**	ковер	1	30999,14	591,60	30999	592	27729	2933	366~~4~~6
		НР - 99%; СП - 8%			2677,94	284,60	2678	285		2715	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

Ковер т 26000 !

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5							
27	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	2	1840,67	57,63	3681	115	1113	2924	7134
		НР - 118%; СП - 8%			1226,73	12,44	2453	25		528	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0,11375	31088,00	--	3536	--	3536	--	3819
		СП - 8%			--	--	--	--		283	
29	1124-0108-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка**	шт.	1	17945,31	5587,67	17945	5587	206	13629	34100
		НР - 99%; СП - 8%			12152,20	1614,24	12152	1614		2526	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	2304-0908-2006 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные стандартнопроходные под приварку в ППУ-ПЭ изоляции подземной установки с удлинением штока Н=501-1000 мм, для воды и пара, PN 25, DN 65, типа Broen Ballomax ГОСТ 30732-2006**	шт.	1	149334,00	--	149334	--	149334	--	161281
		СП - 8%			--	--	--	--		11947	
31	1312-1401-0101 РСНБ РК 2015	**Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования**	комплект	1	13031,73	2425,30	13032	2426	652	6379	20964
		НР - 61%; СП - 8%			9954,00	503,68	9954	504		1553	
32	2304-0105-0103 РСНБ РК 2015	**Удлинительный шток телескопический от DN 40 до DN 50, длиной от 1,05 м до 1,75 м**	шт.	1	14405,00	--	14405	--	14405	--	15557
		СП - 8%			--	--	--	--		1152	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	2	1405,35	912,28	2811	1825	--	1463	4616
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	986	492		342	
34	2302-0302-9207 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	1913,00	--	3826	--	3826	--	4132
		СП - 8%			--	--	--	--		306	
35	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	1	1630,00	--	1630	--	1630	--	1760
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
		Краны шаровые диам.90мм									
36	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,125	17958,57	1091,24	2245	136	1956	166	2604
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	153	29		193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	0,001	42823,93	1817,89	43	1	25	16	64
		НР - 91%; СП - 8%			17253,60	409,19	17	--		5	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	4	766,41	--	3066	--	--	2207	5695
		НР - 72%; СП - 8%			766,41	--	3066	--		422	
39	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	4	2240,00	--	8960	--	8960	--	9677
		СП - 8%			--	--	--	--		717	
40	1124-0108-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж**	ковер	1	30999,14	591,60	30999	592	27729	2933	36646
		НР - 99%; СП - 8%			2677,94	284,60	2678	285		2715	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	2	1840,67	57,63	3681	115	1113	2924	7134
		НР - 118%; СП - 8%			1226,73	12,44	2453	25		528	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		7							
42	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0,11375	31088,00	--	3536	--	3536	--	3819
		СП - 8%			--	--	--	--		283	
43	1124-0108-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка**	шт.	1	19485,04	6178,04	19485	6178	236	14691	36910
		НР - 99%; СП - 8%			13071,33	1767,60	13071	1768		2734	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	2304-0908-2008 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные стандартнопроходные под приварку в ППУ-ПЭ изоляции подземной установки с удлинением штока Н=501-1000 мм, для воды и пара, PN 25, DN 100, типа Broen Ballomax ГОСТ 30732-2006**	шт.	1	199452,00	--	199452	--	199452	--	215408
		СП - 8%			--	--	--	--		15956	
45	1312-1401-0101 РСНБ РК 2015	**Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования**	комплект	1	13031,73	2425,30	13032	2426	652	6379	20964
		НР - 61%; СП - 8%			9954,00	503,68	9954	504		1553	
46	2304-0105-0302 РСНБ РК 2015	**Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125, длиной от 1,05 м до 1,75 м**	шт.	1	17834,00	--	17834	--	17834	--	19261
		СП - 8%			--	--	--	--		1427	
47	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	2	1405,35	912,28	2811	1825	--	1463	4616
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	986	492		342	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	2302-0304-2609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	8	1557,00	--	3114	--	3114	--	3363
		СП - 8%		2	--	--	--	--		249	
49	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1630,00	--	1630	--	1630	--	1760
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
50	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0025	1420061,73	705675,52	3550	1764	158	2231	6243
		НР - 99%; СП - 8%			651276,00	250068,08	1628	625		462	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,51	5720,00	--	14357	--	14357	--	15506
		СП - 8%			--	--	--	--		1149	
52	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1405,35	912,28	11243	7298	--	5852	18463
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	3945	1967		1368	
53	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,4	5079,00	--	2032	--	2032	--	2195
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
54	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,64	1622,00	--	4282	--	4282	--	4625
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
55	2302-0302-2609 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	2	1538,00	--	3076	--	3076	--	3322
		СП - 8%			--	--	--	--		246	
56	2302-0304-2217 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x75, PN 16	шт.	2	7489,00	--	14978	--	14978	--	16176
		СП - 8%			--	--	--	--		1198	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,07462	1350902,28	507623,03	100804	37878	26782	46532	159123
		НР - 99%; СП - 8%			484372,30	145516,63	36144	10858		11787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,000592	1052,00	--	1	--	1	--	1
59	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,06	3636,72	157,82	218	10	147	63	303
		НР - 99%; СП - 8%			1014,90	45,36	61	3		22	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	1122-0601-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	км	0,0025	147208,32	29296,56	368	74	173	149	558
		НР - 99%; СП - 8%			48321,40	11815,64	121	30		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	1107-0516-0116 РСНБ РК 2015	Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхности горизонтальной	м	2	2232,62	5,39	4465	11	2481	2334	7343
		НР - 118%; СП - 8%			986,43	2,59	1973	5		544	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	2	1630,00	--	3260	--	3260	--	3521
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
		Опора под ГРПШ									
63	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,225	2542,40	--	572	--	--	412	1063
		НР - 72%; СП - 8%			2542,40	--	572	--		79	
64	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,81	4281,21	149,43	3468	121	3131	241	4005
		НР - 94%; СП - 8%			266,42	49,55	216	40		297	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10							
65	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,263	24068,68	1146,55	6330	301	4631	1334	8278
		НР - 91%; СП - 8%			5316,50	259,43	1398	68		613	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	7,28	2177,56	40,99	15853	299	11203	4095	21543
		НР - 93%; СП - 8%			597,64	7,13	4351	52		1596	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж**	т конструкций	0,07788	108099,98	2485,22	8419	193	199	5572	15110
		НР - 69%; СП - 8%			103075,00	607,36	8027	47		1119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,06948	265075,00	--	18417	--	18417	--	19890
		СП - 8%			--	--	--	--		1473	
69	2105-0103-0112 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	т	0,0084	1410767,00	--	11850	--	11850	--	12798
		СП - 8%			--	--	--	--		948	
70	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,8	90,63	2,40	254	7	125	84	365
		НР - 69%; СП - 8%			43,42	0,26	122	1		27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	2,8	149,75	3,40	419	9	268	99	560
		НР - 69%; СП - 8%			50,74	0,52	142	1		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11							
72	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство									
		НР - 98%; СП - 8%	установка	1	27180,53	971,37	27181	971	12389	13849	44313
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			13820,80	311,08	13821	311		3282	
73	Перечень оборуд., материалов п.1	Стоимость газорегуляторного пункта ГРПШ-400 с регулятором давления РДНК-1000	к-т	1	118819,64	--	118820	--		--	118820
					--	--	--	--	118820	--	
74	1124-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,004	918809,42	361272,23	3675	1445	42	2596	6773
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			546894,00	108777,92	2188	435		502	
75	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%	м	4,04	1222,00	--	4937	--	4937	--	5332
					--	--	--	--		395	
76	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка									
		НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	2	1547,35	80,82	3095	162	337	2647	6201
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1297,91	38,88	2596	78		459	
77	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка									
		НР - 99%; СП - 8%	фланец	4	548,84	32,04	2195	128	84	1963	4491
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			495,68	--	1983	--		333	
78	2304-0902-1520 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005									
		СП - 8%	шт.	2	10386,00	--	20772	--	20772	--	22434
					--	--	--	--		1662	
79	2302-0103-0807 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 50 ГОСТ 33259-2015									
		СП - 8%	шт.	4	3001,00	--	12004	--	12004	--	12964
					--	--	--	--		960	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12							
80	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	шт.	1	335,00	--	335	--	335	--	362
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
81	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	1	480,00	--	480	--	480	--	518
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
		Опоры под задвижки 2шт.									
82	1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	1,32	1643,48	--	2169	--	--	1562	4029
		НР - 72%; СП - 8%			1643,48	--	2169	--		299	
83	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	0,82	766,41	--	628	--	--	452	1167
		НР - 72%; СП - 8%			766,41	--	628	--		86	
84	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	0,5	4281,21	149,43	2141	75	1933	149	2473
		НР - 94%; СП - 8%			266,42	49,55	133	25		183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,2	24068,68	1146,55	4814	229	3522	1015	6295
		НР - 91%; СП - 8%			5316,50	259,43	1063	52		466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,02035	24916,26	11340,63	507	231	45	203	767
		НР - 69%; СП - 8%			11341,55	3126,64	231	64		57	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	2106-0601-0801 РСНБ РК 2015	**Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла**	т	0,021164	554930,00	--	11745	--	11745	--	12685

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%		13	--	--	--	--		940	
88	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,5698	90,63	2,40	52	1	26	17	75
		НР - 69%; СП - 8%			43,42	0,26	25	--		6	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,1396	74,88	1,70	85	2	54	20	114
		НР - 69%; СП - 8%			25,37	0,26	29	--		8	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	3,64	2177,56	40,99	7926	149	5602	2047	10771
		НР - 93%; СП - 8%			597,64	7,13	2175	26		798	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	4412,00	--	4412	--	4412	--	4765
		СП - 8%			--	--	--	--		353	
		Ограждение ГРПШ									
92	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,795625	2542,40	--	4565	--	--	3287	8480
		НР - 72%; СП - 8%			2542,40	--	4565	--		628	
93	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	1,0125	4281,21	149,43	4335	151	3914	301	5007
		НР - 94%; СП - 8%			266,42	49,55	270	50		371	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,325	24068,68	1146,55	7822	372	5722	1649	10229
		НР - 91%; СП - 8%			5316,50	259,43	1728	84		758	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Бетон В15 0,33								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	14 3,75	2177,56	40,99	8166	154	5771	2109	11097
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			597,64	7,13	2241	27		822	
96	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,1374	24916,26	11340,63	3423	1559	306	1372	5178
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			11341,55	3126,64	1558	430		384	
97	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж**	т конструкций	0,13606	108099,98	2485,22	14708	339	345	9734	26397
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			103075,00	607,36	14024	83		1955	
98	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,13606	265075,00	--	36066	--	36066	--	38951
		СП - 8%			--	--	--	--		2885	
99	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,00738	269856,00	--	1992	--	1992	--	2151
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
100	2105-0303-0105 РСНБ РК 2015	**Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 6,5 мм ГОСТ 30136-95**	т	0,01063	234117,00	--	2489	--	2489	--	2688
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
101	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	м2	15,64	1061,00	--	16594	--	16594	--	17922
		СП - 8%			--	--	--	--		1328	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**		15							
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,27346	162906,53	39731,62	44548	10865	1432	24677	74763
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			117936,00	12848,64	32251	3514		5538	
103	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	9,9	81,76	2,94	809	29	453	229	1121
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			33,03	0,52	327	5		83	
104	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	19,8	74,88	1,70	1483	34	947	350	1980
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25,37	0,26	502	5		147	
105	2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый навесной ЗН1 ГОСТ 5089-2011**									
		СП - 8%	шт.	1	1954,00	--	1954	--	1954	--	2110
					--	--	--	--		156	
106	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**									
		НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	1	1547,35	80,82	1547	81	168	1323	3100
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1297,91	38,88	1298	39		230	
107	2304-0901-0502 РСНБ РК 2015	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**									
		СП - 8%	шт.	1	2497,00	--	2497	--	2497	--	2697
					--	--	--	--		200	
108	1124-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка**									
		НР - 99%; СП - 8%	свеча	1	9135,76	3483,08	9136	3483	1213	5493	15800
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4439,58	1109,28	4440	1109		1170	
109	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**									
		СП - 8%	м	2,5	359,00	--	898	--	898	--	970
					--	--	--	--		72	
		Молниеотвод высотой 6м-1 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		16							
			м3 грунта	5,8	1613,92	--	9361	--	--	6740	17389
		НР - 72%; СП - 8%			1613,92	--	9361	--		1288	
111	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**									
			м3 грунта	4,52	841,75	--	3805	--	--	2739	7068
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	3805	--		524	
112	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**									
			м3	0,048	15881,85	1091,24	762	52	651	64	892
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	59	11		66	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**									
			м3	0,12	26811,71	1909,37	3217	229	2163	797	4335
		НР - 91%; СП - 8%			6878,90	422,26	825	51		321	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,02139	225938,00	--	4833	--	4833	--	5220
		СП - 8%			--	--	--	--		387	
115	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89**									
			т	0,0226	272618,00	--	6161	--	6161	--	6654
		СП - 8%			--	--	--	--		493	
116	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**									
			м2 поверхности	4,44	863,49	19,64	3834	87	2545	1129	5360
		НР - 93%; СП - 8%			270,72	2,59	1202	11		397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117	1106-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство**									
			м2	0,36	879,03	5,66	316	2	137	162	516
		НР - 91%; СП - 8%			491,40	2,13	177	1		38	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	1106-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=3	**Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины**		17							
		НР - 91%; СП - 8%	м2	0,36	945,72	7,85	340	3	185	139	517
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			421,20	3,00	152	1		38	
119	1134-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Антенны телевизионных мачт 4 диапазона из электросварных труб. Установка**									
		НР - 76%; СП - 8%	т металлоконструкций антенны	0,04216	108060,05	49973,67	4556	2107	1243	1516	6558
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			28612,86	18697,68	1206	788		486	
120	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87**									
		СП - 8%	кг	1,52	1052,00	--	1599	--	1599	--	1727
					--	--	--	--		128	
121	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**									
		СП - 8%	м	2	2181,00	--	4362	--	4362	--	4711
					--	--	--	--		349	
122	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**									
		СП - 8%	м	1,5	1222,00	--	1833	--	1833	--	1980
					--	--	--	--		147	
123	2301-0201-0124 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**									
		СП - 8%	м	1,5	479,00	--	718	--	718	--	775
					--	--	--	--		57	
124	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**									
		СП - 8%	м	1	291,00	--	291	--	291	--	314
					--	--	--	--		23	
125	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,00252	891873,39	1305,39	2248	3	1651	542	3013
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			235818,00	549,96	594	1		223	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				18							
126	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	3,6	863,49	19,64	3109	70	2064	915	4346
		НР - 93%; СП - 8%			270,72	2,59	975	9		322	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	12,1	90,63	2,40	1097	29	543	365	1579
		НР - 69%; СП - 8%			43,42	0,26	525	3		117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	24,2	74,88	1,70	1812	41	1157	428	2419
		НР - 69%; СП - 8%			25,37	0,26	614	6		179	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	4,41	1613,92	--	7117	--	--	5125	13221
		НР - 72%; СП - 8%			1613,92	--	7117	--		979	
130	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	4,41	841,75	--	3712	--	--	2673	6896
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	3712	--		511	
131	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	5	4704,00	183,00	23520	915	16957	4282	30026
		НР - 72%; СП - 8%	Т	0,038	1129,50	59,81	5648	299		2224	
132	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	11	603,25	23,15	6636	254	4449	1446	8729
		НР - 72%; СП - 8%		0,014	175,70	6,93	1933	76		647	
		Контрольные трубки-3шт на врезке и на выходе из земли									
133	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	3	7360,66	2113,93	22082	6342	5424	12473	37320
		НР - 99%; СП - 8%			3438,70	761,08	10316	2283		2764	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1м = 3900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**		19							
			м3	0,1212	31088,00	--	3768	--	3768	--	4069
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
135	2301-0502-0612 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 180х10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**									
			м	1,5	4309,00	--	6464	--	6464	--	6981
		СП - 8%			--	--	--	--		517	
136	2302-0302-8704 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			шт.	3	646,00	--	1938	--	1938	--	2093
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
		Контрольные трубки на футлярах-11шт									
137	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	11	7360,66	2113,93	80967	23253	19888	45736	136839
		НР - 99%; СП - 8%			3438,70	761,08	37826	8372		10136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**									
			м3	0,4444	31088,00	--	13816	--	13816	--	14921
		СП - 8%			--	--	--	--		1105	
139	2301-0502-0612 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 180х10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**									
			м	5,5	4309,00	--	23700	--	23700	--	25596
		СП - 8%			--	--	--	--		1896	
140	2302-0302-8704 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			шт.	11	646,00	--	7106	--	7106	--	7674
		СП - 8%			--	--	--	--		568	
		Контрольные трубки на углах поворота-10шт									
141	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	10	7360,66	2113,93	73607	21139	18081	41578	124400
		НР - 99%; СП - 8%			3438,70	761,08	34387	7611		9215	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		20							
142	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0,404	31088,00	--	12560	--	12560	--	13565
		СП - 8%			--	--	--	--		1005	
143	2301-0502-0612 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 180x10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	5 ✓	4309,00	--	21545	--	21545	--	23269
		СП - 8%			--	--	--	--		1724	
144	2302-0302-8704 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	10 ✓	646,00	--	6460	--	6460	--	6977
		СП - 8%			--	--	--	--		517	
145	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Установка опозновательных знаков на металлических стойках**	шт	12	4747,62	802,85	56971	9634	5673	48340	113736
		НР - 108%; СП - 8%			3472,00	257,92	41664	3095		8425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т (стойки)**	Ф89х4	=24м ✓							
		СП - 8%	т	0,4298112	553062,00	--	237712	--	237712	--	256729
					--	--	--	--		19017	
147	2401-0201-0401 РСНБ РК 2015 прим.	**Знаки опозновательные индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	лист 3мм	0,256т							
		СП - 8%	м2	2,4192 ✓	20839,00	--	50414	--	50414	--	54447
					--	--	--	--		4033	
148	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**	шт	11	1405,35	912,28	15459	10035	--	8047	25387
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	5424	2705		1880	
149	2302-0303-1905 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16**	шт.	1 ✓	1492,00	--	1492	--	1492	--	1611
		СП - 8%			--	--	--	--		119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	2302-0303-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16		21							
		СП - 8%	шт.	9	882,00	--	7938	--	7938	--	8573
					--	--	--	--		635	
151	2302-0302-8907 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16									
		СП - 8%	шт.	1	567,00	--	567	--	567	--	612
					--	--	--	--		45	
152	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов									
		НР - 99%; СП - 8%	шт	25	1405,35	912,28	35134	22807	--	18289	57697
					493,07	245,88	12327	6147		4274	
153	2302-0304-2609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16									
		СП - 8%	шт.	25	1557,00	--	38925	--	38925	--	42039
					--	--	--	--		3114	
154	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	2071,02	1343,32	2071	1343	--	1079	3402
					727,70	362,19	728	362		252	
155	2302-0304-1618 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63x90, PN 16									
		СП - 8%	шт.	1	9575,00	--	9575	--	9575	--	10341
					--	--	--	--		766	
156	2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 114 мм x 4 мм - 76 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)									
		СП - 8%	шт.	1	3013,00	--	3013	--	3013	--	3254
					--	--	--	--		241	
157	1124-0202-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления подгазом со снижением давления									
		НР - 99%; СП - 8%	врезка	1	12896,18	2062,92	12896	2063	2011	8734	23360
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			8821,96	--	8822	--		1730	
158	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Укладка сигнальной ленты									
		НР - 72%; СП - 8%	м	1233	603,25	23,15	743807	28544	498625	162132	978414
					175,70	6,93	216638	8545		72475	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	100 м	22 12,33	1755,00	--	21639	--	21639	--	23370
		СП - 8%			--	--	--	--		1731	
160	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	1235	343,27	154,20	423938	190437	57439	168743	640096
		НР - 72%; СП - 8%			142,56	47,21	176062	58304		47415	
161	2306-0128-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,235	387659,00	--	478759	--	478759	--	517060
		СП - 8%			--	--	--	--		38301	
162	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,4	90,63	2,40	127	3	63	42	183
		НР - 69%; СП - 8%			43,42	0,26	61	--		14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,4	74,88	1,70	105	2	67	25	140
		НР - 69%; СП - 8%			25,37	0,26	36	--		10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Предварительное пневматическое испытание газопровода									
164	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	км	1,233	931941,80	790524,45	1149084	974717	10274	303540	1568834
		НР - 91%; СП - 8%			133084,00	137443,60	164093	169468		116210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Предварительное пневматическое испытание переходов через автодороги									
165	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	км	1,233	931941,80	790524,45	1149084	974717	10274	303540	1568834
		НР - 91%; СП - 8%			133084,00	137443,60	164093	169468		116210	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		23							
		Пневматическое испытание газопровода									
166	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм**	км	0,008	931941,80	790524,45	7456	6325	66	1969	10179
		НР - 91%; СП - 8%			133084,00	137443,60	1065	1100		754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167	1339-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	стык	8	154,90	--	1239	--	--	756	2155
		НР - 61%; СП - 8%			154,90	--	1239	--		160	
168	1339-0201-0505 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	25	977,79	30,60	24445	765	1225	13698	41194
		НР - 61%; СП - 8%			898,20	--	22455	--		3051	
		Восстановление гравийного покрытия									
169	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	м2 основания или покрытия	20	187,88	143,98	3758	2879	7	1774	5974
		НР - 108%; СП - 8%			43,60	38,51	872	770		442	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	3	1359,00	--	4077	--	4077	--	4403
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								13886119
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2145948				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2839287			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					621321			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5347914		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						118820		
		- Накладные расходы	Тенге							2414349	

3-п. 2121737

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							1019798	

Ремонтно-строительные работы	**13 765 875**
Оборудование	**118 820**
Итого ремонтно-строительные работы с оборудованием	**13 884 695**
Временные здания и сооружения 2,9%	**399 210**
Итого для расчета доп затрат (по главам смет 1-8)	***14 165 085***
Дополнительные затраты - 1,04%	**147 317**
Итого по главам смет (1-9) без оборудования для расчета непредвиденных затрат-2%	***14 312 402***
Итого по главам смет (1-9) с оборудованием	**14 431 222**
Непредвиденные работы и затраты-2%	286 248
Итого стоимость в текущем уровне цен 2020 года	**14 717 470**
Налог на добавленную стоимость, 12%	1 766 096
ВСЕГО	**16 483 567**
ИТОГО к оплате по договору	**16 483 567**

«Заказчик» **«Подрядчик»**

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района"

ТОО "Париев"

и.о. Руководителя _____ **Мусабеков А.**

М.П.

Руководитель _____ **Мириев Р.А.**

М.П.

технический надзор

тех. надзор Ценов. Е.К.