Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района", ВКО, Катон-Карагайский район, Улкен Нарынский с.о., с. Улкен Нарын, АБЫЛАЙ ХАНА, 114,11., БИН 060140002159, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ94070103KSN1802000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: ТОО «НКО» ВКО, г. Усть-Каменогорск, 18 жилой район, 141 БИН 980140004365, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ088560000006266534, АО «Банк ЦентрКредит"».
Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с.Аршаты Катон-Карагайского района ВКО

Договор о государственных закупках работ №46 от 30.06.2020 г., доп. соглашение №1 от 29.04.2021г

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2021г

23.07.2021г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник наименование	Источник код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		46	30.06.2020г				

Наменование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ"	247 588 366,10	91 281 615,00	207 855 050	86 210 457,67	11 731 803	14 435 549,80			10 953 793,80	**102 235 408,80**
Погашение аванса	62 398 511,26									**27 552 442,67**
Всего к оплате	185 189 854,84	-								**74 682 966,13**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района"
_____Молдабаев Б.А

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СКАПС"
_____Мынбаева С.С

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «НКО»
_____Абдулдин А.А

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района", ВКО, Катон-Карагайский район, Улкен Нарынский с.о., с. Улкен Нарын, АБЫЛАЙ ХАНА, 114,11., БИН 060140002159, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ94070103KSN1802000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО «НКО» ВКО, г. Усть-Каменогорск, 18 жилолй район, 141 БИН 980140004365, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ088560000006266534, АО «Банк ЦентрКредит"».

Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с.Аршаты Катон-Карагайского района ВКО

Договор о государственных закупках работ №46 от 30.06.2020 г., доп. соглашение №1 от 29.04.2021г

Акт №3
приемки выполненных работ за июль 2021 г.

на " Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с.Аршаты Катон-Карагайского района ВКО"

23.07.2021г

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-1-1										
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Сухой грунт НР = 72 %	м3 грунта	5100	197,59	186,74	1007718	952369	–	217710	1323462
					10,85	48,44	55349	247026	–	98034	
2	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	17391	271,91	259,28	4728853	4509178	2286	1080626	6274237
					12,5	73,8	217389	1283480	–	464758	
3	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	35665,96	43		1533636		–	–	1656327
					–		–		–	122691	
7	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сухой грунт НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	676,3	3330,14	–	2252176	–	–	1621567	4183642

				3330,14	–	2252176	–	–	309899	
8 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	303	3996,17	–	1210840	–	–	871805	2249257
				3996,17	–	1210840	–	–	166612	
9 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	130	7468,86	159,7	970953	20762	809237	145778	1206069
				1084,26	48,44	140954	6297	–	89338	
10 1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Привоз грунта из временного отвала для обратной засыпки НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	23012,6	271,91	259,28	6257444	5966759	3025	1429936	8302370
				12,5	73,8	287660	1698362	–	614990	
11 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	47691,128	43		2050719		–	–	2214777
				–		–		–	164058	
12 1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	17682,8	41,64	41,64	736248	736248	–	198367	1009384
				–	15,58	–	275510	–	74769	
13 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1082,3	1286,23	–	1392087	–	–	1002303	2585941
				1286,23	–	1392087	–	–	191551	

Итого по разделу 1	**31 005 466**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 556 455
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 185 316
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 510 675
- материалы, изделия и конструкции, тенге	814 548
- перевозка грузов, тенге	3 584 355
Накладные расходы, тенге	6 568 092
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 296 700

Раздел 2 Трубопровод

15	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	19	2126,89	83,11	40411	1579	6220	33067	79356
					1716,42	41,53	32612	789	–	5878	
18	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	13	1279,69	27,69	16636	360	2251	14063	33155
					1078,85	13,85	14025	180	–	2456	
21	1116-0602-0101	Вентиль шаровый муфтовый. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	9	306,67	0,56	2760	5	229	2477	5656
					280,67	0,22	2526	2	–	419	
22	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	2252		20268		20268	–	21889
					–		–		–	1621	
23	1116-0602-0101	Вентиль шаровый муфтовый. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	101	306,72	0,55	30979	56	2581	27803	63485
					280,61	0,28	28342	28	–	4703	
24	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	101	1033		104333		104333	–	112680
					–		–		–	8347	
25	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	1	47255	55	47255	55	45139	2068	53269
					2061	28	2061	28	–	3946	
26	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1280	28	1280	28	173	1082	2551
					1079	14	1079	14	–	189	
27	2304-1013-0106	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 50, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	22026		22026		22026	–	23788
					–		–		–	1762	
28	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	21	2846,19	184	59770	3864	11647	45501	113693
					2107,57	81,05	44259	1702	–	8422	
29	2303-0103-0909	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	20	52258		1045160		1045160	–	1128773
					–		–		–	83613	

30	2303-0103-0910	Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	56710		56710		56710	–	61247
					–		–		–	4537	
31	1116-0101-0303	Части фасонные чугунные напорные, диаметр до 100 мм. Установка НР = 98 %	т фасонных частей	0,882	54028,34	3750,57	47653	3308	13761	31207	85169
					34675,74	1428,57	30584	1260	–	6309	
32	2910-1000-0004 (пл)ТОО "Алатау Алем"	Тройник ППТФ 100х100	шт	21	50893		1068753		1068753	–	1154253
					–		–		–	85500	
33	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	49	1107,67	54	54276	2646	3002	48142	110611
					992,41	–	48628	–	–	8193	
34	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	49	3206		157094		157094	–	169662
					–		–		–	12568	
35	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	27	577,41	27	15590	729	570	14148	32117
					529,3	–	14291	–	–	2379	
36	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	27	1740		46980		46980	–	50738
					–		–		–	3758	
37	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	62	3206		198772		198772	–	214674
					–		–		–	15902	
38	2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2202		13212		13212	–	14269
					–		–		–	1057	
39	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	68	1456,31	929,71	99029	63220	–	53117	164318
					526,6	262,43	35809	17845	–	12172	

40	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	62	1411		87482		87482	–	94481
					–		–		–	6999	
41	2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	778		4668		4668	–	5041
					–		–		–	373	
42	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,0284	568415,49	197253,52	16143	5602	22	12076	30477
					370387,32	59119,72	10519	1679	–	2258	
43	2301-0501-1319	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	28,684	7402		212319		212319	–	229305
					–		–		–	16986	
44	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,0024	480416,67	152083,33	1153	365	20	868	2183
					320000	45416,67	768	109	–	162	
45	2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	2,424	3823		9267		9267	–	10008
					–		–		–	741	
46	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0513	1054307,99	518382,07	54086	26593	960	34159	95305
					517212,48	155380,12	26533	7971	–	7060	
47	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	9	2210		19890		19890	–	21481
					–		–		–	1591	
48	2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 57 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	10	3014		30140		30140	–	32551
					–		–		–	2411	

49	2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	360		1800		1800	–	1944
					–		–		–	144	
50	2302-0101-1032	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	1263		3789		3789	–	4092
					–		–		–	303	
51	2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12	360		4320		4320	–	4666
					–		–		–	346	
52	1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	18	3085,78	138,5	55544	2493	5732	48079	111913
					2628,83	69,22	47319	1246	–	8290	
53	2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	18	3167		57006		57006	–	61566
					–		–		–	4560	
54	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, заглушки. Установка НР = 99 %	шт.	1	1457	930	1457	930	–	781	2417
					527	262	527	262	–	179	
55	2302-0302-8707	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1052		1052		1052	–	1136
					–		–		–	84	
56	1116-0602-0101	Седелка. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	110	306,72	0,55	33739	61	2811	30279	69139
					280,61	0,27	30867	30	–	5121	
57	2302-0301-1731	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	849		6792		6792	–	7335
					–		–		–	543	

58	2302-0301-1730	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110х3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100	828		82800		82800	–	89424
					–		–		–	6624	
59	2302-0301-1714	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 63х1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	543		543		543	–	586
					–		–		–	43	
60	2302-0301-1713	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 63х3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	543		543		543	–	586
					–		–		–	43	
66	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	94	1456,32	929,71	136894	87393	–	73427	227147
					526,61	262,43	49501	24668	–	16826	
67	2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	90	1932		173880		173880	–	187790
					–		–		–	13910	
68	2302-0302-2407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	706		2824		2824	–	3050
					–		–		–	226	
75	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,4	366120	107354,26	512568	150296	4575	398001	983415
					255497,96	31659,44	357697	44324	–	72846	
76	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1414	1810		2559340		2559340	–	2764087
					–		–		–	204747	
78	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,15	322000	84806,67	48300	12721	218	38674	93932
					235740	24693,33	35361	3704	–	6958	
79	2301-0501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	151,5	622		94233		94233	–	101772
					–		–		–	7539	
		Итого по разделу 2					**8 932 182**				

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					813 308				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					362 304				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					105 841				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 185 907				
	Накладные расходы, тенге					909 019				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					661 644				
Раздел 3 Колодцы										
82 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3	60,715	62608,61	9466,03	3801282	574731	2115084	1335850	5548103
				18306,3	3917,9	1111467	237876	–	410971	
83 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	29147		320617		320617	–	346266
				–		–		–	25649	
84 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	49960		149880		149880	–	161870
				–		–		–	11990	
85 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	16429		180719		180719	–	195177
				–		–		–	14458	
86 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	22	21318		468996		468996	–	506516
				–		–		–	37520	
87 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	25574		76722		76722	–	82860
				–		–		–	6138	
88 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	33973		203838		203838	–	220145
				–		–		–	16307	
89 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	26606		292666		292666	–	316079

				–		–		–	23413	
90	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	50614		151842		151842	–	163989
					–		–		–	12147	
92	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	4139		41390		41390	–	44701
					–		–		–	3311	
93	2106-0510-0101	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	1,2255	657470		805729		805729	–	870187
					–		–		–	64458	
95	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	11	8376		92136		92136	–	99507
					–		–		–	7371	
97	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка закладных соединительных элементов НР = 118 %	т стальных элементов	2,0717	722934,57	6040,58	1497704	12515	1353293	159122	1789372
					63665,84	1425,48	131896	2953	–	132546	
98	1106-1301-0101	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство обоймы НР = 91 %	м3	1,61	54362,73	5506,83	87524	8866	44010	34501	131787
					21520,5	2027,95	34648	3265	–	9762	
99	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками. Отмостка НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	35,96	14646,69	1746,22	526695	62794	345402	137120	716920
					3295,3	761,21	118499	27373	–	53105	
100	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР = 91 %	м3	3,48	26050,29	1094,54	90655	3809	82294	4937	103239
					1308,05	250,86	4552	873	–	7647	
		Итого по разделу 3					**11 296 718**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 401 062				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					662 715				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					272 340				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 724 618				
	Накладные расходы, тенге					1 671 530				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					836 793				
	Итого по 2-1-1					**51 234 366**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 770 825				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					13 210 335				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 888 856				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					13 725 073				
	- перевозка грузов, тенге					3 584 355				
	Накладные расходы, тенге					9 148 641				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					3 795 137				
Локальная смета № 2-8-1										
Раздел 1 Земляные работы										
1 1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Сухой грунт НР = 72 %	м3 грунта	522	197,59	186,74	103143	97478	–	22283	135460
				10,85	48,44	5665	25284	–	10034	
2 1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	139	212,5	200,57	29538	27879	–	6042	38426
				11,94	48,44	1659	6733	–	2846	
3 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сухой грунт НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	9,3	3330,11	–	30970	–	–	22298	57529
				3330,11	–	30970	–	–	4261	
4 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	2,5	4037,6	41,6	10094	104	–	7221	18700
				3996	15,6	9990	39	–	1385	
8 1101-0104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки НР = 72 % ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	94	1176,23	1176,23	110566	110566	–	56918	180883

				–	840,99	–	79053	–	13399	
9 1101-0205-1202	Котлованы. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	70	1383,8	1383,8	96866	96866	–	49866	158471
				–	989,4	–	69258	–	11739	
	Итого по разделу 1					**589 469**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					48 284				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					332 893				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					180 367				
	Накладные расходы, тенге					164 628				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					43 664				
	Итого по 2-8-1					**589 469**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					48 284				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					332 893				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					180 367				
	Накладные расходы, тенге					164 628				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					43 664				
Локальная смета № 3-1-1										
1 1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=0,980;	м3 грунта	20,2272	197,61	186,73	3997	3777	–	864	5250
				10,88	48,45	220	980	–	389	
2 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,020; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,4128	3330,91	–	1375	–	–	990	2554
				3330,91	–	1375	–	–	189	
3 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	20,64	43,22	43,22	892	892	–	240	1223
				–	16,18	–	334	–	91	
4 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	19,6	8264,85	1035,36	161991	20293	125447	22823	199599
				829,13	422,96	16251	8290	–	14785	
5 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,18	26050	1094,07	30739	1291	27904	1674	35006

				1308,47	250,85	1544	296	–	2593	
6	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	2,6	28087,31	1682,31	73027	4374	63264	5860	85198
					2072,69	404,23	5389	1051	–	6311	
7	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09083	233015		21165		21165	–	22858
					–		–		–	1693	
8	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0276	690000	1340,58	19044	37	16971	1867	22584
					73768,12	579,71	2036	16	–	1673	
9	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР = 91 %	м3	2,25	26049,78	1094,22	58612	2462	53207	3192	66748
					1308	251,11	2943	565	–	4944	
10	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	1,32	879,55	18,18	1161	24	756	358	1641
					288,64	3,03	381	4	–	122	
11	1337-0101-0108	Оборудование без механизмов массой 3 т. Монтаж на открытой площадке НР = 61 %	шт.	1	163135	37603	163135	37603	17270	72462	254445
					108262	10528	108262	10528	–	18848	
12	5800-0010-0011 (пл) (об)ТОО "VEKA Пласт"	Жилой бытовой контейнер	шт	1	767857		767857		–	–	767857
					–		–		767857	–	

Итого по 3-1-1	**1 464 963**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	138 401
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	70 753
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 064
- материалы, изделия и конструкции, тенге	325 984
- оборудование, тенге	767 857
Накладные расходы, тенге	110 330

	Сметная прибыль (8 %), тенге					51 638				
Локальная смета № 4-1-1										
Раздел 1 Электрооборудование										
1 1308-0101-1601	Предохранитель напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	5905,67	843,33	17717	2530	5222	7829	27590
				3321,67	302,67	9965	908	–	2044	
2 2404-0207-4309	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE45.328-10 ГОСТ Р 51177-98. Аналог ОПН-10	шт.	3	14343		43029		43029	–	46471
				–		–		–	3442	
	Итого по разделу 1					**74 061**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					9 965				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 530				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					908				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					48 251				
	Накладные расходы, тенге					7 829				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					5 486				
Раздел 2 Кабели и кабельные изделия										
7 1133-0105-0101	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км НР = 80 %	км линии	0,01	239200	126600	2392	1266	–	1144	3819
				112600	30400	1126	304	–	283	
8 2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,00644	985367		6346		6346	–	6854
				–		–		–	508	
	Итого по разделу 2					**10 673**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 126				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 266				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					304				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 346				
	Накладные расходы, тенге					1 144				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					791				
Раздел 3 Материалы										
12 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка А10-1 НР = 80 % К=2,000;	опора	2	15182,5	7266,5	30365	14533	1432	17466	51657

				7200	3716,5	14400	7433	–	3826	
13	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 К=2,000;	шт.	4	48221		192884		192884	–	208315
					–		–		–	15431	
14	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 % К=2,000;	шт.	4	2557,25	1399,75	10229	5599	–	5507	16995
					1157,5	563,5	4630	2254	–	1259	
15	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 К=2,000;	шт.	4	4437		17748		17748	–	19168
					–		–		–	1420	
16	2105-0302-0103	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 К=2,000;	кг	98,8	515		50882		50882	–	54953
					–		–		–	4071	
17	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93 К=2,000;	шт.	2	2202		4404		4404	–	4756
					–		–		–	352	
18	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 К=2,000;	шт.	2	54		108		108	–	117
					–		–		–	9	
19	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	4	513		2052		2052	–	2216
					–		–		–	164	
20	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	6	386		2316		2316	–	2501
					–		–		–	185	
21	2404-0106-0111	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93 К=2,000;	шт.	12	4405		52860		52860	–	57089
					–		–		–	4229	
22	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	6	1153		6918		6918	–	7471
					–		–		–	553	
23	2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	6	1946		11676		11676	–	12610

				–		–		–	934	
24	1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов. Устновка разъединителя и кабельной муфты НР = 80 %	комплект	1	15191	4213	15191	4213	115	10109	27324
					10863	1773	10863	1773	–	2024	
25	5108-0301-1102 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)	шт.	1	79144		79144		–	–	79144
					–		–		79144	–	
26	2105-0302-0103	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70	кг	85,4	515		43981		43981	–	47499
					–		–		–	3518	
27	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	2	2202		4404		4404	–	4756
					–		–		–	352	
28	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	54		108		108	–	117
					–		–		–	9	
29	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	386		1158		1158	–	1251
					–		–		–	93	
30	2404-0206-0602	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-16Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	765		2295		2295	–	2479
					–		–		–	184	
31	2306-1702-0401	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки Е 7-8 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,02	504		10		10	–	11
					–		–		–	1	
32	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	1	582	4	582	4	55	377	1036
					523	1	523	1	–	77	
33	2306-1002-0101	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 1,5 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	57316		57		57	–	62
					–		–		–	5	

34	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	499572		550		550	–	594
					–		–		–	44	
35	2113-0203-0105	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00003	880674		26		26	–	28
					–		–		–	2	
36	2404-0206-0701	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	813		4878		4878	–	5268
					–		–		–	390	
37	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 %	м шин заземления	32	256,63	49,44	8212	1582	81	5594	14910
					204,66	13,84	6549	443	–	1104	
38	2105-0304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,025	238984		5975		5975	–	6453
					–		–		–	478	
39	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12(10) мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	40	258,5	17,5	10340	700	1064	6311	17983
					214,4	4,73	8576	189	–	1332	
40	2105-0304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0246	238984		5879		5879	–	6349
					–		–		–	470	
41	2950-5000-0000 (пл)	Лента сигнальная ЛСЭ 150	м	27	36		972		972	–	1050
					–		–		–	78	
42	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,005	152800	–	764	–	8	575	1446
					151200	–	756	–	–	107	
43	2301-1305-0106	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	5	243		1215		1215	–	1312
					–		–		–	97	

	Итого по разделу 3				**656 920**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				46 297			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				26 631			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				12 093			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				416 111			
	- оборудование, тенге				79 144			
	Накладные расходы, тенге				45 939			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				42 798			
	Итого по 4-1-1				**741 654**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				57 388			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				30 427			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				13 305			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				470 708			
	- оборудование, тенге				79 144			
	Накладные расходы, тенге				54 912			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				49 075			
Локальная смета № 4-3-1								
Раздел 3 Технологическое оборудование								
32	5108-0102-0405 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	709248	709248	–	–	709248
					–	–	709248	–
33	5108-0101-0103 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	535376	535376	–	–	535376
					–	–	535376	–
	Итого по разделу 3				**1 244 624**			
	в том числе							
	- оборудование, тенге				1 244 624			
	Итого по 4-3-1				**1 244 624**			

		в том числе - оборудование, тенге				1 244 624				
Локальная смета № 4-4-1										
Раздел 3 Технологическое оборудование										
31	5830-0000-6000 (пл) (об)	Дизельная электростанция Р60Е3	шт	1	5803571	5803571		–	–	5803571
					–	–		5803571	–	
33	5800-0000-1200 (пл) (об)ТОО «Элхон»	Панель переключения нагрузки типа АТ1 250	шт	1	267857	267857		–	–	267857
					–	–		267857	–	
		Итого по разделу 3 в том числе - оборудование, тенге				**6 071 428** 6 071 428				
		Итого по 4-4-1 в том числе - оборудование, тенге				**6 071 428** 6 071 428				
Локальная смета № 6-1-1										
Раздел 1 Земляные работы.										
1.1 Разработка котлована										
7	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	19	1286,21	–	24438	–	–	17595	45396
					1286,21	–	24438	–	–	3363	
8	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	399,9	41,64	41,64	16650	16650	–	4486	22827
					–	15,58	–	6231	–	1691	
9	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненн ого грунта	399,9	196,28	91,66	78491	36654	–	42576	130752
					104,62	43,25	41837	17296	–	9685	
10	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Засыпка экскаватором НР = 72 %	м3 грунта	58,5	197,59	186,74	11559	10924	–	2498	15182
					10,85	48,44	635	2834	–	1125	

11 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненн ого грунта	58,5	164,58	76,99	9628	4504	–	5219	16035
				87,59	36,32	5124	2125	–	1188	
	Итого по разделу 1					**230 192**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					72 034				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					68 732				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					28 486				
	Накладные расходы, тенге					72 374				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					17 052				
Раздел 2 Резервуар										
16 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м. Балка Бм1 НР = 91 %	м3	1,98	57682,83	6130,81	114212	12139	68400	33050	159043
				17006,57	1336,36	33673	2646	–	11781	
17 2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами (прим. Пенетрон Адмикс)	кг	7,92	1631		12918		12918	–	13951
				–		–		–	1033	
18 1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	7,2	46769,58	1828,47	336741	13165	255040	65232	434131
				9518,89	437,08	68536	3147	–	32158	
19 2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами (прим. Пенетрон Адмикс)	кг	28,8	1631		46973		46973	–	50731
				–		–		–	3758	
20 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18631	233539		43511		43511	–	46992
				–		–		–	3481	
21 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,79287	233015		650781		650781	–	702843
				–		–		–	52062	
22 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,47515	221520		548295		548295	–	592159

				–		–		–	43864	
23 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка МН1, МН2 НР = 99 %	т фасонных частей	0,08768	1395346,72	518385,04	122344	45452	31543	58383	195185
				517210,31	155383,21	45349	13624	–	14458	
24 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МН3,4,5 НР = 118 %	т стальных элементов	0,03034	692946,61	6064,6	21024	184	18908	2331	25223
				63678,31	1417,27	1932	43	–	1868	
25 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка. МН8 НР = 118 %	т стальных элементов	0,00492	628861,79	10569,11	3094	52	1795	1480	4940
				253455,28	1422,76	1247	7	–	366	
26 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка. АС-2 сеч.1-1 НР = 118 %	т стальных элементов	0,00096	503125	10416,67	483	10	230	288	833
				253125	1041,67	243	1	–	62	
27 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00552	78079,71	6159,42	431	34	46	424	923
				63586,96	1449,28	351	8	–	68	
28 2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00552	311913		1722		1722	–	1860
				–		–		–	138	
29 2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,02653	5772		153		153	–	165
				–		–		–	12	
30 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-04 за один раз НР = 69 %	м2	0,14148	233,25	–	33	–	28	3	39
				35,34	–	5	–	–	3	
31 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 НР = 69 % К=3,000;	м2	0,42444	171,99	–	73	–	66	5	84
				16,49	–	7	–	–	6	

32	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство. Обетонирование лестницы и опорного кольца. Лист АС-2 Сеч.1-1 НР = 91 %	м3	0,066	27772,73	1090,91	1833	72	1675	93	2080
					1303,03	242,42	86	16	–	154	
33	1106-0101-0101	Стяжка по дну резервуара. Устройство НР = 91 %	м3	1,8	31868,89	1093,89	57364	1969	53040	2553	64710
					1308,33	250,56	2355	451	–	4793	
34	1146-0302-0401	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР = 84 %	отверстие	4	307,75	129,5	1231	518	–	801	2195
					178,25	60,25	713	241	–	163	
35	1129-0174-0101	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка НР = 110 %	гильза	4	1042,75	0,5	4171	2	17	4567	9437
					1038	–	4152	–	–	699	
36	2301-0101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1,3	1072		1394		1394	–	1506
					–		–		–	112	
37	2301-0101-0208	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	0,8	2237		1790		1790	–	1933
					–		–		–	143	
38	1129-0174-0101	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка сальников НР = 110 %	гильза	2	1042	0,5	2084	1	7	2284	4717
					1038	–	2076	–	–	349	
39	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0174	341034		5934		5934	–	6409
					–		–		–	475	
40	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	2	3051	–	6102	–	1523	4487	11436
					2289,5	–	4579	–	–	847	
41	1106-1401-0201	Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением резиновых прокладок. АС-1 прим.1.9.3 НР = 91 %	м шва	46	1089,83	1,39	50132	64	–	45591	103381
					1088,43	0,7	50068	32	–	7658	
42	2954-5400-0000 (пл)	Пенебар	м	46	1786		82156		82156	–	88728

				–		–		–	6572	
43 1134-0109-0201	Крепление пенебара сеткой НР = 76 %	м2 экранирования	4,6	4178,48	121,52	19221	559	5321	10236	31814
				2900,22	27,61	13341	127	–	2357	
44 2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	18,4	192		3533		3533	–	3816
				–		–		–	283	
45 1106-1401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР = 91 %	м3 емкости	100	197,38	2,49	19738	249	11273	7590	29514
				82,16	1,25	8216	125	–	2186	
46 1106-1401-0502	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция НР = 91 %	м3 емкости	100	366,07	0,83	36607	83	19298	15714	56507
				172,26	0,42	17226	42	–	4186	
47 1106-1401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности НР = 91 %	м2 поверхности	129,25	422,52	0,83	54611	107	2807	47093	109840
				399,98	0,42	51697	54	–	8136	
2.2 Сборные конструкции										
48 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3	0,72	14254,17	7533,33	10263	5424	403	7567	19256
				6161,11	2745,83	4436	1977	–	1426	
49 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	13420		26840		26840	–	28987
				–		–		–	2147	
50 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	8678		17356		17356	–	18744
				–		–		–	1388	
51 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3723		7446		7446	–	8042
				–		–		–	596	
52 1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	2	23942,5	194	47885	388	44403	3255	55231
				1547	97	3094	194	–	4091	

53	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж лестницы ЛС НР = 69 %	т конструкций	0,0859	732270,08	25855,65	62902	2221	57354	2812	70971
					38731,08	8707,8	3327	748	–	5257	
54	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-04 за один раз НР = 69 %	м2	2,3004	232,13	2,61	534	6	447	57	638
					35,21	0,43	81	1	–	47	
55	1113-0301-0905	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759 НР = 69 % К=3,000;	м2	6,9012	241,12	1,59	1664	11	1495	110	1916
					22,89	0,29	158	2	–	142	
56	2988-8888-8926	Доплата на применение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,06807	5772		393		393	–	424
					–		–		–	31	
57	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	4,69493	880,1	18,74	4132	88	2687	1274	5838
					289,04	2,77	1357	13	–	432	
58	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками. Устройство отмостки НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,74	14647,13	1746,55	25486	3039	16713	6635	34691
					3295,4	761,49	5734	1325	–	2570	
59	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР = 91 %	м3	1,1	26050	1094,55	28655	1204	26012	1561	32633
					1308,18	250,91	1439	276	–	2417	

Итого по разделу 2	**3 034 496**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	325 478
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	87 041
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 100
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 071 726
Накладные расходы, тенге	325 476
Сметная прибыль (8 %), тенге	224 775

	Итого по 6-1-1					**3 264 688**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					397 512				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					155 773				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					53 586				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 071 726				
	Накладные расходы, тенге					397 850				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					241 827				

Локальная смета № 6-1-2

Раздел 1 Подводящий трубопровод

1	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	9	2889,22	39,67	26003	357	18623	7015	35659
					780,33	15	7023	135	–	2641	
2	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0018	1054444,44	518333,33	1898	933	34	1198	3344
					517222,22	155000	931	279	–	248	
3	2302-0101-1032	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1263		1263		1263	–	1364
					–		–		–	101	
4	2302-0101-0156	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	638		638		638	–	689
					–		–		–	51	
5	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,9	537		1020		1020	–	1102
					–		–		–	82	
6	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00117	77777,78	5982,91	91	7	10	90	195
					63247,86	1709,4	74	2	–	14	
7	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00117	270069		316		316	–	341

				–		–		–	25	
8 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство опор НР = 91 %	м3	0,09	30544,44	1144,44	2749	103	2135	487	3495
				5677,78	266,67	511	24	–	259	
9 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-04 за один раз НР = 69 %	м2	2,20735	232,86	2,72	514	6	430	55	615
				35,34	0,45	78	1	–	46	
10 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 % К=3,000;	м2	6,62205	92,72	1,66	614	11	424	125	798
				27,03	0,3	179	2	–	59	
11 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	9	91,11	1	820	9	21	774	1722
				87,78	–	790	–	–	128	
12 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,009	62000	–	558	–	21	532	1177
				59666,67	–	537	–	–	87	
	Итого по разделу 1					**50 501**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					10 123				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 426				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					443				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					24 935				
	Накладные расходы, тенге					10 276				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					3 741				
Раздел 2 Переливной трубопровод										
13 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3	5301	69	15903	207	12627	3081	20503
				1023	25	3069	75	–	1519	
14 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0092	1054239,13	518369,57	9699	4769	172	6126	17091
				517173,91	155434,78	4758	1430	–	1266	

15	2302-0101-1108	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2709		2709		2709	–	2926
					–		–		–	217	
16	2302-0101-0201	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	1566		4698		4698	–	5074
					–		–		–	376	
17	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,76	537		945		945	–	1021
					–		–		–	76	
18	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00156	77564,1	5769,23	121	9	13	119	259
					63461,54	1282,05	99	2	–	19	
19	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00156	270069		421		421	–	455
					–		–		–	34	
20	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство опор НР = 91 %	м3	0,08	30550	1150	2444	92	1898	432	3106
					5675	262,5	454	21	–	230	
21	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-04 за один раз НР = 69 %	м2	1,58736	168,2	3,15	267	5	206	39	330
					35,28	–	56	–	–	24	
22	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 % К=3,000;	м2	4,76208	92,61	1,47	441	7	305	90	573
					27,09	0,42	129	2	–	42	
23	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	3	95,67	1	287	3	21	258	589
					87,67	–	263	–	–	44	

24	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,003	68666,67	–	206	–	27	177	414
					59666,67	–	179	–	–	31	
		Итого по разделу 2					**52 341**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					9 007				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 092				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 530				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					24 042				
		Накладные расходы, тенге					10 322				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					3 878				
		Итого по смете					**102 842**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					19 130				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 518				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 973				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					48 977				
		Накладные расходы, тенге					20 598				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					7 619				
Локальная смета № 6-1-3											
2	5810-0000-1000 (пл) (об)ООО НПО "Водпромтех" РФ, п.Дубовое	Установка воздухообменная "УВ-3" тип Б кстм=1,12;	шт	1	1784375		1784375		–	–	1784375
					–		–		1784375	–	
		Итого по 6-1-3					**1 784 375**				
		в том числе									
		- оборудование, тенге					1 784 375				
Локальная смета № 6-2-1											
<u>Раздел 1 Земляные работы.</u>											
1.1 Разработка котлована											
7	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	19	1286,21	–	24438	–	–	17595	45396
					1286,21	–	24438	–	–	3363	

8	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	399,9	41,64	41,64	16650	16650	–	4486	22827
					–	15,58	–	6231	–	1691	
9	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	399,9	196,28	91,66	78491	36654	–	42576	130752
					104,62	43,25	41837	17296	–	9685	
10	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Засыпка экскаватором НР = 72 %	м3 грунта	58,5	197,59	186,74	11559	10924	–	2498	15182
					10,85	48,44	635	2834	–	1125	
11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	58,5	164,58	76,99	9628	4504	–	5219	16035
					87,59	36,32	5124	2125	–	1188	
		Итого по разделу 1					**230 192**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					72 034				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					68 732				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					28 486				
		Накладные расходы, тенге					72 374				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					17 052				
Раздел 2 Резервуар											
16	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м. Балка Бм1 НР = 91 %	м3	1,98	57682,83	6130,81	114212	12139	68400	33050	159043
					17006,57	1336,36	33673	2646	–	11781	
17	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами (прим. Пенетрон Адмикс)	кг	7,92	1631		12918		12918	–	13951
					–		–		–	1033	
18	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	7,2	46769,58	1828,47	336741	13165	255040	65232	434131
					9518,89	437,08	68536	3147	–	32158	

19	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами (прим. Пенетрон Адмикс)	кг	28,8	1631		46973		46973	–	50731
					–		–		–	3758	
20	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18631	233539		43511		43511	–	46992
					–		–		–	3481	
21	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,79287	233015		650781		650781	–	702843
					–		–		–	52062	
22	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,47515	221520		548295		548295	–	592159
					–		–		–	43864	
23	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка МН1, МН2 НР = 99 %	т фасонных частей	0,08768	1395346,72	518385,04	122344	45452	31543	58383	195185
					517210,31	155383,21	45349	13624	–	14458	
24	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МН3,4,5 НР = 118 %	т стальных элементов	0,03034	692946,61	6064,6	21024	184	18908	2331	25223
					63678,31	1417,27	1932	43	–	1868	
25	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка. МН8 НР = 118 %	т стальных элементов	0,00492	628861,79	10569,11	3094	52	1795	1480	4940
					253455,28	1422,76	1247	7	–	366	
26	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка. АС-2 сеч.1-1 НР = 118 %	т стальных элементов	0,00096	503125	10416,67	483	10	230	288	833
					253125	1041,67	243	1	–	62	
27	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00552	78079,71	6159,42	431	34	46	424	923
					63586,96	1449,28	351	8	–	68	

28	2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00552	311913		1722		1722	–	1860
					–		–		–	138	
29	2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,02653	5772		153		153	–	165
					–		–		–	12	
30	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-04 за один раз НР = 69 %	м2	0,14148	233,25	–	33	–	28	3	39
					35,34	–	5	–	–	3	
31	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 НР = 69 % К=3,000;	м2	0,42444	171,99	–	73	–	66	5	84
					16,49	–	7	–	–	6	
32	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство. Обетонирование лестницы и опорного кольца. Лист АС-2 Сеч.1-1 НР = 91 %	м3	0,066	27772,73	1090,91	1833	72	1675	93	2080
					1303,03	242,42	86	16	–	154	
33	1106-0101-0101	Стяжка по дну резервуара. Устройство НР = 91 %	м3	1,8	31868,89	1093,89	57364	1969	53040	2553	64710
					1308,33	250,56	2355	451	–	4793	
34	1146-0302-0401	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР = 84 %	отверстие	4	307,75	129,5	1231	518	–	801	2195
					178,25	60,25	713	241	–	163	
35	1129-0174-0101	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка НР = 110 %	гильза	4	1042,75	0,5	4171	2	17	4567	9437
					1038	–	4152	–	–	699	
36	2301-0101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1,3	1072		1394		1394	–	1506
					–		–		–	112	
37	2301-0101-0208	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	0,8	2237		1790		1790	–	1933
					–		–		–	143	
38	1129-0174-0101	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка сальников НР = 110 %	гильза	2	1042	0,5	2084	1	7	2284	4717

				1038	–	2076	–	–	349	
39	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0174	341034		5934		5934	–	6409
					–		–		–	475	
40	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	2	3051	–	6102	–	1523	4487	11436
					2289,5	–	4579	–	–	847	
41	1106-1401-0201	Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением резиновых прокладок. АС-1 прим.1.9.3 НР = 91 %	м шва	46	1089,83	1,39	50132	64	–	45591	103381
					1088,43	0,7	50068	32	–	7658	
42	2954-5400-0000 (пл)	Пенебар	м	46	1786		82156		82156	–	88728
					–		–		–	6572	
43	1134-0109-0201	Крепление пенебара сеткой НР = 76 %	м2 экранирования	4,6	4178,48	121,52	19221	559	5321	10236	31814
					2900,22	27,61	13341	127	–	2357	
44	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	18,4	192		3533		3533	–	3816
					–		–		–	283	
45	1106-1401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР = 91 %	м3 емкости	100	197,38	2,49	19738	249	11273	7590	29514
					82,16	1,25	8216	125	–	2186	
46	1106-1401-0502	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция НР = 91 %	м3 емкости	100	366,07	0,83	36607	83	19298	15714	56507
					172,26	0,42	17226	42	–	4186	
47	1106-1401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности НР = 91 %	м2 поверхности	129,25	422,52	0,83	54611	107	2807	47093	109840
					399,98	0,42	51697	54	–	8136	
2.2 Сборные конструкции											
48	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3	0,72	14254,17	7533,33	10263	5424	403	7567	19256
					6161,11	2745,83	4436	1977	–	1426	

49	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	13420		26840		26840	–	28987
					–		–		–	2147	
50	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	8678		17356		17356	–	18744
					–		–		–	1388	
51	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3723		7446		7446	–	8042
					–		–		–	596	
52	1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	2	23942,5	194	47885	388	44403	3255	55231
					1547	97	3094	194	–	4091	
53	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж лестницы ЛС НР = 69 %	т конструкций	0,0859	732270,08	25855,65	62902	2221	57354	2812	70971
					38731,08	8707,8	3327	748	–	5257	
54	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-04 за один раз НР = 69 %	м2	2,3004	232,13	2,61	534	6	447	57	638
					35,21	0,43	81	1	–	47	
55	1113-0301-0905	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759 НР = 69 % К=3,000;	м2	6,9012	241,12	1,59	1664	11	1495	110	1916
					22,89	0,29	158	2	–	142	
56	2988-8888-8926	Доплата на применение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,06807	5772		393		393	–	424
					–		–		–	31	
57	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	4,69493	880,1	18,74	4132	88	2687	1274	5838
					289,04	2,77	1357	13	–	432	

58	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками. Устройство отмостки НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,74	14647,13	1746,55	25486	3039	16713	6635	34691
					3295,4	761,49	5734	1325	–	2570	
59	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР = 91 %	м3	1,1	26050	1094,55	28655	1204	26012	1561	32633
					1308,18	250,91	1439	276	–	2417	
		Итого по разделу 2					**3 034 496**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					325 478				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					87 041				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					25 100				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 071 726				
		Накладные расходы, тенге					325 476				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					224 775				
		Итого по 6-2-1					**3 264 688**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					397 512				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					155 773				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					53 586				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 071 726				
		Накладные расходы, тенге					397 850				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					241 827				

Локальная смета № 6-2-2

Раздел 1 Подводящий трубопровод

1	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	9	2889,22	39,67	26003	357	18623	7015	35659
					780,33	15	7023	135	–	2641	
2	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0018	1054444,44	518333,33	1898	933	34	1198	3344
					517222,22	155000	931	279	–	248	
3	2302-0101-1032	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1263		1263		1263	–	1364

				–		–		–	101	
4 2302-0101-0156	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	638		638		638	–	689
				–		–		–	51	
5 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,9	537		1020		1020	–	1102
				–		–		–	82	
6 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00117	77777,78	5982,91	91	7	10	90	195
				63247,86	1709,4	74	2	–	14	
7 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00117	270069		316		316	–	341
				–		–		–	25	
8 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство опор НР = 91 %	м3	0,09	30544,44	1144,44	2749	103	2135	487	3495
				5677,78	266,67	511	24	–	259	
9 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-04 за один раз НР = 69 %	м2	2,20735	232,86	2,72	514	6	430	55	615
				35,34	0,45	78	1	–	46	
10 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 % К=3,000;	м2	6,62205	92,72	1,66	614	11	424	125	798
				27,03	0,3	179	2	–	59	
11 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	9	91,11	1	820	9	21	774	1722
				87,78	–	790	–	–	128	
12 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,009	62000	–	558	–	21	532	1177
				59666,67	–	537	–	–	87	

	Итого по разделу 1					**50 501**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					10 123				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 426				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					443				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					24 935				
	Накладные расходы, тенге					10 276				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					3 741				
Раздел 2 Переливной трубопровод										
13 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3	5301	69	15903	207	12627	3081	20503
				1023	25	3069	75	–	1519	
14 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0092	1054239,13	518369,57	9699	4769	172	6126	17091
				517173,91	155434,78	4758	1430	–	1266	
15 2302-0101-1108	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2709		2709		2709	–	2926
				–		–		–	217	
16 2302-0101-0201	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	1566		4698		4698	–	5074
				–		–		–	376	
17 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,76	537		945		945	–	1021
				–		–		–	76	
18 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00156	77564,1	5769,23	121	9	13	119	259
				63461,54	1282,05	99	2	–	19	
19 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00156	270069		421		421	–	455

				–		–		–	34	
20 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство опор НР = 91 %	м3	0,08	30550	1150	2444	92	1898	432	3106
				5675	262,5	454	21	–	230	
21 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-04 за один раз НР = 69 %	м2	1,58736	168,2	3,15	267	5	206	39	330
				35,28	–	56	–	–	24	
22 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 % К=3,000;	м2	4,76208	92,61	1,47	441	7	305	90	573
				27,09	0,42	129	2	–	42	
23 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	3	95,67	1	287	3	21	258	589
				87,67	–	263	–	–	44	
24 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,003	68666,67	–	206	–	27	177	414
				59666,67	–	179	–	–	31	

Итого по разделу 2	**52 341**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 007
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 092
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 530
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 042
Накладные расходы, тенге	10 322
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 878

Итого по 6-2-2	**102 842**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	19 130
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 518
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 973
- материалы, изделия и конструкции, тенге	48 977
Накладные расходы, тенге	20 598
Сметная прибыль (8 %), тенге	7 619

Локальная смета № 6-2-3

2	5810-0000-1000 (пл) (об)ООО НПО "Водпромтех" РФ, п.Дубовое	Установка воздухообменная "УВ-3" тип Б kстм=1,12;	шт	1	1784375		1784375		–	–	1784375
					–		–		1784375	–	
		Итого по 6- 2-3					**1 784 375**				
		в том числе									
		- оборудование, тенге					1 784 375				
Локальная смета № 7-1-1											
1	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	2939	43,49	43,49	127825	127825	–	34440	175246
					–	16,28	–	47833	–	12981	
2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Для вывоза НР = 72 % ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	2939	144,91	136,97	425879	402541	555	98902	566763
					7,75	38,99	22783	114581	–	41982	
3	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,200;	т	3526,8	119		419689		–	–	453264
					–		–		–	33575	
4	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного слоя грунта с перемещением в отвал НР = 72 %	м3 грунта	183	43,49	43,49	7959	7959	–	2144	10911
					–	16,27	–	2978	–	808	
5	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Для перемещение в отвал на 100м НР = 72 % ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	183	144,91	136,96	26518	25064	35	6159	35291
					7,75	38,99	1419	7135	–	2614	
6	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 (100м) км К=1,200; кстм=0,1;	т	219,6	4,3		944		–	–	1020

				–		–		–	76	
7 1101-0104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка грунта с перемещением в насыпь НР = 72 %	м3 грунта	1278	60,11	60,11	76823	76823	–	20699	105324
				–	22,49	–	28748	–	7802	
8 1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1278	272,1	259,28	347740	331363	402	79411	461323
				12,5	73,8	15975	94318	–	34172	
9 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 (100м) км К=2,100; kстм=0,1;	т	2683,8	4,3		11540		–	–	12463
				–		–		–	923	
10 1101-0104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Разработка недостающего грунта в карьере для устройства насыпи НР = 72 %	м3 грунта	11173	60,11	60,11	671631	671631	–	180958	920796
				–	22,49	–	251330	–	68207	
11 1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	11173	272,1	259,28	3040139	2896961	3514	694259	4033150
				12,5	73,8	139664	824584	–	298752	
12 4102-0203-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=2,100;	т	23463,3	127		2979839		–	–	3218226
				–		–		–	238387	
13 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	12451	77,64	77,64	966635	966635	–	273756	1339622
				–	30,54	–	380217	–	99231	
14 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=6,000;	м3 уплотненного грунта	74706	7,34	7,34	548069	548069	–	121883	723548

					–	2,27	–	169282	–	53596	
15	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	12451	82,39	69,89	1025814	870248	32373	240067	1367151
					9,89	16,88	123193	210233	–	101270	

	Итого по 7-1-1	**13 424 098**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	303 034
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 925 119
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 131 239
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	36 879
	- перевозка грузов, тенге	3 412 012
	Накладные расходы, тенге	1 752 678
	Сметная прибыль (8 %), тенге	994 376
Смета ТОО "ВК ГИИИз"	**Бурение разведочно-эксплуатационной скважины на воду**	**3 440 883**
	Всего	**88 515 295**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 151 216
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 894 109
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 322 392
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 800 050
	- оборудования, тенге	11 731 803
	- перевозка грузов, тенге	6 996 367
	Накладные расходы, тенге	12 068 085
	Сметная прибыль (8 %), тенге	5 432 782
Смета ТОО "ВК ГИИИз"	Бурение разведочно-эксплуатационной скважины на воду	3 440 883
	Всего по акту	**88 515 295**
	в т.ч оборудования	11 731 803
	Временные здания и сооружения (2,9%) к=0,8	1 781 377
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	2 592 641
	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	3 481 756
	Итого	**96 371 069**
	Непредвиденные работы и затраты (2%)	**1 623 150**
	Итого по акту в текущих ценах	**97 994 219**
	Итого в текущих и прогнозных ценах 2020 г. (Иинф=1,035)	**101 424 016,67**

Итого по акту с учетом договорного коэффицента 0,9	**91 281 615,00**
НДС 12%	**10 953 793,80**
Итого	**102 235 408,80**
Погашение аванса	**27 552 442,67**
Всего к оплате	**74 682 966,13**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района"
_____Молдабаев Б.А

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СКАПС"
_____Мынбаева С.С

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «НКО»
_____Абдулдин А.А

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "ГРАДОПРОЕКТ"_____Грохотов А.Н