Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района", ВКО, Катон-Карагайский район, Улкен Нарынский с.о., с. Улкен Нарын, АБЫЛАЙ ХАНА, 114,11., БИН 060140002159, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ94070103KSN1802000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: ТОО «НКО» ВКО, г. Усть-Каменогорск, 18 жилой район, 141 БИН 980140004365, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ088560000006266534, АО «Банк ЦентрКредит"».
Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с.Аршаты Катон-Карагайского района ВКО

Договор о государственных закупках работ №46 от 30.06.2020 г., доп. соглашение №1 от 29.04.2021г

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2021г

27.08.2021г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник наименование	Источник код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		46	30.06.2020г				

Наменование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ	275 400 870,29	24 832 593,03	- 245 893 634,58	23 468 414,07	514 808,38	- 849 370,58			2 979 917,16	27 812 504,19
Погашение аванса	69 893 981,14									7 495 469,88
Всего к оплате	205 506 889,15									20 317 034,31

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района"

_____ Молдабаев Б.А

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СКАПС"

_____ Мынбаева С.С

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «НКО»

_____ Абдулдин А.А

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района", ВКО, Катон-Карагайский район, Улкен Нарынский с.о., с. Улкен Нарын, АБЫЛАЙ ХАНА, 114,11., БИН 060140002159, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ94070103KSN1802000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО «НКО» ВКО, г. Усть-Каменогорск, 18 жилолй район, 141 БИН 980140004365, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ088560000006266534, АО «Банк ЦентрКредит"».

Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с.Аршаты Катон-Карагайского района ВКО

Договор о государственных закупках работ №46 от 30.06.2020 г., доп. соглашение №1 от 29.04.2021г

Акт №4
приемки выполненных работ за август 2021 г.

на " Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с.Аршаты Катон-Карагайского района ВКО"

27.08.2021г

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Техрешение №1										
	Локальная смета № 2-1-1										
	Раздел 2 Трубопровод										
1	2304-0101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762- 2002	шт.	19	20265		385035		385035	–	415838
					–		–		–	30803	
2	2304-0101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	13	8784		114192		114192	–	123327
					–		–		–	9135	
3	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,168	303740,31	74982,93	658509	162563	1987	535994	1290063
					227840,87	21886,07	493959	47449	–	95560	

4	2301-0501-1309	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,004;	м	18,072	493		8909		8909	–	9622
					–		–		–	713	
5	2301-0501-1503	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,004;	м	2158,6	177		382072		382072	–	412638
					–		–		–	30566	
		Итого по разделу 2					**2 251 488**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					493 959				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					162 563				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					47 449				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					892 195				
		Накладные расходы, тенге					535 994				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					166 777				
Раздел 3 Колодцы											
6	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	11621		174315		174315	–	188260
					–		–		–	13945	
7	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	7929		39645		39645	–	42817
					–		–		–	3172	
8	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	12967		64835		64835	–	70022
					–		–		–	5187	
9	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	9	8376		75384		75384	–	81415
					–		–		–	6031	
10	1110-0201-0101	Крышки деревянные. Укладка над колодцами НР = 90 %	м2	7,6	3645,53	126,97	27706	965	25103	1857	31928
					215,53	55,92	1638	425	–	2365	

11	1110-0107-0608	Крышки. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны НР = 90 %	м2	7,6	4621,71	13,68	35125	104	27331	6962	45454
					1011,84	6,05	7690	46	–	3367	
12	1106-0101-0101	Отмостка бетонная из бетона В15. Устройство НР = 91 %	м3	25,52	21496	1094,44	548578	27930	487264	36207	631568
					1308,15	250,94	33384	6404	–	46783	
13	1108-0101-0307	Колодцы. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	706,5	879,57	18,78	621419	13268	404004	191676	878143
					288,96	2,77	204147	1956	–	65048	
		Итого по разделу 3					**1 969 607**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					246 859				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					42 267				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 831				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 297 881				
		Накладные расходы, тенге					236 702				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					145 898				
		Итого по смете					**4 221 095**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					740 818				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					204 830				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					56 280				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 190 076				
		Накладные расходы, тенге					772 696				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					312 675				
Локальная смета № 2-5-1											
Раздел 2 Технологическое оборудование											
16	1307-0403-0404	Насос погружной. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	114412	41248	114412	41248	7284	49389	176905
					65880	15085	65880	15085	–	13104	
17	5800-0001-0001 (пл) (об)ТОО "КЕЛЕТ"	Скважинный погружной насос 4SR6/13 F-PD	шт	2	184222		368444		–	–	368444
					–		–		368444	–	

18 1109-0305-0301	Оголовок герметизированный. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0299	630535,12	5384,62	18853	161	15893	1941	22458
				93612,04	468,23	2799	14	–	1664	
47 1104-0201-0402	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т. Трубы водопродъемные НР = 85 %	м спуска или подъема труб	30	1575,4	921,8	47262	27654	1090	21669	74445
				617,27	232,5	18518	6975	–	5514	
48 2301-0501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	30	622		18660		18660	–	20153
				–		–		–	1493	
49 1104-0101-0103	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Промывка существующей скважины НР = 85 %	м бурения	30	5051,6	3397,87	151548	101936	1034	71659	241064
				1619,27	1190,9	48578	35727	–	17857	

Итого по разделу 2	**903 469**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	135 775
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	170 999
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	57 801
- материалы, изделия и конструкции, тенге	43 961
- оборудование, тенге	368 444
Накладные расходы, тенге	144 658
Сметная прибыль (8 %), тенге	39 632

Итого по смете	**903 469**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	135 775
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	170 999
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	57 801
- материалы, изделия и конструкции, тенге	43 961
- оборудование, тенге	368 444
Накладные расходы, тенге	144 658

		Сметная прибыль (8 %), тенге					39 632				
	Локальная смета № 2-6-1										
	Раздел 2 Технологическое оборудование										
16	1307-0403-0404	Насос погружной. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	114412	41248	114412	41248	7284	49389	176905
					65880	15085	65880	15085	–	13104	
17	5800-0001-0001 (пл) (об)ТОО "КЕЛЕТ"	Скважинный погружной насос 4SR6/13 F-PD	шт	1	184222		184222		–	–	184222
					–		–		184222	–	
18	1109-0305-0301	Оголовок герметизированный. Монтаж НР = 69 %	т	0,0299	630535,12	5384,62	18853	161	15893	1941	22458
					93612,04	468,23	2799	14	–	1664	
47	1104-0201-0402	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т. Трубы водопродъемные НР = 85 %	м спуска или подъема труб	30	1575,4	921,8	47262	27654	1090	21669	74445
					617,27	232,5	18518	6975	–	5514	
48	2301-0501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	30	622		18660		18660	–	20153
					–		–		–	1493	
49	1104-0101-0103	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Промывка существующей скважины НР = 85 %	м бурения	30	5051,6	3397,87	151548	101936	1034	71659	241064
					1619,27	1190,9	48578	35727	–	17857	
		Итого по разделу 2					**719 247**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					135 775				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					170 999				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					57 801				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					43 961				
		- оборудование, тенге					184 222				
		Накладные расходы, тенге					144 658				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					39 632				

	Итого по смете					**719 247**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					135 775				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					170 999				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					57 801				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					43 961				
	- оборудование, тенге					184 222				
	Накладные расходы, тенге					144 658				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					39 632				
Локальная смета № 2-8-1										
Раздел 2 Фундаменты										
1 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	61,04	25368,35	1961,7	1548484	119742	1159336	269126	1963019
				4413,6	431,47	269406	26337	–	145409	
2 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,084	230520		19364		19364	–	20913
				–		–		–	1549	
3 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,24	229990		285188		285188	–	308003
				–		–		–	22815	
4 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,66	218353		144113		144113	–	155642
				–		–		–	11529	
	Итого по разделу 2					**2 447 577**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					269 406				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					119 742				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					26 337				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 608 001				
	Накладные расходы, тенге					269 126				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					181 302				
Раздел 4 Стены										
5 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	45	21989,91	2650,11	989546	119255	672592	209345	1294802

				4393,31	608,96	197699	27403	–	95911	
	Итого по разделу 4					**1 294 802**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					197 699				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					119 255				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					27 403				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					672 592				
	Накладные расходы, тенге					209 345				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					95 911				
Раздел 5 Покрытие										
6 1110-0104-0103	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство НР = 90 %	м2 перекрытия	82	7160,93	136,79	587196	11217	470495	99183	741289
				1286,39	57,55	105484	4719	–	54910	
	Итого по разделу 5					**741 289**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					105 484				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					11 217				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 719				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					470 495				
	Накладные расходы, тенге					99 183				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					54 910				
Раздел 6 Кровля										
7 1112-0101-0108	Кровли скатные из ПВХ-мембраны. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	82	439,39	15,48	36030	1269	8659	24195	65043
				318,32	2,4	26102	197	–	4818	
8 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3	0,59	96162,71	1052,54	56736	621	41260	13634	76000
				25177,97	498,31	14855	294	–	5630	
9 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	82	3548,12	21,57	290946	1769	231178	53981	372521
				707,3	8,24	57999	676	–	27594	
	Итого по разделу 6					**513 564**				
	в том числе									

		- зарплата рабочих-строителей, тенге					98 956				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 659				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 167				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					281 097				
		Накладные расходы, тенге					91 810				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					38 042				
	Раздел 12 Наружная отделка										
10	1115-0108-1802	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля НР = 80 %	м2	117,3	2700,14	17,09	316727	2005	138678	141136	494492
					1500,8	3,21	176044	376	–	36629	
11	1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм НР = 80 %	м2	117,3	1314	3,32	154132	390	121090	26222	194782
					278,36	1,07	32652	125	–	14428	
12	1115-0108-1808	Фасад здания из профнастилы. Облицовка НР = 80 %	м2	117,3	2857,8	2,73	335220	320	285696	39463	404658
					419,47	1,07	49204	125	–	29975	
		Итого по разделу 12					**1 093 932**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					257 900				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 715				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					626				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					545 464				
		Накладные расходы, тенге					206 821				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					81 032				
		Итого по смете					**6 091 164**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					929 445				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					256 588				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					60 252				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 577 649				
		Накладные расходы, тенге					876 285				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					451 197				
	Локальная смета № 7-1-2										
1	1101-0104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Разработка недостающего грунта в карьере для устройства насыпи НР = 72 %	м3 грунта	11976	60,11	60,11	719901	719901	–	193963	986973

				–	22,49	–	269393	–	73109	
2 1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	11976	271,91	259,28	3256440	3105165	1574	744153	4320640
				12,5	73,8	149701	883845	–	320047	
3 4102-0203-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=2,100;	т	24639,89	127		3129266		–	–	3379607
				–		–		–	250341	
4 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	11976	77,64	77,64	929758	929758	–	263313	1288517
				–	30,54	–	365712	–	95446	
5 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=6,000;	м3 уплотненного грунта	71856	7,34	7,34	527161	527161	–	117233	695946
				–	2,27	–	162824	–	51552	
6 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	11976	82,39	69,89	986679	837048	31138	230908	1314994
				9,89	16,88	118493	202212	–	97407	

Итого по смете	**11 986 677**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	268 194
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 119 033
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 883 986
- материалы, изделия и конструкции, тенге	32 712
- перевозка грузов, тенге	3 129 266
Накладные расходы, тенге	1 549 570
Сметная прибыль (8 %), тенге	887 902
Всего	**23 921 652**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 210 007
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 922 449
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 116 120

- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 888 359
- оборудование, тенге	552 666
- перевозка грузов, тенге	3 129 266
Накладные расходы, тенге	3 487 867
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 731 038
Всего по акту	**23 921 652**
в т.ч оборудования	552 666
Временные здания и сооружения (2,9%) к=0,8	542 160
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	789 068
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	911 831
Итого	**26 164 711**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**494 004**
Итого по акту в текущих ценах	**26 658 715**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2020 г. (Иинф=1,035)	**27 591 770,03**
Итого по акту с учетом договорного коэффицента 0,9	**24 832 593,03**
НДС 12%	**2 979 911,16**
Итого	**27 812 504,19**
Погашение аванса	**7 495 469,88**
Всего к оплате	**20 317 034,31**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района"
_____Молдабаев Б.А

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СКАПС"
_____Мынбаева С.С

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «НКО»
_____Абдулдин А.А

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "ГРАДОПРОЕКТ"
_____Грохотов А.Н