Заказчик: ПФ РГУ "Нацбанк РК"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт внутренних сетей электроснабжения, водоснабжения и канализации, системы вентиляции здания Павлодарского филиала РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан», расположенного по адресу: г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева 44.

Договор подряда (контракт) № 56 НБ от 22 июля 2021 года

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат июль- август 2021г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 56 НБ	22 июля 2021г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат: в отчетном месяце	из гр. 1: Строительно-монтажные работы	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение	дополнительные затраты: другие дополнительные	Налог на добавленную стоимость	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт внутренних сетей электроснабжения, водоснабжения и канализации, системы вентиляции здания Павлодарского филиала РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан», расположенного по адресу: г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева 44.	**12 655 797,84**	12655797,84							1 518 695,74	14 174 493,58
в том числе за отчетный месяц	12 655 797,84	12 655 797,84	12 655 797,84	12 150 170,84	505 627,00				1 518 695,74	14 174 493,58
Аванс 3%		379 673,94							45 560,87	425 234,81
Резерв 3%		379 673,94							45 560,87	425 234,81
Итого к оплате:		11 896 449,96							1 427 574,00	13 324 023,96

Итого к оплате, с учетом удержания (аванс 3%+резерв 3%): Тринадцать миллионов триста двадцать четыре тысячи двадцать три тенге, 96 тиын

Заказчик: БИН 971041002004
Директор ПФ РГУ "Нацбанк РК"
_____ Б.Т.Мергенбаева

Подрядчик: БИН 050940013378
Директор ТОО "КазЕвроСтрой"
_____ Б.К.Мукаев

Технический надзор: БИН 180540012036
Директор ТОО "Павлодар-Технадзор"
_____ М.К.Кажмуратов

Авторский надзор: БИН 530409450313
Эксперт ИП "Шакирова Р.К."
_____ **А.А.Сапарова**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	РГУ "Национальный Банк Республики Казахстан" Павлодарский филиал,Республика Казахстан, Павлодарская обл., Сатпаева, дом № 44	971041002004
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская, Усть-Каменогорск, Казахстан, дом 77 НП 63	050940013378
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) 56 НБ от 22 июля 2021г.

Номер документа	Дата составления
6	26.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт внутренних сетей электроснабжения, водоснабжения и канализации, системы вентиляции здания Павлодарского филиала РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан», расположенного по адресу: г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева 44, за июль-август 2021 г.			работа	1	14 174 493,58	14 174 493,58	1 518 695,74
				Итого	1	x	14 174 493,58	1 518 695,74

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / Мукаев Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор / Б. Мергенбаеве
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: **Республиканское государственное учреждение "Национальный Банк Республики Казахстан" Павлодарский филиал, БИН 971041002004**
г. Павлодар, ул.Академика Сатпаева, 44
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"г. Усть-Каменогорск, БИН 050940013378**
г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 77, н.п. 63

Стройка: **Капитальный ремонт внутренних сетей электроснабжения, водоснабжения и канализации, системы вентиляции здания Павлодарского филиала РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан», расположенного по адресу: г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева 44.**
(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт внутренних сетей электроснабжения, водоснабжения и канализации, системы вентиляции здания Павлодарского филиала РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан», расположенного по адресу: г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева 44.**
наименование

Договор подряда (контракт) **№ 56 НБ от 22 июля 2021г.**

Акт приемки выполненных работ № 1
за июль - август месяц 2021 года.

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Локальная смета 2-1-1										
	Вентиляция										
	Раздел 1 Вентиляция.										
	1.1 П1.										
1	1120-2601-0801	камеры обслуживания, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 72 %	камера	1	8860	406	8860	406	1043	5446	15450
					7411	153	7411	153	–	1144	
2	2901-0001-0001(пп)	Приточная система WS30-R-FHVS	шт	1	1110091		1110091		1110091	–	1198898

				–		–		–	88807	
3 5801-0001-0001(пл)(об)	Приточная система WS30-R-FHVS - автоматика	шт	1	505627		505627		–	–	505627
				–		–		505627	–	
1.2 В1-В4.										
4 1120-1501-0102	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка									
	НР = 72 %	вентилятор	3	7211	407,67	21633	1223	177	14903	39459
				6744,33	155,33	20233	466	–	2923	
5 2901-0001-0001(пл)	Вентилятор канальный N=0,2 кВт, n=2500 об/мин.,									
	VK 250/1	шт	1	57904		57904		57904	–	62536
				–		–		–	4632	
6 2901-0001-0001(пл)	Вентилятор канальный N=0,16 кВт, n=2500 об/мин.,									
	VK 200/1	шт	2	54875		109750		109750	–	118530
				–		–		–	8780	
7 1120-0101-0304	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	13,816	5342,79	52,84	73816	730	47931	18320	99507
				1820,72	20,99	25155	290	–	7371	
8 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	10,32	5295,35	52,33	54648	540	35318	13682	73796
				1820,74	20,64	18790	213	–	5466	

9	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	28,888	5130,68	41,51	148215	1199	98858	35012	197885
					1667,06	16,27	48158	470	–	14658	
10	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	8	5712,25	44,13	45698	353	32009	9680	59808
					1667	13,63	13336	109	–	4430	
11	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	41,2	5457,43	41,48	224846	1709	163710	43270	289565
					1442,4	16,26	59427	670	–	21449	
12	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	72,72	5084,27	38,7	369728	2814	287987	57620	461536
					1085,35	15,14	78927	1101	–	34188	
13	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР = 72 %	решетка	20	2461,85	52,2	49237	1044	21926	19108	73813

				1313,35	13,6	26267	272	–	5468	
14	2901-0001-0001(пл)	Решетка вентиляционная регулирующая РВ1-1 100*200 мм	шт	20	1683		33660		33660	–	36353
					–		–		–	2693	
15	1120-0301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 150х200 мм. Установка НР = 72 %	решетка	6	2714,17	52,17	16285	313	8092	5733	23779
					1313,33	13,67	7880	82	–	1761	
16	2901-0001-0001(пл)	Решетка вентиляционная регулирующая РВ1-1 150*200 мм	шт	6	1683		10098		10098	–	10906
					–		–		–	808	
19	1120-0501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка НР = 72 %	заслонка	3	19231	43,67	57693	131	53659	2840	65376
					1301	13,67	3903	41	–	4843	
21	1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	65,92	1886,21	115,76	124339	7631	63511	40945	178507
					806,99	55,69	53197	3671	–	13223	

22 2111-0403-3407	из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м2	72,512	16054		1164108		1164108	–	1257237
				–		–		–	93129	
23 1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 72 %	зонт	1	5112	45	5112	45	4444	459	6017
				623	14	623	14	–	446	
24 1120-0701-0402	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами НР = 72 %	зонт	1	6794	53	6794	53	5762	715	8110
				979	14	979	14	–	601	

1.3 Демонтаж вентиляции.

27	1120-1501-0102	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	вентилятор	3	4291	244,33	12873	733	–	8942	23560
					4046,67	93,33	12140	280	–	1745	
28	1215-0103-0301	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	9,42	534,18	16,03	5032	151	–	3570	9290
					518,15	8,17	4881	77	–	688	
29	1215-0103-0302	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	66,89	448,59	16,07	30006	1075	–	21222	55326
					432,52	8,13	28931	544	–	4098	
30	1215-0103-0303	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	20	364	16,05	7280	321	–	5128	13401
					347,95	8,15	6959	163	–	993	
31	1215-0103-0304	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	70,5	283,82	16,07	20009	1133	–	14003	36733
					267,74	8,13	18876	573	–	2721	
32	4131-0103-0101	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	0,81251	582		473		–	–	511

					–		–	–	38	
33	4101-0104-1012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	0,81251	551		448	–	–	484
					–		–	–	36	
34	4131-0103-0102	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	0,81251	582		473	–	–	511
					–		–	–	38	
	1.4 Пробивка проемов.									
35	1146-0302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка НР = 72 %	м3	0,267	60996,25	33172,28	16286	8857	–	8194	26438
					27823,97	14801,5	7429	3952	–	1958	
36	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 72 %	м3	0,362	19762,43	7370,17	7154	2668	–	4087	12140
					12392,27	3290,06	4486	1191	–	899	
Итого по локальной смете 2-1-1:											**4 961 089**
	Локальная смета 2-1-2										
	Водопровод и канализация.										
	Раздел 1 Демонтажные работы.										
1	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка диам.20, 25 мм НР = 72 %	м трубопроводов	61	390,77	3,03	23837	185	1896	15712	42713
					356,66	1,08	21756	66	–	3164	

2 1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка диам.57 мм НР = 72 %	м трубопроводов	169	672,2	5,18	113601	876	9045	74874	203553
				613,49	1,84	103680	311	–	15078	
3 1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка диам.100 мм НР = 72 %	м трубопроводов	177	854,67	7,33	151276	1297	10866	100521	271941
				785,95	2,82	139113	499	–	20144	
4 1110-0111-0301	Шкафы пожарные. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	изделие	18	602,22	82,83	10840	1491	–	7258	19546
				519,39	40,61	9349	731	–	1448	
5 1215-0101-0302	Клапан фланцевый приемный диаметром до 50 мм. Снятие вентиля пожарного НР = 72 %	шт. арматуры	18	319,5	5,17	5751	93	–	4108	10648
				314,33	2,61	5658	47	–	789	
6 1215-0101-0308	Водомер диаметром до 50 мм. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	1	309	8	309	8	–	220	571
				301	4	301	4	–	42	
7 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка диам.20, 25, 32 мм НР = 72 %	м трубопроводов	303	390,76	3,03	118401	919	9417	78043	212160
				356,65	1,08	108065	328	–	15716	

8 1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка диам.57 мм НР = 72 %	м трубопроводов	9	672,22	5,22	6050	47	482	3987	10840
				613,44	1,89	5521	17	–	803	
9 1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка диам.75 мм НР = 72 %	м трубопроводов	10	854,8	7,4	8548	74	614	5679	15365
				786	2,8	7860	28	–	1138	
10 1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	79	914,46	6,86	72242	542	–	51821	133988
				907,59	3,47	71700	274	–	9925	
11 1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	28	735,46	3,43	20593	96	–	14793	38217
				732,04	1,75	20497	49	–	2831	
12 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	11	561,64	5,55	6178	61	–	4427	11453
				556,09	2,82	6117	31	–	848	
13 1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	13	698,23	6,23	9077	81	–	6507	16831
				692	3,15	8996	41	–	1247	

15	1117-0201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	шт.	5	490,4	16,4	2452	82	–	1734	4521
					474	7,8	2370	39	–	335	
16	4131-0103-0101	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	4,615	582		2686		–	–	2901
					–		–		–	215	
17	4101-0104-1012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	4,615	551		2543		–	–	2746
					–		–		–	203	
18	4131-0103-0102	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	4,615	582		2686		–	–	2901
					–		–		–	215	
Раздел 2 Хозяйственно-питьевой водопровод В1 (монтаж)											
21	1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 72 %	м трубопровода	27,2	1147,1	2,35	31201	64	365	22159	57629
					1131,32	0,18	30772	5	–	4269	

22 2301-0501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	26,928	93		2504		2504	–	2704
				–		–		–	200	
23 1116-0501-0403	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 72 %	м трубопровода	21,6	1142,64	1,99	24681	43	246	17567	45628
				1129,26	0,32	24392	7	–	3380	
24 2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	21,384	136		2908		2908	–	3141
				–		–		–	233	
25 2304-0501-0222	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	13	1036		13468		13468	–	14545
				–		–		–	1077	
26 2304-0501-0223	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1436		11488		11488	–	12407
				–		–		–	919	
27 2304-0501-0224	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2217		8868		8868	–	9577

				–	–	–	709	
28	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	33	15	495	495	–	535
				–	–	–	40	
29	2302-0401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	10	29	290	290	–	313
				–	–	–	23	
30	2302-0302-3302	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16	шт.	31	673	20863	20863	–	22532
				–	–	–	1669	
31	2302-0302-3303	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25x25x25, PN 16	шт.	4	773	3092	3092	–	3339
				–	–	–	247	
32	2302-0302-6107	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 50x25, PN 16	шт.	4	732	2928	2928	–	3162
				–	–	–	234	
33	2302-0302-6101	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16	шт.	4	570	2280	2280	–	2462
				–	–	–	182	
34	2302-1104-0406	Хомутики для крепления труб	100 шт.	1	4092	4092	4092	–	4419
				–	–	–	327	
35	2302-1104-0407	Хомуты для крепления труб	шт.	141	416	58656	58656	–	63348
				–	–	–	4692	

36	2302-1104-0406	Хомутики для крепления труб полиэтиленовых труб д=20мм, д=25 мм	100 шт.	0,48	4092		1964		1964	–	2121
					–		–		–	157	
37	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	135,2	84,78	1,07	11462	144	216	7993	21011
					82,12	–	11102	–	–	1556	
38	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	141,6	88,22	1,07	12492	151	714	8371	22532
					82,11	–	11627	–	–	1669	
Раздел 3 Противопожарный водопровод В2.											
44	1110-0111-0301	Шкафы пожарные. Установка НР = 72 %	изделие	18	1171,56	103,56	21088	1864	7538	9072	32573
					649,22	50,78	11686	914	–	2413	
45	2308-0307-0110	Шкаф пожарный ШПК-320 НОБ/НОК	шт.	18	25900		466200		466200	–	503496
					–		–		–	37296	
46	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 72 %	кран	18	26461,17	115,94	476301	2087	453235	15608	531262
					1165,5	38,83	20979	699	–	39353	

Раздел 5 Горячий водопровод Т3, Т4.

67	1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 72 %	м трубопровода	25,5	1147,1	2,39	29251	61	342	20774	54027
					1131,29	0,2	28848	5	–	4002	
68	2301-0602-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x4,1 PN 25 армированные К=0,990;	м	25,245	170		4292		4292	–	4635
					–		–		–	343	
69	1116-0501-0403	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 72 %	м трубопровода	66	1142,62	1,97	75413	130	753	53675	139415
					1129,24	0,29	74530	19	–	10327	
70	2301-0602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные К=0,990;	м	65,34	150		9801		9801	–	10585
					–		–		–	784	
71	1116-0501-0404	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 72 %	м трубопровода	60	1111,87	4,13	66712	248	745	47337	123173
					1095,32	0,45	65719	27	–	9124	

72	2301-0602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные К=0,990;	м	59,4	220		13068		13068	–	14113
					–		–		–	1045	
73	1116-0501-0805	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	4,5	1528,44	21,78	6878	98	102	4810	12623
					1484	0,44	6678	2	–	935	
74	2301-0602-0205	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные К=0,990;	м	4,455	607		2704		2704	–	2920
					–		–		–	216	
75	1116-0501-0207	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 72 %	м трубопровода	5	2499,4	695,4	12497	3477	95	7105	21170
					1785	188,6	8925	943	–	1568	
76	2301-0602-0207	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75x12,5 PN 20 армированные К=0,990;	м	4,95	1540		7623		7623	–	8233
					–		–		–	610	

77 2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	26	26	676	676	–	730
				–	–	–	54	
78 2302-0401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25	шт.	16	40	640	640	–	691
				–	–	–	51	
79 2302-0401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт.	8	46	368	368	–	397
				–	–	–	29	
80 2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	23	15	345	345	–	373
				–	–	–	28	
81 2302-0401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	16	29	464	464	–	501
				–	–	–	37	
82 2302-0401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт.	6	47	282	282	–	305
				–	–	–	23	
83 2302-0401-1101	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20	шт.	9	17	153	153	–	165
				–	–	–	12	

84	2304-0702-0502	Вентили муфтовые запорные 15б3р PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1275	10200	10200	–	11016
					–	–	–	816	
85	2304-0702-0503	Вентили муфтовые запорные 15б3р PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	1877	11262	11262	–	12163
					–	–	–	901	
86	2304-0702-0504	Вентили муфтовые запорные 15б3р PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	2981	8943	8943	–	9658
					–	–	–	715	
87	2302-0601-1202	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 75	шт.	5	99	495	495	–	535
					–	–	–	40	
88	2302-1104-0406	Хомутики для крепления труб полиэтиленовых труб д=20мм, д=25 мм	100 шт.	1,5	4092	6138	6138	–	6629
					–	–	–	491	
93	2304-0101-1015	Задвижки чугунные 30ч6нж, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, для воды, масла, нефти, PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	17022	17022	17022	–	18384
					–	–	–	1362	
94	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1369	1369	1369	–	1479

				–		–		–	110	
95	2302-0103-0207	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1369		1369	1369	–	1479
					–		–	–	110	
96	2302-0302-8206	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16	шт.	1	704		704	704	–	760
					–		–	–	56	
97	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	190,5	617,12	67,3	117562	12821	50678	43366	173802
					283,8	32,37	54063	6167	–	12874	
98	2111-0403-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	72,6	314		22796	22796	–	24620
					–		–	–	1824	

99 2111-0403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	66	370	24420	24420	–	26374
				–	–	–	1954	
100 2111-0403-0314	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	4,95	597	2955	2955	–	3191
				–	–	–	236	

101 2111-0403-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	60	798		47880		47880	–	51710
				–		–		–	3830	

Раздел 6 Канализация бытовая К1.

111 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	63,2	761,52	3,31	48128	209	317	34320	89044
				753,2	1,01	47602	64	–	6596	
112 2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	63,0736	1077		67930		67930	–	73364
				–		–		–	5434	
113 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	22,4	789,6	1,34	17687	30	62	12676	32792

				785,49	0,45	17595	10	–	2429	
114	2301-0506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	22,3552	254		5678	5678	–	6132
					–		–	–	454	
115	2302-0601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	40	84		3360	3360	–	3629
					–		–	–	269	
116	2302-0601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	60	300		18000	18000	–	19440
					–		–	–	1440	
117	2302-0403-0603	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50х50 ГОСТ 32414-2013	шт.	10	211		2110	2110	–	2279
					–		–	–	169	
118	2302-0403-0606	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110х110 ГОСТ 32414-2013	шт.	10	702		7020	7020	–	7582
					–		–	–	562	
119	2302-0403-0703	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50х50 ГОСТ 32414-2013	шт.	10	171		1710	1710	–	1847
					–		–	–	137	

120 2302-0403-0707	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	10	605	6050	6050	–	6534
				–	–	–	484	
121 2302-0403-1405	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	20	226	4520	4520	–	4882
				–	–	–	362	
122 2302-0403-1805	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	17	106	1802	1802	–	1946
				–	–	–	144	
123 2302-0403-1808	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	10	202	2020	2020	–	2182
				–	–	–	162	
124 2302-0403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	10	707	7070	7070	–	7636
				–	–	–	566	
125 2302-0403-1301	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	3	303	909	909	–	982
				–	–	–	73	
126 2302-0601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	20	38	760	760	–	821
				–	–	–	61	

127	2302-0601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	60	122		7320		7320	–	7906
					–		–		–	586	
128	1312-0901-0106	Закладное устройство в кирпичной кладке. Монтаж гильзы НР = 72 %	шт.	6	1296	1	7776	6	–	5597	14443
					1295	0,5	7770	3	–	1070	
Раздел 7 Санитарно-техническое оборудование.											
135	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	11	2830,27	87,27	31133	960	2395	20337	55588
					2525,27	42,55	27778	468	–	4118	
136	2303-0102-3213	Умывальник керамический шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	11	9011		99121		99121	–	107051
					–		–		–	7930	
137	2303-0102-3319	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	11	9372		103092		103092	–	111339
					–		–		–	8247	

138	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	11	851		9361		9361	–	10110
					–		–		–	749	
139	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 %	комплект	13	3537,38	173,77	45986	2259	6930	27292	79140
					2830,54	85,23	36797	1108	–	5862	
140	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	13	20730		269490		269490	–	291049
					–		–		–	21559	
141	2901-0001-0001(пл)	Гофра для унитаза д=100 мм	шт	13	1071		13923		13923	–	15037
					–		–		–	1114	

Итого по Локальной смете 2-1-2: **4 048 242**

Локальная смета 2-1-3
Внутреннее электрооборудование и электроосвещение
Раздел 1 Низковольтное комплектное оборудование.
1.9 ЩСВ2 - ЩСВ8, ЩСВ16, ЩСВ17.

37	1308-0304-0208	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише НР = 72 %	шт.	6	9764,17	889,5	58585	5337	37108	12979	77289

				2690	314,5	16140	1887	–	5725	
38	2307-0201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6	8383		50298		50298	–	54322
					–		–		–	4024	
39	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	48	2639,73	21,67	126707	1040	64467	44064	184433
					1275	–	61200	–	–	13662	
40	2307-0204-0643	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	1509		9054		9054	–	9778
					–		–		–	724	
41	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	42	3597		151074		151074	–	163160
					–		–		–	12086	
	1.10 ЩСВ11.										
42	1308-0304-0208	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише НР = 72 %	шт.	1	9765	890	9765	890	6185	2164	12883
					2690	315	2690	315	–	954	

43 2307-0201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383		8383		8383	–	9054
				–		–		–	671	
44 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	2639,71	21,57	18478	151	9402	6426	26896
				1275	–	8925	–	–	1992	
45 2307-0204-0643	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1509		1509		1509	–	1630
				–		–		–	121	
46 2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	479		479		479	–	517
				–		–		–	38	
47 2307-0204-1504	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 1Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	489		489		489	–	528
				–		–		–	39	
48 2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	3597		14388		14388	–	15539
				–		–		–	1151	

1.13 ЩК3, ЩК5, ЩК8, ЩК2, ЩК7.

53 1308-0304-0208	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише НР = 72 %	шт.	5	9764	889,4	48820	4447	30923	10817	64408
				2690	314,6	13450	1573	–	4771	
54 2307-0201-0210	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-54з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5	16969		84845		84845	–	91633
				–		–		–	6788	
55 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	5	4835	106,6	24175	533	10892	9294	36147
				2550	31,6	12750	158	–	2678	
56 2307-0204-0631	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	1261		6305		6305	–	6809
				–		–		–	504	
57 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	60	2639,72	21,67	158383	1300	80583	55080	230540
				1275	–	76500	–	–	17077	

58 2307-0204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	60	3570 –		214200 –		214200 –	– 17136	231336
1.18 ЩО1, ЩО2, ЩО3 - ЩО8.										
83 1308-0304-0208	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише НР = 72 %	шт.	6	9764,17 2690	889,5 314,5	58585 16140	5337 1887	37108 –	12979 5725	77289
84 2307-0201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6	8383 –		50298 –		50298 –	– 4024	54322
85 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	4835,17 2550	106,67 31,5	29011 15300	640 189	13071 –	11152 3213	43376
86 2307-0204-0648	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	1885 –		11310 –		11310 –	– 905	12215

87	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	72	2639,72	21,68	190060	1561	96699	66096	276648
					1275	–	91800	–	–	20492	
88	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	72	479		34488		34488	–	37247
					–		–		–	2759	
1.21 ЩО11, ЩО12.											
103	1308-0304-0208	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише НР = 72 %	шт.	2	9764	889	19528	1778	12370	4326	25762
					2690	314,5	5380	629	–	1908	
104	2307-0201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	8383		16766		16766	–	18107
					–		–		–	1341	
105	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	4835	106,5	9670	213	4357	3717	14458
					2550	31,5	5100	63	–	1071	

106 2307-0204-0648	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1885		3770		3770	–	4072
				–		–		–	302	
107 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	24	2639,79	21,71	63355	521	32234	22032	92218
				1275	–	30600	–	–	6831	
108 2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	24	479		11496		11496	–	12416
				–		–		–	920	
1.22 ЩО20.										
109 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4096	1311	4096	1311	95	2301	6909
				2690	506	2690	506	–	512	
110 2307-0201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9019		9019		9019	–	9741
				–		–		–	722	

111	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	2639,71	21,57	18478	151	9402	6426	26896
					1275	–	8925	–	–	1992	
112	2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1509		1509		1509	–	1630
					–		–		–	121	
113	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	479		2874		2874	–	3104
					–		–		–	230	

Раздел 2 Кабельно-проводниковая продукция.

114	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	445	320,2	144,92	142489	64491	20370	55841	214196
					129,5	44,78	57628	19929	–	15866	
115	1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	470	446,31	206,28	209766	96953	21515	87321	320854
					194,25	63,79	91298	29981	–	23767	
116	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,13	177803		23114		23114	–	24963

				–	–	–	1849	
120	2306-0144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	461853	18474	18474	–	19952
					–	–	–	1478	
121	2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,15	713864	107080	107080	–	115646
					–	–	–	8566	
122	2306-0144-1018	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,445	4273832	1901855	1901855	–	2054003
					–	–	–	152148	

126	2306-0144-1001	кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 (АВБбШв-1 сеч.5*1,5 мм2)	км	0,15	305114	45767	45767	–	49428
					–	–	–	3661	

Итого по Локальной смете 2-1-3: **4732354**

Всего по акту	**13 741 685**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 962 350
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	250 287
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	84 369
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 560 027
- оборудование, тенге	505627
- перевозка грузов, тенге	9 309
- накладные расходы, тенге	1 473 637
в т.ч. зарплата, тенге	132 627
- сметная прибыль (8 %), тенге	980 448
Всего	**13 741 685**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	**320 313**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**14 061 998**
Скидка 10%	**1 406 199,76**
Итого с учетом договорного коэф.	**12 655 797,84**
НДС 12%	**1 518 695,74**
Итого	**14 174 493,58**

Заказчик: БИН 971041002004
Директор ПФ РГУ "Нацбанк РК"
_____ **Б.Т.Мергенбаева**

Подрядчик: БИН 050940013378
Директор ТОО "КазЕвроСтрой"
_____ **Б.К.Мукаев**

Технический надзор: БИН 180540012038
Директор ТОО "Павлодар-Технадзор"
_____ **М.К.Кажмуратов**

Авторский надзор: БИН 530409450313
Эксперт ИП "Шакирова Р.К."
_____ **А.А.Сапарова**