Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Павлодарский филиал РГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт внутренних сетей электроснабжения, водоснабжения и канализации, системы вентиляции
Договор подряда (контракт) № 56 НБ от 22 июля 2021 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август-октябрь 2021г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 56 НБ	22 июля 2021г.			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из гр. 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ 2020г.	дополнительные затраты: на приобретение материала	другие дополнительные расходы	НДС	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы	29 590 227,29		28 939 582,00	26 886 169,00	2 053 413,00			650 645,29	3 550 827,27	33 141 054,56
в том числе за октябрь		4 633 221,29	4 545 153,00	3 639 212,00	905 941,00			88 068,29	555 986,55	5 189 207,84
Итого к оплате: 33 141 054,56 - 3 314 105,45 (10% скидка) - 998 943,93 (аванс)-23 647 261,72 = 5 180 743,46										**5 180 743,46**

Место печати (при наличии)

Заказчик _____ Мергенбаева Б.Т.

Место печати (при наличии)

Подрядчик _____ Мукаев Б.К.

Заказчик : **Павлодарский филиал НБРК**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазЕвроСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт внутренних сетей электроснабжения, водоснабжения и канализации, системы вентиляции**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт внутренних сетей электроснабжения, водоснабжения и канализации, системы вентиляции**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 56НБ** от **22.07.2021**

Акт выполненных работ

за август-октябрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Вентиляция									
		2П1									
1	Е11-202601-0801	**Камеры обслуживания, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**камера**	**1**	**8859,33**	**405,18**	**8859**	**405**	**1043**	**5446**	**15450**
					7410,64	**153,46**	**7411**	**153**		**1144**	
2	**Счет-фактура**	**Приточная установка RW-L-60-30-B/1-C/L3**	**1шт**	**1**	**1110091,00**	**--**	**1110091**	**--**	**1110091**	**--**	**1198898**
					--	**--**	**--**	**--**		**88807**	
3	**Счет-фактура**	**Щит управления 1к ЩУВЭКК/3-К 42(380/3ф)24+18-П1.Автоматика**	**1шт**	**1**	**498546,43**	**--**	**498546**	**--**		**--**	**498546**
					--	**--**	**--**	**--**	**498546**	**--**	
		2 В1-В4									
4	Е11-201501-0102	**Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**3**	**7210,95**	**407,43**	**21633**	**1222**	**178**	**14903**	**39459**
					6744,36	**155,40**	**20233**	**466**		**2923**	
5	**Счет-фактура**	**MARS GDF 200. Вентилятор центробежный канальный D 250**	**шт**	**1**	**57904,00**	**--**	**57904**	**--**	**57904**	**--**	**62536**
					--	**--**	**--**	**--**		**4632**	
6	**Счет-фактура**	**MARS GDF 200. Вентилятор центробежный канальный D 200**	**шт**	**2**	**54875,00**	**--**	**109750**	**--**	**109750**	**--**	**118530**
					--	**--**	**--**	**--**		**8780**	
7	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**44,38**	**5342,80**	**52,87**	**237114**	**2346**	**153963**	**58850**	**319640**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1820,74	20,98	80805	931		23677	
8	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,3	5295,24	52,31	70427	696	45515	17634	95105
					1820,74	20,71	24216	275		7045	
9	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	46,35	5130,66	41,51	237806	1924	158615	56175	317500
					1667,04	16,26	77267	754		23518	
10	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	23,8	5457,45	41,51	129887	988	94570	24996	167274
					1442,41	16,26	34329	387		12391	
11	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	95,82	5084,25	38,68	487173	3707	379468	75923	608143
					1085,35	15,13	103998	1450		45048	
12	Е11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	27	2461,90	52,21	66471	1410	29600	25796	99649
					1313,37	13,60	35461	367		7381	
13	Счет-фактура	Решетка однорядная алюминиевая РВ1-1 100х200мм	шт	27	1683,00	--	45441	--	45441	--	49076
					--	--	--	--		3635	
14	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 150х200 мм. Установка	решетка	8	2714,30	52,21	21714	418	10789	7643	31706
					1313,37	13,60	10507	109		2349	
15	Счет-фактура	Решетка однорядная алюминиевая РВ1-1 150х200мм	шт	8	1683,00	--	13464	--	13464	--	14541
					--	--	--	--		1077	
16	Е11-200601-0101	Отсосы от оборудования. Установка	кг отсосов	48,4	58,19	2,83	2816	137	149	1869	5060
					52,27	1,36	2530	66		375	
17	Прайс лист	Местный вентиляционный отсос МВО-420	шт	4	29162,00	--	116648	--		--	116648
					--	--	--	--	116648	--	
18	Е11-200501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	3	19231,18	43,55	57694	131	53660	2840	65376
					1301,10	13,60	3903	41		4843	
19	Е11-200501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	14183,77	44,14	14184	44	12839	947	16341
					1301,10	13,60	1301	14		1210	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	59,54	1886,22	115,76	112305	6892	57364	36982	161231
					807,00	55,69	48049	3315		11943	
21	С121-110403-3407	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77	м2	65,494	16054,00	–	1051441	–	1051441	–	1135556
					–	–	–	–		84115	
22	Е11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	2	5113,05	45,59	10226	91	8889	917	12034
					623,06	13,60	1246	27		891	
23	Е11-200701-0404	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	9850,19	62,33	9850	62	8679	808	11511
					1108,97	13,60	1109	14		853	
24	Е11-200701-0302	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3381,21	42,12	3381	42	2881	339	4018
					457,76	13,60	458	14		298	
		Демонтаж вентиляции									
25	Е11-201501-0102 К=0,6	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Демонтаж	вентилятор	3	4291,07	244,46	12873	733	–	8942	23561
					4046,62	93,24	12140	280		1745	
26	Е12-150103-0301	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	9,42	534,22	16,07	5032	151	–	3569	9290
					518,15	8,13	4881	77		688	
27	Е12-150103-0302	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	66,89	448,59	16,07	30006	1075	–	21222	55326
					432,52	8,13	28931	544		4098	
28	Е12-150103-0303	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	20	364,04	16,07	7281	321	–	5128	13401
					347,96	8,13	6959	163		993	
29	Е12-150103-0304	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	70,5	283,82	16,07	20009	1133	–	14004	36734

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					267,75	8,13	18876	573		2721	
30	С341-310103-0101	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	0,81251	582,00	–	473	–		–	511
					–	–	–	–		38	
31	С341-010104-1012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	0,81251	551,00	–	448	–		–	484
					–	–	–	–		36	
32	С341-310103-0102	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	0,81251	582,00	–	473	–		–	511
					–	–	–	–		38	
		Пробивка проемов									
33	Е11-460302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,338	60992,06	33169,86	20615	11211	–	10373	33467
					27822,20	14801,85	9404	5003		2479	
34	Е11-460302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,273	19762,48	7371,08	5395	2012	–	3082	9156
					12391,40	3289,30	3383	898		678	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				4597432	37153	3406293	398388	5346269
							537397	15919	615194	350449	
		Стоимость оборудования	тенге				615194				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				615194				
		Стоимость монтажных работ	тенге				1277745				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				1277745				
		Сметная прибыль	тенге				102220				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				1379965				
		Стоимость общестроительных работ	тенге				1312384				
		Материалы	тенге				57364				
		Всего заработная плата	тенге					131056			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				1110346				
		Транспортные расходы	тенге				1393				
		Накладные расходы	тенге				94360				
		Сметная прибыль	тенге				112539				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1519283				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	тенге					131056			
		Стоимость сантехнических работ	тенге				1392109				
		Материалы	тенге				960839				
		Всего заработная плата	тенге					422261			
		Сдача и испытание	тенге				20537				
		Накладные расходы	тенге				304028				
		Сметная прибыль	тенге				135691				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				1831828				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								367
		Сметная заработная плата	тенге					422261			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				5346270				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								477

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					553317			
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод и канализация									
		Демонтажные работы									
35	Е12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 20,25мм. Разборка	м трубопроводов	61	390,76	3,03	23837	185	1896	15712	42712
					356,65	1,08	21756	66		3164	
36	Е12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 57 мм. Разборка	м трубопроводов	169	672,19	5,18	113600	876	9044	74874	203551
					613,49	1,84	103680	311		15078	
37	Е12-150101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	177	854,67	7,33	151277	1297	10867	100521	271941
					785,95	2,82	139113	499		20144	
38	Е11-100111-0301 Изм. и дополн. вып. 16К=0,8	Шкафы пожарные. Демонтаж	изделие	18	602,25	82,85	10840	1491	--	7257	19546
					519,39	40,59	9349	731		1448	
39	**Е12-150101-0302**	**Клапан фланцевый приемный диаметром до 50 мм. Вентиль пожарный. Снятие**	**шт. арматуры**	**18**	**319,50**	**5,14**	**5751**	**93**	**--**	**4108**	**10648**
					314,36	**2,60**	**5658**	**47**		**789**	
40	**Е12-150101-0308**	**Водомер диаметром до 50 мм. Снятие**	**шт. арматуры**	**1**	**309,63**	**8,28**	**310**	**8**	**--**	**220**	**572**
					301,35	**3,72**	**301**	**4**		**42**	
41	**Е12-150101-0101**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 20,25,32мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**303**	**390,76**	**3,03**	**118401**	**919**	**9417**	**78044**	**212160**
					356,65	**1,08**	**108065**	**328**		**15716**	
42	**Е12-150101-0102**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 57 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**9**	**672,19**	**5,18**	**6050**	**47**	**482**	**3987**	**10840**
					613,49	**1,84**	**5521**	**17**		**803**	
43	**Е12-150101-0103**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 75 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**10**	**854,67**	**7,33**	**8547**	**73**	**614**	**5679**	**15364**
					785,95	**2,82**	**7860**	**28**		**1138**	
44	**Е12-150101-0202**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**79**	**914,45**	**6,86**	**72242**	**542**	**--**	**51821**	**133988**
					907,59	**3,47**	**71700**	**274**		**9925**	
45	**Е12-150101-0201**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**28**	**735,46**	**3,43**	**20593**	**96**	**--**	**14793**	**38216**
					732,03	**1,73**	**20497**	**49**		**2831**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Е12-150101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	11	561,66	5,57	6178	61	–	4427	11453
					556,09	2,82	6117	31		848	
47	Е12-150101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	13	698,24	6,21	9077	81	–	6507	16831
					692,03	3,14	8996	41		1247	
48	Е11-170201-0101 Изм. и доп. вып. 18К=0,6	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Демонтаж	шт.	5	490,27	16,30	2451	81	–	1734	4520
					473,97	7,77	2370	39		335	
49	С341-310103-0101	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	4,615	582,00	–	2686	–		–	2901
					–	–	–	–		215	
50	С341-010104-1012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 12 км	т	4,615	551,00	–	2543	–		–	2746
					–	–	–	–		203	
51	**С341-310103-0102**	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка**	**т**	**4,615**	**582,00**	**–**	**2686**	**–**		**–**	**2901**
					–	**–**	**–**	**–**		**215**	
		Хозяйственно-питьевой водопровод (В1)(монтаж)									
52	**Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**114**	**1960,49**	**27,59**	**223496**	**3145**	**2597**	**156830**	**410751**
					1910,13	**0,57**	**217754**	**65**		**30426**	
53	**С123-010501-1508**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**112,86**	**513,00**	**–**	**57897**	**–**	**57897**	**–**	**62529**
					–	**–**	**–**	**–**		**4632**	
54	**Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**102,8**	**2129,76**	**556,34**	**218939**	**57192**	**1842**	**126296**	**372854**
					1555,50	**150,84**	**159905**	**15506**		**27619**	
55	**С123-010501-1510**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**101,772**	**809,00**	**–**	**82334**	**–**	**82334**	**–**	**88920**
					–	**–**	**–**	**–**		**6587**	
56	**Е11-160301-0210 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**52,8**	**951,59**	**75,20**	**50244**	**3971**	**2154**	**32862**	**89755**
					835,59	**28,84**	**44119**	**1523**		**6648**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	С123-010103-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	52,8	4682,00	–	247210	–	247210	–	266986
					–	–	–	–		19777	
58	Е11-160501-0402 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	63,9	1147,11	2,37	73300	152	857	52058	135387
					1131,31	0,19	72291	12		10029	
59	С123-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	63,261	93,00	–	5883	–	5883	–	6354
					–	–	–	–		471	
60	Е11-160501-0403 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	32	1142,61	1,97	36564	63	365	26024	67595
					1129,24	0,28	36136	9		5007	
61	С123-010501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	31,68	136,00	–	4308	–	4308	–	4653
					–	–	–	–		345	
62	Е11-160501-0404 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	23	1111,86	4,13	25573	95	286	18146	47216
					1095,31	0,44	25192	10		3497	
63	С123-010501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	22,77	217,00	–	4941	–	4941	–	5336
					–	–	–	–		395	
64	С123-040501-0222	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	41	1036,00	–	42476	–	42476	–	45874
					–	–	–	–		3398	
65	С123-040501-0223	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1436,00	–	5744	–	5744	–	6204
					–	–	–	–		460	
66	С123-040501-0224	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2217,00	–	8868	–	8868	–	9577
					–	–	–	–		709	
67	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	21	15,00	–	315	–	315	–	340
					–	–	–	–		25	
68	С123-020401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	13	29,00	–	377	–	377	–	407
					–	–	–	–		30	
69	С123-020401-1205	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50	шт.	18	188,00	–	3384	–	3384	–	3655

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		271	
70	С123-020401-1206	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63	шт.	8	360,00	--	2880	--	2880	--	3110
					--	--	--	--		230	
71	С123-020302-3302	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16	шт.	20	673,00	--	13460	--	13460	--	14537
					--	--	--	--		1077	
72	С123-020302-3303	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25x25x25, PN 16	шт.	5	773,00	--	3865	--	3865	--	4174
					--	--	--	--		309	
73	С123-020302-3306	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16	шт.	18	987,00	--	17766	--	17766	--	19187
					--	--	--	--		1421	
74	С123-020302-6113	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16	шт.	6	852,00	--	5112	--	5112	--	5521
					--	--	--	--		409	
75	С123-020302-6101	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16	шт.	2	570,00	--	1140	--	1140	--	1231
					--	--	--	--		91	
76	С123-021104-0406	Хомутики для крепления труб	100 шт.	1,69	4092,00	--	6915	--	6915	--	7469
					--	--	--	--		553	
77	С123-021104-0407	Хомуты для крепления труб	шт.	177	416,00	--	73632	--	73632	--	79523
					--	--	--	--		5891	
78	С123-021104-0406	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,61	4092,00	--	2496	--	2496	--	2696
					--	--	--	--		200	
79	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	114	84,78	1,07	9665	121	183	6740	17717
					82,11	--	9361	--		1312	
80	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	52,8	88,22	1,07	4658	56	266	3122	8402
					82,11	--	4336	--		622	
81	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,34	83,03	2,39	2104	61	944	796	3132
					43,37	0,26	1099	7		232	
82	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	50,68	74,01	1,69	3751	86	2380	934	5060
					25,35	0,26	1285	13		375	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	269,6	617,12	67,30	166375	18144	71720	61372	245968
					283,80	32,38	76511	8728		18220	
84	С12-1-110403-0315	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	114	629,00	–	71706	–	71706	–	77442
					–	–	–	–		5736	
85	С12-1-110403-0323	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	155,6	1512,00	–	235267	–	235267	–	254089
					–	–	–	–		18821	
		Противопожарный водопровод В2									
86	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Шкафы пожарные. Установка**	изделие	18	1171,58	103,57	21088	1864	7538	9072	32573
					649,24	50,74	11686	913		2413	
87	С123-080307-0110	**Шкаф пожарный ШПК-320 НОБ/НОК**	шт.	18	25900,00	–	466200	–	466200	–	503496
					–	–	–	–		37296	
88	Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	кран	18	26461,17	115,95	476301	2087	453235	15608	531262
					1165,50	38,85	20979	699		39353	
89	С123-080305-0104	**Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.	18	5433,00	–	97794	–	97794	–	105618
					–	–	–	–		7824	
		Водомерный узел									
90	Е11-160901-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	узел	1	17535,00	279,51	17535	280	10198	5131	24480
					7056,70	70,30	7057	70		1813	
91	С123-040902-0102	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	9712,00	–	9712	–	9712	–	10489
					–	–	–	–		777	
92	С123-040905-1806	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	1526,00	–	1526	–	1526	–	1648
					–	–	–	–		122	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	Счет-фактура	Счетчик воды ОСВУ-32 ДГ, импульсный выход, класс точности В	шт	1	46294,64	–	46295	–	46295	–	49998
					–	–	–	–		3704	
94	Счет-фактура	Радиомодем импульсный ВТ-100	шт	1	36607,14	–	36607	–	36607	–	39536
					–	–	–	–		2929	
95	Е11-181001-0107	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	1	2601,59	473,80	2602	474	58	1579	4515
					2070,08	122,90	2070	123		334	
96	С123-041013-0109	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 100, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	42915,00	–	42915	–	42915	–	46348
					–	–	–	–		3433	
97	С123-020101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	917,00	–	1834	–	1834	–	1981
					–	–	–	–		147	
98	С123-020101-1404	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	2	249,00	–	498	–	498	–	538
					–	–	–	–		40	
99	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3881,19	265,63	7762	531	1043	4538	13284
					3094,00	57,35	6188	115		984	
100	С123-040101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	26234,00	–	52468	–	52468	–	56665
					–	–	–	–		4197	
101	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	0,6	466,87	20,45	280	12	6	192	510
					436,42	8,03	262	5		38	
102	С123-010103-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	0,6	1178,00	–	707	–	707	–	763
					–	–	–	–		57	
103	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00126	315012,00	–	397	–	397	–	429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		32	
104	С123-021104-2001	Пробки П-М27х2	шт.	1	276,00	–	276	–	276	–	298
					–	–	–	–		22	
105	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	3881,19	265,63	3881	266	521	2269	6642
					3094,00	57,35	3094	57		492	
106	С123-040101-1503	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	37759,00	–	37759	–	37759	–	40780
					–	–	–	–		3021	
107	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,6	84,78	1,07	51	1	1	35	93
					82,11	–	49	–		7	
		Горячий водопровод Т3,Т4									
108	**Е11-160501-0402 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	**18,4**	**1147,11**	**2,37**	**21107**	**44**	**247**	**14990**	**38985**
					1131,31	**0,19**	**20816**	**3**		**2888**	
109	**С123-010602-0102**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные**	**м**	**18,216**	**170,00**	**–**	**3097**	**–**	**3097**	**–**	**3344**
					–	**–**	**–**	**–**		**248**	
110	**Е11-160501-0403 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	**152,8**	**1142,61**	**1,97**	**174592**	**301**	**1743**	**124266**	**322766**
					1129,24	**0,28**	**172548**	**43**		**23909**	
111	**С123-010602-0202**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные**	**м**	**151,5776**	**150,00**	**–**	**22737**	**–**	**22737**	**–**	**24556**
					–	**–**	**–**	**–**		**1819**	
112	**Е11-160501-0404 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	**138**	**1111,86**	**4,13**	**153437**	**570**	**1714**	**108874**	**283296**
					1095,31	**0,44**	**151153**	**61**		**20985**	
113	**С123-010602-0203**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные**	**м**	**136,62**	**220,00**	**–**	**30056**	**–**	**30056**	**–**	**32461**
					–	**–**	**–**	**–**		**2405**	
114	**Е11-160501-0805 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**20**	**1528,51**	**21,80**	**30570**	**436**	**455**	**21377**	**56103**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1483,94	0,57	29679	11		4156	
115	С123-010602-0205	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные	м	19,8	607,00	–	12019	–	12019	–	12980
					–	–	–	–		961	
116	С123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	20	26,00	–	520	–	520	–	562
					–	–	–	–		42	
117	С123-020401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25	шт.	5	40,00	–	200	–	200	–	216
					–	–	–	–		16	
118	С123-020401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт.	6	46,00	–	276	–	276	–	298
					–	–	–	–		22	
119	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	21	15,00	–	315	–	315	–	340
					–	–	–	–		25	
120	С123-020401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	13	29,00	–	377	–	377	–	407
					–	–	–	–		30	
121	С123-020401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт.	32	47,00	–	1504	–	1504	–	1624
					–	–	–	–		120	
122	С123-020401-1101	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20	шт.	4	17,00	–	68	–	68	–	73
					–	–	–	–		5	
123	С123-040702-0502	Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	15	1275,00	–	19125	–	19125	–	20655
					–	–	–	–		1530	
124	С123-040702-0503	Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1877,00	–	7508	–	7508	–	8109
					–	–	–	–		601	
125	С123-040702-0504	Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	2981,00	–	17886	–	17886	–	19317
					–	–	–	–		1431	
126	С123-020601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	10	38,00	–	380	–	380	–	410
					–	–	–	–		30	
127	С123-021104-0406	Хомутики для крепления труб	100 шт.	3,03	4092,00	–	12399	–	12399	–	13391
					–	–	–	–		992	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	329,2	84,78	1,07	27909	351	526	19463	51161
					82,11	–	27032	–		3790	
129	Е11-170201-0102 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	3	10474,30	27,40	31423	82	21706	6965	41459
					3211,60	12,95	9635	39		3071	
				Узел "1"							
130	Е11-160901-0102 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка	узел	1	32135,44	1105,62	32135	1106	15440	11445	47067
					15589,00	307,10	15589	307		3486	
131	С123-040902-1037	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11746,00	–	23492	–	23492	–	25371
					–	–	–	–		1879	
132	**С123-041001-0803**	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 33423-2015**	**шт.**	**1**	**7803,00**	**–**	**7803**	**–**	**7803**	**–**	**8427**
					–	**–**	**–**	**–**		**624**	
133	**С123-040702-0501**	**Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2**	**964,00**	**–**	**1928**	**–**	**1928**	**–**	**2082**
					–	**–**	**–**	**–**		**154**	
134	**С123-051501-0102**	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	**комплект**	**1**	**2179,00**	**–**	**2179**	**–**	**2179**	**–**	**2353**
					–	**–**	**–**	**–**		**174**	
135	**Е11-181001-0106**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка**	**фильтр**	**1**	**2173,34**	**381,60**	**2173**	**382**	**38**	**1343**	**3798**
					1752,59	**112,62**	**1753**	**113**		**281**	
136	**С123-041013-0608**	**Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 80, типа TIS CT PK ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1**	**20409,00**	**–**	**20409**	**–**	**20409**	**–**	**22042**
					–	**–**	**–**	**–**		**1633**	
137	**С123-020101-1017**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2**	**513,00**	**–**	**1026**	**–**	**1026**	**–**	**1108**
					–	**–**	**–**	**–**		**82**	
		Канализация бытовая К1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	63,2	761,53	3,32	48129	210	317	34320	89045
					753,20	1,02	47602	64		6596	
139	С123-010506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	62,568	1077,00	--	67386	--	67386	--	72777
					--	--	--	--		5391	
140	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	22,4	789,58	1,36	17687	30	62	12675	32791
					785,48	0,44	17595	10		2429	
141	С123-010506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	22,176	254,00	--	5633	--	5633	--	6083
					--	--	--	--		451	
142	С123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	12	84,00	--	1008	--	1008	--	1089
					--	--	--	--		81	
143	С123-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	28	300,00	--	8400	--	8400	--	9072
					--	--	--	--		672	
144	С123-020403-0603	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50х50 ГОСТ 32414-2013	шт.	15	211,00	--	3165	--	3165	--	3418
					--	--	--	--		253	
145	С123-020403-0606	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110х110 ГОСТ 32414-2013	шт.	20	702,00	--	14040	--	14040	--	15163
					--	--	--	--		1123	
146	С123-020403-0703	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50х50 ГОСТ 32414-2013	шт.	10	171,00	--	1710	--	1710	--	1847
					--	--	--	--		137	
147	С123-020403-0707	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110х110 ГОСТ 32414-2013	шт.	14	605,00	--	8470	--	8470	--	9148
					--	--	--	--		678	
148	С123-020403-1405	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100х50 ГОСТ 32414-2013	шт.	8	226,00	--	1808	--	1808	--	1953
					--	--	--	--		145	
149	С123-020403-1805	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	8	106,00	--	848	--	848	--	916
					--	--	--	--		68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	С123-020403-1808	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	8	202,00	--	1616	--	1616	--	1745
					--	--	--	--		129	
151	С123-020403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	6	707,00	--	4242	--	4242	--	4581
					--	--	--	--		339	
152	С123-020403-1301	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	7	303,00	--	2121	--	2121	--	2291
					--	--	--	--		170	
153	С123-020601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	28	38,00	--	1064	--	1064	--	1149
					--	--	--	--		85	
154	С123-020601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	25	122,00	--	3050	--	3050	--	3294
					--	--	--	--		244	
155	Ц13-120901-0106	Закладное устройство в кирпичной кладке. Монтаж гильзы	шт.	6	1296,08	1,08	7776	6	--	5597	14443
					1295,00	0,52	7770	3		1070	
		Санитарно-техническое оборудование									
156	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	11	2830,24	87,32	31133	961	2394	20337	55587
					2525,25	42,58	27778	468		4118	
157	С123-030102-3213	Умывальник керамический шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	11	9011,00	--	99121	--	99121	--	107051
					--	--	--	--		7930	
158	С123-030102-3319	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	11	9372,00	--	103092	--	103092	--	111339
					--	--	--	--		8247	
159	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	11	851,00	--	9361	--	9361	--	10110
					--	--	--	--		749	
160	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	13	3537,40	173,80	45986	2259	6930	27291	79139
					2830,50	85,19	36797	1108		5862	
161	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	13	20730,00	--	269490	--	269490	--	291049

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		21559	
162	Счет-фактура	Гофра для унитаза д=100	шт	13	1200,00	–	15600	–	15600	–	16848
					–	–	–	–		1248	
163	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып.'18	Смесители. Установка	шт.	6	937,66	0,12	5626	1	186	3916	10305
					906,50	–	5439	–		763	
164	С123-030102-3327	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	6	8703,00	–	52218	–	52218	–	56395
					–	–	–	–		4177	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				5082628	101188	3191983	1306147	6899876
							1781542	32550	–	511104	
	Стоимость монтажных работ		тенге				571770				
	Всего заработная плата		тенге					7773			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				563994				
		Накладные расходы	тенге				5597				
		Сметная прибыль	тенге				46189				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				623556				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	тенге					7773			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1055304				
	Материалы		тенге				114901				
	Всего заработная плата		тенге					611281			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				307370				
	Транспортные расходы		тенге				7915				
		Накладные расходы	тенге				440123				
		Сметная прибыль	тенге				119634				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1615061				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								572
		Сметная заработная плата	тенге					611281			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				3455554				
	Материалы		тенге				525373				
	Всего заработная плата		тенге					1195038			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1680346				
	Сдача и испытание		тенге				136				
		Накладные расходы	тенге				860427				
		Сметная прибыль	тенге				345278				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				4661259				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								924
		Сметная заработная плата	тенге					1195038			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				6899877				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1501
		Сметная заработная плата	тенге					1814092			

РАЗДЕЛ 3.Внутреннее электрооборудование и электроосвещение

Низковольтное комплектное оборудование

ВУ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	Ц13-080304-0205 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на стене	шт.	1	25109,13	2849,61	25109	2850	18224	3652	31063
					4035,00	1037,85	4035	1038		2301	
166	Счет-фактура	Вводно-распределительное устройство ВРУ 1-18-04	шт	1	776785,71	–	776786	–		–	776786
					–	–	–	–	776786	–	
167	Ц13-080103-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	6	3869,64	395,44	23218	2373	5305	11826	37847
					2590,00	147,48	15540	885		2804	
168	С123-070503-0802	Трансформатор тока опорный ТОП-0,66 У3, класс точности 0,5, номинальный первичный ток от 400 до 600 А ГОСТ 7746-2015	шт.	6	3061,00	–	18366	–	18366	–	19835
					–	–	–	–		1469	
169	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1277,41	79,98	2555	160	55	1730	4628
					1170,15	31,45	2340	63		343	
170	С123-070501-0312	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	2	25818,00	–	51636	–	51636	–	55767
					–	–	–	–		4131	
		АВР1									
171	Ц13-080304-0205 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на стене	шт.	1	25109,13	2849,61	25109	2850	18224	3652	31063
					4035,00	1037,85	4035	1038		2301	
172	Счет-фактура	Шкаф ВРУ 1-13-20	шт	1	242857,14	–	242857	–		–	242857
					–	–	–	–	242857	–	
		ЩОП, ЩГП									
173	Ц13-080304-0205 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на стене	шт.	2	25109,13	2849,61	50218	5699	36449	7305	62125
					4035,00	1037,85	8070	2076		4602	
174	51-080401-0505	Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5x100+5x100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	146616,00	–	293232	–		–	293232
					–	–	–	–	293232	–	
		АВР2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12761,09 2690,00	925,31 314,50	12761 2690	925 315	9146	2163 1194	16118
176	Счет-фактура-	Устройство автоматического включения резерва, 100А, ЯАВР 3-100-2	шт	1	125344,00 --	-- --	125344 --	-- --	125344	--	125344
		ЩКП									
177	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4097,63 2690,00	1311,61 505,05	4098 2690	1312 505	96	2300 512	6910
178	С123-070201-0114	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-54з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	15615,00 --	-- --	15615 --	-- --	15615	-- 1249	16864
179	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	39	4835,10 2550,00	106,65 31,45	188569 99450	4159 1227	84960	72487 20884	281940
180	С123-070204-0921	**Выключатель автоматический ВА47-100 2Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	3	4478,00 --	-- --	13434 --	-- --	13434	-- 1075	14509
181	С123-070204-0632	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	36	1261,00 --	-- --	45396 --	-- --	45396	-- 3632	49028
		ЩУР1									
182	Ц13-080304-0204 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	шт.	1	21703,78 4035,00	2506,87 912,05	21704 4035	2507 912	15162	3562 2021	27287
183	С123-070201-0320	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/30зо/1-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	12598,00 --	-- --	12598 --	-- --	12598	-- 1008	13606
184	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	4835,10 2550,00	106,65 31,45	4835 2550	107 31	2178	1859 535	7229
185	С123-070204-0416	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С32 100 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	4315,00 --	-- --	4315 --	-- --	4315	-- 345	4660
186	Ц13-080103-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	шт.	3	3869,64 2590,00	395,44 147,48	11609 7770	1186 442	2653	5913 1402	18924

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	С123-070503-0801	Трансформатор тока опорный ТОП-0,66 У3, класс точности 0,5, номинальный первичный ток от 50 до 300 А ГОСТ 7746-2015	шт.	3	2200,00	--	6600	--	6600	--	7128
					--	--	--	--		528	
188	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1277,41	79,98	1277	80	27	865	2314
					1170,15	31,45	1170	31		171	
189	С123-070501-0312	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	25818,00	--	25818	--	25818	--	27883
					--	--	--	--		2065	
190	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	4835,10	106,65	14505	320	6535	5576	21688
					2550,00	31,45	7650	94		1606	
191	С123-070204-0933	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	6333,00	--	18999	--	18999	--	20519
					--	--	--	--		1520	
192	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2639,71	21,67	10559	87	5372	3672	15369
					1275,00	--	5100	--		1138	
193	С123-070204-0640	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1509,00	--	1509	--	1509	--	1630
					--	--	--	--		121	
194	С123-070204-1608	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	3696,00	--	11088	--	11088	--	11975
					--	--	--	--		887	
		ЩС4, ЩС6									
195	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	2	4097,63	1311,61	8195	2623	192	4601	13820
					2690,00	505,05	5380	1010		1024	
196	С123-070201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	10524,00	--	21048	--	21048	--	22732
					--	--	--	--		1684	
197	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2639,71	21,67	31677	260	16117	11016	46108
					1275,00	--	15300	--		3415	
198	С123-070204-0643	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1509,00	--	3018	--	3018	--	3259

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		241	
199	С123-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	1509,00	–	12072	–	12072	–	13038
					–	–	–	–		966	
200	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	479,00	–	958	–	958	–	1035
					–	–	–	–		77	
		ЩСВ2-ЩСВ8, ЩСВ16, ЩСВ17									
201	Ц13-080304-0208 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	9	9764,01	889,45	87876	8005	55661	19469	115933
					2690,00	314,50	24210	2831		8588	
202	С123-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	9	8383,00	–	75447	–	75447	–	81483
					–	–	–	–		6036	
203	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	71	2639,71	21,67	187420	1539	95356	65178	272805
					1275,00	–	90525	–		20208	
204	С123-070204-0643	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	9	1509,00	–	13581	–	13581	–	14667
					–	–	–	–		1086	
205	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	62	3597,00	–	223014	–	223014	–	240855
					–	–	–	–		17841	
		ЩСВ11									
206	Ц13-080304-0208 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	9764,01	889,45	9764	889	6185	2163	12881
					2690,00	314,50	2690	315		954	
207	С123-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383,00	–	8383	–	8383	–	9054
					–	–	–	–		671	
208	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2639,71	21,67	18478	152	9401	6426	26896
					1275,00	–	8925	–		1992	
209	С123-070204-0643	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1509,00	–	1509	–	1509	–	1630
					–	–	–	–		121	
210	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	479,00	–	479	–	479	–	517

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		38	
211	С123-070204-1504	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 1Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	489,00	--	489	--	489	--	528
					--	--	--	--		39	
212	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	3597,00	--	14388	--	14388	--	15539
					--	--	--	--		1151	
		КМ11, КМ12, КМ13									
213	Ц13-080303-0903 Изм. и доп. вып. 17	Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	3	10699,08	111,49	32097	334	19658	8784	44151
					4035,00	31,45	12105	94		3270	
214	С123-070208-0246	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-49562, 95 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	3	38104,00	--	114312	--	114312	--	128457
					--	--	--	--		9145	
		КМ2									
215	Ц13-080303-0903 Изм. и доп. вып. 17	Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	1	10699,08	111,49	10699	111	6553	2928	14717
					4035,00	31,45	4035	31		1090	
216	С123-070208-0203	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	1	8397,00	--	8397	--	8397	--	9069
					--	--	--	--		672	
		ЩК3, ЩК5, ЩК8, ЩК2, ЩК7									
217	Ц13-080304-0208 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	5	9764,01	889,45	48820	4447	30923	10816	64407
					2690,00	314,50	13450	1573		4771	
218	С123-070201-0210	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-54з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5	16969,00	--	84845	--	84845	--	91633
					--	--	--	--		6788	
219	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	4835,10	106,65	24175	533	10892	9293	36146
					2550,00	31,45	12750	157		2677	
220	С123-070204-0631	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	1261,00	--	6305	--	6305	--	6809
					--	--	--	--		504	
221	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	60	2639,71	21,67	158383	1300	80583	55080	230540
					1275,00	--	76500	--		17077	
222	С123-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	60	3570,00	--	214200	--	214200	--	231336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		17136	
		ЩК10, ЩК6									
223	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	4097,63	1311,61	8195	2623	192	4601	13820
					2690,00	505,05	5380	1010		1024	
224	С123-070201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	10524,00	--	21048	--	21048	--	22732
					--	--	--	--		1684	
225	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4835,10	106,65	9670	213	4357	3717	14458
					2550,00	31,45	5100	63		1071	
226	С123-070204-0631	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1261,00	--	2522	--	2522	--	2724
					--	--	--	--		202	
227	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	2639,71	21,67	34316	282	17459	11934	49950
					1275,00	--	16575	--		3700	
228	С123-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	11	3570,00	--	39270	--	39270	--	42412
					--	--	--	--		3142	
229	С123-070204-0612	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	479,00	--	958	--	958	--	1035
					--	--	--	--		77	
		ЩК11									
230	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4097,63	1311,61	4098	1312	96	2300	6910
					2690,00	505,05	2690	505		512	
231	С123-070201-0114	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-54з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	15615,00	--	15615	--	15615	--	16864
					--	--	--	--		1249	
232	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4835,10	106,65	4835	107	2178	1859	7229
					2550,00	31,45	2550	31		535	
233	С123-070204-0631	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1261,00	--	1261	--	1261	--	1362
					--	--	--	--		101	
234	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2639,71	21,67	31677	260	16117	11016	46108
					1275,00	--	15300	--		3415	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	С123-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	12	3570,00	–	42840	–	42840	–	46267
					–	–	–	–		3427	
		ЩК1									
236	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4097,63	1311,61	4098	1312	96	2300	6910
					2690,00	505,05	2690	505		512	
237	С123-070201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9019,00	–	9019	–	9019	–	9741
					–	–	–	–		722	
238	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4835,10	106,65	4835	107	2178	1859	7229
					2550,00	31,45	2550	31		535	
239	С123-070204-0629	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1041,00	–	1041	–	1041	–	1124
					–	–	–	–		83	
240	**Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**3**	**2639,71**	**21,67**	**7919**	**65**	**4029**	**2754**	**11527**
					1275,00	**–**	**3825**	**–**		**854**	
241	**С123-070204-1611**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**3**	**3570,00**	**–**	**10710**	**–**	**10710**	**–**	**11567**
					–	**–**	**–**	**–**		**857**	
		ЩК13									
242	**Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**4097,63**	**1311,61**	**4098**	**1312**	**96**	**2300**	**6910**
					2690,00	**505,05**	**2690**	**505**		**512**	
243	**С123-070201-1003**	**Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8**	**шт.**	**1**	**1278,00**	**–**	**1278**	**–**	**1278**	**–**	**1380**
					–	**–**	**–**	**–**		**102**	
244	**Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**	**4835,10**	**106,65**	**4835**	**107**	**2178**	**1859**	**7229**
					2550,00	**31,45**	**2550**	**31**		**535**	
245	**С123-070204-0629**	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**1**	**1041,00**	**–**	**1041**	**–**	**1041**	**–**	**1124**
					–	**–**	**–**	**–**		**83**	
246	**Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2**	**2639,71**	**21,67**	**5279**	**43**	**2686**	**1836**	**7685**
					1275,00	**–**	**2550**	**–**		**569**	
247	**С123-070204-1611**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**2**	**3570,00**	**–**	**7140**	**–**	**7140**	**–**	**7711**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		571	
		ЩО1, ЩО2, ЩО3-ЩО8									
248	Ц13-080304-0208 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	8	9764,01	889,45	78112	7116	49476	17306	103051
					2690,00	314,50	21520	2516		7633	
249	С123-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8	8383,00	--	67064	--	67064	--	72429
					--	--	--	--		5365	
250	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	4835,10	106,65	38681	853	17428	14869	57834
					2550,00	31,45	20400	252		4284	
251	С123-070204-0648	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	1885,00	--	15080	--	15080	--	16286
					--	--	--	--		1206	
252	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	96	2639,71	21,67	253412	2080	128932	88128	368864
					1275,00	--	122400	--		27323	
253	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	96	479,00	--	45984	--	45984	--	49663
					--	--	--	--		3679	
		ЩО9									
254	Ц13-080304-0208 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	9764,01	889,45	9764	889	6185	2163	12881
					2690,00	314,50	2690	315		954	
255	С123-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383,00	--	8383	--	8383	--	9054
					--	--	--	--		671	
256	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4835,10	106,65	4835	107	2178	1859	7229
					2550,00	31,45	2550	31		535	
257	С123-070204-0648	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1885,00	--	1885	--	1885	--	2036
					--	--	--	--		151	
258	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	2639,71	21,67	39596	325	20146	13770	57635
					1275,00	--	19125	--		4269	
259	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	9	479,00	--	4311	--	4311	--	4656

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		345	
260	С123-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	3570,00	--	21420	--	21420	--	23134
					--	--	--	--		1714	
		ЩО10, ЩО13, ЩО15, ЩО16-ЩО19									
261	Ц13-080304-0208 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	6	9764,01	889,45	58584	5337	37107	12979	77289
					2690,00	314,50	16140	1887		5725	
262	С123-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6	8383,00	--	50298	--	50298	--	54322
					--	--	--	--		4024	
263	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	4835,10	106,65	33846	747	15249	13011	50605
					2550,00	31,45	17850	220		3748	
264	С123-070204-0648	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	1885,00	--	13195	--	13195	--	14251
					--	--	--	--		1056	
265	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	69	2639,71	21,67	182140	1495	92670	63342	265121
					1275,00	--	87975	--		19639	
266	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	33	479,00	--	15807	--	15807	--	17072
					--	--	--	--		1265	
267	С123-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	36	3570,00	--	128520	--	128520	--	138802
					--	--	--	--		10282	
		ЩО11, ЩО12									
268	Ц13-080304-0208 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	2	9764,01	889,45	19528	1779	12369	4326	25763
					2690,00	314,50	5380	629		1908	
269	С123-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	8383,00	--	16766	--	16766	--	18107
					--	--	--	--		1341	
270	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4835,10	106,65	9670	213	4357	3717	14458
					2550,00	31,45	5100	63		1071	
271	С123-070204-0648	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1885,00	--	3770	--	3770	--	4072

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		302	
272	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	24	2639,71	21,67	63353	520	32233	22032	92216
					1275,00	–	30600	–		6831	
273	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	24	479,00	–	11496	–	11496	–	12416
					–	–	–	–		920	
		ЩО20									
274	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4097,63	1311,61	4098	1312	96	2300	6910
					2690,00	505,05	2690	505		512	
275	С123-070201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9019,00	–	9019	–	9019	–	9741
					–	–	–	–		722	
276	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2639,71	21,67	18478	152	9401	6426	26896
					1275,00	–	8925	–		1992	
277	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1509,00	–	1509	–	1509	–	1630
					–	–	–	–		121	
278	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	479,00	–	2874	–	2874	–	3104
					–	–	–	–		230	
		ЩС/ЩО19 (столовая)									
279	Ц13-080304-0208 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	9764,01	889,45	9764	889	6185	2163	12881
					2690,00	314,50	2690	315		954	
280	С123-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383,00	–	8383	–	8383	–	9054
					–	–	–	–		671	
281	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2639,71	21,67	18478	152	9401	6426	26896
					1275,00	–	8925	–		1992	
282	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	479,00	–	3353	–	3353	–	3621
					–	–	–	–		268	
283	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4835,10	106,65	9670	213	4357	3717	14458
					2550,00	31,45	5100	63		1071	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
284	С123-070204-0648	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1885,00	--	1885	--	1885	--	2036
					--	--	--	--		151	
285	С123-070204-0648	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1885,00	--	1885	--	1885	--	2036
					--	--	--	--		151	
286	Ц13-080303-1005 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	7371,09	106,65	14742	213	7131	5372	21723
					3699,00	31,45	7398	63		1609	
287	С123-070209-0201	Пускатель магнитный типа LEI-1210, закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55	шт.	2	6704,00	--	13408	--	13408	--	14481
					--	--	--	--		1073	
		ЩМП									
288	Ц13-080303-2510 Изм. и доп. вып. 17	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 32 мм2, с количеством зажимов до 6. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	9527,56	224,48	19055	449	8574	7314	28478
					5016,00	62,90	10032	126		2109	
289	С123-070201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	5200,00	--	10400	--	10400	--	11232
					--	--	--	--		832	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				5099848	77391	2689301	661871	6107604
							894935	24334	1438219	345879	
	Стоимость оборудования		тенге				1438219				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				1438219				
	Стоимость монтажных работ		тенге				3661629				
	Материалы		тенге				1051045				
	Всего заработная плата		тенге					919269			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1638257				
		Накладные расходы	тенге				661874				
		Сметная прибыль	тенге				345880				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				4669383				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								711
		Сметная заработная плата	тенге					919269			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				6107602				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								711
		Сметная заработная плата	тенге					919269			
		РАЗДЕЛ 4.Кабельно-проводниковая продукция									
290	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1425	320,20	144,92	456283	206514	65231	178817	685908
					129,50	44,79	184538	63819		50808	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291	Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1310	446,31	206,29	584669	270234	59967	243384	894297
					194,25	63,79	254468	83565		66244	
292	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,245	177803,00	--	43562	--	43562	--	47047
					--	--	--	--		3485	
293	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,11	276381,00	--	30402	--	30402	--	32834
					--	--	--	--		2432	
294	С123-060144-0530	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,21	989932,00	--	207886	--	207886	--	224517
					--	--	--	--		16631	
295	С123-060144-0531	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09	1625720,00	--	146315	--	146315	--	158020
					--	--	--	--		11705	
296	**С123-060144-0902**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,095**	**461853,00**	**--**	**43876**	**--**	**43876**	**--**	**47386**
					--	**--**	**--**	**--**		**3510**	
297	**С123-060144-0903**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,255**	**713864,00**	**--**	**182035**	**--**	**182035**	**--**	**196598**
					--	**--**	**--**	**--**		**14563**	
298	**С123-060144-1018**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,95**	**4273832,00**	**--**	**4060140**	**--**	**4060140**	**--**	**4384952**
					--	**--**	**--**	**--**		**324811**	
299	**С123-060141-0807**	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,02**	**726112,00**	**--**	**14522**	**--**	**14522**	**--**	**15684**
					--	**--**	**--**	**--**		**1162**	
300	**С123-060141-0852**	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,06**	**2518743,00**	**--**	**151125**	**--**	**151125**	**--**	**163215**
					--	**--**	**--**	**--**		**12090**	
301	**С123-060137-0707**	**Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,3**	**1048230,00**	**--**	**314469**	**--**	**314469**	**--**	**339627**
					--	**--**	**--**	**--**		**25158**	
302	**С123-060144-1001**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,2**	**305114,00**	**--**	**61023**	**--**	**61023**	**--**	**65905**
					--	**--**	**--**	**--**		**4882**	
303	**С123-060201-3502**	**Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10х1 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,2**	**437919,00**	**--**	**87584**	**--**	**87584**	**--**	**94591**
					--	**--**	**--**	**--**		**7007**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**6383891**	**476748**	**5468137**	**422201**	**7350581**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							439005	147385	–	544488	
	Стоимость монтажных работ		тенге				6383891				
	Материалы		тенге				125199				
	Всего заработная плата		тенге					586390			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				5342938				
		Накладные расходы	тенге				422201				
		Сметная прибыль	тенге				544487				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				7350579				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								463
		Сметная заработная плата	тенге					586390			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				7350579				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								463
		Сметная заработная плата	тенге					586390			
		РАЗДЕЛ 5.Изделия для монтажа кабельной продукции									
304	Ц13-080206-0606 Изм. и доп. вып. 17	**Короб металлический длиной 3 м. Монтаж по стенам и потолкам**	м	77	422,02	90,70	32496	6984	1372	19281	55919
					313,50	34,28	24140	2640		4142	
305	С123-061710-1712	**Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 100 мм, шириной 400 мм**	м	154	5273,00	–	812042	–	812042	–	877005
					–	–	–	–		64963	
306	Ц13-080201-1209 Изм. и доп. вып. 17	**Полка кабельная, масса до 0,9 кг. Установка на стойках**	шт.	56	53,14	26,39	2976	1478	48	1463	4794
					25,90	10,38	1450	581		355	
307	С123-061710-2541	**Полка настенная, усиленная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 430 мм, толщиной 4/2 мм**	шт.	56	1391,00	–	77896	–	77896	–	84128
					–	–	–	–		6232	
308	Ц13-080201-1205 Изм. и доп. вып. 17	**Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 2,4 кг. Монтаж оборудования**	шт.	56	427,98	79,85	23967	4472	2090	13229	40171
					310,80	17,30	17405	969		2976	
309	С123-061710-2534	**Стойка опорная напольная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 800 мм, толщиной 4/2 мм**	шт.	56	3785,00	–	211960	–	211960	–	228917
					–	–	–	–		16957	
310	С123-061710-2574	**Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм**	шт.	112	197,00	–	22064	–	22064	–	23829
					–	–	–	–		1765	
311	С123-061710-2664	**Анкер латунный забивной М12, длиной 41 мм для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей**	1000 шт.	0,224	326050,00	–	73035	–	73035	–	78878
					–	–	–	–		5843	
312	С123-061702-0902	**Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-16** ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,24	26585,00	–	6380	–	6380	–	6891

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		510	
313	С123-061702-0903	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-25 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,05	38634,00	–	79200	–	79200	–	85536
					–	–	–	–		6336	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				1342016	12933	1286087	33973	1486068
							42995	4189	–	110079	
	Стоимость монтажных работ		тенге				1342016				
	Материалы		тенге				3510				
	Всего заработная плата		тенге					47184			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1282577				
		Накладные расходы	тенге				33973				
		Сметная прибыль	тенге				110079				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				1486067				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	тенге					47184			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				1486067				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	тенге					47184			
		РАЗДЕЛ 6.Молниезащита и заземление									
314	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	40	660,56	25,47	26422	1019	16374	6727	35802
					225,72	7,86	9029	315		2652	
315	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	9	273,53	20,67	2462	186	245	1501	4280
					225,72	5,98	2031	54		317	
316	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01422	221070,00	–	3144	–	3144	–	3395
					–	–	–	–		251	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				32028	1205	19763	8228	43477
							11060	368	–	3220	
	Стоимость монтажных работ		тенге				28884				
	Материалы		тенге				16619				
	Всего заработная плата		тенге					11429			
		Накладные расходы	тенге				8229				
		Сметная прибыль	тенге				2969				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				40082				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	тенге					11429			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3144				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				3144				
		Сметная прибыль	тенге				251				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3395				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				43477				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	тенге					11429			
		РАЗДЕЛ 7.Демонтажные работы									
317	Ц13-080304-0205 Изм. и доп. вып. 17 к=0,3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Демонтаж	шт.	4	2065,38	854,88	8262	3420	–	4383	13656
					1210,50	311,36	4842	1245		1012	
318	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17 к=0,3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Демонтаж	шт.	1	1084,59	277,59	1085	278	–	649	1872
					807,00	94,35	807	94		139	
319	Ц13-080304-0204 Изм. и доп. вып. 17 к=0,3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Демонтаж	шт.	2	1962,56	752,06	3925	1504	–	2137	6547
					1210,50	273,62	2421	547		485	
320	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17 к=0,3	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Демонтаж	шт.	84	1200,48	393,48	100841	33053	–	57971	171516
					807,00	151,52	67788	12727		12705	
321	Ц13-080303-0903 Изм. и доп. вып. 17 к=0,3	Контактор переменного тока на ток до 160 А. Демонтаж	шт.	4	1243,95	33,45	4976	134	–	3513	9168
					1210,50	9,44	4842	38		679	
322	Е12-170101-0601	Кабель. Демонтаж	м	2735	87,65	0,21	239720	586	–	172390	445079
					87,43	0,11	239134	296		32969	
323	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 17 к=0,3	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Демонтаж	м	40	75,36	7,64	3014	306	–	2018	5435
					67,72	2,36	2709	94		403	
324	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17 к=0,3	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Демонтаж	м	9	73,92	6,20	665	56	–	450	1205
					67,72	1,79	609	16		89	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**тенге**				362487	39335	–	243511	654478
							323152	15059	–	48481	
	Стоимость монтажных работ		тенге				122767				
	Всего заработная плата		тенге					98781			
		Накладные расходы	тенге				71122				
		Сметная прибыль	тенге				15511				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				209400				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	тенге					98781			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				239720				
	Всего заработная плата		тенге					239431			
		Накладные расходы	тенге				172390				
		Сметная прибыль	тенге				32969				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				445079				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								264
		Сметная заработная плата	тенге					239431			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				654479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								361
		Сметная заработная плата	тенге					338211			
		РАЗДЕЛ 8.Восстановительные работы									
325	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	24,59	3442,43	33,65	84649	828	48757	25533	118997
					1425,95	16,21	35064	399		8815	
326	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 18	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	70,79	2237,75	14,20	158411	1005	90898	48158	223094
					939,51	5,35	66508	378		16525	
327	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	64,2	1104,99	18,97	70940	1218	11160	42443	122455
					912,17	6,04	58562	388		9071	
328	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	64,2	412,27	2,91	26468	187	8944	12547	42136
					270,04	1,40	17337	90		3121	
329	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	71,9	2541,44	14,10	182730	1013	96570	61582	263857
					1184,24	5,35	85147	384		19545	
330	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	71,9	1215,26	7,25	87377	521	31238	40165	137746
					773,54	2,33	55618	168		10203	
331	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	154,9	459,30	2,91	71145	450	23615	34054	113615
					303,94	1,40	47080	217		8416	
332	Е11-460303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий	м3 заделки	0,2	96758,04	657,96	19352	132	8442	7805	29329
					53891,32	310,80	10778	62		2173	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				701072	5353	319624	272287	1051229
							376093	2087	–	77869	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				701072				
	Материалы		тенге				319626				
	Всего заработная плата		тенге					378179			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	тенге				272289				
		Сметная прибыль	тенге				77869				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1051230				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								314
		Сметная заработная плата	тенге					378179			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				1051230				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								314
		Сметная заработная плата	тенге					378179			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**								28939582
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				4406180				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					751306			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					241892			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						16381188		
		- Перевозка грузов	тенге				9309				
		- Оборудование, инвентарь	тенге						2053413		
		- Накладные расходы	тенге							3346606	
		- Сметная прибыль	тенге							1991569	
		Итого									28939582

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,42%	**650 645,29**
Итого с затратами зимнее время	**29 590 227,29**
Скидка 10%	**2 959 022,73**
Итого со скидкой	**26 631 204,56**
Налог на добавленную стоимость 12%	**3 195 744,55**
Итого	**29 826 949,11**

Заказчик: Мергенбаева Б.Т.

Подрядчик: Мукаев Б.К.

Технический надзор: Кажмуратов М.К.

Авторский надзор: Шакирова Р.К.