Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021 года.

Заказчик (застройщик): **КГУ "Аппарат акима Тогызкентского с/о Сарысуского района"**
Подрядчик: ТОО "Сарысу жолдары"
Договор:
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт дорожного покрытия ул. Жастар в а. Тогызкент Сарысуского района Жамбылской области, протяженностью – 0,250 км

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт дорожного покрытия ул. Жастар в а. Тогызкент Сарысуского района Жамбылской области, протяженностью – 0,250 км	5562000,64	5562000,64			5562000,64	5562000,64		
	НДС 12%	595928,64	595928,64			595928,64	595928,64		
	Всего	5562000,64	5562000,64			5562000,64	5562000,64		
	ИТОГО К ОПЛАТЕ	**5562000,64**	**5562000,64**			**5562000,64**	**5562000,64**		

Заказчик:

КГУ "Аппарат акима Тогызкентского сельского округа Сарысуского района"

_____ **Адильбеков Ж.**
И.о. акима

Подрядчик:

ТОО "Сарысу жолдары"

_____ **Куатбеков А.**
Директор

Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
_____ М. Есенбаев 31 июля 2000г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____ А. Смаилов 10 августа 2000 г.

СЧЕТ – ФАКТУРА № 26

от | | декабрь | 2021 |

к пр. государственн. Республики К... от 14 июля 2000 г. №

Поставщик ТОО "Сарысу жолдары"

РНН и адрес поставщика
БИН 010340004639
с. Саудакент, ул. Султангазиева б/н

Расчетный счет поставщика №
KZ 23722S000000215932
ФАО "Kaspi bank" г. Тараз

Свидетельство о постановке на учет по НДС серия _____ номер _____

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) № _____ от

Дополнительное соглашение на поставку товаров (работ, услуг) № от

Условия оплаты по договору (контракту)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по договоренности № _____ от

Способ отправления

Товарно-транспортная накладная № _____ от

Грузоотправитель:
ТОО "Сарысу жолдары"
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель:
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: КГУ "Аппарат акима Тогызкентского с/о Сарысуского района"

РНН и адрес поставщика
БИН: 990340000667

Расчетный счет поставщика №
ИИК: РГУ «КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена без НДС	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	Размер облагаемого оборота	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
							ставка	сумма		Ставка	сумм
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Средний ремонт										
	дорожного покрытия ул.										
	Жастар в а. Тогызкент										
	Сарысуского района										
	Жамбылской области										
	протяженностью-0,250 км	км	0,250		4966072		12	595928,64	5562000,64		

Руководитель организации
Куатбеков А.
(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Директор
(должность)

М.П.

Главный бухгалтер организации
не предусмотрено
(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) покупателю
Копия (второй экземпляр) - поставщику

Заказчик: КГУ «Аппарат акима Тогызкентского с/о Сарысуского района»
Подрядчик: ТОО «Сарысу жолдары»
Договор:
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: Средний ремонт дорожного покрытия ул. Жастар в с. Тогызкент Сарысуского района Жамбылской области, протяженностью - 0,250 км

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й С Е Р Т И Ф И К А Т №2 ОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2021 г.
(А К Т В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т Ф О Р М А № 2

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы тенге	Сметная прибыль тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		с ПК-00+00 по ПК-01+75									
1	Е12-18010 1-1401 1218-0101 -1401 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном Основании. Разборка м	30	1030,85	275,89	30925	8277	--	18938		53853
				754,96	121,82	22649	3655	--	3989		
		с ПК-00+00 по ПК-00+80									
2	Е11-27030 1-0104 1127-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 8	-Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала м2	520	128,12	96,38	66622	50119	226	31582		106060
				31,3	24,93	16277	12966	--	7856		
3	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 17	-Слои основания подстилающие и выравнивающие из ПГС. Устройство м3	62,4	2785,16	986,91	173794	61583	103585	25040		214740
				138,24	233,31	8626	14559	--	15907		
		с ПК-00+80 по ПК-01+00									
4	Е11-27030 1-0104 1127-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 8	-Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала м2	130	128,12	96,38	16655	12530	56	7895		26515
				31,3	24,93	4069	3241	--	1964		
5	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 17	-Слои основания подстилающие и выравнивающие из ПГС. Устройство м3	26	2785,16	986,91	72414	25660	43160	10433		89475
				138,24	233,31	3594	6066	--	6628		
		с ПК-01+00 по ПК-01+75									
6	Е11-27030 1-0104	-Основания гравийные. Исправление профиля	487,5	128,12	96,38	62458	46986	212	29608		99431

	-0104 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 8	материала м2		31,3	24,93	15260	12155	--	7365	
7	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 17	-Слои основания подстилающие и выравнивающие из ПГС. Устройство м3	73,125	2785,16 138,24	986,91 233,31	203665 10109	72168 17061	121388 --	29343 18641	25649
		С ПК-00+00 по ПК-01+75								
8	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Розлив вяжущих материалов Основания. т	0,26	127962,73 --	1766,1 898,42	33270 --	459 234	32811 --	252 2682	30204
9	Е11-27060 0-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих а/б смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство. м2	875	1559,7 43,55	124,97 29,88	1364735 38102	109350 26144	1217283 --	69386 114730	1548850
10	Е11-27060 2-0401 1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=4	-Покрытия из горячих а/б смесей Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см, изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 м2	875	695,05 0,47	0,09 --	608171 408	76 --	607687 --	441 48689	657301
11	Е11-27080 1-0111 1127-0801 -0111 РСНБ РК 2015	-Обочины. Укрепление из ПГС 6 см м2	262,5	296,23 31,54	162,56 43,32	77760 8280	42671 11372	26809 --	21224 7919	106902
		с ПК-01+75 по ПК-02+50								
12	Е11-27030 1-0104 1127-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 8	-Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала м2	337,5	128,12 31,3	96,38 24,93	43240 10564	32529 8415	147 --	20498 5099	68837
13	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 17	-Слои основания подстилающие и выравнивающие из ПГС. Устройство м3	50,625	2785,16 138,24	986,91 233,31	140999 6998	49962 11811	84039 --	20315 12905	174218
14	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Розлив вяжущих материалов Основания. т	0,1	127962,73 --	1766,1 898,42	12796 --	177 90	12619 --	97 1031	13925
15	Е11-27060 0-0301 1127-0602	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих а/б смесей плотных мелкозернистых АБВ,	262,5	1559,7 43,55	124,97 29,88	409420 11431	32805 7843	365184 --	20816 34419	464655

	-0301 РСНБ РК 2015	плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство.							
		м2							
16	Е11-27060 2-0401 1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К-4	-Покрытия из горячих а/б смесей Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см, изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	262,5	695,05 0,47	0,09 --	182451 122	23 --	182306 --	132 14607	197190
		м2							
17	Е11-27080 1-0111 1127-0801 -0111 РСНБ РК 2015	-Обочины. Укрепление из ПГС 6 см	75	296,23 31,54	162,56 43,32	22217 2366	12192 3249	7659 --	6064 2262	30544
		м2							
		Примыкание на ПК-00+00; ПК-02+50							
18	Е11-01020 3-0101 1101-0203 -0101 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом	40	8,64 --	8,64 1,56	346 --	346 62	-- --	45 31	422
		м2							
19	Е11-27040 1-0102 1127-0402 -0101 РСНБ РК 2015	-Слои основания подстилающие и выравнивающие из ПГС. Устройство	4,8	2785,16 138,24	986,91 233,31	13369 664	4737 1120	7968 --	1926 1224	16518
		м3							
20	Е11-27060 0-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих а/б смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство.	40	1559,7 43,55	124,97 29,88	62388 1742	4999 1195	55647 --	3172 5245	70805
		м2							
21	Е11-27060 2-0401 1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К-4	-Покрытия из горячих а/б смесей Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см, изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	40	695,05 0,47	0,09 --	27802 19	3 --	27780 --	20 2226	30048
		м2							
22	С341-0201 02-1180 4102-0102 -1180 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1 (ГПС)	464	476 --	-- --	220864 --	-- --	-- --	-- 17669	238533
		т							
23	С341-0201 02-1902 4102-0102 -1902 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 52 км, класс груза 1 (асфальт)	171	911 --	-- --	155781 --	-- --	-- --	-- 12462	168243
		т							
		Дорожные знаки - 7 шт.							
24	Е11-27090 2-0101 1127-0902 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Знаки дорожные на металлических стойках. Установка.	7	4717,75 3472	802,85 257,92	33024 24304	5620 1805	3100 --	28198 4898	66120
		шт.							
25	С124-0102 02-0712 2401-0202 -0712 РСНБ РК 2015	-Стойка круглая металлическая для дорожных знаков СКМ 2.50 ГОСТ 32948-2014	7	10629 --	-- --	74403 --	-- --	74403 --	-- 5952	80355
		шт.							

26	С124-0102 01-0110 2401-0201 -0110 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние круглые 3.24, D 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 шт.	2	6643	--	13286	--	13286	--	14349
				--	--	--	--	--	1063	
27	С124-0102 01-0104 2401-0201 -0104 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние треугольные 2.4, А 900 мм., со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 шт.	2	8068	--	16136	--	16136	--	17427
				--	--	--	--	--	1291	
28	С124-0102 01-0104 2401-0201 -0104 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние треугольные 1.12.1, 1.12.2, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 шт.	2	6390	--	12780	--	12780	--	13802
				--	--	--	--	--	1022	
29	С124-0102 01-0104 2401-0201 -0104 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние треугольные 1.18.2, А=700 мм., со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 шт.	1	6390	--	6390	--	6390	--	6901
				--	--	--	--	--	511	
30	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Бетонирование стоек м3	0,315	13061,36	3,5	4114	1	3727	352	4823
				1225,8	1,68	386	1	--	357	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	4868698
Непредвиденные работы	Тенге	97374
Итого сметная стоимость	Тенге	4966072
НДС 12%	Тенге	595928,64
ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге	5562000,64

ЗАКАЗЧИК:

КГУ: «Аппарат акима Тогызкентского с/о Сарысуского района»

И. о Акима Тогызкентского с/о Сарысуского района **Адильбеков Ж.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Сарысу жолдары» **Куатбеков А.**