Заказчик: **АО «Астана-Теплотранзит»**
Генподрядчик: **ТОО «АП-ИМПЭКС»**
Наименование объекта: **«Строительство тепломагистрали 4 ввода (2 очередь. Участок теплотрассы от р. Ишим до ул.39)»**
Договор: №777/31-15 от 25.12.2015г.

910

Форма 2В

Акт №5 приемки выполненных работ за апрель 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-1. Тепловые сети. Трубопроводы								
		Трубопроводы								
42	Е0124-10-9	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 1000 мм в ППУ изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,28001	1944754,50 900000,00	934272,12 181486,97	544551 252009	261606 50818	393675 130	4720,00 686,64	1322 192
43	Е0124-10-19	Бесканальная прокладка обратных стальных трубопроводов диаметром 1000 мм в ППУ изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,20983	1872553,91 832500,00	930526,66 180071,76	392918 174683	195252 37784	276208 130	4380,00 679,73	919 143
44	С130806-489 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 1020х10-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 м	489,84	79149,00 --	-- --	38770346 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Изоляция стыков								
100	Е0125-51-6	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 1000 мм стык	1,8	4659,78 803,25	2446,90 924,75	8388 1446	4404 1665	3732 120	4,01 5,91	7 11
101	Е0125-51-6	Контроль методом радиографирования качества сварных стык	5	4659,78 803,25	2446,90 924,75	23299 4016	12235 4624	10368 120	4,01 5,91	20 30
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			39739501	473497			2268
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			432155	94891			375
		Материалы -	Тенге			969155				
		Всего заработная плата -	Тенге			55813				
		Местные материалы -	Тенге				527045			
		Накладные расходы -	Тенге			7690				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			683984				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				102598			342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99188				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1752328				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2985
		Сметная заработная плата -	Тенге				629643			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			38770346				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			38770346				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2326221				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			41096567				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			42848895				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2985
		Сметная заработная плата -	Тенге				629643			

Оборудование	-
В том числе строительно монтжные работы	**42 848 895**
Временные здания и сооружения	642 733
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	96 410
Итого с временными зданиями сооружениями	**43 491 628**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1 643 984
Затраты за выслугу лет	434 916
Затраты на дополнительные отпуска	173 967
Итого дополнительные затраты на на строительство	**2 252 866**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**45 744 495**
Итого в базовых ценах 2001 года	**45 744 495**
Итого в текущих ценах на 2016 год - 70 %, К=2,7367742 (2121:775)	**87 634 647**
Итого в текущих ценах на 2017 год - 30 %, К=2,9277419 (2269:775)	**40 178 423**
В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год	184 697
В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2017 год	84 679
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	2 556 261
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**130 369 331**
Договорная скидка 0,5%	651 847
Итого с договорной скидкой , без учета НДС	**129 717 484**
НДС 12%	15 566 098
ИТОГО ПО АКТУ	**145 283 583**
в том числе возвратных сумм	268 029
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**145 015 554**

Заказчик:

Начальник отдела технадзора АО «Астана-Теплотранзит» _____ **А. Жармагамбетов**
(подпись, печать)

Старший инженер сметного отдела _____ **Р. Нурмаганбетова**
(подпись, печать)

Ведущий инженер отдела технадзора АО "Астана-Теплотранзит" _____ **Б. Колесников**
(подпись, печать)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Технадзор:
Директор ТОО "VEHI.KZ" _____ **Р. Карыбаев**
(подпись, печать)

Инженер технического надзора ТОО "VEHI.KZ" _____ **Б. Бажанов**
(подпись, печать)

Инженер-сметчик ТОО "VEHI.KZ" _____ **Г. Нуркина**
(подпись, печать)

Генподрядчик:
Директор ТОО «АП-ИМПЭКС» _____ **Ж. Амиржанов**
(подпись, печать)

Форма 2В

Заказчик: **АО «Астана-Теплотранзит»**
Генподрядчик: **ТОО «АП-ИМПЭКС»**
Наименование объекта: **«Строительство тепломагистрали 4 ввода (2 очередь. Участок теплотрассы от р. Ишим до ул.39)»**
Договор: №777/31-15 от 25.12.2015г.

Акт №6 приемки выполненных работ за апрель 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-2. Тепловые сети. Конструкции железобетонные								
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-2 т.ч. п-1.6, п-3.9, доп. изм. № 1 К=1,06 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 на сооружении магистральных трубопроводов в траншеях, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	1427,95415	29,74	28,63	42462	40878	14716	0,01	11
		м3		1,11	9,52	1583	13588	97	0,04	51
2	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.182 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	81,89085	347,44	--	28452	--	32151	2,44	200
		м3		347,44	--	28452	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0101-17-2 т.ч. п-1.6, п-3.13, доп. изм. № 1 К=1,06 т.ч. п-3.46 К=1,1 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 на сооружении магистральных трубопроводов, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья в траншеях с откосами/лишний грунт/	1219,85	41,32	39,98	50403	48772	17378	0,01	11
		м3		1,31	13,38	1594	16321	97	0,05	60
4	Е010333-А1-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 2/лишний грунт пустить под временную дорогу и благоустройство/	2378,7075	27,06	27,06	64368	64368	12874	--	--
		т		--	5,41	--	12874	100	0,11	270
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов/пустить под временную дорогу и благоустройство/	1219,85	3,75	3,24	4580	3957	1893	--	4
		м3		0,48	1,12	586	1366	97	--	5
6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	364,519	757,20	152,52	276014	55596	99907	1,02	372
		м3		153,68	57,15	56019	20832	130	0,28	102
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			466279	213572			598
			Тенге			88235	64982			487
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			466279				
	Всего заработная плата -		Тенге				153216			
	Местные материалы -		Тенге			164472				
		Накладные расходы -	Тенге			178919				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26838			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38712				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			683910				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1175
		Сметная заработная плата -	Тенге				180054			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			683910				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1175
		Сметная заработная плата -	Тенге				180054			
		РАЗДЕЛ 2.Конструкции железобетонные								
Канал №1(сеч 2-2)										
20	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	15,3	6092,95	66,01	93222	1010	3545	1,35	21
		м3		195,75	24,93	2995	381	105	0,12	2
21	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	82	731,84	389,08	60011	31905	33386	0,94	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		153,90	136,92	12620	11227	140	0,55	45
22	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	82	5273,00	--	432386	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	4	338,58	172,69	1354	691	764	0,48	2
		шт		76,28	60,21	305	241	140	0,24	1
24	С143003-491 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	4	2323,00	--	9292	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	2	482,01	243,37	964	487	537	0,67	1
		шт		106,88	85,08	214	170	140	0,34	1
26	С143003-501 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	2	2648,00	--	5296	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0107-37-1	Укладка плит перекрытий и покрытий ПП45-15;ПП45-7,5	37,81	1728,42	674,27	65352	25494	17981	1,54	58
		м3		256,50	83,19	9698	3145	140	0,30	11
28	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	37,81	20800,00	--	786448	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	83,706	70,00	--	5859	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	83,706	232,00	--	19420	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/Пенетрон/	309,4	46,24	3,82	14307	1182	14162	0,21	66
		м2		37,35	1,44	11556	446	118	0,01	2
32	С11011-2678 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Состав Пенетрон	340,34	367,00	--	124905	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
Канал №2(сеч 2-2)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/Пенетрон/	573,3	46,24	3,82	26509	2190	26241	0,21	122
		м2		37,35	1,44	21413	826	118	0,01	4
46	С11011-2678 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Состав Пенетрон	630,63	367,00	--	231441	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
Канал №3(сеч.2-2)										
47	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	5,85	6092,95	66,01	35644	386	1356	1,35	8
		м3		195,75	24,93	1145	146	105	0,12	1
48	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	44	338,58	172,69	14897	7598	8408	0,48	21
		шт		76,28	60,21	3356	2649	140	0,24	10
49	С143003-500 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78	24	1450,00	--	34800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	С143003-491 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	20	2323,00	--	46460	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	7	482,01	243,37	3374	1704	1881	0,67	5
		шт		106,88	85,08	748	596	140	0,34	2
52	С143003-501 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	7	2648,00	--	18536	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	27	731,84	389,08	19760	10505	10993	0,94	25
		шт		153,90	136,92	4155	3697	140	0,55	15
54	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	27	5273,00	--	142371	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0107-37-1	Укладка плит перекрытий и покрытий ПП45-15;ПП45-7,5	16,8	1728,42	674,27	29037	11328	7990	1,54	26
		м3		256,50	83,19	4309	1398	140	0,30	5
56	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	16,8	20800,00	--	349440	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	40,534	70,00	--	2837	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	40,534	232,00	--	9404	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/Пенетрон/**	118,3	46,24	3,82	5470	452	5415	0,21	25
		м2		37,35	1,44	4419	170	118	0,01	1
63	С11011-2678 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Состав Пенетрон**	130,13	367,00	--	47758	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			2636555	94931			456
			Тенге			76933	25092			101
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2636555				
	Материалы -		Тенге			24197				
	Всего заработная плата -		Тенге				102025			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			404104				
	Местные материалы -		Тенге			2036390				
		Накладные расходы -	Тенге			132659				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19899			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			166153				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2935367				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							623
		Сметная заработная плата -	Тенге				121924			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2935367				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							623
		Сметная заработная плата -	Тенге				121924			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3102834	308503			1054
			Тенге			165168	90073			588
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3102834				
	Материалы -		Тенге			24197				
	Всего заработная плата -		Тенге				255241			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			404104				
	Местные материалы -		Тенге			2200862				
		Накладные расходы -	Тенге			311579				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46737			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			204865				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3619277				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1798
		Сметная заработная плата -	Тенге				301978			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3619277				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1798
		Сметная заработная плата -	Тенге				301978			

Оборудование	-
В том числе строительно монтжные работы	**3 619 277**
Временные здания и сооружения	54 289
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	8 143
Итого с временными зданиями сооружениями	**3 673 566**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	138 861
Затраты за выслугу лет	36 736
Затраты на дополнительные отпуска	14 694
Итого дополнительные затраты на на строительство	**190 291**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**3 863 857**
Итого в базовых ценах 2001 года	**3 863 857**
Итого в текущих ценах на 2016 год - 70 %, К=2,7367742 (2121:775)	**7 402 153**
Итого в текущих ценах на 2017 год - 30 %, К=2,9277419 (2269:775)	**3 393 713**
В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год	15 601
В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2017 год	7 153
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	215 917
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**11 011 783**
Договорная скидка 0,5%	55 059
Итого с договорной скидкой , без учета НДС	**10 956 724**
НДС 12%	1 314 807
ИТОГО ПО АКТУ	**12 271 531**
в том числе возвратных сумм	22 639
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**12 248 891**

Заказчик:

Начальник отдела технадзора АО «Астана-Теплотранзит» _____ **А. Жармагамбетов**
(подпись, печать)

Старший инженер сметного отдела Вр. (временно проверяющий) _____ **Р. Нурмаганбетова**
(подпись, печать)

Ведущий инженер отдела технадзора АО "Астана-Теплотранзит" _____ **Б. Колесников**
(подпись, печать)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Технадзор:
Директор ТОО "VEHI.KZ" _____ **Р. Карыбаев**
(подпись, печать)

Инженер технического надзора ТОО "VEHI.KZ" _____ **Б. Бажанов**
(подпись, печать)

Инженер-сметчик ТОО "VEHI.KZ" _____ **Г. Нуркина**
(подпись, печать)

Генподрядчик:
Директор ТОО «АП-ИМПЭКС» _____ **Ж. Амиржанов**
(подпись, печать)

Счет-фактура № 35 от 15 апреля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030340003189, 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 03001, № 0007155, от 05.11.2012

ИИК поставщика: KZ848210439812187778, в банке AOBank RBK, БИК KINCKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 777/31-15 от 25.12.2015 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, ул. И. Жансугурова, дом № 7

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030340003189, Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс",020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 041140003314, АО Астана Теплотранзит,Республика Казахстан, Астана, ул. И. Жансугурова, дом № 7

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО Астана Теплотранзит

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 041140003314, Республика Казахстан, Астана, ул. И. Жансугурова, дом № 7

ИИК получателя: KZ05998BTB0000287504, в банке АО Цеснабанк, БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство тепломагистрали 4 ввода (2 очередь. Участок теплотрассы от р. Ишим до ул. 39)	работа	1	191 065 063,40	191 065 063,40	12%	22 927 807,60	213 992 871,00		
Всего по счету:					**191 065 063,40**		**22 927 807,60**	**213 992 871,00**		

Руководитель: Амиржанов Ж. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Санкина С. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Акмагамбетов Ж.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **АО Астана Теплотранзит,Республика Казахстан, Астана, ул. И. Жаксугурова, дом № 7** — ИИН/БИН **041140003314**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс",020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52, тел.: (7162) 25-25-04** — **030340003189**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 777/31-15 от 25.12.2015 г

Номер документа	Дата составления
35	15.04.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство тепломагистрали 4 ввода(2 очередь. Участок теплотрассы от р. Ишим до ул. 39)			работа	1	213 992 871,00	213 992 871,00
				Итого	1	x	213 992 871,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Амиржанов Ж.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.04.2016

Утверждена
Приказом председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "____" _____ _____2012г
№ _____

Заказчик: **АО «Астана-Теплотранзит»**
Генподрядчик: **ТОО "АП-ИМПЭКС"**
Наименование стройки -**«Строительство тепломагистрали 4 ввода (2 очередь. Участок теплотрассы от р. Ишим до ул.39)»**
Наименование объекта - **«Строительство тепломагистрали 4 ввода (2 очередь. Участок теплотрассы от р. Ишим до ул.39)»**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2016 года
(представляется в случае наличия субподрядчиков, генподрядчиков, застройщиков и финансирующих банков)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименов	Организационно-правовая форма Код
		777/31-15	**25.12.2015г.**				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	Из графы 1			Стоимость проч. затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по стройке	**375 801 077,00**									
	в т.ч. за отчетный месяц		191 065 063,39							22 927 807,61	213 992 871,00

Заказчик:

Заместитель председателя Правления АО "Астана-Теплотранзит"

_____ **Нурсеитов П.Т.**

м.п.

Генподрядчик:

Директор ТОО «АП-ИМПЭКС»

_____ **Амиржанов Ж.К.**

м.п.

Заказчик: **АО «Астана-Теплотранзит»**
Генподрядчик: **ТОО «АП-ИМПЭКС»**
Наименование объекта: **«Строительство тепломагистрали 4 ввода (2 очередь. Участок теплотрассы от р. Ишим до ул.39)»**
Договор: №777/31-15 от 25.12.2015г.

910

Форма 2В

Акт №5 приемки выполненных работ за апрель 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-1. Тепловые сети. Трубопроводы								
		Трубопроводы								
42	E0124-10-9	**Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 1000 мм в ППУ изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С** км	0,28001	1944754,50 900000,00	934272,12 181486,97	544551 252009	261606 50818	393675 130	4720,00 686,64	1322 192
43	E0124-10-19	**Бесканальная прокладка обратных стальных трубопроводов диаметром 1000 мм в ППУ изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С** км	0,20983	1872553,91 832500,00	930526,66 180071,76	392918 174683	195252 37784	276208 130	4380,00 679,73	919 143
44	С130806-489 Изм. и доп. вып. 20	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 1020х10-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006** м	489,84	79149,00 --	-- --	38770346 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Изоляция стыков								
100	E0125-51-6	**Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 1000 мм** стык	1,8	4659,78 803,25	2446,90 924,75	8388 1446	4404 1665	3732 120	4,01 5,91	7 11
101	E0125-51-6	**Контроль методом радиографирования качества сварных** стык	5	4659,78 803,25	2446,90 924,75	23299 4016	12235 4624	10368 120	4,01 5,91	20 30
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			39739501	473497			2268
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			432155	94891			375
		Материалы -	Тенге			969155				
		Всего заработная плата -	Тенге			55813				
		Местные материалы -	Тенге				527045			
		Накладные расходы -	Тенге			7690				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			683984				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				102598			342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99188				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1752328				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				629643			2985
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			38770346				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			38770346				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2326221				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			41096567				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			42848895				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				629643			2985

Оборудование	-
В том числе строительно монтжные работы	**42 848 895**
Временные здания и сооружения	642 733
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	96 410
Итого с временными зданиями сооружениями	**43 491 628**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1 643 984
Затраты за выслугу лет	434 916
Затраты на дополнительные отпуска	173 967
Итого дополнительные затраты на на строительство	**2 252 866**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**45 744 495**
Итого в базовых ценах 2001 года	**45 744 495**
Итого в текущих ценах на 2016 год - 70 %, К=2,7367742 (2121:775)	**87 634 647**
Итого в текущих ценах на 2017 год - 30 %, К=2,9277419 (2269:775)	**40 178 423**
В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год	184 697
В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2017 год	84 679
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	2 556 261
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**130 369 331**
Договорная скидка 0,5%	651 847
Итого с договорной скидкой , без учета НДС	**129 717 484**
НДС 12%	15 566 098
ИТОГО ПО АКТУ	**145 283 583**
в том числе возвратных сумм	268 029
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**145 015 554**

Заказчик:

Начальник отдела технадзора АО «Астана-Теплотранзит» _____ **А. Жармагамбетов**
(подпись, печать)

Старший инженер сметного отдела _____ **Р. Нурмаганбетова**
(подпись, печать)

Ведущий инженер отдела технадзора АО "Астана-Теплотранзит" _____ **Б. Колесников**
(подпись, печать)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Технадзор:
Директор ТОО "VEHI.KZ" _____ **Р. Карыбаев**
(подпись, печать)

Инженер технического надзора ТОО "VEHI.KZ" _____ **Б. Бажанов**
(подпись, печать)

Инженер-сметчик ТОО "VEHI.KZ" _____ **Г. Нуркина**
(подпись, печать)

Генподрядчик:
Директор ТОО «АП-ИМПЭКС» _____ **Ж. Амиржанов**
(подпись, печать)

Форма 2В

Заказчик: **АО «Астана-Теплотранзит»**
Генподрядчик: **ТОО «АП-ИМПЭКС»**
Наименование объекта: **«Строительство тепломагистрали 4 ввода (2 очередь. Участок теплотрассы от р. Ишим до ул.39)»**
Договор: №777/31-15 от 25.12.2015г.

Акт №6 приемки выполненных работ за апрель 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-2. Тепловые сети. Конструкции железобетонные								
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-2 т.ч. п-1.6, п-3.9, доп. изм. № 1 К=1,06 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 на сооружении магистральных трубопроводов в траншеях, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	1427,95415	29,74	28,63	42462	40878	14716	0,01	11
		м3		1,11	9,52	1583	13588	97	0,04	51
2	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.182 К=1,15	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб**	81,89085	347,44	--	28452	--	32151	2,44	200
		м3		347,44	--	28452	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	E0101-17-2 т.ч. п-1.6, п-3.13, доп. изм. № 1 К=1,06 т.ч. п-3.46 К=1,1 т.ч. п-3.37 К=1,2	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 на сооружении магистральных трубопроводов, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья в траншеях с откосами/лишний грунт/**	1219,85	41,32	39,98	50403	48772	17378	0,01	11
		м3		1,31	13,38	1594	16321	97	0,05	60
4	E010333-A1-2	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 2/лишний грунт пустить под временную дорогу и благоустройство/**	2378,7075	27,06	27,06	64368	64368	12874	--	--
		т		--	5,41	--	12874	100	0,11	270
5	E0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов/пустить под временную дорогу и благоустройство/**	1219,85	3,75	3,24	4580	3957	1893	--	4
		м3		0,48	1,12	586	1366	97	--	5
6	E0123-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	364,519	757,20	152,52	276014	55596	99907	1,02	372
		м3		153,68	57,15	56019	20832	130	0,28	102
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			466279	213572			598
			Тенге			88235	64982			487
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			466279				
	Всего заработная плата -		Тенге				153216			
	Местные материалы -		Тенге			164472				
		Накладные расходы -	Тенге			178919				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26838			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38712				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			683910				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1175
		Сметная заработная плата -	Тенге				180054			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			683910				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1175
		Сметная заработная плата -	Тенге				180054			
		РАЗДЕЛ 2.Конструкции железобетонные								
Канал №1(сеч 2-2)										
20	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	15,3	6092,95	66,01	93222	1010	3545	1,35	21
		м3		195,75	24,93	2995	381	105	0,12	2
21	E0107-42-3	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	82	731,84	389,08	60011	31905	33386	0,94	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		153,90	136,92	12620	11227	140	0,55	45
22	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	82	5273,00	--	432386	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	4	338,58	172,69	1354	691	764	0,48	2
		шт		76,28	60,21	305	241	140	0,24	1
24	С143003-491 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	4	2323,00	--	9292	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	2	482,01	243,37	964	487	537	0,67	1
		шт		106,88	85,08	214	170	140	0,34	1
26	С143003-501 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	2	2648,00	--	5296	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0107-37-1	Укладка плит перекрытий и покрытий ПП45-15;ПП45-7,5	37,81	1728,42	674,27	65352	25494	17981	1,54	58
		м3		256,50	83,19	9698	3145	140	0,30	11
28	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	37,81	20800,00	--	786448	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	83,706	70,00	--	5859	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	83,706	232,00	--	19420	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/Пенетрон/	309,4	46,24	3,82	14307	1182	14162	0,21	66
		м2		37,35	1,44	11556	446	118	0,01	2
32	С11011-2678 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Состав Пенетрон	340,34	367,00	--	124905	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
Канал №2(сеч 2-2)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0108-4-7	Гидроизоляции боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/Пенетрон/	573,3	46,24	3,82	26509	2190	26241	0,21	122
		м2		37,35	1,44	21413	826	118	0,01	4
46	С11011-2678 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Состав Пенетрон	630,63	367,00	--	231441	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
Канал №3(сеч.2-2)										
47	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	5,85	6092,95	66,01	35644	386	1356	1,35	8
		м3		195,75	24,93	1145	146	105	0,12	1
48	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	44	338,58	172,69	14897	7598	8408	0,48	21
		шт		76,28	60,21	3356	2649	140	0,24	10
49	С143003-500 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78	24	1450,00	--	34800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	С143003-491 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	20	2323,00	--	46460	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	7	482,01	243,37	3374	1704	1881	0,67	5
		шт		106,88	85,08	748	596	140	0,34	2
52	С143003-501 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	7	2648,00	--	18536	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	27	731,84	389,08	19760	10505	10993	0,94	25
		шт		153,90	136,92	4155	3697	140	0,55	15
54	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	27	5273,00	--	142371	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0107-37-1	Укладка плит перекрытий и покрытий ПП45-15;ПП45-7,5	16,8	1728,42	674,27	29037	11328	7990	1,54	26
		м3		256,50	83,19	4309	1398	140	0,30	5
56	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	16,8	20800,00	--	349440	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**								
		м3	40,534	70,00	--	2837	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
61	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**								
		м3	40,534	232,00	--	9404	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
62	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/Пенетрон/**								
		м2	118,3	46,24	3,82	5470	452	5415	0,21	25
				37,35	1,44	4419	170	118	0,01	1
63	С11011-2678 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Состав Пенетрон**								
		кг	130,13	367,00	--	47758	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			2636555	94931			456
			Тенге			76933	25092			101
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2636555				
	Материалы -		Тенге			24197				
	Всего заработная плата -		Тенге				102025			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			404104				
	Местные материалы -		Тенге			2036390				
		Накладные расходы -	Тенге			132659				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19899			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			166153				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2935367				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							623
		Сметная заработная плата -	Тенге				121924			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2935367				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							623
		Сметная заработная плата -	Тенге				121924			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3102834	308503			1054
			Тенге			165168	90073			588
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3102834				
	Материалы -		Тенге			24197				
	Всего заработная плата -		Тенге				255241			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			404104				
	Местные материалы -		Тенге			2200862				
		Накладные расходы -	Тенге			311579				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46737			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			204865				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3619277				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1798
		Сметная заработная плата -	Тенге				301978			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3619277				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1798
		Сметная заработная плата -	Тенге				301978			

Оборудование	-
В том числе строительно монтжные работы	**3 619 277**
Временные здания и сооружения	54 289
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	8 143
Итого с временными зданиями сооружениями	**3 673 566**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	138 861
Затраты за выслугу лет	36 736
Затраты на дополнительные отпуска	14 694
Итого дополнительные затраты на на строительство	**190 291**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**3 863 857**
Итого в базовых ценах 2001 года	**3 863 857**
Итого в текущих ценах на 2016 год - 70 %, К=2,7367742 (2121:775)	**7 402 153**
Итого в текущих ценах на 2017 год - 30 %, К=2,9277419 (2269:775)	**3 393 713**
В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год	15 601
В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2017 год	7 153
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	215 917
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**11 011 783**
Договорная скидка 0,5%	55 059
Итого с договорной скидкой , без учета НДС	**10 956 724**
НДС 12%	1 314 807
ИТОГО ПО АКТУ	**12 271 531**
в том числе возвратных сумм	22 639
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**12 248 891**

Заказчик:

Начальник отдела технадзора АО «Астана-Теплотранзит» _____ **А. Жармагамбетов**
(подпись, печать)

Старший инженер сметного отдела _____ **Р. Пурмаганбетова**
(подпись, печать)

Ведущий инженер отдела технадзора АО "Астана-Теплотранзит" _____ **Б. Колесников**
(подпись, печать)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Технадзор:
Директор ТОО "VEHI.KZ" _____ (подпись, печать) **Р. Карыбаев**

Инженер технического надзора ТОО "VEHI.KZ" _____ (подпись, печать) **Б. Бажанов**

Инженер-сметчик ТОО "VEHI.KZ" _____ (подпись, печать) **Г. Нуркина**

Генподрядчик:
Директор ТОО «АП-ИМПЭКС» _____ (подпись, печать) **Ж. Амиржанов**

Форма 2В

Заказчик: **АО «Астана-Теплотранзит»**
Генподрядчик: **ТОО «АП-ИМПЭКС»**
Наименование объекта: **«Строительство тепломагистрали 4 ввода (2 очередь. Участок теплотрассы от р. Ишим до ул.39)»**
Договор: №777/31-15 от 25.12.2015г.

Акт №7 приемки выполненных работ за апрель 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Локальная смета №1-2. Разбивка осей										
2	**С Сб.цен на изыск. работы РДС РК 8.02-03-20-02 табл.17 стр. 357, общ.полож.ч.III п.3 к=1,5**	**Разбивка оси технологической эстакады для прохождения трубопроводов 2/Ду1000мм через р. Есиль**	0,2 км	21793,00 / --	-- / --	4359 / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4359**	**--**			**--**		
			Тенге			**--**	**--**			**--**		
	Стоимость прочих работ -		Тенге			**4359**						
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			**4359**						
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4359**						

Прочие	4 359
В том числе строительно монтажные работы	-
Временные здания и сооружения	-
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	-
Итого с временными зданиями сооружениями	-
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	-
Затраты за выслугу лет	-
Затраты на дополнительные отпуска	-
Итого дополнительные затраты на на строительство	-
Итого с дополнительными затратами на строительство	-
Итого в базовых ценах 2001 года	**4 359**
Итого в текущих ценах на 2016 год - 70 %, К=2,7367742 (2121:775)	**8 351**
Итого в текущих ценах на 2017 год - 30 %, К=2,9277419 (2269:775)	**3 829**
В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2017 год				-				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				244				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**12 423**				
		Договорная скидка 0,5%				62				
		Итого с договорной скидкой , без учета НДС				**12 361**				
		НДС 12%				1 483				
		ИТОГО ПО АКТУ				**13 844**				
		в том числе возвратных сумм				-				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ				**13 844**				

Заказчик:

Начальник отдела технадзора АО «Астана-Теплотранзит» _____ **А. Жармагамбетов**
(подпись, печать)

Старший инженер сметного отдела _____ **Р. Нурмаганбетова**
(подпись, печать)

Ведущий инженер отдела технадзора АО "Астана-Теплотранзит" _____ **Б. Колесников**
(подпись, печать)

Технадзор:

Директор ТОО "VEHI.KZ" _____ **Р. Карыбаев**
(подпись, печать)

Инженер технического надзора ТОО "VEHI.KZ" _____ **С. Мергазин**
(подпись, печать)

Инженер-сметчик ТОО "VEHI.KZ" _____ **Г. Нуркина**
(подпись, печать)

Генподрядчик:

Директор ТОО «АП-ИМПЭКС» _____ **Ж. Амиржанов**
(подпись, печать)

Форма 2В

Заказчик: **АО «Астана-Теплотранзит»**
Генподрядчик: **ТОО «АП-ИМПЭКС»**
Наименование объекта: **«Строительство тепломагистрали 4 ввода (2 очередь. Участок теплотрассы от р. Ишим до ул.39)»**
Договор: №777/31-15 от 25.12.2015г.

Акт №8 приемки выполненных работ за апрель 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-2-1. Технологическая эстакада для прохождения трубопроводов 2Ду1000мм через р. Есиль								
		РАЗДЕЛ 1. Устройство пересыпки русла								
6	Е010333-А12-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1**	6249,6	98,12	98,12	613211	613211	122642	--	--
		т		--	19,62	--	122642	100	0,41	2575
10	Е0130-3-1	**Покрытие площадки гравийно-песчаной смесью**	481	899,61	38,67	432712	18600	170258	1,99	957
		м3		310,50	14,24	149351	6849	109	0,07	33
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1045923	631811			957
			Тенге			149351	129492			2609
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1045923				
		Всего заработная плата -	Тенге				278842			
		Местные материалы -	Тенге			264762				
		Накладные расходы -	Тенге			292900				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							146
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43935			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80329				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1419153				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3713
		Сметная заработная плата -	Тенге				322777			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1419153				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3713
		Сметная заработная плата -	Тенге				322777			
		РАЗДЕЛ 3. Опоры 1,4								
21	Е0130-3-1	**Устройство щебеночной подготовки**	5,075	1458,39	38,67	7401	196	1796	1,99	10
		м3		310,50	14,24	1576	72	109	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	E0130-6-1	Устройство площадки из переходных плит на слое естественного щебня с перестановкой 1 раз	7	1350,17	922,50	9451	6458	4869	2,44	17
		м3		398,25	239,85	2788	1679	109	0,82	6
23	С143019-202	Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 30 т, длина менее 5.5м	4	2250,00	--	9000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
24	E0130-6-1к=0,8	Разборка площадки	7	1056,60	738,00	7396	5166	3895	1,95	14
		м3		318,60	191,88	2230	1343	109	0,66	5
26	E010333-A12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	315,54	98,12	98,12	30961	30961	6192	--	--
		т		--	19,62	--	6192	100	0,41	130
38	E0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	6,2	1458,39	38,67	9042	240	2195	1,99	12
		м3		310,50	14,24	1925	88	109	0,07	--
39	E0130-13-1	Бетонирование монолитного ростверка,бетон B25,F300,W6	44,6	9129,62	937,34	407181	41805	58038	4,88	218
		м3		918,00	275,85	40943	12303	109	1,10	49
40	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	46,384	70,00	--	3247	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	46,384	288,00	--	13359	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	46,384	722,00	--	33489	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,34	50900,00	--	68206	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,254	52400,00	--	13310	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	186	6,83	6,83	1270	1270	337	--	--
		м3		--	1,87	--	347	97	0,01	1
46	E0101-28-8К=9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	186	29,61	29,61	5507	5507	1461	--	--
		м3		--	8,10	--	1506	97	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	186	12,51	12,51	2326	2326	772	--	--
		м3		--	4,28	--	796	97	0,01	3
48	E0101-130-8 K=6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см до 7 проходов	186	7,63	7,63	1418	1418	414	--	--
		м3		--	2,30	--	427	97	0,01	1
49	E0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	4,9	1458,39	38,67	7146	189	1734	1,99	10
		м3		310,50	14,24	1521	70	109	0,07	--
53	E0130-13-1	Бетонирование стоек, бетон B30,F300,W6	30,4	10310,02	937,34	313425	28495	39559	4,88	148
		м3		918,00	275,85	27907	8386	109	1,10	33
54	C143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	31,616	288,00	--	9105	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
55	C143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	31,616	722,00	--	22827	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
56	C12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,646	50900,00	--	32881	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	C12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0377	53000,00	--	1998	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	C12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,2297	52102,00	--	11968	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	C12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,142	63800,00	--	9060	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	116,4	327,70	13,70	38145	1595	13686	0,61	70
		м2		102,83	5,04	11969	587	109	0,02	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1069119	125627			499
			Тенге			90860	33796			232
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1069119				
	Материалы -		Тенге			52455				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				124656			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			137423				
	Местные материалы -		Тенге			662755				
		Накладные расходы -	Тенге			134949				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20242			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72244				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1276312				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							799
		Сметная заработная плата -	Тенге				144898			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1276312				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							799
		Сметная заработная плата -	Тенге				144898			
		РАЗДЕЛ 4. Опоры 2,3								
69	E0105-13-7 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 70 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2	121,8	2860,65	2086,65	348427	254153	208024	4,66	568
		т		774,00	711,14	94273	86617	115	2,59	315
71	E010333-A12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	716,4	98,12	98,12	70293	70293	14059	--	--
		т		--	19,62	--	14059	100	0,41	295
77	E010333-A12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	741,06	98,12	98,12	72713	72713	14543	--	--
		т		--	19,62	--	14543	100	0,41	305
89	E0130-4-1	Устройство бетонных подушек под фундаменты при подводном бетонировании	147	12523,68	801,75	1840981	117857	111999	2,85	419
		м3		479,25	219,74	70450	32302	109	0,81	119
90	E0130-13-1	Бетонирование монолитного ростверка, бетон B25,F300,W6	196,2	9129,62	937,34	1791231	183906	255314	4,88	957
		м3		918,00	275,85	180112	54122	109	1,10	215
91	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	204,048	70,00	--	14283	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
92	C143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	204,048	288,00	--	58766	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	С143001-60	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов**	204,048	722,00	--	147323	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
94	С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм**	2,484	55500,00	--	137862	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	8,574	56200,00	--	481859	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	1,344	61200,00	--	82253	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,586	65900,00	--	38617	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			5084608	698923			1944
			Тенге			344835	201642			1250
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5084608				
		Материалы -	Тенге			684951				
		Всего заработная плата -	Тенге				546476			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			740591				
		Местные материалы -	Тенге			2615309				
		Накладные расходы -	Тенге			603938				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							302
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				90591			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			341313				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6029859				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3496
		Сметная заработная плата -	Тенге				637067			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			6029859				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3496
		Сметная заработная плата -	Тенге				637067			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			7199650	1456360			3401
			Тенге			585045	364930			4091
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7199650				
		Материалы -	Тенге			737406				
		Всего заработная плата -	Тенге				949974			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			878014				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			3542826				
		Накладные расходы -	Тенге			1031787				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							516
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				154768			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			493886				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8725323				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8007
		Сметная заработная плата -	Тенге				1104742			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8725323				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8007
		Сметная заработная плата -	Тенге				1104742			

В том числе строительно монтажные работы	**8 725 323**
Временные здания и сооружения	130 880
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	19 632
Итого с временными зданиями сооружениями	**8 856 203**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	334 764
Затраты за выслугу лет	88 562
Затраты на дополнительные отпуска	35 425
Итого дополнительные затраты на на строительство	**458 751**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**9 314 954**
Итого в базовых ценах 2001 года	**9 314 954**
Итого в текущих ценах на 2016 год - 70 %, К=2,7367742 (2121:775)	**17 845 048**
Итого в текущих ценах на 2017 год - 30 %, К=2,9277419 (2269:775)	**8 181 535**
В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год	37 610
В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2017 год	17 243
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	520 532
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**26 547 115**
Договорная скидка 0,5%	132 736
Итого с договорной скидкой , без учета НДС	**26 414 379**
НДС 12%	3 169 725
ИТОГО ПО АКТУ	**29 584 104**
в том числе возвратных сумм	54 579
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**29 529 526**

Заказчик:

Начальник отдела технадзора АО «Астана-Теплотранзит» _____ **А. Жармагамбетов**
(подпись, печать)

Старший инженер сметного отдела _____ **Р. Нурмаганбетова**
(подпись, печать)

Ведущий инженер отдела технадзора АО "Астана-Теплотранзит" _____ **Б. Колесников**
(подпись, печать)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Технадзор:
Директор ТОО "VEHI.KZ" _____ **Р. Карыбаев**
(подпись, печать)

Инженер технического надзора ТОО "VEHI.KZ" _____ **С. Мергазин**
(подпись, печать)

Инженер-сметчик ТОО "VEHI.KZ" _____ **Г. Нуркина**
(подпись, печать)

Генподрядчик:
Директор ТОО «АП-ИМПЭКС» _____ **Ж. Амиржанов**
(подпись, печать)

Форма 2В

Заказчик: **АО «Астана-Теплотранзит»**
Генподрядчик: **ТОО «АП-ИМПЭКС»**
Наименование объекта: **«Строительство тепломагистрали 4 ввода (2 очередь. Участок теплотрассы от р. Ишим до ул.39)»**
Договор: №777/31-15 от 25.12.2015г.

Акт №9 приемки выполненных работ
за апрель 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-3-1. Строительство мостового перехода через канал Нура-Ишим								
		РАЗДЕЛ 2. Опоры 1,2								
20	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.50 к-1.33	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве	214	64,42	62,65	13786	13408	2102	0,01	2
		м3		1,68	8,45	359	1808	97	0,03	6
21	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	385,2	98,12	98,12	37796	37796	7559	--	--
		т		--	19,62	--	7559	100	0,41	159
22	Е0105-74-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм для мостостроения с использованием бурового агрегата "КАТО" в грунтах 2 группы	127,2	46177,90	44741,81	5873829	5691158	316708	3,93	500
		м3		725,09	1439,99	92231	183166	115	4,89	622
23	С143001-9 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый/ГОСТ 7473-94/класса:В22,5/М-300/	134,832	6556,00	--	883959	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	134,832	100,00	--	13483	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	134,832	465,00	--	62697	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	4,458	62100,00	--	276842	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,083	64400,00	--	5345	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,712	66000,00	--	46992	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,577	63800,00	--	36813	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			7251541	5742362			502
			Тенге			92590	192534			787
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7251541				
	Материалы -		Тенге			90439				
	Всего заработная плата -		Тенге				285124			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			365992				
	Местные материалы -		Тенге			960158				
		Накладные расходы -	Тенге			326369				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							163
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				48955			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			454675				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8032584				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1452
		Сметная заработная плата -	Тенге				334079			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8032584				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1452
		Сметная заработная плата -	Тенге				334079			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			7251541	5742362			502
			Тенге			92590	192534			787
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7251541				
	Материалы -		Тенге			90439				
	Всего заработная плата -		Тенге				285124			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			365992				
	Местные материалы -		Тенге			960158				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			326369				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							163
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				48955			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			454675				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8032584				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1452
		Сметная заработная плата -	Тенге				334079			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8032584				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1452
		Сметная заработная плата -	Тенге				334079			

В том числе строительно монтжные работы	**8 032 584**
Временные здания и сооружения	120 489
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	18 073
Итого с временными зданиями сооружениями	**8 153 073**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	308 186
Затраты за выслугу лет	81 531
Затраты на дополнительные отпуска	32 612
Итого дополнительные затраты на на строительство	**422 329**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**8 575 402**
Итого в базовых ценах 2001 года	**8 575 402**
Итого в текущих ценах на 2016 год - 70 %, К=2,7367742 (2121:775)	**16 428 257**
Итого в текущих ценах на 2017 год - 30 %, К=2,9277419 (2269:775)	**7 531 969**
В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год	34 624
В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2017 год	15 874
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	479 205
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**24 439 431**
Договорная скидка 0,5%	122 197
Итого с договорной скидкой , без учета НДС	**24 317 234**
НДС 12%	2 918 068
ИТОГО ПО АКТУ	**27 235 302**
в том числе возвратных сумм	50 246
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**27 185 056**

Заказчик:

Начальник отдела технадзора АО «Астана-Теплотранзит» _____ **А. Жармагамбетов**
(подпись, печать)

Старший инженер сметного отдела _____ **Р. Нурмаганбетова**
(подпись, печать)

Ведущий инженер отдела технадзора АО "Астана-Теплотранзит" _____ **Б. Колесников**
(подпись, печать)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Технадзор:
Директор ТОО "VEHI.KZ" _____ **Р. Карыбаев**
(подпись, печать)

Инженер технического надзора ТОО "VEHI.KZ" _____ **С. Мергазин**
(подпись, печать)

Инженер-сметчик ТОО "VEHI.KZ" _____ **Г. Нуркина**
(подпись, печать)

Генподрядчик:
Директор ТОО «АП-ИМПЭКС» _____ **Ж. Амиржанов**
(подпись, печать)