Утверждена
Прказом председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "____" _____ 2012г
№ _____

Заказчик: **АО «Астана-Теплотранзит»**
Генподрядчик: **ТОО "АП-ИМПЭКС"**
Наименование стройки -**«Строительство тепломагистрали 4 ввода (2 очередь. Участок теплотрассы от р. Ишим до ул.39)»**
Наименование объекта - **«Строительство тепломагистрали 4 ввода (2 очередь. Участок теплотрассы от р. Ишим до ул.39)»**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2016 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – заказчику и финансирующему банку)

Код		Код	Договор		Источник финансирования наименование		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика	номер	дата	наименов	Код	Наименов	Код
			777/31-15	**25.12.2015г.**				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Из графы I			Стоимость проч. затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по стройке	**8 190 854 792,95**									
	в т.ч. за отчетный месяц		95 900 718.99							11 508 086,28	107 408 805,27

Заказчик:
Заместитель председателя Правления АО "Астана-Теплотранзит"
_____ **Нурсагатов Н.Т.**
м.п.

Генподрядчик:
Директор ТОО «АП-ИМПЭКС»
_____ **Амиржанов Ж.К.**
м.п.

Форма 2В

Заказчик: АО «Астана-Теплотранзит»
Генподрядчик: ТОО «АП-ИМПЭКС»
Наименование объекта: «Строительство тепломагистрали 4 ввода (2 очередь. Участок теплотрассы от р. Ишим до ул.39)»
Договор: №777/31-15 от 25.12.2015г.

Акт №38 приемки выполненных работ за декабрь 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих обслуживающих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-1. Тепловые сети. Трубопроводы								
		Трубопроводы								
42	Е0124-10-9	**Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 1000 мм в ППУ изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,0425	-1944754,50	-934272,12	-82652	-39707	-59752	-4720,00	-201
		км		-900000,00	-181486,97	-38250	-7713	130	-686,64	-29
43	Е0124-10-19	**Бесканальная прокладка обратных стальных трубопроводов диаметром 1000 мм в ППУ изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,0425	-1872553,91	-930526,66	-79584	-39547	-55945	-4380,00	-186
		км		-832500,00	-180071,76	-35381	-7653	130	-679,73	-29
57	Е0122-33-7	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 900-1600 мм/сверх норм СНиП/**	4,888	-50383,13	-25981,88	-246273	-126999	-187610	-90,00	-440
		т		-19710,00	-9814,50	-96342	-47973	130	-47,94	-234
65	С130806-396 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Отвод Ст 1020х11-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	4	-355200,00	--	-1420800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-1829308	-206253			-827
			Тенге			-169974	-63340			-292
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-408508				
		Материалы -	Тенге			-30947				
		Всего заработная плата -	Тенге				-233313			
		Местные материалы -	Тенге			-1335				
		Накладные расходы -	Тенге			-303307				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-152
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-45496			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-42709				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-754525				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1271

	Сметная заработная плата -	Тенге				-278809			
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-1420800				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-1420800				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-85248				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-1506048				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-2260573				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1271
	Сметная заработная плата -	Тенге				-278809			

Локальная смета №2-1-1. Тепловые сети. Трубопроводы

Трубопроводы

3	Е0122-45-8	Продавливание грунта трубами диам. 1400 мм на длину до 40 м с разработкой грунта вручную (исп.смета на включаемые виды работ № 2-1-1)	125	6152,55	3959,75	769068	494968	626467	11,27	1409
		м		2040,75	1814,43	255094	226804	130	6,27	783
5	Е0125-14-7	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода 1000 мм (исп.смета на включаемые виды работ № 2-1-1)	125	3417,49	2812,05	427187	351506	131433	1,93	241
		м		353,25	522,97	44156	65371	120	1,83	228
4	С130806-3352 Изм. и доп.вып.19	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 1420 мм, толщина стенки 16,0 мм ГОСТ 8696-74 (исп.смета на включаемые виды работ № 2-1-1)	125	76382,00	--	9547750	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	С130806-489 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 1020х10-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 (исп.смета на включаемые виды работ № 2-1-1)	40	79149,00	--	3165960	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	С130804-1024 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 1000х90,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004/доп. материал для усиления бандажами 12кг на м/п/ (исп.смета на включаемые виды работ № 2-1-1)	4,5633	67329,00	--	307242	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
72	С12021-262	Опоры скользящие	3,7656	107900,00	--	406308	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм/сверх норм СНиП/ (исп.смета на включаемые виды работ № 2-1-1)	0,377	78096,82	39324,82	29443	14825	22167	147,70	56
		т		30375,00	14854,50	11451	5600	130	72,55	27
9	Спрайс	Тройник с шаровым краном воздушника Ст 530-50-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 (исп.смета на включаемые виды работ № 2-1-1)	1	49585,71	--	49586	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0126-17-26	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной	131	533,47	65,24	69885	8546	60100	2,42	317
		м		434,25	24,53	56887	3213	100	0,12	16
89	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,3192	72495,00	--	23140	--	--	--	--
		т		Страница - 5 --	--	--	--	--	--	--

ОПЕРАТИВНО-ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ

122	Ц0111-31-2	Монтаж детектора	шт	1	156,99	--	157	--	130	1,00	1
					144,00	--	144	--	90	--	--
123	С131205-18 Изм. и доп.вып.19прим.	Детектор повреждений ПИККОН ДПП-А	шт.	1	57795,00	--	57795	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
124	5554-43 прим.	Контрольно монтажный тестер Fluke 1587	компл.	1	41200,00	--	41200	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
125	1829-29 прим.	Импульсный рефлектометр цифровой "Рейс 105 М1	компл.	1	55860,00	--	55860	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
126	Ц0108-545-1	Монтаж терминалов	шт	21	843,50	19,50	17714	410	9602	3,00	63
					479,00	2,30	10059	48	95	0,01	--
127	С151804-1607 Изм. и доп. вып. 20прим.	Терминал промежуточный КТ-12/Ш	шт.	21	4626,00	--	97146	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
128	Ц0112-668-4	Монтаж наземного ковера	шт	21	667,90	93,00	14026	1953	11179	4,00	84
					569,00	22,50	11949	473	90	0,13	3
129	С151802-45прим.	Ковер наземный	шт	21	26800,00	--	562800	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
130	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	м	588	60,50	2,80	35574	1646	31058	0,32	188
					55,10	0,50	32399	294	95	--	2
131	С151603-695 Изм. и доп. вып. 20прим.	Комплект удлинения 5-ти жильного кабеля 62шт по 14м	км	0,588	87216,00	--	51283	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15729123	873855			2359
			Тенге				422139	301803			1059
Стоимость оборудования -			Тенге				97060				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				97060				
Стоимость монтажных работ -			Тенге				778699				
Материалы -			Тенге				8911				
Всего заработная плата -			Тенге					55366			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				711229				
	Накладные расходы -		Тенге				51969				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч								26
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге					7795			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				49840				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				880509				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч								367
	Сметная заработная плата -		Тенге					63161			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1368308				
Материалы -			Тенге				58148				
Всего заработная плата -			Тенге					668577			

Стоимость материалов и конструкций -	Тенге						
Накладные расходы -	Тенге		72726				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		840167				
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге						420
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			126025			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		132508				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		2340983				
Сметная заработная плата -	Тенге						3497
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			794602			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		406308				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		406308				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		24378				
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		430687				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		13078747				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		13078747				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге		784725				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		13863472				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		17612711				
Сметная заработная плата -	Тенге						3864
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			857763			
	Тенге		13899815	667602			1532
Стоимость оборудования -			252165	238464			767
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге						
Стоимость монтажных работ -	Тенге		97060				
Материалы -	Тенге		97060				
Всего заработная плата -	Тенге		778699				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		8911				
Накладные расходы -	Тенге			55366			
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге		711229				
Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч		51969				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге						26
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			7795			
Нормативная трудоемкость -	Тенге		49840				
Сметная заработная плата -	чел.-ч		880509				
Стоимость общестроительных работ -	Тенге						367
Материалы -	Тенге			63161			
Всего заработная плата -	Тенге		959800				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		27201				
Местные материалы -	Тенге			435263			
Накладные расходы -	Тенге		72726				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге		-1335				
Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч		536860				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге						268
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			80529			
Нормативная трудоемкость -	Тенге		89800				
Сметная заработная плата -	чел.-ч		1586459				
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге						2226
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			515792			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		406308				
	Тенге		406308				
			24378				

	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		430687				
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге		11657947				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		11657947				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		699477				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге		12357424				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		15352138				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						2593
	Сметная заработная плата -	Тенге			578953			
	Оборудование			97 060				
	В том числе строительно монтжные работы			**15 255 078**				
	Временные здания и сооружения			228 826				
	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%			34 324				
	Итого с временными зданиями сооружениями			**15 483 904**				
	Дополнительные затраты на строительство							
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время			585 292				
	Затраты за выслугу лет			154 839				
	Затраты на дополнительные отпуска			61 936				
	Итого дополнительные затраты на на строительство			**802 066**				
	Итого с дополнительными затратами на строительство			**16 285 970**				
	Итого в базовых ценах 2001 года			**16 383 030**				
	Итого в текущих ценах на 2016 год - 70 %, К=2,7367742 (2121:775)			**31 385 658**				
	Итого в текущих ценах на 2017 год - 30 %, К=2,9277419 (2269:775)			**14 389 586**				
	В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год			65 756				
	В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2017 год			30 147				
	Налоги сборы обязательные платежи (2%)			915 505				
	Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей			**46 690 749**				
	Договорная скидка 0,5%			233 454				
	Итого с договорной скидкой , без учета НДС			**46 457 295**				
	НДС 12%			5 574 875				
	ИТОГО ПО АКТУ			**52 032 170**				
	в том числе возвратных сумм			95 424				
	ИТОГО К ОПЛАТЕ			**51 936 747**				
			Снять с ответ хранения					
7	**СПРайс лист**	**V-NE, DN 500, PN 25, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, вертикального расположения Ст530х8-1-ППУ-ПЭ L-2800мм,А-1440мм**	**шт**	1	- 21 519 358	договор ответственного хранения №244/31-16 от 12.04.2016г.		
	Итого				**- 21 519 358**			
	Итого к оплате				**30 417 389**			

Заказчик:

Начальник ОКС АО «Астана-Теплотранзит»

_____ **К. Айтмаганбетов**

(подпись, печать)

Начальник отдела технадзора АО «Астана-Теплотранзит»

_____ **А. Жармагамбетов**

(подпись, печать)

Старший инженер сметного отдела _____ **Р. Нурмаганбетова**
(подпись, печать)

Ведущий инженер отдела технадзора АО "Астана-Теплотранзит" _____ **Б. Колесников**
(подпись, печать)

Технадзор:
Директор ТОО "VEHI.KZ" _____ **Р. Карыбаев**
(подпись, печать)

Инженер технического надзора ТОО "VEHI.KZ" _____ **Б. Бажанов**
(подпись, печать)

Инженер-сметчик ТОО "VEHI.KZ" _____ **Г. Нуркина**
(подпись, печать)

Генподрядчик:
Директор ТОО «АП-ИМПЭКС» _____ **Ж. Амиржанов**
(подпись, печать)

Форма 2В

Заказчик: **АО «Астана-Теплотранзит»**
Генподрядчик: **ТОО «АП-ИМПЭКС»**
Наименование объекта: **«Строительство тепломагистрали 4 ввода (2 очередь. Участок теплотрассы от р. Ишим до ул.39)»**
Договор: №777/31-15 от 25.12.2015г.

Акт №39 приемки выполненных работ за декабрь 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-2. Тепловые сети. Конструкции железобетонные								
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы (ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА НА ВКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ № 2-1-2)								
1	Е0101-12-2 т.ч. п-1.6, п-3.9, доп. изм. № 1 К=1,06 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 на сооружении магистральных трубопроводов в траншеях, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**								
		м3	1053	-29,74 -1,11	-28,63 -9,52	-31312 -1168	-30144 -10020	-10852 97	-0,01 -0,04	-8 -37
2	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.182 К=1,15	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб**								
		м3	117,96	-347,44 -347,44	-- --	-40984 -40984	-- --	-46312 113	-2,44 --	-288 --
9	Е0101-166-2	**Песок природный**								
		м3	6338,068	-134,10 -134,10	-- --	-849935 -849935	-- --	-960426 113	-0,97 --	-6161 --
11	Е0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м(обратная засыпка)**								
		м3	1170,96	-3,35 --	-3,35 -1,16	-3925 --	-3925 -1362	-1321 97	-- --	-- -4
12	Е0101-134-1	**Послойно уплотнение местным пневматическими трамбовками**								
		м3	1170,96	-21,55 -17,03	-4,52 --	-25230 -19941	-5288 --	-19343 97	-0,11 --	-126 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-951385	-39357			-6583
			Тенге			-912028	-11382			-42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-951385				
		Всего заработная плата -	Тенге				-923410			
		Накладные расходы -	Тенге			-1038255				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-519
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-155738			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-119378				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-2109018				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-7144
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1079148			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-2109018				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-7144
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1079148			

РАЗДЕЛ 2.Конструкции железобетонные (Локальная смета №2-1-2.)

Канал №9(сеч 2-2)

130	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонной подготовки**								
			1,11	**-6092,95**	**-66,01**	**-6763**	**-73**	**-257**	**-1,35**	**-1**
		м3		**-195,75**	**-24,93**	**-217**	**-28**	**105**	**-0,12**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**-6763**	**-73**			**-1**
			Тенге			**-217**	**-28**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-6763				
		Материалы -	Тенге			-145				
		Всего заработная плата -	Тенге				-245			
		Местные материалы -	Тенге			-6328				
		Накладные расходы -	Тенге			-257				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-39			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-421				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-7442				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-2
		Сметная заработная плата -	Тенге				-284			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-7442				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-2
		Сметная заработная плата -	Тенге				-284			

Локальная смета №2-1-2. Тепловые сети. Конструкции железобетонные

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

6	**Е0123-1-1**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**								
			784,961	**757,20**	**152,52**	**594372**	**119722**	**215141**	**1,02**	**801**
		м3		**153,68**	**57,15**	**120633**	**44861**	**130**	**0,28**	**219**
7	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /песком/**								
			7285,54719	**134,10**	**--**	**976992**	**--**	**1104001**	**0,97**	**7082**
		м3		**134,10**	**--**	**976992**	**--**	**113**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м(песком)	16999,6101	3,35	3,35	56976	56976	19174	--	--
		м3		--	1,16	--	19767	97	--	65
9	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23 Изм. и доп. вып. 23	Песок природный ГОСТ 8736-93	33051,741	410,00	--	13551214	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	E0101-134-1	Послойно уплотнение местным пневматическими трамбовками	16999,6101	21,55	4,52	366274	76771	280818	0,11	1836
		м3		17,03	--	289503	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15545829	253469			9718
			Тенге			1387128	64628			284
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15545829				
	Всего заработная плата -		Тенге				1451756			
	Местные материалы -		Тенге			13905231				
		Накладные расходы -	Тенге			1619135				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							810
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				242870			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1029898				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18194861				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10811
		Сметная заработная плата -	Тенге				1694626			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			18194861				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10811
		Сметная заработная плата -	Тенге				1694626			

РАЗДЕЛ 2.Конструкции железобетонные

Канал №9(сеч 2-2) (Локальная смета №2-1-2.)

137	E0107-37-1	Укладка плит перекрытий и покрытий ПП45-15;ПП45-7,5	10,8	1728,42	674,27	18667	7282	5136	1,54	17
		м3		256,50	83,19	2770	898	140	0,30	3
138	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	10,8	20800,00	--	224640	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
140	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	10,72	70,00	--	750	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
141	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	10,72	232,00	--	2487	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/Пенетрон/								
		м2	15,8	46,24	3,82	731	60	723	0,21	3
143	С11011-2678 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Состав Пенетрон		37,35	1,44	590	23	118	0,01	--
		кг	17,38	367,00	–	6378	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
Канал №12(сеч 6-6) (Локальная смета №2-1-2.)										
171	Е0107-37-1	Укладка плит каналов								
		м3	59,864	1728,42	674,27	103470	40364	28469	1,54	92
172	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные;П28-15;П28д-15;П28-15а;		256,50	83,19	15355	4980	140	0,30	18
		м3	59,864	20800,00	–	1245171	–	–	–	–
177	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент		–	–	–	–	–	–	–
		м3	59,864	70,00	–	4190	–	–	–	–
178	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2		–	–	–	–	–	–	–
		м3	59,864	232,00	–	13888	–	–	–	–
180	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/Пенетрон/		–	–	–	–	–	–	–
		м2	200,096	46,24	3,82	9252	764	9159	0,21	42
181	С11011-2678 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Состав Пенетрон		37,35	1,44	7474	288	118	0,01	1
		кг	220,1056	367,00	–	80779	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
Канал №(сеч 2-2) После моста Нура-Ишим (ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА НА ВКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ № 2-1-2)										
15	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
		м3	16,2	6092,95	66,01	98706	1069	3754	1,35	22
16	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т		195,75	24,93	3171	404	105	0,12	2
		шт	4	482,01	243,37	1928	973	1075	0,67	3
17	С143003-501 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78		106,88	85,08	428	340	140	0,34	1
		шт.	4	2648,00	–	10592	–	–	–	–
18	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т		–	–	–	–	–	–	–
		шт	88	731,84	389,08	64402	34239	35829	0,94	82
				153,90	136,92	13543	12049	140	0,55	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78								
		шт.	88	5273,00	--	464024	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	Е0107-37-1	Укладка плит перекрытий и покрытий ПП45-15;ПП45-7,5								
		м3	80,64	1728,42	674,27	139380	54373	38350	1,54	124
				256,50	83,19	20684	6708	140	0,30	24
21	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные								
		м3	80,64	20800,00	--	1677312	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	Е0106-1-20	Устройство монолитных заделок бетонных/торцы/								
		м3	3,4	7498,61	311,32	25495	1058	1994	2,82	10
				441,00	117,61	1499	400	105	0,57	2
23	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
		м3	129,524	70,00	--	9067	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
24	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	129,524	232,00	--	30050	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/Пенетрон/								
		м2	489,6	46,24	3,82	22639	1870	22410	0,21	104
				37,35	1,44	18287	705	118	0,01	3
26	С11011-2678 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Состав Пенетрон								
		кг	538,56	367,00	--	197652	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ (Локальная смета №2-1-2.)								
Смотровой колодец СК-1;СК-2;СК-3;СК-5;СК-6;СК-11;СК-14										
237	С131104-19 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный теплофикационный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99								
		комплект	4	19300,00	--	77200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
238	Е0127-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см								
		м2	21,32	251,88	36,82	5370	785	3297	0,62	13
				103,28	13,01	2202	277	133	0,06	1
Смотровой колодец СК-2.1;СК-4.2;СК-14.1;										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
250	С131104-19 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный теплофикационный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99								
			2	19300,00	--	38600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
251	Е0127-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см								
			10,66	251,88	36,82	2685	393	1649	0,62	7
		м2		103,28	13,01	1101	139	133	0,06	1
Смотровой колодец СК-3.1;СК-7.1;СК-10а-1;СК-13.4										
272	С131104-19 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный теплофикационный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99								
			3	19300,00	--	57900	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
273	Е0127-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см								
			15,99	251,88	36,82	4028	589	2473	0,62	10
		м2		103,28	13,01	1651	208	133	0,06	1
Смотровой колодец СК-3.2;СК-7.2;СК-10а-2;СК-13.3										
287	С131104-19 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный теплофикационный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99								
			6	19300,00	--	115800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
288	Е0127-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см								
			31,98	251,88	36,82	8055	1178	4946	0,62	20
		м2		103,28	13,01	3303	416	133	0,06	2
Смотровой колодец СК-4.3/2шт/;СК-14.2/2шт/										
320	С131104-19 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный теплофикационный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99								
			2	19300,00	--	38600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
321	Е0127-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см								
			10,66	251,88	36,82	2685	393	1649	0,62	7
		м2		103,28	13,01	1101	139	133	0,06	1
Смотровой колодец СК-7;СК-8;СК-10;СК-10а;СК-13										
331	С131104-19 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный теплофикационный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99								
			10	19300,00	--	193000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
332	Е0127-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см								
			53,3	251,88	36,82	13425	1963	8244	0,62	33
		м2		103,28	13,01	5505	693	133	0,06	3
Смотровой колодец СК-8.1;СК-10.1										
342	С131104-19 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный теплофикационный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99								
			4	19300,00	--	77200	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
343	Е0127-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см								
			21,32	251,88	36,82	5370	785	3297	0,62	13
		м2		103,28	13,01	2202	277	133	0,06	1
Смотровой колодец СК-8.2;СК-10.2;СК-13.1										
356	С131104-19 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный теплофикационный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99								
			6	19300,00	--	115800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
357	Е0127-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см								
			31,98	251,88	36,82	8055	1178	4946	0,62	20
		м2		103,28	13,01	3303	416	133	0,06	2
Смотровой колодец СК-8.3/2шт/;СК-10.3/2шт/										
367	С131104-19 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный теплофикационный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99								
			4	19300,00	--	77200	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
368	Е0127-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см								
			21,32	251,88	36,82	5370	785	3297	0,62	13
		м2		103,28	13,01	2202	277	133	0,06	1
Смотровой колодец СК-9										
378	С131104-19 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный теплофикационный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99								
			2	19300,00	--	38600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
379	Е0127-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см								
			10,66	251,88	36,82	2685	393	1649	0,62	7
		м2		103,28	13,01	1101	139	133	0,06	1
Смотровой колодец СК-12										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
391	С131104-19 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный теплофикационный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99								
			2	19300,00	--	38600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
392	Е0127-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см								
			10,66	251,88	36,82	2685	393	1649	0,62	7
		м2		103,28	13,01	1101	139	133	0,06	1
Смотровой колодец СК-13.2/2шт/										
403	**С131104-19 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Люк чугунный теплофикационный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99**								
			2	19300,00	--	38600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
404	Е0127-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см								
			10,66	251,88	36,82	2685	393	1649	0,62	7
		м2		103,28	13,01	1101	139	133	0,06	1
Смотровой колодец СК-13.5										
416	С131104-19 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный теплофикационный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99								
			2	19300,00	--	38600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
417	Е0127-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см								
			10,66	251,88	36,82	2685	393	1649	0,62	7
		м2		103,28	13,01	1101	139	133	0,06	1
Смотровой колодец СК-15										
430	С131104-19 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный теплофикационный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99								
			2	19300,00	--	38600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
431	Е0127-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см								
			10,66	251,88	36,82	2685	393	1649	0,62	7
		м2		103,28	13,01	1101	139	133	0,06	1
Смотровой колодец СК-В2; СК-В3; СК-В4; СК-В1б;СК-В5; СК-В7;СК-В6;СК-В8;СК-В10										
469	С131104-19 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный теплофикационный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99								
			10	19300,00	--	193000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
470	Е0127-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см								
			53,3	251,88	36,82	13425	1963	8244	0,62	33
		м2		103,28	13,01	5505	693	133	0,06	3
		ДРЕНАЖНЫЕ КОЛОДЦЫ								
ДРЕНАЖНЫЕ КОЛОДЦЫ ДК-7,8										
566	С131104-19 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99								
			2	19300,00	--	38600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
ДРЕНАЖНЫЕ КОЛОДЦЫ ДК-9;10;10а;11										
587	С131104-19 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99								
			4	19300,00	--	77200	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
ДРЕНАЖНЫЕ КОЛОДЦЫ ДК-13,14										
607	С131104-19 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99								
			2	19300,00	--	38600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
613	Е0127-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см								
			10,66	251,88	36,82	2685	393	1649	0,62	7
		м2		103,28	13,01	1101	139	133	0,06	1
ДРЕНАЖНЫЕ КОЛОДЦЫ ДК-15										
628	С131104-19 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99								
			1	19300,00	--	19300	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЧКА								
680	Е0127-83-1	Установка предупредительной таблички								
			111	747,86	146,19	83012	16227	78903	3,20	355
		шт		506,25	28,22	56194	3132	133	0,11	12
681	С11051-102 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 примен	Предупредительная табличка 250х250 мм,табличка Т,угол поворота,компенсатор								
			1,11	40800,00	--	45288	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6015530	170646			1064

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			174675	34296			138
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6015530				
	Материалы -		Тенге			63728				
	Всего заработная плата -		Тенге				208972			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1681097				
	Местные материалы -		Тенге			3925383				
		Накладные расходы -	Тенге			277737				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41661			139
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			377596				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6670863				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				250632			1341
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6670863				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				250632			1341
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			20603210	384685			4197
			Тенге			649558	87515			380
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20603210				
	Материалы -		Тенге			63584				
	Всего заработная плата -		Тенге				737072			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1681097				
	Местные материалы -		Тенге			17824287				
		Накладные расходы -	Тенге			858360				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				128754			429
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1287694				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22749264				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				865827			5006
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			22749264				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				865827			5006

Оборудование	-
В том числе строительно монтжные работы	**22 749 264**
Временные здания и сооружения	341 239
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	51 186
Итого с временными зданиями сооружениями	**23 090 503**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	872 821
Затраты за выслугу лет	230 905
Затраты на дополнительные отпуска	92 362
Итого дополнительные затраты на на строительство	**1 196 088**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**24 286 591**
Итого в базовых ценах 2001 года	**24 286 591**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах на 2016 год - 70 %, К=2,7367742 (2121:775)				**46 526 841**				
		Итого в текущих ценах на 2017 год - 30 %, К=2,9277419 (2269:775)				**21 331 461**				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год				98 059				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2017 год				44 958				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				1 357 166				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**69 215 468**				
		Договорная скидка 0,5%				346 077				
		Итого с договорной скидкой , без учета НДС				**68 869 391**				
		НДС 12%				8 264 327				
		ИТОГО ПО АКТУ				**77 133 718**				
		в том числе возвратных сумм				142 301				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ				**76 991 416,27**				

Заказчик:

Начальник ОКС АО «Астана-Теплотранзит» _____ **К. Айтмаганбетов**
(подпись, печать)

Начальник отдела технадзора АО «Астана-Теплотранзит» _____ **А. Жармагамбетов**
(подпись, печать)

Старший инженер сметного отдела _____ **Р. Нурмаганбетова**
(подпись, печать)

Ведущий инженер отдела технадзора АО "Астана-Теплотранзит" _____ **Б. Колесников**
(подпись, печать)

Технадзор:

Директор ТОО "VEHI.KZ" _____ **Р. Карыбаев**
(подпись, печать)

Инженер технического надзора ТОО "VEHI.KZ" _____ **Б. Бажанов**
(подпись, печать)

Инженер-сметчик ТОО "VEHI.KZ" _____ **Г. Нуркина**
(подпись, печать)

Генподрядчик:

Директор ТОО «АП-ИМПЭКС» _____ **Ж. Амиржанов**
(подпись, печать)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **АО Астана Теплотранзит,Республика Казахстан, Астана, ул. И. Жансугурова, дом № 7** ИИН/БИН **041140003314**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс",020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52, тел.: (7162) 25-25-04** **030340003189**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 777/31-15 от 25.12.2015 г

Номер документа	Дата составления
211	20.12.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство тепломагистрали 4 ввода (2 очередь. Участок трассы от р. Ишим до ул. 39)			работа	1	107 408 805,27	107 408 805,27
				Итого	1	x	107 408 805,27

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Амиржанов Ж.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.12.2016

М.П.