Форма 2В

Заказчик: **АО «Астана-Теплотранзит»**
Генподрядчик: **ТОО «АП-ИМПЭКС»**
Наименование объекта: **«Строительство тепломагистрали 4 ввода (2 очередь. Участок теплотрассы от р. Ишим до ул.39)»**
Договор: №777/31-15 от 25.12.2015г.

Акт №18 приемки выполненных работ за июнь 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-1. Тепловые сети. Трубопроводы								
		Арматура								
13	Е0124-13-5	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара компл	4	3005,63 1365,75	1463,25 338,85	12023 5463	5853 1355	8864 130	7,33 1,41	29 6
14	СПРайс лист	Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HE, DN 200, PN 25, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором вертикального расположения Ст219х6-2-ППУ-ПЭ L-1900мм,А-2500мм шт	1	747087,12 --	-- --	747087 --	-- --	-- --	-- --	-- --
15	СПРайс лист	Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HE, DN 200, PN 25, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором вертикального расположения и металлической заглушкой изоляции Ст219х6-2-ППУ-ПЭ-200 L-2500мм,А-2500мм шт	1	761517,45 --	-- --	761517 --	-- --	-- --	-- --	-- --
22	СПРайс лист	Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HE, DN 200, PN 25, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором вертикального расположения Ст219х6-2-ППУ-ПЭ L-1900мм,А-2370мм шт	1	747087,12 --	-- --	747087 --	-- --	-- --	-- --	-- --
23	СПРайс лист	Кран шаровый стальной сварной полнопроходной типа Boehmer, BBF/KSF-V-HE, DN 200, PN 25, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором вертикального расположения и металлической заглушкой изоляции Ст219х6-2-ППУ-ПЭ-200 L-2500мм,А-2370мм шт	1	761517,45 --	-- --	761517 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Трубопроводы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0124-10-9	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 1000 мм в ППУ изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,6412	1944754,50	934272,12	1246977	599055	901484	4720,00	3026
		км		900000,00	181486,97	577080	116369	130	686,64	440
43	Е0124-10-19	Бесканальная прокладка обратных стальных трубопроводов диаметром 1000 мм в ППУ изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,62763	1872553,91	930526,66	1175271	584026	826177	4380,00	2749
		км		832500,00	180071,76	522502	113018	130	679,73	427
44	С130806-489 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 1020х10-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	1268,83	79149,00	--	100426626	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0122-33-7	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 900-1600 мм/сверх норм СНиП/	80,6017741	50383,13	25981,88	4060970	2094186	3093645	90,00	7254
		т		19710,00	9814,50	1588661	791066	130	47,94	3864
59	С130806-1981 Изм. и доп.вып.18	Тройник с шаровым краном воздушника Ст 1020-50-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	160542,00	--	321084	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	С130806-2159 Изм. и доп.вып.18прим.	Тройниковое ответвление Ст 1020-219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	398879,00	--	797758	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
65	С130806-396 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 1020х11-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	66	355200,00	--	23443200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	С130806-2881 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Неподвижная опора Ст 1020-1400х60-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	495436,00	--	990872	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	С130806-489 Изм. и доп. вып. 20прим.	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 1020х11-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006/Элемент трубопровода с кабелем вывода/	6	79149,00	--	474894	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Изоляция стыков								
93	Ц393-114	Зачистка без снятия выпуклости /усиления/ сварного шва поверхности трубопровода диаметром 1020-1220 мм, толщиной стенки до 10 мм, до шероховатости не грубее RZ 80 мкм /V3	34,05	973,00	390,00	33131	13280	18969	3,00	102
		стык		583,00	36,00	19851	1226	90	0,21	7
100	Е0125-51-6	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 1000 мм	34,05	4659,78	2446,90	158666	83317	70606	4,01	137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стык		803,25	924,75	27351	31488	120	5,91	201
104	Ц0112-751-12	Установка термоусаживающих муфт диаметром 1020/1200 мм/сверх норм Снип/	76	12246,00	3992,00	930696	303392	378629	30,00	2280
		стык		5513,00	22,51	418988	1711	90	0,13	10
110	Е0126-28-3	Заполнение муфт пеной/сверх норм Снип/	45,758688	6740,11	3311,11	308419	151512	243699	17,32	793
		м3		3267,00	2058,75	149494	94206	100	9,22	422
111	С130806-4093 Изм. и доп.вып.18	Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 1200 мм ГОСТ 30732-2006	148	31072,00	--	4598656	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
118	С11011-9392 Изм. и доп. вып. 21	Система пенополиуретановая двухкомпонентная напыляемая для бесшовной тепло- и гидроизоляции, плотность пенополиуретана 61 кг/м3/Пенопакет/	2791,28	339,00	--	946244	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
119	Е0111-9-1	Укладка матов полиэтиленовых разм. 2000х1400х45	409,2	48,53	5,55	19858	2271	22674	0,26	106
		м2		42,98	2,07	17587	847	123	0,01	4
120	С11031-4249 Изм. и доп.вып.18прим.	Маты дублированные из сшитого вспененного пенополиэтилена для тепло-звуко-гидроизоляции, толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3	409,2	3022,00	--	1236602	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			144199154	3836892			16476
			Тенге			3326977	1151287			5381
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			963827				
	Материалы -		Тенге			208316				
	Всего заработная плата -		Тенге				441776			
		Накладные расходы -	Тенге			397599				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							199
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				59640			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			81686				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1443111				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2598
		Сметная заработная плата -	Тенге				501416			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9165029				
	Материалы -		Тенге			553904				
	Всего заработная плата -		Тенге				4036488			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2182846				
	Местные материалы -		Тенге			19921				
		Накладные расходы -	Тенге			5167150				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2584
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				775072			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			859931				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15192109				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22041
		Сметная заработная плата -	Тенге				4811560			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			134070299				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			134070299				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8044218				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			142114517				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			158749737				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24639
		Сметная заработная плата -	Тенге				5312976			

Оборудование	-
В том числе строительно монтжные работы	**158 749 737**
Временные здания и сооружения	2 381 246
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	357 187
Итого с временными зданиями сооружениями	**161 130 983**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	6 090 751
Затраты за выслугу лет	1 611 310
Затраты на дополнительные отпуска	644 524
Итого дополнительные затраты на на строительство	**8 346 585**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**169 477 568**
Итого в базовых ценах 2001 года	**169 477 568**
Итого в текущих ценах на 2016 год - 70 %, К=2,7367742 (2121:775)	**324 675 284**
Итого в текущих ценах на 2017 год - 30 %, К=2,9277419 (2269:775)	**148 855 975**
В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год	684 278
В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2017 год	313 725
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	9 470 625
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**483 001 884**
Договорная скидка 0,5%	2 415 009
Итого с договорной скидкой , без учета НДС	**480 586 875**
НДС 12%	57 670 425
ИТОГО ПО АКТУ	**538 257 300**
в том числе возвратных сумм	993 013
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**537 264 286**

Заказчик:

Начальник ОКС АО «Астана-Теплотранзит» _____ **К. Айтмаганбетов**
(подпись, печать)

Начальник отдела технадзора АО «Астана-Теплотранзит» _____ **А. Жармагамбетов**
(подпись, печать)

Старший инженер сметного отдела _____ **Р. Нурмаганбетова**
(подпись, печать)

Ведущий инженер отдела технадзора АО "Астана-Теплотранзит" _____ **Б. Колесников**
(подпись, печать)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Технадзор:

Директор ТОО "VEHI.KZ" _____ **Р. Карыбаев**
(подпись, печать)

Инженер технического надзора ТОО "VEHI.KZ" _____ **Б. Бажанов**
(подпись, печать)

Инженер-сметчик ТОО "VEHI.KZ" _____ **Г. Нуркина**
(подпись, печать)

Генподрядчик:

Директор ТОО «АП-ИМПЭКС» _____ **Ж. Амиржанов**
(подпись, печать)

Заказчик: **АО «Астана-Теплотранзит»**
Генподрядчик: **ТОО «АП-ИМПЭКС»**
Наименование объекта: **«Строительство тепломагистрали 4 ввода (2 очередь. Участок теплотрассы от р. Ишим до ул.39)»**
Договор: №777/31-15 от 25.12.2015г.

Форма 2В

Акт №19 приемки выполненных работ за июнь 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-2. Тепловые сети. Конструкции железобетонные								
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /песком/	141,9	134,10	--	19029	--	21503	0,97	138
		м3		134,10	--	19029	--	113	--	--
8	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м(песком)	331,1	3,35	3,35	1110	1110	373	--	--
		м3		--	1,16	--	385	97	--	1
9	Е0101-166-2	Песок природный	520,3	134,10	--	69772	--	78843	0,97	506
		м3		134,10	--	69772	--	113	--	--
10	Е0101-134-1	Послойно уплотнение местным пневматическими трамбовками	331,1	21,55	4,52	7134	1495	5469	0,11	36
		м3		17,03	--	5639	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			97045	2605			679
			Тенге			94440	385			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			97045				
		Всего заработная плата -	Тенге				94825			
		Накладные расходы -	Тенге			106188				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15928			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12194				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			215427				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							734
		Сметная заработная плата -	Тенге				110753			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			215427				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							734
		Сметная заработная плата -	Тенге				110753			

РАЗДЕЛ 2.Конструкции железобетонные

ДРЕНАЖНЫЕ КОЛОДЦЫ

ДРЕНАЖНЫЕ КОЛОДЦЫ ДК-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
471	Е0127-49-10	Укладка и пропитка щебеночных оснований или покрытий толщиной 8 см с применением битумной эмульсии								
			4,84	688,75	26,34	3334	127	102	0,06	--
		м2		8,55	7,32	41	35	133	0,03	--
472	Е0127-49-11 К=2	Укладка и пропитка щебеночных оснований или покрытий с применением битумной эмульсии, на каждый 1 см толщины слоя добавлять исключать								
			4,84	161,38	1,12	781	5	4	--	--
		м2		0,14	0,47	1	2	133	--	--
473	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах								
			1,85	11019,32	1686,97	20386	3121	6010	11,16	21
		м3		1867,05	631,80	3454	1169	130	3,09	6
474	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15								
			1	8657,00	--	8657	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
475	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1								
			1	7841,00	--	7841	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
476	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9								
			3	6876,00	--	20628	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
479	Е0106-33-2	Обетонирование колодца из бетона кл.В15								
			2,27	10263,40	936,14	23298	2125	5135	10,45	24
		м3		1827,00	327,38	4147	743	105	1,30	3
481	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
			1,85	70,00	--	130	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
482	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			1,85	232,00	--	429	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
483	С11011-2678 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона Пенетрон								
			13,9887	367,00	--	5134	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
488	Е0106-11-9	Установка сальников весом более 20 кг(сальник)								
			0,0396	64092,87	304,24	2538	12	143	20,00	1
		1т		3330,00	114,75	132	5	105	0,56	--
489	Е0113-32-8	Герметизация стыка прокладкой типа"ВИЛАТЕРМ"(сальник)								
			0,44	1919,05	1,57	844	1	22	2,56	1
		м2		495,00	--	218	--	10	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДРЕНАЖНЫЕ КОЛОДЦЫ ДК-5								
512	Е0127-49-10	Укладка и пропитка щебеночных оснований или покрытий толщиной 8 см с применением битумной эмульсии								
			4,84	688,75	26,34	3334	127	102	0,06	--
		м2		8,55	7,32	41	35	133	0,03	--
513	Е0127-49-11 К=2	Укладка и пропитка шебеночных оснований или покрытий с применением битумной эмульсии, на каждый 1 см толщины слоя добавлять исключать								
			4,84	161,38	1,12	781	5	4	--	--
		м2		0,14	0,47	1	2	133	--	--
514	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах								
			2,25	11019,32	1686,97	24793	3796	7309	11,16	25
		м3		1867,05	631,80	4201	1422	130	3,09	7
515	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15								
			1	8657,00	--	8657	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
516	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1								
			1	7841,00	--	7841	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
517	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9								
			4	6876,00	--	27504	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
520	Е0106-33-2	Обетонирование колодца из бетона кл.В15								
			2,5	10263,40	936,14	25658	2340	5655	10,45	26
		м3		1827,00	327,38	4568	818	105	1,30	3
522	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
			2,25	70,00	--	158	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
523	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			2,25	232,00	--	522	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
524	С11011-2678 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона Пенетрон								
			18,6516	367,00	--	6845	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
529	Е0106-11-9	Установка сальников весом более 20 кг(сальник)								
			0,0396	64092,87	304,24	2538	12	143	20,00	1
		1т		3330,00	114,75	132	5	105	0,56	--
530	Е0113-32-8	Герметизация стыка прокладкой типа"ВИЛАТЕРМ"(сальник)								
			0,44	1919,05	1,57	844	1	22	2,56	1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		495,00	--	218	--	10	--	--
		Неподвижные опоры/Н3/									
668	Е0107-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного		46,1	11492,84	248,05	529820	11435	91749	7,85	362
			м3		1329,75	91,83	61301	4233	140	0,43	20
669	С12041-114 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического		0,36238	68800,00	--	24932	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
670	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм		0,7869	62100,00	--	48866	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
671	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм		4,48978	48300,00	--	216856	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
672	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм		1,16708	50900,00	--	59404	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
673	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82		0,14424	50642,00	--	7305	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			**1090658**	**23108**			**462**
				Тенге			**78455**	**8470**			**39**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1090658**				
		Материалы -		Тенге			**165672**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**86924**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**369343**				
		Местные материалы -		Тенге			**454081**				
		Накладные расходы -		Тенге			**116400**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							**58**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				**17460**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			**72424**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1279482**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**559**
		Сметная заработная плата -		Тенге				**104384**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			**1279482**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**559**
		Сметная заработная плата -		Тенге				**104384**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**1187703**	**25713**			**1141**
				Тенге			**172894**	**8855**			**40**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1187703**				
		Материалы -		Тенге			**165672**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**181749**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**369343**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			454081				
		Накладные расходы -	Тенге			222588				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33388			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84617				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1494909				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1293
		Сметная заработная плата -	Тенге				215137			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1494909				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1293
		Сметная заработная плата -	Тенге				215137			

Оборудование	-
В том числе строительно монтжные работы	**1 494 909**
Временные здания и сооружения	22 424
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	3 364
Итого с временными зданиями сооружениями	**1 517 333**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	57 355
Затраты за выслугу лет	15 173
Затраты на дополнительные отпуска	6 069
Итого дополнительные затраты на на строительство	**78 598**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**1 595 930**
Итого в базовых ценах 2001 года	**1 595 930**
Итого в текущих ценах на 2016 год - 70 %, К=2,7367742 (2121:775)	**3 057 391**
Итого в текущих ценах на 2017 год - 30 %, К=2,9277419 (2269:775)	**1 401 742**
В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год	6 444
В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2017 год	2 954
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	89 183
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**4 548 315**
Договорная скидка 0,5%	22 742
Итого с договорной скидкой , без учета НДС	**4 525 574**
НДС 12%	543 069
ИТОГО ПО АКТУ	**5 068 643**
в том числе возвратных сумм	9 351
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**5 059 292**

Заказчик:

Начальник ОКС АО «Астана-Теплотранзит» _____ **К. Айтмаганбетов**
(подпись, печать)

Начальник отдела технадзора АО «Астана-Теплотранзит» _____ **А. Жармагамбетов**
(подпись, печать)

Старший инженер сметного отдела _____ **Р. Нурмаганбетова**
(подпись, печать)

Ведущий инженер отдела технадзора АО "Астана-Теплотранзит" _____ **Б. Колесников**
(подпись, печать)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Технадзор:
Директор ТОО "VEHI.KZ" _____ **Р. Карыбаев**
(подпись, печать)

Инженер технического надзора ТОО "VEHI.KZ" _____ **Б. Бажанов**
(подпись, печать)

Инженер-сметчик ТОО "VEHI.KZ" _____ **Г. Нуркина**
(подпись, печать)

Генподрядчик:
Директор ТОО «АП-ИМПЭКС» _____ **Ж. Амиржанов**
(подпись, печать)

Счет-фактура № 80 от 15 июня 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030340003189, 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 03001, № 0007155, от 05.11.2012

ИИК поставщика: KZ848210439812187778, в банке AOBank RBK, БИК KINCKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 777/31-15 от 25.12.2015 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, ул. И. Жансугурова, дом № 7

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030340003189, Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс",020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 041140003314, АО Астана Теплотранзит,Республика Казахстан, Астана, ул. И. Жансугурова, дом № 7

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО Астана Теплотранзит

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 041140003314, Республика Казахстан, Астана, ул. И. Жансугурова, дом № 7

ИИК получателя: KZ05998BTB0000287504, в банке АО Цеснабанк, БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство тепломагистрали 4 ввода (2 очередь. Участок теплотрассы от р. Ишим до ул. 39)	работа	1	484 217 480,36	484 217 480,36	12%	58 106 097,64	542 323 578,00		
Всего по счету:					**484 217 480,36**		**58 106 097,64**	**542 323 578,00**		

Руководитель: Амиржанов Ж. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Санкина С. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Акмоганбетов Ж.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик АО Астана Теплотранзит,Республика Казахстан, Астана, ул. И. Жансугурова, дом № 7
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 041140003314

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс",020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52, тел.: (7162) 25-25-04
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

030340003189

Договор (контракт) Договор № 777/31-15 от 25.12.2015 г

Номер документа	Дата составления
80	15.06.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство тепломагистрали 4 ввода (2 очередь. Участок теплотрассы от р. Ишим до ул. 39)			работа	1	542 323 578,00	542 323 578,00
				Итого	1	x	542 323 578,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Амиржанов Ж.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.06.2016

М.П.

Утверждена
Прказом председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "_____" _____ 2012г.
№ _____

Заказчик: **АО «Астана-Теплотранзит»**
Генподрядчик: **ТОО "АП-ИМПЭКС"**
Наименование стройки -**«Строительство тепломагистрали 4 ввода (2 очередь. Участок теплотрассы от р. Ишим до ул.39)»**
Наименование объекта - **«Строительство тепломагистрали 4 ввода (2 очередь. Участок теплотрассы от р. Ишим до ул.39)»**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования наименование		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов	Код	Наименов	Код
		777/31-15	**25.12.2015г.**				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Из графы 1			Стоимость проч. затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по стройке	**3 311 676 835**									
	в т.ч. за отчетный месяц		484 217 480,36							58 106 097,64	542 323 578

Заказчик:

Заместитель председателя Правления АО "Астана-Теплотранзит"

_____ **Нурсагатов Н.Т.**

м.п.

Генподрядчик:

Директор ТОО «АП-ИМПЭКС»

_____ **Амиржанов Ж.К.**

м.п.

Заказчик: АО «Астана-Теплотранзит»

Генподрядчик: ТОО «АП-ИМПЭКС»

Наименование объекта: «Строительство тепломагистрали 4 ввода (2 очередь. Участок теплотрассы от р. Ишим до ул.39)»

Реестр выполненных работ за июнь 2016 года

№	№ акта	Наименование	Сумма	Примечание
1	18	ЛС №2-1-1. Тепловые сети. Трубопроводы	537 264 286	
2	19	ЛС №2-1-2. Тепловые сети. Конструкции железобетонные	5 059 292	
		Итого	**542 323 578**	