Счет-фактура № 21 от 16 марта 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030340003189, 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 03001, № 0007155, от 05.11.2012

ИИК поставщика: KZ848210439812187778, в банке AOBank RBK, БИК KINCKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 777/31-15 от 25.12.2015 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, ул. И. Жансугурова, дом № 7

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030340003189, Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс",020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 041140003314, АО Астана Теплотранзит,Республика Казахстан, Астана, ул. И. Жансугурова, дом № 7

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО Астана Теплотранзит

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 041140003314, Республика Казахстан, Астана, ул. И. Жансугурова, дом № 7

ИИК получателя: KZ05998BTB0000287504, в банке АО Цеснабанк, БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство тепломагистрали 4 ввода. (2 очередь. Участок теплотрассы от р. Ишим до ул. 39)	работа	1	92 826 906,25	92 826 906,25	12%	11 139 228,75	103 966 135,00		
Всего по счету:					92 826 906,25		11 139 228,75	103 966 135,00		

Руководитель: Амиржанов Ж. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Санкина С. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик АО Астана Теплотранзит,Республика Казахстан, Астана, ул. И. Жансугурова, дом № 7
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 041140003314

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс",020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52, тел.: (7162) 25-25-04
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

030340003189

Договор (контракт) Договор № 777/31-15 от 25.12.2015 г

Номер документа	Дата составления
21	16.03.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство тепломагистрали 4 ввода (2 очередь. Участок теплотрассы от р. Ишим до ул.39)			работа	1	103 966 135,00	103 966 135,00
				Итого	1	x	103 966 135,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Амиржанов Ж.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / подпись / расшифровка подписи
должность

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.03.2016

М.П.

Заказчик: **АО «Астана-Теплотранзит»**
Генподрядчик: **ТОО «АП-ИМПЭКС»**
Наименование объекта: **«Строительство тепломагистрали 4 ввода (2 очередь. Участок теплотрассы от р. Ишим до ул.39)»**
Договор: №777/31-15 от 25.12.2015г.

Форма 2В

Акт №4 приемки выполненных работ за март 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Локальная смета №2-2-1. Технологическая эстакада для прохождения трубопроводов 2Ду1000мм через р. Есиль										
		РАЗДЕЛ 3.Опоры 1,4										
16	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	250	32,22	30,77	8055	7693	2368	0,01	2		
		м3		1,42	8,34	355	2086	97	0,03	7		
17	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	29	262,72	--	7619	--	8609	1,85	54		
		м3		262,72	--	7619	--	113	--	--		
19	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	93	11,19	11,19	1041	1041	276	--	--		
		м3		--	3,06	--	285	97	0,01	1		
20	Е0101-25-10К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	93	37,60	37,60	3497	3497	928	--	--		
		м3		--	10,28	--	956	97	0,01	1		
27	Е0105-74-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм для мостостроения с использованием бурового агрегата "КАТО" в грунтах 2 группы	84,8	46177,90	44741,81	3915886	3794105	211138	3,93	333		
		м3		725,09	1439,99	61488	122111	115	4,89	415		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С143001-10 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В25 /М-300/ м3	89,888	6556,00 √	--	589306	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	89,888	70,00 √	--	6292	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	89,888	100,00 √	--	8989	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
31	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	89,888	465,00 √	--	41798	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,5575	66000,00 √	--	36795	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	1,5855	64400,00 √	--	102106	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали т	0,756	63800,00 √	--	48233	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
35	Е0105-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2 1свая	4	553,30 √	303,55 √	2213	1214	1666	1,42	6
				249,75 √	112,50 √	999	450	115	0,52	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4771829	3807550			395
			Тенге			70460	125888			426
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4771829				
	Материалы -		Тенге			60293				
	Всего заработная плата -		Тенге				196348			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			187134				
	Местные материалы -		Тенге			646392				
		Накладные расходы -	Тенге			224985				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							112
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33748			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			299809				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5296623				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							933
		Сметная заработная плата -	Тенге				230096			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5296623				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							933
		Сметная заработная плата -	Тенге				230096			
		РАЗДЕЛ 4.Опоры 2,3								
70	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.50 К=1,32	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве	398	64,42	62,65	25639	24936	3909	0,01	4
		м3		1,68	8,45	667	3363	97	0,03	12
76	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 при устройстве БН столбов	411,7	39,72	37,82	16351	15569	5139	0,01	5
		м3		1,87	11,00	770	4528	97	0,04	15
78	Е0105-74-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм для мостостроения с использованием бурового агрегата "КАТО" в грунтах 2 группы	402,7	46177,90	44741,81	18595840	18017527	1002658	3,93	1583
		м3		725,09	1439,99	291994	579883	115	4,89	1969
79	С143001-10 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В25 /М-300/	426,862	6556,00	--	2798507	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
80	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	426,862	70,00	--	29880	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
81	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	426,862	100,00	--	42686	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
82	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	426,862	465,00	--	198491	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2,592	66000,00	--	171072	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	14,16	62100,00	--	879336	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	3,18	63800,00	--	202884	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0105-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	12	553,30	303,55	6640	3643	4999	1,42	17
		1свая		249,75	112,50	2997	1350	115	0,52	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			22967327	18061674			1609
			Тенге			296428	589124			2002
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22967327				
	Материалы -		Тенге			286320				
	Всего заработная плата -		Тенге				885551			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1253292				
	Местные материалы -		Тенге			3069614				
		Накладные расходы -	Тенге			1016705				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							508
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				152506			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1439042				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25423074				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4120
		Сметная заработная плата -	Тенге				1038057			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			25423074				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4120
		Сметная заработная плата -	Тенге				1038057			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			27739156	21869224			2004
			Тенге			366888	715012			2428
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27739156				
	Материалы -		Тенге			346613				
	Всего заработная плата -		Тенге				1081900			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1440426				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -									
		Накладные расходы -	Тенге			3716006				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			1241691				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				186254			621
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1738851				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			30719698				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1268153			5053
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			30719698				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
			Тенге				1268153			5053

В том числе строительно монтжные работы	**30 719 698**
Временные здания и сооружения	460 795
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	69 119
Итого с временными зданиями сооружениями	**31 180 493**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1 178 623
Затраты за выслугу лет	311 805
Затраты на дополнительные отпуска	124 722
Итого дополнительные затраты на на строительство	**1 615 150**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**32 795 643**
Итого в базовых ценах 2001 года	**32 795 643**
Итого в текущих ценах на 2016 год - 70 %, К=2,7367742 (2121:775)	**62 827 989**
Итого в текущих ценах на 2017 год - 30 %, К=2,9277419 (2269:775)	**28 805 154**
В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год	**132 415**
В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2017 год	**60 709**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	1 832 663
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**93 465 805**
Договорная скидка 0,5%	467 329
Итого с договорной скидкой , без учета НДС	**92 998 476**
НДС 12%	11 159 817
ИТОГО ПО АКТУ	**104 158 293**
в том числе возвратных сумм	192 158
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**103 966 135**

Заказчик:

Начальник отдела технадзора АО «Астана-Теплотранзит» _____ **А. Жармагамбетов**
(подпись, печать)

Старший инженер сметного отдела _____ **Р. Нурмаганбетова**
(подпись, печать)

Ведущий инженер отдела технадзора АО "Астана-Теплотранзит" _____ **Б. Колесников**
(подпись, печать)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Технадзор:
Директор ТОО "VEHI.KZ" _____ **Р. Карыбаев**
(подпись, печать)

Инженер технического надзора ТОО "VEHI.KZ" _____ **С. Мергазин**
(подпись, печать)

Инженер-сметчик ТОО "VEHI.KZ" _____ **Г. Нуркина**
(подпись, печать)

Генподрядчик:
Директор ТОО «АП-ИМПЭКС» _____ **Ж. Амиржанов**
(подпись, печать)