Утверждена
Прказом председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "_____" _____ 2012г.
№ _____

Заказчик: **АО «Астана-Теплотранзит»**
Генподрядчик: **ТОО "АП-ИМПЭКС"**
Наименование стройки -**«Строительство тепломагистрали 4 ввода (2 очередь. Участок теплотрассы от р. Ишим до ул.39)»**
Наименование объекта - **«Строительство тепломагистрали 4 ввода (2 очередь. Участок теплотрассы от р. Ишим до ул.39)»**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2016 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименов	Организационно-правовая форма Код
		777/31-15	**25.12.2015г.**				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Из графы 1: СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость проч. затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по стройке	**7 676 371 207**									
	в т.ч. за отчетный месяц		95 477 333,93							11 457 280,07	106 934 614

Заказчик:

Заместитель председателя Правления АО "Астана-Теплотранзит"

_____ **Нурсагатов Н.Т.**
м.п.

Генподрядчик:

Директор ТОО «АП-ИМПЭКС»

_____ **Амиржанов Ж.К.**
м.п.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик АО Астана Теплотранзит,Республика Казахстан, Астана, ул. И. Жансугурова, дом № 7
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 041140003314

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс",020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52, тел.: (7162) 25-25-04
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

030340003189

Договор (контракт) Договор № 777/31-15 от 25.12.2015 г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
172	20.10.2016

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство тепломагистрали 4 ввода (2 очередь.Участок теплотрассы от р. Ишим до ул. 39)			работа	1	106 934 614,00	106 934 614,00
				Итого	1	x	106 934 614,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Амиржанов Ж.К.
должность расшифровка подписи
М.П.

Принял (Заказчик) / подпись / расшифровка подписи
должность

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.10.2016
М.П.

Форма 2В

Заказчик: **АО «Астана-Теплотранзит»**
Генподрядчик: **ТОО «АП-ИМПЭКС»**
Наименование объекта: **«Строительство тепломагистрали 4 ввода (2 очередь. Участок теплотрассы от р. Ишим до ул.39)»**
Договор: №777/31-15 от 25.12.2015г.

Акт №34 приемки выполненных работ за сентябрь 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Локальная смета №2-1-2. Тепловые сети. Конструкции железобетонные										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	**Е0101-12-2 т.ч. п-1.6, п-3.9, доп. изм. № 1 К=1,06 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 на сооружении магистральных трубопроводов в траншеях, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	2904,25415	29,74	28,63	86361	83141	29931	0,01	22		
		м3		1,11	9,52	3220	27636	97	0,04	103		
2	**Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.182 К=1,15**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб**	181,89085	347,44	--	63197	--	71412	2,44	445		
		м3		347,44	--	63197	--	113	--	--		
3	**Е0101-17-2 т.ч. п-1.6, п-3.13, доп. изм. № 1 К=1,06 т.ч. п-3.46 К=1,1 т.ч. п-3.37 К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 на сооружении магистральных трубопроводов, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья в траншеях с откосами/лишний грунт/**	2821,62	41,32	39,98	116588	112814	40197	0,01	26		
		м3		1,31	13,38	3687	37753	97	0,05	138		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е010333-А1-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 2/лишний грунт пустить под временную дорогу и благоустройство/	5502,159	27,06	27,06	148888	148888	29778	--	--
		т		--	5,41	--	29778	100	0,11	625
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов/пустить под временную дорогу и благоустройство/	2821,62	3,75	3,24	10594	9153	4379	--	9
		м3		0,48	1,12	1354	3160	97	--	10
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /песком/	491,157	134,10	--	65864	--	74426	0,97	477
		м3		134,10	--	65864	--	113	--	--
8	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м(песком)	1146,033	3,35	3,35	3841	3841	1293	--	--
		м3		--	1,16	--	1333	97	--	4
9	Е0101-166-2	Песок природный	1800,909	134,10	--	241502	--	272897	0,97	1750
		м3		134,10	--	241502	--	113	--	--
10	Е0101-134-1	Послойно уплотнение местным пневматическими трамбовками	1146,033	21,55	4,52	24692	5176	18931	0,11	124
		м3		17,03	--	19517	--	97	--	--
11	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м(обратная засыпка)	15764,76	3,35	3,35	52837	52837	17781	--	--
		м3		--	1,16	--	18331	97	--	60
12	Е0101-134-1	Послойно уплотнение местным пневматическими трамбовками	15764,76	21,55	4,52	339668	71194	260420	0,11	1703
		м3		17,03	--	268474	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1154032	487045			4556
			Тенге			666815	117991			941
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1154032				
		Всего заработная плата -	Тенге				784806			
		Местные материалы -	Тенге			172				
		Накладные расходы -	Тенге			821445				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							411
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				123217			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			118529				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2094006				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5908
		Сметная заработная плата -	Тенге				908023			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2094006				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5908

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				908023			
Разгрузочные плиты		**РАЗДЕЛ 2.Конструкции железобетонные**								
13	Е0125-67-1	Укладка плит перекрытий и покрытий /разгрузочные плиты/РП41-15;РП41-7,5/								
		м3	565,43 ✓	2436,35 578,25	994,28 214,74	1377585 326960	562196 121420	538056 120	3,12 0,83	1764 472
14	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные								
		м3	565,43 ✓	20800,00 --	-- --	11760944 --	-- --	-- --	-- --	-- --
15	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25								
		м3	565,43 ✓	101,00 --	-- --	57108 --	-- --	-- --	-- --	-- --
16	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
		м3	565,43 ✓	70,00 --	-- --	39580 --	-- --	-- --	-- --	-- --
17	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	565,43 ✓	232,00 --	-- --	131180 --	-- --	-- --	-- --	-- --
18	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная разгрузочных плит/Пенетрон/								
		м2	4516,09 ✓	63,04 58,05	4,19 1,58	284694 262159	18922 7135	317767 118	0,38 0,01	1725 34
19	С11011-2678 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	Состав Пенетрон								
		кг	4967,699 ✓	367,00 --	-- --	1823146 --	-- --	-- --	-- --	-- --
Канал №6(сеч 2-2)										
95	Е0107-37-1	Укладка плит перекрытий и покрытий ПП45-15;ПП45-7,5								
		м3	37,81 ✓	1728,42 256,50	674,27 83,19	65352 9698	25494 3145	17981 140	1,54 0,30	58 11
96	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные								
		м3	37,81 ✓	20800,00 --	-- --	786448 --	-- --	-- --	-- --	-- --
97	Е0106-1-20	Устройство монолитных заделок бетонных/торцы/								
		м3	3,4 ✓	7498,61 441,00	311,32 117,61	25495 1499	1058 400	1994 105	2,82 0,57	10 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4						920
99	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
		м3	37,81	70,00	--	2647	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
100	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	37,81	232,00	--	8772	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
101	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/Пенетрон/								
		м2	153	46,24	3,82	7075	584	7003	0,21	32
				37,35	1,44	5715	220	118	0,01	1
102	С11011-2678 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Состав Пенетрон								
		кг	168,3	367,00	--	61766	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
Канал №7(сеч 2-2)										
110	Е0107-37-1	Укладка плит перекрытий и покрытий ПП45-15;ПП45-7,5								
		м3	60,48	1728,42	674,27	104535	40780	28762	1,54	93
				256,50	83,19	15513	5031	140	0,30	18
111	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные								
		м3	60,48	20800,00	--	1257984	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
112	Е0106-1-20	Устройство монолитных заделок бетонных/торцы/								
		м3	3,4	7498,61	311,32	25495	1058	1994	2,82	10
				441,00	117,61	1499	400	105	0,57	2
113	Е0106-1-20	Устройство монолитных заделок бетонных								
		м3	0,3	7045,92	311,32	2114	93	176	2,82	1
				441,00	117,61	132	35	105	0,57	--
114	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
		м3	60,48	70,00	--	4234	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
115	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	60,48	232,00	--	14031	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
116	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/Пенетрон/								
		м2	486	46,24	3,82	22473	1857	22245	0,21	103
				37,35	1,44	18152	700	118	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	С11011-2678 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Состав Пенетрон								
		кг	534,6	367,00	--	196198	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
Канал №9(сеч 2-2)										
130	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
		м3	6,51	6092,95	66,01	39665	430	1508	1,35	9
				195,75	24,93	1274	162	105	0,12	1
133	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т								
		шт	4	482,01	243,37	1928	973	1075	0,67	3
				106,88	85,08	428	340	140	0,34	1
134	С143003-501 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78								
		шт.	4	2648,00	--	10592	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
135	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т								
		шт	28	731,84	389,08	20491	10894	11400	0,94	26
				153,90	136,92	4309	3834	140	0,55	16
136	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78								
		шт.	28	5273,00	--	147644	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
137	Е0107-37-1	Укладка плит перекрытий и покрытий ПП45-15;ПП45-7,5								
		м3	16,08	1728,42	674,27	27793	10842	7647	1,54	25
				256,50	83,19	4125	1338	140	0,30	5
138	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные								
		м3	16,08	20800,00	--	334464	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
140	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
		м3	32,464	70,00	--	2272	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
141	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	32,464	232,00	--	7532	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
142	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/Пенетрон/								
		м2	147,4	46,24	3,82	6816	563	6747	0,21	31
				37,35	1,44	5505	212	118	0,01	1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
143	С11011-2678 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Состав Пенетрон	кг	162,14	367,00 --	-- --	59505 --	-- --	-- --	-- --	-- --
Канал №10(сеч 2-2)											
149	Е0107-37-1	Укладка плит перекрытий и покрытий ПП45-15;ПП45-7,5	м3	35,28	1728,42 256,50	674,27 83,19	60979 9049	23788 2935	16778 140	1,54 0,30	54 11
150	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	35,28	20800,00 --	-- --	733824 --	-- --	-- --	-- --	-- --
152	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	35,28	70,00 --	-- --	2470 --	-- --	-- --	-- --	-- --
153	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	35,28	232,00 --	-- --	8185 --	-- --	-- --	-- --	-- --
Канал №11(сеч 2-2)											
157	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	4	338,58 76,28	172,69 60,21	1354 305	691 241	764 140	0,48 0,24	2 1
158	С143003-491 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	4	2323,00 --	-- --	9292 --	-- --	-- --	-- --	-- --
159	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	2	482,01 106,88	243,37 85,08	964 214	487 170	537 140	0,67 0,34	1 1
160	С143003-501 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	2	2648,00 --	-- --	5296 --	-- --	-- --	-- --	-- --
161	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	22	731,84 153,90	389,08 136,92	16100 3386	8560 3012	8957 140	0,94 0,55	21 12
162	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	22	5273,00 --	-- --	116006 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
165	Е0106-1-20	Устройство монолитных заделок бетонных/торцы/	м3	2,1	7498,61 441,00	311,32 117,61	15747 926	654 247	1232 105	2,82 0,57	6 1
166	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	13,316	70,00 --	-- --	932 --	-- --	-- --	-- --	-- --
167	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	13,316	232,00 --	-- --	3089 --	-- --	-- --	-- --	-- --
168	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/Пенетрон/	м2	113,75	46,24 37,35	3,82 1,44	5260 4249	435 164	5207 118	0,21 0,01	24 1
169	С11011-2678 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Состав Пенетрон	кг	125,125	367,00 --	-- --	45921 --	-- --	-- --	-- --	-- --
Канал №13(сеч 2-2)											
183	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	6	482,01 106,88	243,37 85,08	2892 641	1460 510	1612 140	0,67 0,34	4 2
184	С143003-501 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	6	2648,00 --	-- --	15888 --	-- --	-- --	-- --	-- --
185	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	42	731,84 153,90	389,08 136,92	30737 6464	16341 5751	17100 140	0,94 0,55	39 23
186	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	42	5273,00 --	-- --	221466 --	-- --	-- --	-- --	-- --
189	Е0106-1-20	Устройство монолитных заделок бетонных/торцы/	м3	6,7	7498,61 441,00	311,32 117,61	50241 2955	2086 788	3930 105	2,82 0,57	19 4
190	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	24,456	70,00 --	-- --	1712 --	-- --	-- --	-- --	-- --
191	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	24,456	232,00 --	-- --	5674 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
192	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/Пенетрон/	м2	109,2	46,24 37,35	3,82 1,44	5049 4079	417 157	4998 118	0,21 0,01	23 1
193	С11011-2678 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Состав Пенетрон	кг	120,12	367,00 --	-- --	44084 --	-- --	-- --	-- --	-- --
Канал К-73											
207	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	43	731,84 153,90	389,08 136,92	31469 6618	16731 5888	17507 140	0,94 0,55	40 24
208	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	43	5273,00 --	-- --	226739 --	-- --	-- --	-- --	-- --
209	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	10	482,01 106,88	243,37 85,08	4820 1069	2434 851	2687 140	0,67 0,34	7 3
210	С143003-501 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	10	2648,00 --	-- --	26480 --	-- --	-- --	-- --	-- --
211	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	47	338,58 76,28	172,69 60,21	15913 3585	8116 2830	8981 140	0,48 0,24	22 11
212	С143003-491 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	13	2323,00 --	-- --	30199 --	-- --	-- --	-- --	-- --
213	С143003-509 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78	шт.	34	1450,00 --	-- --	49300 --	-- --	-- --	-- --	-- --
219	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	33,082	70,00 --	-- --	2316 --	-- --	-- --	-- --	-- --
220	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	33,082	232,00 --	-- --	7675 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Смотровой колодец СК-3.1;СК-7.1;СК-10а-1;СК-13.4											
261	Е0123-13-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в мокрых грунтах		0,124	19924,58 4961,25	5331,38 1996,43	2471 615	661 248	1122 130	31,89 9,75	4 1
262	С143018-320 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	м3	2	1731,00 --	-- --	3462 --	-- --	-- --	-- --	-- --
263	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	1527,00 --	-- --	1527 --	-- --	-- --	-- --	-- --
264	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт.	2	482,01 106,88	243,37 85,08	964 214	487 170	537 140	0,67 0,34	1 1
265	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	2	338,58 76,28	172,69 60,21	677 153	345 120	382 140	0,48 0,24	1 --
266	С143003-501 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	2	2648,00 --	-- --	5296 --	-- --	-- --	-- --	-- --
267	С143003-500 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78	шт.	2	1450,00 --	-- --	2900 --	-- --	-- --	-- --	-- --
268	Е0107-44-1	Укладка балок ростверка, масса до 1 т;Б3	шт.	2	688,29 283,50	352,79 123,19	1377 567	706 246	1139 140	1,60 0,49	3 1
269	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной до 2,5 м объемом до 0,5 м3 /ГОСТ 24155-80/;балки Б3	шт	0,28	20000,00 --	-- --	5600 --	-- --	-- --	-- --	-- --
270	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,462	70,00 --	-- --	102 --	-- --	-- --	-- --	-- --
271	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	1,462	232,00	--	339	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					10						920
Смотровой колодец СК-3.2;СК-7.2;СК-10а-2;СК-13.3			м3		--	--	--	--	--	--	--
274	Е0123-13-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в мокрых грунтах									
				0,248 ✓	19924,58	5331,38	4941	1322	2243	31,89	8
					4961,25	1996,43	1230	495	130	9,75	2
275	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	м3	6 ✓	731,84	389,08	4391	2334	2443	0,94	6
					153,90	136,92	923	822	140	0,55	3
276	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	6 ✓	338,58	172,69	2031	1036	1147	0,48	3
					76,28	60,21	458	361	140	0,24	1
277	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	6 ✓	482,01	243,37	2892	1460	1612	0,67	4
					106,88	85,08	641	510	140	0,34	2
278	С143003-501 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	6 ✓	2648,00	--	15888	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
279	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	6 ✓	5273,00	--	31638	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
280	С143003-500 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78	шт.	6 ✓	1450,00	--	8700	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
281	С143018-320 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	4 ✓	1731,00	--	6924	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
282	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2 ✓	1527,00	--	3054	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
283	Е0107-44-2	Укладка балок ростверка, масса до 3 т/балки Б8/	шт	4 ✓	1159,12	625,81	4636	2503	3752	2,58	10
					454,50	215,57	1818	862	140	0,82	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
284	С143015-33	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной до 2,5 м объемом более 1 м3 /ГОСТ 24155-80/;балки Б8								
		м3	4,608	17700,00	--	81562	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
285	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
		м3	10,526	70,00	--	737	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
286	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	10,526	232,00	--	2442	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
Смотровой колодец СК-7;СК-8;СК-10;СК-10а;СК-13										
322	Е0123-13-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в мокрых грунтах								
		м3	1,02	19924,58	5331,38	20323	5438	9226	31,89	33
				4961,25	1996,43	5060	2036	130	9,75	10
323	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т								
		шт	24	731,84	389,08	17564	9338	9772	0,94	22
				153,90	136,92	3694	3286	140	0,55	13
324	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78								
		шт.	24	5273,00	--	126552	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
325	С143018-322 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7,9								
		шт.	6	2849,00	--	17094	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
326	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6								
		шт.	6	1527,00	--	9162	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
327	Е0107-44-1	Укладка балок ростверка, масса до 1 т:Б5								
		шт	12	688,29	352,79	8260	4233	6832	1,60	19
				283,50	123,19	3402	1478	140	0,49	6
328	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной до 2,5 м объемом до 0,5 м3 /ГОСТ 24155-80/;балки Б5								
		м3	2,88	20000,00	--	57600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
329	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
		м3	16,932	70,00	--	1185	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
330	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	16,932	232,00	--	3928	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
Смотровой колодец СК-8.1;СК-10.1										
333	Е0123-13-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в мокрых грунтах								
		м3	0,34	19924,58	5331,38	6774	1813	3075	31,89	11
				4961,25	1996,43	1687	679	130	9,75	3
334	С143018-322 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.9								
		шт.	2	2849,00	--	5698	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
335	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6								
		шт.	2	1527,00	--	3054	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
336	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т								
		шт	6	731,84	389,08	4391	2334	2443	0,94	6
				153,90	136,92	923	822	140	0,55	3
337	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78								
		шт.	6	5273,00	--	31638	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
338	Е0107-44-2	Укладка балок ростверка, масса до 3 т;Б8								
		шт	2	1159,12	625,81	2318	1252	1876	2,58	5
				454,50	215,57	909	431	140	0,82	2
339	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной до 2,5 м объемом до 0,5 м3 /ГОСТ 24155-80/;балки Б3								
		м3	2,304	20000,90	--	46080	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
340	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
		м3	5,902	70,00	--	413	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
341	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			5,902	232,00	--	1369	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Смотровой колодец СК-8.2;СК-10.2;СК-13.1											
344	Е0123-13-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в мокрых грунтах	м3	1,04	19924,58 4961,25	5331,38 1996,43	20722 5160	5545 2076	9407 130	31,89 9,75	33 10
345	С143018-47 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим.	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-13-6	шт	2	4960,00 --	-- --	9920 --	-- --	-- --	-- --	-- --
346	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные ПО-10	м3	0,64	20800,00 --	-- --	13312 --	-- --	-- --	-- --	-- --
347	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	6	731,84 153,90	389,08 136,92	4391 923	2334 822	2443 140	0,94 0,55	6 3
348	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	6	5273,00 --	-- --	31638 --	-- --	-- --	-- --	-- --
349	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	18	338,58 76,28	172,69 60,21	6094 1373	3108 1084	3440 140	0,48 0,24	9 4
350	С143003-500 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78	шт.	6	1450,00 --	-- --	8700 --	-- --	-- --	-- --	-- --
351	С143003-491 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	12	2323,00 --	-- --	27876 --	-- --	-- --	-- --	-- --
352	Е0107-44-2	Укладка балок ростверка, масса до 3 т/балки Б8/	шт	3	1159,12 454,50	625,81 215,57	3477 1364	1877 647	2814 140	2,58 0,82	8 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
353	С143015-33	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной до 2,5 м объемом более 1 м3 /ГОСТ 24155-80/;балки Б8								
		м3	3,456	17700,00 --	-- --	61171 --	-- --	-- --	-- --	-- --
354	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
		м3	10,976	70,00 --	-- --	768 --	-- --	-- --	-- --	-- --
355	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	10,976	232,00 --	-- --	2546 --	-- --	-- --	-- --	-- --
Смотровой колодец СК-8.3/2шт/;СК-10.3/2шт/										
358	Е0123-13-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в мокрых грунтах								
359	С143018-320 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	0,456	19924,58 4961,25	5331,38 1996,43	9086 2262	2431 910	4125 130	31,89 9,75	15 4
		м3								
360	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	8	1731,00 --	-- --	13848 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт.								
361	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	2	1527,00 --	-- --	3054 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт.								
362	С143003-501 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	12	482,01 106,88	243,37 85,08	5784 1283	2920 1021	3225 140	0,67 0,34	8 4
		шт								
363	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	12	2648,00 --	-- --	31776 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт.								
364	С143003-500 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78	4	338,58 76,28	172,69 60,21	1354 305	691 241	764 140	0,48 0,24	2 1
		шт								
		шт.	4	1450,00 --	-- --	5800 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
365	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
		м3	4,264	70,00	--	298	--	--	--	--
366	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	4,264	232,00	--	989	--	--	--	--
Смотровой колодец СК-9										
369	Е0123-13-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в мокрых грунтах								
		м3	0,34	19924,58	5331,38	6774	1813	3075	31,89	11
370	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т								
		шт	6	731,84	389,08	4391	2334	2443	0,94	6
371	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7.5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78								
		шт.	6	5273,00	--	31638	--	--	--	--
372	С143018-322 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.9								
		шт.	2	2849,00	--	5698	--	--	--	--
373	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6								
		шт.	2	1527,00	--	3054	--	--	--	--
374	Е0107-44-1	Укладка балок ростверка, масса до 1 т;Б5								
		шт	4	688,29	352,79	2753	1411	2277	1,60	6
375	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной до 2,5 м объемом до 0,5 м3 /ГОСТ 24155-80/;балки Б5								
		м3	0,96	20000,00	--	19200	--	--	--	--
376	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
		м3	4,558	70,00	--	319	--	--	--	--
377	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			4,558	232,00	--	1057	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДРЕНАЖНЫЕ КОЛОДЦЫ								
ДРЕНАЖНЫЕ КОЛОДЦЫ ДК-9;10;10а;11										
573	Е0127-49-10	Укладка и пропитка щебеночных оснований или покрытий толщиной 8 см с применением битумной эмульсии								
		м2	14,52	688,75	26,34	10001	382	306	0,06	1
				8,55	7,32	124	106	133	0,03	--
574	Е0127-49-11 К=2	Укладка и пропитка щебеночных оснований или покрытий с применением битумной эмульсии, на каждый 1 см толщины слоя добавлять исключать								
		м2	14,52	161,38	1,12	2343	16	12	--	--
				0,14	0,47	2	7	133	--	--
575	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах								
		м3	6,17	11019,32	1686,97	67989	10409	20043	11,16	69
				1867,05	631,80	11520	3898	130	3,09	19
576	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15								
		шт.	3	8657,00	--	25971	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
577	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1								
		шт.	3	7841,00	--	23523	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
578	С143018-329 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6								
		шт.	6	5991,00	--	35946	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
579	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9								
		шт.	6	6876,00	--	41256	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
580	С143018-320 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3								
		шт.	3	1731,00	--	5193	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
581	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6								
		шт.	4	1527,00	--	6108	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
582	Е0106-33-2	Обетонирование колодца из бетона кл.В15								
		м3	6,99	10263,40	936,14	71741	6544	15812	10,45	73
				1827,00	327,38	12771	2288	105	1,30	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
583	Е0106-36-4	Железнение поверхности								
		м2	5,29875	57,48	0,23	305	1	286	0,29	2
				51,30	0,09	272	--	105	--	--
584	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
		м3	6,17	70,00	--	432	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
585	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	6,17	232,00	--	1431	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
586	С11011-2678 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона Пенетрон								
		кг	46,629	367,00	--	17113	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
590	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону								
		м2	42,39	346,45	3,58	14686	152	5598	0,73	31
				124,88	0,88	5294	37	105	0,04	2
591	Е0106-11-9	Установка сальников весом более 20 кг(сальник)								
		1т	0,1188	64092,87	304,24	7614	36	430	20,00	2
				3330,00	114,75	396	14	105	0,56	--
592	Е0113-32-8	Герметизация стыка прокладкой типа"ВИЛАТЕРМ"(сальник)								
		м2	1,32	1919,05	1,57	2533	2	65	2,56	3
				495,00	--	653	--	10	--	--
ДРЕНАЖНЫЕ КОЛОДЦЫ ДК-13										
594	Е0127-49-10	Укладка и пропитка щебеночных оснований или покрытий толщиной 8 см с применением битумной эмульсии								
		м2	4,84	688,75	26,34	3334	127	102	0,06	--
				8,55	7,32	41	35	133	0,03	--
595	Е0127-49-11 К=2	Укладка и пропитка щебеночных оснований или покрытий с применением битумной эмульсии, на каждый 1 см толщины слоя добавлять исключать								
		м2	4,84	161,38	1,12	781	5	4	--	--
				0,14	0,47	1	2	133	--	--
596	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах								
		м3	1,922	11019,32	1686,97	21179	3242	6244	11,16	21
				1867,05	631,80	3588	1214	130	3,09	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
597	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	1	8657,00	--	8657	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
598	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	1	7841,00	--	7841	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
599	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	3	6876,00	--	20628	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
600	С143018-320 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	1	1731,00	--	1731	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
601	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	1	1527,00	--	1527	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
602	Е0106-33-2	Обетонирование колодца из бетона кл.В15	2,55	10263,40	936,14	26172	2387	5768	10,45	27
		м3		1827,00	327,38	4659	835	105	1,30	3
603	Е0106-36-4	Железнение поверхности	1,76625	57,48	0,23	102	--	95	0,29	1
		м2		51,30	0,09	91	--	105	--	--
604	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,922	70,00	--	135	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
605	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,922	232,00	--	446	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
606	С11011-2678 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона Пенетрон	13,9887	367,00	--	5134	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
610	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-перлитовое по камню и бетону	12,717	346,45	3,58	4406	46	1679	0,73	9
		м2		124,88	0,88	1588	11	105	0,04	1
611	Е0106-11-9	Установка сальников весом более 20 кг(сальник)	0,0396	64092,87	304,24	2538	12	143	20,00	1
		1т		3330,00	114,75	132	5	105	0,56	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					19						920
612	E0113-32-8	Герметизация стыка прокладкой типа"ВИЛАТЕРМ"(сальник)	м2	0,44	1919,05 495,00	1,57 --	844 218	1 --	22 10	2,56 --	1 --
662	E0107-62-3	Неподвижные опоры/Н4а/ Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона,В25,W6.сульфат/и.	м3	56,9	11442,54 1329,75	248,05 91,83	651080 75663	14114 5225	113243 140	7,85 0,43	447 24
663	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,72678	68800,00 --	-- --	50002 --	-- --	-- --	-- --	-- --
664	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,68112	62100,00 --	-- --	42298 --	-- --	-- --	-- --	-- --
665	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	4,48561	48300,00 --	-- --	216655 --	-- --	-- --	-- --	-- --
666	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,46192	50900,00 --	-- --	74412 --	-- --	-- --	-- --	-- --
667	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,17778	50642,00 --	-- --	9003 --	-- --	-- --	-- --	-- --
668	E0107-62-3	Неподвижные опоры/Н4/ Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона,В25,W6.сульфат/и.	м3	46,1	11492,84 1329,75	248,05 91,83	529820 61301	11435 4233	91749 140	7,85 0,43	362 20
669	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,36238	68800,00 --	-- --	24932 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				20						920
670	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,7869	62100,00 --	-- --	48866 --	-- --	-- --	-- --
671	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	4,48978	48300,00 --	-- --	216856 --	-- --	-- --	-- --
672	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,16708	50900,00 --	-- --	59404 --	-- --	-- --	-- --
673	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,14424	50642,00 --	-- --	7305 --	-- --	-- --	-- --
674	Е0107-62-3	**Неподвижные опора/Н6/** Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона,В25,W6.сульфат/п.	м3	25,68	11739,31 1329,75	248,05 91,83	301466 34148	6370 2358	51109 140	7,85 0,43	202 11
675	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,52487	68800,00 --	-- --	36111 --	-- --	-- --	-- --
676	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,498	62100,00 --	-- --	30926 --	-- --	-- --	-- --
677	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,96328	48300,00 --	-- --	94826 --	-- --	-- --	-- --
678	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,60418	50900,00	--	30753	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
679	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,06222	50642,00	--	3151	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	т	--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			24278584	872957			5642
			Тенге			951677	209549			849
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24278584				
		Материалы -	Тенге			859478				
		Всего заработная плата -	Тенге				1161226			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3198367				
		Местные материалы -	Тенге			18396104				
		Накладные расходы -	Тенге			1448974				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							724
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				217346			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1543653				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27271211				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7216
		Сметная заработная плата -	Тенге				1378572			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			27271211				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7216
		Сметная заработная плата -	Тенге				1378572			
		РАЗДЕЛ 3.Благоустройство								
682	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	6036,31	42,16	40,26	254486	243028	74824	0,01	78
			м3	1,86	10,92	11228	65910	97	0,04	225
683	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/. расстояние перевозки 3 км. класс груза 1	10563,5425	35,53	35,53	375323	375323	75065	--	--
			т	--	7,11	--	75065	100	0,15	1576
684	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	6036,31	3,75	3,24	22663	19582	9368	--	20
			м3	0,48	1,12	2897	6761	97	--	22
685	Е0101-24-7 т.ч. п-3.71 К=1,2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	6708	8,20	8,20	55023	55023	18517	--	--
			м3	--	2,85	--	19090	97	0,01	62
686	Е0101-24-15 т.ч. п-3.71 К=1,2 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добав.лять до 50 м/в кучи/	6708	23,71	23,71	159034	159034	53520	--	--
			м3	--	8,23	--	55175	97	0,01	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
687	E0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3	6708	50,81	48,38	340825	324538	107093	0,02	111
				2,39	14,07	16032	94374	97	0,05	323
688	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 /на площадку для последующего использования/								
		т	11739	21,67	21,67	254384	254384	50877	--	--
				--	4,33	--	50877	100	0,09	1068
689	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
		м3	6708	3,75	3,24	25185	21761	10411	--	22
				0,48	1,12	3220	7513	97	--	25
690	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /насыпи/								
		м3	6036,31	12,51	12,51	75500	75500	25066	--	--
				--	4,28	--	25841	97	0,01	84
691	E0101-130-8 K=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см								
		м3	6036,31	8,90	8,90	53705	53705	15677	--	--
				--	2,68	--	16162	97	0,01	53
		Планировочные работы								
692	E0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом								
		м2	22019	1,82	1,82	40043	40043	8693	--	--
				--	0,41	--	8962	97	--	30
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1656172	1621921			232
			Тенге			33377	425729			3514
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1656172				
		Всего заработная плата -	Тенге				459106			
		Местные материалы -	Тенге			874				
		Накладные расходы -	Тенге			449111				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							225
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				67367			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			126317				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2231600				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3970
		Сметная заработная плата -	Тенге				526473			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2231600				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3970
		Сметная заработная плата -	Тенге				526473			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			27088788	2981923			10430
			Тенге			1651869	753269			5305
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27088788				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				23						920
		Материалы -	Тенге			859478				
		Всего заработная плата -	Тенге				2405139			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3198367				
		Местные материалы -	Тенге			18397150				
		Накладные расходы -	Тенге			2719531				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				407930			1360
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1788499				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31596818				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				2813068			17095
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			31596818				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				2813068			17095

Оборудование	-
В том числе строительно монтжные работы	**31 596 818**
Временные здания и сооружения	473 952
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	71 093
Итого с временными зданиями сооружениями	**32 070 770**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1 212 275
Затраты за выслугу лет	320 708
Затраты на дополнительные отпуска	128 283
Итого дополнительные затраты на на строительство	**1 661 266**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**33 732 036**
Итого в базовых ценах 2001 года	**33 732 036**
Итого в текущих ценах на 2016 год - 70 %, К=2,7367742 (2121:775)	**64 621 876**
Итого в текущих ценах на 2017 год - 30 %, К=2,9277419 (2269:775)	**29 627 609**
В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год	136 196
В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2017 год	62 442
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	1 884 990
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**96 134 475**
Договорная скидка 0,5%	480 672
Итого с договорной скидкой , без учета НДС	**95 653 803**
НДС 12%	11 478 456
ИТОГО ПО АКТУ	**107 132 259**
в том числе возвратных сумм	197 645
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**106 934 614**

Заказчик:

Начальник ОКС АО «Астана-Теплотранзит» **К. Айтмаганбетов**

(подпись, печать)

Начальник отдела технадзора АО «Астана-Теплотранзит» **А. Жармагамбетов**

(подпись, печать)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

920

Старший инженер сметного отдела _____ **Р. Нурмаганбетова**
(подпись, печать)

Ведущий инженер отдела технадзора АО "Астана-Теплотранзит" _____ **Б. Колесников**
(подпись, печать)

Технадзор:
Директор ТОО "VEHI.KZ" _____ **Р. Карыбаев**
(подпись, печать)

Инженер технического надзора ТОО "VEHI.KZ" _____ **Б. Бажанов**
(подпись, печать)

Инженер-сметчик ТОО "VEHI.KZ" _____ **Г. Нуркина**
(подпись, печать)

Генподрядчик:
Директор ТОО «АП-ИМПЭКС» _____ **Ж. Амиржанов**
(подпись, печать)