Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Ф-3

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары", Алматинская область, Балхашский район, мкр. Самал 26
БИН 990940002121

Справка стоимости выполненых работ за декабрь месяц 2021 года
Доп согласшение № 01 от 23.11.2021 года к Договору № 112 от 01 сентября 2021 года.
Наименование бюджетной программы: 268 025 032 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	по Капитальному ремонту а/д "Алматы-Усть-Каменогорск", подъезд к с.Каратал, км 0-5,257 Коксуского района Алматинской области	тенге	595 929 306,67	140 375 251,07	-	81 350 075,19	59 025 175,88	-	59 025 175,88
	в т. ч. 2021г.		**268 025 032 422**						
			140 375 251,07	140 375 251,07	-	81 350 075,19	59 025 175,88	-	59 025 175,88
	в т.ч. 2022г.		**268 025 032 422**						
			455 554 055,60	-	-	-	-	-	-
	Всего по акту:		595 929 306,67	140 375 251,07	-	81 350 075,19	59 025 175,88	-	59 025 175,88

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.Руководителя _____**Самуратов С.З.**
М.П.

Технадзор:
ТОО "KazTransBuilding"
_____ **Розиев Р.М.**
М.П.

Авторский надзор:
ТОО "Алматы Жоба"
_____ **Юров П.Я.**

Зам.директора ТОО "KazTransBuilding"
_____ **Алдибеков М.Е.**
М.П.

Представитель заказчика:

_____**Досжанов А.М.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Балхаш жолдары"
_____**Ибраев А.С.**
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"
Доп согл № 01 от 23.11.2021 года к Договору № 112 от 01.09.2021г. НБП 268 025 032 422

Акт приемки выполненных работ
по Капитальному ремонту а/д "Алматы-Усть-Каменогорск", подъезд к с.Каратал, км 0-5,257
Коксуского района за декабрь месяц 2021 года

Составлен(а) в ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№1-1-2 Подготовительные работы											
		ДЕМОНТАЖ СУЩ-Х МАЛЫС ИССО									
10	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	155,7	155,15	146,58	24157	22823	0	5217	31723
					8,57	37,96	1334	5911		2350	
11	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	155,7	33,31	33,31	5186	5186	0	1502	7224
					0,00	13,40	0	2086		535	
12	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	155,7	26,36	26,36	4105	4105	0	1189	5717
					0,00	10,60	0	1651		423	
13	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	17,3	1714,02	0,00	29653	0	0	21350	55083
					1714,02	0,00	29653	0		4080	
14	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	17,3	33,31	33,31	576	576	0	167	803
					0,00	13,40	0	232		59	
15	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	17,3	26,36	26,36	456	456	0	132	635
					0,00	10,60	0	183		47	
16	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Разборка**									
		НР - 84%; СП - 8%	м3 железобетона звеньев	97,6	28190,87	16239,84	2751429	1585008	-1	1334971	4413312
					11951,04	4332,27	1166422	422830		326912	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	244	97,00	0,00	23668	0	23668	0	25561
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		1893	
18	4102-0104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	244	197,00	0,00	48068	0	48068	0	51913
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		3845	
19	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Разборка	м3 бетона в деле	101,2	5472,62	2798,17	553829	283175	1	285491	906466
		НР - 84%; СП - 8%			2674,44	683,96	270653	69217		67146	
20	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	253	97,00	0,00	24541	0	24541	0	26504
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		1963	
21	4102-0104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	253	197,00	0,00	49841	0	49841	0	53828
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		3987	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге								5 578 769
		Временные здания и сооружения	Тенге								174 057,60
		Итого	Тенге								5 752 826,86
		Работы в зимнее время	Тенге								139 793,69
		Итого	Тенге								5 892 620,56
		с учетом коефицента = 1,049901	Тенге								6 186 668,22
		НДС 12%	Тенге								742 400,19
		Итого с НДС	Тенге								6 929 068,40
		Итого с тендерной скидкой	Тенге								6 236 161,56

№ 2-1-3 Искусственные сооружения

РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБЫ Д-0,5м

1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	113,7	155,15	146,58	17641	16666	0	3809	23166
		НР - 72%; СП - 8%			8,57	37,96	974	4316		1716	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12,6	1714,02	0,00	21597	0	0	15550	40118
		НР - 72%; СП - 8%			1714,02	0,00	21597	0		2972	
3	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты. Устройство	м3 подушки	20	2335,80	232,37	46716	4647	0	37202	90632
		НР - 84%; СП - 8%			2103,43	110,99	42069	2220		6713	
4	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	24,4	1423,00	0,00	34721	0	34721	0	37499
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		2778	
5	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	24,7	23563,83	3497,72	582027	86394	413060	87100	722657
		НР - 84%; СП - 8%			3343,05	854,96	82573	21118		53530	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м НР - 84%, СП - 8%	м3 железобетона звеньев	13,68	42356,72	20299,79	579440	277701	97376	233893	878400
					14938,80	5415,34	204363	74082		65067	
8	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Укладка смотрового блока/Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м НР - 84%, СП - 8%	м3 железобетона звеньев	6,66	42356,72	20299,79	282096	135197	47407	113869	427642
					14938,80	5415,34	99492	36066		31677	
14	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство НР - 84%, СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	41,2	4727,22	213,57	194761	8799	135948	44415	258311
					1213,94	69,44	50014	2861		19134	
22	4102-0104-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км СП - 8%	т	80,85	112,00	0,00	9055	0	9055	0	9780
					0,00	0,00	0	0		724	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								2 488 204
		Временные здания и сооружения									77 631,96
		Итого									2 565 835,92
		Работы в зимнее время									80 823,83
		Итого									2 646 659,75
		с учетом коефицента = 1,049901									2 778 730,72
		НДС 12%	Тенге								333 447,69
		Итого с НДС	Тенге								3 112 178,41
		Итого с тендерной скидкой	Тенге								2 800 960,57
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБЫ Д-1,0м									
23	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	275,4	163,13	154,34	44927	42506	0	9466	58744
					8,79	38,95	2421	10726		4351	
24	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	30,6	1313,34	0,00	40188	0	0	28936	74654
					1313,34	0,00	40188	0		5530	
25	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	103,7	163,13	154,34	16917	16005	0	3564	22120
					8,79	38,95	912	4039		1638	
26	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	11,5	1313,34	0,00	15103	0	0	10874	28056
					1313,34	0,00	15103	0		2078	
27	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты. Устройство НР - 84%, СП - 8%	м3 подушки	19,01	6092,97	232,37	115827	4417	71424	35361	163283
					2103,43	110,99	39986	2110		12095	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты. Устройство	м3 подушки	47	2335,80	232,37	109783	10921	0	87425	212985
		НР - 84%; СП - 8%			2103,43	110,99	98861	5217		15777	
29	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	57,34	1423,00	0,00	81595	0	81595	0	88122
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		6528	
30	1130-0401-0101 РСНБ РК 2015	Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка	м3 железобетонных блоков	26,22	7477,37	4484,39	196057	117581	16368	78636	296668
яя		НР - 84%; СП - 8%			2368,74	1201,58	62108	31505		21975	
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		0	
33	1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м	м3 железобетона звеньев	23,52	27125,81	12006,74	637999	282399	120665	260434	970307
		НР - 84%; СП - 8%			9988,74	3193,24	234935	75105		71875	
35	1130-0405-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стенок труб и оголовков, двухочковых, отверстие труб до 3 м. Установка	м3 сборных конструкций	30,7	15187,99	3181,65	466271	97677	212405	152847	668648
		НР - 84%; СП - 8%			5087,60	839,46	156189	25771		49529	
40	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	80	4727,22	213,57	378178	17086	263977	86243	501574
		НР - 84%; СП - 8%			1213,94	69,44	97115	5555		37154	
41	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	181	18,59	18,59	3364	3364	0	973	4684
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	7,47	0	1352		347	
42	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	181	163,62	76,47	29616	13841	0	16069	49340
		НР - 72%; СП - 8%			87,15	36,15	15775	6543		3655	
43	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	181	82,48	69,74	14929	12623	523	3473	19874
		НР - 72%; СП - 8%			9,85	16,80	1783	3041		1472	
52	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,6547	60497,20	0,00	39608	0	220	33086	78508
		НР - 84%; СП - 8%			60161,20	0,00	39388	0		5815	
53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6547	216607,00	0,00	141813	0	141813	0	153158
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		11345	
54	1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	13,5	5480,11	3,40	73981	46	32397	29921	112215
		НР - 72%; СП - 8%			3076,95	1,38	41539	19		8312	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								3 502 940
		Временные здания и сооружения	Тенге								109 291,74
		Итого	Тенге								3 612 232,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Работы в зимнее время	Тенге								113 785,31
		Итого	Тенге								3 726 017,44
		с учетом коефицента = 1,049901	Тенге								3 911 949,44
		НДС 12%	Тенге								469 433,93
		Итого с НДС	Тенге								4 381 383,37
		Итого с тендерной скидкой	Тенге								3 943 245,03
		РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ДВУХОЧКОВОЙ Ж/Б ТРУБЫ ОТВ. 2х(2,0х2,5)									
55	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	585	205,97	194,88	120494	114002	0	25389	157553
		НР - 72%; СП - 8%			11,10	49,18	6492	28770		11671	
56	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	64,9	1714,02	0,00	111240	0	0	80093	206639
		НР - 72%; СП - 8%			1714,02	0,00	111240	0		15307	
57	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	290,3	205,97	194,87	59794	56572	0	12599	78185
		НР - 72%; СП - 8%			11,10	49,18	3222	14277		5791	
58	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	32,2	1714,02	0,00	55191	0	0	39738	102524
		НР - 72%; СП - 8%			1714,02	0,00	55191	0		7594	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								544 901
		Временные здания и сооружения	Тенге								17 000,92
		Итого	Тенге								561 902,23
		Работы в зимнее время	Тенге								17 699,92
		Итого	Тенге								579 602,15
		с учетом коефицента = 1,049901	Тенге								608 524,88
		НДС 12%	Тенге								73 022,99
		Итого с НДС	Тенге								681 547,86
		Итого с тендерной скидкой	Тенге								613 393,08
		РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО ДВУХОЧКОВОЙ Ж/Б ТРУБЫ ОТВ. 2х(4,0х2,5)									
98	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	441,2	205,97	194,88	90874	85981	-4	19149	118825
		НР - 72%; СП - 8%			11,10	49,18	4897	21698		8802	
99	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	49	1714,02	0,00	83987	0	0	60471	156014
		НР - 72%; СП - 8%			1714,02	0,00	83987	0		11557	
100	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	230,7	205,97	194,88	47517	44959	0	10013	62132
		НР - 72%; СП - 8%			11,10	49,18	2561	11346		4602	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	25,6	1714,02	0,00	43879	0	0	31593	81509
		НР - 72%, СП - 8%			1714,02	0,00	43879	0		6038	
102	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	47,52	23876,97	3497,72	1134634	166212	809560	167571	1406381
		НР - 84%, СП - 8%			3343,05	854,96	158862	40628		104176	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								1 824 862
		Временные здания и сооружения	Тенге								56 935,69
		Итого	Тенге								1 881 797,41
		Работы в зимнее время	Тенге								59 276,62
		Итого	Тенге								1 941 074,02
		с учетом коефицента = 1,049901	Тенге								2 037 935,56
		НДС 12%	Тенге								244 552,27
		Итого с НДС	Тенге								2 282 487,83
		Итого с тендерной скидкой	Тенге								2 054 239,04
№ 2-1-1 Земляные работы											
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ОБЫКНОВЕННЫХ ГРУНТАХ									
1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	197,2	55,27	55,27	10900	10900	0	2458	14426
		НР - 72%, СП - 8%			0,00	17,31	0	3414		1069	
2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	197,2	46,48	46,48	9166	9166	0	2067	12131
		НР - 72%, СП - 8%			0,00	14,56	0	2870		899	
3	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1075,2	62,81	62,81	67533	67533	0	15227	89382
		НР - 72%, СП - 8%			0,00	19,67	0	21149		6621	
4	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1075,2	211,04	211,04	226912	226912	0	51164	300322
		НР - 72%, СП - 8%			0,00	66,09	0	71061		22246	
5	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1376,4	62,81	62,81	86452	86452	0	19493	114420
		НР - 72%, СП - 8%			0,00	19,67	0	27074		8476	
6	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1376,4	52,76	52,76	72620	72620	0	16374	96113
		НР - 72%, СП - 8%			0,00	16,52	0	22742		7120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	1376,4	143,62	138,54	197681	190680	94	37153	253620
		НР - 72%; СП - 8%			5,02	32,47	6907	44694		18787	
8	4102-0104-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	2271,06	44,00	0,00	99927	0	99927	0	107921
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		7994	
9	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	497,2	62,81	62,81	31229	31229	0	7042	41332
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	19,67	0	9780		3062	
10	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	497,2	52,76	52,76	26232	26232	0	5915	34719
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	16,52	0	8215		2572	
11	1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	497,2	143,62	138,53	71409	68880	33	13421	91616
		НР - 72%; СП - 8%			5,02	32,47	2495	16145		6786	
12	4102-0104-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	820,38	61,00	0,00	50043	0	50043	0	54047
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		4003	
13	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	341,2	62,81	62,81	21431	21431	0	4832	28364
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	19,67	0	6711		2101	
14	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	341,2	52,76	52,76	18002	18002	0	4059	23826
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	16,52	0	5638		1765	
15	1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	341,2	143,62	138,54	49004	47268	23	9210	62870
		НР - 72%; СП - 8%			5,02	32,47	1712	11079		4657	
16	4102-0104-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	562,98	78,00	0,00	43912	0	43912	0	47425
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		3513	
17	1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	5244,18	128,92	122,24	676065	641027	358	143802	885456
		НР - 72%; СП - 8%			6,61	31,47	34680	165045		65589	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	4102-0104-1053 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 53 км *СП - 8%*	т	8652,893829	751,00 0,00	0,00 0,00	6498323 0	0 0	6498323	0 519866	7018189
19	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	172,55	55,27 0,00	55,27 17,31	9537 0	9537 2987	0	2151 935	12623
20	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	172,55	46,48 0,00	46,48 14,56	8020 0	8020 2512	0	1808 786	10615
21	1101-0107-1601 РСНБ РК 2015	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной поверхности	862,75	112,22 5,14	107,08 22,23	96820 4438	92382 19177	0	17002 9106	122928
				СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
22	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	8708,8	68,99 0,00	68,99 27,12	600788 0	600788 236157	0	170033 61666	832487
23	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	8708,8	33,38 0,00	33,38 10,29	290656 0	290656 89592	0	64506 28413	383575
24	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	8708,8	82,48 9,85	69,74 16,80	718307 85742	607310 146303	25256	167072 70830	956210
25	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	26182	6,93 0,00	6,93 1,95	181486 0	181486 50985	0	36709 17456	235651
26	1101-0107-1601 РСНБ РК 2015	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной поверхности	7896,4	112,22 5,14	107,08 22,23	886152 40615	845537 175514	0	155613 83341	1125105
27	1101-0107-1601 РСНБ РК 2015	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной поверхности	372,8	112,22 5,14	107,08 22,23	41836 1918	39919 8286	0	7347 3935	53118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	4392,4	6,93 0,00	6,93 1,95	30447 0	30447 8554	0	6159 2928	39534
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								13 048 026
		Временные здания и сооружения	Тенге								407 098,40
		Итого	Тенге								13 455 124,20
		Работы в зимнее время	Тенге								871 892,05
		Итого	Тенге								14 327 016,24
		с учетом коефицента = 1,049901	Тенге								15 041 949
		НДС 12%	Тенге								1 805 034
		Итого с НДС	Тенге								16 846 983
		Итого с тендерной скидкой	Тенге								15 162 284
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								26 987 702
		Временные здания и сооружения	Тенге								842 016,32
		Итого	Тенге								27 829 718,75
		Работы в зимнее время	Тенге								1 283 271,42
		Итого	Тенге								29 112 990,17
		с учетом коефицента = 1,049901	Тенге								30 565 757,49
		НДС 12%	Тенге								3 667 890,90
		Итого с НДС	Тенге								34 233 648,39
		Итого с тендерной скидкой	Тенге								30 810 283,55

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.Руководителя_____Самуратов С.З.

Технадзор:
ТОО "KazTransBuilding"
_____ Розиев Р.М.

Авторский надзор:
ТОО "Алматы Жоба
_____Юров П.Я.

Зам.директора ТОО "KazTransBuilding"
_____ Алдибеков М.Е.

Представитель заказчика_____ Досжанов А.М.

Подрядчик:
ТОО "Балхаш жолдары"
_____Ибраев А.С.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта

и автомобильных дорог Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"

Доп согл № 01 от 23.11.2021 года к Договору № 112 от 01.09.2021г. НБП 268 025 032 422

Акт приемки выполненных работ

по Капитальному ремонту а/д "Алматы-Усть-Каменогорск", подъезд к с.Каратал, км 0-5,257

Коксуского района за декабрь месяц 2021 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3. Прокладка ВОЛС					
55.1	**С121-040405-0206 2104-0405-0206 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**80,0000**		**44131,00**	**3530480,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3530,48	282438,40
		Сметная стоимость:				**47661,48**	**3812918,40**
ИТОГО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				3 823 025
Временные здания и сооружения			Тенге				149 862,58
Итого			Тенге				3 972 887,62
Работы в зимнее время			Тенге				110 843,56
Итого			Тенге				4 083 731,19
с учетом коефицента = 1,049901			Тенге				4 287 513,46
НДС 12%			Тенге				514 501,61
Итого с НДС			Тенге				4 802 015,07
Итого с тендерной скидкой			Тенге				4 321 813,56
№ 4-1-1 Наружное электроосвещение							
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1.1	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**1,0000**		**1714,02**	**1714,02**
1.1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1113)	чел-ч	1,54	1,54	1113,00	1714,02
		Итого оплата труда:				**1714,02**	**1714,02**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1234,09	1234,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,85	235,85
		Сметная стоимость:				**3183,96**	**3183,96**
2.1	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**6,3000**		**894,24**	**5633,71**
2.1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=920)	чел-ч	0,972	6,1236	920,00	5633,71
		Итого оплата труда:				**894,24**	**5633,71**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		643,85	4056,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,05	775,20
		Сметная стоимость:				**1661,14**	**10465,18**
3.1	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**6,3000**		**163,62**	**1030,82**
3.1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=807)	чел-ч	0,108	0,6804	807,00	549,08
3.1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,165375	1377,00	227,72
		Итого оплата труда:				**123,30**	**776,80**
		Итого эксплуатация машин:				76,47	481,76

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		88,78	559,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,19	127,21
		Сметная стоимость:				**272,59**	**1717,33**
4.1	**Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**6,3000**	**68,02**	**428,52**
4.1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0134	0,08442	1646,00	138,96
		Итого оплата труда:				**22,06**	**138,96**
		Итого эксплуатация машин:				**68,02**	**428,53**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		15,88	100,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,71	42,29
		Сметная стоимость:				**90,61**	**570,85**
5.1	**С341-310104-0101 4131-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**т**		**1,7500**	**309,00**	**540,75**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,72	43,26
		Сметная стоимость:				**333,72**	**584,01**
6.1	**С341-010105-1030 4101-0105-1030 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**		**1,7500**	**811,00**	**1419,25**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,88	113,54
		Сметная стоимость:				**875,88**	**1532,79**
7.1	**С341-310104-0101 4131-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**т**		**10,4250**	**309,00**	**3221,33**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,72	257,71
		Сметная стоимость:				**333,72**	**3479,03**
8.1	**С341-010105-1030 4101-0105-1030 РСНБ РК 2015**	**Завоз грунта для обратной засыпки бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**		**10,4250**	**811,00**	**8454,68**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,88	676,37
		Сметная стоимость:				**875,88**	**9131,05**
9.1	**Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**		**2,2000**	**536,61**	**1180,54**
9.1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1377)	чел-ч	0,06	0,132	1377,00	181,76
9.1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0998	0,21956	1672,00	367,10
		Итого оплата труда:				**249,49**	**548,87**
		Итого эксплуатация машин:				**453,99**	**998,78**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		179,63	395,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,30	126,06
		Сметная стоимость:				**773,54**	**1701,79**
10.1	**Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	**м кабеля**		**2,2000**	**157,64**	**346,81**
10.1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1377)	чел-ч	0,02	0,044	1377,00	60,59
10.1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0286	0,06292	1672,00	105,20
		Итого оплата труда:				**75,36**	**165,79**
		Итого эксплуатация машин:				**130,10**	**286,22**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		54,26	119,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,95	37,29
		Сметная стоимость:				**228,85**	**503,47**
11.1	**С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**		**0,3000**	**1837,00**	**551,10**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,96	44,09

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1983,96	595,19
12.1	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5,5000		1423,00	7826,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,84	626,12
		Сметная стоимость:				1536,84	8452,62
		Рытье траншеи для прокладки заземления					
13.1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,0000		1714,02	6856,08
13.1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1113)	чел-ч	1,54	61,6	1113,00	68560,80
		Итого оплата труда:				1714,02	68560,80
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1234,09	49363,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,85	9433,97
		Сметная стоимость:				3183,96	127358,54
14.1	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Вытесненный грунт. Погрузка	т	7,8000		260,00	2028,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,80	162,24
		Сметная стоимость:				280,80	2190,24
15.1	С341-020102-1030 4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка вытесненного грунта. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	7,8000		572,00	4461,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,76	356,93
		Сметная стоимость:				617,76	4818,53
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				176 284,58
Временные здания и сооружения			Тенге				3 384,66
Итого			Тенге				179 669,24
Работы в зимнее время			Тенге				3 072,34
Итого			Тенге				182 741,59
с учетом коефицента = 1,049901			Тенге				191 860,58
НДС 12%			Тенге				23 023,27
Итого с НДС			Тенге				214 883,85
Итого с тендерной скидкой			Тенге				193 395,46
		РАЗДЕЛ 2.ШУНО-1					
16.1	Ц13-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	1,0000		26495,44	26495,44
16.1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1430)	чел-ч	4	4	1430,00	5720,00
16.1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,82	0,82	1672,00	1371,04
		Итого оплата труда:				7091,04	7091,04
		Итого эксплуатация машин:				3936,10	3936,10
		Итого материалов:				16839,34	16839,35
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		5105,55	5105,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2528,08	2528,08
		Сметная стоимость:				34129,07	34129,08
17.1	51-080401-1203 5108-0401-1203 РСНБ РК 2015	ШУНО-1 Щит управления уличным освещением на 4 направления разм.960х350х1435мм	шт.	1,0000		261537,00	261537,00
		Заземление ШУНО-1					
18.1	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	20,0000		578,38	11567,60

1	2	3	4	5	6	7	8
18.1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1334)	чел-ч	0,14	2,8	1334,00	3735,20
18.1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,088	1672,00	147,14
		Итого оплата труда:				194,12	**3882,34**
		Итого эксплуатация машин:				26,21	**524,26**
		Итого материалов:				365,41	**7308,14**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		139,76	2795,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,45	1149,03
		Сметная стоимость:				775,60	**15511,92**
19.1	**С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0252**		**245619,00**	**6189,60**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19649,52	495,17
		Сметная стоимость:				**265268,52**	**6684,77**
ИТОГО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**317 863**
в том числе	СМР						**56 326**
	оборудование						**261 537**
Временные здания и сооружения							**1 081,45**
Итого							**57 407,22**
Работы в зимнее время							**981,66**
Итого с оборудованием							**319 925,89**
с учетом коефицента = 1,049901							**335 890,51**
НДС 12%							**40 306,86**
Итого с НДС							**376 197,37**
Итого с тендерной скидкой							**338 577,63**
		РАЗДЕЛ 3.Монтажные работы					
20.1	**Ц13-200206-0104 1320-**	**Светильник с кронштейном на железобетонной опоре. Монтаж оборудования**	**шт.**	**46,0000**		**14659,11**	**674318,87**
20.1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1377)	чел-ч	3,28	150,88	1377,00	207761,76
		Итого оплата труда:				**4516,56**	**207761,76**
		Итого материалов:				**10142,55**	**466557,11**
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61		2755,10	126734,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1393,14	64084,28
		Сметная стоимость:				**18807,34**	**865137,9**
21.1	**С123-070106-0306**	**Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 90W, 90 Вт, 12000**	**шт.**	**155,0000**		**39208,00**	**6077240,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3136,64	486179,20
		Сметная стоимость:				**42344,64**	**6563419,20**
22.1	**С123-061710-2610**	**Кронштейн для одного светильника**	**шт.**	**155,0000**		**5508,00**	**853740,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		440,64	68299,20
		Сметная стоимость:				**5948,64**	**922039,20**
23.1	**Ц13-080201-0706 1308-**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка с креплением накладными**	**м кабеля**	**465,0000**		**1683,24**	**782707,36**
23.1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1377)	чел-ч	0,32	148,8	1377,00	204897,60
23.1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2524	117,366	1481,16	173837,37
		Итого оплата труда:				**814,48**	**378734,97**
		Итого эксплуатация машин:				**1077,12**	**500860,80**
		Итого материалов:				**165,48**	**76948,96**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		586,43	272689,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		181,57	84431,72
		Сметная стоимость:				**2451,24**	**1139828,3**
24.1	**С123-060128-0302**	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,4743**		**168503,00**	**79920,97**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13480,24	6393,68
		Сметная стоимость:				**181983,24**	**86314,65**
25.1	**Ц13-080305-0101 1308-**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой**	**шт.**	**46,0000**		**482,37**	**22188,85**
25.1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1430)	чел-ч	0,33	15,18	1430,00	21707,40
25.1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0276	1672,00	46,15
		Итого оплата труда:				**472,90**	**21753,55**
		Итого эксплуатация машин:				**3,69**	**169,74**
		Итого материалов:				**6,78**	**311,71**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		340,49	15662,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,83	3028,11
		Сметная стоимость:				**888,69**	**40879,51**
26.1	**С123-070204-1303**	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**155,0000**		**698,00**	**108190,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,84	8655,20
		Сметная стоимость:				**753,84**	**116845,20**
29.1	**С123-060137-0314**	**Кабели силовые АВБбШв 4х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,2652**		**981041,00**	**260172,07**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78483,28	20813,77
		Сметная стоимость:				**1059524,28**	**280985,84**
31.1	**С123-061703-2004**	**Муфты концевые типа ЕРКТ-0031-CEE01-L12 для 3-х и 4-х жильного кабеля с**	**шт.**	**8,0000**		**16256,00**	**130048,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1300,48	10403,84
		Сметная стоимость:				**17556,48**	**140451,84**
33.1	**С124-040207-4910**	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**3522,00**	**14088,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		281,76	1127,04
		Сметная стоимость:				**3803,76**	**15215,04**
34.1	**С124-040207-3213**	**Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,0000**		**1254,00**	**10032,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,32	802,56
		Сметная стоимость:				**1354,32**	**10834,56**
35.1	**С124-040207-4312**	**Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10**	**шт.**	**12,0000**		**14343,00**	**172116,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1147,44	13769,28
		Сметная стоимость:				**15490,44**	**185885,28**
36.1	**С123-061002-0108**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и**	**км**	**0,000008**		**535583,00**	**4,28**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42846,64	0,34
		Сметная стоимость:				**578429,64**	**4,63**
37.1	**С124-040207-5317**	**Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,0000**		**2630,00**	**21040,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		210,40	1683,20
		Сметная стоимость:				**2840,40**	**22723,20**
38.1	**С124-040207-3123**	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,0000**		**2182,00**	**26184,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,56	2094,72
		Сметная стоимость:				**2356,56**	**28278,72**
39.1	**С124-040207-5015**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**1928,00**	**7712,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,24	616,96
		Сметная стоимость:				**2082,24**	**8328,96**
40.1	**Е11-330204-0103 1133-**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).**	**км линии**	**4,3150**		**120491,40**	**519920,41**
40.1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1288)	чел-ч	34,038	146,87397	1288,00	189173,12
40.1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,416	32,00004	1381,06	44194,06
		Итого оплата труда:				**54082,78**	**233367,18**
		Итого эксплуатация машин:				**24322,39**	**104951,11**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				52328,20	225796,18
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		43266,22	186693,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13100,61	56529,13
		Сметная стоимость:				176858,24	763143,29
41.1	**С123-061201-0916**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи**	**км**		**2,4520**	**314806,00**	**771904,31**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25184,48	61752,34
		Сметная стоимость:				339990,48	833656,66
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				12 023 972
Временные здания и сооружения							230 860,26
Итого							12 254 832,22
Работы в зимнее время							209 557,63
Итого							12 464 389,85
с учетом коефицента = 1,049901							13 086 375,37
НДС 12%							1 570 365,04
Итого с НДС							14 656 740,42
Итого с тендерной скидкой							13 191 066,37
		РАЗДЕЛ 4.Заземление опор					
42.1	**Е11-330209-0101 1133-**	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	**м шин заземления**		**35,0000**	**255,55**	**8944,42**
42.1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1132)	чел-ч	0,18	6,3	1132,00	7131,60
42.1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,35	1377,00	481,95
		Итого оплата труда:				217,53	7613,55
		Итого эксплуатация машин:				49,26	1724,10
		Итого материалов:				2,53	88,72
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		174,02	6090,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,37	1202,82
		Сметная стоимость:				463,95	16238,08
43.1	**С121-050304-0401**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и**	**т**		**0,0284**	**213069,00**	**6059,68**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17045,52	484,77
		Сметная стоимость:				230114,52	6544,46
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				22 782,54
Временные здания и сооружения							437,42
Итого							23 219,96
Работы в зимнее время							397,06
Итого							23 617,02
с учетом коефицента = 1,049901							24 795,54
НДС 12%							2 975,46
Итого с НДС							27 771,00
Итого с тендерной скидкой							24 993,90
		РАЗДЕЛ 5.Опора промежуточная III					
44.1	**Е11-330202-0104 1133-**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов,**	**опора**		**38,0000**	**9846,32**	**374160,34**
44.1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1198)	чел-ч	4,55	172,9	1198,00	207134,20
44.1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,99	37,62	1800,13	67720,94
		Итого оплата труда:				7233,03	274855,14
		Итого эксплуатация машин:				3497,35	132899,30
		Итого материалов:				898,07	34126,84
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		5786,42	219884,11

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1250,62	47523,56
		Сметная стоимость:				**16883,37**	**641568,0**
46.1	**Ц13-080103-3101 1308-**	**Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования**	**шт.**	**114,0000**		**578,30**	**65926,34**
46.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1377)	чел-ч	0,4	45,6	1377,00	62791,20
46.1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,2508	1672,00	419,34
		Итого оплата труда:				**554,48**	**63210,54**
		Итого эксплуатация машин:				**10,38**	**1183,32**
		Итого материалов:				**17,12**	**1951,82**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		399,22	45511,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,20	8915,03
		Сметная стоимость:				**1055,73**	**120352,97**
47.1	**С124-040207-4918**	**Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**38,0000**		**3025,00**	**114950,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,00	9196,00
		Сметная стоимость:				**3267,00**	**124146,00**
48.1	**С124-040202-0810**	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**38,0000**		**2815,00**	**106970,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,20	8557,60
		Сметная стоимость:				**3040,20**	**115527,60**
49.1	**С124-040207-5015**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**38,0000**		**1928,00**	**73264,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,24	5861,12
		Сметная стоимость:				**2082,24**	**79125,12**
50.1	**С124-040207-3123**	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**38,0000**		**2182,00**	**82916,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,56	6633,28
		Сметная стоимость:				**2356,56**	**89549,28**
51.1	**Ц13-080101-2301 1308-**	**Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 300 мм2, количество**	**спуск, петля или**	**114,0000**		**8727,55**	**994941,16**
51.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1377)	чел-ч	4	456	1377,00	627912,00
51.1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,83	208,62	1181,36	246455,46
		Итого оплата труда:				**7669,89**	**874367,46**
		Итого эксплуатация машин:				**3175,75**	**362035,50**
		Итого материалов:				**43,80**	**4993,66**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		5522,32	629544,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1139,99	129958,86
		Сметная стоимость:				**15389,86**	**1754444,7**
52.1	**С123-061002-0108**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и**	**км**	**0,0190**		**535583,00**	**10176,08**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42846,64	814,09
		Сметная стоимость:				**578429,64**	**10990,16**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				2 935 703,83
Временные здания и сооружения							**56 365,51**
Итого							2 992 069,34
Работы в зимнее время							**51 164,39**
Итого							3 043 233,73
с учетом коефицента = 1,049901							3 195 094,13
НДС 12%							**383 411,30**
Итого с НДС							3 578 505,43
Итого с тендерной скидкой							3 220 654,89
		РАЗДЕЛ 6.Опора угловая промежуточная УП3					
53.1	**Е11-330202-0102 1133-**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним**	**опора**	**3,0000**		**15035,72**	**45107,15**

1	2	3	4	5	6	7	8
53.1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1198)	чел-ч	5,98	17,94	1198,00	21492,12
53.1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	6	1849,00	11094,00
		Итого оплата труда:				**10862,04**	**32586,12**
		Итого эксплуатация машин:				**7243,60**	**21730,80**
		Итого материалов:				**628,07**	**1884,22**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		8689,63	26068,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1898,03	5694,08
		Сметная стоимость:				**25623,37**	**76870,12**
55.1	**С124-040207-4918**	**Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**1,0000**	**3025,00**	**3025,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,00	242,00
		Сметная стоимость:				**3267,00**	**3267,00**
56.1	**С124-040202-0810**	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**1,0000**	**2815,00**	**2815,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,20	225,20
		Сметная стоимость:				**3040,20**	**3040,20**
57.1	**С124-040207-5015**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**1,0000**	**1928,00**	**1928,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,24	154,24
		Сметная стоимость:				**2082,24**	**2082,24**
58.1	**С124-040207-3123**	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**1,0000**	**2182,00**	**2182,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,56	174,56
		Сметная стоимость:				**2356,56**	**2356,56**
59.1	**Ц13-080101-2301 1308-**	**Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 300 мм2, количество**	**спуск, петля или**		**5,0000**	**8727,55**	**43637,77**
59.1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1377)	чел-ч	4	20	1377,00	27540,00
59.1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,83	9,15	1181,36	10809,45
		Итого оплата труда:				**7669,89**	**38349,45**
		Итого эксплуатация машин:				**3175,75**	**15878,75**
		Итого материалов:				**43,80**	**219,02**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		5522,32	27611,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1139,99	5699,95
		Сметная стоимость:				**15389,86**	**76949,32**
60.1	**С123-061002-0108**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и**	**км**		**0,0008**	**535583,00**	**401,69**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42846,64	32,13
		Сметная стоимость:				**578429,64**	**433,82**
61.1	**С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**1,0000**	**799,00**	**799,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,92	63,92
		Сметная стоимость:				**862,92**	**862,92**
62.1	**С124-040204-1506 2404-0204-1506 РСНБ РК 2015**	**Зажимы заземляющие ЗП6**	**шт.**		**1,0000**	**1422,00**	**1422,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,76	113,76
		Сметная стоимость:				**1535,76**	**1535,76**
63.1	**С124-040207-0904 2404-0207-0904 РСНБ РК 2015**	**Кронштейн УЗ**	**комплект**		**1,0000**	**2698,00**	**2698,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,84	215,84
		Сметная стоимость:				**2913,84**	**2913,84**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**170 311,78**
Временные здания и сооружения							**3 269,99**
Итого							**173 581,77**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Работы в зимнее время					2 968,25
		Итого					176 550,02
		с учетом коефицента = 1,049901					185 360,04
		НДС 12%					22 243,20
		Итого с НДС					207 603,24
		Итого с тендерной скидкой					186 842,92
		РАЗДЕЛ 7.Опора анкерная отвеительная АО3					
67.1	С121-040408-0101 2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты опорно-анкерные типа П-3 и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92**	**шт.**	**30,0000**		**5712,00**	**171360,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		456,96	13708,80
		Сметная стоимость:				**6168,96**	**185068,80**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**185 068,80**
		Временные здания и сооружения					3 553,32
		Итого					188 622,12
		Работы в зимнее время					3 225,44
		Итого					191 847,56
		с учетом коефицента = 1,049901					201 420,94
		НДС 12%					24 170,51
		Итого с НДС					225 591,46
		Итого с тендерной скидкой					203 032,31
		РАЗДЕЛ 8.Опора концевая К3					
79.1	**Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**3,0000**		**15035,72**	**45107,15**
79.1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1198)	чел-ч	5,98	17,94	1198,00	21492,12
79.1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	6	1849,00	11094,00
		Итого оплата труда:				**10862,04**	**32586,12**
		Итого эксплуатация машин:				**7243,60**	**21730,80**
		Итого материалов:				**628,07**	**1884,22**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		8689,63	26068,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1898,03	5694,08
		Сметная стоимость:				**25623,37**	**76870,12**
81.1	**Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015**	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	**м3**	**0,1560**		**11899,95**	**1856,39**
81.1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1266)	чел-ч	3,86	0,60216	1266,00	762,33
81.1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,23	0,19188	1580,39	303,25
		Итого оплата труда:				**6830,64**	**1065,58**
		Итого эксплуатация машин:				**7013,19**	**1094,06**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		5464,51	852,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1389,16	216,71
		Сметная стоимость:				**18753,62**	**2925,56**
82.1	**С121-040408-0101 2104-0408-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорно-анкерные типа П-3 и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92**	**шт.**	**12,0000**		**5712,00**	**68544,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		456,96	5483,52
		Сметная стоимость:				**6168,96**	**74027,52**
83.1	**Ц13-080101-2301 1308-0101-2301 РСНБ РК 2015**	**Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1. Монтаж оборудования**	**спуск, петля или перемычка (3 фазы)**	**4,5000**		**8727,55**	**39273,99**

1	2	3	4	5	6	7	8
83.1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1377)	чел-ч	4	18	1377,00	24786,00
83.1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,83	8,235	1181,36	9728,51
		Итого оплата труда:				7669,89	34514,51
		Итого эксплуатация машин:				3175,75	14290,88
		Итого материалов:				43,80	197,12
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		5522,32	24850,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1139,99	5129,95
		Сметная стоимость:				15389,86	69254,40
84.1	С124-040207-4910 2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2,0000		3522,00	7044,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		281,76	1690,56
		Сметная стоимость:				3803,76	22822,56
85.1	С124-040207-4938 2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2,0000		3139,00	6278,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		251,12	502,24
		Сметная стоимость:				3390,12	6780,24
86.1	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2,0000		1845,00	3690,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,60	295,20
		Сметная стоимость:				1992,60	3985,20
87.1	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	3,9000		410,00	1599,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,80	127,92
		Сметная стоимость:				442,80	1726,92
88.1	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3,0000		153,00	459,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,24	36,72
		Сметная стоимость:				165,24	495,72
89.1	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2,0000		2815,00	5630,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,20	450,40
		Сметная стоимость:				3040,20	6080,40
90.1	С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2,0000		1254,00	2508,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,32	200,64
		Сметная стоимость:				1354,32	2708,64
91.1	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	8,0000		1912,00	15296,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,96	1223,68
		Сметная стоимость:				2064,96	16519,68
92.1	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3,0000		1928,00	5784,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,24	462,72
		Сметная стоимость:				2082,24	6246,72
93.1	С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3,0000		2182,00	6546,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,56	523,68
		Сметная стоимость:				**2356,56**	**7069,68**
94.1	**Ц13-080101-2301 1308-0101-2301 РСНБ РК 2015**	**Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1. Монтаж оборудования**	**спуск, петля или перемычка (3 фазы)**	**4,5000**		**8727,55**	**39273,99**
94.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1377)	чел-ч	4	18	1377,00	24786,00
94.1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,83	8,235	1181,36	9728,51
		Итого оплата труда:				**7669,89**	**34514,51**
		Итого эксплуатация машин:				**3175,75**	**14290,88**
		Итого материалов:				**43,80**	**197,12**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		5522,32	24850,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1139,99	5129,95
		Сметная стоимость:				**15389,86**	**69254,40**
95.1	**С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,00075**		**535583,00**	**401,69**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42846,64	32,13
		Сметная стоимость:				**578429,64**	**433,82**
96.1	**С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**799,00**	**2397,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,92	191,76
		Сметная стоимость:				**862,92**	**2588,76**
97.1	**С124-040204-1506 2404-0204-1506 РСНБ РК 2015**	**Зажимы заземляющие ЗП6**	**шт.**	**3,0000**		**1422,00**	**4266,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,76	341,28
		Сметная стоимость:				**1535,76**	**4607,28**
98.1	**С124-040207-0904 2404-0207-0904 РСНБ РК 2015**	**Кронштейн У3**	**комплект**	**3,0000**		**2698,00**	**8094,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,84	647,52
		Сметная стоимость:				**2913,84**	**8741,52**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**383 139,14**
Временные здания и сооружения							**7 356,27**
Итого							**390 495,41**
Работы в зимнее время							**6 677,47**
Итого							**397 172,89**
с учетом коефицента = 1,049901							**416 992,21**
НДС 12%							**50 039,07**
Итого с НДС							**467 031,28**
Итого с тендерной скидкой							**420 328,15**
		РАЗДЕЛ 9.Опора перекрестная IIIIк1					
0.1	**С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**6,0000**		**44595,00**	**267570,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3567,60	21405,60
		Сметная стоимость:				**48162,60**	**288975,60**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**288 975,60**
Временные здания и сооружения							**5 548,33**
Итого							**294 523,93**
Работы в зимнее время							**5 036,36**
Итого							**299 560,29**
с учетом коефицента = 1,049901							**314 508,65**
НДС 12%							**37 741,04**

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого с НДС							352 249,69
Итого с тендерной скидкой							317 024,72
		РАЗДЕЛ 10.Опора промежуточная двухцепная П2					
3.1	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	шт.	12,0000		44595,00	535140,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3567,60	42811,20
		Сметная стоимость:				48162,60	577951,20
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				577 951,20
Временные здания и сооружения							11 096,66
Итого							589 047,86
Работы в зимнее время							10 072,72
Итого							599 120,58
с учетом коефицента = 1,049901							629 017,30
НДС 12%							75 482,08
Итого с НДС							704 499,37
Итого с тендерной скидкой							634 049,44
		РАЗДЕЛ 11.Опора анкерная ответвительная двухцепная ОА2					
2.1	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1,0000		15035,72	15035,72
2.1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1198)	чел-ч	5,98	5,98	1198,00	7164,04
2.1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	2	1849,00	3698,00
		Итого оплата труда:				10862,04	10862,04
		Итого эксплуатация машин:				7243,60	7243,60
		Итого материалов:				628,07	628,07
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		8689,63	8689,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1898,03	1898,03
		Сметная стоимость:				25623,37	25623,36
3.1	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	шт.	16,0000		44595,00	713520,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3567,60	57081,60
		Сметная стоимость:				48162,60	770601,60
4.1	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	м3	0,0520		11899,95	618,80
4.1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1266)	чел-ч	3,86	0,20072	1266,00	254,11
4.1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,23	0,06396	1580,39	101,08
		Итого оплата труда:				6830,64	355,19
		Итого эксплуатация машин:				7013,19	364,69
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		5464,51	284,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1389,16	72,24
		Сметная стоимость:				18753,62	15603,01
5.1	С121-040408-0101 2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты опорно-анкерные типа П-3 и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92**	шт.	16,0000		5712,00	91392,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		456,96	7311,36
		Сметная стоимость:				6168,96	98703,36
6.1	С124-040207-4910 2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2,0000		3522,00	7044,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		281,76	563,52
		Сметная стоимость:				3803,76	7607,52

1	2	3	4	5	6	7	8
7.1	С124-040207-4938 2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**3139,00**	**6278,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		251,12	502,24
		Сметная стоимость:				**3390,12**	**6780,24**
8.1	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**2815,00**	**5630,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,20	450,40
		Сметная стоимость:				**3040,20**	**6080,40**
9.1	С124-040207-4921 2404-0207-4921 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**2951,00**	**5902,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236,08	472,16
		Сметная стоимость:				**3187,08**	**6374,16**
0.1	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**1,3000**		**410,00**	**533,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,80	42,64
		Сметная стоимость:				**442,80**	**575,64**
1.1	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**153,00**	**153,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,24	12,24
		Сметная стоимость:				**165,24**	**165,24**
2.1	С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**1254,00**	**2508,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,32	200,64
		Сметная стоимость:				**1354,32**	**2708,64**
3.1	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**1912,00**	**3824,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,96	305,92
		Сметная стоимость:				**2064,96**	**4129,92**
4.1	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**1928,00**	**3856,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,24	308,48
		Сметная стоимость:				**2082,24**	**4164,48**
5.1	С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**2182,00**	**4364,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,56	349,12
		Сметная стоимость:				**2356,56**	**4713,12**
6.1	Ц13-080101-2301 1308-0101-2301 РСНБ РК 2015	**Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1. Монтаж оборудования**	**спуск, петля или перемычка (3 фазы)**	**2,0000**		**8727,55**	**17455,11**
6.1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1377)	чел-ч	4	8	1377,00	11016,00
6.1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,83	3,66	1181,36	4323,78
		Итого оплата труда:				**7669,89**	**15339,78**
		Итого эксплуатация машин:				**3175,75**	158,79
		Итого материалов:				**43,80**	**1051,30**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		5522,32	132535,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1139,99	27359,76
		Сметная стоимость:				**15389,86**	**369356,76**

1	2	3	4	5	6	7	8
7.1	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,0003		535583,00	133,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42846,64	10,71
		Сметная стоимость:				578429,64	144,61
8.1	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2,0000		799,00	1598,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,92	127,84
		Сметная стоимость:				862,92	1725,84
9.1	С124-040204-1506 2404-0204-1506 РСНБ РК 2015	**Зажимы заземляющие ЗП6**	шт.	2,0000		1422,00	2844,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,76	227,52
		Сметная стоимость:				1535,76	3071,52
0.1	С124-040207-2305 2404-0207-2305 РСНБ РК 2015	**Кронштейны У4**	шт.	2,0000		3264,00	6528,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,12	522,24
		Сметная стоимость:				3525,12	7050,24
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				1 335 179,66
Временные здания и сооружения			Тенге				25 635,45
Итого			Тенге				1 360 815,11
Работы в зимнее время			Тенге				23 269,94
Итого			Тенге				1 384 085,05
с учетом коефициента = 1,049901			Тенге				1 453 152,28
НДС 12%			Тенге				174 378,27
Итого с НДС			Тенге				1 627 530,55
Итого с тендерной скидкой			Тенге				1 464 777,50

№ 4-1-2 Переустройство 0,4 кВ

РАЗДЕЛ 3.Подвеска провода

9.1	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	1,5000		167097,18	250645,77
9.1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1356)	чел-ч	51,1	76,65	1356,00	103937,40
9.1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	22,73	34,095	1377,00	46948,82
		Итого оплата труда:				100590,81	150886,22
		Итого эксплуатация машин:				94243,59	141365,39
		Итого материалов:				3561,99	5342,98
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		80472,65	120708,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19805,59	29708,38
		Сметная стоимость:				267375,42	401063
10.1	Е11-330204-0409 1133-0204-0409 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0206**	опора	1,5000		6869,11	10303,67
10.1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1377)	чел-ч	2,12	3,18	1377,00	4378,86
10.1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,16	1,74	1377,00	2395,98
		Итого оплата труда:				4516,56	6774,84
		Итого эксплуатация машин:				3732,12	5598,18
10.1.5	244660 С (2105-0307-9902 РСНБ РК 2015)	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,001504	544374,00	818,78
		Итого материалов:				217,75	326,62
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		3613,25	5419,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		838,59	1257,88

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				11320,95	16981,42
11.1	С123-061201-0918 2306-1201-0918 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	1,5000		623816,00	935724,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49905,28	74857,92
		Сметная стоимость:				673721,28	1010582
12.1	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1,0000		1356,45	1356,45
12.1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1430)	чел-ч	0,87	3,48	1430,00	4976,40
12.1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,08	1672,00	133,76
		Итого оплата труда:				1277,54	5110,16
		Итого эксплуатация машин:				90,98	90,98
12.1.5	145001 С (2113-0204-0201 РСНБ РК 2015)	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,00012	712231,00	85,47
		Итого материалов:				21,37	-3710,93
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		919,83	3679,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,10	402,86
		Сметная стоимость:				2458,38	5438,63
13.1	С123-070501-0206 2307-0501-0206 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности I**	шт.	1,0000		15381,00	15381,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1230,48	1230,48
		Сметная стоимость:				16611,48	16611,48
14.1	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	1,0000		482,37	482,37
14.1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1430)	чел-ч	0,33	1,32	1430,00	1887,60
14.1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0024	1672,00	4,01
		Итого оплата труда:				472,90	1891,61
		Итого эксплуатация машин:				3,69	3,69
		Итого материалов:				6,78	-1408,92
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		340,49	1361,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,83	147,55
		Сметная стоимость:				888,69	1991,88
15.1	С123-070204-1305 2307-0204-1305 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1,0000		698,00	698,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,84	55,84
		Сметная стоимость:				753,84	753,84
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1 453 422,33
Временные здания и сооружения			Тенге				27 905,71
Итого			Тенге				1 481 328,04
Работы в зимнее время			Тенге				25 330,71
Итого			Тенге				1 506 658,75
с учетом коефицента = 1,049901			Тенге				1 581 842,52
НДС 12%			Тенге				189 821,10
Итого с НДС			Тенге				1 771 663,63
Итого с тендерной скидкой			Тенге				1 594 497,27

РАЗДЕЛ 4.Опора промежуточная П1

1	2	3	4	5	6	7	8
17.1	С121-040405-0203 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	44,0000		35288,00	1552672,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2823,04	124213,76
		Сметная стоимость:				38111,04	1676885,76
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				1 676 885,76
Временные здания и сооружения			Тенге				32 196,21
Итого			Тенге				1 709 081,97
Работы в зимнее время			Тенге				29 225,30
Итого			Тенге				1 738 307,27
с учетом коефицента = 1,049901			Тенге				1 825 050,54
НДС 12%			Тенге				219 006,06
Итого с НДС			Тенге				2 044 056,60
Итого с тендерной скидкой			Тенге				1 839 650,94
		РАЗДЕЛ 6.Опора перекрестная IIIПк1					
43.1	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	5,0000		44595,00	222975,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3567,60	17838,00
		Сметная стоимость:				48162,60	240813,00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				240 813,00
Временные здания и сооружения			Тенге				4 623,61
Итого			Тенге				245 436,61
Работы в зимнее время			Тенге				4 196,97
Итого			Тенге				249 633,58
с учетом коефицента = 1,049901			Тенге				262 090,54
НДС 12%			Тенге				31 450,86
Итого с НДС			Тенге				293 541,41
Итого с тендерной скидкой			Тенге				264 187,27
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				25 611 378
Временные здания и сооружения			Тенге				563 177,45
Итого			Тенге				25 913 018,44
Работы в зимнее время			Тенге				486 019,80
Итого			Тенге				26 660 575,24
с учетом коефицента = 1,049901			Тенге				27 990 964,61
НДС 12%			Тенге				3 358 915,75
Итого с НДС			Тенге				30 997 630,67
Итого с тендерной скидкой			Тенге				28 214 892,32

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.Руководителя_____**Самуратов С.З.**

Технадзор:
ТОО "KazTransBuilding"
_____ **Розиев Р.М.**

Зам.директора ТОО "KazTransBuilding"
_____ **Алдибеков М.Е.**

Авторский надзор:
ТОО "Алматы Жоба
_____ **Юров П.Я.**

Представитель заказчика_____ **Досжанов А.М.**

Подрядчик:
ТОО "Балхаш жолдары"
_____ **Ибраев А.С.**