Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Актогайского района" управления образования Павлодарской области, Актогайский район, с.Актогай,Кабылбека Алина,97

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск

Приложение 4-1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019 № 178

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Приреченская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Актогайского района, управления образования Павлодарской области

Объект: Капитальный ремонт здания КГУ "Приреченская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Актогайского района, управления образования Павлодарской области

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая: наименование	Организационно-правовая: код
		№230	07.07.21				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Приреченская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Актогайского района, управления образования Павлодарской области	**4 126 097,59**	**3 684 015,70**							**442 081,89**	**4 126 097,59**
Удержание аванса 30%		**1 105 204,71**							132 624,57	1 237 829,28
5 % на сдачу объекта		184 200,79							22 104,09	206 304,88
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**2 394 610,22**							**287 353,22**	**2 681 963,43**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел образования Актогайского района" управления образования Павлодарской области, Актогайский район, с.Актогай,Кабылбека Алина,97
БИН 050340008272

Руководитель _____ Кунакова О.А.
Эксперт технического надзора
БИН 061240009707
ТОО "Бестау-С"
_____ Кабыл Р.К.
KZ 88 VIF 00062633

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ Мукаев Б.К.
Авторский надзор:
БИН 930840000428
ТОО "Респект"
_____ Хитайлова Н.С.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(заотройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Актогайского района" управления образования Павлодарской области, Актогайский район, с.Актогай,Кабылбека Алина,97 БИН 050340008272

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ул.Казахстан 77 НП 63 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Приреченская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Актогайского района, управления образования Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Приреченская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Актогайского района, управления образования Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 230 от 07.07.2021г.

Акт № 1

приемки выполненных работ за июль от 28.07.2021 года

(локальная смета 02-001-002)

на Капитальный ремонт кухни и столовой.

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Демонтажные работы.									
1	1215-0103-0304	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	124	283,82	16,07	35194	1993	–	24631	64611

				267,75	8,13	33201	1008	–	4786	
2	1217-0101-2801	Шкаф силовой предохранительный. НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт.	2	4608,13	–	9216	–	–	6636	17120
					4608,13	–	9216	–	–	1268	
3	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	63,6	741,62	55,09	47167	3504	–	32584	86131
					686,53	25,03	43663	1592	–	6380	
4	1212-0104-0504	Стены, потолки простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72 %	м2	243,6	233,10	–	56783	–	–	40884	105480
					233,10	–	56783	–	–	7813	
5	1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	102,6	129,52	–	13289	–	–	9568	24685
					129,52	–	13289	–	–	1829	
6	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	107,1	788,25	30,86	84422	3306	–	59608	155552
					757,39	15,61	81116	1672	–	11522	
7	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегородок	17,9	1725,62	195,01	30889	3491	–	20848	55876
					1530,61	87,02	27398	1558	–	4139	

8 1146-0401-1103

Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	4,2	1056,41	165,87	4437	697	–	2947	7974
			890,54	83,9	3740	352	–	591	

Итого	**517 428**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	268 407
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 989
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 182
- накладные расходы, тенге	197 704
в т.ч. зарплата, тенге	17 793
- сметная прибыль (8 %), тенге	38 328
Всего	**517 428**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**10 349**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**527 777**
Договорной коэфицент К=0,9	**474 998,90**
НДС (12 %)	56 999,87
Итого	**531 998,77**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К**

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Актогайского района" управления образования Павлодарской области, Актогайский район, с.Актогай,Кабылбека Алина,97

БИН 050340008272

Руководителя _____ **Кунакова О.А.**

Эксперт технического надзора
БИН 061240009707
ТОО "Бестау-С "
_____ **Кабыл Р.К.**

Авторский надзор:
БИН 930840000428
ТОО "Респект"
_____ **Хитайлова Н.С.**

KZ 88 VJE 00062633

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Актогайского района" управления образования Павлодарской области, Актогайский район, с.Актогай,Кабылбека Алина,97 БИН 050340008272

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ул.Казахстан 77 НП 63 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Приреченская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Актогайского района, управления образования Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Приреченская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Актогайского района, управления образования Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 230 от 07.07.2021г.

Акт № 2

приемки выполненных работ за июль от 28.07.2021 года

(локальная смета 02-001-003)

на Капитальный ремонт спортзала.Общестроительные работы.

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Демонтажные работы.									
1	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	77,5	34,19	–	2650	–	–	1908	4922

				34,19	–	2650	–	–	365	
207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	266,8	323,18	18,43	86224	4917	–	60332	158280
				304,75	9,32	81307	2487	–	11724	
3 1207-0101-0103	Полы. Разборка оснований покрытия: простильных полов НР = 72 %	м2	266,8	158,18	–	42202	–	–	30386	78395
				158,18	–	42202	–	–	5807	
4 1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	266,8	69,57	–	18561	–	–	13364	34479
				69,57	–	18561	–	–	2554	
5 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	57,1	788,25	30,86	45009	1762	–	31780	82932
				757,39	15,61	43247	891	–	6143	
6 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	40,5	741,62	55,09	30036	2232	–	20749	54848
				686,53	25,03	27804	1014	–	4063	
7 1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	13,44	1056,41	165,87	14198	2229	–	9429	25518
				890,54	83,9	11969	1128	–	1890	
8 1308-0103-3601	Ограждение сетчатое окон НР = 72 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0;	м2	100	1295,00	–	129500	–	–	93240	240559

	1295,00	–	129500	–	–	17819

Итого	**679 935**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	357 242
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 139
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 520
- накладные расходы, тенге	261 188
в т.ч. зарплата, тенге	23 507
- сметная прибыль (8 %), тенге	50 366
Всего	**679 935**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**13 599**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**693 534**
Договорной коэфицент К=0,9	**624 180,33**
НДС (12 %)	74 901,64
Итого	**699 081,97**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К**

Эксперт технического надзора
БИН 061240009707
ТОО "Бестау-С "
_____ **Кабыл Р.К.**
KZ 88 VJE00062633

Принял: (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел образования Актогайского района" управления образования Павлодарской области, Актогайский район, с.Актогай,Кабылбека Алина,97
БИН 050340008272

Руководителя _____ **Кунакова О.А.**

Авторский надзор:
БИН 930840000428
ТОО "Респект"
_____ **Хитайлова Н.С.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Актогайского района" управления образования Павлодарской области, Актогайокий район, с.Актогай,Кабылбека Алина,97 БИН 050340008272

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ул.Казахстан 77 НП 63 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Приреченская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Актогайского района, управления образования Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Приреченская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Актогайского района, управления образования Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 230 от 07.07.2021г.

Акт № 3

приемки выполненных работ за июль от 28.07.2021 года

(локальная смета 02-001-007)

на Фасады

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Фасад школы.									
1	1207-0101-0208	Отмостка. Разборка									
		НР = 72 %	м2	264	1801,17	595,76	475509	157281	–	280094	816052
					1205,41	268,15	318228	70792	–	60448	

101-0201										
	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, с креплением НР = 72 %	м3 грунта	18,45	4765,59	0,27	87925	5	12595	54235	153533
				4082,63	0,13	75325	2	–	11373	
3 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 основания	4,7	6119,09	2144,9	28760	10081	14112	6332	37899
				971,64	899,42	4567	4227	–	2807	
4 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3	39,2	27242,24	417,11	1067896	16351	865238	135934	1300137
				4752,72	63,55	186307	2491	–	96306	
5 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,9225	244717		470468		470468	–	508105
				–		–		–	37637	

Итого **2 815 726**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 584 426
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 183 717
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 77 513

- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 362 413
- накладные расходы, тенге	476 596
в т.ч. зарплата, тенге	42 894
- сметная прибыль (8 %), тенге	208 571

Всего	**2 815 726**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**56 315**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**2 872 041**
Договорной коэфицент К=0,9	**2 584 836,47**
НДС (12 %)	310 180,38
Итого	**2 895 016,85**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____Мукаев Б.К

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Актогайского района" управления образования Павлодарской области, Актогайский район, с.Актогай,Кабылбека Алина,97

БИН 050340008272

Руководителя _____Кунакова О.А.

Эксперт технического надзора
БИН 061240009707
ТОО "Бестау-С "
_____Кабыл Р.К.

KZ 88 VJE 00062633

Авторский надзор:
БИН 930840000428
ТОО "Респект"
_____ Хитайлова Н.С.