"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Казахтуркмунай"

Подрядчик: ТОО "Алым Инжиниринг"

Акт
приемки выполненных работ
Строительство ЛЭП Лактыбай-43 и Лактыбай - 41

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.03.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Лактыбай 41										
1	Е33-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам *подстанция*	1	4098,19 2191,5	1460,06 441,68	4098 2192	1460 442	2766 105	12,1 1,9	12 2
2	75-4-31	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	1	289354		289354				

3	Е30-6-1	Устройство сборных фундаментов	*шт*	2	7128,33	922,5	14257	1845	1392	2,44	5
			м3		398,25	239,85	797	480	109	0,82	2
4	Е33-3-2	Бурение котлованов на глубину до 3 м, группа грунтов 2	*котлован*	17	1065,02	925,52	18105	15734	6703	0,89	15
					139,5	235,98	2372	4012	105	0,92	16
5	Е33-9-1	Установка в пробуренный котлован промежуточных свободностоящих одностоечных одноцепных опор объемом до 2 м3	*м3*	13	3653,22	2312,37	47492	30061	22523	6,4	83
					1154,25	495,78	15005	6445	105	1,88	24
6	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	*шт*	17	18500		314500				
7	1-4-51	Изоляторы штыревые линейные	*шт*	96	480		46080				
8	Е33-30-8	Установка сварных стальных траверс порталов ошиновки массой до 1 т	*т*	0,46	286216,1	4256,35	131659	1958	1445	11	5
					1959,75	1031,8	901	475	105	3,85	2
9	Е33-25-4	Устройство контурного заземления без забивки заземлителей в грунтах 1-4 групп	*м заземления*	210	19,53	3,19	4101	670	3564	0,096	20
					15,17	0,99	3186	208	105	0,0049	1
10	Е33-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	*км линии*	0,85	25922,88	17030,88	22034	14476	10487	43,7	37
					7650	4099,68	6503	3485	105	15,13	13

11	16-7-29	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	0,22	206110		45344			
		т							
12	Е33-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1703	7,42	7
		комплект		1386	236,48	1386	236	105	1,03	1
13	Е33-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	3	2476,72	1756,72	7430	5270	2909	3,76	11
		комплект		616,5	306,68	1850	920	105	1,06	3
		Раздел 2 Лактыбай 43								
14	Е33-109-2 (Д	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2 кмат1=0;	0,893	24680,88	17030,88	22040	15209	11017	43,7	39
		км линии		7650	4099,68	6831	3661	105	15,13	14
15	Е33-9-3 (ДМ)	Установка в пробуренный котлован промежуточных свободностоящих одностоечных двухцепных опор объемом до 2 м3 кмат1=0;	13,5	4306,39	2884,39	58136	38939	28792	7,87	106
		м3		1422	609,2	19197	8224	105	2,34	32
16	Е33-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2766	12,1	12
		подстанция		2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2

17	75-4-31	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric *шт*	1	289354		289354			
18	Е6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование *м3*	2	12766,88	257,71	25534	515	1525	4,05	8
				634,5	91,69	1269	183	105	0,3964	1
19	Е33-3-2	Бурение котлованов на глубину до 3 м, группа грунтов 2 *котлован*	18	1065,02	925,52	19170	16659	7097	0,89	16
				139,5	235,98	2511	4248	105	0,92	17
20	Е33-9-1	Установка в пробуренный котлован промежуточных свободностоящих одностоечных одноцепных опор объемом до 2 м3 *м3*	13,5	3653,22	2312,37	49318	31217	23389	6,4	86
				1154,25	495,78	15582	6693	105	1,88	25
21	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 *шт*	18	18500		333000				
22	Е33-25-4	Устройство контурного заземления без забивки заземлителей в грунтах 1-4 групп *м заземления*	210	19,53	3,19	4101	670	3564	0,096	20
				15,17	0,99	3186	208	105	0,0049	1
23	Е33-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2 *км линии*	0,85	25922,88	17030,88	22034	14476	10487	43,7	37
				7650	4099,68	6503	3485	105	15,13	13

24 16-7-29	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	0,22	206110		45344				
	т								
25 1-4-51	Изоляторы штыревые линейные	102	480		48960				
	шт								
26 Е33-30-8	Установка сварных стальных траверс порталов ошиновки массой до 1 т	0,48	274716,1	4256,35	131864	2043	1508	11	5
	т		1959,75	1031,8	941	495	105	3,85	2
27 Е33-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1703	7,42	7
	комплект		1386	236,48	1386	236	105	1,03	1
28 Е33-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	3	2476,72	1756,72	7430	5270	2909	3,76	11
	комплект		616,5	306,68	1850	920	105	1,06	3
	Всего прямые затраты				**2009365**	**199472**			**542**
					95640	**45498**			**175**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1135553				
	оборудования, тенге				578708				
	Накладные расходы, тенге				148249				
	- заработная плата, тенге				22237				
	- трудоемкость, чел-ч				74				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				3628				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				94952				
	Всего				**2252566**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				16739				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				6695				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2276000**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**6229412**
- материалы, тенге	3108009
- оборудование, тенге	1583924
- сметная заработная плата, тенге	511296
- нормативная трудоемкость, чел-ч	791
Налог (2 %)	124588
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6354000**
НДС (12 %)	762480
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7116480**

Заказчик:

_____Аязбаев Е.

Подрядчик:

_____Калниязов Т.У.