Приложение 4-1
осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420
форма

Заказчик: КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат имени Кабанбай батыра" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Подрядчик:ТОО "Каз Евро Строй"

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт учебного корпуса, КПП и склада КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат" по ул. Ломова,180/7 в г. Павлодаре Павлодарской области"**

СПРАВКА № 2

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за Сентябрь месяц 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационная правовая форма наименование	Организационная правовая форма код			
		70	24.06.2021 г.			ТОО				
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за сентябрь без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные	из них: в	из них: по монтажу	Стоимость прочих затрат, не	Дополнительные затраты: приобрет	Дополнительные затраты: другие	Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт учебного корпуса, КПП и склада КГУ" Областная специализированная военная школа-интернат" по ул.Ломова 180/7 в г. Павлодаре Павлодарской области	109 408 021,63	97 685 733,60							11 722 288,03	
в т.ч. за месяц сентябрь	**57 371 871,31**	51 224 885,10							6 146 986,21	
Аванс 30%	**17 211 561,39**									
Резерв- 5%	2 868 593,57	2 561 244,25							307 349,31	
К оплате	**37 291 716,35**	33 296 175,31							3 995 541,04	**37 291 716,35**
К оплате	***(тридцать семь миллионов двести девяносто одна тысяча семьсот шестнадцать тенге***) 35 тиын									

Заказчик:
КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат имени Кабанбай батыра" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области
БИН 990740001909
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель _____ **Бектемиров И.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Бестау -С"
БИН/ИИН 061230009707
Директор _____ **Мусин С.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат имени Кабанбай батыра" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

БИН 990740001909

Павлодарская обл, г. Павлодар, Ломова, СТРОЕНИЕ 180/7 ТЕЛ.212724

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:ТОО "Каз Евро Строй""

БИН/ИИН 050940013378

ВКО, г. Усть-Каменогорск, Казахстан,77 т.м+7058149823

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт учебного корпуса, КПП и склада КГУ "Областная

(наименование, адрес)

Объект : Учебный корпус, КПП и склад

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 70 от 24 июня 2021г.

Акт приемки выполненных работ №2 от 25.09.2021 г.

за сентябрь

на Архитектурно-строительная часть (Локальная смета 2-1-1)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Наружная отделка фасада											
1	26	1212-0104-0304											
			Поверхности фасадов. Промывка с земли и лесов НР = 72 %	м2	2713	52,58	–	142650	–	7189	97531	259395	
						49,93	–	135460	–	–	19214		
2	27	1115-0402-0202											
			Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 окрашиваемой поверхности	2170	1714,05	6,61	3719489	14344	3020184	498031	4554922	
						315,65	3,11	684961	6749	–	337402		
		Раздел 4 Внутренняя отделка 1-го этажа											
		4.1 Стены											
3	39	1211-0101-0109											
			Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой гипсовой смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	1398,53	1416,11	26,46	1980472	37005	581075	1001665	3220708	
						974,16	20,6	1362392	28810	–	238571		

4	40 1115-0405-0111										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1398,53	318,67	0,75	445670	1049	114735	237889	738244
					235,88	0,37	329885	517	–	54685	
5	42 1211-0101-0209										
		Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	233,47	2743,83	14,36	640602	3353	114335	377718	1099786
					2239,75	7,26	522914	1695	–	81466	
6	43 1115-0107-0105										
		Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	233,47	3442,42	33,65	803702	7856	462929	242427	1129819
					1425,95	16,22	332917	3787	–	83690	

4.2 Потолок

7	44	1211-0101-0110									
		Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	983,25	1699,73	29,23	1671260	28740	411343	902871	2780061
					1252,15	23,2	1231176	22811	–	205930	
8	45	1115-0405-0113									
		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	983,25	364,18	0,75	358080	737	80666	199470	602154
					281,39	0,37	276677	364	–	44604	
9	46	1115-0405-0114									
		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0113 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	983,25	183,69	0,31	180613	305	28367	109504	313326

					154,53	0,15	151942	147	–	23209	
		Раздел 5 Внутренняя отделка 2-го этажа									
		5.1 Стены									
10	48	1211-0101-0109									
		Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	1007,13	1416,11	26,46	1426207	26649	418452	721334	2319344
					974,16	20,6	981106	20747	–	171803	
11	49	1115-0405-0111									
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1007,13	318,67	0,75	320942	755	82625	171313	531635
					235,88	0,37	237562	373	–	39380	

12	51	1211-0101-0209									
		Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	69,8	2743,83	14,36	191519	1002	34182	112926	328801
					2239,75	7,26	156335	507	–	24356	
13	52	1115-0107-0105									
		Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхност и облицовки	69,8	3442,42	33,65	240281	2349	138401	72477	337779
					1425,95	16,22	99531	1132	–	25021	
	5.2 Потолок										
14	53	1211-0101-0110									
		Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание оплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	662,14	1699,73	29,23	1125459	19354	277006	608012	1872149

					1252,15	23,2	829099	15362	–	138678	
15	54 1115-0405-0113										
		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	662,14	364,18	0,75	241138	497	54322	134327	405502
					281,39	0,37	186320	245	–	30037	
16	55 1115-0405-0114										
		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0113 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	662,14	183,69	0,31	121628	205	19103	73742	211000
					154,53	0,15	102320	99	–	15630	
17	56 1115-0108-1401										
		Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 72 %	м2	237,76	5160,57	140,22	1226977	33339	888034	231600	1575263
					1285,35	67,55	305605	16061	–	116686	

Раздел 6 Внутренняя отделка 3-го этажа

6.1 Стены

18	57	1211-0101-0109									
		Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	401,63	1416,11	26,46	568752	10627	166873	287659	924924
					974,16	20,6	391252	8274	–	68513	
19	58	1115-0405-0111									
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	401,63	318,67	0,75	127987	301	32950	68317	212008
					235,88	0,37	94736	149	–	15704	

6.2 Потолок

20	60 1211-0101-0110										
		Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	254,75	1699,73	29,23	433006	7446	106575	233924	720284
					1252,15	23,2	318985	5910	–	53354	
21	61 1115-0405-0113										
		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	254,75	364,18	0,75	92775	191	20900	51680	156011
					281,39	0,37	71684	94	–	11556	
22	62 1115-0405-0114										
		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0113 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	254,75	183,69	0,31	46795	79	7350	28372	81180

					154,53	0,15	39367	38	–	6013	
		Раздел 10 Полы 1-го этажа									
		10.1 Тип1									
23	89	1112-0101-1701									
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	677,13	638,57	101,3	432395	68593	214562	119704	596267
					220,4	25,13	149239	17016	–	44168	
24	90	1112-0101-1702									
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 72 % К=15,000;	м2 стяжки	10156,95	19,05	1,5	193490	15235	169926	8849	218526
					0,82	0,39	8329	3961	–	16187	
25	91	1111-0101-2702									
		Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство М-150 НР = 72 %	м2 покрытия	677,13	3326,72	73,05	2252622	49464	1394962	598096	3078775

						1193,56	33,22	808195	22494	–	228057	
		10.2 Тип2										
26	93	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 %	м3 изоляции	1,052	18061,62	1602,36	19001	1686	13392	3237	24017
						3728,96	544,77	3923	573	–	1779	
27	94	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	15,52	1479,86	84,97	22967	1319	11461	7468	32870
						656,45	11,87	10188	184	–	2435	
28	95	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	15,52	922,01	42,03	14310	652	7510	4501	20316
						396,08	6,76	6147	105	–	1505	
		10.3 Тип 3										
29	102	1111-0101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство НР = 72 %	м2 пола	40,85	4498,37	229,74	183758	9385	162114	9595	208821

					300,11	26,11	12259	1067	–	15468	
30	104	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 %	м3 изоляции	4,085	18061,62	1602,36	73782	6546	52003	12570	93260
						3728,96	544,77	15233	2225	–	6908	
31	105	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	40,85	1479,86	84,97	60452	3471	30165	19657	86518
						656,45	11,87	26816	485	–	6409	
32	106	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	40,85	922,01	42,03	37664	1717	19767	11848	53473
						396,08	6,76	16180	276	–	3961	
	10.4 Тип1.1											
33	112	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	217,4	1479,86	84,97	321722	18472	160537	104611	460440

					656,45	11,87	142712	2581	–	34107	
34	113 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	217,4	922,01	42,03	200445	9137	105200	63056	284581
					396,08	6,76	86108	1470	–	21080	
35	114 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	217,4	638,57	101,3	138825	22023	68888	38432	191438
					220,4	25,13	47915	5463	–	14181	
36	115 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 72 % К=15,000;	м2 стяжки	3261	19,05	1,5	62122	4892	54557	2841	70160
					0,82	0,39	2674	1272	–	5197	

37	116	1111-0101-2702									
			Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство М-150 НР = 72 %	м2 покрытия	217,4	3326,72	73,05	723229	15881	447868	192025	988474
						1193,56	33,22	259480	7222	–	73220	
		10.5 Плинтуса										
38	117	1111-0101-3904										
			Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	609,3	329,31	1,62	200649	987	16323	132345	359634
						300,9	0,78	183338	475	–	26640	
39	118	2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	42,65	1677		71524		71524	–	77246
						–		–		–	5722	

<u>Раздел 11 Полы 2-го этажа</u>

11.1 Тип1

40	120	1112-0101-1701									
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	515	638,57	101,3	328864	52170	163188	91043	453500
					220,4	25,13	113506	12942	–	33593	
41	121	1112-0101-1702									
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 72 % К=15,000;	м2 стяжки	7725	19,05	1,5	147161	11588	129239	6731	166203
					0,82	0,39	6335	3013	–	12311	
42	122	1111-0101-2702									
		Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство М-150 НР = 72 %	м2 покрытия	515	3326,72	73,05	1713261	37621	1060957	454890	2341603
					1193,56	33,22	614683	17108	–	173452	

<u>Раздел 12 Полы 3-го этажа</u>

12.1 Тип1

43	143	1112-0101-1701									
			Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	217,4	638,57	101,3	138825	22023	68888	38432	191438
						220,4	25,13	47915	5463	–	14181	
44	144	1112-0101-1702										
			Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 72 % К=15,000;	м2 стяжки	3261	19,05	1,5	62122	4892	54557	2841	70160
						0,82	0,39	2674	1272	–	5197	
45	145	1111-0101-2702										
			Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство М-150 НР = 72 %	м2 покрытия	217,4	3326,72	73,05	723229	15881	447868	192025	988474
						1193,56	33,22	259480	7222	–	73220	

Раздел 14 Проемы

14.2 Окна

46	184	1110-0501-0101									
			Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72 %	м2 проемов	0,81	3220	164,96	2608	134	1214	954	3847
						1556,36	78,97	1261	64	–	285	
47	185	1110-0501-0105										
			Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %	м2 проемов	3	2922,14	171,24	8766	514	4496	2878	12576
						1252,22	80,05	3757	240	–	932	
48	186	1110-0501-0107										
			Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	2,4	3449,91	173,01	8280	415	3910	2987	12168
						1647,9	81,03	3955	194	–	901	

49	187	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %	м2 проемов	32,65	2211,62	168,23	72209	5493	36699	23495	103360
						919,38	80,05	30018	2614	–	7656	
50	188	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	53,2	2479,4	170,46	131904	9068	61531	47244	193480
						1152,35	81,03	61305	4311	–	14332	
51	189	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72 %	м2 проемов	34,7	2291,7	164,88	79522	5721	37307	28248	116392
						1051,68	78,97	36493	2740	–	8622	

52	190	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %	м2 проемов	7,65	2211,62	168,23	16919	1287	8599	5504	24217	
						919,38	80,05	7033	612	–	1794		
53	191	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72 %	м2 проемов	19,8	2291,7	164,88	45376	3265	21288	16119	66415	
						1051,68	78,97	20823	1564	–	4920		
54	192	2109-0201-0805	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,81	20837		16878		16878	–	18228	Казахстан
						–		–		–	1350		

55	193	2109-0201-0806									
		Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	38	28548	1084824	1084824	–	1171610	Казахстан
					–	–	–	86786		
56	194	2109-0201-0908									
		Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	53,24	26622	1417355	1417355	–	1530743	Казахстан
					–	–	–	113388		

57	195	2109-0201-0906	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	18,98	21327		404786		484786	–	437169	Казахстан
						–		–		–	32383		
58	196	2109-0201-0704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	17,82	20284		361461		361461	–	390378	Казахстан
						–		–		–	28917		
59	200	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 72 %	п/м	231,3	4716,84	9,58	1091005	2216	1035183	39371	1220806	
						231,76	4,65	53606	1076	–	90430		

60	201	1110-0501-0401	Откосы из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м применит. НР = 72 %	п/м	420,8	1196,61	4,9	503533	2062	404814	70312	619753	
						229,7	2,37	96658	997	–	45908		
61	202	2109-0205-0107	Откосы из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99 применит.	м	420,8	2441		1027173		1027173	–	1109347	Казахстан
						–		–		–	82174		

Раздел 15 Кровля

15.2 Кровля стропильная

62	220	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 %	м2 кровли	794	6300,7	98,68	5002756	78352	3424101	1095579	6586202	
						1889,55	26,87	1500303	21335	–	487867		
63	221	2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	118	1714		202252		202252	–	218432	Казахстан
						–		–		–	16180		

64	222	2110-0102-0101										
			Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	18	2012		36216		36216	–	39113	Казахстан
						–		–		–	2897		
		15.5 Водосточная система											
65	256	1112-0101-2201											
			Водосточные системы наружные из ПВХ для окатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов НР = 72 %	м желоба	234,45	2867,64	3,81	672318	893	490664	130368	866901	
						771	1,3	180761	305	–	64215		
66	257	2110-0302-0306											
			Воронка выпускная пластиковая диаметром 100 мм	шт.	14	1386		19404		19404	–	20956	Казахстан
						–		–		–	1552		
67	258	1208-0101-1901											
			Трубы водосточные. Навеска с подмостей НР = 72 %	м труб	86	659,23	0,12	56694	10	17659	28097	91574	
						453,77	–	39024	–	–	6783		

68	259	2110-0302-0102								
		Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	10	2005	20050	20050	–	21654	Казахстан
					–	–	–	1604		
69	260	2110-0302-0103								
		Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	32	1839	58848	58848	–	63556	Казахстан
					–	–	–	4708		
70	261	2110-0302-0108								
		Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	470	1010	474700	474700	–	512676	Казахстан
					–	–	–	37976		

71	262	2110-0302-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	54	955		51570		51570	–	55696	Казахстан
						–		–		–	4126		
72	263	1108-0201-0703	Защитная металлическая решетка продуха. Установка НР = 72 %	т металлических изделий	0,0876	592260,13	8965,59	51882	785	46843	3266	59560	
						48560,4	3224,55	4254	282	–	4412		

Раздел 16 Входная группа с пандусом

16.1 Пандус

73	271	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 72 %	м2 площади уплотнения	20	229,45	31,45	4589	629	2534	1191	6242	
						71,3	11,4	1426	228	–	462		
74	272	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	3,5	5563,37	1715,92	19472	6006	10509	3942	25287	
						844,9	719,54	2957	2518	–	1873		
75	273	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 72 %	м3	2,9	36658,66	4621,8	106310	13403	64939	22102	138685	

					9644,25	941,08	27968	2729	–	10273		
76	274	2105-0301-3201										
			Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03	222265		6668		6668	–	7201 Казахстан
						–		–		–	533	
77	275	1106-0101-0105										
			Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 72 %	м3	3	31352,39	1898,19	94057	5695	67745	15756	118598
						6872,56	421,93	20618	1266	–	8785	
78	276	2105-0301-3501										
			Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,062	235269		14587		14587	–	15754 Казахстан
						–		–		–	1167	

16.2 Входная группа

79	288	1108-0201-0301										
			Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м М75 НР = 72 %	м3 кладки	1,2	42348,16	2642,42	50818	3171	36421	8608	64180
						9354,84	608,65	11226	730	–	4754	
80	289	1109-0101-0101										
			Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	2,215	49881,17	17003,98	110487	37664	15454	48620	171836
						25900	4586,65	57369	10159	–	12729	
81	291	2105-0101-0403										
			Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=2,000;	т	0,092	264336		24319		24319	–	26265 Казахстан
						–		–		–	1946	

82	292	2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,979	420764	411928	411928	–	444882	
						–	–	–	32954		
83	293	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,581	259316	150663	150663	–	162716	Казахстан
						–	–	–	12053		
84	294	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 (60*40*4)	т	0,395	276447	109197	109197	–	117933	Казахстан
						–	–	–	8736		

85	295	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	45	3148,43	21,14	141679	951	110938	21699	176448
						662	7,71	29790	347	–	13070	
86	296	1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР = 72 %	м	32	949,28	2,1	30377	67	21249	6547	39878
						283,14	1,04	9060	33	–	2954	

Итого	**52 513 203**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 865 220
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	747 619
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	302 104
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 810 028
- накладные расходы, тенге	10 200 473
в т.ч. зарплата, тенге	918 044
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 889 867
Всего	**52 513 203**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	630 158
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 062 867**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**54 206 228**

Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**56 916 539**
понижающий коэф. К=0,9	51 224 885,10
НДС (12 %)	6 146 986,21
Итого	**57 371 871,31**

Принял (Заказчик)

КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат имени Кабанбай батыра"
управления образования Павлодарской области,
акимата Павлодарской области
БИН 990740001909
индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Бектемиров И.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Бестау -С"
БИН/ИИН 061240009707
Эксперт _____ **Мукушев С.К.**
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378
индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора АСПК
БИН/ИИН 700619450232
Эксперт _____ **Третьяков С.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)