Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»
Наименование стройки: Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в селе Алга населенном пункте Каракул, Голбин, Кокарна Курмангазинского
ДОГОВОР №18 от 02.04.2021

С П Р А В К А № 7
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		18	02.04.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего к оплате	810 266 909	11 249 790		-	-	-	-	-	1 349 975	12 599 764,78

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
_____Хасанов М.И.
БИН 060340006981

Технический надзор:
ТОО "Музтау" KZ36VJE00025351
_____Джанизаков Е.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"
_____Калмагамбетова Ж.Б.
БИН/ИИН 070340005757

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»

ДОГОВОР №18 от 02.04.2021

Наименование стройки: Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в селе Алга населенном пункте Каракул, Голбин, Кокарна Курмангазинского района Атырауской области

Акт выполненных работ №7

за декабрь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2									
		РАЗДЕЛ 14.Испытание трубопроводов									
103	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 5 0-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	1,48	62159,96	–	91727	–	5927	84942	190803
		НР - 99%; СП - 8%			58143,50	--	85800	--		14134	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								190803
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				85800				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5927		
		- Накладные расходы	Тенге							84942	
		- Сметная прибыль	Тенге							14134	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-2									
		РАЗДЕЛ 6.Монтаж колодца									
16	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	34487,00	–	34487	–	34487	–	37246
		СП - 8%			–	--	--	--		2759	
17	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО1**	шт.	1	3068,00	–	3068	–	3068	–	3313
		СП - 8%			--	--	--	--		245	

18	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1	5237,00	–	5237	–	5237	–	5656
		СП - 8%			–	–	–	–		419	
19	Е11-221301-0301 1122-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и п окрытием из сборного железобетона. Устройство в гр унтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,44	80610,68	3443,95	196690	8403	137414	54424	271204
		НР - 99%; СП - 8%			20849,60	1680,80	50873	4101		20089	
20	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19227,00	–	19227	–	19227	–	20765
		СП - 8%			–	–	–	–		1538	
21	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянка С-3	т	0,0203	573726,00	–	11647	–	11647	–	12578
		СП - 8%			–	–	–	–		932	
22	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция б оковая обмазочная битумная в 2 слои	м2 поверхности	30	874,99	20,15	26250	604	17200	7930	36914
		НР - 93%; СП - 8%			281,54	2,70	8446	81		2734	
23	С121-130804-	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,5	575,00	–	288	–	288	–	311
		СП - 8%			–	–	–	–		23	
24	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Песчанно-гравийная подготовка под колодцы толщ.100 мм	м3 основания	0,5	8145,50	1012,82	4073	506	3163	567	5011
		НР - 93%; СП - 8%			808,08	412,25	404	206		371	
25	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка оголовок колодцев бетоном В7,5, F150, W8 ГОС Т 7473-2010, t=0,07м. Устройство	м3	0,3	34886,77	902,83	10466	271	9812	443	11782
		НР - 91%; СП - 8%			1275,75	348,61	383	105		873	
26	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Песчанно-гравийная подготовка под бетонную отмостку толщ. 80 мм	м3 основания	0,48	8145,50	1012,82	3910	486	3036	545	4811
		НР - 93%; СП - 8%			808,08	412,25	388	198		356	

27	Е11-460303-0103 1146-0303-0103 РСНБ РК 2015	То же,заделка отверстий в колодцах бетоном В7,5, F50, W 8 ГОСТ 7473-2010	м3 заделки	0,07	138974,50	1175,19	9728	82	4260	4558	15429
		НР - 84%; СП - 8%			76940,44	580,07	5386	41		1143	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								425020
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				65880				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10352			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4732			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						248839		
		- Накладные расходы	Тенге							68467	
		- Сметная прибыль	Тенге							31482	
		РАЗДЕЛ 7.Испытание									
28	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 м м. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,043	74141,28	--	3188	--	688	2475	6116
		НР - 99%; СП - 8%			58143,50	--	2500	--		453	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3188	--	688	2475	6116
							2500	--	--	453	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3188				
	Материалы		Тенге				688				
	Всего заработная плата		Тенге					2500			
		Накладные расходы	Тенге				2475				
		Сметная прибыль	Тенге				453				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6116				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2500			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6116				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2500			
		РАЗДЕЛ 9.Земляные работы									
29	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата " с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	239,59	161,64	153,03	38728	36665	--	8067	50539
		НР - 72%; СП - 8%			8,61	38,15	2063	9141		3744	
30	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами	м3 грунта	7,41	1286,20	--	9531	--	--	6862	17704
		НР - 72%; СП - 8%			1286,20	--	9531	--		1311	

31	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпк а бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перем ещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	215,55	29,98	29,98	6463	6463	–	1729	8847
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,14	--	2401		655	
32	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	215,55	83,96	83,96	18098	18098	–	4841	24773
		НР - 72%; СП - 8%			--	31,19	--	6723		1835	
33	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	23,95	797,39	--	19097	--	–	13750	35475
		НР - 72%; СП - 8%			797,39	--	19097	--		2628	
34	Е11-010107-1301 1101-0107-1301 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравниваниебульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при переме щении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	7,5	51,63	51,63	387	387	–	90	515
		НР - 72%; СП - 8%			–	16,60	--	125		38	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								137853
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				30691				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					61613			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18390			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге							35339	
		- Сметная прибыль	Тенге							10211	
		РАЗДЕЛ 15. Испытание									
57	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 м м. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,087	74141,28	–	6450	–	1392	5008	12375
		НР - 99%; СП - 8%			58143,50	--	5058	--		917	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				6450	--	1392	5008	12375
							5058	--	–	917	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6450				
		Материалы	Тенге				1392				
		Всего заработная плата	Тенге					5058			
		Накладные расходы	Тенге				5008				
		Сметная прибыль	Тенге				917				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12375				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5058			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				12375				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4

		Сметная заработная плата	Тенге					5058			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								581364
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				104129				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					71965			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					23122			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						250919		
		- Накладные расходы	Тенге							111289	
		- Сметная прибыль	Тенге							43063	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2-1									
		РАЗДЕЛ 2. Фундамент									
8	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м 3	3,6	32472,73	1097,95	116902	3953	108356	4981	131633
		НР - 91%; СП - 8%			1275,75	244,57	4593	880		9751	
9	Е11-060201-0106 1106-0201-0106 РСНБ РК 2015	**Фундаменты железобетонные из бетона В 25; W-6; F-100.. Устройст во**	м3	36,34	39432,82	509,78	1432989	18525	1315834	94211	1649376
		НР - 91%; СП - 8%			2714,10	134,80	98630	4899		122176	
10	С121-050301-3001 2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,006	228022,00	–	1368	–	1368	–	1478
		СП - 8%			–	–	–	–		109	
11	С121-050301-3201 2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,42	222349,00	–	93387	–	93387	–	100858
		СП - 8%			–	–	–	–		7471	
12	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со свя зями из арматуры. Установка при бетонировании**	т	0,314	401970,95	1383,91	126219	435	79840	41932	181603
		НР - 91%; СП - 8%			146320,00	428,12	45944	134		13452	
13	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Обетанирование ствола Башни. Устр ойство**	м3	1,2	32472,73	1097,95	38967	1318	36118	1660	43878
		НР - 91%; СП - 8%			1275,75	244,57	1531	293		3250	
14	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитной жб лестниц ы Устройство**	м3	3,08	35063,08	1293,36	107994	3984	92955	10950	128460
		НР - 91%; СП - 8%			3589,38	317,36	11055	977		9516	
15	Е11-061301-0302 1106-1301-0302 РСНБ РК 2015	**Лотки . Устройство**	м3	1,6	59309,39	7050,59	94895	11281	57890	27158	131817
		НР - 91%; СП - 8%			16077,60	2574,64	25724	4119		9764	
16	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя наружной поверхности**	м2 поверхности	66	874,99	20,15	57749	1330	37838	17446	81211
		НР - 93%; СП - 8%			281,54	2,70	18581	178		6016	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2070470	40824	1823586	198338	2450314
							206059	11482	–	181505	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2070470				
		Материалы	Тенге				1728832				
		Всего заработная плата	Тенге					217541			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				94755				
		Накладные расходы	Тенге				198338				
		Сметная прибыль	Тенге				181505				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2450312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
		Сметная заработная плата	Тенге					217541			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2450312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
		Сметная заработная плата	Тенге					217541			
		РАЗДЕЛ 4. Металлоконструкции БР									
31	Е11-061401-0502 1106-1401-0502 РСНБ РК 2015	Емкости для питьевой воды. Дезинфе кция	м3 емкости	50	3382,97	0,82	169148	41	160708	7661	190954
		НР - 91%; СП - 8%			167,97	0,40	8399	20		14145	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				169148	41	160708	7661	190954
							8399	20		14145	
		РАЗДЕЛ 5. Трубопровод									
32	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидр авлическим испытанием	км трубопровода	0,0046	453889,45	69601,33	2088	320	47	1820	4220
		НР - 99%; СП - 8%			374187,00	25396,89	1721	117		313	
33	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросвари ые прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОС Т 10705-80	м	2,496	353,00	–	881	–	881	–	952
		СП - 8%			–	–	–	–		70	
34	С123-010201-	Трубы стальные электросварные прям ошовные, D 45	м	2	595,00	–	1190	–	1190	–	1285
		СП - 8%			–	–	–	–		95	
35	С123-010201-	Трубы стальные электросварн ые прямошовные, D 57	м	0,208	976,00	–	203	–	203	–	219
		СП - 8%			–	–	–	–		16	
36	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,006	475351,89	85599,02	2852	514	84	2422	5696
		НР - 99%; СП - 8%			375666,00	32127,27	2254	193		422	

37	С123-010201-0164 2301-0201-0164	Трубы стальные электросварныепрямошовные, D 83 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,24	1883,00	--	11750	--	11750	--	12690
		СП - 8%			--	--	--	--		940	
38	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводны е стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическ им испытанием	км трубопровода	0,024	528253,17	110818,25	12678	2660	434	10484	25015
		НР - 99%; СП - 8%			399330,00	41925,36	9584	1006		1853	
39	С123-010201-0193 2301-0201-0193 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварны е прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОС Т 10705-80	м	24,96	2971,00	--	74156	--	74156	--	80089
		СП - 8%			--	--	--	--		5932	
40	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы изполиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км т рубопровода	0,003	476746,26	149428,38	1430	448	47	1057	2686
		НР - 99%; СП - 8%			311714,00	44176,52	935	133		199	
41	С123-010501-	Труба полиэтиленовая для во доснабжения PE 100 SDR	м	3,03	3038,00	--	9205	--	9205	--	9942
		СП - 8%			--	--	--	--		736	
42	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обра тные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1600,99	81,99	3202	164	337	2754	6432
		НР - 99%; СП - 8%			1350,34	40,47	2701	81		476	
43	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обра тные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижкаили клапан	8	3016,97	136,65	24136	1093	2548	20824	48557
		НР - 99%; СП - 8%			2561,86	67,45	20495	540		3597	
44	С123-040102-1601 2304-0102-1601 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч47р с невыдв ижным шпинделем с обрезиненным клином, вода, пар Т150°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	14697,00	--	29394	--	29394	--	31746
		СП - 8%			--	--	--	--		2352	
45	С123-040102-1603 2304-0102-1603 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч47р с невыдв ижным шпинделем с обрезиненным клином, вода, пар Т150°С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	4	31000,00	--	124000	--	124000	--	133920
		СП - 8%			--	--	--	--		9920	

46	С123-041001-1203 2304-1001-1203 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцев ый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	4	10927,00	–	43708	–	43708	–	47205
		СП - 8%			–	–	–	–		3497	
47	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до25 мм. Установка	шт.	2	2209,66	88,93	4419	178	595	3599	8660
		НР - 98%; СП - 8%			1822,80	13,49	3646	27		641	
48	С123-040501-0203 2304-0501-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1428,00	–	2856	–	2856	–	3084
		СП - 8%			–	–	–	–		228	
49	Е11-220601-0201 1122-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальн ые диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикорроз ионной битумно-резиновой или битумно-полимерной из оляции	км трубопровода	0,0046	697870,90	29098,54	3210	134	2105	964	4508
		НР - 99%; СП - 8%			211152,00	551,38	971	3		334	
50	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметр ом 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной би тумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	кмтрубопровода	0,006	1098264,15	29546,20	6590	177	5151	1253	8470
		НР - 99%; СП - 8%			210266,00	635,17	1262	4		627	
51	Е11-220601-0205 1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диамет ром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной б итумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	к м трубопровода	0,024	1643641,19	150201,30	39447	3605	30043	6410	49526
		НР - 99%; СП - 8%			241610,00	28172,60	5799	676		3669	
52	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопр оводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	568,64	31,68	1137	63	42	1021	2331
		НР - 99%; СП - 8%			515,84	–	1032	–		173	
53	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопр оводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2	835,51	47,52	1671	95	93	1468	3390

		НР - 99%; СП - 8%			741,52	--	1483	--		251	
54	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопр оводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	2	1091,82	63,36	2184	127	123	1915	4427
		НР - 99%; СП - 8%			967,20	--	1934	--		328	
55	С123-020103-0406 2302-0103-0406 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, D N 40 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	1810,00	--	3620	--	3620	--	3910
		СП - 8%			--	--	--	--		290	
56	С123-020103-0409 2302-0103-0409 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 80 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	3207,00	--	6414	--	6414	--	6927
		СП - 8%			--	--	--	--		513	
57	С123-020103-0410 2302-0103-0410 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, D N 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	4671,00	--	9342	--	9342	--	10089
		СП - 8%			--	--	--	--		747	
58	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальн ые сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасон ных частей	0,006	1373198,90	509366,42	8239	3056	2159	3894	13104
		НР - 99%; СП - 8%			504072,40	151435,63	3024	909		971	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				430003	12634	360527	59885	529080
							56841	3687	--	39190	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				108864				
		Материалы	Тенге				43213				
		Всего заработная плата	Тенге					56855			
		Накладные расходы	Тенге				56286				
		Сметная прибыль	Тенге				13212				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				178363				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					56855			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				321139				
		Материалы	Тенге				596				
		Всего заработная плата	Тенге					3673			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				316719				
		Накладные расходы	Тенге				3599				
		Сметная прибыль	Тенге				25979				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				350717				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3673			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				529080				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					60528			
		РАЗДЕЛ 6. Отмостка вокруг колодца и башни									
59	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебен очное. Устройство**	м3 основания	5,2	9888,42	1721,32	51420	8951	37890	7883	64047
		НР - 93%; СП - 8%			880,60	749,50	4579	3897		4744	
60	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Пропитка щебня битумом**	м3	5,2	32514,89	3714,90	169077	19318	80089	54764	241749
		НР - 69%; СП - 8%			13398,00	1865,06	69670	9698		17907	
61	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ тол щиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	52	1605,47	36,98	83485	1923	78961	3392	93827
		НР - 108%; СП - 8%			50,02	10,39	2601	540		6950	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				303982	30191	196940	66039	399623
							76850	14136	--	29601	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				303982				
		Материалы	Тенге				196941				
		Всего заработная плата	Тенге					90985			
		Накладные расходы	Тенге				66039				
		Сметная прибыль	Тенге				29602				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				399623				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					90985			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				399623				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					90985			
		РАЗДЕЛ 7. Ограждение БР									
62	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	16	1286,20	--	20579	--	--	14817	38228
		НР - 72%; СП - 8%			1286,20	--	20579	--		2832	

63	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. З асыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4	875,77	–	3503	--	–	2522	6507
		НР - 72%; СП - 8%			875,77	–	3503	–		482	
64	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты ще беночное. Устройство	м3 основания	6,2	9888,42	1721,32	61308	10672	45176	9399	76364
		НР - 93%; СП - 8%			880,60	749,50	5460	4647		5657	
65	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня битумом	м3	6,2	32514,89	3714,90	201592	23032	95492	65295	288239
		НР - 69%; СП - 8%			13398,00	1865,06	83068	11563		21351	
66	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	ФУНДАМЕНТ П ОД СТОЙКИ ОГРАЖДЕНИЯ-400x400x500(h).B-15,W-4, F-100	м3	9,92	40499,83	1738,94	401758	17250	335117	48502	486282
		НР - 91%; СП - 8%			4978,89	394,02	49391	3909		36021	
67	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция б окопая оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	124	2206,90	41,99	273655	5207	191382	72527	373878
		НР - 93%; СП - 8%			621,50	7,42	77066	920		27695	
68	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Стойки изгнутого профиля. Установка	т	4,7366	606327,26	17413,11	2871930	82479	2517890	276948	3400788
		НР - 91%; СП - 8%			57332,50	6920,12	271561	32778		251910	
69	Е11-090501-0101 1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Облицовка стальным профилированным листом	м2	704	383,07	11,69	269684	8228	9703	176078	481423
		НР - 69%; СП - 8%			357,60	4,88	251753	3432		35661	
70	С121-100103-0208 2110-0103-0208 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкован ный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм Г ОСТ 24045-2010	м2	704	2215,00	--	1559360	--	1559360	--	1684109
		СП - 8%			--	--	--	--		124749	

71	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Распорки из уголков, гнутосварные профили Монт аж	т конструкций	0,014	90040,51	21503,13	1261	301	32	697	2114
		НР - 69%; СП - 8%			66274,50	5864,73	928	82		157	
72	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	СТАЛЬНОЙ ЛИСТ6 4мм ЗАГЛУШК И НА СТОЙКИ	т	0,014	235884,00	–	3302	–	3302	–	3567
		СП - 8%			–	–	–	–		264	
73	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглерод истой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,1426	236986,00	–	33794	–	33794	–	36498
		СП - 8%			–	–	–	–		2704	
74	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекат аная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 м м ГОСТ 5781-82	т	0,0014	220373,00	–	309	–	309	–	333
		СП - 8%			–	–	–	–		25	
75	С121-050301-3003 2105-0301-3003 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатан ая гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 ммГ ОСТ 5781-82	т	0,01	223241,00	–	2232	–	2232	–	2411
		СП - 8%			–	–	–	–		179	
76	С121-050301-3003 2105-0301-3003 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячека таная гладкая класса А-I диаметром от 32 мм до 40 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0326	223241,00	–	7278	–	7278	–	7860
		СП - 8%			–	–	–	–		582	
77	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Затворыиз полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конс трукций	0,021	59090,95	2547,09	1241	53	83	769	2171
		НР - 69%; СП - 8%			52611,40	487,55	1105	10		161	
78	С121-050101-0404 2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	ЛИСТ 6 10 (200х200мм) ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАПОРОВ	т	0.019	241408.00	–	4587	–	4587	–	4954
		СП - 8%			–	–	–	–		367	

79	С123-010102-0204 2301-0102-0204 РСНБ РК 2015	ТРУБА ГАЗОВАЯ д 32х2.5мм ДЛЯ З АПОРОВ ГОСТ 3262-75	м	0,4	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
80	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	ПОЛОСА 50х5 ДЛЯ ЗАПОРОВ	т	0,001	235884,00	--	236	--	236	--	255
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**5717609**	**147223**	**4805973**	**667554**	**6895981**
							764414	**57342**	--	**510816**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5445424**				
		Материалы	Тенге				**3185058**				
		Всего заработная плата	Тенге					**564445**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1611098**				
		Накладные расходы	Тенге				**490012**				
		Сметная прибыль	Тенге				**474835**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6410271**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**435**
		Сметная заработная плата	Тенге					**564445**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**272185**				
		Материалы	Тенге				**9817**				
		Всего заработная плата	Тенге					**257311**			
		Накладные расходы	Тенге				**177544**				
		Сметная прибыль	Тенге				**35978**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**485708**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**215**
		Сметная заработная плата	Тенге					**257311**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**6895979**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**649**
		Сметная заработная плата	Тенге					**821755**			
		РАЗДЕЛ 8. Электрика									
81	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стал ьных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметрд о 20 мм. Прокладка	м трубопровода	50	1784,67	20,69	89233	1034	65468	22686	120873
		НР - 98%; СП - 8%			454,61	8,36	22731	418		8954	
82	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Датчик электронный. Установка	компл ект	2	10377,75	--	20755	--	20120	622	23088
		НР - 98%; СП - 8%			317,47	--	635	--		1710	

83	Ц13-080202-1704 1308-0202-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Реле давления. Монтаж оборудования	шт.	2	12825,98	179,90	25652	360	52	18267	47433
		НР - 72%; СП - 8%			12620,00	65,52	25240	131		3514	
84	С123-080303-1101 2308-0303-1101 РСНБ РК 2015	Реле давления РД-0,1-II-М20-0,19/0,256-Н/В-3/5;резьба присоединения М20Х1,5, двухпре дельное, уставки 0,19МПа/0,256МПа	шт.	2	12148,00	–	24296	–	24296	–	26240
		СП - 8%			–	–	–	–		1944	
85	Ц13-080306-1102 1308-0306-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Коробка клеммная Монтаж о борудования	шт.	2	68264,44	22,88	136529	46	88643	34445	184652
		НР - 72%; СП - 8%			23920,00	–	47840	–		13678	
86	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель двух-четырехжильн ый сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	86	871,99	27,92	74991	2401	23171	36089	119966
		НР - 72%; СП - 8%			574,64	8,19	49419	704		8886	
87	С123-070202-1301 2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения ир азветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	шт.	2	3558,00	–	7116	–	7116	–	7685
		СП - 8%			–	–	–	–		569	
88	С123-060901-0102 2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминие вой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,086	14542,00	–	1251	–	1251	–	1351
		СП - 8%			–	–	–	–		100	
89	С123-061709-0501 2306-1709-0501 РСНБ РК 2015	Вводы кабельные У261	шт.	2	613,00	–	1226	–	1226	–	1324
		СП - 8%			–	–	–	–		98	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				381049	3841	231343	112109	532612
							145865	1254	–	39453	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				271060				
		Материалы	Тенге				111866				
		Всего заработная плата	Тенге					123334			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				33889				
		Накладные расходы	Тенге				88801				
		Сметная прибыль	Тенге				28789				

ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				388650				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
	Сметная заработная плата	Тенге					123334			
Стоимость сантехнических работ		Тенге				109989				
Материалы		Тенге				85589				
Всего заработная плата		Тенге					23784			
Сдача и испытание		Тенге				18				
	Накладные расходы	Тенге				23308				
	Сметная прибыль	Тенге				10664				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				143961				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
	Сметная заработная плата	Тенге					23784			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				532610				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
	Сметная заработная плата	Тенге					147118			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10998564**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1716124				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					784147			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					246825			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8749097		
	- Перевозка грузов	Тенге				242112				
	- Оборудование, инвентарь	Тенге						11839286		
	- Накладные расходы	Тенге							1560990	
	- Сметная прибыль	Тенге							1044201	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11 770 731**
	Всего по акту									11 770 731
	в том числе оборудования и прочих затрат									-
	Временные здания и сооружения (2 %)									235 415
	Итого с временными зданиями и сооружениямми									**12 006 146**
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%									248 527
	Итого									**12 254 673**
	Непредвиденные работы и затраты 2%									245 093
	Итого									**12 499 767**
	Итого с понижающим коэффициентом	0,900000001								**11 249 790**
	Налог на добавленную стоимость-12%									1 349 975
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**12 599 764,78**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района
Хасанов М.И.

Технический надзор
ТОО "Музтау"
Джанизаков Е.А.

KZ36VJE00025351

Подрядчик:
Директор
ТОО "Байсын-А" БИН/ИИН 070340005757
Калмагамбетова Ж.Б.