Приложение 4-1
осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420
форма

Заказчик: КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат имени Кабанбай батыра" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Подрядчик:ТОО "Каз Евро Строй"

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт учебного корпуса, КПП и склада КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат" по ул. Ломова,180/7 в г. Павлодаре Павлодарской области"**

СПРАВКА № 3

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за октябрь месяц 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код		
		70	24.06.2021 г.			ТОО			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)							Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за октябрь без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные	из них:		Стоимость прочих затрат, не	Дополнительные затраты		
				в	по монтажу с		приобрете	другие	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт учебного корпуса, КПП и склада КГУ" Областная специализированная военная школа-интернат" по ул.Ломова 180/7 в г. Павлодаре Павлодарской области	165 485 539,29	147 754 945,79							17 730 593,50	
в т.ч. за месяц октябрь	**58 989 004,70**	52 668 754,20							6 320 250,50	
Аванс 30%	**17 696 701,41**									
Резерв- 5%	2 949 450,24	2 633 437,71							316 012,53	
К оплате	**38 342 853,06**	34 234 690,23							4 108 162,83	**38 342 853,06**
К оплате	***(тридцать восемь миллионов триста сорок две тысячи восемьсот пятьдесят три тенге***)48 тиын									

Заказчик:
КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат имени Кабанбай батыра" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области
БИН 990740001909
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель _____ **Бектемиров И.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Бестау -С"
БИН/ИИН 061240009707
Директор _____ **Мусин С.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат имени Кабанбай батыра" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

БИН 990740001909
Павлодарская обл, г. Павлодар, Ломова, СТРОЕНИЕ 180/7 ТЕЛ.212724

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик:ТОО "Каз Евро Строй""
БИН/ИИН 050940013378
ВКО, г. Усть-Каменогорск, Казахстан,77 т.м+7058149823

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт учебного корпуса, КПП и склада КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат" по ул. Ломова,180/7 в г. Павлодаре Павлодарской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Учебный корпус, КПП и склад**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 70 от 24 июня 2021г.

Акт приемки выполненных работ №3 от 27.10.2021 г.
за октябрь
на Архитектурно-строительная часть (л.с. 2-1-1)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 4 Внутренняя отделка 1-го этажа											
		4.1 Стены											
1	39	1211-0101-0109											
			Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой гипсовой смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	139,85	1416,11	26,46	198043	3700	58106	100164	322064	
						974,16	20,6	136236	2881	–	23857		
2	40	1115-0405-0111											
			Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	139,85	318,67	0,75	44566	105	11473	23789	73823	
						235,88	0,37	32988	52	–	5468		

3	41 1115-0405-0112										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1398,81	153,06	0,31	214102	434	40356	124937	366162
					123,9	0,15	173313	210	–	27123	
4	42 1211-0101-0209										
		Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	23,35	2743,83	14,36	64068	335	11435	37777	109993
					2239,75	7,26	52298	170	–	8148	
5	43 1115-0107-0105										
		Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	23,35	3442,42	33,65	80381	786	46299	24246	112997
					1425,95	16,22	33296	379	–	8370	

4.2 Потолок

4.3 Прочие работы

Раздел 5 Внутренняя отделка 2-го этажа

5.1 Стены

6	48	1211-0101-0109									
			Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	604,2	1416,11	26,46	855614	15987	251039	432744	1391427
						974,16	20,6	588587	12447	–	103069	
7	49	1115-0405-0111										
			Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	604,2	318,67	0,75	192540	453	49569	102775	318940
						235,88	0,37	142519	224	–	23625	

8	50 1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1510,96	153,06	0,31	231268	468	43591	134953	395519
					123,9	0,15	187208	227	–	29298	
9	51 1211-0101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	41,89	2743,83	14,36	114939	602	20514	67771	197327
					2239,75	7,26	93823	304	–	14617	
10	52 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	41,89	3442,42	33,65	144203	1410	83060	43497	202716
					1425,95	16,22	59733	679	–	15016	

5.2 Потолок

Раздел 6 Внутренняя отделка 3-го этажа

6.1 Стены

11	57	1211-0101-0109									
		Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	361,47	1416,11	26,46	511881	9564	150187	258895	832438
					974,16	20,6	352130	7446	–	61662	
12	58	1115-0405-0111									
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	361,47	318,67	0,75	115190	271	29655	61487	190811
					235,88	0,37	85264	134	–	14134	

13	59	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	722,93	153,06	0,31	110652	224	20857	64569	189239
						123,9	0,15	89571	108	–	14018	
		6.2 Потолок										
		<u>Раздел 10 Полы 1-го этажа</u>										
		10.1 Тип1										
14	92	1101-0201-0501	Грунт . Уплотнение НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	29,1	156,94	74,97	4567	2182	–	2429	7556
						81,97	33,99	2385	989	–	560	
		10.3 Тип 3										
15	101	1101-0201-0501	Грунт . Уплотнение НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	23,55	156,94	74,97	3696	1766	–	1966	6115
						81,97	33,99	1930	800	–	453	

16	103 1111-0101-1407	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. Добавлять или исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406 НР = 72 % К=-3,000;	м2 пола	-471	254,19	6,79	-119723	-3198	-108985	-6206	-136003
					16,01	2,29	-7541	-1079	–	-10074	
17	105 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	48,85	1479,86	84,97	72291	4151	36073	23507	103462
					656,45	11,87	32068	580	–	7664	
18	106 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	48,45	922,01	42,03	44671	2036	23445	14053	63422
					396,08	6,76	19190	328	–	4698	

Раздел 11 Полы 2-го этажа

11.1 Тип1

19	128	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	62,5	335,65	12,41	20978	776	15319	3652	26600
						78,14	3,01	4884	188	–	1970	
		11.4 Тип 3 Актовый зал										
20	134	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	275,16	335,65	12,41	92357	3415	67442	16077	117109
						78,14	3,01	21501	828	–	8675	
		Раздел 12 Полы 3-го этажа										
		12.1 Тип1										
		12.2 Тип2										
21	146	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	291,66	335,65	12,41	97896	3620	71486	17041	124132
						78,14	3,01	22790	878	–	9195	
		Раздел 15 Кровля										
		15.1 Демонтажные работы										

22	207	1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок в т.ч слуховые окна НР = 72 %	м2 кровли	465,62	233,64	12,06	108787	5615	–	75545	199079
						221,58	3,76	103172	1751	–	14747	
	15.2 Кровля стропильная											
23	214	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, маузрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	11,699	8811,79	57	103089	667	92339	7469	119403
						861,9	24,79	10083	290	–	8845	
24	218	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	1144	306,76	2,65	350933	3032	310550	27849	409085
						32,65	1,16	37352	1327	–	30303	
25	219	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 72 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	133,03	3615,79	24,4	481009	3246	271550	149589	681046

					1550,12	11,66	206212	1551	–	50448	
26	223 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	929,2	335,65	12,41	311886	11531	227747	54292	395472
					78,14	3,01	72608	2797	–	29294	

Итого	**6 819 934**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 553 600
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	73 178
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36 489
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 823 107
- накладные расходы, тенге	1 864 867
в т.ч. зарплата, тенге	167 839
- сметная прибыль (8 %), тенге	505 183

Всего	**6 819 934**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	81 839
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**138 035**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**7 039 808**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**7 391 798**
понижающий коэф. К=0,9	6652618,20
НДС (12 %)	798314,18
Итого	**7450932,38**

Принял (Заказчик)

КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат имени Кабанбай батыра"
управления образования Павлодарской области,
акимата Павлодарской области
БИН 990740001909

индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Бектемиров И.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Бестау -С"
БИН/ИИН 061240009707

Эксперт _____ **Мукушев С.К.**

KZ73VJE0051069 от 27.11.2019 г.;д KZ46VJE00510709 от 27.

индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378

индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
АСПК
БИН/ИИН 700619450232

Эксперт _____ **Третьяков С.Н.**

KZ93VJE00049642 от 02.10.2019 год

(должность, фамилия, имя, отчество

индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат имени Кабанбай батыра" управления образованя Павлодарской области, акимата Павлодарской
БИН 990740001909
Павлодарская обл, г. Павлодар, Ломова, СТРОЕНИЕ 180/7 ТЕЛ.212724
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
Подрядчик:ТОО "Каз Евро Строй""
БИН/ИИН 050940013378
ВКО, г. Усть-Каменогорск, Казахстан,77 т.м+7058149823
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
Стройка : Капитальный ремонт учебного корпуса, КПП и склада КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат" по ул. Ломова,180/7 в г.
(наименование, адрес)
Объект : Учебный корпус, КПП и склад
(наименование)
Договор подряда (контракт) № 70 от 24 июня 2021г.

Акт приемки выполненных работ №4 от 27.010.2021 год
за октябрь
на Архитектурно-строительная часть (ДОБАВИТЬ л.с 2-2-11)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 4 Внутренняя отделка 1-го этажа

4.2 Потолок

1	1	1115-0108-1401									
			Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 72 %	м2	421,66	5160,57	140,22	2176006	59125	1574900	410734	2793679
						1285,35	67,55	541981	28483	–	206939	

Раздел 5 Внутренняя отделка 2-го этажа

5.1 Стены

2	2	1115-0108-1401									
			Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 72 %	м2	186,5	5160,57	140,22	962446	26151	696578	181668	1235643
						1285,35	67,55	239718	12598	–	91529	

Раздел 6 Внутренняя отделка 3-го этажа

6.2 Потолок

3	3	1115-0108-1401									
			Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 72 %	м2	146,3	5160,57	140,22	754991	20514	546431	142510	969301
						1285,35	67,55	188047	9883	–	71800	

Раздел 10 Полы 1-го этажа

10.1 Тип1

4	4 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,135	14730,64	1382,48	1989	187	4	1351	3607
					13316,8	580,9	1798	78	–	267	
5	5 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,135	264413		35696		35696	–	38552 Казахстан
					–		–		–	2856	
	10.2 Тип2										
6	6 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	38,8	8606,15	1704,74	333919	66144	142817	109867	479289
					3220,56	712,25	124958	27635	–	35503	
7	7 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	194	335,65	12,41	65116	2408	47549	11335	82567
					78,14	3,01	15159	584	–	6116	

8	8 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 %	м3 изоляции	19,4	18061,62	1602,36	350395	31086	246968	59696	442898
					3728,96	544,77	72342	10569	–	32807	
9	9 1111-0101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство НР = 72 %	м2 пола	194	4498,37	229,74	872684	44570	769893	45566	991710
					300,11	26,11	58221	5065	–	73460	
10	10 1111-0101-1407	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. Добавлять или исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406 НР = 72 % К=-3,000;	м2 пола	-582	254,19	6,79	-147939	-3952	-134669	-7669	-168057
					16,01	2,29	-9318	-1333	–	-12449	
11	11 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,14	14730,64	1382,48	2062	194	4	1400	3739

					13316,8	580,9	1864	81	–	277		
12	12 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14	264413		37018		37018	–	39979	Казахстан
					–		–		–	2961		
13	13 1111-0101-2103	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 10 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	194	2810,64	419,9	545264	81461	224165	223381	830137	
					1235,25	363,98	239639	70612	–	61492		
	10.3 Тип 3											
14	14 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	157	335,65	12,41	52697	1948	38481	9174	66821	
					78,14	3,01	12268	473	–	4950		
15	15 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 %	м3 изоляции	15,7	18061,62	1602,36	283567	25157	199866	48311	358428	
					3728,96	544,77	58545	8553	–	26550		

16	16 1111-0101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство НР = 72 %	м2 пола	157	4498,37	229,74	706244	36069	623058	36876	802570	
					300,11	26,11	47117	4099	–	59450		
17	17 1111-0101-1407	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. Добавлять или исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406 НР = 72 % К=-3,000;	м2 пола	-471	254,19	6,79	-119723	-3198	-108985	-6206	-136003	
					16,01	2,29	-7541	-1079	–	-10074		
18	18 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,113	14730,64	1382,48	1665	156	4	1131	3020	
					13316,8	580,9	1505	66	–	224		
19	19 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,113	264413		29879		29879	–	32269	Казахстан

				–		–		–	2390		
20	20 1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 72 %	м2 утепляемого покрытия	157	583,97	53,79	91683	8445	51584	24197	125150
					201,62	12,44	31654	1953	–	9270	
21	21 2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	7,85	26401		207248		207248	–	223828 Казахстан
					–		–		–	16580	
22	22 1111-0101-2103	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 10 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	157	2810,64	419,9	441270	65924	181412	180777	671811
					1235,25	363,98	193934	57145	–	49764	

Раздел 11 Полы 2-го этажа

11.2 Тип2

23	23 1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР = 72 %	м2	288,31	2887,26	83,37	832426	24036	437104	274953	1195969

					1287,8	36,74	371286	10593	–	88590		
24	24 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 %	м3 изоляции	57,662	18061,62	1602,36	1041469	92395	734055	177431	1316412	
					3728,96	544,77	215019	31413	–	97512		
25	25 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,207	14730,64	1382,48	3049	286	6	2071	5530	
					13316,8	580,9	2757	120	–	410		
26	26 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,207	264413		54733		54733	–	59112	Казахстан
					–		–		–	4379		
27	27 1111-0101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство НР = 72 %	м2 пола	288,31	4498,37	229,74	1296925	66236	1144164	67718	1473814	
					300,11	26,11	86525	7528	–	109171		

28	28 1111-0101-1407	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. Добавлять или исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406 НР = 72 % К=-3,000;	м2 пола	-864,93	254,19	6,79	-219857	-5873	-200136	-11397	-249754
					16,01	2,29	-13848	-1981	–	-18500	
29	29 1111-0101-2103	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 10 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	288,31	2810,64	419,9	810336	121061	333139	331973	1233694
					1235,25	363,98	356135	104939	–	91385	
	11.3 Тип 3 Сцена										
30	30 1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР = 72 %	м2	62,5	2887,26	83,37	180454	5211	94756	59604	259263
					1287,8	36,74	80488	2296	–	19205	
31	31 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 %	м3 изоляции	12,5	18061,62	1602,36	225770	20030	159129	38464	285373

					3728,96	544,77	46612	6810	–	21139	
32	32 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,045	14730,64	1382,48	663	62	1	450	1202
					13316,8	580,9	599	26	–	89	
33	33 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,045	264413		11899		11899	–	12851 Казахстан
					–		–		–	952	
34	34 1111-0101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство НР = 72 %	м2 пола	62,5	4498,37	229,74	281148	14359	248033	14680	319494
					300,11	26,11	18757	1632	–	23666	

35	35 1111-0101-1407	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. Добавлять или исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406 НР = 72 % К=-3,000;	м2 пола	-187,5	254,19	6,79	-47661	-1273	-43386	-2470	-54141
					16,01	2,29	-3002	-429	–	-4010	
36	36 1111-0101-2103	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 10 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	62,5	2810,64	419,9	175665	26244	72218	71965	267440
					1235,25	363,98	77203	22749	–	19810	
	11.4 Тип 3 Актовый зал										
37	37 1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР = 72 %	м2	275,18	2887,26	83,37	794516	22942	417198	262431	1141503
					1287,8	36,74	354377	10110	–	84556	
38	38 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 %	м3 изоляции	55,036	18061,62	1602,36	994039	88187	700625	169350	1256460

					3728,96	544,77	205227	29982	–	93071	
39	39 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,198	14730,64	1382,48	2917	274	6	1981	5290
					13316,8	580,9	2637	115	–	392	
40	40 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,198	264413		52354		52354	–	56542 Казахстан
					–		–		–	4188	
41	41 1111-0101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство НР = 72 %	м2 пола	275,16	4498,37	229,74	1237771	63215	1091978	64629	1406592
					300,11	26,11	82578	7184	–	104192	

42	42 1111-0101-1407	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. Добавлять или исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406 НР = 72 % К=-3,000;	м2 пола	-825,48	254,19	6,79	-209829	-5605	-191008	-10876	-238361
					16,01	2,29	-13216	-1890	–	-17656	
43	43 1111-0101-2103	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 10 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	275,16	2810,64	419,9	773376	115540	317945	316832	1177425
					1235,25	363,98	339891	100153	–	87217	
	11.6 добавить										
44	44 1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР = 72 %	м2	56,13	2887,26	83,37	162062	4680	85098	53529	232838
					1287,8	36,74	72284	2062	–	17247	
45	45 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 %	м3 изоляции	11,23	18061,62	1602,36	202832	17995	142961	34556	256379

					3728,96	544,77	41876	6118	–	18991	
46	46 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,0404	14730,64	1382,48	595	56	1	404	1079
					13316,8	580,9	538	23	–	80	
47	47 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0404	264413		10682		10682	–	11537 Казахстан
					–		–		–	855	
48	48 1111-0101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство НР = 72 %	м2 пола	56,13	4498,37	229,74	252494	12895	222753	13184	286932
					300,11	26,11	16845	1466	–	21254	

49	49 1111-0101-1407	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. Добавлять или исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406 НР = 72 % К=-3,000;	м2 пола	-168,39	254,19	6,79	-42803	-1143	-38964	-2219	-48624
					16,01	2,29	-2696	-386	–	-3602	
50	50 1111-0101-2103	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 10 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	56,13	2810,64	419,9	157761	23569	64858	64631	240183
					1235,25	363,98	69335	20430	–	17791	

Раздел 12 Полы 3-го этажа

12.1 Тип1

51	51 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,135	14730,64	1382,48	1989	187	4	1351	3607
					13316,8	580,9	1798	78	–	267	

52	52	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,135	264413		35696		35696	–	38552	Казахстан
						–		–		–	2856		
	12.2 Тип2												
53	53	1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР = 72 %	м2	322	2887,26	83,37	929698	26845	488181	307081	1335721	
						1287,8	36,74	414672	11830	–	98942		
54	54	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 %	м3 изоляции	64,4	18061,62	1602,36	1163168	103192	819831	198164	1470239	
						3728,96	544,77	240145	35083	–	108907		
55	55	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,232	14730,64	1382,48	3418	321	7	2321	6198	
						13316,8	580,9	3089	135	–	459		

56	56 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,232	264413		61344		61344	–	66252	Казахстан
					–		–		–	4908		
57	57 1111-0101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство НР = 72 %	м2 пола	322	4498,37	229,74	1448475	73976	1277863	75630	1646033	
					300,11	26,11	96635	8407	–	121928		
58	58 1111-0101-1407	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. Добавлять или исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406 НР = 72 % К=-3,000;	м2 пола	-966	254,19	6,79	-245548	-6559	-223523	-12728	-278938	
					16,01	2,29	-15466	-2212	–	-20662		

59	59 1111-0101-2103										
		Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 10 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	322	2810,64	419,9	905026	135208	372068	370766	1377855
					1235,25	363,98	397751	117202	–	102063	
	Раздел 14 Проемы										
60	60 1110-0501-0108										
		Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	78	2479,4	170,46	193393	13296	90214	69266	283672
					1152,35	81,03	89883	6320	–	21013	

61	61 2109-0201-0908											
		Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	78	26622		2076516		2076516	–	2242637	Казахстан
					–		–		–	166121		
62	62 1110-0501-0105											
		Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %	м2 проемов	52,5	2922,14	171,24	153412	8990	78681	50360	220074	
					1252,22	80,05	65742	4203	–	16302		

63	63 2109-0201-0806										
		Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	52,5	28548		1498770		1498770	–	1618672	Казахстан
					–		–		–	119902	
	Раздел 15 Кровля										
64	64 1112-0101-1701										
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	430,88	638,57	101,3	275147	43648	136533	76172	379425
					220,4	25,13	94966	10828	–	28106	

65	65 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 72 % К=-5,000;	м2 стяжки	-2154,4	19,05	1,5	-41041	-3232	-36043	-1877	-46351
					0,82	0,39	-1767	-840	–	-3433	
66	66 1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками НР = 72 %	м2	72	368,56	–	26536	–	–	19106	49293
					368,56	–	26536	–	–	3651	
67	67 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	72	83,03	2,39	5978	172	2683	2262	8899
					43,37	0,26	3123	19	–	659	
68	68 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	72	148,01	3,39	10657	244	6763	2655	14377

					50,69	0,52	3650	37	–	1065		
69	69 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, маузрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	27,442	8811,79	57	241813	1564	216597	17519	280079	
					861,9	24,79	23652	680	–	20747		

Итого	**32 519 268**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 664 507
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 565 620
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	788 298
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 234 288
- накладные расходы, тенге	4 646 021
в т.ч. зарплата, тенге	418 142
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 408 837

Всего	**32 519 268**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	390 231
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**658 190**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**33 567 689**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**35 246 073**
понижэающий коэф. К=0,9	31721465,70
НДС (12 %)	3806575,88
Итого	**35528041,58**

Принял (Заказчик)

КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат имени Кабанбай батыра"
управления образования Павлодарской области,
акимата Павлодарской области
БИН 990740001909
или

Руководитель _____ **Бектемиров И.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Бестау -С
БИН/ИИН 061240009707
Эксперт _____ **Мукушев С.К.**
KZ73VJE0051069 от 27.11.2019 г.;д KZ46VJE005107C
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378
индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора АСПК
БИН/ИИН 700619450232
Эксперт _____ **Третьяков С.Н.**
KZ93VJE00049642 от 02.10.2019 год
(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат имени Кабанбай батыра" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

БИН 990740001909
Павлодарская обл, г. Павлодар, Ломова, СТРОЕНИЕ 180/7 ТЕЛ.212724

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик:ТОО "Каз Евро Строй""
БИН/ИИН 050940013378
ВКО, г. Усть-Каменогорск, Казахстан,77 т.м+7058149823

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт учебного корпуса, КПП и склада КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат" по ул. Ломова,180/7 в г. Павлодаре Павлодарской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Учебный корпус, КПП и склад**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 70 от 24 июня 2021г.

Акт приемки выполненных работ №5 от 27.10.2021 г.

за ОКТЯБРЬ
на Отопление (Добавить л.с 2-2-13)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль		

										инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Отопление											
1	1	1116-0601-0101											
			Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	344	2131,14	83,97	733112	28886	102467	594090	1433378	
						1749,3	12,95	601759	4455	–	106176		
2	2	2304-0905-1220											
			Краны шаровые латунные полнопроходные, рукоятка бабочка, резьба В-В, 3/4", для воды Т до +150 °С, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	162	1517		245754		245754	–	265414	
						–		–		–	19660		

3	3 2304-0905-1229	Краны шаровые латунные полнопроходные с полусгоном, резьба В-Н 3/4", для воды Т до +120 °С, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	162	2176		352512		352512	–	380713	
					–		–		–	28201		
4	4 2304-0501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	835		835		835	–	902	Казахстан
					–		–		–	67		
5	5 2304-0501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	1036		9324		9324	–	10070	Казахстан
					–		–		–	746		
6	6 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	775	852,84	17,97	660951	13927	348944	297337	1034951	

					384,62	6,87	298081	5324	–	76663	
7	7 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	460	1229,69	17,97	565657	8266	380466	176483	801511
					384,62	6,87	176925	3160	–	59371	
8	8 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	161	1424,46	17,97	229338	2893	164521	61769	314396
					384,62	6,87	61924	1106	–	23289	
9	9 1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	333	1605,59	32,89	534661	10952	363290	161564	751923
					481,74	13,34	160419	4442	–	55698	

10	10 1116-0401-0103	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	85	2441,84	68,18	207556	5795	120416	81674	312368	
					957	23,48	81345	1996	–	23138		
11	11 1116-0401-0105	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	6296,42	92,58	37779	555	29267	7970	49409	
					1326	29,46	7956	177	–	3660		
12	12 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	570	537		306090		306090	–	330577	Казахстан
					–		–		–	24487		
13	13 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	224	83,03	2,39	18599	535	8348	6743	27369	
					43,37	0,26	9715	58	–	2027		

14	14 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзкс1=2; кмат1=2;	м2	224	148,01	3,39	33154	759	21040	7915	44355
					50,69	0,52	11355	116	–	3286	
15	15 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	245	617,13	67,3	151197	16489	65177	58873	226876
					283,8	32,38	69531	7933	–	16806	
16	16 2111-0403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019	м	3	242		726		726	–	784 Казахстан

				–		–		–	58	
17	17 2111-0403-0212									
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	9	286		2574		2574	–	2780	Казахстан
				–		–		–	206	

18	18 2111-0403-0215									
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм СТ РК 3364-2019	м	76	358	27208	27208	–	29385	Казахстан
				–	–	–	2177		

19	19 2111-0403-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм СТ РК 3364-2019	м	104	486	50544	50544	–	54588	Казахстан
					–	–	–	4044		

20	20 2111-0403-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019	м	53	651		34503		34503	–	37263	Казахстан
					–		–		–	2760		
21	21 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	1729	84,78	1,07	146585	1850	2766	139129	308571	
					82,11	–	141968	–	–	22857		

22	22 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	91	88,22	1,07	8028	97	459	7323	16579	
					82,11	–	7472	–	–	1228		
23	23 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	264	1094,81	15,41	289030	4068	115315	167616	493178	
					642,6	5,27	169646	1391	–	36532		
	Раздел 2 Узел управления											
24	24 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	7	3940,06	110,89	27580	776	14559	12177	42938	
					1749,3	25,9	12245	181	–	3181		
25	25 2304-0902-3127	Кран шаровый с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 32, типа Genebre	шт.	3	4418		13254		13254	–	14314	Казахстан

					–		–		–	1060	
26	26 2304-0902-3128	Кран шаровый с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 40, типа Genebre	шт.	2	6584		13168		13168	–	14221 Казахстан
					–		–		–	1053	
27	27 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	7329,2	265,63	7329	266	3970	3088	11250
					3094	57,35	3094	57	–	833	
28	28 2304-0902-3130	Кран шаровый с резьбой 2 1/2" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 65, типа Genebre	шт.	1	20152		20152		20152	–	21764
					–		–		–	1612	
29	29 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	11	3073,14	83,97	33805	924	13639	18996	57025

					1749,3	12,95	19242	142	–	4224	
30	30 1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	1	890,14	2,17	890	2	369	510	1512
					519,22	0,57	519	1	–	112	
31	31 2304-1001-7003	Клапан обратный пружинный муфтовый латунный, резьба 1" В-В, для систем отопления и водоснабжения, Тмакс +90 °С PN 40, DN 25 типа VALTEC ГОСТ 33423-2015	шт.	1	1933		1933		1933	–	2088
					–		–		–	155	
32	32 1116-0602-0202	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	5	1838,68	2,17	9193	11	6261	2867	13025
					584,37	0,57	2922	3	–	965	

33	33 2304-1001-7004	Клапан обратный пружинный муфтовый латунный, резьба 1 1/4" В-В, для систем отопления и водоснабжения, Тмакс +90 °С PN 40, DN 32 типа VALTEC ГОСТ 33423-2015	шт.	2	3201		6402		6402	–	6914
					–		–		–	512	
34	34 2304-1001-7005	Клапан обратный пружинный муфтовый латунный, резьба 1 1/2" В-В, для систем отопления и водоснабжения, Тмакс +90 °С PN 40, DN 40 типа VALTEC ГОСТ 33423-2015	шт.	3	4756		14268		14268	–	15409
					–		–		–	1141	
35	35 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	6	2491,02	–	14946	–	13171	1740	18021
					295,9	–	1775	–	–	1335	
36	36 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	4	2165,99	–	8664	–	7109	1524	11003

	388,74	–	1555	–	–	815

Итого	**7 156 824**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 839 448
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	97 051
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 542
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 880 801
- накладные расходы, тенге	1 809 388
в т.ч. зарплата, тенге	162 845
- сметная прибыль (8 %), тенге	530 135

Всего	**7 156 824**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	85 882
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**144 854**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**7 387 560**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**7 756 938**
понижающий коэф. К=0,9	6981244,20
НДС (12 %)	837749,30
Итого	**7818993,50**

Принял (Заказчик)

КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат имени Кабанбай батыра"
управления образования Павлодарской области,
акимата Павлодарской области
БИН 990740001909
или

Руководитель _____ **Бектемиров И.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Бестау -С
БИН/ИИН 061240009707
Эксперт _____ **Мукушев С.К.**
KZ73VJE0051069 от 27.11.2019 г.;д KZ46VJE005107(
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378
индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
АСПК
БИН/ИИН 700619450232
Эксперт _____ **Третьяков С.Н.**
KZ93VJE00049642 от 02.10.2019 год
(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат имени Кабанбай батыра" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области
БИН 990740001909
Павлодарская обл, г. Павлодар, Ломова, СТРОЕНИЕ 180/7 ТЕЛ.212724

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик:ТОО "Каз Евро Строй""
БИН/ИИН 050940013378
ВКО, г. Усть-Каменогорск, Казахстан,77 т.м+7058149823

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт учебного корпуса, КПП и склада КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат" по ул. Ломова,180/7 в г. Павлодаре Павлодарской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Учебный корпус, КПП и склад**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 70 от 24 июня 2021г.

Акт приемки выполненных работ №6 от 27.10.2021 г.

за октябрь

на Внутреннее электроснабжение и электроосвещение (л.с 2-1-4)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Устройство вводно- распределительное

1	10 1308-0305-0910										
		Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	5469,88	169,82	5470	170	1265	2951	9095
					4035	62,9	4035	63	–	674	
2	11 2307-0201-0308										
		Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	12277		12277		12277	–	13259 Казахстан
					–		–		–	982	
3	12 1308-0305-1002										
		Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1275,75	79,98	1276	80	26	865	2312
					1170,15	31,45	1170	31	–	171	

4	13 2307-0501-0310	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 PQRSIN, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	25818		25818		25818	–	27883
					–		–		–	2065	
5	14 1308-0205-1101	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	5	1854,85	79,98	9274	400	349	6252	16768
					1705,1	31,45	8526	157	–	1242	
6	15 2307-0204-1525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1464		1464		1464	–	1581
					–		–		–	117	
7	16 2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	3856		15424		15424	–	16658
					–		–		–	1234	

8	17 1308-0305-0906	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише болтами на конструкции НР = 72 %	шт.	2	7627,65	249,72	15255	499	3996	7883	24989
					5380	94,35	10760	189	–	1851	
9	18 2307-0201-0411	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/30зо-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	13737		27474		27474	–	29672
					–		–		–	2198	
10	19 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1275,75	79,98	1276	80	26	865	2312
					1170,15	31,45	1170	31	–	171	

11	20 2307-0501-0312	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	25818		25818		25818	–	27883	
					–		–		–	2065		
12	21 1308-0205-1101	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	10	1854,85	79,98	18549	800	698	12504	33537	
					1705,1	31,45	17051	315	–	2484		
13	22 2307-0204-1529	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 63 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1574		1574		1574	–	1700	
					–		–		–	126		
14	23 2307-0204-0846	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	1873		5619		5619	–	6069	Казахстан

					–		–		–	450		
15	24 2307-0204-0844	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	1873		7492		7492	–	8091	Казахстан
					–		–		–	599		
16	25 2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	3856		7712		7712	–	8329	
					–		–		–	617		
17	26 1308-0305-0910	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	5469,88	169,82	5470	170	1265	2951	9095	
					4035	62,9	4035	63	–	674		
18	27 2307-0201-0308	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	12277		12277		12277	–	13259	Казахстан
					–		–		–	982		

19	28 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1275,75	79,98	1276	80	26	865	2312
					1170,15	31,45	1170	31	–	171	
20	29 2307-0501-0310	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 PQRSIN, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	25818		25818		25818	–	27883
					–		–		–	2065	
21	30 1308-0205-1101	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	9	1854,85	79,98	16694	720	628	11253	30183
					1705,1	31,45	15346	283	–	2236	
22	31 2307-0204-1526	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1464		1464		1464	–	1581
					–		–		–	117	

23	32	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	458		1832		1832	–	1979	Казахстан
						–		–		–	147		
24	33	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	3870		15480		15480	–	16718	
						–		–		–	1238		
25	34	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	5376,66	88,65	5377	89	1253	2928	8969	
						4035	31,45	4035	31	–	664		
26	35	2307-0201-0105	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5200		5200		5200	–	5616	
						–		–		–	416		

27	36	1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	2168	–	2168	–	–	1561	4027
						2168	–	2168	–	–	298	
28	37	2900-0000-0001(пл)ТОО "KazXprom"	Фотореле ФР2	шт	1	4566		4566		4566	–	4931
						–		–		–	365	
29	38	1308-0303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	6643,48	101,65	6643	102	2843	2686	10075
						3699	31,45	3699	31	–	746	
30	39	2307-0208-0703	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-010150, 230 В	шт.	1	1377		1377		1377	–	1487
						–		–		–	110	
31	40	1308-0205-1101	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	1854,85	79,98	7419	320	279	5001	13414
						1705,1	31,45	6820	126	–	994	

32	41	2307-0204-1525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1464		1464		1464	–	1581
						–		–		–	117	
33	42	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциальног о тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ iEC 61009-12014	шт.	3	3856		11568		11568	–	12493
						–		–		–	925	
34	43	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	3	5376,66	88,65	16130	266	3759	8783	26906
						4035	31,45	12105	94	–	1993	
35	44	2307-0201-0107	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	6442		19326		19326	–	20872
						–		–		–	1546	

36	45 1308-0205-1101	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	21	1854,85	79,98	38952	1680	1465	26256	70425
					1705,1	31,45	35807	660	–	5217	
37	46 2307-0204-1525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	1464		4392		4392	–	4743
					–		–		–	351	
38	47 2307-0204-0311	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 В16 10мА ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991)	шт.	18	4256		76608		76608	–	82737
					–		–		–	6129	
39	48 1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	2	5376,66	88,65	10753	177	2506	5856	17938
					4035	31,45	8070	63	–	1329	

40	49 2307-0201-0105	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5200		5200		5200	–	5616
					–		–		–	416	
41	50 1308-0205-1101	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	1854,85	79,98	11129	480	419	7502	20121
					1705,1	31,45	10231	189	–	1490	
42	51 2307-0204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1512		1512		1512	–	1633
					–		–		–	121	
43	52 2307-0204-0842	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	1873		5619		5619	–	6069
					–		–		–	450	

44	53	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	458		916		916	–	989	Казахстан
						–		–		–	73		
45	54	1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	11	2168	–	23848	–	–	17171	44301	
						2168	–	23848	–	–	3282		
46	55	2307-0210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	11	1028		11308		11308	–	12213	Казахстан
						–		–		–	905		
47	56	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	2	5376,66	88,65	10753	177	2506	5856	17938	
						4035	31,45	8070	63	–	1329		

48	57	2307-0201-0107	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	6442		12884		12884	–	13915
						–		–		–	1031	
49	58	1308-0205-1101	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	20	1854,85	79,98	37097	1600	1395	25006	67071
						1705,1	31,45	34102	629	–	4968	
50	59	2307-0204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1512		3024		3024	–	3266
						–		–		–	242	
51	60	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	10	458		4580		4580	–	4946 Казахстан
						–		–		–	366	
52	61	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	3856		30848		30848	–	33316

					–		–		–	2468	
53	62 1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	5376,66	88,65	5377	89	1253	2928	8969
					4035	31,45	4035	31	–	664	
54	63 2307-0201-0105	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5200		5200		5200	–	5616
					–		–		–	416	
55	64 1308-0205-1101	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	7	1854,85	79,98	12984	560	488	8752	23475
					1705,1	31,45	11936	220	–	1739	
56	65 2307-0204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1512		1512		1512	–	1633
					–		–		–	121	

57	66	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	458		1374		1374	–	1484	Казахстан
						–		–		–	110		
58	67	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	3856		11568		11568	–	12493	
						–		–		–	925		
59	68	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	5376,66	88,65	5377	89	1253	2928	8969	
						4035	31,45	4035	31	–	664		
60	69	2307-0201-0105	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5200		5200		5200	–	5616	
						–		–		–	416		

61	70 1308-0205-1101	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	1854,85	79,98	14839	640	558	10003	26829	
					1705,1	31,45	13641	252	–	1987		
62	71 2307-0204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1512		1512		1512	–	1633	
					–		–		–	121		
63	72 2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	458		1832		1832	–	1979	Казахстан
					–		–		–	147		
64	73 2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	3856		11568		11568	–	12493	
					–		–		–	925		

65	74	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	4	5376,66	88,65	21507	355	5012	11712	35877	
						4035	31,45	16140	126	–	2658		
66	75	2307-0201-1002	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6	шт.	4	970		3880		3880	–	4190	Казахстан
						–		–		–	310		
67	76	1308-0205-1101	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	16	1854,85	79,98	29678	1280	1116	20005	53658	
						1705,1	31,45	27282	503	–	3975		
68	77	2307-0204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	1512		6048		6048	–	6532	
						–		–		–	484		
69	78	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	12	458		5496		5496	–	5936	Казахстан

70	79 1308-0305-0909				–		–		–	440		
		Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	2	5376,66	88,65	10753	177	2506	5856	17938	
					4035	31,45	8070	63	–	1329		
71	80 2307-0201-1002	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6	шт.	2	970		1940		1940	–	2095	Казахстан
					–		–		–	155		
72	81 1308-0205-1101	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	1854,85	79,98	11129	480	419	7502	20121	
					1705,1	31,45	10231	189	–	1490		
73	82 2307-0204-1504	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 1Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	489		978		978	–	1056	
					–		–		–	78		
74	83 2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	458		1832		1832	–	1979	Казахстан

						–		–		–	147	
		Раздел 3 Светильники										
75	84	1308-0305-0306										
			Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампового. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	491	1892,63	750,38	929281	368437	65549	534218	1580579
						1008,75	502,39	495296	246673	–	117080	
76	85	2307-0106-0826										
			Светильники офисные потолочные светодиодные марки СПС-6-220Д, мощность 6 Вт, световой поток 450 лм, цветовая температура 4200 К, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014 (применит)	шт.	35	3462		121170		121170	–	130864 Казахстан
						–		–		–	9694	
77	86	2307-0102-0134										
			Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	15	15739		236085		236085	–	254972

					–	–	–	18887	
78	87 2307-0101-0814	Светильники, тип НБП01-100-003 IP53 ГОСТ 17677-82	шт.	8	866	6928	6928	–	7482
					–	–	–	554	
79	88 2307-0101-0323	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	68	2194	149192	149192	–	161127
					–	–	–	11935	
80	89 2307-0102-1303	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2x36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	281	5088	1429728	1429728	–	1544106
					–	–	–	114378	
81	90 2307-0102-1304	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-36-001 ГОСТ 17677-82	шт.	6	2022	12132	12132	–	13103
					–	–	–	971	
82	91 2307-0102-0135	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2x58-001/011 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	20	15306	306120	306120	–	330610
					–	–	–	24490	

83	92	2307-0102-1303	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	12	5088		61056		61056	–	65940
						–		–		–	4884	
84	93	2307-0102-0302	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛВО01-4х18 ГОСТ 17677-82	шт.	46	2749		126454		126454	–	136570
						–		–		–	10116	
85	94	2900-0000-0003(пл)	Блок аварийного питания, 20Вт для светодиодных ламп	шт	66	11161		736626		736626	–	795556
						–		–		–	58930	
86	95	1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР = 72 %	шт.	12	672,01	15,98	8064	192	79	5666	14828
						649,48	6,29	7794	75	–	1098	
87	96	2308-0304-0601	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	12	632		7584		7584	–	8191
						–		–		–	607	

88	97	2307-0104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27	шт.	76	678	51528	51528	–	55650
						–	–	–	4122	
89	98	2307-0104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 58 Вт, цоколь E27	шт.	40	678	27120	27120	–	29290
						–	–	–	2170	
90	99	2900-0000-0002(пл)ТОО "Электротехника "	Лампа L36W/765 Osram	шт	416	402	167232	167232	–	180611
						–	–	–	13379	

91	100	2307-0104-0406									
			Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	184	1374		252816		252816	–	273041
						–		–		–	20225	
		Раздел 4 Кабельно-проводниковая продукция										
92	103	1308-0201-0703										
			Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	6	817,27	485,06	4904	2910	750	1587	7010
						207,2	160,11	1243	961	–	519	
93	122	1115-0405-0112										
			Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	202	153,06	0,31	30918	63	5828	18042	52877
						123,9	0,15	25028	30	–	3917	

Раздел 5 Электромонтажные изделия

94	123	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	10	456,82	3,17	4568	32	98	3203	8393
						443,85	0,95	4439	10	–	622	
95	124	2307-0218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10	827		8270		8270	–	8932
						–		–		–	662	
96	125	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	163	406,15	3,2	66202	522	2103	45924	121096
						390,05	1,26	63578	205	–	8970	

97	126	2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	163	330		53790		53790	–	58093
						–		–		–	4303	
98	127	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	194	485,65	3,2	94216	621	4879	64051	170928
						457,3	1,26	88716	244	–	12661	
99	128	2307-0220-0501	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	30	326		9780		9780	–	10562

102	131	2307-0220-0801	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016	шт.	2	1377		2754		2754	–	2974
						–		–		–	220	
103	141	1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	10	2340,46	105,39	23405	1054	13573	6502	32300
						877,8	25,16	8778	252	–	2393	
104	142	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	33	3146,57	153,37	103837	5061	69808	21902	135798
						877,8	44,03	28967	1453	–	10059	

Всего	**7 497 360**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	89 968
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**151 747**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**7 739 075**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**8 126 029**
понижающий коэф. К=0,9	7313426,10
НДС (12 %)	877611,13
Итого	**8191037,23**

Принял (Заказчик)

КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат имени Кабанбай батыра"
управления образования Павлодарской области,
акимата Павлодарской области
БИН 990740001909

или

Руководитель _____ **Бектемиров И.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Бестау -С
БИН/ИИН 061240009707
Эксперт _____ **Мукушев С.К.**
KZ73VJE0051069 от 27.11.2019 г.;д KZ46VJE005107(
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378
индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
АСПК
БИН/ИИН 700619450232
Эксперт _____ **Третьяков С.Н.**
KZ93VJE00049642 от 02.10.2019 год
(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)