Приложение 4-1
осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420
форма

Заказчик: КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат имени Кабанбай батыра" управлении образовании Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Подрядчик:ТОО "Каз Евро Строй"

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт учебного корпуса, КПП и склада КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат" по ул. Ломова,180/7 в г. Павлодаре Павлодарской области"**

СПРАВКА № 4

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за ноябрь месяц 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационная правовая форма			
		Номер	Дата	наименование		код	наименование		код	
		70	24.06.2021 г.				ТОО			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за ноябрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные	из них:		Стоимость прочих затрат, не	Дополнительные затраты			
				В	По монтажу		Приобрете	другие		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт учебного корпуса, КПП и склада КГУ" Областная специализированная военная школа-интернат" по ул Ломова 180/7 в г Павлодаре Павлодарской области	253 472 739,41	226 314 945,90							27 157 793,51	
в т.ч. за месяц ноябрь	**85 075 713,07**	75 960 458,10							9 115 254,97	
Аванс 30%	**25 522 713,92**									
Резерв- 5%	4 253 785,65	3 798 022,90							455 762,75	
К оплате	**55 299 213,50**	49 374 297,76							5 924 915,73	**55 299 213,50**
К оплате	***(пятьдесят пять миллионов двести девяносто девять тысяч двести тринадцать тенге)***50 тиын									

Заказчик:
КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат имени Кабанбай батыра" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области
БИН 990740001909

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Бектемиров И.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Бестау -С"
БИН/ИИН 061240009707

Директор _____ **Мусин С.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013375

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат имени Кабанбай батыра" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

БИН 990740001909

Павлодарская обл, г. Павлодар, Ломова, СТРОЕНИЕ 180/7 ТЕЛ.212724

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик:ТОО "Каз Евро Строй""

БИН/ИИН 050940013378

ВКО, г. Усть-Каменогорск, Казахстан,77 т.м+7058149823

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт учебного корпуса, КПП и склада КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат" по ул. Ломова,180/7 в г. Павлодаре Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Объект : Учебный корпус, КПП и склад

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 70 от 24 июня 2021г.

Акт приемки выполненных работ № 7 от 23.11.2021г.

за ноябрь

на Архитектурно-строительная часть (л.с.2-1-1)

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Наружная отделка фасада

1	26	1212-0104-0304									
		Поверхности фасадов. Промывка с земли и лесов НР = 72 %	м2	-521	52,58	–	-27394	–	-1381	-18730	-49814
					49,93	–	-26014	–	–	-3690	
2	27	1115-0402-0202									
		Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 окрашиваемой поверхности	22	1714,05	6,61	37709	145	30619	5049	46179
					315,65	3,11	6944	68	–	3421	
3	28	1111-0101-1501									
		Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство В7,5 (востановение крылец) НР = 72 %	м2 покрытия	18	1029,91	95,07	18538	1711	10706	4861	25271
					340,06	35,03	6121	631	–	1872	
4	29	1111-0101-2502									
		Покрытия из тротуарной плитки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов (парадное крыльцо и пандус) НР = 72 %	м2 покрытия	81,15	3792,74	177,82	307781	14430	181411	83449	422528
					1379,42	48,82	111940	3962	–	31298	

Раздел 3 Внутренняя отделка подвала

3.1 Стены

5	31	1211-0101-0109									
		Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	583	1416,11	26,46	825592	15426	242231	417560	1342604
					974,16	20,6	567935	12010	–	99452	
6	32	1115-0405-0111									
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	583	318,67	0,75	185785	437	47829	99168	307749
					235,88	0,37	137518	216	–	22796	
7	33	1115-0405-0112									
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	583	153,06	0,31	89234	181	16820	52071	152609

					123,9	0,15	72234	87	–	11304	
8	34 1211-0101-0209										
		Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	33,5	2743,83	14,36	91918	481	16406	54198	157805
					2239,75	7,26	75032	243	–	11689	
9	35 1115-0107-0105										
		Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	33,5	3442,42	33,65	115321	1127	66424	34785	162114
					1425,95	16,22	47769	543	–	12008	
	3.2 Потолок										
10	36 1211-0101-0110										
		Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	365	1699,73	29,23	620401	10669	152698	335162	1032008

					1252,15	23,2	457035	8468	–	76445	
11	37	1115-0405-0113									
		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и соотавами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	365	364,18	0,75	132926	274	29945	74046	223530
					281,39	0,37	102707	135	–	16558	
12	38	1115-0405-0114									
		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0113 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	363	183,69	0,31	66679	113	10473	40427	115674
					154,53	0,15	56094	54	–	8568	

Раздел 4 Внутренняя отделка 1-го этажа

4.1 Стены

13	39 1211-0101-0109									
		Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой гипсовой смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	15,54	1416,11	26,46	22006	411	6457	11130	35787
					974,16	20,6	15138	320	–	2651	
14	40 1115-0405-0111									
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	15,54	318,67	0,75	4952	12	1275	2644	8204
					235,88	0,37	3666	6	–	608	
15	41 1115-0405-0112									
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	155,11	153,06	0,31	23741	48	4475	13854	40603
					123,9	0,15	19218	23	–	3008	

16	42 1211-0101-0209										
		Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	2,59	2743,83	14,36	7107	37	1268	4190	12201
					2239,75	7,26	5801	19	–	904	
17	43 1115-0107-0105										
		Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	2,59	3442,42	33,65	8916	87	5136	2689	12533
					1425,95	16,22	3693	42	–	928	
	4.2 Потолок										
18	44 1211-0101-0110										
		Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	-307,25	1699,73	29,23	-522242	-8981	-128538	-282133	-868725
					1252,15	23,2	-384723	-7128	–	-64350	

19	45	1115-0405-0113									
		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	-307,25	364,18	0,75	-111894	-230	-25207	-62331	-188163
					281,39	0,37	-86457	-114	–	-13938	
20	46	1115-0405-0114									
		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0113 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	-307,25	183,69	0,31	-56439	-95	-8864	-34218	-97910
					154,53	0,15	-47479	-46	–	-7253	
		4.3 Прочие работы									
21	47	1107-0519-0201									
		Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка НР = 72 %	м	350	13008,05	4,33	4552818	1516	4024430	379349	5326740
					1505,35	–	526873	–	–	394573	

<u>Раздел 5 Внутренняя отделка 2-го этажа</u>

5.1 Стены

22	48 1211-0101-0109										
		Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	63,67	1416,11	26,46	90164	1685	26454	45603	146628
					974,16	20,6	62025	1312	–	10861	
23	49 1115-0405-0111										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	63,67	318,67	0,75	20290	48	5223	10830	33610
					235,88	0,37	15018	24	–	2490	
24	50 1115-0405-0112										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	164,04	153,06	0,31	25108	51	4733	14652	42941
					123,9	0,15	20325	25	–	3181	

25	51 1211-0101-0209										
		Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	4,65	2743,83	14,36	12759	67	2277	7523	21905
					2239,75	7,26	10415	34	–	1623	
26	52 1115-0107-0105										
		Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	4,65	3442,42	33,65	16007	156	9220	4828	22502
					1425,95	16,22	6631	75	–	1667	
	5.2 Потолок										
27	53 1211-0101-0110										
		Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	-192,14	1699,73	29,23	-326586	-5616	-80382	-176433	-543261
					1252,15	23,2	-240588	-4458	–	-40242	

28	54	1115-0405-0113									
		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	-192,14	364,18	0,75	-69974	-144	-15763	-38979	-117669
					281,39	0,37	-54066	-71	–	-8716	
29	55	1115-0405-0114									
		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0113 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	-192,14	183,69	0,31	-35294	-60	-5543	-21398	-61227
					154,53	0,15	-29691	-29	–	-4535	

Раздел 6 Внутренняя отделка 3-го этажа

6.1 Стены

30	57	1211-0101-0109									
		Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	33,9	1416,11	26,46	48006	897	14085	24280	78069

					974,16	20,6	33024	698	–	5783	
31	58 1115-0405-0111										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	33,9	318,67	0,75	10803	25	2781	5766	17895
					235,88	0,37	7996	13	–	1326	
32	59 1115-0405-0112										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	74,07	153,06	0,31	11337	23	2137	6615	19388
					123,9	0,15	9177	11	–	1436	

6.2 Потолок

33	60 1211-0101-0110									
		Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	105,25	1699,73	29,23	178897	3076	44031	96646	297586
					1252,15	23,2	131789	2442	–	22043	
34	61 1115-0405-0113										
		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	105,25	364,18	0,75	38330	79	8635	21352	64457
					281,39	0,37	29616	39	–	4775	
35	62 1115-0405-0114										
		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0113 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	105,25	183,69	0,31	19333	33	3036	11722	33539
					154,53	0,15	16264	16	–	2484	

Раздел 7 Внутренняя отделка склада

7.1 Стены

36	63	1211-0101-0109									
		Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	154,3	1416,11	26,46	218506	4083	64110	110514	355342
					974,16	20,6	150313	3179	–	26322	
37	64	1115-0405-0111									
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	154,3	318,67	0,75	49171	116	12659	26246	81450
					235,88	0,37	36396	57	–	6033	
38	65	1115-0405-0112									
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	154,3	153,06	0,31	23617	48	4452	13782	40391

				123,9	0,15	19118	23	–	2992	
	7.2 Потолок									
39	66 1211-0101-0110									
		Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	95,2	1699,73	29,23	161814	2783	39827	87418	269171
				1252,15	23,2	119205	2209	–	19939	
40	67 1115-0405-0113									
		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	95,2	364,18	0,75	34670	71	7810	19313	58302
				281,39	0,37	26788	35	–	4319	

41	68	1115-0405-0114									
			Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0113 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	95,2	183,69	0,31	17487	30	2747	10602	30336
						154,53	0,15	14711	14	–	2247	

Раздел 8 Внутренняя отделка КПП

8.1 Стены

42	69	1211-0101-0109									
			Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	75	1416,11	26,46	106208	1985	31162	53717	172719
						974,16	20,6	73062	1545	–	12794	
43	70	1115-0405-0111									
			Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	75	318,67	0,75	23900	56	6153	12758	39591

					235,88	0,37	17691	28	–	2933	
44	71 1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	75	153,06	0,31	11480	23	2164	6699	19633
					123,9	0,15	9293	11	–	1454	
	8.2 Потолок										
45	72 1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	29	1699,73	29,23	49292	848	12132	26629	81995
					1252,15	23,2	36312	673	–	6074	

46	73	1115-0405-0113									
			Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	29	364,18	0,75	10561	22	2379	5883	17760
						281,39	0,37	8160	11	–	1316	
47	74	1115-0405-0114									
			Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0113 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	29	183,69	0,31	5327	9	837	3229	9240
						154,53	0,15	4481	4	–	684	
	Раздел 9 Полы подвала											
	9.1 Тип1											
48	75	1101-0201-0501	Грунт . Уплотнение НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	56,61	156,94	74,97	8884	4244	–	4726	14699
						81,97	33,99	4640	1924	–	1089	
49	76	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 %	м3 изоляции	33,301	18061,62	1602,36	601470	53360	423932	102470	760255

					3728,96	544,77	124178	18141	–	56315	
50	77 1126-0201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо НР = 72 %	м3 изоляции	33,301	41138,02	859,72	1369937	28630	945846	294358	1797439
					11875,38	401,45	395462	13369	–	133144	
51	78 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В15 НР = 72 %	м3	26,641	24619,2	1085,48	655880	28918	594341	27991	738581
					1224,45	234,78	32621	6255	–	54710	
52	79 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	320,9	638,57	101,3	204917	32507	101684	56729	282578
					220,4	25,13	70726	8064	–	20932	
53	80 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 72 % К=25,000;	м2 стяжки	8022,5	19,05	1,5	152829	12034	134216	6989	172603

					0,82	0,39	6578	3129	–	12785	
54	81 1111-0101-2702										
		Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство М-150 НР = 72 %	м2 покрытия	320,9	3326,72	73,05	1067544	23442	661089	283445	1459068
					1193,56	33,22	383013	10660	–	108079	
	9.2 Тип2										
55	82 1111-0101-0401										
		Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	19,5	1479,86	84,97	28857	1657	14400	9383	41299
					656,45	11,87	12801	231	–	3059	
56	83 1112-0101-1701										
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	19,5	638,57	101,3	12452	1975	6179	3447	17171
					220,4	25,13	4298	490	–	1272	

57	84	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	19,5	922,01	42,03	17979	820	9436	5656	25526
						396,08	6,76	7724	132	–	1891	
58	86	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 72 %	м2 покрытия	19,5	145,85	3,56	2844	69	288	1807	5023
						127,5	1,21	2486	24	–	372	
		9.3 Плинтуса										
59	87	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	310	329,31	1,62	102086	502	8305	67335	182975
						300,9	0,78	93279	242	–	13554	
60	88	2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	21,7	1677		36391		36391	–	39302
						–		–		–	2911	

<u>Раздел 10 Полы 1-го этажа</u>

10.1 Тип1

61	89 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	-57,13	638,57	101,3	-36482	-5787	-18103	-10099	-50307
					220,4	25,13	-12591	-1436	–	-3726	
62	90 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 72 % К=15,000;	м2 стяжки	-856,95	19,05	1,5	-16325	-1285	-14337	-747	-18438
					0,82	0,39	-703	-334	–	-1366	
63	91 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство М-150 НР = 72 %	м2 покрытия	-57,13	3326,72	73,05	-190056	-4173	-117694	-50462	-259759
					1193,56	33,22	-68188	-1898	–	-19241	
	10.2 Тип2										
64	92 1101-0201-0501	Грунт . Уплотнение НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4,42	156,94	74,97	694	331	–	369	1148

					81,97	33,99	362	150	–	85	
65	93 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 %	м3 изоляции	-0,152	18061,62	1602,36	-2745	-244	-1935	-468	-3470
					3728,96	544,77	-567	-83	–	-257	
66	94 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	-1,52	1479,86	84,97	-2249	-129	-1122	-732	-3219
					656,45	11,87	-998	-18	–	-238	
67	95 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство поспедующего слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	-1,52	922,01	42,03	-1401	-64	-736	-441	-1989
					396,08	6,76	-602	-10	–	-147	
68	100 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	208	11435,31	20,96	2378544	4360	2292424	60406	2634066
					393,08	10,27	81761	2136	–	195116	

10.3 Тип 3

69	102 1111-0101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство НР = 72 %	м2 пола	-52,35	4498,37	229,74	-235490	-12027	-207752	-12296	-267609
					300,11	26,11	-15711	-1367	–	-19823	
70	103 1111-0101-1407	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. Добавлять или исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406 НР = 72 % К=-3,000;	м2 пола	10,5	254,19	6,79	2669	71	2430	138	3032
					16,01	2,29	168	24	–	225	
71	104 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 %	м3 изоляции	-5,235	18061,62	1602,36	-94553	-8388	-66643	-16109	-119515
					3728,96	544,77	-19521	-2852	–	-8853	
72	105 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	-101,2	1479,86	84,97	-149762	-8599	-74730	-48696	-214335

					656,45	11,87	-66433	-1201	–	-15877		
73	106	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	-100,8	922,01	42,03	-92939	-4237	-48777	-29236	-131949
						396,08	6,76	-39925	-681	–	-9774	
74	111	1111-0101-3601	Покрытие спортивное. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	153,5	12288,03	20,96	1886213	3217	1822657	44578	2085254
						393,08	10,27	60338	1576	–	154463	
	10.4 Тип1.1											
	10.5 Плинтуса											
75	117	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	-579,3	329,31	1,62	-190769	-938	-15519	-125829	-341926
						300,9	0,78	-174311	-452	–	-25328	
76	118	2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	-40,551	1677		-68004		-68004	–	-73444
						–		–		–	-5440	

77	119	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	181,3	272,38	2,2	49382	399	33841	11013	65227
						83,52	0,85	15142	154	–	4832	
		Раздел 11 Полы 2-го этажа										
		11.1 Тип1										
78	122	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство М-150 НР = 72 %	м2 покрытия	-302	3326,72	73,05	-1004669	-22061	-622153	-266751	-1373134
						1193,56	33,22	-360455	-10032	–	-101714	
		11.2 Тип2										
79	127	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	288,31	11435,31	20,96	3296914	6043	3177542	83729	3651094
						393,08	10,27	113329	2961	–	270451	
		11.3 Тип 3 Сцена										
80	130	1110-0114-0501	Настил из досок деревянных с покрытием фанерой. Устройство применит. НР = 72 %	м2 покрытия	62,5	3573,66	152,57	223354	9536	192447	18200	260878

					341,94	62,51	21371	3907	–	19324		
81	133	2113-0502-0802	Профиль соединительный применит.	м	1194,9	625		746813		746813	–	806558	Казахстан
						–		–		–	59745	
		11.4 Тип 3 Актовый зал										
		11.5 Плинтуса										
82	142	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	401	272,38	2,2	109224	882	74851	24360	144271
						83,52	0,85	33492	341	–	10687	
		Раздел 12 Полы 3-го этажа										
		12.1 Тип1										
83	143	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	-30,5	638,57	101,3	-19476	-3090	-9665	-5391	-26856
						220,4	25,13	-6722	-766	–	-1989	

84	144	1112-0101-1702									
			Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 72 % К=15,000;	м2 стяжки	-457,5	19,05	1,5	-8715	-686	-7654	-398	-9842
						0,82	0,39	-375	-178	–	-729	
85	145	1111-0101-2702										
			Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство М-150 НР = 72 %	м2 покрытия	-30,5	3326,72	73,05	-101465	-2228	-62833	-26940	-138677
						1193,56	33,22	-36404	-1013	–	-10272	
		12.2 Тип2										
86	150	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	291,66	11435,31	20,96	3335223	6113	3214464	84702	3693519
						393,08	10,27	114646	2995	–	273594	
		12.4 Плинтуса										

87	153	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	131,1	272,38	2,2	35709	288	24471	7963	47166
						83,52	0,85	10949	111	–	3494	
	Раздел 13 Полы КПП и склада											
	13.1 Тип1											
88	154	1101-0201-0501	Грунт . Уплотнение НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4,64	156,94	74,97	728	348	–	387	1204
						81,97	33,99	380	158	–	89	
89	155	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 %	м3 изоляции	2,903	18061,62	1602,36	52433	4652	36956	8932	66274
						3728,96	544,77	10825	1581	–	4909	
90	156	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	29,03	1479,86	84,97	42960	2467	21437	13969	61483
						656,45	11,87	19057	345	–	4554	

91	157	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	29,03	922,01	42,03	26766	1220	14048	8420	38001
						396,08	6,76	11498	196	–	2815	
92	162	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	29,03	11435,31	20,96	331967	608	319947	8430	367629
						393,08	10,27	11411	298	–	27232	
93	163	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	40	272,38	2,2	10895	88	7466	2430	14391
						83,52	0,85	3341	34	–	1066	
	13.2 Тип2											
94	164	1101-0201-0501	Грунт . Уплотнение НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	16,36	156,94	74,97	2568	1227	–	1366	4249
						81,97	33,99	1341	556	–	315	
95	165	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 %	м3 изоляции	9,622	18061,62	1602,36	173789	15418	122491	29608	219669
						3728,96	544,77	35880	5242	–	16272	

96	166	1126-0201-0505									
			Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо НР = 72 %	м3 изоляции	9,622	41138,02	859,72	395830	8272	273293	85052	519353
						11875,38	401,45	114265	3863	–	38471	
97	167	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В15 НР = 72 %	м3	7,858	24619,2	1085,48	193458	8530	175306	8256	217851
						1224,45	234,78	9622	1845	–	16137	
98	168	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	96,22	638,57	101,3	61443	9747	30489	17010	84729
						220,4	25,13	21207	2418	–	6276	
99	169	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 72 % К=25,000;	м2 стяжки	2405,5	19,05	1,5	45825	3608	40244	2096	51755
						0,82	0,39	1973	938	–	3834	

100	170	1111-0101-2702									
		Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство М-150 НР = 72 %	м2 покрытия	96,22	3326,72	73,05	320097	7029	198224	84989	437493
					1193,56	33,22	114844	3196	–	32407	
101	171	1111-0101-3904									
		Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	70,8	329,31	1,62	23315	115	1897	15378	41788
					300,9	0,78	21304	55	–	3095	
102	172	2206-0301-0659									
		Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 (всего)	м2	4,956	1677		8311		8311	–	8976
					–		–		–	665	

Раздел 14 Проемы

14.1 Двери

103	173	1110-0107-0106									
		Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	104,37	1640,48	75,79	171217	7910	48689	85038	276755
					1098,19	33,45	114618	3491	–	20500	
104	174	2109-0102-0602									
		Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92	м2	81,9	11596		949712		949712	–	1025689
					–		–		–	75977	
105	175	2109-0102-0601									
		Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92	м2	2,52	16119		40620		40620	–	43870
					–		–		–	3250	

106	176	2109-0102-0121	Блоки дверные внутренние с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-14 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	8,82	6148		54225		54225	–	58563
						–		–		–	4338	
107	177	1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	4,68	1620,45	174,89	7584	818	2847	3104	11543
						837,18	83,95	3918	393	–	855	
108	179	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	17,22	2846,55	47,43	49018	817	9193	28327	83533
						2265,29	19,48	39008	335	–	6188	

109	180	2109-0102-0301										
			Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемым и полотнами ДС 21-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	8,71	33108		288371		288371	–	311441 Казахстан
						–		–		–	23070	
110	181	1115-0203-0201										
			Откосы внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	94,12	1182,47	71,43	111294	6723	31769	56326	181030
						773,5	57,67	72802	5428	–	13410	
111	182	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	94,12	2493,22	20,81	234662	1959	52642	130089	393931
						1913,1	6,57	180061	618	–	29180	

112	183	1115-0405-0107	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 окрашиваемой поверхности	94,12	2039,92	12,06	191997	1135	38505	110092	326256
						1618,75	5,83	152357	549	–	24167	
		14.2 Окна										
113	187	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %	м2 проемов	38,07	2211,62	168,23	84196	6405	42791	27395	120518
						919,38	80,05	35001	3048	–	8927	

114	188	1110-0501-0108										
			Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	5,9	2479,4	170,46	14628	1006	6824	5239	21456
						1152,35	81,03	6799	478	–	1589	
115	189	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72 %	м2 проемов	3,85	2291,7	164,88	8823	635	4139	3134	12914
						1051,68	78,97	4049	304	–	957	
116	193	2109-0201-0806										
			Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	43,37	28548		1238127		1238127	–	1337177 Казахстан

						–		–		–	99050
117	194	2109-0201-0908	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	5,92	26622	157602	157602	–	170210	Казахстан
						–	–	–	12608		
118	195	2109-0201-0906	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,11	21327	45000	45000	–	48600	Казахстан
						–	–	–	3600		

119	196	2109-0201-0704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,98	20284		40162		40162	–	43375	Казахстан
						–		–		–	3213		
120	200	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 72 %	п/м	25,7	4716,84	9,58	121223	246	115020	4375	135646	
						231,76	4,65	5956	120	–	10048		
121	201	1110-0501-0401	Откосы из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м применит. НР = 72 %	п/м	420,8	1196,61	4,9	503533	2062	404814	70312	619753	
						229,7	2,37	96658	997	–	45908		
122	202	2109-0205-0107	Откосы из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99 применит.	м	420,8	2441		1027173		1027173	–	1109347	Казахстан
						–		–		–	82174		

123	203	1115-0108-1901									
			Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 350 мм. Устройство НР = 72 %	м	842	2057,64	5,44	1732533	4580	1355822	268607	2161231
						441,96	1,11	372130	935	–	160091	
124	204	1115-0108-1902									
			Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	257	1455,99	5,44	374189	1398	259208	81986	492669
						441,96	1,11	113584	285	–	36494	
	Раздел 15 Кровля											
	15.1 Демонтажные работы											
125	205	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	-47	262,35	1,59	-12330	-75	–	-8824	-22846
						260,76	–	-12256	–	–	-1692	

126	207	1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок в т.ч слуховые окна НР = 72 %	м2 кровли	-345,62	233,64	12,06	-80751	-4168	–	-56075	-147772
						221,58	3,76	-76582	-1300	–	-10946	
127	208	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	326,86	158,14	0,23	51690	75	–	37162	95960
						157,91	–	51614	–	–	7108	
128	209	1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	326,86	290,45	33,85	94936	11064	–	62315	169831
						256,6	8,19	83872	2677	–	12580	
		15.2 Кровля стропильная										
129	218	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	-1024	306,76	2,65	-314122	-2714	-277975	-24928	-366174
						32,65	1,16	-33434	-1188	–	-27124	

130	220	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 %	м2 кровли	-120	6300,7	98,68	-756084	-11842	-517496	-165578	-995395	
						1889,55	26,87	-226746	-3224	–	-73733		
131	228	1106-0301-0407	Детали закладные, накладные весом до 4 кг. Установка НР = 72 %	т	0,18	891680,17	1306,17	160502	235	117856	30608	206399	
						235620	549,45	42412	99	–	15289		
132	229	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 72 %	м ограждения	192,6	97,74	23,03	18825	4436	1344	10249	31400	
						67,73	6,18	13045	1190	–	2326		
133	230	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,32224	217102		287061		287061	–	310026	Казахстан
						–		–		–	22965		
	15.3 Слуховые окна												
134	231	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 72 %	слуховое окно	4	18151,59	841,33	72606	3365	42878	19978	99991	

						6590,72	345,95	26363	1384	–	7407		
135	232	2305-0306-1848	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250мм х 25 мм	шт.	9	2255		20295		20295	–	21919	Казахстан
						–		–		–	1624		
136	233	1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР = 72 %	м2	18,72	2887,26	83,37	54050	1561	28381	17853	77655	
						1287,8	36,74	24108	688	–	5752		
137	234	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 72 %	м2 кровли	18,72	5444,3	98,68	101917	1847	69455	22405	134268	
						1635,4	26,87	30615	503	–	9946		
138	235	2110-0102-0104	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	41,6	981		40810		40810	–	44075	Казахстан
						–		–		–	3265		
		15.4 Мягкая кровля											
139	244	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	277	335,65	12,41	92975	3438	67893	16185	117893	
						78,14	3,01	21645	834	–	8733		

140	245	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	277	331,84	30,24	91920	8376	–	63071	167390	
						301,6	14,64	83543	4055	–	12399		
141	246	2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 125	м3	55,4	23018		1275197		1275197	–	1377213	Казахстан
						–		–		–	102016		
142	247	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	277	638,57	101,3	176884	28060	87773	48969	243921	
						220,4	25,13	61051	6961	–	18068		

143	248	1112-0101-1702									
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения тслщины к норме 1112-0101-1701 НР = 72 % К=15,000;	м2 стяжки	4155	19,05	1,5	79153	6233	69513	3619	89394
					0,82	0,39	3407	1620	–	6622	
144	249	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	277	338,3	14,48	93709	4011	51115	28771	132278
						139,29	4,97	38583	1377	–	9798	
145	250	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 72 %	м2 кровли	277	109,28	6,86	30271	1900	10903	13049	46786
						63,06	2,37	17468	656	–	3466	

146	251 2110-0403-1805	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97 К=1,150;	м2	318,55	755	240505	240505	–	259745	Казахстан
					–	–	–	19240		

147	252	2110-0403-1503										
		Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97 К=1,160;	м2	700,4776	663		464417		464417	–	501570	Казахстан
					–		–		–	37153		
148	253	1112-0101-0403										
		Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с двумя фартуками НР = 72 %	м примыканий	28,9	3408,79	58,81	98514	1700	77426	14174	121703	
					670,89	10,29	19389	297	–	9015		

149	254	2110-0403-1805	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97 К=1,150;	м2	23	755	17365	17365	–	18754	Казахстан
						–	–	–	1389		

150	255	2110-0403-1503										
		Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97 К=1,160;	м2	23,2	663		15382		15382	–	16613	Казахстан
					–		–		–	1231		
	15.5 Водосточная система											
151	256	1112-0101-2201										
		Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов НР = 72 %	м желоба	-49,45	2867,64	3,81	-141805	-188	-103490	-27497	-182846	
					771	1,3	-38126	-64	–	-13544		

152	257	2110-0302-0306											
			Воронка выпускная пластиковая диаметром 100 мм	шт.	2	1386		2772		2772	–	2994	Казахстан
						–		–		–	222		
153	258	1208-0101-1901											
			Трубы водосточные. Навеска с подмостей НР = 72 %	м труб	10	659,23	0,12	6592	1	2053	3267	10648	
						453,77	–	4538	–	–	789		
154	259	2110-0302-0102											
			Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	2	2005		4010		4010	–	4331	Казахстан
						–		–		–	321		
155	260	2110-0302-0103											
			Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4	1839		7356		7356	–	7944	Казахстан
						–		–		–	588		

156	261	2110-0302-0108										
			Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	-250	1010		-252500		-252500	–	-272700	Казахстан
						–		–		–	-20200		
157	262	2110-0302-0110										
			Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	-10	955		-9550		-9550	–	-10314	Казахстан
						–		–		–	-764		
158	263	1108-0201-0703	Защитная металлическая решетка продуха. Установка НР = 72 %	т металлических изделий	0,0097	592260,13	8965,59	5745	87	5187	361	6594	
						48560,4	3224,55	471	31	–	488		
	15.6 Прочие работы												
159	266	1108-0201-0703											
			Решетки защитные металлические продухов. Установка НР = 72 %	т металлических изделий	0,09728	592260,13	8965,59	57615	872	52019	3627	66141	
						48560,4	3224,55	4724	314	–	4899		

160	267	1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками НР = 72 %	м2	2,82	368,56	–	1039	–	–	748	1930
						368,56	–	1039	–	–	143	
161	268	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	2,82	83,03	2,39	234	7	105	89	349
						43,37	0,26	122	1	–	26	
162	269	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 %	м2	2,82	74,01	1,69	209	5	132	52	282
						25,35	0,26	71	1	–	21	
163	270	1215-0103-0801	Канал вентиляционный. Прочистка НР = 72 %	м канала	27	211,31	0,21	5705	6	227	3943	10420
						202,71	0,11	5473	3	–	772	

Раздел 16 Входная группа с пандусом

16.1 Пандус

164	277	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН101-1) НР = 72 %	т	0,0204	891680,17	1306,17	18190	27	13357	3469	23392
						235620	549,45	4807	11	–	1733	

165	283	1108-0201-1007										
			Стены наружные из камней бетонных. Кладка НР = 72 %	м3 кладки	3,3	12174,07	2209,27	40174	7291	11555	16495	61203
						6463,24	479,15	21329	1581	–	4534	
		16.2 Входная группа										
166	284	1106-0101-0105										
			Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство В20, F150 W2 НР = 72 % К=2,000;	м3	0,14	32297,35	1898,19	4522	266	3294	735	5678
						6872,56	421,93	962	59	–	421	
167	285	2105-0301-3201										
			Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2	222265		444530		444530	–	480092 Казахстан
						–		–		–	35562	
168	286	1111-0101-2502										
			Покрытия из плитки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР = 72 %	м2 покрытия	48	5024,2	177,82	241162	8535	166414	49360	313764
						1379,42	48,82	66212	2343	–	23242	

169	290	2301-0201-0231										
		Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	6,2	7077		43877		43877	–	47387	Казахстан
					–		–		–	3510		
170	297	1208-0101-1802										
		Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов НР = 72 % К=2,000;	м	6	330,76	2,79	1985	17	617	978	3200	
					225,21	1,39	1351	8	–	237		
171	298	2110-0302-0101										
		Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм К=2,000;	м	4	1512		6048		6048	–	6532	Казахстан
					–		–		–	484		
172	299	2110-0302-0104										
		Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм К=2,000;	шт.	2	1833		3666		3666	–	3959	Казахстан
					–		–		–	293		

173	300 2110-0302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм К=2,000;	шт.	12	1010		12120		12120	–	13090	Казахстан
					–		–		–	970		
174	301 2110-0302-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм К=2,000;	шт.	2	785		1570		1570	–	1696	Казахотан
					–		–		–	126		
175	302 1208-0101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей НР = 72 % К=2,000;	м труб	6	1448,43	0,12	8691	1	5967	1961	11504	
					453,77	–	2723	–	–	852		
176	303 2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм К=2,000;	м	2	2005		4010		4010	–	4331	Казахстан
					–		–		–	321		

177	304	2110-0302-0111	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм К=2,000;	шт.	2	2121	4242	4242	–	4581 Казахстан
						–	–	–	339	
178	306	2110-0302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм К=2,000;	шт.	4	1010	4040	4040	–	4363 Казахстан
						–	–	–	323	
179	307	2110-0302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм К=2,000;	шт.	2	1833	3666	3666	–	3959 Казахстан
						–	–	–	293	

Итого	**39 853 536**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 808 050
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	367 107
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	140 777
- материалы, изделия и конструкции, тенге	28 163 115
- накладные расходы, тенге	3 563 154

в т.ч. зарплата, тенге	320 683
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 952 119
Всего	**39 853 536**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	478 242
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**806 636**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**41 138 414**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**43 195 335**
понижающий коэф.к=0,9	38875801,50
НДС (12 %)	4665096,18
Итого	**43540897,68**

Принял (Заказчик)

КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат имени Кабанбай батыра" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области
БИН 990740001909

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Бектемиров И.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Бестау -С"
БИН/ИИН 061240009707

Эксперт _____ **Мукушев С.К.**

KZ73VJE0051069 от 27.11.2019 г.;д KZ46VJE00510709 от 27.11.2019 г.

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора АСПК
БИН/ИИН 700619450232

Эксперт _____ **Третьяков С.Н.**

KZ93VJE00049642 от 02.10.2019 год

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат имени Кабанбай батыра" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

БИН 990740001909

Павлодарская обл, г. Павлодар, Ломова, СТРОЕНИЕ 180/7 ТЕЛ.212724

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик:ТОО "Каз Евро Строй""

БИН/ИИН 050940013378

ВКО, г. Усть-Каменогорск, Казахстан,77 т.м+7058149823

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт учебного корпуса, КПП и склада КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат" по ул. Ломова,180/7 в г. Павлодаре Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Объект : Учебный корпус, КПП и склад

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 70 от 24 июня 2021г.

Акт приемки выполненных работ № 8 от 23.11.2021г.

за ноябрь

на Архитектурно-строительная часть (л.с. 2-1-1 ДОБАВИТЬ)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Наружная отделка фасада

1	1 1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР = 72 %	м2 покрытия	7,35	3792,74	177,82	27877	1307	16431	7559	38271
					1379,42	48,82	10139	359	–	2835	
2	2 1211-0102-0205	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Декоративным раствором (Мурал) применит. НР = 72 %	м2	170	4996,33	0,28	849376	48	145478	506773	1464641
					4140,3	–	703851	–	–	108492	
3	3 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	11,4	5563,37	1715,92	63422	19561	34229	12841	82364
					844,9	719,54	9632	8203	–	6101	
4	4 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство В7,5 НР = 72 %	м3	11,4	21912,12	1085,48	249798	12374	223465	11977	282717
					1224,45	234,78	13959	2676	–	20942	

5	5 1107-0519-0201									
		Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка НР = 72 %	м	32	13008,05	4,33	416258	139	367948	34683	487016
					1505,35	–	48171	–	–	36075	

Раздел 3 Внутренняя отделка подвала

3.1 Стены

6	6 1211-0101-0209									
		Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	43,5	2743,83	14,36	119357	625	21303	70376	204912
					2239,75	7,26	97429	316	–	15179	
7	7 1115-0107-0105									
		Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	43,5	3442,42	33,65	149745	1464	86253	45169	210507
					1425,95	16,22	62029	706	–	15593	

Раздел 4 Внутренняя отделка 1-го этажа

8	8 1211-0101-0109									
		Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой гипсовой смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	64,08	1416,11	26,46	90744	1696	26625	45896	147571
					974,16	20,6	62424	1320	–	10931	
9	9 1115-0405-0111										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	64,08	318,67	0,75	20420	48	5257	10900	33826
					235,88	0,37	15115	24	–	2506	
10	10 1115-0405-0112										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	64,08	153,06	0,31	9808	20	1849	5724	16775
					123,9	0,15	7940	10	–	1243	

11	11 1211-0101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	337,59	2743,83	14,36	926290	4848	165325	546169	1590256
					2239,75	7,26	756117	2451	–	117797	
12	12 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	337,59	3442,42	33,65	1162127	11360	669380	350541	1633681
					1425,95	16,22	481386	5476	–	121013	
	4.2 Потолок										
13	14 1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	65	2328,71	14,2	151366	923	89375	44220	211233
					939,51	5,35	61068	348	–	15647	
	4.3 Добавить										

14	15	1110-0404-0102	Стены. Облицовка по одинарному металлическому каркасу керамогранитом (фойе) применит. НР = 72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	45	1693,22	24,88	76195	1120	20438	39655	125118	
						1214,16	9,75	54637	439	–	9268		
15	16	2206-0301-0133	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010 К=1,020;	м2	45,9	3716		170564		170564	–	184209	Казахстан
						–		–		–	13645		

Раздел 5 Внутренняя отделка 2-го этажа

5.1 Стены

16	17	1211-0101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	23,66	2743,83	14,36	64919	340	11587	38278	111453
						2239,75	7,26	52992	172	–	8256	

17	18	1115-0107-0105									
			Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	23,66	3442,42	33,65	81448	796	46914	24568	114497
						1425,95	16,22	33738	384	–	8481	
		5.2 Потолок										
18	19	1115-0108-1401										
			Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 72 %	м2	0,24	5160,57	140,22	1239	34	896	233	1590
						1285,35	67,55	308	16	–	118	
		Раздел 6 Внутренняя отделка 3-го этажа										
		6.1 Стены										
19	20	1115-0107-0105										
			Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	68	3442,42	33,65	234085	2288	134832	70609	329070
						1425,95	16,22	96965	1103	–	24376	
		6.2 Потолок										
		Раздел 9 Полы подвала										
		9.1 Тип1										

20	22	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 %	м3 изоляции	1,199	18061,62	1602,36	21656	1921	15264	3689	27373
						3728,96	544,77	4471	653	–	2028	
21	23	1126-0201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо НР = 72 %	м3 изоляции	1,199	41138,02	859,72	49324	1031	34055	10598	64716
						11875,38	401,45	14239	481	–	4794	
22	24	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В15 НР = 72 %	м3	14,459	24619,2	1085,48	355969	15695	322570	15191	400853
						1224,45	234,78	17704	3395	–	29693	
23	25	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	19,5	922,01	42,03	17979	820	9436	5656	25526
						396,08	6,76	7724	132	–	1891	

<u>Раздел 10 Полы 1-го этажа</u>

10.2 Тип2

10.3 Тип 3

		10.5 Плинтуса									
24	45	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	444,7	272,38	2,2	121127	978	83008	27014	159992
						83,52	0,85	37141	378	–	11851	
		10.6 Добавить										
25	46	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство (облицовка ступеней, площадок лестничных маршей) НР = 72 %	м2 покрытия	96,3	3326,72	73,05	320363	7035	198389	85060	437857
						1193,56	33,22	114940	3199	–	32434	
		Раздел 11 Полы 2-го этажа										
		11.1 Тип1										
26	47	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	105	638,57	101,3	67050	10637	33271	18562	92461
						220,4	25,13	23142	2639	–	6849	

27	48	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 72 % К=15,000;	м2 стяжки	1575	19,05	1,5	30004	2363	26350	1372	33886
						0,82	0,39	1292	614	–	2510	
	11.2 Тип2											
	11.3 Тип 3 Сцена											
28	63	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	62,5	11435,31	20,96	714707	1310	688829	18151	791487
						393,08	10,27	24568	642	–	58629	
29	64	1110-0102-0603	Обшивка торцевых стен сцены панелями OSB толщиной 9 мм НР = 72 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	13,5	2042,85	13,28	27578	179	15953	8303	38751
						847,88	6,35	11446	86	–	2870	

30	65	1134-0108-0703									
			Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика примен. НР = 72 %	м2 поверхности	13,5	3854,85	8,92	52040	120	39536	8944	65863
						917,35	2,85	12384	38	–	4879	
		11.4 Тип 3 Актовый зал										
31	73	1111-0101-3607									
			Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	237	2545,47	20,96	603276	4968	491894	78371	736179
						449,01	10,27	106415	2434	–	54532	
		11.5 Плинтуса										
32	74	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	179	272,38	2,2	48756	394	33412	10873	64399
						83,52	0,85	14950	152	–	4770	
		11.6 добавить										

<u>Раздел 12 Полы 3-го этажа</u>

12.1 Тип1

12.2 Тип2

33	91	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	30,34	11435,31	20,96	346947	636	334385	8811	384219
						393,08	10,27	11926	312	–	28461	
		12.4 Плинтуса										
34	92	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	188,9	272,38	2,2	51453	416	35260	11475	67962
						83,52	0,85	15777	161	–	5034	
		Раздел 13 Полы КПП и склада										
		13.1 Тип1										
35	93	1111-0101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство НР = 72 %	м2 пола	29,03	4498,37	229,74	130588	6669	115206	6818	148398
						300,11	26,11	8712	758	–	10992	

36	94	1111-0101-1407									
			Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. Добавлять или исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406 НР = 72 % К=-1,000;	м2 пола	-29,03	254,19	6,79	-7379	-197	-6717	-382	-8382
						16,01	2,29	-465	-66	–	-621	
37	95	1111-0101-2103										
			Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 10 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	29,03	2810,64	419,9	81593	12190	33544	33426	124221
						1235,25	363,98	35859	10566	–	9202	
	Раздел 14 Проемы											
38	96	2109-0102-0601										
			Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92	м2	5,04	16119		81240		81240	–	87739

39	97	2109-0102-0121				–		–		–	6499	
			Блоки дверные внутренние с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-14 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,94	6148		18075		18075	–	19521
						–		–		–	1446	
40	98	2109-0202-1102	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	4,68	31184		145941		145941	–	157616 Казахстан
						–		–		–	11675	
41	99	2900-0000-0001(пл)	Блок дверной главного входа (5,15 м2)	шт	1	350000		350000		350000	–	378000
						–		–		–	28000	
42	100	1107-0801-0401	Установка витража главного входа. применит. НР = 72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	20,36	3585,81	41,86	73007	852	28914	31381	112739
						2123,8	16,88	43241	344	–	8351	

43	101	2900-0000-0002(пл)	Блок дверной главного входа с витражем (7,7*3,08, дверь металлическая 3,36 м2)	шт	1	750000		750000		750000	–	810000
						–		–		–	60000	
		14.2 Окна										
		Раздел 15 Кровля										
		15.1 Демонтажные работы										
44	106	1109-0606-0110	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,064	55458,18	6716,67	3549	430	210	2159	6165
						45454,5	1383,8	2909	89	–	457	
		15.2 Кровля стропильная										
45	113	1110-0104-0206	Вентшахты. Обшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву применит. НР = 72 %	м2 потолков	15	1566,21	2,96	23493	44	19736	2688	28275
						247,51	1,42	3713	21	–	2094	

46	114 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство (вентшахты) НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	15	331,84	30,24	4978	454	–	3416	9066	
					301,6	14,64	4524	220	–	672		
47	115 2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 ГОСТ 9573-2012	м3	0,75	12792		9594		9594	–	10362	Казахстан
					–		–		–	768		
	15.3 Слуховые окна											
48	116 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 72 %	м2 проемов	3,9	33239,72	170,48	129635	665	123248	4342	144695	
					1467,18	78,97	5722	308	–	10718		
	15.5 Водосточная система											

49	117	2110-0302-0306										
		Воронка выпускная пластиковая диаметром 100 мм	шт.	1	1386		1386		1386	–	1497	Казахстан
					–		–		–	111		
50	118	1208-0101-1901										
		Трубы водосточные. Навеска с подмостей НР = 72 %	м труб	80	659,23	0,12	52738	10	16427	26137	85185	
					453,77	–	36302	–	–	6310		
51	119	2110-0302-0103										
		Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	29	1839		53331		53331	–	57597	Казахстан
					–		–		–	4266		
	15.6 Прочие работы											
52	120	1110-0501-0201										
		Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей (Выход на кровлю) НР = 72 %	м2 проемов	0,896	1603,79	173,72	1437	156	423	670	2276	
					957,66	81,03	858	73	–	169		

53	121	2109-0202-0301										
			Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	0,896	24235		21715		21715	–	23452	Казахстан
						–		–		–	1737		
54	122	1109-0606-0110											
			Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,064	55458,18	6716,67	3549	430	210	2159	6165	
						45454,5	1383,8	2909	89	–	457		
55	123	2106-0208-0501											
			Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,064	581945		37244		37244	–	40224	Казахстан
						–		–		–	2980		

Раздел 16 Входная группа с пандусом

16.2 Входная группа

56	124	1107-0519-0201										
			Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка НР = 72 %	м	85	13008,05	4,33	1105684	368	977361	92128	1293637	
						1505,35	–	127955	–	–	95825		
57	125	1111-0101-2502											
			Покрытия из плитки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР = 72 %	м2 покрытия	14,1	5024,2	177,82	70841	2507	48884	14499	92167	
						1379,42	48,82	19450	688	–	6827		
58	126	2110-0302-0101											
			Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм К=2,000;	м	2	1512		3024		3024	–	3266	Казахстан
						–		–		–	242		

<u>Раздел 17 Добавить (Ограждения по письму Заказчика)</u>

17.1 Ограждение лицевая часть (3,47*2)

59	127	8601-0602-0403										
			Ограждение кованные, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м примен. НР = 0	секция	57	21924,23	581,23	1249681	33130	–	858078	2276380	

						21343	153	1216551	8721	–	168621	
60	128	2900-0000-0003(пл)	Ограждения кованные	секция	57	112993		6440601		6440601	–	6955849
						–		–		–	515248	
61	129	8601-0602-0402										
			Ограждение из труб, с металлическими стойками 3*2 НР = 0	секция	63	12654	422	797202	26586	–	550368	1455376
						12232	107	770616	6741	–	107806	
62	130	2900-0000-0004(пл)	Секция ограждения	секция	63	68165		4294395		4294395	–	4637947
						–		–		–	343552	
63	131	2900-0000-0005(пл)	Ворота кованные	шт	2	120000		240000		240000	–	259200
						–		–		–	19200	
64	132	2900-0000-0006(пл)	Ворота боковые	шт	2	69000		138000		138000	–	149040
						–		–		–	11040	

Итого	**30 028 904**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 264 875
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	191 788
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	67 871
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 541 753
- накладные расходы, тенге	3 806 128
в т.ч. зарплата, тенге	342 551
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 224 367

Всего	**30 028 904**
Временные здания и ссоружения (1,5 %), К=0,8	360 347
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**607 785**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**30 997 036**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**32 546 888**
понижающий коэф.к=0,9	29292193,92
НДС (12 %)	3515063,27
Итого	**32807257,19**

Принял (Заказчик)

КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат имени Кабанбай батыра" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области
БИН 990740001909

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Бектемиров И.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Бестау -С"
БИН/ИИН 061240009707

Эксперт _____ **Мукушев С.К.**
KZ73VJE0051069 от 27.11.2019 г.;д KZ46VJE00510709 от 27.11.2019 г.

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора АСПК
БИН/ИИН 700619450232

Эксперт _____ **Третьяков С.Н.**
KZ93VJE00049642 от 02.10.2019 год

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат имени Кабанбай батыра" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

БИН 990740001909
Павлодарская обл, г. Павлодар, Ломова, СТРОЕНИЕ 180/7 ТЕЛ.212724
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик:ТОО "Каз Евро Строй""
БИН/ИИН 050940013378
ВКО, г. Усть-Каменогорск, Казахстан,77 т.м+7058149823
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт учебного корпуса, КПП и склада КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат" по ул. Ломова,180/7 в г. Павлодаре Павлодарской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Учебный корпус, КПП и склад**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 70 от 24 июня 2021г.

Акт приемки выполненных работ №9 от 23.11.2021 г.
за ноябрь
на Водопровод и канализация (л.с 2-1-2)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Демонтажные работы

1	1 1116-0501-0206									
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	26	843,06	220,86	21920	5742	–	12770	37465
					622,2	59,97	16177	1559	–	2775	
2	2 1116-0501-0205									
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	80	775,08	11,03	62006	882	–	44022	114510
					764,05	0,22	61124	18	–	8482	
3	3 1116-0501-0202									
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	28	591,71	6,84	16568	192	–	11792	30629
					584,87	0,07	16376	2	–	2269	

4	4 1116-0501-0201										
		Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	79	547,52	5,69	43254	450	–	30822	80002
					541,83	0,04	42805	3	–	5926	
5	5 1119-0101-0202										
		Водонагреватели емкостные. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	прибор	12	3255,58	178,66	39067	2144	–	27330	71709
					3076,92	86,37	36923	1036	–	5312	
6	6 1116-0501-0102										
		Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	130	302,62	1,34	39341	174	–	28238	72985
					301,28	0,41	39166	53	–	5406	

7	7 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	81	314,74	0,55	25494	45	–	18333	47333
					314,19	0,17	25449	14	–	3506	
8	8 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	15	561,66	5,57	8425	84	–	6036	15618
					556,09	2,82	8341	42	–	1157	
9	9 1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	9	698,24	6,21	6284	56	–	4504	11651
					692,03	3,14	6228	28	–	863	
10	10 1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	комплект	2	599,3	86,48	1199	173	–	799	2158
					512,82	42,09	1026	84	–	160	
11	11 1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	комплект	1	251,62	13,34	252	13	–	176	462

					238,28	6,48	238	6	–	34	
12	12 4141-0405-0100	Мусор строительный. Погрузка	т	0,934	107		100		–	–	108
					–		–		–	8	
13	13 4121-0101-1500	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	0,934	51		48		–	–	52
					–		–		–	4	
	Раздел 2 Хозяйственно-питьевой водопровод В1										
14	17 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	11	1783,95	20,24	19623	223	1851	12638	34842
					1595,44	0,25	17550	3	–	2581	

15	18 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	28	1624,81	17,11	45495	479	4075	29480	80973
					1462,18	0,15	40941	4	–	5998	
16	19 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	29	1472,61	14,24	42706	413	3010	28286	76671
					1354,57	0,1	39283	3	–	5679	
17	20 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	42	83,55	1,07	3509	45	16	2483	6471
					82,11	–	3449	–	–	479	

18	21 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	152	83,55	1,07	12700	163	56	8986	23421
					82,11	–	12481	–	–	1735	
19	22 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	17	2131,14	83,97	36229	1427	5064	21570	62423
					1749,3	12,95	29738	220	–	4624	
20	23 2304-0501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	957		8613		8613	–	9302
					–		–		–	689	
21	24 2304-0501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1341		10728		10728	–	11586
					–		–		–	858	

22	25	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты. Установка НР = 72 %	шт.	60	1407,4	914,74	84444	54884	–	31896	125647	
						492,66	245,67	29560	14740	–	9307		
23	26	2302-0302-2602	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16	шт.	28	438		12264		12264	–	13245	Казахстан
						–		–		–	981		
24	27	2302-0302-2603	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16	шт.	17	498		8466		8466	–	9143	Казахстан
						–		–		–	677		
25	28	2302-0302-2604	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	8	527		4216		4216	–	4553	Казахстан
						–		–		–	337		
26	29	2302-0301-0202	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 25x20, PN 16	шт.	7	265		1855		1855	–	2003	Казахстан
						–		–		–	148		
27	30	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 72 %	шт.	33	2074,03	1346,94	68443	44449	–	25873	101861	

					727,09	361,86	23994	11941	–	7545		
28	31	2302-0302-3302	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16	шт.	18	673		12114		12114	–	13083	Казахстан
						–		–		–	969	
29	32	2302-0302-3303	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25x25x25, PN 16	шт.	15	773		11595		11595	–	12523	Казахстан
						–		–		–	928	
30	33	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	52	617,13	67,3	32091	3500	13834	11838	47443
						283,8	32,38	14758	1684	–	3514	

31	34	2111-0403-0217								
		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	10	483	4830	4830	–	5216	Казахстан
					–	–	–	386		
32	35	2111-0403-0317								
		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 64 мм СТ РК 3364-2019	м	27	738	19926	19926	–	21520	Казахстан
					–	–	–	1594		

33	36	2111-0403-0320									
		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 80 мм СТ РК 3364-2019	м	15	958		14370		14370	–	15520 Казахстан
					–		–		–	1150	
34	37	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	1,2	83,03	2,39	100	3	45	37	148
						43,37	0,26	52	–	–	11	
35	38	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,2	148,01	3,39	178	4	113	45	241
						50,69	0,52	61	1	–	18	

36	39	1116-0601-0103										
			Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	34714,29	265,63	34714	266	31355	2269	39942
						3094	57,35	3094	57	–	2959	
		Раздел 3 Водомерный узел										
37	42	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 72 %	т фасонных частей	0,001	1011591,72	508816,08	1012	509	19	453	1582
						484059,6	145422,33	484	145	–	117	
38	43	2302-0101-1023										
			Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	704		1408		1408	–	1521 Казахстан
						–		–		–	113	

39	44	2302-0101-1311	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	1	176		176		176	–	190	Казахстан
						–		–		–	14		
40	45	1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр до 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 72 %	врезка	1	4371,32	2318,75	4371	2319	142	1891	6763	
						1911	715,21	1911	715	–	501		
41	46	2301-0103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,25	1861		465		465	–	502	Казахстан
						–		–		–	37		
42	48	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	2131,14	83,97	2131	84	298	1269	3672	

					1749,3	12,95	1749	13	–	272		
43	49 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	818		818		818	–	883	Казахстан
					–		–		–	65		
44	50 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 %	комплект	1	2491,02	–	2491	–	2195	213	2920	
					295,9	–	296	–	–	216		
45	51 2302-1199-9928	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	2	38		76		76	–	82	Казахстан
					–		–		–	6		
46	53 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	3881,2	265,63	7762	531	1043	4538	13284	
					3094	57,35	6188	115	–	984		
47	55 1122-1101-0102	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 72 %	врезка	3	6247,63	3301,11	18743	9903	637	8098	28988	

					2734,2	1014,69	8203	3044	–	2147		
48	56	2301-0103-0208	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	1,52	3117		4738		4738	–	5117 Казахстан
						–		–		–	379	
49	57	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 72 %	т фасонных частей	0,0079	1011591,72	508816,08	7992	4020	148	3581	12499
						484059,6	145422,33	3824	1149	–	926	
50	58	2302-0101-0615	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1625		3250		3250	–	3510
						–		–		–	260	

51	59 2302-0101-0174	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1055		2110		2110	–	2279 Казахстан
					–		–		–	169	
52	60 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	17322,2	265,63	17322	266	13963	2269	21158
					3094	57,35	3094	57	–	1567	
53	61 1122-1101-0102	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 72 %	врезка	1	6247,63	3301,11	6248	3301	212	2699	9663
					2734,2	1014,69	2734	1015	–	716	

54	62 2301-0103-0208	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	0,86	3117		2681		2681	–	2895	Казахстан
					–		–		–	214		
55	64 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 72 %	т фасонных частей	0,0005	1011591,72	508816,08	506	254	9	227	792	
					484059,6	145422,33	242	73	–	59		
56	65 2302-0101-1023	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	704		704		704	–	760	Казахстан
					–		–		–	56		

Раздел 4 Канализация бытовая К1

57	68	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	105	1364,32	3,32	143254	349	63819	57019	216295	
						753,2	1,02	79086	107	–	16022		
58	69	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	41	1107,46	1,36	45406	56	13145	23201	74096	
						785,48	0,45	32205	18	–	5489		
59	70	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 72 %	шт.	57	1407,4	914,74	80222	52140	–	30301	119365	
						492,66	245,67	28082	14003	–	8842		
60	71	2302-0403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	8	707		5656		5656	–	6108	Казахстан
						–		–		–	452		
61	72	2302-0403-1301	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	303		1212		1212	–	1309	Казахстан

						–		–		–	97	
62	73	2302-0302-2406	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	21	363		7623		7623	–	8233 Казахстан
						–		–		–	610	
63	74	2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	24	1873		44952		44952	–	48548 Казахстан
						–		–		–	3596	
64	75	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 72 %	шт.	27	2074,03	1346,94	55999	36367	–	21169	83341
						727,09	361,86	19631	9770	–	6173	
65	76	2302-0302-3110	Тройник полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10	шт.	16	2415		38640		38640	–	41731 Казахстан
						–		–		–	3091	
66	77	2302-0302-3306	Тройник полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16	шт.	11	987		10857		10857	–	11726 Казахстан
						–		–		–	869	

67	78	2302-0601-1203										
		Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	75	122		9150		9150	–	9882	Казахстан
					–		–		–	732		
68	79	2302-0601-1201										
		Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	29	38		1102		1102	–	1190	Казахстан
					–		–		–	88		
69	80	1109-0601-0101										
		Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж лючка НР = 72 % К=6,000;	т конструкций	0,08256	95407,08	4616,59	7877	381	148	5401	14340	
					88996,4	1851,85	7348	153	–	1062		
70	81	2106-0802-0102										
		Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций К=6,000;	т	0,08256	536625		44304		44304	–	47848	Казахстан
					–		–		–	3544		

Раздел 5 Противопожарный водопровод В2

71	82 1116-1401-0102	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или внише НР = 72 %	шт.	12	1807,62	27,83	21691	334	223	15315	39966
					1761,18	11,4	21134	137	–	2960	
72	83 2308-0307-0102	Шкаф пожарный ШПК-310 НОК/НОБ	шт.	12	12546		150552		150552	–	162596
					–		–		–	12044	
73	86 2308-0305-0102	Огнетушители порошковые ОП-2 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	6	2991		17946		17946	–	19382
					–		–		–	1436	
	Раздел 6 Санитарно-техническое оборудование										
74	87 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	12	8145,34	87,32	97744	1048	66393	22186	129524
					2525,25	42,58	30303	511	–	9594	

75	88 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 К=12,000;	шт.	12	851		10212		10212	–	11029	Казахстан
					–		–		–	817		
76	89 2110-0302-0306	Воронка выпускная пластиковая К=12,000;	шт.	12	1386		16632		16632	–	17963	Казахстан
					–		–		–	1331		
77	90 2303-0102-3320	Смесоитель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	12	2626		31512		31512	–	34033	Казахстан
					–		–		–	2521		
78	91 1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 72 %	комплект	6	6943,92	65,79	41664	395	29148	8866	54572	
					2020,2	32,22	12121	193	–	4042		

79	92	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР = 72 %	комплект	2	16111,4	216,19	32223	432	29226	1997	36958
						1282,05	105,22	2564	210	–	2738	
80	93	1117-0301-0103	Унитазы с краном смывным. Установка НР = 72 %	комплект	6	46692,07	136	280152	816	264189	11195	314655
						2524,5	67,07	15147	402	–	23308	
81	94	1117-0101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка НР = 72 %	комплект	3	17463	72,58	52389	218	49102	2286	59049
						1023,05	35,45	3069	106	–	4374	

Раздел 7 Горячий водопровод Т3, Т4

82	95	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	71	1548,84	14,24	109968	1011	12782	69250	193555
						1354,57	0,1	96174	7	–	14337	

83	96	1116-0501-0202									
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	32	1708,96	17,11	54687	548	7349	33692	95449
					1462,18	0,15	46790	5	–	7070	
84	97	1116-0501-0203									
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	157	1999,77	20,24	313964	3178	60302	180377	533888
					1595,44	0,25	250484	39	–	39547	
85	98	1116-0501-0204									
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	15	2417,64	23,94	36265	359	9458	19046	59736
					1763,14	0,38	26447	6	–	4425	

86	99 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	275	83,55	1,07	22976	294	102	16258	42373	
					82,11	–	22580	–	–	3139		
87	100 2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	40	26		1040		1040	–	1123	Казахстан
					–		–		–	83		
88	101 2302-0401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25	шт.	29	40		1160		1160	–	1253	Казахстан
					–		–		–	93		
89	102 2302-0401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт.	14	46		644		644	–	696	Казахстан
					–		–		–	52		
90	103 2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	41	15		615		615	–	664	Казахстан
					–		–		–	49		

91	104	2302-0401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	33	29		957		957	–	1034 Казахстан
						–		–		–	77	
92	105	2302-0401-1101	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20	шт.	22	17		374		374	–	404 Казахстан
						–		–		–	30	
93	106	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	30	2131,14	83,97	63934	2519	8936	38065	110159
						1749,3	12,95	52479	389	–	8160	
94	107	2304-0702-0102	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	22	1568		34496		34496	–	37256
						–		–		–	2760	
95	108	2304-0702-0103	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	2206		17648		17648	–	19060
						–		–		–	1412	

96	109 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	13	2158,06	110,89	28055	1442	3872	16616	48245	
					1749,3	25,9	22741	337	–	3574		
97	110 2304-0702-0104	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	13	3226		41938		41938	–	45293	
					–		–		–	3355		
98	111 2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	71	8		568		568	–	613	Казахстан
					–		–		–	45		
99	112 2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	32	10		320		320	–	346	Казахстан
					–		–		–	26		
100	113 2302-0401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	157	14		2198		2198	–	2374	Казахстан
					–		–		–	176		

101	114	2302-0401-3505	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.	15	26		390		390	–	421	Казахстан
						–		–		–	31		
102	115	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	204	617,13	67,3	125895	13729	54270	46441	186123	
						283,8	32,38	57895	6606	–	13787		
103	116	2111-0403-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м	32	234		7488		7488	–	8087	Казахстан
						–		–		–	599		

104	117	2111-0403-0212								
		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	157	286	44902	44902	–	48494	Казахстан
					–	–	–	3592		
105	118	2111-0403-0312								
		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	15	421	6315	6315	–	6820	Казахстан
					–	–	–	505		

106	119	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 72 %	шт.	12	274,52	–	3294	–	1285	1446	5119
						167,4	–	2009	–	–	379	
		Раздел 10 Канализация производственная К3										
107	137	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	31	1366,25	3,32	42354	103	18902	16834	63923
						753,2	1,02	23349	32	–	4735	
108	138	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	30	1107,46	1,36	33224	41	9619	16976	54216
						785,48	0,45	23564	14	–	4016	
109	139	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 72 %	шт.	7	1407,4	914,74	9852	6403	–	3722	14660
						492,66	245,67	3449	1720	–	1086	
110	140	2302-0302-2406	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	7	363		2541		2541	–	2744 Казахстан

					–		–		–	203		
111	141 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 72 %	шт.	8	2074,03	1346,94	16592	10776	–	6273	24694	
					727,09	361,86	5817	2895	–	1829		
112	142 2302-0302-3110	Тройник полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10	шт.	2	2415		4830		4830	–	5216	Казахстан
					–		–		–	386		
113	143 2302-0601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	6	131		786		786	–	849	Казахстан
					–		–		–	63		
114	144 2302-0601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	20	122		2440		2440	–	2635	Казахстан
					–		–		–	195		
115	145 2302-0601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	20	38		760		760	–	821	Казахстан
					–		–		–	61		

116	146	1109-0601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж лючка НР = 72 % К=2,000;	т конструкций	0,02752	95407,08	4616,59	2626	127	49	1800	4780	
						88996,4	1851,85	2449	51	–	354		
117	147	2106-0802-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций К=2,000;	т	0,02752	536625		14768		14768	–	15949	Казахстан
						–		–		–	1181		
	10.1 Жироуловитель												
118	150	1338-0101-0110	Оборудование и материальные ресурсы. Перемещение вертикальное сверх предусмотренного сборником 1 м, на высоту до 5 м (Жироуловитель монтаж) НР = 72 %	т	1	3206,16	372,86	3206	373	–	2107	5738	
						2833,3	94,35	2833	94	–	425		

119	151	2303-0401-0107	Жироуловитель с корпусом из полипропилена цилиндрический, производительность 1 л/с	шт.	1	213296		213296		213296	–	230360 Казахстан
						–		–		–	17064	
120	154	1118-0501-0101	Насосы погружные, масса агрегата до 0,1 т. Установка применит. НР = 72 %	насос	1	20139,96	412,47	20140	412	3698	11635	34317
						16029	131,35	16029	131	–	2542	
121	155	5102-0406-0301(об)	Насос дренажный погружной, модель TS 400/S, Q 5,4 м3/ч, Н 4,5 м вод. ст., типа Speroni	шт.	1	41127		41127		–	–	41127
						–		–		41127	–	

Итого	**4 835 872**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 403 318
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	270 849
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	75 760
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 700 329
- оборудование, тенге	41 127
- перевозка грузов, тенге	148
- накладные расходы, тенге	1 064 935
в т.ч. зарплата, тенге	95 843
- сметная прибыль (8 %), тенге	355 162

Всего	**4 835 872**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	57 537
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**97 046**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**4 990 455**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**5 239 978**
понижающий коэф. К=0,9	4715980,20
НДС (12 %)	565917,62
Итого	**5281897,82**

Принял (Заказчик)

КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат имени Кабанбай батыра" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области
БИН 990740001909

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Бектемиров И.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Бестау -С"
БИН/ИИН 061240009707

Эксперт _____ **Мукушев С.К.**

KZ73VJE0051069 от 27.11.2019 г.;д KZ46VJE00510709 от 27.11.2019 г.

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора АСПК
БИН/ИИН 700619450232

Эксперт _____ **Третьяков С.Н.**

KZ93VJE00049642 от 02.10.2019 год

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат имени Кабанбай батыра" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

БИН 990740001909
Павлодарская обл, г. Павлодар, Ломова, СТРОЕНИЕ 180/7 ТЕЛ.212724
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик:ТОО "Каз Евро Строй""
БИН/ИИН 050940013378
ВКО, г. Усть-Каменогорск, Казахстан,77 т.м+7058149823
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт учебного корпуса, КПП и склада КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат" по ул. Ломова,180/7 в г. Павлодаре Павлодарской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Учебный корпус, КПП и склад**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 70 от 24 июня 2021г.

Акт приемки выполненных работ №10 от 23.11.2021 г.
за ноябрь
на Водопровод и канализация (л.с 2-1-2 ДОБАВИТЬ)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3 Водомерный узел										
1	1	1116-0901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка НР = 72 %	счетчик (водомер)	1	4679,4	110,89	4679	111	3039	1120	6263	

					1529,88	25,9	1530	26	–	464	
2	2 2900-0000-0001(пл)	Прибор учета воды радиомодульный д=50 мм	шт	1	167000		167000		167000	–	180360
					–		–		–	13360	
3	3 1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	1	19305,7	210,06	19306	210	17974	857	21776
					1122,03	67,53	1122	68	–	1613	
4	4 2304-0904-2707	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40 °С до +200 °С, PN 25, DN 65, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	14947		29894		29894	–	32286 Казахстан
					–		–		–	2392	
	Раздел 6 Санитарно-техническое оборудование										
5	5 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	10	8145,34	87,32	81453	873	55328	18489	107937
					2525,25	42,58	25253	426	–	7995	

6	6 2303-0102-1301											
		Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 К=10,000;	шт.	10	851		8510		8510	–	9191	Казахстан
					–		–		–	681		
7	7 2110-0302-0306											
		Воронка выпускная пластиковая К=10,000;	шт.	10	1386		13860		13860	–	14969	Казахстан
					–		–		–	1109		
8	8 2303-0102-3320	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	10	2626		26260		26260	–	28361	Казахстан
					–		–		–	2101		
9	9 1117-0301-0103											
		Унитазы с краном смывным. Установка НР = 72 %	комплект	8	46692,07	136	373537	1088	352253	14928	419542	
					2524,5	67,07	20196	537	–	31077		
10	10 1117-0101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка НР = 72 %	комплект	1	17463	72,58	17463	73	16367	762	19683	
					1023,05	35,45	1023	35	–	1458		

11	11 1117-0401-0101	Писсуары настенные. Установка НР = 72 %	комплект	3	12372,73	62,05	37118	186	33433	2585	42879	
					1166,22	30,27	3499	91	–	3176		
12	12 1117-0201-0103	Смесители для душа. Установка НР = 72 %	шт.	7	9639,48	0,12	67476	1	61130	4569	77809	
					906,5	–	6346	–	–	5764		
13	13 1119-0101-0202	Водонагреватели емкостные. Установка НР = 72 %	прибор	2	11548,29	446,66	23097	893	6819	11388	37244	
					7692,3	215,93	15385	432	–	2759		
14	14 5104-0106-0112(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	2	84461		168922		–	–	168922	Казахстан
					–		–		168922	–		

Итого	**1 167 222**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	74 354
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 435
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 615
- материалы, изделия и конструкции, тенге	791 867
- оборудование, тенге	168 922
- накладные расходы, тенге	54 698
в т.ч. зарплата, тенге	4 923
- сметная прибыль (8 %), тенге	73 949

Всего	**1 167 222**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	11 980
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**20 206**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**1 199 408**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**1259378,40**
понижающий коэф. К=0,9	1133440,56
НДС (12 %)	136012,87
Итого	**1269453,43**

Принял (Заказчик)

КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат имени Кабанбай батыра" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области
БИН 990740001909

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Бектемиров И.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Бестау -С"
БИН/ИИН 061240009707

Эксперт _____ **Мукушев С.К.**

KZ73VJE0051069 от 27.11.2019 г.,д KZ46VJE00510709 от 27.11.2019 г.

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора АСПК
БИН/ИИН 700619450232

Эксперт _____ **Третьяков С.Н.**

KZ93VJE00049642 от 02.10.2019 год

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат имени Кабанбай батыра" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

БИН 990740001909
Павлодарская обл, г. Павлодар, Ломова, СТРОЕНИЕ 180/7 ТЕЛ.212724

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик:ТОО "Каз Евро Строй""
БИН/ИИН 050940013378
ВКО, г. Усть-Каменогорск, Казахстан,77 т.м+7058149823

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт учебного корпуса, КПП и склада КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат" по ул. Ломова,180/7 в г. Павлодаре Павлодарской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Учебный корпус, КПП и склад**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 70 от 24 июня 2021г.

Акт приемки выполненных работ №11 от 23.11.2021 г.

за Ноябрь

на Внутреннее электроснабжение и электроосвещение (л.с 2-1-4)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Устройство вводно- распределительное

1	7	1308-0304-0206	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) . Установка НР = 72 %	шт.	1	21655,36	2528,17	21655	2528	15092	3585	27259	
						4035	943,5	4035	944	–	2019		
2	8	5108-0401-0303(об)	Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	271734		271734		–	–	271734	Казахстан
						–		–		271734	–		
3	9	5108-0401-0504(об)	Распределительная панель ВРУ-1-45-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х250+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	247973		247973		–	–	247973	Казахстан
						–		–		247973	–		
		Раздел 5 Электромонтажные изделия											
4	137	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1526,08	163,08	3052	326	36	2028	5486	

					1345	62,9	2690	126	–	406	
5	138	2307-0203-0607	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	2	12838		25676		25676	–	27730
						–		–		–	2054	
6	139	2307-0101-2203	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	3515		7030		7030	–	7592
						–		–		–	562	
7	140	2307-0104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,2	795		159		159	–	172
						–		–		–	13	

Итого	**587 946**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 725
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 854
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 070
- материалы, изделия и конструкции, тенге	47 993
- оборудование, тенге	519 707
- накладные расходы, тенге	5 613
в т.ч. зарплата, тенге	506
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 054

Всего	**587 946**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	819
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 381**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**590 146**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**619 653,30**
понижающий коэф. К=0,9	557687,97
НДС (12 %)	66922,56
Итого	**624610,53**

Принял (Заказчик)

КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат имени Кабанбай батыра"
управления образования Павлодарской области,
акимата Павлодарской области
БИН 990740001909

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Бектемиров И.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Бестау -С"
БИН/ИИН 061240009707

Эксперт _____ **Мукушев С.К.**

KZ73VJE0051069 от 27.11.2019 г. ;д KZ46VJE00510709 от 27.11.2019 г.

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора АСПК
БИН/ИИН 700619450232

Эксперт _____ **Третьяков С.Н.**

KZ93VJE00049642 от 02.10.2019 год

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

"SANA-2015" Версия 20.4 от 21.10.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат имени Кабанбай батыра" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

БИН 990740001909
Павлодарская обл, г. Павлодар, Ломова, СТРОЕНИЕ 180/7 ТЕЛ.212724

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик:ТОО "Каз Евро Строй""
БИН/ИИН 050940013378
ВКО, г. Усть-Каменогорск, Казахстан,77 т.м+7058149823

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт учебного корпуса, КПП и склада КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат" по ул. Ломова,180/7 в г. Павлодаре Павлодарской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Учебный корпус, КПП и склад**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 70 от 24 июня 2021г.

Акт выпоненных работ №13 от 23.11.2021 г.

за ноябрь

на Внутреннее электроснабжение и электроосвещение (л.с 2-1-4 ИСКЛЮЧИТЬ)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Корректировка акта № 6 от 27.10.2021 г.

Раздел 3 Светильники

1	1 2307-0106-0826	Светильники офисные потолочные светодиодные марки СПС-6-220Д, мощность 6 Вт, световой поток 450 лм, цветовая температура 4200 К, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014 (применит)	шт.	-35	3462	-121170	-121170	–	-130864	Казахстан
					–	–	–	-9694		
2	2 2307-0102-0134	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	-15	15739	-236085	-236085	–	-254972	
					–	–	–	-18887		
3	3 2307-0101-0814	Светильники, тип НБП01-100-003 IP53 ГОСТ 17677-82	шт.	-8	866	-6928	-6928	–	-7482	
					–	–	–	-554		
4	4 2307-0101-0323	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	-68	2194	-149192	-149192	–	-161127	
					–	–	–	-11935		

5	5 2307-0102-1303	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2x36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	-281	5088	-1429728	-1429728	–	-1544106
					–	–	–	-114378	
6	6 2307-0102-1304	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-36-001 ГОСТ 17677-82	шт.	-6	2022	-12132	-12132	–	-13103
					–	–	–	-971	
7	7 2307-0102-0135	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2x58-001/011 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	-20	15306	-306120	-306120	–	-330610
					–	–	–	-24490	
8	8 2307-0102-1303	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2x36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	-12	5088	-61056	-61056	–	-65940
					–	–	–	-4884	
9	9 2307-0102-0302	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛВО01-4x18 ГОСТ 17677-82	шт.	-46	2749	-126454	-126454	–	-136570
					–	–	–	-10116	

Итого **-2 644 774**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге	-2 448 865
- сметная прибыль (8 %), тенге	-195 909
Всего	**-2 644 774**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	-31 737
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**-53 530**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**-2 730 041**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**-2 866 543,05**
понижающий коэф.к=0,9	**-2 579 888,75**
НДС (12 %)	**-309 586,64**
Итого	**-2 889 475,39**

Принял (Заказчик)

КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат имени Кабанбай батыра" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области
БИН 990740001909

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Бектемиров И.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Бестау -С"
БИН/ИИН 061240009707

Эксперт _____ **Мукушев С.К.**

KZ73VJE0051069 от 27.11.2019 г. и KZ46VJE00510709 от 27.11.2019 г.

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора АСПК
БИН/ИИН 700619450232

Эксперт _____ **Третьяков С.Н.**

KZ93VJE00049642 от 02.10.2019 год

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат имени Кабанбай батыра" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

БИН 990740001909
Павлодарская обл, г. Павлодар, Ломова, СТРОЕНИЕ 180/7 ТЕЛ.212724

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик:ТОО "Каз Евро Строй""
БИН/ИИН 050940013378
ВКО, г. Усть-Каменогорск, Казахстан,77 т.м+7058149823

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт учебного корпуса, КПП и склада КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат" по ул. Ломова,180/7 в г. Павлодаре Павлодарской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Учебный корпус, КПП и склад**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 70 от 24 июня 2021г.

Акт приемки выполненных работ №14 от 23.11.2021 г

за ноябрь

на Внутреннее электроснабжение и электроосвещение (л.с 2-1-4 ДОБАВИТЬ)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 3 Светильники

1	1	2900-0000-0001(пл)	Sv.LEDTUBE LZG 2x16W 2storonn.podklyu (120sm) (HAIGER)	шт	35	15306		535710		535710	–	578567
						–		–		–	42857	
2	2	2900-0000-0002(пл)	Светильник НПП1101 белый/круг 100Вт IP 54 ИЭК	шт	76	2060		156560		156560	–	169085
						–		–		–	12525	
3	3	2900-0000-0003(пл)	Светильник LEDTUBE LZN-FD 2x18W двухсторонние подключение (с лампой)	шт	299	5046		1508754		1508754	–	1629454
						–		–		–	120700	
4	4	2900-0000-0004(пл)	Светильник Led ДВО SMD 36W 2835 175-265V 595*595*19 мм (SPARKLED)	шт	46	2749		126454		126454	–	136570
						–		–		–	10116	
5	5	2900-0000-0005(пл)	Svet-k 318G 1*GU10 DARK GREY IP54 (TEKLED) 50sh	шт	35	3462		121170		121170	–	130864
						–		–		–	9694	
		Раздел 4 Кабельно-проводниковая продукция										
6	6	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	168,2	319,64	144,92	53763	24376	7606	21108	80861

					129,5	44,79	21782	7534	–	5990		
7	7 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	464,6	721	414,69	334977	192665	58080	106274	476551	
					181,3	136,4	84232	63371	–	35300		
8	8 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1326	177803		23577		23577	–	25463	Казахстан
					–		–		–	1886		
9	9 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4506	276381		124537		124537	–	134500	Казахстан
					–		–		–	9963		
10	10 2306-0144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0466	461853		21522		21522	–	23244	Казахстан
					–		–		–	1722		
11	11 2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	165,2	40		6608		6608	–	7137	Казахстан
					–		–		–	529		

12	12 2306-1710-0106	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 25 мм	м	3	104		312		312	–	337
					–		–		–	25	
13	13 1146-0302-0503	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2 НР = 72 %	м борозд	464,6	841,77	348,53	391086	161927	–	217021	656756
					493,24	155,53	229159	72259	–	48649	
	Раздел 5 Электромонтажные изделия										
14	14 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	4	406,15	3,2	1625	13	52	1127	2972
					390,05	1,26	1560	5	–	220	
15	15 2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	330		1320		1320	–	1426
					–		–		–	106	

16	16 1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	2	497,97	3,97	996	8	20	699	1831	
					484,2	1,26	968	3	–	136		
17	17 2307-0220-0801	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016	шт.	2	1377		2754		2754	–	2974	
					–		–		–	220		
18	18 2307-0202-0701	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	60	41		2460		2460	–	2657	
					–		–		–	197		
19	19 2404-0207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	574		3444		3444	–	3720	Казахстан
					–		–		–	276		

Итого **4 064 969**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 337 701
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 378 989

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	143 172
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 700 940
- накладные расходы, тенге	346 229
в т.ч. зарплата, тенге	31 160
- сметная прибыль (8 %), тенге	301 111
Всего	**4 064 969**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	48 780
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**82 275**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**4 196 024**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**4 405 825**
понижающий коэф. К=0,9	3965242,68
НДС (12 %)	475829,12
Итого	**4441071,80**

Принял (Заказчик)

КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат имени Кабанбай батыра" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области
БИН 990740001909

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Бектемиров И.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Бестау -С"
БИН/ИИН 061240009707

Эксперт _____ **Мукушев С.К.**

KZ73VJE0051069 от 27.11.2019 г. и KZ46VJE00510709 от 27.11.2019 г.

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора АСПК
БИН/ИИН 700619450232

Эксперт _____ **Третьяков С.Н.**

KZ93VJE00049642 от 02.10.2019 год

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)