Заказчик: КГУ "Среднея школа им. К.Шулембаева поселка Аксу " отдела образования города Аксу , управления образования города Павлодарской области Павлодарская область ,г.Аксу, Энергетиков 2.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск

Стройка: КГУ "Среднея школа им. К.Шулембаева поселка Аксу " отдела образования города Аксу , управления образования города Павлодарской области Павлодарская область ,г.Аксу, Энергетиков 2.

Объект: КГУ "Среднея школа им. К.Шулембаева поселка Аксу " отдела образования города Аксу , управления образования города Павлодарской области Павлодарская область ,г.Аксу, Энергетиков 2.

Приложение 4-1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019 № 178

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц **2021** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		№36	06.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КГУ "Среднея школа им. К.Шулембаева поселка Аксу " отдела образования города Аксу , управления образования города Павлодарской области Павлодарская область ,г.Аксу, Энергетиков 2.	**108 877 476,87**	**45 124 580,12**							**5 414 949,60**	**50 539 529,72**
Удержание аванса 30%		**13 537 374,03**							1 624 484,88	15 161 858,92
5 % на сдачу объекта		2 256 229,01							270 747,48	2 526 976,49
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**29 330 977,08**							**3 519 717,23**	**32 850 694,32**

Заказчик:

КГУ "Среднея школа им. К.Шулембаева поселка Аксу " отдела образования города Аксу , управления образования города Павлодарской области Павлодарская область ,г.Аксу, Энергетиков 2.

БИН 980840003560

И.о руководителя _____ Канапина Л.Е.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ Мукаев Б.К.

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "ИК "ДОБРО"

БИН 020540003174

Генеральный директор _____ Жукенов Т.Т.

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "РемстройСервис"

БИН

Директор _____ Самуратов Т.С.

КГУ "Среднея школа им. К.Шулембаева поселка Аксу " отдела образования города Аксу , управления образования города Павлодарской области Павлодарская область ,г.Аксу, Энергетиков 2. БИН 980840003560

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт фасада и замена окон в зданий КГУ "СШ им. К.Шулембаева" п.Аксу по адресу; РК, Павлодарска область, п.Аксу, ул.Энергетиков, 2

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт фасада и замена окон в зданий

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 от 14-06-2021

Акт № 6

приемки выполненных работ за сентябрь от 21.09.2021 года

(локальная смета 2-1-1)

на Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Окна											
1	15	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %	п/м	203	3765,61	4,9	764419	994	716796	33920	862206	
						229,7	2,37	46629	482	–	63867		

2	16 1134-0108-0703										
		Внутренние откосы. Облицовка плитами из пластика НР = 72 %	м2 поверхности	215	3854,84	8,92	828791	1918	629642	142448	1048938
					917,35	2,85	197231	613	–	77699	
3	17 1115-0203-0701	Откосы наружние оконные. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	98	2390,66	20,81	234285	2039	44762	135452	399316
					1913,1	6,57	187484	644	–	29579	
4	18 1134-0108-0703										
		Наружние откосы. Облицовка плитами из пластика НР = 72 %	м2 поверхности	98	3854,84	8,92	377774	874	287000	64929	478119
					917,35	2,85	89900	279	–	35416	
5	19 1208-0101-1804										
		Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство подоконных отливов НР = 72 %	м	200	949,28	2,1	189855	419	132808	40922	249239
					283,14	1,04	56628	208	–	18462	
	Раздел 3 Двери										
6	22 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	2,1	2846,67	47,62	5978	100	1121	3455	10188

					2265,24	19,52	4757	41	–	755	
7	23 2109-0402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,1	40527		85107		85107	–	91916
					–		–		–	6809	
8	24 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	22,23	2584,21	50,07	57447	1113	9486	34063	98831
					2107,42	20,78	46848	462	–	7321	
9	25 2109-0402-0502	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	22,23	44259		983878		983878	–	1062588
					–		–		–	78710	
10	26 1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	4,83	1370,6	174,95	6620	845	1731	3203	10609
					837,27	83,85	4044	405	–	786	

11	27 2109-0202-0403	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 23-21, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	4,83	24669		119151		119151	–	128683
					–		–		–	9532	
12	28 2109-0404-0311	Замок цилиндровый накладной 3Н1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1681		1681		1681	–	1815
					–		–		–	134	
13	29 1115-0203-0701	Откосы дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,4	2493,21	20,8	55848	466	12528	30961	93754
					1913,13	6,61	42854	148	–	6945	
14	30 1115-0405-0101	Откосы дверный, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	22,4	278,66	2,37	6242	53	2575	2620	9571

						161,34	1,12	3614	25	–	709	
		Раздел 4 Стены										
15	31	1108-0201-0107										
			Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м3 кладки	4,12	30596,12	1558,74	126056	6422	95220	18642	156274
						5925,73	358,5	24414	1477	–	11576	
		Раздел 5 Наружная отделка										
		5.1 Фасад										
16	32	1211-0102-0103										
			Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	700	2417,62	0,19	1692333	134	342801	971567	2877012
						1927,71	–	1349398	–	–	213112	
17	33	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	700	555,51	5,36	388855	3750	93471	211342	648213
						416,62	2,71	291634	1897	–	48016	

18	36 1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 72 %	м2 вертикальной проекции	700	801,79	39,84	561254	27889	196892	251920	878228
					480,68	19,17	336473	13416	–	65054	
19	39 1115-0102-0209	Колонны четырехгранные. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 3 НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	130	15311,91	68,55	1990548	8911	77007	1374189	3633916
					14651	30,51	1904630	3966	–	269179	
20	40 2201-0104-0501	Плиты из травертина облицовочные толщиной 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	130	11131		1447030		1447030	–	1562792
					–		–		–	115762	
21	41 1112-0101-0716	Обшивка из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	600	3000,09	21,15	1800055	12689	1390163	289319	2256524
					662,01	7,72	397203	4629	–	167150	

5.2 Наружняя лестница

22	43 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	100,4	3293,71	73,06	330688	7335	203520	88681	452919
					1193,56	33,22	119833	3335	–	33550	
23	44 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 72 %	м ограждения	35,4	12838,59	77,09	454486	2729	433334	14099	506072
					520,42	32,74	18423	1159	–	37487	
	5.3 Отмостка										
24	45 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (отмостка) НР = 72 %	м3	23,2	24619,18	1085,47	571165	25183	517575	24375	643183
					1224,44	234,78	28407	5447	–	47643	

Итого	**18 160 906**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 150 404
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	103 863
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	38 633
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 825 279
- накладные расходы, тенге	3 736 107
в т.ч. зарплата, тенге	336 249
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 345 253
Всего	**18 160 906**

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**363 218**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**18 524 124**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**19 450 330**
с понижающим коэффициентом 0,9	17505297,00
НДС (12 %)	2100635,64
Всего по акту с учетом НДС	19605932,64

Заказчик:

КГУ "Среднея школа им. К.Шулембаева поселка Аксу "
отдела образования города Аксу , управления
образования города Павлодарской области
Павлодарская область ,г.Аксу, Энергетиков 2.
БИН 980840003560

И.о руководителя _____ **Канапина Л.Е.**

Подрядчик :

Товарищество с ограниченной ответственностью
"КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "ИК "ДОБРО"
БИН 020540003174

Эксперт _____ **Жаменкин В.С.**
(аттестат №KZ86VJE00060244 от 31.12.2020)

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "РемстройСервис"
БИН

Директор _____ **Самуратов Т.С.**

Заказчик: КГУ "Среднея школа им. К.Шулембаева поселка Аксу " отдела образования города Аксу , управления

образования города Павлодарской области Павлодарская область ,г.Аксу, Энергетиков 2. БИН 980840003560

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт фасада и замена окон в зданий КГУ "СШ им. К.Шулембаева" п.Аксу по адресу: РК, Павлодарсkя область, п.Аксу, ул.Энергетиков, 2

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт фасада и замена окон в зданий

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 от 14-06-2021

Акт № 7

приемки выполненных работ за сентябрь от 21.09.2021 года

(локальная смета 2-1-1 А)

на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Добавить.

1 1115-0212-0203	Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовы: составов по подготовленной поверхности. Размер зерна среднезернистого минерала до 3 мм HP = 72 %	м2 отделываемой поверхности	1900	3328,25	11,62	6323669	22081	4818743	1075089	7990659
				780,44	5,44	1482845	10334	–	591901	
2 1110-0501-0107	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) HP = 72 %	м2 проемов	42,37	3449,92	173	146173	7330	69021	52744	214830
				1647,91	81,02	69822	3433	–	15913	
	Раздел 2 Добавить.									
1 1115-0212-0203	Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна среднезернистого минерала до 3 мм HP = 80 %	м2 отделываемой поверхности	-1900	3328,25	11,62	-6323669	-22081	-4818743	-1194543	-8119669

				780,44	5,44	-1482845	-10334	–	-601457	
11	1110-0501-0107	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	-42,37	3449,92	173	-146173	-7330	-69021	-65930	-229071
					1647,91	81,02	-69822	-3433	–	-16968	
Раздел 2 Добавить.											
1	1115-0212-0203	Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна среднезернистого минерала до 3 мм НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	674,46	3328,25	11,62	2244771	7839	1710553	381634	2836517
					780,45	5,44	526379	3668	–	210112	
3	2920-3000-1000(пл)	Меж этажная пилястра	м.п.	300	7600		2280000		2280000	–	2462400
					–		–		–	182400	
4	2920-3000-3000	Угловой элемент / пилястры состоящие из двух элементов/	м,п,	120	15000		1800000		1800000	–	1944000
					–		–		–	144000	

6 2920-3000-3001	Крышевой молдинг/	м,п,	500	5100		2550000		2550000	–	2754000
				–		–		–	204000	
7 1115-0402-0202	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	2463	857,02	3,31	2110843	8142	1713980	282635	2584956
				157,82	1,55	388721	3828	–	191478	
8 1115-0102-0209	Колонны четырехгранные. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 3 НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	166	15311,89	68,54	2541774	11377	98331	1754734	4640229
				14651	30,51	2432066	5064	–	343721	

Итого	**17 078 851**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 347 166
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	27 358
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 560
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 152 864
- накладные расходы, тенге	2 286 363
в т.ч. зарплата, тенге	197 814
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 265 100

Всего		**17 078 851**
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**341 577**
	Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**17 420 428**
	Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**18 291 449**
	с понижающим коэффициентом 0,9	16462304,48

НДС (12 %) 1975476,54

Всего по акту с учетом НДС 18437781,02

Заказчик:

КГУ "Среднея школа им. К.Шулембаева поселка Аксу " отдела образования города Аксу , управления образования города Павлодарской области Павлодарская область г.Аксу, Энергетиков 2

БИН 980840003560

И.о руководителя _____ **Канапина Л.Е.**

Подрядчик :

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "ИК "ДОБРО"

БИН 020540003174

Эксперт _____ **Жаменкин В.С.**

(аттестат №KZ86VTE00060214 от 11.12.2020)

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "РемстройСервис"

БИН

Директор _____ **Самуратов Т.С.**

Заказчик: КГУ "Среднея школа им. К.Шулембаева поселка Аксу " отдела образования города Аксу , управления образования города Павлодарской области Павлодарская область ,г.Аксу, Энергетиков 2. БИН 980840003560

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт фасада и замена окон в зданий КГУ "СШ им. К.Шулембаева" п.Аксу по адресу; РК, Павлодарска область, п.Аксу, ул.Энергетиков, 2

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт фасада и замена окон в зданий

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 от 14-06-2021

Акт № 8

приемки выполненных работ за сентябрь от 21.09.2021 года

(локальная смета 2-1-1 В)

на Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Добавить

1	1 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	5,08	2846,46	47,24	14460	240	2712	8357	24642
					2265,35	19,49	11508	99	–	1825	
2	2 2109-0402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,08	40527		205877		205877	–	222347
					–		–		–	16470	
3	3 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	25,25	2584,28	50,14	65253	1266	10775	38689	112257
					2107,41	20,71	53212	523	–	8315	
4	4 2109-0402-0502	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	25,25	44259		1117540		1117540	–	1206943
					–		–		–	89403	

5	5 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 %	м2	21,28	74,06	1,74	1576	37	1000	392	2125
					25,33	0,28	539	6	–	157	
6	6 1115-0402-0402	Забор. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	52	796,25	3	41405	156	35491	4199	49252
					110,73	1,42	5758	74	–	3648	
7	7 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1	2540	–	2540	–	–	1829	4719
					2540	–	2540	–	–	350	
8	8 1109-0302-0112	Стойки опорные для входной групы. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,461	26425,16	12462,04	12182	5745	3268	3413	16843
					6874,19	3407,81	3169	1571	–	1248	

9	9 2301-0201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11,7	13655		159764		159764	–	172545
					–		–		–	12781	
10	10 1109-0302-0301	Каркас на входную группу.. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	2,011	87397,31	21413,23	175756	43062	4756	100269	298107
					63619,09	5631,53	127938	11325	–	22082	
11	11 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	2,011	276447		555935		555935	–	600410
					–		–		–	44475	
12	13 2920-3000-1000 (пл)	Меж этажная пилястра / вокруг окон/	м.п.	1080	7600		8208000		8208000	–	8864640
					–		–		–	656640	

Итого	**11 574 830**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	71 017
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 699
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	702

- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 373 395
- накладные расходы, тенге	51 637
в т.ч. зарплата, тенге	4 647
- сметная прибыль (8 %), тенге	119 818
Всего	**11 574 830**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**231 497**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**11 806 327**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**12 396 643**
с понижающим коэффициентом 0,9	11156978,64
НДС (12 %)	1338837,44
Всего по акту с учетом НДС	12495816,07

Заказчик:

КГУ "Среднея школа им. К.Шулембаева поселка Аксу " отдела образования города Аксу , управления образования города Павлодарской области Павлодарская область, г.Аксу, Энергетиков 2.
БИН 980840003560

И.о руководителя _____ **Канапина Л.Е.**

Подрядчик :

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "ИК "ДОБРО"
БИН 020540003174

Эксперт _____ **Жаменкин В.С.**
(аттестат №KZ86VJE00060244 от 11.12.2020)

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "РемстройСервис"
БИН

Директор _____ **Самуратов Т.С.**