ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер**	ESF-980440000670-20200619-62469430		1.1.	**Номер учетной системы**	00000000060	
2.	**Дата выписки**	19.06.2020	2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3.	**Дата совершения оборота**	31.05.2020	
4.	Исправленный	☐	4.1 Дата выписки	5.	Дополнительный	☐	5.1 Дата выписки
4.2	Номер учетной системы		4.3 Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы		5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 980440000670 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик — 7.1 Доля участия

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыагаш-Аман"

8. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, г.Шымкент, мкр.Сайрам, дом № 27, к.4

9. Свидетельство плательщика НДС

9.1. серия 58001 — 9.2. номер 0008617

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Экспедитор	D	☐	Лизингодатель
E	☐	Участник СРП	10.1. количество		
F	☐	Участник договора о совместной деятельности			
G	☐	Экспортер	H	☐	Международный перевозчик
I	☐	Доверитель			

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	Кбе	17	13.	ИИК	KZ029650000001601538
14.	БИК	IRTYKZKA	15.	Наименование банка	АО "ForteBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 160240022613 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель — 17.1 Доля участия

Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства Туркестанской области"

18. Адрес места нахождения

123

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	☐	Участник договора совместной деятельности			
E	☐	Государственное учреждение	F	☐	Нерезидент
G	☐	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	☐	Доверитель	I	☐	Розничная реализация
			J	☐	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК	KZ986070502279350200l	23.	Назначение платежа	Строительство водозаборных сооружений и водовода в поселке Ордабасы,
22.	Код товара, работ, услуг		24.	БИК	KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель		26.	Грузополучатель	
25.1	ИИН/БИН	980440000670	26.1	ИИН/БИН	160240022613
25.2	Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыагаш-Аман"	26.2	Наименование	Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства Туркестанской области"
25.3	Адрес отправки	Республика Казахстан, г.Шымкент, мкр.Сайрам, дом № 27, к.4	26.3	Адрес доставки	
			26.4	Код страны	KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг — 27.3 номер 81/2019

27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 14.08.2019

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 7

32.2 дата 31.05.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство водозаборных сооружений и водовода в поселке Ордабасы, Ордабасинского района, Туркестанской области.			услуга	1	116 155 438,39	116 155 438,39	0	0	116 155 438,39	12%	13 938 652,61	130 094 091			1	
				Всего по счету				116 155 438,39			116 155 438,39		13 938 652,61	130 094 091				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой

jie5VIARnAXeIPDReWUwou+rxDR9CTaumYo44BmFlunvpLoQLPwUgLuhpkAVfJcC
fVHs3OwQGs0wgCSZRmvpKg==

ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

ЖИЕНБЕКОВА АСИЯ АБДИРАСИЛОВНА

Форма №3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за май 2020 года

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"
Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бинас Инжиниринг"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыагаш-Аман"
Договор № 81/2019 от 14.08.2019г.; Доп. соглашение №81/2019-1 от 29.11.2019г.; Доп. соглашение № 81/2019-2 от 26.02.2020г.

Наименование стройки: Строительство водозаборных сооружений и водовода в поселке Ордабасы, Ордабасинского района, Туркестанской области.

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно, тенге		С начала года по отчетный месяц включительно, тенге		в том числе за отчетный месяц, тенге	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	183 119 724,11	205 094 091,00	174 191 152,68	195 094 091,00	116 155 438,39	130 094 091,00
	В том числе оборудование						
	ИТОГО	**183 119 724,11**	**205 094 091,00**	**174 191 152,68**	**195 094 091,00**	**116 155 438,39**	**130 094 091,00**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"

Алексеев И.А.

Технадзор:

Директор ТОО "Бинас Инжиниринг"

Әжібек Б.М.

Подрядчик:

Директор ТОО "Сарыагаш-Аман"

Жиенбекова А.А.

Наименование стройки: Строительство водозаборных сооружений и водовода в поселке Ордабасы, Ордабасинского района,

Форма №2

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за май 2020 года

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"

Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бинас Инжиниринг"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыагаш-Аман"

Договор № 81/2019 от 14.08.2019г.; Доп. соглашение №81/2019-1 от 29.11.2019г.; Доп. соглашение № 81/2019-2 от 26.02.2020г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед. изм.	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы. тенге	Всего, стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	материалы		
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОВОД									
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
1	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов и арматуры /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	38,69166	537,00	--	20777	--	20777	--	22440
		СП - 8%			--	--	--	--		1662	
2	С123-020302-8016 2302-0302-8016 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	20	5636,00	--	112720	--	112720	--	121738
		СП - 8%			--	--	--	--		9018	
3	С123-020101-1052 2302-0101-1052 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	2	1518,00	--	3036	--	3036	--	3279
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
4	С123-020101-1115 2302-0101-1115 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	2	4278,00	--	8556	--	8556	--	9240
		СП - 8%			--	--	--	--		684	

5	С123-020101-1101 2302-0101-1101 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	3469,00	--	6938	--	6938	--	7493		
		СП - 8%			--	--	--	--		555			
6	С123-020101-1101 2302-0101-1101 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 38 мм х 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	3469,00	--	13876	--	13876	--	14986		
		СП - 8%			--	--	--	--		1110			
7	Е11-220601-0201 1122-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 38-57 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0456	699795,45	28994,99	31911	1322	21635	8888	44063		
		НР - 99%; СП - 8%			196365,00	520,68	8954	24		3264			
8	Е11-220601-0210 1122-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,078	4428917,46	583802,53	345456	45537	274422	36412	412417		
		НР - 99%; СП - 8%			326882,00	144656,54	25497	11283		30549			
		КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ 1500мм											
		---------- ---											
9	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	20,262	19541,75	8932,99	395955	181000	19097	264772	713586		
		НР - 99%; СП - 8%			9666,26	3533,17	195858	71589		52858			
10	ССЦ 8.04-09-2019 общ.ч.в.3 таб.4	Надбавка к стоимости за применение сульфатостойкого цемента	м3	19,51	270,00	--	5268	--	5268	--	5689		
		СП - 8%			--	--	--	--		421			
11	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 ССЦ 8.04-09-2019 общ.ч.в.3 таб.5-доб 3%	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15-С/Ф-W4-F50 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	15441,76	--	200743	--	200743	--	216802		
		СП - 8%			--	--	--	--		16059			

12	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 ССЦ 8.04-09-2019 общ.ч.в.3 таб.5-доб 3%	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15-С/Ф-W4-F50 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	14206,79	--	184688	--	184688	--	199463
		СП - 8%			--	--	--	--		14775	
13	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 ССЦ 8.04-09-2019 общ.ч.в.3 таб.5-доб 3%	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15-С/Ф-W4-F50 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	9366,82	--	37467	--	37467	--	40465
		СП - 8%			--	--	--	--		2997	
14	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 ССЦ 8.04-09-2019 общ.ч.в.3 таб.5-доб 3%	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, КС15.9а из тяжелого бетона класса В15-С/Ф-W4-F50 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	25	14479,74	--	361994	--	361994	--	390953
		СП - 8%			--	--	--	--		28959	
15	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 ССЦ 8.04-09-2019 общ.ч.в.3 таб.5-доб 3%	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15-С/Ф-W4-F50 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	2234,07	--	44681	--	44681	--	48256
		СП - 8%			--	--	--	--		3575	
16	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 ССЦ 8.04-09-2019 общ.ч.в.3 таб.5-доб 3%	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15-С/Ф-W4-F50 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3493,76	--	6988	--	6988	--	7547
		СП - 8%			--	--	--	--		559	
17	С121-020101-2703 2102-0101-2703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 - упоры	м3	0,4488	15083,00	--	6769	--	6769	--	7311

		СП - 8%											
18	С121-020101-2603 2102-0101-2603 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 - обойма**	м3	0,31824	14107,00	--	--	--	--		542	
		СП - 8%			--	--	4489	--	4489	--		4849
19	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	компл ект	13	20107,00	--	261391	--	261391	--	359	
		СП - 8%			--	--	--	--			20911	282302
20	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка соединительных элементов МС-1, МС-3, МС-7, МС-5**	т	0,48312	711967,70	6916,40	343966	3341	312755	33623	30207	407796
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	27870	624				
21	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация соединительных элементов**	т	0,48312	108290,00	--	52317	--	52317	--	4185	56502
		СП - 8%			--	--	--	--			10928	147531
22	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями - стремянка С-2, С-3, С-5**	т	0,23814	573623,00	--	136603	--	136603	--	55227	266943
		СП - 8%			--	--	--	--			19774	
23	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверх ности	224,66	854,37	21,09	191943	4739	128384			
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	58820	563				
		ОТМОСТКА ВОКРУГ КОЛОДЦЕВ										

24	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные толщиной 100мм. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3	7,41	8491,25	1657,05	62920	12279	27521	26537	7157	96614
		НР - 94%; СП - 8%			3120,12	689,70	23120	5111				
25	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов - битума**	т	0,073359	124088,18	1725,21	9103	127	8976	69	734	9906
		НР - 108%; СП - 8%			--	868,84	--	64				

26	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство толщиной 4см	м2 покрытия	74,1	1125,29	2,82	83384	209	70445	13827	104988
		НР - 108%; СП - 8%			171,79	0,99	12730	73		7777	
27	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 с	м2 покрытия	74,1	350,09	--	25941	--	21839	4430	32801
		НР - 108%; СП - 8%			55,36	--	4102	--		2430	
		БЕТОН ПОД ЗАДВИЖКИ, ВАНТУЗЫ И УГЛЫ									

28	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона класса В7,5-С/Ф-W4-F50	м3	0,48	21390,78	1143,15	10268	549	7252	2355	13632
		НР - 91%; СП - 8%			5140,10	251,01	2467	120		1010	
		КРЕПЛЕНИЕ ЗАДВИЖЕК									

29	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Крепление задвижек. Монтаж	т	0,009373	126796,92	1894,86	1188	18	110	734	2077
		НР - 69%; СП - 8%			113086,80	453,18	1060	4		154	
30	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой /-20х4мм/ из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,009373	283857,00	--	2661	--	2661	--	2873
		СП - 8%			--	--	--	--		213	
		КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ									

31	Ц13-390201-0511 1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 225 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	281	1581,49	50,50	444398	14191	23319	248202	748007
		НР - 61%; СП - 8%			1448,00	--	406888	--		55408	
		ПРОМЫВКА									

32	Е11-220701-0201 1122-0701-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 38-57 мм. Промывка без дезинфекции	км	0,045	21815,30	--	982	--	10	963	2100	
		НР - 99%; СП - 8%			21609,40	--	972	--		156		
33	Е11-220701-0206 1122-0701-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 225 мм. Промывка без дезинфекции	км	2,92	29187,30	--	85227	--	9569	74901	172939	
		НР - 99%; СП - 8%			25910,30	--	75658	--		12810		
34	Е11-010205-0405 1101-0205-0405 РСНБ РК 2015	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ Уширение колодцев. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	82	1036,04	--	84955	--	--	61168	157813	
		НР - 72%; СП - 8%			1036,04	--	84955	--		11690		
35	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	7108,328	14,89	14,89	105812	105812	--	29149	145757	
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,70	--	40485		10797		
36	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1777,082	741,63	--	1317937	--	--	948915	2448200	
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	1317937	--		181348		
37	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками толщина грунта 100мм над трубой	м3	228,855	151,99	72,61	34783	16617	--	18504	57550	
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	18167	7533		4263		
38	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	228,855	79,82	67,95	18267	15552	663	3998	24047	
		НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	2052	3501		1781		
39	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	444,66	162,67	155,65	72334	69211	--	15552	94917	
		НР - 72%; СП - 8%			7,02	41,55	3123	18476		7031		
40	С341-020203-1020 4102-0203-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка лишнего грунта во временный отвал. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	733,689	61,00	--	44755	--		--	48335	
		СП - 8%			--	--	--	--		3580		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				5183447	470501	2397959	1848226	7594057	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2270231	159451	--	562533		
		Накладные расходы	Тенге				444398					
		Сметная прибыль	Тенге				248202					
							55408					

	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				748007						
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				4173963						
	Накладные расходы	Тенге				1599290						
	Сметная прибыль	Тенге				461860						
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6235114						
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге				137791						
	Накладные расходы	Тенге				734						
	Сметная прибыль	Тенге				11082						
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				149607						
	Стоимость сантехнических работ	Тенге				427294						
	Сметная прибыль	Тенге				34184						
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				461478						
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7594057						

РАЗДЕЛ 2. Сети электроснабжения. Дизельная электростанция (ДЭС)

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
41	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 1 группы-супесь. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	12,04	195,21	186,78	2350	2249	--	505	3084
		НР - 72%; СП - 8%			8,43	49,86	101	600		228	
42	Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Группа грунтов 1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,21	1907,02	--	400	--	--	288	744
		НР - 72%; СП - 8%			1907,02	--	400	--		55	
43	С341-020203-1020 4102-0203-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами во временный отвал. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	19,866	61,00	--	1212	--		--	1309
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
44	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы (Въезд и выезд в котлован). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	12,34	119,16	112,99	1470	1394	--	298	1910
		НР - 72%; СП - 8%			6,17	27,40	76	338		142	
45	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы (Въезд и выезд в котлован). Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	12,34	14,89	14,89	184	184	--	51	253

		НР - 72%; СП - 8%			--	5,70	--	70		19		
46	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3	10,78	445,56	444,01	4803	4786	2	1067	6340	
		НР - 72%; СП - 8%			1,43	136,07	15	1467		470		
47	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с уплотнением и поливом водой. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,7	814,54	--	1385	--	--	997	2572	
		НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	1385	--		191		
48	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка /суглинок/ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для устройства подушки и обратной засыпки фундаментов	м3 грунта	12,48	200,05	191,41	2497	2389	--	537	3276	
		НР - 72%; СП - 8%			8,64	51,10	108	638		243		
49	С341-020203-1020 4102-0203-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка недостающего грунта самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	21,84	61,00	--	1332	--		--	1439	
		СП - 8%			--	--	--	--		107		
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ФПм-1										
50	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная из бетона кл.В7,5-С/Ф-W4-F50. Устройство	м3	0,56	17489,71	1089,24	9794	610	8520	720	11355	
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	664	127		841		
51	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Плиты фундаментные железобетонные плоские из бетона кл.В15-С/Ф-W4-F50. Устройство	м3	1,85	19158,61	1671,27	35443	3092	28877	3778	42359	
		НР - 91%; СП - 8%			1877,71	366,16	3474	677		3138		
52	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0176	18837,36	1338,48	332	24	5	281	662	
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	303	6		49		
53	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная /AI-12мм/ горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0176	221225,00	--	3894	--	3894	--	4205	
		СП - 8%			--	--	--	--		311		

54	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная /АIII-16мм/ горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23184	202102,00	--	46855	--	46855	--	50604
		СП - 8%			--	--	--	--		3748	
55	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,52	854,37	21,09	3862	95	2584	1111	5371
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	1183	11		398	
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		отмостка									
56	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные толщиной 100мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	3,54	8491,25	1657,05	30059	5866	13148	12678	46156
		НР - 94%; СП - 8%			3120,12	689,70	11045	2442		3419	
57	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство - 4см	м2 покрытия	35,4	1125,29	2,82	39835	100	33654	6606	50156
		НР - 108%; СП - 8%			171,79	0,99	6081	35		3715	
58	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 с 3см до 4см	м2 покрытия	35,4	350,09	--	12393	--	10433	2116	15670
		НР - 108%; СП - 8%			55,36	--	1960	--		1161	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				198101	20789	147972	31033	247465
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				26796	6412	--	18332	
		Накладные расходы	Тенге				198101				
		Сметная прибыль	Тенге				31033				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18331				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				247465				
							247465				
РАЗДЕЛ 3. Сети электроснабжения. Комплектная трансформаторная подстанция (КТП)											
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									

59	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 1 группы-супесь. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	32,49	195,21	186,78	6342	6068	--	1364	8322
		НР - 72%; СП - 8%			8,43	49,86	274	1620		616	
60	Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Группа грунтов 1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,6	1907,02	--	1144	--	--	824	2125
		НР - 72%; СП - 8%			1907,02	--	1144	--		157	
61	С341-020203-1020 4102-0203-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами во временный отвал. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	53,6085	61,00	--	3270	--		--	3532
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
62	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы (Въезд и выезд в котлован). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	37,58	119,16	112,99	4478	4246	--	908	5818
		НР - 72%; СП - 8%			6,17	27,40	232	1030		431	
63	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы (Въезд и выезд в котлован). Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	37,58	14,89	14,89	559	559	--	154	771
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,70	--	214		57	
64	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3	13,75	445,56	444,01	6126	6105	1	1361	8087
		НР - 72%; СП - 8%			1,43	136,07	20	1871		599	
65	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,968	17,79	17,79	124	124	--	34	171
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,81	--	47		13	
66	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с уплотнением и поливом водой. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,742	814,54	--	1419	--	--	1022	2636
		НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	1419	--		195	

67	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	6,968	151,99	72,61	1059	506	--	563	1752
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	553	229		130	
68	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	6,968	79,82	67,95	556	474	20	122	732
		НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	62	107		54	
69	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка /суглинок/ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для устройства подушки и обратной засыпки фундаментов	м3 грунта	22,46	200,05	191,41	4493	4299	--	966	5896
		НР - 72%; СП - 8%			8,64	51,10	194	1148		437	
70	С341-020203-1020 4102-0203-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка недостающего грунта самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	39,305	61,00	--	2398	--		--	2589
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
		ФУНДАМЕНТЫ ФМ-1 (2шт)									
71	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная из бетона кл.В7,5-С/Ф-W4-F50. Устройство	м3	0,24	17489,71	1089,24	4198	261	3653	309	4867
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	284	55		360	
72	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 из бетона кл.В15-С/Ф-W4-F50. Устройство	м3	2,24	25981,67	1904,40	58199	4266	39036	14390	78396
		НР - 91%; СП - 8%			6650,66	408,57	14897	915		5807	
73	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01062	18972,38	977,26	201	10	3	174	406
		НР - 91%; СП - 8%			17707,12	304,47	188	3		30	
74	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная /AI-8мм/ горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00264	221225,00	--	584	--	584	--	631
		СП - 8%			--	--	--	--		47	

75	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная /АIII-10мм/ горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00798	214266,00	--	1710	--	1710	--	1847
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
76	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0296	491939,00	1275,00	14561	38	12545	1814	17686
		НР - 91%; СП - 8%			66816,00	531,99	1978	16		1310	
77	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0296	108290,00	--	3205	--	3205	--	3462
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
78	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,32	854,37	21,09	10526	260	7040	3029	14639
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	3226	31		1084	
		ПЛОЩАДКА									
79	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2	1,21	224,60	30,35	272	37	152	91	392
		НР - 94%; СП - 8%			68,99	11,04	83	13		29	
80	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Слои подстилающие бетонные из бетона кл.В7,5-С/Ф-W4-F50 толщиной 100мм. Устройство	м3	0,121	18706,19	8,16	2263	1	1836	401	2877
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	426	--		213	
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		отмостка									
81	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные толщиной 100мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	2,94	8491,25	1657,05	24964	4872	10919	10529	38333
		НР - 94%; СП - 8%			3120,12	689,70	9173	2028		2839	
82	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство - 4см	м2 покрытия	29,4	1125,29	2,82	33084	83	27950	5486	41655
		НР - 108%; СП - 8%			171,79	0,99	5051	29		3086	

83	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 с 3см до 4см	м2 покрытия	29,4	350,09	--	10293	--	8666	1758	13014
		НР - 108%; СП - 8%			55,36	--	1627	--		964	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				196030	32209	117320	45299	260636
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				40833	9355	--	19305	
		Накладные расходы	Тенге				196030				
		Сметная прибыль	Тенге				45297				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19306				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				260633				
							260633				
		РАЗДЕЛ 4. Сети электроснабжения.									
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ									
84	51-080102-0412 5108-0102-0412 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	999605,00	--	999605	--		--	999605
					--	--	--	--	999605	--	
85	51-080101-0105 5108-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	791168,00	--	791168	--		--	791168
					--	--	--	--	791168	--	
86	Ц13-080101-2501 1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	1	78425,98	41536,11	78426	41536	3032	34623	122093
		НР - 72%; СП - 8%			33858,00	14229,84	33858	14230		9044	
87	Прайс-лист стр.1	Дизель-генератор AD-143 мощностью 145кВА, в комплекте с АВР "AKSA"	компл	1	6234642,86	--	6234643	--		--	6234643
		Отпускная цена - 6160714,29			--	--	--	--	6234643	--	
88	51-080401-0601 5108-0401-0601 РСНБ РК 2015	Конденсаторная установка УКМ63-04-50-12,5 У3	шт.	1	213786,00	--	213786	--		--	213786

89	Ц13-080103-1607 1308-0103-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	1	3996,35	1488,35	3996	1488	--	2178	6669
		НР - 72%; СП - 8%			2508,00	517,65	2508	518		494	
90	С123-070205-0102 2307-0205-0102 РСНБ РК 2015	Рубильник разрывной ВР-32-31 Ф-А70220-100А	шт.	1	7507,00	--	7507	--	7507	--	8108
		СП - 8%			--	--	--	--		601	
91	Ц13-080303-0115 1308-0303-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	3280,83	10,40	3281	10	423	2051	5758
		НР - 72%; СП - 8%			2848,00	--	2848	--		427	
		ВЛ-10кВ		**УОП /1 компл/**							
92	Е11-330206-0103 1133-0206-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Ответвления от ВЛ 10 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 3	ответвление	1	4539,80	823,54	4540	824	686	2715	7835
		НР - 80%; СП - 8%			3029,76	363,66	3030	364		580	
93	С124-040207-1901 2404-0207-1901 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ66	шт.	1	9265,00	--	9265	--	9265	--	10006
		СП - 8%			--	--	--	--		741	
94	С124-040207-0712 2404-0207-0712 РСНБ РК 2015	Хомут Х51	шт.	1	360,00	--	360	--	360	--	389
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
95	С124-040102-0205 2404-0102-0205 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-Г ГОСТ 1232-93	шт.	3	1532,00	--	4596	--	4596	--	4964
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
96	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	54,00	--	162	--	162	--	175

		СП - 8%			--	--	--	--			13	
97	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	165,00	--	990	--	990	--	79	1069
		СП - 8%			--	--	513	--	513	--	41	554
98	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	513,00	--						
		СП - 8%			--	--						
		ОПОРА Ж/Б КОНЦЕВАЯ С УСТАНОВКОЙ РЛНД В КОМПЛЕКТЕ /1										
99	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14068,87	6876,00	14069	6876	669	7913	1759	23741
		НР - 80%; СП - 8%			6524,18	3367,20	6524	3367				
00	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	32637,00	--	65274	--	65274	--	5222	70496
		СП - 8%			--	--	--	--				
01	С124-040207-1921 2404-0207-1921 РСНБ РК 2015	Траверсы ТМ73	шт.	1	15382,00	--	15382	--	15382	--	1231	16613
		СП - 8%			--	--	--	--				
2	С124-040207-1905 2404-0207-1905 РСНБ РК 2015	Траверсы ТМз60а	шт.	1	3154,00	--	3154	--	3154	--	252	3406
		СП - 8%			--	--	--	--				
3	С124-040207-3943 2404-0207-3943 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ52	шт.	1	1530,00	--	1530	--	1530	--	122	1652
		СП - 8%			--	--	--	--				
4	С124-040207-0712 2404-0207-0712 РСНБ РК 2015	Хомут Х1	шт.	1	360,00	--	360	--	360	--	29	389
		СП - 8%			--	--	--	--				

105	С124-040205-0306 2404-0205-0306 РСНБ РК 2015	Крепление подкоса У1	шт.	1	4252,00	--	4252	--	4252	--	4592		
		СП - 8%			--	--	--	--	--	--	340		
106	С123-060902-0109 2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий ЗП21	км	0,002	128848,00	--	258	--	258	--	278		
		СП - 8%			--	--	--	--	--	--	21		
107	С121-130202-0106 2113-0202-0106 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00026	617053,00	--	160	--	160	--	173		
		СП - 8%			--	--	--	--	--	--	13		
108	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	799,00	--	3995	--	3995	--	4315		
		СП - 8%			--	--	--	--	--	--	320		
109	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	412,00	--	2060	--	2060	--	2225		
		СП - 8%			--	--	--	--	--	--	165		
110	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	12306,00	--	49224	--	49224	--	53162		
		СП - 8%			--	--	--	--	--	--	3938		
111	С124-040207-4711 2404-0207-4711 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98	компл ект	5	20006,00	--	100030	--	100030	--	108032		
		СП - 8%			--	--	--	--	--	--	8002		
112	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	702,00	--	2106	--	2106	--	2274		
		СП - 8%			--	--	--	--	--	--	168		
113	С124-040109-1302 2404-0109-1302 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.282 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	19427,00	--	58281	--	58281	--			

		СП - 8%									4662	
114	С124-040207-2310 2404-0207-2310 РСНБ РК 2015	Кронштейн SO253 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1775,00	--	5325	--	5325	--		5751
		СП - 8%			--	--	--	--		426		
115	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10	шт.	1	79440,00	--	79440	--		--	79440	
					--	--	--	--	79440	--		
116	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	компл ект	1	13976,66	4017,28	13977	4017	114	9162	24990	
		НР - 80%; СП - 8%			9846,34	1606,65	9846	1607		1851		
117	С124-040207-0903 2404-0207-0903 РСНБ РК 2015	Кронштейн КМ1	компл ект	1	1660,00	--	1660	--	1660	--	1793	
		СП - 8%			--	--	--	--		133		
118	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,000789	776,00	--	1	--	1	--	1	
					--	--	--	--		--		
119	С124-040206-0701 2404-0206-0701 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	813,00	--	4878	--	4878	--	5268	
		СП - 8%			--	--	--	--		390		
120	С121-130816-0802 2113-0816-0802 РСНБ РК 2015 прим.	Кронштейн РА1	шт	1	7336,00	--	7336	--	7336	--	7923	
		СП - 8%			--	--	--	--		587		
121	С121-130816-0801 2113-0816-0801 РСНБ РК 2015 прим.	Кронштейн РА2	шт	1	3666,00	--	3666	--	3666	--	3959	
		СП - 8%			--	--	--	--		293		

122	С124-040203-0305 2404-0203-0305 РСНБ РК 2015	Вал привода РА3	шт.	3	6450,00	--	19350	--	19350	--	20898	
		СП - 8%			--	--	--	--		1548		
123	С124-040207-0903 2404-0207-0903 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА5	комплект	1	1660,00	--	1660	--	1660	--	1793	
		СП - 8%			--	--	--	--		133		
124	С121-130816-3301 2113-0816-3301 РСНБ РК 2015	Хомут Х7	шт.	3	860,00	--	2580	--	2580	--	2786	
		СП - 8%			--	--	--	--		206		
125	С121-130816-3301 2113-0816-3301 РСНБ РК 2015	Хомут Х8	шт.	1	860,00	--	860	--	860	--	929	
		СП - 8%			--	--	--	--		69		
126	С123-060902-0107 2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий ЗП1	км	0,0045	81510,00	--	367	--	367	--	396	
		СП - 8%			--	--	--	--		29		
127	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	**КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА** Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,015	111474,07	56579,20	1672	849	41	853	2728	
		НР - 80%; СП - 8%			52134,10	18985,56	782	285		202		
128	С123-061201-0703 2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-10 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,045	254566,00	--	11455	--	11455	--	12372	
		СП - 8%			--	--	--	--		916		
129	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР ВЛ-10кВ** Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	3	1893,32	1405,48	5680	4216	19	2119	8423	
		НР - 80%; СП - 8%			481,50	401,28	1445	1204		624		